	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.

4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	
4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	
4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	
4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	
4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	
4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	
4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	
3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	
4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	
4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	
4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	
4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	
4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	

OAC:

JAC VEREDA LA MELONA
JAC DE LA VEREDA LA JOTA
JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER
JAC DE EL OPONCITO
JAC DE VEREDA LA AMARILLA
JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
JAC SAN IGNACIO DEL OPON
JAC VEREDA PORVENIR
JAC DE VEREDA VAINALES
JAC VEREDA SAN CAYETANO
JAC LIMONCITO LA MANTELLINA
JAC LAS PALMAS
JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024

Interventoría: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (x) DEL MUNICIPIO DE (x) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** sep-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		17
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		21
2.1	Localización		21
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		22
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		35
2.4	Características técnicas del proyecto		48
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		52
3.1	Información general del contrato		52
3.2	Modificaciones de los convenios solidarios		53
3.3	Pólizas o garantías de los convenios solidarios		54
3.4	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		55
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		60
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	61
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	No aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	No aplica
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	No aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	No aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	No aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	177
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento Programa de Obra		No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	No aplica
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		166
5.1	Información general del contrato		166
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		167
5.3	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		170
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	171
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	174
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	176
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	178
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	180
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		182

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

			JAC VEREDA LA MELONA
8	**Anexos**		183
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		183
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		184
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		No aplica

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1786 del 23 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4345 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	27/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	203 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,997,379.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,997,379.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	167
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,233,329		$ 152,233,329
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,567,000		$ 4,567,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,153,464		$ 43,153,464
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,953,793**		**$ 199,953,793**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,800,000		$ 1,800,000	$ 1,800,000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 1,800,000**	**$ -**	**$ 1,800,000**	**$ 1,800,000**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité Operativo 27/09/2024



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4248 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 199,901,151.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	29/05/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 199,901,151.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	210 dias	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	127
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,140,265		$ 152,140,265
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,564,208		$ 4,564,208
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,196,678		$ 43,196,678
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,901,151**		**$ 199,901,151**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,000,000		$ 5,000,000	$ 5,000,000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,000,000**	**$ -**	**$ 5,000,000**	**$ 5,000,000**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4332 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 199,990,865.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 199,990,865.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	210 dias	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	119
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,585,508		$ 146,585,508
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,397,565		$ 4,397,565
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,792		$ 49,007,792
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,990,865**		**$ 199,990,865**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,000,000		$ 5,000,000	$ 5,000,000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,000,000**	**$ -**	**$ 5,000,000**	**$ 5,000,000**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4553 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	208 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,852,243.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,852,243.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	136
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,451,444		$ 146,451,444
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,393,543		$ 4,393,543
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,256		$ 49,007,256
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,852,243**		**$ 199,852,243**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,000,000		$ 5,000,000	$ 5,000,000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,000,000**	**$ -**	**$ 5,000,000**	**$ 5,000,000**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4613 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 204 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,781,377.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,781,377.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	134
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,382,908		$ 146,382,908
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,391,487		$ 4,391,487
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,006,982		$ 49,006,982
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,781,377**		**$ 199,781,377**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,000,000		$ 5,000,000	$ 5,000,000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,000,000**	**$ -**	**$ 5,000,000**	**$ 5,000,000**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4258 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 200,023,666.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 200,023,666.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	212 dias	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	150
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,258,751		$ 152,258,751
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,567,763		$ 4,567,763
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,197,152		$ 43,197,152
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200,023,666**		**$ 200,023,666**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 135,205,497.63		$ 135,205,498	$ 135,205,498
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 14,717,855.00		$ 14,717,855.00	$ 14,717,855
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 149,923,353**	**$ -**	**$ 149,923,353**	**$ 149,923,353**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 149,923,352.63
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acopio de materiales pétreos



Compactación de subbase

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4561 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	22/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	204 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,070,295.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,070,295.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	145
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,303,848		$ 152,303,848
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,569,115		$ 4,569,115
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,197,332		$ 43,197,332
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200,070,295**		**$ 200,070,295**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,215,551		$ 5,215,551	$ 5,215,551
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,215,551**	**$ -**	**$ 5,215,551**	**$ 5,215,551**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 5,215,551.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité operativo 27/09/2024

Foto 2

Comité Operativo No. 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3915 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	209 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,056,472.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,056,472.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	148
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,290,479		$ 152,290,479
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,568,714		$ 4,568,714
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,197,279		$ 43,197,279
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200,056,472**		**$ 200,056,472**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,000,000		$ 5,000,000	$ 5,000,000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,000,000**	**$ -**	**$ 5,000,000**	**$ 5,000,000**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4540 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	212 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,149,665.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,149,665.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	120
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,739,086		$ 146,739,086
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,402,173		$ 4,402,173
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,008,406		$ 49,008,406
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200,149,665**		**$ 200,149,665**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 124,246,821.00		$ 124,246,821.00	$ 124,246,821
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17,944,190.00		$ 17,944,190.00	$ 17,944,190
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 142,191,011.00**	**$ -**	**$ 142,191,011.00**	**$ 142,191,011.00**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 142,191,011.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité Operativo 09/09/2024



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4547 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 209 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,321,131.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,321,131.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	100
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,904,914		$ 146,904,914
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,407,147		$ 4,407,147
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,009,070		$ 49,009,070
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200,321,131**		**$ 200,321,131**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,624,482		$ 5,624,482	$ 5,624,482
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 5,624,482**	**$ -**	**$ 5,624,482**	**$ 5,624,482**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité Operativo 26/09/2024

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4337 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 201,021,639.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 201,021,639.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	212 dias	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	80
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,615,270		$ 146,615,270
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,398,458		$ 4,398,458
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,911		$ 49,007,911
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200,021,639**		**$ 200,021,639**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7,211,157.00		$ 7,211,157	$ 7,211,157
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 7,211,157**	**$ -**	**$ 7,211,157**	**$ 7,211,157**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4569 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 204 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,995,031.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,995,031.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	70
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	1
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146,589,537		$ 146,589,537
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,397,686		$ 4,397,686
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,808		$ 49,007,808
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,995,031**		**$ 199,995,031**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7,655,285		$ 7,655,285	$ 7,655,285
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 7,655,285**	**$ -**	**$ 7,655,285**	**$ 7,655,285**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4785 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	208 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,953,793.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,953,793.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	113
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,191,176		$ 152,191,176
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,565,735		$ 4,565,735
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,196,882		$ 43,196,882
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,953,793**		**$ 199,953,793**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 45,685,055		$ 45,685,055	$ 45,685,055
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7,284,111		$ 7,284,111	$ 7,284,111
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 52,969,166**	**$ -**	**$ 52,969,166**	**$ 52,969,166**


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52,969,166.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	#¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de seguimiento general, proyectos de Santander.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°03

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO N°. 1612 DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

PERÍODO:

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INFORME N°04

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por:	 Nombre: DANIEL EDUARDO PEDROZA MENDOZA Título: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Revisado por:	 Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO
04/Nov/2024	01	

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.997.379
4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL	$ 200.901.151

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
			MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.990.865
4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.852.243
4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.781.377
4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.023.666
4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	$ 201.070.295
3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.056.472
4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL	$ 200.149.665

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
			OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.321.131
4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.021.639
4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.995.031
4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.953.793

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Santander

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°04 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id OAC	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	4345 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	BOLIVAR	LA MELONA
2	4248 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	CIMITARRA	LA JOTA
3	4332 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER	CIMITARRA	EL GUAYABITO
4	4553 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	CIMITARRA	EL OPONCITO
5	4613 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	CIMITARRA	LA AMARILLA
6	4258 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS
7	4561 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON
8	3915 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR	LANDAZURI	PORVENIR
9	4540 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES
10	4547 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO
11	4337 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA
12	4569 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	VELEZ	LAS PALMAS
13	4785 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	VELEZ	CUBA Y COLON

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander



Gráfica 1-Localización del departamento de Santander



Gráfica 2 – Localización de los municipios en el Departamento de Santander

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

MUNICIPIO DE BOLÍVAR

El municipio de Bolívar se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 246 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 957,25 Km cuadrados de los cuales solo 150,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Bolívar se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5,98897
Longitud: -73,7711



Gráfica 3-Municipio de Bolívar en Santander



Gráfica 4- Vereda La Melona- municipio de Bolívar.

MUNICIPIO DE CIMITARRA

El municipio de CIMITARRA se encuentra localizado en la provincia de VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 201,2 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 3165,94 Km cuadrados, de los cuales solo 1.33 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Cimitarra se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6°18’48”N
Longitud: 73°57’00”O



Gráfica 5-Municipio de Cimitarra



Gráfica 6-Vereda La Jota, municipio de Cimitarra



Gráfica 7-Vereda El Guayabito – Municipio de Cimitarra



Gráfica 8- Tramo vial de El Oponcito – Municipio de Cimitarra



Gráfica 9- ***Vereda La Amarilla – Municipio de Cimitarra***

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ

El municipio de El Carmen de Chucurí se encuentra localizado en la provincia de Mares del Departamento de Santander, dista 178 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con el sector agropecuario, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 914,00 Km cuadrados de los cuales solo 0,27 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de El Carmen de Chucurí se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6,7
Longitud: -73,517



Gráfica 10 – **El Carmen de Chucurí en Santander**



Gráfica 11- Vereda Angosturas – El Carmen de Chucurí de Chucurí

MUNICIPIO DE LANDAZURI


El municipio de Landázuri se encuentra localizado en la provincia de VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 229,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 630 Km cuadrados de los cuales solo 126 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Landázuri se localiza en las siguientes coordenadas:


Latitud: 6°13’05”N
Longitud: 73°48’41”O



Gráfica 12 – localización del municipio de Landazuri en Santander



Gráfica 13- Vía El Basurero a la Virgen – Municipio de Landázuri



Gráfica 14- El Porvenir Vía El Pichudo – Municipio de Landázuri

MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN

El municipio de Santa Helena del Opón se encuentra localizado en la provincia de Comunera del Departamento de Santander, dista 100 kilómetros de la Ciudad capital del departamento por vía terrestre. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, estás actividades determinan la mayor ocupación de los habitantes del municipio. Tiene una extensión total de 387,83 Km cuadrados de los cuales solo 0,1584 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Santa Helena del Opón se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6.338889
Longitud: -73.616944



Gráfica 15– **Santa Helena del Opón en Santander**.



Gráfica 16— Tramo Vial Vereda Vainales – Santa Helena del Opón



Gráfica 17-Tramo Vial Vereda San Cayetano – Santa Helena del Opón

MUNICIPIO DE VÉLEZ

El municipio de Vélez se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 231 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 271,34 Km cuadrados de los cuales solo 20,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Vélez se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6,017
Longitud: -73,667




Gráfica 18– **Vélez en Santander**



Gráfica 19- **Tramo Vereda El Limoncito - Vélez**



Gráfica 20- Tramo Vereda La Palma – Vélez



Gráfica 21- Tramo El Progreso de las Veredas Cuba y Colón - Vélez

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesario la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potencializará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalece el desarrollo económico de la región.

MUNICIPIO DE BOLIVAR-VEREDA LA MELONA








Fotografía 1-Visita inicial 28/Julio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA LA JOTA








Fotografía 2. **Visita Julio/12/2023**

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA EL GUAYABITO



Fotografía 3-Visita Julio/13/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA EL OPONCITO







Fotografía 4-Visita Julio/14/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA LA AMARILLA







Fotografía 5-Visita Julio/13/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI-VEREDA ANGOSTURAS



Fotografía 6-Visita Agosto/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE LANDAZURI-VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON







Fotografía 7-Visita 26/Octubre/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE LANDAZURI-VEREDA EL PORVENIR

Sin registro de visita técnica inicial en el año 2023.

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON-VEREDA VAINALES

Sin registro de visita técnica inicial en el año 2023.

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON-VEREDA SAN CAYETANO



Fotografía 8-Visita 23/Octubre/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA LIMONCITO LA MATELLINA



Fotografía 9-Visita 10/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA LAS PALMAS







Fotografía 10-Visita 12/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA CUBA Y COLON



Fotografía 11-Visita Julio/11/2023
Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

La OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Santander donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas iniciales para cada convenio solidario:

Id Metas	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA		167		
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA		127	1	
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO		119	1	
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO		136	1	
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA		134	1	
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS		150		
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON		145		
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR		148		
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES		120		
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO		100	1	
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA		80	2	
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS		70	3	1
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON		113	2	
	TOTAL				**1609**	**12**	**1**

Tabla No 3. Alcance inicial del proyecto.

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	PART	DESCRIPCIÓN	UNID
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
2	600.2.0	600.2.0		Excavaciones varias en roca en seco	M3
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	PART	DESCRIPCIÓN	UNID
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
10	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
11	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
12	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
13	661,30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
14	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
15	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3
16	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
17	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
18	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
19	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
20	673.2			Material Drenante	M3
21	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	CARLOS CIRO NOVA NOVA
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	IRENE BARRERA MORENO
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER	NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	LUIS EDUARDO AMADO BONILLA
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR	EULALIA MENESES CEPEDA
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES	ALVARO AMADO AMADO
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	ELDA MORENO PEÑA
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	ELIBARDO OSMA PINZON

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

INVIAS impartió el inicio de los convenios solidarios en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoria, los convenios solidarios fueron sujetos de una suspensión de plazo a partir del 27/Diciembre/2023 y se reiniciaron entre el 28 y 29 de Mayo de 2024.

Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios.

Id	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA INICIO	FECHA DE SUSP.	FIN SUSP.	FECHA DE REINICIO	FIN PLAZO
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	27/03/2024		29/05/2024	29/05/2024	15/12/2024
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	19/12/2023	27/12/2023	29/05/2024	29/05/2024	15/12/2024
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	20/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	22/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	09/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	21/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	21/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	21/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	09/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	22/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas que amparan los convenios solidarios:

Id	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	COMPAÑIA	POLIZA CUMPLIMIENTO No	POLIZA RCE No	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	SEGUROS MUNDIAL	B100042740	B-100011154	11/11/2023	31/12/2028
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	PREVISORA SEGUROS	3002005	1014776	3/11/2023	31/12/2028
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	SEGUROS MUNDIAL	B-100042689	B-100011134	10/11/2023	31/12/2028
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	SEGUROS MUNDIAL	B100043121	B-100011273	22/11/2023	31/12/2028
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	SEGUROS MUNDIAL	B-100043312	B-100011335	22/11/2023	31/12/2028
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	PREVISORA SEGUROS	3001982	1014730	03/11/2023	31/12/2028
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	SEGUROS MUNDIAL	B-100043856	B-100011515	21/11/2023	31/12/2028
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	PREVISORA SEGUROS	3001988	1014739	13/10/2023	31/12/2028
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	PREVISORA SEGUROS	3001998	1014751	20/11/2023	31/12/2028
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	PREVISORA SEGUROS	3001999	1014752	21/11/2023	31/12/2028
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	PREVISORA SEGUROS	3001989	1014742	10/11/2023	31/12/2028
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	SEGUROS MUNDIAL	B–100043233	B-100011302	24/11/2023	31/12/2028
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	SEGUROS MUNDIAL	B-100043404	B-100011362	23/11/2023	31/12/2028

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

Pendiente la actualización de las pólizas conforme a las modificaciones de los convenios (inicio, suspensión, reinicio, prórrogas). De algunas pólizas no se conocen detalles y no se han subido al SECOP para consulta.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024 por parte de los OAC:

CONVENIO 4345 DE 2023 - BOLIVAR (LA MELONA)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Presentación de cotizaciones del servicio de Estudios y Diseños.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Asistencia Comité Operativo No.2

CONV 4248 DE 2023 - CIMITARRA (LA JOTA)

- Presentación contrato ingeniero.
- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Asistencia Comité Operativo No.2

CONV 4332 DE 2023 - CIMITARRA (EL GUAYABITO)

- Presentación contrato del ingeniero.
- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Asistencia Comité Operativo No. 2

CONVENIO 4553 DE 2023 - CIMITARRA (EL OPONCITO)

- Presentación contrato del ingeniero.
- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Asistencia Comité Operativo No. 2

CONVENIO 4613 DE 2023 - CIMITARRA (LA AMARILLA)

- Presentación contrato del ingeniero.
- Presentación contrato de prestación de servicios del Contador.
- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Asistencia Comité Operativo No. 2

CONVENIO 4258 DE 2023 -EL CARMEN DE CHUCURI (ANGOSTURAS)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Entrega de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
- Asistencia Comité Operativo No. 2

CONV 4561 DE 2023 - LANDAZURI (SAN IGNACIO DEL OPON)

- Coordinación para compra de materiales.
- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Asistencia Comité Operativo No. 2

CONVENIO 3915 - LANDAZURI (PORVENIR)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Entrega de documentos requeridos para vinculación al Plan de Inversión Social.
- Asistencia Comité Operativo No. 2
- Coordinación para compra de materiales.

CONVENIO 4540 DE 2023 - SANTA HELENA DEL OPON (VAINALES)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Asistencia Comité Operativo No. 2

- Coordinación para compra de materiales.

CONV 4547 DE 2023 - SANTA HELENA DEL OPON (SAN CAYETANO)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación para compra de materiales.
- Asistencia Comité Operativo No. 2

CONVENIO 4337 DE 2023 - VELEZ (LIMONCITO LA MANTELLINA)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación para compra de materiales.

CONVENIO 4569 DE 2024 - VELEZ (LAS PALMAS)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Asistencia Comité Operativo No. 2
- Coordinación para compra de materiales.

CONVENIO 4785 DE 2023 - VELEZ (CUBA Y COLON)

- Asistencia mesa de trabajo conjunta con Interventoría; tema: Seguimiento plan de inversión social.
- Asistencia Comité Operativo No. 2
- Coordinación para compra de materiales.

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe, los OAC no han entregado cronograma de actividades.

Se reporta el seguimiento financiero a los convenios solidarios y que en su mayoría ya dieron inicio a la etapa de preconstrucción:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	INVERSIONES EJECUTADAS	% TOTAL INVERSION
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	$ 1.800.000	3.78
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	$ 5.000.000	2.50
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	$ 5.000.000	2.50
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	$ 5.000.000	2.50
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	$ 5.000.000	2.50
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	$ 61.998.067,68	31.00
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	$ 5.215.55,.00	2.61
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	$ 5.000.000	2,50
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	$ 67.191.011,00	33.57
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	$ 5.624.482,00	2.79
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 7.211.157,00	3.59
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	$ 7.655.285,00	3.83
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	$ 52.969.166,00	26.49

Tabla 7-Seguimiento avance financiero Julio/2024

Se reporta el avance de ejecución en tiempo (promedio) de los convenios solidarios:

Tiempo Total (promedio)	213 días
Tiempo transcurrido (promedio)	122 días
% Tiempo transcurrido	57.27%

Tabla 8-Seguimiento a la ejecución en tiempo de los convenios solidarios

Las acciones por parte de la interventoria, se han centrado en lo siguiente:

- Solicitar a los OAC el envio de hojas de vida del equipo mínimo necesario para la ejecución de las obras.
- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.

- Solicitar cambio de Ingeniero Residente de Obra al OAC San Cayetano del municipio de Santa Helena del Opon.
- Revisar las cotizaciones de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños de cada uno de los convenios.
- Revisar y aprobar los contratos de prestación de servicios profesionales para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños.
- Revisar y tramitar gestiones sobre las prórrogas de los Convenios solidarios.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Informe de Inversión y buen Manejo del Desembolso Convenio	Sin código
	• Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1
		MEPI-MN-IN-6-FR-2
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 167 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER

CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,997,379.00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,997,379.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.33		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.67		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,233,329.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.33	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	
*	Placa huella	ML	167
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Revisión y aprobación hoja de vida maestro de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 127 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONVENIO No. 4248 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,901,151.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,901,151.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,140,265.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	127
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 119 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,990,865.00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,990,865.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,585,508.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41,159,820.09	8.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	119
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No.	4553 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,852,243.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,852,243.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,451,444.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 134 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,781,377.00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,781,377.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,382,908.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	134
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 150 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONVENIO No.	4258 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,023,666.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,023,666.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,258,751.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11,510,000.00	24.10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11,510,000.00	5.75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-5.75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,510,000.00	3.25%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	150
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Replanteo topográfico
•Iniciar movimientos de tierras
•Suministro de SubBase Granular

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 145 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,070,295.00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,070,295.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,303,848.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	145
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 148 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,056,472.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,056,472.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 83,937,411.20		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 383,632,628.80		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,290,479.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83,937,411.20	17.95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	148
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Socialización de inicio con el OAC y la Comunidad se celebra en la vereda Porvenir el 12/Julio/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Revisión de cotizaciones de materiales

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 120 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES

CONVENIO No. 4540 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 200,149,665.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 200,149,665.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,739,086.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,800,000.00	3.37%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,800,000.00	0.90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-0.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,321,131.00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,321,131.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,904,914.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,800,000.00	3.37%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,800,000.00	0.89%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-0.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41,159,820.09	8.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El OAC radica ante Interventoria el Informe con el estudio de suelos, con el fin de complementar la entrega parcial del 27/Agosto/2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión y aprobación de hoja de vida nuevo Ingeniero Residente

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

CONVENIO No. 4337 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,021,639.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,021,639.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,615,270.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	80
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Revisión y aprobación de contrato de estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades por parte del OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,995,031.00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,995,031.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,589,537.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	70
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión y aprobación de hoja de vida de maestro de obra y ayudantes de construcción

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 5/09/2024 al 11/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 113 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No.	4785 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,953,793.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,953,793.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,803,033.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 451,767,006.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,191,176.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 352,328,377.33	75.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,803,033.34	3.38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	113
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Revisión y aprobación de contrato de estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Celebrar Comité Operativo No. 2

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 12/09/2024 al 18/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 167 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER

CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,997,379.00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,997,379.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.33		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.67		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,233,329.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 394,724,190.00	84.42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.33	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	UN	
* Placa huella	ML	167
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 12/09/2024 al 18/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 127 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,901,151.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,901,151.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,136,113.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 446,433,926.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,140,265.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 394,724,190.00	84.42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,136,113.34	4.52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	127
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 119 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,990,865.00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,990,865.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,585,508.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	119
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Minimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

VALOR INICIAL: $ 199,852,243.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199,852,243.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024
FECHA DE INICIO: 28-may-24
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24

VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,451,444.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 12/09/2024 al 18/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 134 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

CONVENIO No. 4613 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,781,377.00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,781,377.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,382,908.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	134
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 150 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONVENIO No.	4258 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,023,666.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,023,666.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,258,751.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80,826.00	0.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-0.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11,510,000.00	24.10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11,590,826.00	5.79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-5.79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 80,826.00	0.04%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	150
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	100.0%
Ejec	0.4			0.4	40.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	1
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Replanteo topográfico
- Se practican excavaciones a máquina
- Se realiza conformación de la calzada
- Suministro de SubBase Granular

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Suministro de SubBase Granular

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo topográfico



Suministro de SubBase Granular

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 145 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,070,295.00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,070,295.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,303,848.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	145
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 148 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,056,472.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,056,472.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,290,479.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	148
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Socialización de inicio con el OAC y la Comunidad se celebra en la vereda Porvenir el 12/Julio/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 120 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES

CONVENIO No.: 4540 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 200,149,665.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 200,149,665.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.: 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,739,086.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,800,000.00	3.37%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,800,000.00	0.90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-0.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	120
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Celebrar Comité Operativo No. 2

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,321,131.00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,321,131.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,904,914.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,624,482.00	10.53%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,624,482.00	2.79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Aprobación de la hoja de vida del nuevo Ingeniero Residente y Maestro.
Realización del comité operativo y aprobación de los proveedores y cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subsanar por parte de la OAC de las observaciones de los estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4337 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,021,639.00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,021,639.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,615,270.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,211,157.00	13.50%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,211,157.00	3.59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	80
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,995,031.00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,995,031.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,589,537.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,655,285.00	14.33%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,655,285.00	3.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	70
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Comité operativo 2, donde se aprobó materiales de obra, dotación y pago de la valla informativa, además de exámenes de ingreso

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Organización de la logística por parte de la OAC para inicio de obra física.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 12/09/2024 al 18/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 113 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No.	4785 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,953,793.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,953,793.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,803,033.34		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 451,767,006.66		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,191,176.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 394,724,190.00	84.42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,803,033.34	3.38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42,452,415.89	9.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,149,746.67	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	113
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se celebra Comité Operativo No. 2

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 167 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER

CONVENIO No.: 4345 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,997,379.00
FECHA DE INICIO: 27/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,997,379.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.: 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,233,329.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,567,432.00	15.86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,567,432.00	3.78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: No se ha iniciado obra física

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	UN	
* Placa huella	ML	167
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades de obra por parte del OAC. Durante la semana se realizó comité de seguimiento para definir precios de los materiales, alcances de la obra, además de actividades varias previo al inicio de la construcción.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Aprobación de estudios y diseños. Así mismo aterrizar el proyecto para determinar el alcance del objeto contratado.
* Coordinación para inicio de actividades físicas de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 127 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,901,151.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,901,151.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,140,265.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	127
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	26/09/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa Huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 119 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No.	4332 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,990,865.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,990,865.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,585,508.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	119
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/06/2024 al 25/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No.	4553 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,852,243.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,852,243.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,451,444.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/06/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. Se revisa estudios y diseños presentados.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 134 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,781,377.00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,781,377.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,382,908.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Fisica (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	134
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	26/09/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 150 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI		
CONVENIO No.	4258 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,023,666.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,023,666.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,258,751.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47,280,212.68	31.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-31.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14,717,855.00	30.81%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 61,998,067.68	31.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-31.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47,280,212.68	23.64%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	150
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	100.0%
Ejec	0.4			0.4	40.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	1
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	1
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	26/09/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Replanteo topográfico
* Excavaciones a máquina
* Conformación de la calzada
* Suministro de SubBase Granular
* Fundida en concreto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Suministro de SubBase Granular
* Fundida en concreto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Replanteo topográfico	Suministro de SubBase Granular	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 145 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,070,295.00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,070,295.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,303,848.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,215,551.00	10.92%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,215,551.00	2.61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	145
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar comité operativo para definir alcances y compras

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Pavimento rígido PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Pavimento rígido

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 148 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,056,472.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,056,472.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,290,479.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	148
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Socialización de inicio con el OAC y la Comunidad se celebra en la vereda Porvenir el 12/Julio/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Comité operativo y revisión para inicio de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 120 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES		
CONVENIO No.	4540 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,149,665.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,149,665.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,739,086.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,944,190.00	14.87%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,944,190.00	3.97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Fisica (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	120
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	26/09/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La OAC debe con apoyo del Ingeniero Residente presentar de manera completa las cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No.: 4547 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 201,321,131.00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201,321,131.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.: 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,904,914.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,624,482.00	10.53%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,624,482.00	2.79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Aprobación de la hoja de vida del nuevo Ingeniero Residente y Maestro.
Realización del comité operativo y aprobación de los proveedores y cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subsanar por parte de la OAC de las observaciones de los estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

CONVENIO No. 4337 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,021,639.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,021,639.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,615,270.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,211,157.00	13.50%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,211,157.00	3.59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	80
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	26/09/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No.: 4569 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,995,031.00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,995,031.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.: 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,589,537.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,655,285.00	14.33%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,655,285.00	3.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	70
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	26/09/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Comité operativo 2, donde se aprobó materiales de obra, dotación y pago de la valla informativa, además de exámenes de ingreso

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Organización de la logística por parte de la OAC para inicio de obra física.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 19/09/2024 al 25/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 113 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No.	4785 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,953,793.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,953,793.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,191,176.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,284,111.00	15.25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,284,111.00	3.64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	113
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de obra física para realizar trabajos de conformación de calzada, acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuación de trabajos de conformación de calzada y acopio de materiales.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 167 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,997,379.00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,997,379.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,997,379.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,233,329.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,567,432.00	15.86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,567,432.00	3.78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: No se ha iniciado obra física

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	UN	
* Placa huella	ML	167
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades de obra por parte del OAC. Durante la semana se realizó comité de seguimiento para definir precios de los materiales, alcances de la obra, además de actividades varias previo al inicio de la construcción.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Aprobación de estudios y diseños. Así mismo aterrizar el proyecto para determinar el alcance del objeto contratado.
* Coordinación para inicio de actividades físicas de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 127 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,901,151.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,901,151.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,901,151.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,140,265.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	127
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 119 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,990,865.00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,990,865.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,990,865.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 187,889,100.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 279,680,940.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,585,508.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 187,889,100.00	40.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 187,889,100.00	40.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	119
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. Se está revisando estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,852,243.00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,852,243.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,852,243.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,451,444.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. Se revisa estudios y diseños presentados.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 134 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

CONVENIO No. 4613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,781,377.00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,781,377.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,781,377.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,382,908.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	9.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	134
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. Los estudios y diseños fueron revisados y aprobados por la interventoria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 150 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONVENIO No.	4258 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,023,666.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,023,666.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,023,666.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,258,751.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47,280,212.68	31.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-31.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14,717,855.00	30.81%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 61,998,067.68	31.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-31.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47,280,212.68	23.64%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	150
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	100.0%
Ejec	0.4			0.4	40.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	1
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	1
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	3/10/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Replanteo topográfico
* Excavaciones a máquina
* Conformación de la calzada
* Suministro de SubBase Granular
* Fundida en concreto
* Toma de ensayos de laboratorio

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Suministro de SubBase Granular
* Fundida en concreto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Replanteo topográfico



Suministro de SubBase Granular



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 145 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,070,295.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,070,295.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,070,295.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,303,848.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,215,551.00	10.92%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,215,551.00	2.61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	145
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. Revisando estudios y diseños presentados.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar comité operativo para definir alcances y compras.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Pavimento rígido PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas PR0+000 — PR0+XXX

Pavimento rígido

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 148 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,056,472.00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,056,472.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,056,472.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,290,479.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,000,000.00	10.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	2.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	148
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	3/10/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. Los estudios y diseños ya fueron aprobados por parte de la interventoria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Comité operativo y revisión para inicio de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 120 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES

CONVENIO No. 4540 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,149,665.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,149,665.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,149,665.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,739,086.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59,246,821.00	0.403756
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-0.40376
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,944,190.00	14.87%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 67,191,011.00	33.57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-33.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Fisica (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	120
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	3/10/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La OAC debe con apoyo del Ingeniero Residente presentar de manera completa las cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No.: 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,321,131.00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,321,131.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.: 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,321,131.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,904,914.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5,624,482.00	10.53%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,624,482.00	2.79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-2.79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	100
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	3/10/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Realización del comité operativo y aprobación de los proveedores y cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subsanar por parte de la OAC de las observaciones de los estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

CONVENIO No. 4337 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,021,639.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,021,639.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,021,639.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,615,270.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,211,157.00	13.50%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,211,157.00	3.59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	80
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	3/10/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se ejecutan actividades por parte del OAC. En revisión de estudios y diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No.	4569 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,995,031.00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,995,031.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,995,031.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,589,537.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,655,285.00	14.33%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,655,285.00	3.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-3.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	70
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Los estudios y diseños fueron aprobados.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Organización de la logística por parte de la OAC para inicio de obra física.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


Placa huella
PR0+000 — PR0+XXX


Alcantarillas
PR0+000 — PR0+XXX

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 26/09/2024 al 2/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 113 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No. 4785 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199,953,793.00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199,953,793.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,953,793.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467,570,040.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169,267,504.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 298,302,536.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152,191,176.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45,685,055.00	0.300182
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-0.30018
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,284,111.00	15.25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52,969,166.00	26.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-26.49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169,267,504.00	36.20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,621,596.00	3.98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	113
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 3/10/2024

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de obra física para realizar trabajos de conformación de calzada, acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuación de trabajos de conformación de calzada y acopio de materiales.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.4 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2024

(Día / Mes / Año) de 2 .

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4248 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199,901,151.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Comprob. Egresp	26-ago-24	Banco Agrario De Colombia	Chequera	$ 37,359.00	$ -	$ -	$ -	$ 37,359.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	27-ago-24	Compañía Mundial De Seguros S.A	Poliza	$ 1,944,990.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,944,990.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	27-ago-24	Irene Barrera Moreno	subsidio al dignatario para transporte	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	31-ago-24	Banco Agraio De Colombia	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de agosto	$ 9,529.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,529.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	18-sep-24	Ricardo Alfonso Rincon Rodriguez	Primer pago estudios y diseños 50%	$ 5,250,000.00	$ -	$ 210,000.00	$ -	$ 5,040,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	30-sep-24	Banco Agraio De Colombia	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de Septiembre	$ 20,160.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,160.00	4	Gastos Bancarios
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
								$ -		
				$ 7,662,038.00	**$ -**	**$ 210,000.00**	**$ -**	**$ 7,452,038.00**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 22,059,962.00			$ -	$ 22,059,962.00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1,912,155.00			$ -	$ 1,912,155.00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886,000.00			$ -	$ 886,000.00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1,308,561.00	$ 46,888.00	$ 20,160.00	$ 67,048.00	$ 1,241,513.00
5	OTROS COSTOS	$ 17,030,000.00	$ 2,344,990.00	$ 5,040,000.00	$ 7,384,990.00	$ 9,645,010.00
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,564,208.00			$ -	$ 4,564,208.00
	BASICO TOTAL					
	BASICO DE OBRA / 3	$ 152,140,265.00			$ -	$ 152,140,265.00
						$ -
						$ -
	TOTALES	**$ 199,901,151.00**			**$ 7,452,038.00**	**$ 192,449,113.00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **SEPTIEMBRE** (Indicar el mes) $ 108,541.00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 655,322.00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Irene Barrera Moreno
Nombre: Irene barrera Moreno
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Claudia Leonor Cortes
Contador del contratista
Tarjeta Profesional No.: 217649-T

Firma:
Nombre: Jesus Edgardo Vergel Lopez
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma:
Nombre: Diego Nicolas Jaimes Velandia
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 151037-0567969

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año) de 2 .

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4332 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199,990,865.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL "EL GUAYABITO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Comprob. Egresp	26-ago-24	Banco Agrario De Colombia	Chequera	$ 37,359.00	$ -	$ -	$ -	$ 37,359.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	31-ago-24	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de agosto	$ 149.00	$ -	$ -	$ -	$ 149.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	02-sep-24	Nayive Elizabeth Salgado Martinez	subsidio al dignatario para transporte	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	02-sep-24	Compañía Mundial De Seguros S.A	Poliza	$ 1,910,101.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,910,101.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	30-sep-24	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de agosto	$ 9,240.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,240.00	4	Gastos Bancarios
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
								$ -		
				$ 2,356,849.00	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,356,849.00**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27,893,295.00			$ -	$ 27,893,295.00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1,912,155.00			$ -	$ 1,912,155.00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886,000.00			$ -	$ 886,000.00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1,286,342.00	$ 37,508.00	$ 9,240.00	$ 46,748.00	$ 1,239,594.00
5	OTROS COSTOS	$ 17,030,000.00		$ 2,310,101.00	$ 2,310,101.00	$ 14,719,899.00
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,397,565.00			$ -	$ 4,397,565.00
	BASICO TOTAL					
	BASICO DE OBRA / 3	$ 146,585,508.00			$ -	$ 146,585,508.00
						$ -
						$ -
	TOTALES	**$ 199,990,865.00**			**$ 2,356,849.00**	**$ 197,634,016.00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **SEPTIEMBRE** (Indicar el mes) $ 109,930.00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 772,243.00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Nayive E Salgado Martinez
Nombre: Nayive Elizabeth Salgado Martinez
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Claudia Leonor Cortes
Contador del contratista
Tarjeta Profesional No.: 217649-T

Firma:
Nombre: Jesus Edgardo Vergel Lopez
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma:
Nombre: Sergio Andres Gil Gomez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 68202-383588 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024

(Día / Mes / Año) de 2 .

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4553 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199,852,243.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL OPONCITO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Comprob. Egresp	26-ago-24	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CHEQUERA	$ 37,359.00	$ -	$ -	$ -	$ 37,359.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	27-ago-24	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA	$ 1,884,775.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,884,775.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	27-ago-24	JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO	Subsidio al dignatario para transporte	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	31-ago-24	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de agosto	$ 9,288.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,288.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	18-sep-24	RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ	Primer pago estudios y diseños 50%	$ 5,250,000.00	$ -	$ 210,000.00	$ -	$ 5,040,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	30-sep-24	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de Septiembre	$ 20,160.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,160.00	4	Gastos Bancarios
					$ -	$ -	$ -	$ -		
								$ -		
				$ 7,601,582.00	**$ -**	**$ 210,000.00**	**$ -**	**$ 7,391,582.00**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27,893,295.00			$ -	$ 27,893,295.00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1,912,155.00			$ -	$ 1,912,155.00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886,000.00			$ -	$ 886,000.00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1,285,806.00	$ 46,647.00	$ 20,160.00	$ 66,807.00	$ 1,218,999.00
5	OTROS COSTOS	$ 17,030,000.00	$ 2,284,775.00	$ 5,040,000.00	$ 7,324,775.00	$ 9,705,225.00
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,393,543.00			$ -	$ 4,393,543.00
	BASICO TOTAL					
	BASICO DE OBRA / 3	$ 146,451,444.00			$ -	$ 146,451,444.00
						$ -
						$ -
	TOTALES	**$ 199,852,243.00**			**$ 7,391,582.00**	**$ 192,460,661.00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **SEPTIEMBRE** (Indicar el mes) $ 108,612.00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 770,202.00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: José Antonio castillo Delgado
Nombre: Jose Antonio Castillo Delgado
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Claudia Leonor Cortes
Contador del contratista
Tarjeta Profesional No.: 217649-T

Firma:
Nombre: Jesus Edgardo Vergel Lopez
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma:
Nombre: Cristian Ferney Berrio Hernandez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 08202-435724

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024

(Día / Mes / Año) de 2 .

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4613 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199,781,377.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA "LA AMARILLA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Comprob. Egresp	26-ago-24	Banco Agrario De Colombia	Chequera	$ 37,359.00	$ -	$ -	$ -	$ 37,359.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	27-ago-24	Compañía Mundial De Seguros S.A	Poliza	$ 2,010,013.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,010,013.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	27-ago-24	Geremias Saens Castellanos	subsidio al dignatario para transporte	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	31-ago-24	Banco Agraio De Colombia	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de agosto	$ 9,789.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,789.00	4	Gastos Bancarios
Comprob. Egresp	18-sep-24	Ricardo Alfonso Rincon Rodriguez	Primer pago estudios y diseños 50%	$ 5,250,000.00	$ -	$ 210,000.00	$ -	$ 5,040,000.00	5	Otros Costos
Comprob. Egresp	30-sep-24	Banco Agraio De Colombia	Gravamen movimiento financiero 4 x 1000 acumulado mes de Septiembre	$ 20,160.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,160.00	4	Gastos Bancarios
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
					$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
								$ -		
				$ 7,727,321.00	**$ -**	**$ 210,000.00**	**$ -**	**$ 7,517,321.00**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27,893,295.00			$ -	$ 27,893,295.00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1,912,155.00			$ -	$ 1,912,155.00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886,000.00			$ -	$ 886,000.00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1,285,532.00	$ 47,148.00	$ 20,160.00	$ 67,308.00	$ 1,218,224.00
5	OTROS COSTOS	$ 17,030,000.00	$ 2,410,013.00	$ 5,040,000.00	$ 7,450,013.00	$ 9,579,987.00
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,391,487.00			$ -	$ 4,391,487.00
	BASICO TOTAL					
	BASICO DE OBRA / 3	$ 146,382,908.00			$ -	$ 146,382,908.00
						$ -
						$ -
	TOTALES	**$ 199,781,377.00**			**$ 7,517,321.00**	**$ 192,264,056.00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **SEPTIEMBRE** (Indicar el mes) $ 108,441.00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 658,721.00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: Germias Saens Castellanos
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Claudia Leonor Cortes
Contador del contratista
Tarjeta Profesional No.: 217649-T

Firma:
Nombre: Jesus Edgardo Vergel Lopez
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma:
Nombre: Gustavo Andres Rey Ardila
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 151037-0525621 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año) — 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER-EL CARMEN DE CHUCURI

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4258 de 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.023.666,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Comprob. Egresp	5-sep-24	CONSUCOC SAS	Estudios y diseños - Servicio de topografía mes 1	$ -	$ 3.150.000,00	$ -	$ -	$ 3.150.000,00	1	Otro costos
Comprob. Egresp	5-sep-24	JUNTA DE ACCION VDA ANGOSTURAS	Caja menor papalería	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	2	Otro costos
Comprob. Egresp	5-sep-24	GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO	Gastos de representación-Auxilio transporte OAC	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	3	Otro costos
Comprob. Egresp	5-sep-24	JUNTA DE ACCION VDA ANGOSTURAS	Pago de pólizas	$ 2.212.260,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.212.260,00	4	Otro costos
Comprob. Egresp	5-sep-24	JUNTA DE ACCION VDA ANGOSTURAS	Suministro estructura de valla	$ 250.000,00				$ 250.000,00	5	Otro costos
Comprob. Egresp	5-sep-24	NATALIA ARENAS REMOLINA	Suministro de valla	$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 100.000,00	6	Otro costos
Comprob. Egresp	5-sep-24	YEIMY GRANDAS GONZALEZ	NOMINA - Honorario contador mes 1	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	7	Personal técnico y administrativo
Comprob. Egresp	5-sep-24	PAOLA GONZALEZ CHAPARRO	NOMINA - Ingeniero residente de obra - Mes 1	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	8	Personal técnico y administrativo
Comprob. Egresp	10-sep-24	ATCAR SAS	Suministro material granular	$ 10.888.500,00		$ 228.750,00		$ 10.659.750,00	9	Materiales
Comprob. Egresp	10-sep-24	ATCAR SAS	Transporte de material granular	$ 15.100.000,00		$ 151.000,00		$ 14.949.000,00	10	Transporte Material
Comprob. Egresp	17-sep-24	ZAFRA RAMIREZ JANNETH	Dotación	$ 1.757.035,00	$ -	$ 36.912,50	$ -	$ 1.720.122,50	11	Seguridad y dotación
Comprob. Egresp	17-sep-24	JOSE ALCIDES PEREZ GOMEZ	Cemento estructural 42.5kg	$ 25.019.200,00	$ -	$ 525.613,45	$ -	$ 24.493.586,55	12	Materiales
Comprob. Egresp	18-sep-24	PZ CONSTRUCCIONES SAS	Material de ferreteria Varilla y otros	$ 8.720.175,00	$ -	$ 183.196,95	$ -	$ 8.536.978,05	13	Materiales
Comprob. Egresp	10-oct-24	JUNTA DE ACCION VDA ANGOSTURAS	Caja menor papalería	$ 90.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 90.000,00	14	Otro costos
Comprob. Egresp	10-oct-24	GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO	Gastos de representación-Auxilio transporte OAC	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	15	Otro costos
Comprob. Egresp	10-oct-24	YEIMY GRANDAS GONZALEZ	NOMINA - Honorario contador mes 2	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	16	Personal técnico y administrativo
Comprob. Egresp	10-oct-24	PAOLA GONZALEZ CHAPARRO	NOMINA - Ingeniero residente de obra - Mes 2	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	17	Personal técnico y administrativo
Comprob. Egresp	10-oct-24	ANA PAOLA VARGAS ARDILA	Caja menor papalería	$ 210.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 210.000,00	18	Otro costos
Comprob. Egresp	10-oct-24	JUNTA DE ACCION VDA ANGOSTURAS	Caja menor Bodegaje	$ 200.000,00	$ -	$ 7.000,00	$ -	$ 193.000,00	19	Otro costos
Comprob. Egresp	10-oct-24	PZ CONSTRUCCIONES SAS	Pago Varilla mes 2	$ 6.002.961,00	$ -	$ 126.112,63	$ -	$ 5.876.848,38	20	Materiales
Comprob. Egresp	10-oct-24	ATCAR SAS	Transporte Cemento y Vibro	$ 4.075.000,00	$ -	$ 40.750,00	$ -	$ 4.034.250,00	21	Transporte Material
Comprob. Egresp	10-oct-24	ABEL ANTONIO RINCON GOMEZ	NOMINA - PAGO DE OBREROS	$ 1.300.000,00	$ -		$ -	$ 1.300.000,00	22	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	ESNEYDER PEREZ PADILLA	NOMINA - PAGO DE OBREROS	$ 1.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000,00	23	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	FLOR LEON CARDENAS	NOMINA - PAGO DE OBREROS	$ 1.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000,00	24	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	KAMELIA SANTANA SAAVEDRA	NOMINA - PAGO DE OBREROS	$ 1.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000,00	25	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	HERNANDO CAMACHO	NOMINA - PAGO DE OBREROS	$ 910.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 910.000,00	26	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	EDINSON ACENCIO SALAMANCA	NOMINA - PAGO DE OBREROS	$ 866.667,00	$ -	$ -	$ -	$ 866.667,00	27	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	JORGE ELIECER ORTEGA ORTEGA	NOMINA - Maestro de obra	$ 2.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.320.000,00	28	Nómina
Comprob. Egresp	10-oct-24	MARIA EUGENIA PELAEZ	Exámenes médicos de ingreso personal	$ 540.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 540.000,00	29	Otro costos
Comprob. Egresp	10-oct-24	JOSE DANILO MEJIA RAMIREZ	Compra madera	$ 1.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.350.000,00	30	Materiales
Comprob. Egresp	24-oct-24	JUNTA DE ACCION VDA ANGOSTURAS	Seguridad social	$ 1.247.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.247.100,00	31	Seguridad social
Comprob. Egresp	24-oct-24	JORGE ELIECER ORTEGA ORTEGA	Alquiler de equipos	$ 4.350.000,00	$ -	$ 152.250,00	$ -	$ 4.197.750,00	32	Alquiler de equipos
Comprob. Egresp	24-oct-24	CONSUCOC SAS	Estudios y diseños - Servicio de topografía mes 2	$ 3.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.150.000,00	33	Otro costos
Comprob. Egresp	24-oct-24	ATCAR SAS	Suministro de material y transporte	$ 13.326.600,00	$ -	$ 187.500,00	$ -	$ 13.139.100,00	34	Material y transporte
Comprob. Egresp	24-oct-24	LUZ MARINA RUEDA	Cemento estructural 42.5kg	$ 11.025.000,00	$ -	$ 231.617,65	$ -	$ 10.793.382,35	35	Material
Comprob. Egresp	24-oct-24	DIAN	Retencion en la Fuente	$ 1.125.472,90	$ -	$ -	$ -	$ 1.125.472,90	36	Impuestos otros costos
				$ 132.055.970,90	**$ 3.150.000,00**	**$ 1.870.703,18**	**$ -**	**$ 133.335.267,73**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 28.873.295,00			$ 13.599.200,00	$ 15.274.095,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1.757.035,00			$ 1.757.035,00	$ -
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 924.000,00			$ -	$ 924.000,00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1.309.035,00			$ -	$ 1.309.035,00
5	OTROS COSTOS	$ 16.022.260,00			$ 11.002.260,00	$ 5.020.000,00
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.480.188,00			$ -	$ 4.480.188,00
	BASICO TOTAL					
	BASICO DE OBRA / 3 MANO DE OBRA	$ 22.303.950,00			$ 6.976.667,00	$ 15.327.283,00
	BASICO DE OBRA / 3 MATERIAL	$ 100.745.336,00			$ 96.395.336,00	$ 4.350.000,00
	BASICO DE OBRA / 3 EQUIPO	$ 23.608.567,00			$ 4.350.000,00	$ 19.258.567,00
	TOTALES	**$ 200.023.666,00**			**$ 134.080.498,00**	**$ 65.943.168,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME (_____): (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: Gender Alex Ortega Acevedo
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: Jesus Edgardo Vergel Lopez
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.

Firma:
Nombre: Yeimy Grandas Gonzalez
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 227058-T

Firma:
Nombre: Paola Andrea Gonzalez Chaparro
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.091037-0500745 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2024
(Día d/Mes/ Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: SEPTIEMBRE INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

CONVENIO No. 4561 de 2023

DESEMBOLSO OTORGADO: 100,00 %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.001.845,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Contrato 1612 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
EGRESO 1	27/08/2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONVENIO 4561 DEL 2023	2.015.551,00	0	0	0	2.015.551,00	5	Otros Costos
EGRESO 2	27/08/2024	LUIS EDUARDO AMADO BONILLA	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (VIATICOS) MES DE SEPTIEMRE DE 2024 PARA LOS DIFERENTESDESPLAZAMIENTOS QUE HA TENIDO PARA DAR INICIO AL CONVENIO 4561 DEL 2023	400.000,00	0	0	0	400.000,00	5	Otros Costos
EGRESO 3	27/08/2024	JAIME GIOVANNY NIÑO TRASLAVIÑA	ANTICIPO PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CONVENIO 4561 DE 2023	-	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	5	Otros Costos
EGRESO 4	27/08/2024	NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO	SERVICIO DE INTERNET, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES PARA TRAMITES DE JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON PARA EL CONVENIO 4561 DEL 2023 CON INVIAS	300.000,00	0	0	0	300.000,00	5	Otros Costos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 152.237.648,00	$ -	$ -	$ -	$ 152.237.648,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.567.129,00	$ -	$ -		$ 4.567.129,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.068,00	$ -	$ 5.215.551,00	$ 5.215.551,00	$ 37.981.517,00
	TOTALES	$ 200.001.845,00		$ 5.215.551,00	$ 5.215.551,00	$ 194.786.294,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME (SEPTIEMBRE) : $ 663.303,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 663.303,00
Entidad Financiera o

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)

Firma:
Nombre: Luis Eduardo Amado Bonilla
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: ING JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-131604 NTS

Firma:
Nombre: Leila Maria Reyes Mosquera
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable Junta de Acción Comunal San Ignacio

Nombre: Karol Johana Ariza Cañas
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico de Junta de Accion Comunal San Ignacio
Matrícula Profesional No. M.P 151037-0588828 STD.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: SEPTIEMBRE INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 3915 / 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.056.472,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI DEPTO SANTAANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR - LANDAZURI SS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
1	10/09/2024	EULALIA MENESES CEPEDA	POLIZAS 1014739 - 3001988	$ 1.994.190,00		$ -	$ -	$ 1.994.190,00	5	OTROS COSTOS
2	10/09/2024	RICARDO ALFONSO RODRIGUEZ RINCON	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERIA	$ 5.250.000,00		$ 234.500,00	$ 52.500,00	$ 4.963.000,00	5	OTROS COSTOS
3	10/09/2024	EULALIA MENESES CEPEDA	TRANSPORTE DIGNATARIO PRESIDENTE JAC	$ 400.000,00		$ -	$ -	$ 400.000,00	5	OTROS COSTOS
4	10/09/2024	EULALIA MENESES CEPEDA	PAPELRIA, INTERNET	$ 300.000,00		$ -	$ -	$ 300.000,00	5	OTROS COSTOS
				$ 7.944.190,00	$ -	$ 234.500,00	$ 52.500,00	$ 7.657.190,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	22.580.000	0	0	0	22.580.000
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	2.124.146	0	0	0	2.124.146
3	MEDIDAS AMBIENTALES	1.030.675	0	0	0	1.030.675
4	GASTOS BANCARIOS	1.400.000	0	98.778	98.778	1.301.222
5	OTROS COSTOS	16.062.458	0	7.944.190	7.944.190	8.118.268
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.568.714	0	0	0	4.568.714
	BASICO TOTAL					
	COSTO DIRECTO DE OBRA (MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA)	152.290.479		0	0	152.290.479
	TOTALES	200.056.472	0	8.042.968	8.042.968	192.013.504

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE (Indicar el mes) $ 111.279,00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 879.307,00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)

Firma:
Nombre: EULALIA MENESES CEPEDA
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: DORA EMILSER RODRIGUEZ MATEUS
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 79222-T

Firma:
Nombre: ING JESUS VERGEL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-131604 NTS

Firma:
Nombre: ALVARO JAVIER PALENCIA BARBOSA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: *151037-08247780 STD*

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 MES: SEPTIEMBRE INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 4540 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.146.665,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
1	19/09/2024	Viviana Paola Devia Florez	Suministro Materiales 50%	$ 57.227.472,00		$ 1.431.000,00		55.796.472,00	7	Costos Directos de Obra
2	19/09/2024	Fredy Ramirez Perez	Adquisicion Dotacion seguridad industrial	$ 2.096.600,00		$ 52.000,00		2.044.600,00	2	Seguridad Industrial y Dotacion
3	19/09/2024	Maria Eugenia Pelaez Aguirre	Servicio examenes ocupacionales	$ 420.000,00				420.000,00	5	Otros Gastos
				$ 59.744.072,00	$ -	$ 1.483.000,00	$ -	58.261.072,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27.893.295,00				
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$ 1.912.155,00	$ -	$ 2.096.600,00	$ 2.096.600,00	$ (184.445,00)
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886.000,00				
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1.286.956,00				
5	OTROS GASTOS	$ 17.010.000,00	$ 7.446.939,02	$ 420.000,00	$ 7.866.939,02	$ 9.143.060,98
6	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.402.173,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.402.173,00
7	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 146.739.086,00	$ -	$ 57.227.472,00	$ 57.227.472,00	$ 89.511.614,00
	TOTALES	$ 200.129.665,00	$ 7.446.939,02	$ 59.744.072,00	$ 67.191.011,02	$ 102.872.402,98

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE (Indicar el mes) $ 110.926,00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 460.045,00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)

Firma:
Nombre: ALVARO AMADO AMADO
Representante Legal OAC
Ejecutor

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma:
Nombre: LEIDY MARCELA CARAVITO MENESES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 198425-T

Firma:
Nombre: Lizeth [illegible]
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 01119-11062 DIC/2019

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: SEPTIEMBRE

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 4337 de 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.021.639,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MINICIPIO DE VELEZ MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITO LA MANTELLINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JORGE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Comprob. Egresp	30-ago-23	CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO	REINTEGTO PAGO POLIZAS	$ 1.562.197,00	$ -		$ -	$ 1.562.197,00	5,7	Otro costos
Comprob. Egresp	30-ago-24	CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO	SUBSIDIO AL DISNATARIO MES AGOSTO	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	5,8	Otro costos
Comprob. Egresp	18-sep-24	CONSUCOC	PAGO ANTICIPO ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.250.000,00	5,3	Otro costos
					$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ 7.212.197,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.212.197,00		

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27.893.295,00			$ -	$ 27.893.295,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1.912.155,00			$ -	$ 1.912.155,00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886.000,00			$ -	$ 886.000,00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1.286.461,00			$ -	$ 1.286.461,00
5	OTROS COSTOS	$ 17.030.000,00	$ 1.962.197,00	$ 5.250.000,00	$ 7.212.197,00	$ 9.817.803,00
6	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.480.188,00			$ -	$ 4.480.188,00
	BASICO TOTAL					
7	COSTO DIRECTO DE OBRAS	$ 146.615.720,00			$ -	$ 146.615.720,00
	TOTALES	$ 200.103.819,00			$ 7.212.197,00	$ 192.891.622,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME: OCTUBRE (Indicar el mes) $ 114.832,00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 1.227.449,00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)

Firma:
Nombre: CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
Representante Legal
Junta de Accion Comunal vereda Limoncito la Mantellina
Ejecutor

Firma:
Nombre: EDITH JOHANA QUIROGA HERNANDEZ
Contador: Junta de Accion Comunal vereda Limoncito la Mantellina
Apoyo Administrativo - Contable
Tarjeta Profesional No: 235893-T

Firma:
Nombre: Jesus Edgardo Vergel Lopez
Representante Legal o Delegado
Interventor:
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma:
Nombre: MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No:68202109529DTD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 09/09/2024
(Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 01 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4569-2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 198,314,462.00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	30-Sep-24	BANCO AGRARIO	Gastos financieros	28,623.00				28,623.00	4	Gastos Bancarios

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27,893,295.00	$ -	$ -	$ -	$ 27,893,295.00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 2,207,271.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,207,271.00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 419,450.00			$ -	$ 419,450.00
4	GASTOS BANCARIOS	$ 1,284,582.00	$ 87,461.00	$ 28,623.00	$ 116,084.00	$ 1,168,498.00
5	OTROS COSTOS	$ 15,980,000.00	$ 7,655,285.00		$ 7,655,285.00	$ 8,324,715.00
6	MATERIALES-TRANSPORTE-MANO DE OBRA	$ 146,145,499.00			$ -	$ 146,145,499.00
7	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4,384,365.00			$ -	$ 4,384,365.00
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 198,314,462.00**			**$ 7,771,369.00**	**$ 190,543,093.00**
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(_SEPTIEMBRE _) :** $ 108,499.00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 579,137.00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Elda Moreno Peña
Nombre: ELDA MORENO PEÑA
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: JESUS VERGEL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.. 269139-T

Firma:
Nombre: ALVARO JAVIER VALEANO BARBOSA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:151037-0624760 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. $ 1

MES: SEPTIEMBRE

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐

CONVENIO No. 4785 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.953.793 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLÓN MUNICIPIO DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
JACC-001	3-sep	ELIBARDO OSMA PINZÓN	REINTEGRO PAGO POLIZAS	$ 1.634.111				$ 1.634.111	5	OTROS COSTOS
JACC-002	3-sep	ELIBARDO OSMA PINZÓN	SUBSIDIO AL DISNATARIO MES AGOSTO	$ 400.000				$ 400.000	5	OTROS COSTOS
JACC-003	3-sep	CONSUCOCC SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.250.000				$ 5.250.000	5	OTROS COSTOS
				$ 7.284.111	$ -	$ -	$ -	$ 7.284.111		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 22.059.962,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.059.962,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 1.912.155,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.912.155,00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 886.000,00			$ -	$ 886.000,00
4	GASTOS BANCARIOS (GMF Y CHEQUERA)	$ 1.308.765,00	$ 84.031,00		$ 84.031,00	$ 1.224.734,00
5	OTROS COSTOS	$ 17.030.000,00		$ 7.284.111,00	$ 7.284.111,00	$ 9.745.889,00
6	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.565.735,00			$ -	$ 4.565.735,00
	BASICO TOTAL					
7	BASICO DE OBRA / 3 MANO DE OBRA	$ 25.000.000,00			$ -	$ 25.000.000,00
	BASICO DE OBRA / 3 MATERIAL	$ 102.624.664,00	$ -		$ -	$ 102.624.664,00
	BASICO DE OBRA / 3 EQUIPO	$ 24.566.512,00			$ -	$ 24.566.512,00
	TOTALES	$ 199.953.793,00	$ 84.031,00	$ 7.284.111,00	$ 7.368.142,00	$ 192.585.651,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME (SEPTIEMBRE) : $ 108.765,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 770.764,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)

Firma: Elibardo Osma Pinzón
Nombre: ELIBARDO OSMA PINZON
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma: Yaneth González T.
Nombre: YANETH GONZÁLEZ FONTECHA
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 210981-T

Firma:
Nombre: JESUS ALBERTO DIAZ NAVARRO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-394273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4345 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA MELONA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,997,379.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,997,379.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,199,475.80	11	11	2023	31	12	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,049,868.95	11	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,299,213.70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100042740

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	11	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011154 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/03/2024

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4248 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA JOTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,901,151.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,901,151.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,180,231.00	3	11	2023	31	12	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,045,058.00	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,270,346.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002005

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS PREVISORA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	3	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014776 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS PREVISORA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3 (Día)	(Mes)	2024 (Año)

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4332 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL GUAYABITO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,990,865.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,990,865.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,198,173.00	11	11	2023	31	12	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,049,543.25	11	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,297,259.50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100042689

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	10	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011134 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL OPONCTO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,852,243.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,852,243.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,170,448.60	22	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,042,612.15	22	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,255,672.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043121

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	22	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011273 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4613 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA AMARILLA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 9/03/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,781,377.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,781,377.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,156,275.40	22	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,039,068.85	22	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,234,413.10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043312

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	22	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011335 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 0 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4258 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA ANGOSTURAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,023,666.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,023,666.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,204,734.00	3	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,051,184.00	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,307,100.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001982

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS PROVISORA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	3	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014730 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS PROVISORA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4561 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN IGNACION DE OPÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,070,295.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,070,295.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,214,059.00	21	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,053,514.75	21	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,321,088.50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043856

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	21	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011515 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 3915 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PORVENIR

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,056,472.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,056,472.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,211,295.00	13	10	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,052,824.00	13	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,316,942.00	31	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001988

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	13	10	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014739 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4540 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA VAINALES

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,149,665.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,149,665.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,229,933.00	20	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,057,484.00	20	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,344,900.00	31	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001998

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	20	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014751 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4547 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN CAYETANO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,321,131.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,321,131.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,264,227.00	21	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,066,057.00	21	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,396,340.00	31	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001999

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	21	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014752 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4337 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LIMONCITO LA MANTELLINA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,021,639.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,021,639.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,204,328.00	10	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,051,082.00	10	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,306,492.00	31	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001989

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	10	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014742 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/12/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4569 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LAS PALMAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 9/03/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,995,031.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,995,031.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,199,006.20	24	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,049,751.55	24	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,298,509.30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043233

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/03/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	24	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011302 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/03/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 4785 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CUBA Y COLÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,953,793.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,953,793.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	$ 40,190,758.60	30	11	2023	31	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	$ 10,047,689.65	30	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	$ 60,286,137.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043404

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000	30	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011362 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”
Contrato N°:	1612 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	$ 467.570.040,00
Fecha de Finalización	15 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No 1612 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229451 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante la Entidad Contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras alusivas a los convenios solidarios.
- Elaboración de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Actualización de base de datos para el manejo del Contrato de Interventoria y los Convenios Solidarios.
- Proyección y radicación de oficios dirigidos al OAC, con el fin de solicitar las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.
- Recepción, revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC.
- Revisión de contratos de prestación de servicios de los profesionales (Ingeniero Residente de Obra, Contador) del OAC.
- Contacto telefónico con Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, con el fin de resolver inquietudes de tipo administrativo y técnico.
- Contacto telefónico con Presidentes de la Juntas de Acción Comunal, con el fin de agendar la socialización de inicio en campo.
- Acompañamiento al levantamiento topográfico y toma de muestras y ensayos en campo de la etapa de estudios y diseños de los convenios solidarios.
- Realización de reuniones para el seguimiento de adquisición de cotizaciones por parte de la OAC.
- Gestiones ante el INVIAS y Entidad Bancaria (Banco Agrario), con el fin de cambiar firma del Director Territorial por la firma del Director de Interventoria.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

COMITÉ	FECHA	LUGAR
La Melona	27/09/2024	Virtual
La Jota	25/09/2024	Virtual
El Guayabito	--	--
El Oponcito	25/09/2024	Virtual

La Amarilla	25/09/2024	Virtual
San Ignacio de Opón	27/09/2024	Virtual
Porvenir	23/09/2024	Virtual
Vainales	16/09/2024	Virtual
San Cayetano	24/09/2024	Virtual
Limoncito la Mantellina	---	---
Las Palmas	23/09/2024	Virtual
Cuba y Colón	23/09/2024	Virtual

Tabla 9 - Comités o actas de seguimiento

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024

INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONTRATISTA:**
4345 de 2023 BOLIVAR LA MELONA	JAC VEREDA LA MELONA
4248 de 2023 CIMITARRA LA JOTA	JAC DE LA VEREDA LA JOTA
4332 de 2023 CIMITARRA EL GUAYABITO	JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER
4553 de 2023 CIMITARRA EL OPONCITO	JAC DE EL OPONCITO
4613 de 2023 CIMITARRA LA AMARILLA	JAC DE VEREDA LA AMARILLA
4258 de 2023 EL CARMEN DE CHUCURI ANGOSTURAS	JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
4561 de 2023 LANDAZURI SAN IGNACIO DEL OPON	JAC SAN IGNACIO DEL OPON
3915 de 2023 LANDAZURI PORVENIR	JAC VEREDA PORVENIR
4540 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN VAINALES	JAC DE VEREDA VAINALES
4547 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN SAN CAYETANO	JAC VEREDA SAN CAYETANO
4337 de 2023 VELEZ LIMONCITO LA MANTELLINA	JAC LIMONCITO LA MANTELLINA
4569 de 2023 VELEZ LAS PALMAS	JAC LAS PALMAS
4785 de 2023 VELEZ CUBA Y COLON	JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta KIA SPORTAGE MODELO 2024 - PLACA NMV-604	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	03/10/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEBRE DE 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC SAN IGNACIO DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACIO DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoria	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	80942018	120.000,00	COLFONDOS	80942018	480.000,00	120.000,00	-	-	
2	LEIDY JHOHANNA RUEDA BARBOSA	1.091.665.916	Residente de Interventoria	2.450.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		2.450.000,00	170.520,00	V	NUEVA E.P.S.	80942018	98.000,00	PORVENIR	80942018	392.000,00	98.000,00	-	-	
3	DANIEL EDUARDO PEDROZA BALLESTEROS	1.091.665.916	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	CONFAORIENTE	80942018	196.000,00	PORVENIR	80942018	784.000,00	196.000,00	-	-	
4	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	Profesional Social	2.250.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%		2.250.000,00	11.745,00	V	SANITAS	80942018	90.000,00	COLFONDOS	80942018	360.000,00	90.000,00	-	-	
5	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.300.000,00	90.480,00	I	NUEVA E.P.S.	80942018	52.000,00	COLPENSIONES	80942018	208.000,00	52.000,00	-	-	
5	OMAR ANDRES PEREZ PEREZ	1.064.840.052	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	80942018	72.000,00	PORVENIR	80942018	288.000,00	72.000,00	-	-	
5	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME *	1.091.670.392	Tecnico Administrativo	1.425.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	25%		1.425.000,00	99.180,00	V	SANITAS	80942018	57.000,00	COLFONDOS	80942018	228.000,00	57.000,00	-	-	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 17.125.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 03/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-531604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PRADA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	03/10/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEBRE DE 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC SAN IGNACIO DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACIO DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoria	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	80942018	120.000,00	COLFONDOS	80942018	480.000,00	120.000,00	-	-	
2	LEIDY JHOHANNA RUEDA BARBOSA	1.091.665.916	Residente de Interventoria	2.450.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		2.450.000,00	170.520,00	V	NUEVA E.P.S.	80942018	98.000,00	PORVENIR	80942018	392.000,00	98.000,00	-	-	
3	DANIEL EDUARDO PEDROZA BALLESTEROS	1.091.665.916	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	CONFAORIENTE	80942018	196.000,00	PORVENIR	80942018	784.000,00	196.000,00	-	-	
4	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	Profesional Social	2.250.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%		2.250.000,00	11.745,00	V	SANITAS	80942018	90.000,00	COLFONDOS	80942018	360.000,00	90.000,00	-	-	
5	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.300.000,00	90.480,00	I	NUEVA E.P.S.	80942018	52.000,00	COLPENSIONES	80942018	208.000,00	52.000,00	-	-	
5	OMAR ANDRES PEREZ PEREZ	1.064.840.052	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	80942018	72.000,00	PORVENIR	80942018	288.000,00	72.000,00	-	-	
5	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME *	1.091.670.392	Tecnico Administrativo	1.425.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	25%		1.425.000,00	99.180,00	V	SANITAS	80942018	57.000,00	COLFONDOS	80942018	228.000,00	57.000,00	-	-	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 17.125.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 03/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-531604 NTS

Firma
Nombre: [illegible] SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

FECHA DE INICIO: 28/05/2024

PLAZO INICIAL: 04 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 467,570,040.00

VALOR ACUMULADO: $ 467,570,040.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 45,757,004.00	28	5	2024	28	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 93,514,008.00	28	5	2024	28	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 93,514,008.00	28	5	2024	28	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 140,271,012.00	28	5	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229451

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: **31 enero 2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER**

PLAN DE CARGAS INICIAL X
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: **1612-2024**

PLAZO INICIAL: **CUATRO MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **CUATRO MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **martes, 28 de mayo de 2024** (Indicar día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **viernes, 27 de septiembre de 2024** (Incluidas las suspensiones. indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 467,570,040.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **CARLOS PARRA** (Indicar día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 467,570,040.00**

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATISTA:

AÑO 2024

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
01	1	Director de Interventoría	$ 6,000,000.00		2.00	$ 12,000,000					0.50	$ 3,000,000.00	0.50	$ 3,000,000.00	0.50	$ 3,000,000.00	0.50	$ 3,000,000.00													2.00	$ 12,000,000.00
02	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4,900,000.00		6.00	$ 29,400,000					1.00	$ 4,900,000.00	1.00	$ 4,900,000.00	2.00	$ 9,800,000.00	2.00	$ 9,800,000.00													6.00	$ 29,400,000.00
03	1	Profesional Ambiental	$ 3,400,000.00		2.50	$ 8,500,000					0.00	$ 0.00	1.00	$ 3,400,000.00	1.00	$ 3,400,000.00	0.50	$ 1,700,000.00													2.50	$ 8,500,000.00
04	1	Profesional Social	$ 3,000,000.00		3.00	$ 9,000,000					0.50	$ 1,500,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	0.50	$ 1,500,000.00													3.00	$ 9,000,000.00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)			$ 5,700,000.00		1.50	$ 8,550,000					0.50	$ 2,850,000.00	1.00	$ 5,700,000.00																	1.50	$ 8,550,000.00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5,700,000.00								0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00													0.00	$ 0.00
		Especialista en Estructuras	$ 5,700,000.00								0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00													0.00	$ 0.00
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5,700,000.00								0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00													0.00	$ 0.00
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5,700,000.00								0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00													0.00	$ 0.00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5,700,000.00								0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00													0.00	$ 0.00
		Especialista en Ambiental	$ 5,700,000.00								0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00													0.00	$ 0.00
PERSONAL TECNICO																																
05	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		5.00	$ 10,000,000					0.00	$ 0.00	2.00	$ 4,000,000.00	2.00	$ 4,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00													5.00	$ 10,000,000.00
06	1	Inspector	$ 1,800,000.00		27.50	$ 49,500,000					5.00	$ 9,000,000.00	7.00	$ 12,600,000.00	7.00	$ 12,600,000.00	8.50	$ 15,300,000.00													27.50	$ 49,500,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																																$ 0.00
07	1	Técnico Administrativo	$ 1,300,000.00		3.50	$ 4,550,000					1.00	$ 1,300,000.00	1.00	$ 1,300,000.00	1.00	$ 1,300,000.00	0.50	$ 650,000.00													3.50	$ 4,550,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 131,500,000**						**$ 22,550,000.00**		**$ 37,900,000.00**		**$ 37,100,000.00**		**$ 33,950,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 131,500,000.00**
FACTOR MULTIPLICADOR						2.36						2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 310,340,000**						**$ 53,218,000.00**		**$ 89,444,000.00**		**$ 87,556,000.00**		**$ 80,122,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 310,340,000.00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 04		MES 04		MES		MES		MES		MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
08		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200,000.00	Dia	11.00	$ 2,200,000					4.0	$ 800,000.00	4.0	$ 800,000.00	2.0	$ 400,000.00	1.0	$ 200,000.00													11.00	$ 2,200,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
09		Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5,500,000.00	Según comprometido por mes	3.00	$ 16,500,000					0.50	$ 2,750,000.00	0.50	$ 2,750,000.00	1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00													3.00	$ 16,500,000
10		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650,000.00	Según comprometido por mes	35.50	$ 23,075,000					5.00	$ 3,250,000.00	10.00	$ 6,500,000.00	10.00	$ 6,500,000.00	10.50	$ 6,825,000.00													35.50	$ 23,075,000
11		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,000,000.00	Según comprometido por mes	4.00	$ 24,000,000					1.00	$ 6,000,000.00	1.00	$ 6,000,000.00	1.00	$ 6,000,000.00	1.00	$ 6,000,000.00													4.00	$ 24,000,000
12		Ensayos de laboratorios.	$ 1,200,000.00	Según comprometido por mes	4.00	$ 4,800,000					1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00													4.00	$ 4,800,000
13		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 850,000.00	Según comprometido por mes	4.00	$ 3,400,000					1.00	$ 850,000.00	1.00	$ 850,000.00	1.00	$ 850,000.00	1.00	$ 850,000.00													4.00	$ 3,400,000
		OTROS COSTOS																														
14		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1,350,000.00	Según comprometido por mes	3.00	$ 4,050,000					0.50	$ 675,000.00	0.50	$ 675,000.00	1.00	$ 1,350,000.00	1.00	$ 1,350,000.00													3.00	$ 4,050,000
15		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300,000.00	Según comprometido por mes	4.00	$ 1,200,000					1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00													4.00	$ 1,200,000
16		Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300,000.00	Según comprometido por mes	4.00	$ 1,200,000					1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00													4.00	$ 1,200,000
17		Veeduria Técnica Comunitaria	$ 150,000.00	Según comprometido por mes	4.00	$ 600,000					1.00	$ 150,000.00	1.00	$ 150,000.00	1.00	$ 150,000.00	1.00	$ 150,000.00													4.00	$ 600,000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ -																										
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 81,025,000**						**$ 16,275,000.00**		**$ 19,525,000.00**		**$ 22,550,000.00**		**$ 22,675,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**						**$ 81,025,000**
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 391,365,000**						**$ 69,493,000.00**		**$ 108,969,000.00**		**$ 110,106,000.00**		**$ 102,797,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**						**$ 391,365,000.00**
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 1,551,000						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00						$ 1,551,000.00
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 392,916,000**						**$ 69,493,000.00**		**$ 108,969,000.00**		**$ 110,106,000.00**		**$ 102,797,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**						**$ 392,916,000.00**
*		IVA (19%)				$ 74,654,040						$ 13,203,670.00		$ 20,704,110.00		$ 20,920,140.00		$ 19,531,430.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00						$ 74,654,040.00
*		**COSTO TOTAL**				**$ 467,570,040**						**$ 82,696,670.00**		**$ 129,673,110.00**		**$ 131,026,140.00**		**$ 122,328,430.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**						**$ 467,570,040.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS										

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: **ARLEX [illegible]**
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No. 2726

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El mejoramiento de las vías terciarias en las veredas permitirá reducir los tiempos de acceso a servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población, mejorando así sus recursos económicos logrando un mayor desarrollo.
- Los OAC exponen muchas inquietudes de tipo administrativo, técnico y contable; lo anterior implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Algunas JAC tienen inconvenientes de conectividad (señal de celular e internet) y escasamente tienen acceso a correo electrónico, lo cual dificulta las comunicaciones con la interventoría e implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Algunas OAC son críticas para el inicio de obras, como lo es el caso de la Vereda La Melona que tiene la vía de acceso cerrada por otro proyecto, lo cual imposibilita el ingreso de materiales.
- Es necesario que la OAC entreguen el compilado de las actualizaciones de las pólizas del convenio.
- No se ha recibido por parte de la OAC las programaciones de obra y/o flujos de inversión, lo cual imposibilita hacer un seguimiento a los Convenios Solidarios. De igual forma no se tiene las pólizas vigentes por parte de la OAC.
- Es necesario que las OAC inicien actividades físicas de obra prontamente, pues el tiempo transcurre y no se tiene avances de obra.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CCPT-1612-2024 –049-ADM	16/09/2024	Solicitud de Prorroga No 1	Instituto Nacional de Vías
CCPT-1612-2024 –050-ADM	25/09/2024	Revisión no. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, Geotécnico	OAC San Cayetano
CCPT-1612-2024 –051-ADM	25/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, geotécnico	OAC La Melona
CCPT-1612-2024 –052-ADM	26/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural geotécnico y topográfico	OAC Cuba y Colón
CCPT-1612-2024 –053-ADM	26/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnico y topográfico	OAC Las Palmas
CCPT-1612-2024 –054-ADM	26/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnico y topográfico	OAC Porvenir
CCPT-1612-2024 –055-ADM	26/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnica y topográfico	OAC L a Amarilla
CCPT-1612-2024 –056-ADM	26/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnico y topográfico	OAC Angosturas
CCPT-1612-2024 –058-ADM	26/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnico y topográfico	OAC La Jota
CCPT-1612-2024 –059-ADM	28/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnico y topográfico	OAC El Guayabito

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CCPT-1612-2024 –060-ADM	16/09/2024	Revisión No. 1 componente diseño geométrico, pavimentos, estructural, geotécnico y topográfico	OAC El Oponcito

Tabla 10-Relación de Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
No se recibe oficios			

Tabla 11-Relación de Correspondencia Recibida

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Consultar registro fotográfico.

8.3 BITACORA

No aplica para el presente período

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 25 de 2024
CCPT-1612-2024-050

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CAYETANO
MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON - Rep. Legal
Vereda San Cayetano

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL, GOTECNICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir las observaciones conforme a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados, se aclara que solo fue entregado una versión del diseño geométrico, los demás conceptos no fueron entregados.

La interventoría solicita a la brevedad de tiempo al contratista para que dé respuesta a las observaciones conforme al anexo.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 25 de 2024
CCPT-1612-2024-051

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA
CARLOS CIRO NOVA NOVA- Rep. Legal
Vereda La Melona

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, GOTECNICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir las observaciones conforme a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados, se aclara que solo fue entregado una versión del diseño geométrico, los demás conceptos no fueron entregados.

La interventoría solicita a la brevedad de tiempo al contratista para que dé respuesta a las observaciones conforme al anexo.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 26 de 2024
CCPT-1612-2024-052

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUBA Y COLON
ELIBARDO OSMA PINZON- Rep. Legal
Vereda Cuba y Colon

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

Calle 152 b No. 72-91 Tor 4 Apto 801 Teléfono 314-2136484 correo: jarpingrojas@outlook.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 26 de 2024
CCPT-1612-2024-053

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMAS
ELDA MORENO PEÑA- Rep. Legal
Vereda Las Palmas

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 26 de 2024
CCPT-1612-2024-054

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORVENIR
EULALIA MENESES CEPEDA- Rep. Legal
Vereda Porvenir

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 26 de 2024
CCPT-1612-2024-055

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA AMARILLA
GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS- Rep. Legal
Vereda La Amarilla

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 26 de 2024
CCPT-1612-2024-056

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ANGOSTURAS
GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO- Rep. Legal
Vereda Angosturas

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 28 de 2024
CCPT-1612-2024-058

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA JOTA
IRENE BARRERA MORENO- Rep. Legal
Vereda La Jota

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 28 de 2024
CCPT-1612-2024-059

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL GUAYABITO
NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ- Rep. Legal
Vereda El Guayabito

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,



JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 28 de 2024
CCPT-1612-2024-060

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO
JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO- Rep. Legal
Vereda El Oponcito

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: REVISION No. 1 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAL GOTECNICO Y TOPOGRAFICO.

Cordial Saludo:

En atención a la revisión documental del asunto, mediante el presente comunicado la interventoría se permite remitir la aprobación a la revisión realizada por el Especialista de la Interventoría de los componentes mencionados.

Sin otro particular,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Adjunto: Archivo con los soportes relacionados en la presente comunicación.


8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO




Demarcación bordes pavimentos Vereda Angosturas



Fundida pavimento Vereda Angosturas



Comité Vereda Vainales





Comité Vereda San Ignacio del Opón

[[[[[[[[[c[[[c[[[[[[[[c[[c[[[[[˜[[[c[[[[[[[c[[[c[[[
[c

REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Contratista:	LA VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Interventoría:	**JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIET0**
Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Fecha	23 -SEP.-24
Tramo Revisado	T1 Y T2		
N° revisión	V1	Departamento:	SANTANDER
		Municipio:	BOLIVAR

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Licencia Profesional del topógrafo.	X			
2	Georreferenciación	X			
3	Informe	X			Firmar informe y memorial
4	Planos en AutoCAD (Planta, perfil y secciones transversales)		X		Planos en AutoCAD no tienen la información completa
5	Rótulos, convenciones y escalas	X			
6	Cuadro de áreas, coordenadas y distancias.	X			Ok
7	Carteras de campo. (archivos crudos)		x		NO PRESENTADO
8	Certificados de calibración equipos y/o ficha técnica.		X		NO PRESENTADO
9	Registro fotográfico.	X			NO PRESENTADO
10	Poligonales (para levantamientos topográficos con equipos ópticos)			x	
11	Puntos de Amarre	X			NO SE ILUSTRA LOS PUNTOS EN CAMPO
12	Entrega de archivos		X		Se recomienda no dejar archivos sueltos y siempre anexarlos en carpetas numeradas. ENTREGAR INFORMACIÓN COMPLETA

Formato de entrega		Entrega contratista	

APROBADO	SI		NO	X	CON OBSERVACIONES		NOTA: El tramo en mención NO SE aprueba en espera de la subsanación de las mismas presentes en el documento.
REVISÓ							
Profesional Interventoría	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME MP. 54202-335053 NTS						

Dada en Bogotá, D.C. a los **5 días del mes de Febrero de 2024.**


LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.


Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3


ACTUALIZAR CERTIFICADO A LA FECHA



CUADRO DE COORDENADAS			
PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
DELTA 1	2240468.9312	4911616.8039	1224.680
DELTA 2	2240488.0653	4911591.5132	1229.204

CONVENCIONES	
	CERCA
	VÍA
	DELTA







PLANOS CON DETALLES NO VISIBLES

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

REVISIÓN DE DISEÑO GEOMÉTRICO CON PLACA HUELLA

Nota: La revisión se realiza con la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural, pero como este documento no contempla diseño geométrico, también se tiene en cuenta la Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella.

PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DISEÑO	ROUSS AZUL PRADA NARANJO				**FECHA**	**23/09/2024**
Departamento:	**TOLIMA**				**Municipio:**	**BOLIVAR**

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Informe de diseño geométrico.		X		No Presenta informe
	PLANTA				
2	Dibujo del eje, bordes de vía, cunetas, bordillos.		X		Se presenta plano, perfil y secciones transversales, pero en las secciones transversales no se aprecia el ancho suficiente de la via para cumplir con lo diseñado en planta, se recomienda presentar plano en planta sin modulación. Tramo 2 no se presenta diseño.
3	Abscisado del eje.	X			
4	PI, PC y PT de cada curva con su respectiva abscisa.	X			Mejorar escalas y texturas para que sean más visibles
5	Cuadro de elementos de curvas.		X		No presenta cuadro de planta completo solo se presenta una curva
6	Grilla de coordenadas y norte.		X		Las coordenadas del plano presentado no están acorde a las coordenadas reales, y no presenta Norte
7	Cuadro de coordenadas de la línea base o deltas materializados en terreno.	X			Presenta cuadro de coordenadas en planos
8	Cuadro de convenciones.		X		Cuadro de convenciones no está presente en el dibujo

Calle 152 b No. 72-91 Tor 4 Apto 801 Teléfono 314-2136484 correo: jarpingrojas@outlook.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO



9	Modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla, etc.). Para tráfico pesado tener en cuenta Modulación de curvas de tipo 8 a tipo 12 de la guía de diseño de pavimentos con placa-huella.	X			
PERFIL					
10	Perfil del terreno existente a lo largo del eje en planta proyectado.	X			OK
11	Perfil de diseño de la rasante del eje en planta proyectado.	X			OK
12	Convenciones de los perfiles de terreno y rasante.	X			OK
13	PCV, PIV y PTV de cada curva vertical con su respectiva abscisa.	X			OK
14	Pendiente de las tangentes verticales.	X			OK
SECCIONES TRANSVERSALES					
15	Cotas de terreno y rasante al eje.	X	X		Nos presenta
16	Bombeo del 2% en tramos rectos.	X			OK
17	Peralte en curvas.	X			Ok
CURVAS HORIZONTALES (Curvas tipo según Guía de diseño de pavimentos con placa-huella)					
18	Deflexión menor a 150°	X			
19	Sobreancho según radio y deflexión (de tipo 8 a tipo 12, aplica para tráfico pesado).	X			
20	Transición del sobreancho (aplica para tráfico pesado).		X		No se define vehículo de Diseño

Observaciones:

- Se debe presentar la información de manera organizada en carpetas que incluyan memorial de responsabilidad como se indica al final de esta revisión.
- Presentar plano planta sin modulación. Mejorar escalas de diseño en perfil, incluir cuadro de convenciones usados y cuadro de elementos de elementos de diseño en perfil.
- Secciones no presentar cotas de rasante y cotas de terreno, lo anchos tomados de la vía no muestran no abarca el diseño planteado en planta. Revisar.
- Revisar textura de la norte dado que no se alcanza a visualizar en los archivos en pdf.
- Firmar los PDF
- El diseño en planta se muestra que esta sobre un canal que no se identifica ancho y posee flujo constante de aguas.
- Revisar velocidad de diseño presentada en planos. Ajustar a velocidades para PH

Calle 152 b No. 72-91 Tor 4 Apto 801 Teléfono 314-2136484 correo: jarpingrojas@outlook.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

<table>
<tr><td>Formato de entrega</td><td>
</td><td>Entrega contratista</td><td colspan="3">
</td></tr>
<tr><td>APROBADO</td><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td>X</td><td>CON OBSERVACIONES</td><td></td><td rowspan="3">NOTA: El tramo en mención NO SE aprueba en espera de la subsanación de las mismas presentes en el documento.</td></tr>
<tr><td>REVISÓ</td><td colspan="6" rowspan="2">
SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
MP. 54202-335053 NTS</td></tr>
<tr><td>Profesional Interventoría</td></tr>
</table>

Calle 152 b No. 72-91 Tor 4 Apto 801 Teléfono 314-2136484 correo: jarpingrojas@outlook.com

REVISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **TIPO DE PROYECTO:** PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC
UBICACIÓN: VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS DEL ESPECIALISTA: Ing. Marco Antonio Solano Vargas **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** **No DE CONTRATO (SI APLICA)** ___

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
FECHA DE REVISIÓN:	23/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
	1	**Información recibida** ESTUDIO GEOTÉCNICO VEREDA LA MELONA		X		Dentro de los ensayos hay firmas que se no concuerdan con la persona ver anexos
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	**Presentación de informe.**	X			Revisar presentación de tablas de contenido
	1.1	Localización general del proyecto		**X**		Revisar la presentación de diferentes coordenadas
	1.2	Alcance del proyecto		**X**		Aun cuando se menciona el objetivo del estudio no está en función de las Norma aplicable de Colombia rural, no se determina longitud del tramo
	1.3	Memorial de responsabilidad	**X**			Revisar observación
2		**GEOLOGÍA**				

	2.1	Geología de la región	**X**			
	2.2	Geología de la zona	**X**			
3		**MODELO GEOTÉCNICO**				
	3.1	Caracterización Geotécnica del material subrasante		**X**		Ver observaciones
	3.2	Perfil geotécnico	**X**			
	3.3	Nivel Freático	**X**			
	3.3	Suelos Expansivos	**X**			
	3.4	CBR de Diseño		**X**		Ver observaciones
	3.5	Localización de los sondeos			**X**	Pendiente coordenadas de los apiques
	3.5	Registro fotográfico		**X**		Organizar por sondeos con información de pie de página.
	3.6	Características de los materiales de soporte		**X**		Ver observaciones
4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES			**X**	No se detalla recomendaciones para la construcción ni aspectos relevantes a tener en cuenta para la ejecución de la obra.

REVISIÓN DE INTERVENTORÍA				
No Validado				
AVALADO	**SI**		**NO**	**X**

OBSERVACIONES

1.0 se solicita atender lo requerimientos de la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural que indica lo siguiente.

8.3 Exploración geotécnica y capacidad de soporte de la subrasante

Considera las actividades básicas para la caracterización del suelo de apoyo de las estructuras, enmarcadas en los siguientes procedimientos.

8.3.1 Trabajo de campo

Ejecutar mínimo cuatro (4) apiques georreferenciados dentro de la calzada, con separaciones máximas de 500 m y profundidades mínimas de 1.50 m, a partir del nivel de rasante de la vía, con extracción de muestras de suelo en cada estrato, garantizando las siguientes actividades particulares por cada sondeo efectuado.


1. Levantamiento del perfil estratigráfico (incluye registro fotográfico, escala gráfica de profundidad, descripción visual, límites de consistencia, clasificación de cada estrato, humedad y posición del nivel freático).
2. Toma de testigo inalterado, a nivel de subrasante, según Norma INV E-148-13.
3. Ejecución del cono de penetración dinámico, según INV E-172-13

Por lo anterior se deben tomar muestras inalteradas para ensayo de CBR y/0 realizar procedimiento para la evaluación del CBR de campo en su estado actual de compactación.
Se ha presentado en el texto del documento que se había ejecutado en apique de 0.50 x 0.50 de ancho, pero se visualiza que solo se ejucuro al acho de la herramienta usada.(paladraga)

COMPACTACION			
Prueba No.	1	2	3
No. De golpes	56	26	7586


Los números de golpes empleados no estan bajo la norma

7.1.2 Si se desea obtener el CBR con el contenido óptimo de humedad y a un determinado porcentaje del peso unitario seco máximo, se preparan tres especímenes con el contenido óptimo de agua ± 0.5 % y empleando el método de compactación especificado, pero aplicando un número diferente de golpes por capa a cada espécimen. Dicho número de golpes por capa deberá variar lo necesario para que los pesos unitarios secos resultantes presenten valores por encima y por debajo del valor deseado. Típicamente, si se desea obtener el CBR de un suelo al 95 % de compactación, resulta satisfactorio compactar especímenes con 56, 25 y 10 golpes por capa. La penetración se deberá realizar sobre todos ellos.



Teniendo presente las indicaciones anteriores se solicita:

1. Mejorar presentación de textos presentados en tamaño y nomenclatura



5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se describen los aspectos generales del proyecto a construir, dando una clara idea de la afectación que éste puede ocasionar al interactuar con el subsuelo y así poder determinar las propiedades físico-mecánicas del suelo de fundación que lo soportará, basados en la exploración geotécnica y análisis de laboratorio incluidos en el presente estudio.

5.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

5.2. LOCALIZACIÓN


5.2.1. Localización a nivel regional

Bolivar es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de Santander (provincia de Vélez), al costado oeste, cruza la Ruta Nacional 45 (Colombia), de los que 4.2 kilómetros de doble calzada cruzan tierras

6.1. 7.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO

La red de distribución del acueducto se ubica en la zona sur del departam
Santander, en los límites de los municipios de Puente Nacional y Guavat
coordenadas X= (1034987 y 1041958); Y= (1140386 y 1145764), a Escala 1:
Proyección Conforme de Gauss, DATUM MAGNA-SIRGAS, BOGOTÁCOL
Gauss, DATUM MAGNA-SIRGAS, ORIGEN EN LA ZONA CENTRAL.

6.2. 7.2. GEOLOGÍA REGIONAL



9. CARACTERÍSTIVAS GEOTÉCNICAS

cédula de ciudadanía No. 13.827.521 de Buacramanga,,

2. Revisar clasificaciones del suelo presentada por cuando se identifica como Una GM. Grava Limosa, pero dentro del documento se menciona como una grava arcillosa.



	ENSAYO DE CLASIFICACIÓN LÍMITES DE CONSISTENCIA Y GRADACIÓN I.N.V E - 122 -13 - E - 123 -13 - E - 125 -13 - E - 126-13	CÓDIGO: FO-053
		VERSIÓN: 3
		FECHA: NOVIEMBRE 2020

FECHA	JULIO 2024
ORDEN DE SERVICIO No.	1
ENTIDAD CONTRATANTE.	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA
PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
UBICACIÓN	BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
FECHA DE LOS ENSAYOS	JULIO 2024
TIPO DE MATERIAL	GRAVA LIMOSA

% DE HUMEDAD

PROFUNDIDAD	
PESO DE RECIP. + S.H.	104.82
PESO DE RECIP. + S.S.	88.05
PESO RECIPIENTE	8.48
PESO AGUA	16.77
PESO SUELO SECO	79.57
% HUMEDAD	21.08

DATOS APIQUES

APIQUE	1
MUESTRA	1
PROFUNDIDAD (m)	0,00 - 1,50

GRADACIÓN

- El suelo del apique de estudio para el tramo de la vereda la Melona presenta un porcentaje de gradación promedio de:

Gravas: 53.90 %
Arenas: 26.20 %
Finos: 19.90%

- El terreno natural del tramo de estudio se clasifica en una grava arcillosa, según los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio de la muestra obtenida en campo, se tiene un valor para el límite liquido de 21.1% y un valor de índice de plasticidad de 2.0% y un límite plástico de 19.1%.

3. Coordenadas presentadas en el apique no concuerda con la zona del proyecto.

TABLA 8. RESUMEN RESULTADOS DE CBR

APIQUE	COORDENADA		CBR AL 95%
	LATITUD	LONGITUD	
1	6°10'32.68"N	73°11'27.87"O	4.0

TABLA 2. COORDENADAS APIQUES

TRAMO-VEREDA LA MELONA	
COORDENADAS – APIQUE 2	
LATITUD	LONGITUD
6°10'32.68"N	73°47'57.05"O

Revisa por que se presenta variaciones en las coordenadas presentadas.

4. Corregir la tabla de ensayos ejecutados.

Tabla 1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO REALIZADOS

ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO EJECUTADOS	
ENSAYO	NORMA
GRANULOMETRÍA	*ASTM D 421-58-D 422-63*
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD	*INV E - 126*
LÍMITE LÍQUIDO	*INV E - 125*
CLASIFICACIÓN DE SUELOS	*NTC 1504*
HUMEDAD NATURAL	*INV E -122*
PENETRACIÓN ESTANDAR	*INV E -111*

FUENTE: CONSULTORES SOLANO NAVAS (CSN)

No se incluye CBR, y se menciona SPT que aplica para el caso.

5. Ejecutar los ensayos conforme a los rangos solicitados por la norma en el caso de limite líquido, dado que un valor de 13 no esta cobijado por la NORMA

LIMITES DE CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO NL			
Determinación No	1	2	3
No GOLPES	13	22	35
RECIP. No.	22	20	3
PESO DE RECIP. + S.H.	21.9	19.80	19.22
PESO DE RECIP. + S.S.	19.32	17.77	17.41
PESO RECIPIENTE	8.23	8.30	8.40
PESO AGUA	2.58	2.03	1.81
PESO SUELO SECO	11.09	9.47	9.01
% HUMEDAD	23.26	21.44	20.09

No se está ejecutando tal como lo solicita la **guia de Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural** de la toma de CBR inalterado.
Favor indicar porque no se ejecutó, y bajo qué condiciones se evalúa el CBR realizado en laboratorio con las condiciones de sitio, para encontrar un CBR en condiciones inalteradas.



El apique no evidencia presencia de gravas, favor mostrar registro fotográfico de las muestras extraídas.

6. Recomendaciones y conclusiones

no se entregan recomendaciones ni especificaciones para la construcción de la placa huella desde el tipo de vista geotécnico.

YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
INGENIERO GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA


[[[[[[[[[c[[[c[[[[[[[[c[[c[[[[[˜[[[c[[[[[[[q[[[[[[c
[c

REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **TIPO DE PROYECTO:** PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC
UBICACIÓN: VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA JOTA

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
0		**Información recibida** 	**X**			OK
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	Localización general del proyecto	**X**			OK
2		**RESUMEN DE ESTUDIO DE TRANSITO**				
	2.1	Información del transito	**X**			OK
	2.2	Vehículo de Diseño	**X**			OK
3		**DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA**				

	3.1	Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR		X			OK
	3.2	Diseño de la estructura de la placa huella		X			OK
		3.2.1	Selección de parámetros para el diseño de la estructura de la placa huella	X			OK
		3.2.2	Espesores de capas	X			OK
		3.2.3	Modulación de pavimentos	X			OK
		3.2.4	Diseño de riostras	X			OK
	3.3	Empalme con vías existentes		X			OK
	3.4	Secciones transversales		X			OK
	3.5	Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas		X			OK
4		**Diseño Estructural**					
	5.1	Características de los materiales (Acero- concreto)		X			OK
	5.2	Plano planta perfil y detalles constructivos		X			OK
7		**FUENTES DE MATERIALES**		X			OK
8		**PROCESOS CONSTRUCTIVOS**		X			OK
REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DE OBRA							

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO: PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- OAC

UBICACIÓN: VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS DEL ESPECIALISTA: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ

NOMBRE DEL DISEÑADOR: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA JOTA

No DE CONTRATO (SI APLICA) _


METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
	1	**Información recibida** 1.0 Informe geotecnico vereda La Jota.pdf 2.0 memorial de responsabilidad.pdf	X			
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	**Presentación de informe.**	X			
	1.1	Localización general del proyecto	X			
	1.2	Alcance del proyecto	X			
	1.3	Memorial de responsabilidad	X			
2		**GEOLOGÍA**				
	2.1	Geología de la región	X			
	2.2	Geología de la zona	X			
3		**MODELO GEOTÉCNICO**				
	3.1	Caracterización Geotécnica del material subrasante	X			
	3.2	Perfil geotécnico	X			

	3.3	Nivel Freático	**X**			
	3.3	Suelos Expansivos	**X**			
	3.4	CBR de Diseño	**X**			
	3.5	Localización de los sondeos	**X**			
	3.5	Registro fotográfico	**X**			
	3.6	Características de los materiales de soporte	**X**			
4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**X**			
REVISIÓN DE INTERVENTORÍA						

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
INGENIERO GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

REVISIÓN DE DISEÑO GEOMÉTRICO CON PLACA HUELLA


Nota: La revisión se realiza con la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural, pero como este documento no contempla diseño geométrico, también se tiene en cuenta la Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella.

PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**					
DISEÑO	**DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ**				**FECHA REVISIÓN**	**18/09/2024**
Departamento:	**SANTANDER**				**Municipio:**	**CIMITARRA**
ITEM	**REQUERIMIENTO**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**OBSERVACIONES**	
1	Informe de diseño geométrico.	X			Presenta informe	
PLANTA						
2	Dibujo del eje, bordes de vía, cunetas, bordillos.	X			OK	
3	Abscisado del eje.	X			OK	
4	PI, PC y PT de cada curva con su respectiva abscisa.				OK	
5	Cuadro de elementos de curvas.	X			OK	
6	Grilla de coordenadas y norte.				OK	
7	Cuadro de coordenadas de la línea base o deltas materializados en terreno.	X			OK	
8	Cuadro de convenciones.	X			OK	
9	Modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla, etc.). Para tráfico pesado tener en cuenta Modulación de curvas de tipo 8 a tipo 12 de la guía de diseño de pavimentos con placa-huella.	X			OK	
PERFIL						
10	Perfil del terreno existente a lo largo del eje en planta proyectado.	X			OK	
11	Perfil de diseño de la rasante del eje en planta proyectado.	X			OK	
12	Convenciones de los perfiles de terreno y rasante.	X			OK	
13	PCV, PIV y PTV de cada curva vertical con su respectiva abscisa.	X			OK	

14	Pendiente de las tangentes verticales.	X			OK
SECCIONES TRANSVERSALES					
15	Cotas de terreno y rasante al eje.	X			OK
16	Bombeo del 2% en tramos rectos.	X			OK
17	Peralte en curvas.	X			OK
CURVAS HORIZONTALES (Curvas tipo según Guía de diseño de pavimentos con placa-huella)					
18	Deflexión menor a 150°	X			OK
19	Sobreancho según radio y deflexión (de tipo 8 a tipo 12, aplica para tráfico pesado).	X			OK
20	Transición del sobreancho (aplica para tráfico pesado).	X			OK

Aprobado	Si	**X**	No		Con observaciones	

Cordialmente.




Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Contratista:	ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA JOTA	Interventoría:	JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIET0
Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Fecha	18 -SEP.-24
Tramo Revisado	LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE VELEZ, CON COORDENADAS DE 6°18'19.1"N 73°53'41.0"W		
N° revisión	V1	Departamento:	SANTANDER
		Municipio:	CIMITARRA

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Licencia Profesional del topógrafo.	X			OK
2	Georreferenciación	X			OK
3	Informe	X			OK
4	Planos en AutoCAD (Planta, perfil y secciones transversales)	X			OK
5	Rótulos, convenciones y escalas	X			OK
6	Cuadro de áreas, coordenadas y distancias.	X			OK
7	Carteras de campo. (archivos crudos)	X			OK
8	Certificados de calibración equipos y/o ficha técnica.	X			OK
9	Registro fotográfico.	X			OK
10	Poligonales (para levantamientos topográficos con equipos ópticos)	X			OK
11	Puntos de Amarre	X			OK
12	Entrega de archivos	X			OK

Formato de entrega	Diseño estructural PH La Jota Diseño Geometrico La Jota Diseño Hidrologico Estudio de Suelos Estudio Topografico La Jota	Entrega contratista	1.0 Planos 2.0 Carteras 3.0 Registro Fotografico 4.0 informe y documentos del topografo

APROBADO	SI	X	NO		
REVISÓ					
Profesional Interventoría	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME MP. 54202-335053 NTS				

[[[[[[[[c[[[c[[[[[[[[c[[c[[[[[˘[[[c[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[c

REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Contratista:	**ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO**	Interventoría:	**JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIET0**
Proyecto:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**	Fecha	18 -SEP.-24
Tramo Revisado	**vía Guayabito – Vía La Mugrosa (El Volcán), con coordenadas de 6°24'40.7"N 73°57'35.5"W**		
N° revisión	**V1**	Departamento:	**SANTANDER**
		Municipio:	**CIMITARRA**

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Licencia Profesional del topógrafo.	X			OK
2	Georreferenciación	X			OK
3	Informe	X			OK
4	Planos en AutoCAD (Planta, perfil y secciones transversales)	X			OK
5	Rótulos, convenciones y escalas	X			OK
6	Cuadro de áreas, coordenadas y distancias.	X			OK
7	Carteras de campo. (archivos crudos)	X			OK
8	Certificados de calibración equipos y/o ficha técnica.	X			OK
9	Registro fotográfico.	X			OK
10	Poligonales (para levantamientos topográficos con equipos ópticos)	X			OK
11	Puntos de Amarre	X			OK
12	Entrega de archivos	X			OK

Formato de entrega	Diseño estructural PH Guayabito Cimitarra Diseño Geometrico guayabitos Diseño Hidrologico Estudio de suelos Estudio Topografico Guauabitos	Entrega contratista	1.0 Planos 2.0 Carteras 3.0 Registro Fotografico 4.0 informe y documentos del topografo


APROBADO	SI	X	NO		
REVISÓ					
Profesional Interventoría	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME MP. 54202-335053 NTS				

REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **TIPO DE PROYECTO:** PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC
UBICACIÓN: VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
0		**Información recibida** 	**X**			OK
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	Localización general del proyecto	**X**			OK
2		**RESUMEN DE ESTUDIO DE TRANSITO**				
	2.1	Información del transito	**X**			OK
	2.2	Vehículo de Diseño	**X**			OK
3		**DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA**				

	3.1	Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR		X			OK
	3.2	Diseño de la estructura de la placa huella		X			OK
		3.2.1	Selección de parámetros para el diseño de la estructura de la placa huella	X			OK
		3.2.2	Espesores de capas	X			OK
		3.2.3	Modulación de pavimentos	X			OK
		3.2.4	Diseño de riostras	X			OK
	3.3	Empalme con vías existentes		X			OK
	3.4	Secciones transversales		X			OK
	3.5	Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas		X			OK
4		**Diseño Estructural**					
	5.1	Características de los materiales (Acero- concreto)		X			OK
	5.2	Plano planta perfil y detalles constructivos		X			OK
7		**FUENTES DE MATERIALES**		X			OK
8		**PROCESOS CONSTRUCTIVOS**		X			OK
REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DE OBRA							

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO: PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC

UBICACIÓN: VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO

No DE CONTRATO (SI APLICA) _

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA


NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
	1	**Información recibida** 1.0 Informe geotecnico vereda El Guayabito + anexos.pdf 2.0 memorial de responsabilidad.pdf	X			
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	**Presentación de informe.**	X			
	1.1	Localización general del proyecto	X			
	1.2	Alcance del proyecto	X			
	1.3	Memorial de responsabilidad	X			
2		**GEOLOGÍA**				
	2.1	Geología de la región	X			
	2.2	Geología de la zona	X			
3		**MODELO GEOTÉCNICO**				
	3.1	Caracterización Geotécnica del material subrasante	X			
	3.2	Perfil geotécnico	X			
	3.3	Nivel Freático	X			

	3.3	Suelos Expansivos	X			
	3.4	CBR de Diseño	X			
	3.5	Localización de los sondeos	X			
	3.5	Registro fotográfico	X			
	3.6	Características de los materiales de soporte	X			
4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	X			

REVISIÓN DE INTERVENTORÍA

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
INGENIERO GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

REVISIÓN DE DISEÑO GEOMÉTRICO CON PLACA HUELLA

Nota: La revisión se realiza con la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural, pero como este documento no contempla diseño geométrico, también se tiene en cuenta la Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella.

PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
DISEÑO	**DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ**			**FECHA REVISIÓN**	**18/09/2024**
Departamento:	**SANTANDER**			**Municipio:**	**CIMITARRA**

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Informe de diseño geométrico.	X			Presenta informe
PLANTA					
2	Dibujo del eje, bordes de vía, cunetas, bordillos.	X			OK
3	Abscisado del eje.	X			OK
4	PI, PC y PT de cada curva con su respectiva abscisa.				OK
5	Cuadro de elementos de curvas.	X			OK
6	Grilla de coordenadas y norte.				OK
7	Cuadro de coordenadas de la línea base o deltas materializados en terreno.	X			OK
8	Cuadro de convenciones.	X			OK
9	Modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla, etc.). Para tráfico pesado tener en cuenta Modulación de curvas de tipo 8 a tipo 12 de la guía de diseño de pavimentos con placa-huella.	X			OK
PERFIL					
10	Perfil del terreno existente a lo largo del eje en planta proyectado.	X			OK
11	Perfil de diseño de la rasante del eje en planta proyectado.	X			OK
12	Convenciones de los perfiles de terreno y rasante.	X			OK
13	PCV, PIV y PTV de cada curva vertical con su respectiva abscisa.	X			OK

14	Pendiente de las tangentes verticales.	X			OK
SECCIONES TRANSVERSALES					
15	Cotas de terreno y rasante al eje.	X			OK
16	Bombeo del 2% en tramos rectos.	X			OK
17	Peralte en curvas.	X			OK
CURVAS HORIZONTALES (Curvas tipo según Guía de diseño de pavimentos con placa-huella)					
18	Deflexión menor a 150°	X			OK
19	Sobreancho según radio y deflexión (de tipo 8 a tipo 12, aplica para tráfico pesado).	X			OK
20	Transición del sobreancho (aplica para tráfico pesado).	X			OK

Aprobado	Si	**X**	No		Con observaciones	

Cordialmente.



Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres


[[[[[[[[[c[[[c[[[[[[[[c[[c[[[[[˜[[[c[[[[[[[[[[[c[[[[[[[[
[c

REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Contratista:	ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL OPONCITO	Interventoría:	JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIET0
Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Fecha	18 -SEP.-24
Tramo Revisado	VÍA OPONCITO – BELLAVISTA (LOMA EL RESBALÓN), CON COORDENADAS DE 6°25'38.2"N 73°55'47.1"E		
N° revisión	V1	Departamento:	SANTANDER
		Municipio:	CIMITARRA

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Licencia Profesional del topógrafo.	X			OK
2	Georreferenciación	X			OK
3	Informe	X			OK
4	Planos en AutoCAD (Planta, perfil y secciones transversales)	X			OK
5	Rótulos, convenciones y escalas	X			OK
6	Cuadro de áreas, coordenadas y distancias.	X			OK
7	Carteras de campo. (archivos crudos)	X			OK
8	Certificados de calibración equipos y/o ficha técnica.	X			OK
9	Registro fotográfico.	X			OK
10	Poligonales (para levantamientos topográficos con equipos ópticos)	X			OK
11	Puntos de Amarre	X			OK
12	Entrega de archivos	X			OK

Formato de entrega	Diseño estructural PH El Opocito Diseño geometrico el Oponcito- Cimitarra Diseño Hidrologico Estudio de Suelos Estudio Topografico OPoncito	Entrega contratista	1.0 Planos 2.0 Carteras 3.0 Registro Fotografico 4.0 informe y documentos del topografo


APROBADO	SI	X	NO		
REVISÓ					
Profesional Interventoría	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME MP. 54202-335053 NTS				

REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **TIPO DE PROYECTO:** PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC
UBICACIÓN: VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL OPONCITO

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
0		**Información recibida** 	**X**			OK
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	Localización general del proyecto	**X**			OK
2		**RESUMEN DE ESTUDIO DE TRANSITO**				
	2.1	Información del transito	**X**			OK
	2.2	Vehículo de Diseño	**X**			OK
3		**DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA**				

	3.1	Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR		X			OK
	3.2	Diseño de la estructura de la placa huella		X			OK
		3.2.1	Selección de parámetros para el diseño de la estructura de la placa huella	X			OK
		3.2.2	Espesores de capas	X			OK
		3.2.3	Modulación de pavimentos	X			OK
		3.2.4	Diseño de riostras	X			OK
	3.3	Empalme con vías existentes		X			OK
	3.4	Secciones transversales		X			OK
	3.5	Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas		X			OK
4		**Diseño Estructural**					
	5.1	Características de los materiales (Acero- concreto)		X			OK
	5.2	Plano planta perfil y detalles constructivos		X			OK
7		**FUENTES DE MATERIALES**		X			OK
8		**PROCESOS CONSTRUCTIVOS**		X			OK
REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DE OBRA							

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



Saúl Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO: PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- OAC

UBICACIÓN: VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL OPONCITO

No DE CONTRATO (SI APLICA) _

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA


NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
	1	**Información recibida** 1.0 Informe geotecnico vereda EL Oponcito+ Anexos.pdf 2.0 memorial de responsabilidad.pdf	X			
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	**Presentación de informe.**	X			
	1.1	Localización general del proyecto	X			
	1.2	Alcance del proyecto	X			
	1.3	Memorial de responsabilidad	X			
2		**GEOLOGÍA**				
	2.1	Geología de la región	X			
	2.2	Geología de la zona	X			
3		**MODELO GEOTÉCNICO**				
	3.1	Caracterización Geotécnica del material subrasante	X			
	3.2	Perfil geotécnico	X			
	3.3	Nivel Freático	X			

	3.3	Suelos Expansivos	**X**			
	3.4	CBR de Diseño	**X**			
	3.5	Localización de los sondeos	**X**			
	3.5	Registro fotográfico	**X**			
	3.6	Características de los materiales de soporte	**X**			
4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**X**			

REVISIÓN DE INTERVENTORÍA

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
INGENIERO GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

REVISIÓN DE DISEÑO GEOMÉTRICO CON PLACA HUELLA

Nota: La revisión se realiza con la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural, pero como este documento no contempla diseño geométrico, también se tiene en cuenta la Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella.


PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
DISEÑO	**DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ**			**FECHA REVISIÓN**	**18/09/2024**
Departamento:	**SANTANDER**			**Municipio:**	**CIMITARRA**

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Informe de diseño geométrico.	X			Presenta informe
PLANTA					
2	Dibujo del eje, bordes de vía, cunetas, bordillos.	X			OK
3	Abscisado del eje.	X			OK
4	PI, PC y PT de cada curva con su respectiva abscisa.				OK
5	Cuadro de elementos de curvas.	X			OK
6	Grilla de coordenadas y norte.				OK
7	Cuadro de coordenadas de la línea base o deltas materializados en terreno.	X			OK
8	Cuadro de convenciones.	X			OK
9	Modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla, etc.). Para tráfico pesado tener en cuenta Modulación de curvas de tipo 8 a tipo 12 de la guía de diseño de pavimentos con placa-huella.	X			OK
PERFIL					
10	Perfil del terreno existente a lo largo del eje en planta proyectado.	X			OK
11	Perfil de diseño de la rasante del eje en planta proyectado.	X			OK
12	Convenciones de los perfiles de terreno y rasante.	X			OK
13	PCV, PIV y PTV de cada curva vertical con su respectiva abscisa.	X			OK

14	Pendiente de las tangentes verticales.	X			OK
SECCIONES TRANSVERSALES					
15	Cotas de terreno y rasante al eje.	X			OK
16	Bombeo del 2% en tramos rectos.	X			OK
17	Peralte en curvas.	X			OK
CURVAS HORIZONTALES (Curvas tipo según Guía de diseño de pavimentos con placa-huella)					
18	Deflexión menor a 150°	X			OK
19	Sobreancho según radio y deflexión (de tipo 8 a tipo 12, aplica para tráfico pesado).	X			OK
20	Transición del sobreancho (aplica para tráfico pesado).	X			OK

Aprobado	Si	**X**	No		Con observaciones	

Cordialmente.



Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres


[[[[[[[[[c[[[c[[[[[[[[c[[c[[[[[˘[[[c[[[[[[[d[[[[[[[c [[[
[c

REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **TIPO DE PROYECTO:** PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC
UBICACIÓN: VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA AMARILLA

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
FECHA DE REVISIÓN:	19/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
0		**Información recibida** 	**X**			OK
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	Localización general del proyecto	**X**			OK
2		**RESUMEN DE ESTUDIO DE TRANSITO**				
	2.1	Información del transito	**X**			OK
	2.2	Vehículo de Diseño	**X**			OK
3		**DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA**				

	3.1	Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR		X			OK
	3.2	Diseño de la estructura de la placa huella		X			OK
		3.2.1	Selección de parámetros para el diseño de la estructura de la placa huella	X			OK
		3.2.2	Espesores de capas	X			OK
		3.2.3	Modulación de pavimentos	X			OK
		3.2.4	Diseño de riostras	X			OK
	3.3	Empalme con vías existentes		X			OK
	3.4	Secciones transversales		X			OK
	3.5	Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas		X			OK
4		**Diseño Estructural**					
	5.1	Características de los materiales (Acero- concreto)		X			OK
	5.2	Plano planta perfil y detalles constructivos		X			OK
7		**FUENTES DE MATERIALES**		X			OK
8		**PROCESOS CONSTRUCTIVOS**		X			OK
REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DE OBRA							

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



Saúl Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO: PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC

UBICACIÓN: VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA AMARILLA

No DE CONTRATO (SI APLICA) _

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA


NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
FECHA DE REVISIÓN:	19/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
	1	**Información recibida** 1.0 Informe geotecnico vereda La Amarilla+ anexos.pdf 2.0 memorial de responsabilidad.pdf	X			
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	**Presentación de informe.**	X			
	1.1	Localización general del proyecto	X			
	1.2	Alcance del proyecto	X			
	1.3	Memorial de responsabilidad	X			
2		**GEOLOGÍA**				
	2.1	Geología de la región	X			
	2.2	Geología de la zona	X			
3		**MODELO GEOTÉCNICO**				
	3.1	Caracterización Geotécnica del material subrasante	X			
	3.2	Perfil geotécnico	X			
	3.3	Nivel Freático	X			

	3.3	Suelos Expansivos	**X**			
	3.4	CBR de Diseño	**X**			
	3.5	Localización de los sondeos	**X**			
	3.5	Registro fotográfico	**X**			
	3.6	Características de los materiales de soporte	**X**			
4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**X**			

REVISIÓN DE INTERVENTORÍA

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
INGENIERO GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

REVISIÓN DE DISEÑO GEOMÉTRICO CON PLACA HUELLA

Nota: La revisión se realiza con la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural, pero como este documento no contempla diseño geométrico, también se tiene en cuenta la Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella.


PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
DISEÑO	**DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ**			**FECHA REVISIÓN**	**19/09/2024**
Departamento:	**SANTANDER**			**Municipio:**	**LANDÁZURI**

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Informe de diseño geométrico.	X			Presenta informe
PLANTA					
2	Dibujo del eje, bordes de vía, cunetas, bordillos.	X			OK
3	Abscisado del eje.	X			OK
4	PI, PC y PT de cada curva con su respectiva abscisa.				OK
5	Cuadro de elementos de curvas.	X			OK
6	Grilla de coordenadas y norte.				OK
7	Cuadro de coordenadas de la línea base o deltas materializados en terreno.	X			OK
8	Cuadro de convenciones.	X			OK
9	Modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla, etc.). Para tráfico pesado tener en cuenta Modulación de curvas de tipo 8 a tipo 12 de la guía de diseño de pavimentos con placa-huella.	X			OK
PERFIL					
10	Perfil del terreno existente a lo largo del eje en planta proyectado.	X			OK
11	Perfil de diseño de la rasante del eje en planta proyectado.	X			OK
12	Convenciones de los perfiles de terreno y rasante.	X			OK
13	PCV, PIV y PTV de cada curva vertical con su respectiva abscisa.	X			OK

14	Pendiente de las tangentes verticales.	X			OK
SECCIONES TRANSVERSALES					
15	Cotas de terreno y rasante al eje.	X			OK
16	Bombeo del 2% en tramos rectos.	X			OK
17	Peralte en curvas.	X			OK
CURVAS HORIZONTALES (Curvas tipo según Guía de diseño de pavimentos con placa-huella)					
18	Deflexión menor a 150°	X			OK
19	Sobreancho según radio y deflexión (de tipo 8 a tipo 12, aplica para tráfico pesado).	X			OK
20	Transición del sobreancho (aplica para tráfico pesado).	X			OK

Aprobado	Si	**X**	No		Con observaciones	

Cordialmente.




Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Contratista:	ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA AMARILLA	Interventoría:	JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIET0
Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Fecha	19 -SEP.-24
Tramo Revisado	LA VEREDA LA AMARILLA, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL TRAMO 1 DE PR 0+000 CON COORDENADAS 6°13'44.0"N 73°56'27.9"W Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EL PR 0+106.666 Y DEL TRAMO 2 DE PR 0+000 CON COORDENADAS 6°13'53.2"N 73°56'07.0"W Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EL PR 0+078.553, DE LA VÍA LA AMARILLA		
N° revisión	V1	Departamento:	SANTANDER
		Municipio:	LANDÁZURI

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Licencia Profesional del topógrafo.	X			OK
2	Georreferenciación	X			OK
3	Informe	X			OK
4	Planos en AutoCAD (Planta, perfil y secciones transversales)	X			OK
5	Rótulos, convenciones y escalas	X			OK
6	Cuadro de áreas, coordenadas y distancias.	X			OK
7	Carteras de campo. (archivos crudos)	X			OK
8	Certificados de calibración equipos y/o ficha técnica.	X			OK
9	Registro fotográfico.	X			OK
10	Poligonales (para levantamientos topográficos con equipos ópticos)	X			OK
11	Puntos de Amarre	X			OK
12	Entrega de archivos	X			OK

Formato de entrega	Diseño estructural PH La amarilla Diseño Geometrico Tramo 1 Diseño Geometrico Tramo 2 Diseño Hidrologico Estudio de Suelos Estudio Topografico La Amarilla	Entrega contratista	1.0 Planos 2.0 Carteras 3.0 Registro Fotografico 4.0 informe y documentos del topografo

APROBADO	SI	X	NO		
REVISÓ					
Profesional Interventoría	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME MP. 54202-335053 NTS				


[[[[[[[[[c[[[c[[[[[[[[c[[c[[[[[˜[[[c[[[[[[[[[[[c[[[[[[
[c

REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **TIPO DE PROYECTO:** PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC
UBICACIÓN: VEREDA ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
0		**Información recibida** 	**X**			OK
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	Localización general del proyecto	**X**			OK
2		**RESUMEN DE ESTUDIO DE TRANSITO**				
	2.1	Información del transito	**X**			OK
	2.2	Vehículo de Diseño	**X**			OK
3		**DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA**				

	3.1	Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR		X			OK
	3.2	Diseño de la estructura de la placa huella		X			OK
		3.2.1	Selección de parámetros para el diseño de la estructura de la placa huella	X			OK
		3.2.2	Espesores de capas	X			OK
		3.2.3	Modulación de pavimentos	X			OK
		3.2.4	Diseño de riostras	X			OK
	3.3	Empalme con vías existentes		X			OK
	3.4	Secciones transversales		X			OK
	3.5	Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas		X			OK
4		**Diseño Estructural**					
	5.1	Características de los materiales (Acero- concreto)		X			OK
	5.2	Plano planta perfil y detalles constructivos		X			OK
7		**FUENTES DE MATERIALES**		X			OK
8		**PROCESOS CONSTRUCTIVOS**		X			OK
REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DE OBRA							

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	



Saúl Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TIPO DE PROYECTO: PLACA HUELA, CAMINOS COMUNITARIOS INVIAS- JAC

UBICACIÓN: VEREDA ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS DEL DISEÑADOR: DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS

No DE CONTRATO (SI APLICA) _

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA HUELLA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN:	ING. YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
FECHA DE REVISIÓN:	18/09/2024

Capitulo	Ítem	ASPECTO A EVALUAR	Validado	Validado con observaciones	No validado	OBSERVACIONES
	1	**Información recibida** 1.0 Informe geotecnico vereda Angosturas+Anexos.pdf 2.0 memorial de responsabilidad.pdf	X			
1		**GENERALIDADES**				
	1.1	**Presentación de informe.**	X			
	1.1	Localización general del proyecto	X			
	1.2	Alcance del proyecto	X			
	1.3	Memorial de responsabilidad	X			
2		**GEOLOGÍA**				
	2.1	Geología de la región	X			
	2.2	Geología de la zona	X			
3		**MODELO GEOTÉCNICO**				
	3.1	Caracterización Geotécnica del material subrasante	X			
	3.2	Perfil geotécnico	X			
	3.3	Nivel Freático	X			

	3.3	Suelos Expansivos	**X**			
	3.4	CBR de Diseño	**X**			
	3.5	Localización de los sondeos	**X**			
	3.5	Registro fotográfico	**X**			
	3.6	Características de los materiales de soporte	**X**			
4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**X**			

REVISIÓN DE INTERVENTORÍA

AVALADO	**SI**	**X**	**NO**	

YULY ESTHER PEREIRA MERCADO
INGENIERO GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

REVISIÓN DE DISEÑO GEOMÉTRICO CON PLACA HUELLA


Nota: La revisión se realiza con la cartilla Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural, pero como este documento no contempla diseño geométrico, también se tiene en cuenta la Guía de diseño de pavimentos con Placa-huella.

PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**					
DISEÑO	**DARWIN JOSÉ PALACIO SÁNCHEZ**				**FECHA REVISIÓN**	**18/09/2024**
Departamento:	**SANTANDER**				**Municipio:**	**CARMEN DE CHUCURI**
ITEM	**REQUERIMIENTO**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**OBSERVACIONES**	
1	Informe de diseño geométrico.	X			Presenta informe	
PLANTA						
2	Dibujo del eje, bordes de vía, cunetas, bordillos.	X			OK	
3	Abscisado del eje.	X			OK	
4	PI, PC y PT de cada curva con su respectiva abscisa.				OK	
5	Cuadro de elementos de curvas.	X			OK	
6	Grilla de coordenadas y norte.				OK	
7	Cuadro de coordenadas de la línea base o deltas materializados en terreno.	X			OK	
8	Cuadro de convenciones.	X			OK	
9	Modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla, etc.). Para tráfico pesado tener en cuenta Modulación de curvas de tipo 8 a tipo 12 de la guía de diseño de pavimentos con placa-huella.	X			OK	
PERFIL						
10	Perfil del terreno existente a lo largo del eje en planta proyectado.	X			OK	
11	Perfil de diseño de la rasante del eje en planta proyectado.	X			OK	
12	Convenciones de los perfiles de terreno y rasante.	X			OK	
13	PCV, PIV y PTV de cada curva vertical con su respectiva abscisa.	X			OK	

14	Pendiente de las tangentes verticales.	X			OK
SECCIONES TRANSVERSALES					
15	Cotas de terreno y rasante al eje.	X			OK
16	Bombeo del 2% en tramos rectos.	X			OK
17	Peralte en curvas.	X			OK
CURVAS HORIZONTALES (Curvas tipo según Guía de diseño de pavimentos con placa-huella)					
18	Deflexión menor a 150°	X			OK
19	Sobreancho según radio y deflexión (de tipo 8 a tipo 12, aplica para tráfico pesado).	X			OK
20	Transición del sobreancho (aplica para tráfico pesado).	X			OK

Aprobado	Si	**X**	No		Con observaciones	

Cordialmente.



_____

Saul Alejandro Serrano Jaime
Ingeniero Civil
Esp. En vías Terrestres

REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Contratista:	ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS	Interventoría:	JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIET0
Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	Fecha	18 -SEP.-24
Tramo Revisado	VÍA ANGOSTURA, CON COORDENADAS DE 6°37'18.6"N 73°38'32.0"E		
N° revisión	V1	Departamento:	SANTANDER
		Municipio:	EL CARMEN DE CHUCURI

ITEM	REQUERIMIENTO	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Licencia Profesional del topógrafo.	X			OK
2	Georreferenciación	X			OK
3	Informe	X			OK
4	Planos en AutoCAD (Planta, perfil y secciones transversales)	X			OK
5	Rótulos, convenciones y escalas	X			OK
6	Cuadro de áreas, coordenadas y distancias.	X			OK
7	Carteras de campo. (archivos crudos)	X			OK
8	Certificados de calibración equipos y/o ficha técnica.	X			OK
9	Registro fotográfico.	X			OK
10	Poligonales (para levantamientos topográficos con equipos ópticos)	X			OK
11	Puntos de Amarre	X			OK
12	Entrega de archivos	X			OK

Formato de entrega	Diseño estructural Pavimento Angosturas Diseño Geometrico Diseño Hidrologico Estudio de Suelos Estudio Topografico Angosturas	Entrega contratista	1.0 Planos 2.0 Carteras 3.0 Registro Fotografico 4.0 informe y documentos del topografo

APROBADO	SI	X	NO		
REVISÓ					
Profesional Interventoría	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME MP. 54202-335053 NTS				

INFORME TÉCNICO

TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO TRABAJO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CONTRATO No 1612-2024 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



2024

INFORME TÉCNICO

TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO TRABAJO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CONTRATO No 1612-2024 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GERARDO QUINTERO Q.

Elaborado por:
GERARDO QUINTERO QUIROZ
Topógrafo
L.P. 01-11220 C.P.N.T DE BOGOTÁ

SEPTIEMBRE 2024

GERARDO QUINTERO QUIROZ
L.P 01-11220 C.P.N.T DE BOGOTÁ
TOPÓGRAFO
Calle 4a # 19-19 Barrio Marabelito
Ocaña - Norte de Santander
Cel. 3209150530 - 3112724635

TOPOGRAFIA GENERAL

INFORME TÉCNICO

TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO TRABAJO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CONTRATO No 1612-2024 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PRESENTA:

GERARDO QUINTERO QUIROZ

PRESENTADO A:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INGENIERO JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

SEPTIEMBRE 2024

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN **7**
1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO **8**
1.1 OBJETIVOS 8
1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 8
2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **9**
3. RECURSOS **12**
3.1 LOGÍSTICA 12
3.2.1 PERSONAL DE TRABAJO 13
3.3 RECURSO TÉCNICO 14
3.3.1 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA UTILIZADO 14
3.3.2 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA 15
4. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO **20**
4.1 AMARRE LOCALIZACION DE COORDENADAS EN TERRENO 20
4.2 REPLANTEO DETALLADO CON ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA 22
4.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEANDO CON LA ESTACIÓN 24
5. TRABAJO DE OFICINA **28**
5.1 DIGITALIZACION DE LA INFORMACION COLECTADA EN CAMPO 28
6. CONCLUSIONES **29**
7.2 DOCUMENTACIÓN TOPÓGRAFO 30
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD **33**
7.3. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 34

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1 Localización general del departamento de Santander..... 9
Ilustración 2 Localización especifica del proyecto 10
Ilustración 3 Localización especifica del proyecto 10
Ilustración 4 Localización especifica del proyecto 11
Ilustración 5 Localización especifica del proyecto 11

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC 21
TABLA 2 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC 21
TABLA 3 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC 21
TABLA 4 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC 21
TABLA 5 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC 21

INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como propósito dar a conocer la metodología utilizada en el replanteo topográfico para el proyecto "Trazado y replanteo para el Contrato No 1612-2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". presentando una descripción detallada de los procedimientos y actividades llevadas a cabo tales como, el trazado de puntos sobre el terreno, extraídos del plano topográfico generado a partir del levantamiento topográfico inicial.

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

1.1 OBJETIVOS

El objetivo principal del replanteo topográfico es materializar en campo toda la información procesada en oficina y plasmada en los planos topográficos, de los cuales se extraen las coordenadas necesarias para realizar nuevamente el trabajo de campo, esto nos permite tener una visión más real del proyecto que se está ejecutando.

1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

El replanteo topográfico es el proceso en el cual se localiza en campo el trazado de los diseños realizados previamente para el o los proyectos de construcción propuestos. para lo cual se requiere realizar las siguientes actividades:

• Procesar la información obtenida en campo en los levantamientos iniciales y elaborar planos topográficos correspondientes detallando las características topográficas de la zona y proporcionar información de base para realizar los diferentes estudios y diseños del proyecto “trazado y replanteo para el Contrato No 1612-2024 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

• Encajar el diseño del proyecto sobre el levantamiento topográfico para obtener las coordenadas reales del proyecto y así poder materializarlas en la zona de ejecución del proyecto.

• Realizar nuevamente el trabajo de campo con las coordenadas de cada uno de los elementos que se describen en los planos de los diseños del proyecto a ejecutarse.

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Santander es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. Su capital es Bucaramanga. Está ubicado al noreste del país, en la región andina.Con unos 2 280 908 habitantes en 2018 es el sexto departamento por población. Recibe su nombre en alusión a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia de la Nueva Granada.



Ilustración 1 Localización general del departamento de Santander

El proyecto comprende la intervención de diversos corredores viales distribuidos en los municipios de Cimitarra, El Carmen de Chucuri, Landázuri y Vélez localizados en el departamento de Santander el cual comprende los respectivos levantamientos topográficos adetalle, de los corredores viales de interés.

- **CIMITARRA:**
  - **VEREDA EL GUAYABITO**



Ilustración 2 Localización especifica del proyecto

- **LA AMARILLA**



Fuente: Google Earth

Ilustración 3 Localización especifica del proyecto

Fuente: Google Earth

- **VEREDA LA JOTA**



Ilustración 4 Localización especifica del proyecto

Fuente: Gooale Earth

- **VEREDA OPONCITO**



Ilustración 5 Localización especifica del proyecto

3. RECURSOS

3.1 LOGÍSTICA

La Logística de Campo estuvo a cargo de la Interventoría del Contrato 1612-2024 en cabeza del Ingeniero Civil Daniel Pedroza Residente de Interventoría.

3.2 RECURSO HUMANO

El replanteo Topográfico fue dirigido y conducido por Gerardo Quintero Quiroz, Topógrafo con Licencia Profesional No. 01-11220 del C.P.N.T., Con el apoyo en la captura de información en campo de Luis Carlos Ochoa Insignares como Auxiliar de Topografía, Además Martín De Jesus Vergel Quiroz como Cadenero Segundo.

La información en oficina fue dirigida por Gerardo Quintero Quiroz Tecnólogo en Topografía con Licencia Profesional No. 01-11220 del C.P.N.T., La información fue digitalizada en oficina y procesada por Jesus Camilo Vasquez Navarro.

Se utilizó una comisión topográfica en campo para colectar la información necesaria en la zona del proyecto y la toma de información en campo fue ejecutada por Luis Carlos Ochoa Insignares y supervisada por el Topógrafo Gerardo Quintero Quiroz.

3.2.1 PERSONAL DE TRABAJO

NOMBRE: Gerardo Quintero Quiroz
CARGO: Topógrafo LP. 01-11220 C.P.N.T
Coordinador del Levantamiento Topográfico.

NOMBRE: Luis Carlos Ochoa Insignares
CARGO: Auxiliar de Topografía
Operador Estación Topcon GTS-236

NOMBRE: Martin De Jesus Vergel Quiroz
CARGO: Cadenero Segundo
Porta-Prisma.

NOMBRE: Jesus Camilo Vasquez Navarro
CARGO: TOPOGRAFO.
Digitalización de Información.

3.3 RECURSO TÉCNICO

Para lograr una mayor cobertura y obtener información copiosa de manera rápida y económica, se utilizaron herramientas de tecnología de punta, como el Nivel de precisión y Estación Total Electrónica.

3.3.1 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA UTILIZADO

- Estación total electrónica marca Topcon referencia Topcon GTS-236W
- 1 bastón de 5 metros
- 1 prisma
- 1 trípode
- Cinta métrica
- Herramienta menor (porra, machete, estacas, tornillos, pintura).}
- Nivel de precisión
- Mira topográfica de 5 metros

3.3.2 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA



Estación Total Electrónica Topcon GTS-236

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Desviación estándar en la medición de distancias: 2mm + 2 ppm
- Tiempo de medición: 1.2 seg.
- Medición con un solo prisma: hasta 3 km (en buenas condiciones atmosféricas)
- Medición sin prisma: No disponible
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16000 puntos
- Distancia mínima de enfoque: 1.3 m
- Corrección atmosférica (temperatura y presión): Manual
- Zoom: 30 x
- Plomada: óptica y laser
- Campo de visión: 1° 30'
- Precisión angular: 5 "
- Duración de la batería: 10 hr
- Tecnología Bluetooth

GTS-230 Series Specifications

	GTS-232W	GTS-235W	GTS-234W	GTS-239W
TELESCOPE				
Length	150mm	150mm	150mm	150mm
Objective lens diameter	45mm(EDM:50mm)	45mm(EDM:50mm)	45mm(EDM:50mm)	45mm(EDM:50mm)
Magnification	30x	30x	30x	30x
Resolving power	2.5"	2.5"	2.5"	2.5"
Minimum focusing distance	1.3m	1.3m	1.3m	1.3m
DISTANCE MEASUREMENT				
1 prism	3,000m	3,000m	3,000m	2,000m
3 prism	4,000m	4,000m	4,000m	2,700m
Accuracy	±(2mm + 2ppm x D)m.s.e.	±(2mm + 2ppm x D)m.s.e.	±(2mm + 2ppm x D)m.s.e.	±(3mm + 3ppm x D)m.s.e.
Measuring time				
Fine mode	1mm:1.2sec.(Initial 4sec.) 0.2mm:2.8sec.(Initial 5sec.)	1mm:1.2sec.(Initial 4sec.) 0.2mm:2.8sec.(Initial 5sec.)	1mm:1.2sec.(Initial 4sec.) 0.2mm:2.8sec.(Initial 5sec.)	1mm:1.2sec.(Initial 4sec.) 0.2mm:2.8sec.(Initial 5sec.)
Coarse mode	0.7sec.(Initial 3sec.)	0.7sec.(Initial 3sec.)	0.7sec.(Initial 3sec.)	0.7sec.(Initial 3sec.)
Tracking mode	0.4sec.(Initial 3sec.)	0.4sec.(Initial 3sec.)	0.4sec.(Initial 3sec.)	0.4sec.(Initial 3sec.)
ANGLE MEASURMENT				
Method	Absolute encoder reading	Absolute encoder reading	Absolute encoder reading	Absolute encoder reading
Detecting system	H:2 side V:1 side	H:2 side V:1 side	H:1 side V:1 side	H:1 side V:1 side
Minimum reading	1"/5"	1"/5"	1"/5"	5"/10"
Accuracy	3"	5"	6"	9"
TILT CORRECTION				
Tilt sensor	Dual axis	Dual axis	Dual axis	Single axis
Method	Liquid type	Liquid type	Liquid type	Liquid type
Compensating range	±3'	±3	±3	±3'
Correction unit	1"	1"	1"	1"
DISPLAY				
Display unit	Dot matrix graphic LCD 160dot x 64dot			
	2 side	2 side	1 side	1 side
Keyboard	12 keys	12 keys	12 keys	12 keys
OPERATING TIME				
Including distance measurement	10h(Bluetooth ON:8h)	10h(Bluetooth ON:8h)	10h(Bluetooth ON:8h)	10h(Bluetooth ON:8h)
Angle measurment only	45h(Bluetooth ON:25h)	45h(Bluetooth ON:25h)	45h(Bluetooth ON:25h)	45h(Bluetooth ON:25h)
OTHERS				
Bluetooth	Yes	Yes	Yes	Yes
Protection against water and dust	IP66	IP66	IP66	IP66
Data memory	8,000pts.	8,000pts.	8,000pts.	8,000pts.
Ambient temperature range	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C
P.G.	Yes	Yes	Yes	No
Plummet	Laser (optical plummet optional)			

ESPECIFICACIONES

Telescopio

Longitud	: 150 mm
Diámetro del objetivo	: 45 mm (EDM 50 mm)
Aumentos	: 30 x
Imagen	: Directa
Campo de visión	: 1° 30'
Potencia de resolución	: 2,5"
Distancia mínima de enfoque	: 1,30 m
Iluminación de Retículo	: Incorporada

Medición de Distancia

Alcance

Modelo	Prisma	Condición atmosférica	
		Condición 1	Condición 2
GTS-233W GTS-235W GTS-236W	Mini prisma	1.000 m (3.300 pies)	———
	1 prisma	3.000 m (9.900 pies)	3.500 m (11.500 pies)
	3 prismas	4.000 m (13.200 pies)	4.700 m (15.400 pies)
	9 prismas	5.000 m (16.400 pies)	5.800 m (19.000 pies)
GTS-239W	Mini prisma	900 m (6.600 pies)	———
	1 prisma	2.000 m (6.600 pies)	2.300 m (7.500 pies)
	3 prismas	2.700 m (8.900 pies)	3.100 m (10.200 pies)
	9 prismas	3.400 m (11.200 pies)	4.000 m (13.200 pies)

Condición 1: Niebla ligera con visibilidad de aproximadamente 20 km, luz solar moderada y ligera reverberación
Condición 2: Sin niebla con visibilidad de aproximadamente 40 km, nublado y sin reverberación

Exactitud

GTS-233W / 235W / 236W	: ± (2mm + 2ppm x D) m.s.e
GTS-239W	: ± (3mm + 3ppm x D) m.s.e
Cómputo mínimo	
Medición fina	: 1mm (0,005 pies) / 0,2mm (0,001 pies)
Medición gruesa	: 10mm (0,02 pies) / 1mm (0,001 pies)
Medición rastreo	: 10mm (0,02 pies)
Pantalla de medición	: 11 dígitos (max. 9999999,9999)
Tiempo de medición	:
Medición fina	: 1mm : 1,2 seg. (Inicial 4 seg.) 0,2mm : 2,8 seg. (Inicial 5 seg.)
Medición gruesa	: 0,7 seg. (Inicial 3 seg.)
Medición rastreo	: 0,4 seg. (Inicial 3 seg.)
	(El tiempo inicial será diferente para cada situación y de la configuración del EDM (distanciómetro)
Margen corrección atmosférica	: -999,9 ppm ~ +999,9 ppm, con incrementos de 0,1 ppm
Margen corrección constante prisma	: -99,9 mm ~ +99,9 mm, con incrementos de 0,1 mm
Factor de conversión	: Metros / pies
	Pies Internacional 1 metro = 3,2808398501 pies
	Pies Medida US 1 metro = 3,2808333333 pies

Medición Angular

Método : Lectura Absoluta

Sistema de detección

Ángulo horizontal

GTS-233W / 235W : 2 lados

GTS-236W / 239W : 1 lado

Ángulo Vertical : 1 lado

Cómputo mínimo

GTS-233W / 235W / 236W : 5" / 1" (1mgon / 0,2mgon)

GTS-239W : 10" / 5" (2mgon / 1mgon)

Exactitud (desviación estándar basada en la Norma DIN18723)

GTS-233W : 3" (1mgon)

GTS-235W : 5" (1,5mgon)

GTS-236W : 6" (1,8mgon)

GTS-239W : 9" (2,7mgon)

Tiempo de medición : Inferior a 0,3 seg.

Diámetro del círculo : 71 mm

Compensador Automático

Sensor de inclinación

GTS-223 / 225 / 226 : Compensador automático vertical y horizontal

GTS-229 : Compensador automático vertical

Método : Tipo líquido

Margen de compensación : ± 3'

Unidad de corrección : 1" (0,1mgon)

Otros

Altura del instrumento : 176mm (6,93in) Base desmontable
(altura desde la base nivelante al centro del instrumento

Sensibilidad del nivel

Nivel circular : 10' / 2 mm

Nivel de alidada

GTS-223 / 225 : 30" / 2 mm

GTS-226 / 229 : 40" / 2 mm

Telescopio de la plomada óptica (solo para los modelos con plomada óptica)

Aumentos : 3 x

Margen de enfoque : 0,5m al infinito

Imagen : Directa

Campo de visión : 5º (114mm∅ / 1,3m

Plomada láser (Estándar)

Fuente de luz : L.D (láser visible)

Longitud de la ola : 633nm

Salida : 1mW (máximo)

Clase del láser : CLASE 2 (II) productos láser

Dimensión : 336(Al) x 184(An) x 150(L) mm
(13,2(Al) x 7,2(An) x 5,9(L) in)

Peso		
Instrumento		
Con la batería	:	4,9 kg (10,8 lbs)
Sin la batería	:	4,6 kg (10,1 lbs)
Estuche de plástico para transporte	:	3,2 kg (7,1 lbs)
		(el peso del estuche puede ser ligeramente diferente para cada el mercado específico)
Durabilidad		
Protección contra agua	:	IPX6 (con la batería BT-52QA)
Margen de temperatura ambiente	:	-20ºC ~ +50ºC (-4ºF ~ 122ºF)

Batería BT-52QA

Voltaje de salida	:	7,2V
Capacidad	:	2,7 AH (Ni-MH)
Tiempo de operación con carga plena a una temperatura ambiental de +20ºC (+68ºF)		
Medición de ángulos y distancias	:	10 horas (12.000 puntos)
Solo medición angular	:	45 horas
Peso	:	0,3 kg (0,7 lbs)
Cargador de batería BC-27BR / BC-27CR		
Voltaje de entrada	:	AC 120V (BC-27BR), AC 230V (BC-27CR)
Frecuencia	:	50/60Hz
Tiempo de recarga (a +20ºC / +68ºF)		
Batería BT-52QA	:	1,8 horas
Tiempo de descarga (a +20ºC/+68ºF)		
Batería BT-52QA	:	8 horas (en caso de carga plena)
Temperatura de operación	:	+10ºC ~ +40ºC (+50ºF ~ 104ºF)
Indicador de carga	:	Lámpara roja
Indicador de descarga	:	Lámpara amarilla
Indicador de carga llena	:	Lámpara verde

- El tiempo de operación de la batería con carga plena depende de las condiciones atmosféricas y del modo de uso del instrumento.

4. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO

4.1 AMARRE LOCALIZACION DE COORDENADAS EN TERRENO

Con el fin de llevar a cabo el trabajo de campo se seleccionaron las coordenadas de las carteras de replanteo y con el equipo topográfico (estación total) EN EL GPS y mirando con ceros al siguiente GPS se fueron localizando cada uno de los puntos tales como eje y los bordes de vía y así mismo se fueron marcando los niveles de pavimento terminado de cada uno de los tramos de placa huella en cada una de las veredas. Se localizaron los elementos de la vía a partir de GPS conocidos y materializados en campo con mojones cilíndricos de concreto, que se encuentran en los extremos de los tramos viales, cada uno con dimensiones de 10 centímetro de ancho x 25 centímetros de largo con tornillo y pintura roja.

Se localizan dos GPS en cada tramo de placa huella y en cada una de las veredas. En la vereda Guayabito al no contar con uno de los GPS ya que había dijo removido por la máquina motoniveladora, se materializó un delta de apoyo para lograr continuar con el trabajo de campo.

A continuación, podemos observar los cuadros de coordenadas de los GPS de amarres del IGAC y los deltas que sirvieron de apoyo para el replanteo de cada uno de los tramos de placa huellas en las veredas Guayabito, la amarilla, la jota y oponcito en el municipio de Cimitarra Santander. **(Amarre GPS IGAC y Red de Deltas de Apoyo)**:

TABLA DE GPS VEREDA GUAYABITO			
PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION
GPS19	1200728.046	1013001.894	153.172
GPS20	1200698.536	1012980.493	153.415
D1	1200802.667	1013072.015	143.64

TABLA 1 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC

TABLA DE GPS VEREDA LA AMARILLA TRAMO 1			
PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION
GPS5	1180875.942	1015791.792	323.942
GPS6	1180841.974	1015728036	307.961

TABLA 2 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC

TABLA DE GPS VEREDA LA AMARILLA TRAMO 2			
PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION
GPS7	1180574.251	1015056.191	331.303
GPS8	1180556.309	1015067.142	3292.255

TABLA 3 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC

TABLA DE GPS VEREDA LA JOTA			
PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION
GPS9	1188933.835	1020202.103	471.99
GPS10	1188982.085	1020200.083	462.491

TABLA 4 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC

TABLA DE GPS VEREDA OPONCITO			
PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION
GPS3	1202480.47	1016365.39	151.435
GPS4	1202443.32	1016383.03	153.15

TABLA 5 Cuadro de Coordenadas Referencias Amarre IGAC

4.2 REPLANTEO DETALLADO CON ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA

Para realizar el replanteo Topográfico de los detalles con estos instrumentos se deben conocer dos vértices con coordenadas fijas (Norte, Este y Elevación), Con este instrumento, el replanteo detalles consiste en trasladar todos los elementos descritos en el diseño vial de los tramos de placa huella al terreno natural (Armada del Equipo) y amarrando a un punto de referencia (Vista Atrás), para luego ir localizando cada una de las coordenadas en terreno, asimismo se hicieron cambios de estación para poder armar el nivel de precisión e ir marcando los niveles en cada uno de los tramos de placa huella.

VEREDA LA AMARILLA

Se inicia el replanteo del tramo 1 de la vereda la amarilla, se armó la estación al mojón 6 dando línea al mojón 5 Dónde se replanteo el eje y los bordes vía dando como resultado una diferencia entre el diseño y el terreno natural, El diseño daba una recta y el terreno mostrando una semi curva. De inmediato se le hizo la observación al ingeniero encargado de los diseños y se hicieron las correcciones necesarias.

Para el tramo 2 se armó la estación total en el mojón 7 dando línea al mojón 8 y se empezó el replanteo del eje y los bordes vía dando como resultado también diferencias entre el diseño y el terreno natural dónde el diseño estaba corrido empezando el tramo se montaba al borde vía izquierda y terminaba en el borde vía derecho, dando un corte al terreno de un talud de sitio, se le hizo la observación al ingeniero encargado del diseño para nuevamente hacer las correcciones necesarias. Luego de haber hecho las correcciones para los tramos 1 y 2 se reprograma una nueva visita de campo para realizar el replanteo conforme al diseño y al terreno natural de la vía.

VEREDA LA AMARILLA

Con la fecha ya prevista para la nueva visita se regresa nuevamente a la vereda la Amarilla a localizar el eje y los bordes de vía con el nuevo diseño donde se corrigen las coordenadas del eje del tramo.

Se inicia el replanteo del tramo 1 Se arma la estación en el mojón 6 dando línea al mojón 5

Se replanteo el eje y los bordes vía de la abscisa (0) donde se nota que dio parecido con al eje de la vía carreteable existente se localizaron los puntos del tramo 1, se armó el nivel de precisión donde se les dejan las estacas a un lado de la vía con su respectivo nivel de loza terminada de la placa huella.

Dándole a conocer a el maestro de la obra que en algunas abscisas hay mucho relleno con respecto a la cota de diseño.

En el tramo 2 se arma la estación en el mojón 7 dando línea al mojón 8, y se inicia con el replanteo de los elementos viales y en la abscisa k0 + 78.553 se evidencia que da como

resultado muy parecido al eje de la vía carreteable existente, continuamos con todo el replanteo y se arma el nivel de precisión para marcar los niveles de loza e igualmente se pone en conocimiento del maestro que en algunas abscisas hay mucho relleno con respecto a la cota de diseño y en otras existía corte con respecto a la cota de diseño igualmente.

VEREDA GUAYABITO

Se llega al tramo de la vereda guayabitos a buscar los dos mojones el 19 y 20 dejados para la topografía realizada anteriormente en el tramo de vía y nos percatamos que el mojón número 19 fue arrancado del sitio por la máquina (motoniveladora) que realizó el desvío en la vía, se materializo un delta con coordenadas navegadas y el mojón número 20 para tomar unos puntos y así poder amarrar el diseño del tramo con el terreno natural, después en la oficina realizan la corrección de las coordenadas del delta, se arma el equipo en el delta que materializo la comisión topográfica, se replantean los elementos de la placa huella, luego se marcan los niveles de cada uno de ellos dejando estacas en cada lado del borde de la vía y se le dio a conocer al maestro de la obra que en algunas abscisas había mucho relleno con respecto a la cota del diseño.

VEREDA OPONCITO

Se llega al tramo de la vereda Oponcito y por condiciones climáticas se retrasa el trabajo hasta medio día, ya con el clima mejor se inician labores de trabajo, la búsqueda de los dos mojones de amarre del igac para proceder con el replanteo.

Se arma el equipo en el mojón 4 dando línea en el mojón 3 se empieza el replanteó en la abscisa (0), localizando el eje y los bordes de vía del tramo vial, luego de replantear todos los puntos del tramo, se empiezan a marcar los niveles de loza terminada dejando igual que en los tramos anteriores estacas al borde de la vía.

En este tramo también se le da a conocer a el maestro de la obra que en algunas abscisas hay mucho relleno con respecto a la cota de diseño.

VEREDA LA JOTA

Se llega al tramo de la vereda la jota Damos la búsqueda de los dos mojones el 9 y 10 dejados por la topografía realizada anteriormente en el tramo t nos dimos cuenta de que los mojones está invertidos según el plano, se arma el equipo en el mojón 9 dando línea en el mojón 10 se define un Delta en el terreno para replantear la abscisa (0) y se armó el equipo en el Delta definido. Se empieza el replanteó en la abscisa (0), localizando el eje y los bordes de vía del tramo, luego de replantear todo el tramo Se armo el nivel de precisión dejándoles los niveles de loza terminada para el tramo de placa huella en las estacas ubicadas en el borde de la vía e igual mente se le da a conocer al maestro que en alginas abscisas hay mucho relleno con respecto a la cota de diseño.

4.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEANDO CON LA ESTACIÓN

- **VEREDA GUYABITO**









- **VEREDA LA AMARILLA**









- **VEREDA LA JOTA**









- **VEREDA EL OPONCITO**







5. TRABAJO DE OFICINA

5.1 DIGITALIZACION DE LA INFORMACION COLECTADA EN CAMPO

Concluido el trabajo de campo, se procede a organizar toda la información para realizar el debido infirme topográfico a cerca de el replanteo ya realizado en campo.

6. CONCLUSIONES

Por medio de este estudio realizado se proporciona toda la información del terreno, detallando las características topográficas descritas en el trazado de los planos.

Con el replanteo realizado constatamos que todo se va a construir conforme a lo planificado anteriormente en los diseños viales, y así logramos evitar errores a futuro.

Con toda la actividad desarrollada, tal como se explica en el presente informe, se demuestra la responsabilidad y la meticulosidad con la que se ejecutó el trabajo, más aún cuando se utilizó equipos de alta precisión y metodología adecuada, aspectos que nos permite afirmar con seguridad que el trabajo es altamente confiable, acorde a las exigencias tecnológicas modernas y acorde a las especificaciones requeridas para elaborar los diferentes diseños del proyecto.

7.2 DOCUMENTACIÓN TOPÓGRAFO







República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: GERARDO QUINTERO QUIROZ

Cédula: **1.731.941**


Licencia Profesional No: **01-11220**

Resolución: **02-1221 - 24/08/2004**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

Vicepresidente



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de
acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la
República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el
Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesionalñ Nacional de Topografia

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc. 601. Tel. 2881490

http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier imformación comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia. Email: Info@cpnt.org

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 321883/2022

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **GERARDO QUINTERO QUIROZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1731941** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-11220** con fecha de expedición del **24 de Agosto de 2004.**

Que el(la) Señor(a) **GERARDO QUINTERO QUIROZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-11220** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **8 días del mes de Agosto de 2022.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

GERARDO QUINTERO Q.
***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, GERARDO QUINTERO QUIROZ identificado con cédula de ciudadanía, No. 1.731.941 de Gamarra - Cesar y con Licencia Profesional No. 01-11220, C.P.N.T de Bogotá; las cuales se adjuntan a continuación.

CERTIFICO:

Que realice el levantamiento topográfico para el Proyecto denominado **CONTRATO No 1612-2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".** Al construirse en el Departamento de Santander, de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes, cuyos resultados se encuentran consignados en las carteras y planos topográficos que anexo debidamente firmados.

En consecuencia, asumo toda la responsabilidad referente al estudio topográfico del presente proyecto. Para los fines pertinentes, anexo copia de mi Licencia Profesional y copia de la cédula de ciudadanía.

GERARDO QUINTERO Q.

GERARDO QUINTERO QUIROZ
Topógrafo
L.P. 01-11220 C.P.N.T de Bogotá

7.3. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

Estación Total Electrónica Topcon GTS-236



TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Theodolitos
Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

INFORME CALIBRACIÓN
Nro. 4851 / 2024

REFERENCIA DEL EQUIPO:	ESTACION TOTAL TOPCON RF GTS-235W Nº 271634	
PROPIETARIO:	DAVID PEREZ	
DIRECCIÓN:	BUCARAMANGA	
FECHA DE RECEPCIÓN EQUIPO:	SEPTIEMBRE	02 / 2024
FECHA DE CALIBRACION:	SEPTIEMBRE	02 / 2024
FECHA DE ENTREGA:	SEPTIEMBRE	02 / 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	MARZO	02 / 2025

TOPO OPTICA
556-4
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR:

La estación GTS-235W fue calibrada en un colimador marca YOMS de referencia YK-1 M 104 .

IDENTIFICACIÓN DEL METODO DE CALIBRACION:

Este equipo se calibro utilizando los parámetros ópticos y mecánicos suministrados por el fabricante en el catalogo del equipo, cumpliendo con las normas de precisión exigidas para este equipo de topografía.

DECLARACIÓN SOBRE LA TRAZABILIDAD:

La calibración del Colimador está establecida con un Theodolito Marca WILD T2 Nº 286172 de fabricación Suiza, el cual se mantiene y se almacena en condiciones adecuadas. Al Colimador se le efectúa un chequeo de Trazabilidad con el Theodolito referenciado mensualmente; mirando que el error en los ejes verticales y horizontales no sea superior a 2" y el espaciamiento angular entre los ejes de 30º y 50º no sea superior al mismo error; dicho chequeo se hace también sobre los lentes con distancias de 10mt, 100mt, 300mt e infinito. El anterior proceso de lecturas se efectúa sobre los dos ejes y todos los lentes; lo que lleva al Colimador a presentar un margen de error no superior a 5". El colimador tiene como base un sistema de nivelación con dos niveles perpendiculares entre si con una preescisión de 40" por nivel, los cuales han sido chequeados con un nivel de banco de 5 centésimas de milímetro por metro, estableciéndose así mediante el anterior proceso la trazabilidad de los patrones de calibración.

DECLARACIÓN SOBRE LA INTEGRIDAD DEL CERTIFICADO:

La única Garantía que Topo Óptica puede otorgar al cliente, es que su equipo funciona correctamente en las instalaciones de Topo Óptica, puesto que durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del transportador, podría invalidar el Servicio efectuado. Es por esta razón que el equipo se entrega con garantía de Calibración en el mismo lugar donde fue entregado para el Servicio, es decir en las instalaciones de Topo Óptica, se expide certificado de validez por ciento ochenta (180) días calendario.

DECLARACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES DE USO:

Se recomienda hacer chequeo mínimo cada ocho (8) días para verificar su estado, mandar a recalibrar el equipo si se duda de su funcionamiento, si fue sometido a circunstancias que lo hayan podido descalibrar, o antes de empezar algún proyecto importante. Este certificado no tiene validez sin el SELLO SECO.

TOPO OPTICA
556-4
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

CARRERA 15 #16C – 11 BARRIO RIVERAS DEL RIO TEL: 6598348 - GIRON- COLOMBIA
TOPOOPTICA@HOTMAIL.COM

TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Theodolitos
Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO

RESULTADO DE LA CALIBRACION: ESTACION TOTAL TOPCON RF GTS-235W Nº 271634

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Telescopio	150MM
Aumentos del anteojo	30x
Imagen	DIRECTA
Abertura del objetivo	30mm
Distancia de visado mínima	1.30mts
Constante taquimétrica	
Círculos Horizontal / Vertical	360º/400 gons
Lectura mínima	1"/5"
Precisión técnica angular	5"
Lectura a distancia	2500m /1 prisma
Error de medida	+- 2mm + 2ppm XD
Rango de Compensador vertical	Axial de doble eje, líquido
Nivel de colimación vertical	
Sensibilidad de nivel	
Nivel circular	10/2mm
Nivel principal	40"/2mm
Plomada óptica	LASER
Imagen	DIRECTA

Comprobación angular									
Equipo propiedad cliente					Colimador YK-1 M 104				
Visual	Angulo Horizontal	Angulo Vertical	Error V	Error H	Visual	Angulo Horizontal	Angulo Vertical	Error V	Error H
D	00.00.00	90.00.00			D	00.00.00	90.00.00		
I	180.00.14"	270.00.14"	14"	14"	I	180.00.00	270.00.00	OK	OK
D	90.00.00	90.00.00			D	90.00.00	90.00.00		
I	270.00.14"	270.00.14"	14"	14"	I	270.00.00	270.00.00	OK	OK
D	180.00.00	90.00.00			D	180.00.00	90.00.00		
I	00.00.14"	270.00,14"	14"	14"	I	00.00.00	270.00.00	OK	OK

DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE:


Analizada la comprobación angular, se determina que la máxima tolerancia de cierre permisible se encuentra dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitidos de 5", siendo esta la precisión técnica garantizada por el fabricante.

TOPO OPTICA
556-4
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

CARRERA 15 #16C – 11 BARRIO RIVERAS DEL RIO TEL: 6598348 - GIRON- COLOMBIA
TOPOOPTICA@HOTMAIL.COM

TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Theodolitos
Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO



TOPO OPTICA
.0.556-4
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

MANUEL ARNULFO ZAPATA ORTIZ
NIT 91000556-4

CARRERA 15 #16C – 11 BARRIO RIVERAS DEL RIO TEL: 6598348 - GIRON- COLOMBIA
TOPOOPTICA@HOTMAIL.COM



TOPCON

Trimble

SOUTH

Leica Geosystems

SOKKIA

Nikon

PENTAX

TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Estaciones, Totales
Teodolitos, Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO

INFORME CALIBRACIÓN
Nro. 4853 / 2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

REFERENCIA DEL EQUIPO:	NIVEL STONEX RF: STAL 1132 Nº B73111	
PROPIETARIO:	DAVID PEREZ	
DIRECCIÓN:	BUCARAMANGA	
FECHA DE RECEPCIÓN EQUIPO:	SEPTIEMBRE	02 / 2024
FECHA DE CALIBRACION:	SEPTIEMBRE	02 / 2024
FECHA DE ENTREGA:	SEPTIEMBRE	02 / 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	MARZO	02 / 2025

TOPO OPTICA
NIT. 91.000.556-4
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR:

El nivel STONEX STAL-1132 comparado con un nivel de referencia YONS-RF.H05 Nº 00163.

IDENTIFICACIÓN DEL METODO DE CALIBRACIÓN:

Este equipo se calibró utilizando los parámetros y métodos recomendados por el fabricante en el catálogo del equipo, el cual consiste en dos reglillas preniveladas con el nivel de referencia, con una precisión de 0.1mm por Km doble; cumpliendo así con las normas de precisión exigidas para este equipo de topografía.

DECLARACIÓN SOBRE LA TRAZABILIDAD:

La calibración del nivel está establecida con un nivel marca YONS RF.H05 Nº 00163 de fabricación Rusa, el cual se mantiene y almacena en condiciones de temperatura no superior a los 25ºC ni inferior a los 18ºC. Al nivel de referencia se le efectúa un chequeo de trazabilidad con Colimador de rangos marca YONS RF H1-5 referenciado mensualmente, operación que se efectúa solo para verificar si el rango y/o penduleo del Compensador del Nivel a calibrar está dentro del margen que el fabricante recomienda; dicho margen ofrece una diferencia de +/- 5min cuando el rango es de 7min.

Queda de esta manera el Nivel calibrado con una precisión a 0.1mm en nivelación y entre 0 y 5 min en el péndulo del compensador.

DECLARACIÓN SOBRE LA INTEGRIDAD DEL CERTIFICADO:


La única garantía que TOPOOPTICA puede otorgar al cliente, es que su equipo funciona correctamente en las instalaciones de TOPOOPTICA, puesto que durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del transportador, podría invalidar el Servicio efectuado. Es por esta razón que el equipo se entrega con garantía de calibración en el mismo lugar donde fue entregado para el servicio, es decir en las instalaciones de TOPOOPTICA.

DECLARACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES DE USO:

Se recomienda hacer chequeo mínimo cada ocho (8) días para verificar su estado, mandar a recalibrar el equipo si se sospecha de su funcionamiento o si fue sometido a un manejo inadecuado, y/o antes de iniciar un proyecto nuevo.

CALLE 4 sur Nº 17-56 RIVERAS DEL RIO GIRON, SANTANDER TEL: 3016007978









TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Estaciones Totales
Theodolitos, Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO


ESPECIFICACIONES TECNICAS Y


LECTURAS DE LA CALIBRACION DEL NIVEL STONEX RF: STAL-1132 Nº B73111

ESPECIFICACIONES	
Telescopio	
Aumentos del anteojo	32X
Imagen	DIRECTO
Abertura del objetivo	30m/m
Distancia de visado mínima	0.90mts
Sensibilidad de niveles	
Nivel circular	10min / 2mi
Nivel principal	
Nivelación automática	
Rango de compensador	+- 15 MINUTOS
Precisión fijada	
Desviación estándar para 1 Km	+- 1.5 mi

Lectura A	Lectura B	Error
12.31	12.41	+1mm
14.67	14.77	+1mm
18.27	18.37	+1mm
13.82	13.92	+1mm
20.45	20.55	+1mm
25.53	25.63	+1mm

Lectura A	Lectura B	Error
15.68	15.68	0 mm
10.10	10.10	0 mm
13.46	13.46	0 mm
17.35	17.35	0 mm
09.59	09.59	0 mm
19.22	19.22	0 mm





NOTA: Reglillas pre niveladas "A" y " B" lectura mínima 0,5 mm

TOPO OPTICA
Nit. 91.000.556-4
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

MANUEL ARNULFO ZAPATA ORTIZ
NIT. 91000556-4

CALLE 4 sur Nº 17-56 RIVERAS DEL RIO GIRON, SANTANDER TEL: 3016007978