Bogotá, 10 de diciembre de 2024

TIC-INVIAS-1631-243

Señor
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Att: Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO.
Subdirector de vías regionales

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Solicitud de prórroga No 3

De manera atenta, conforme con el desarrollo del Contrato de Interventoría de la referencia y en virtud de la fecha actual de terminación, la cual es el próximo 16 de diciembre de 2024, hacemos las presentes precisiones y solicitudes:

Con el fin de garantizar la presencia de la interventoría, en el control y supervisión de las obras correspondientes a los convenios solidarios No. 3951 de 2023, 4267 de 2023, 4478 de 2023, 4767 de 2023, 3753 de 2023, 4175 de 2023, 4490 de 2023, 4357 de 2023, 4367 de 2023, 4424 de 2023 y 4565 de 2023, ejecutados respectivamente por, las juntas de acción comunal de las Veredas Guamal del Municipio de Bolívar, El Gualilo del Municipio de Florián, La Unión y Popoa del Municipio de Guavatá, Berlín y Cachipayal del Municipio de La Belleza, Órganos del municipio de Sucre, Tubavita, El Gaital, Tebaida y La Palmera del municipio de Vélez, todos en el departamento de Santander, actualmente en ejecución, por lo que se hace necesario prorrogar el plazo actual del contrato de interventoría hasta el día 23 de diciembre de 2024, tiempo hasta el cual esta interventoría cuenta con recursos para realiza el seguimiento y control de los convenios, se aclara que este tiempo tampoco es suficiente para la terminación a satisfacción de la totalidad de los convenios antes mencionados.

NOTA: Se espera que el convenio 4267-2023 OAC Vereda Gualilo – Florián tenga liquidación de común acuerdo del mismo, teniendo en cuenta la certificación de la alcaldía municipal del municipio de Florían del 05/09/2024 en la que la mismas no autoriza la construcción del tramo priorizado, certificación remitida por esta interventoría al Instituto Nacional de Vías – INVIAS mediante oficio TIC-INVIAS-1631-158 del 10/09/2024), sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta oficial por parte del INVIAS.

Los retrasos encontrados en cada convenio corresponden a inconvenientes de ejecución de obra de toda índole que se pueden resumir a continuación:

1. En algunas juntas han presentado dificultades por falta de conocimiento técnico en los procesos de generación de información para validación con la interventoría, cuentas, pagos, elección de materiales y verificación de calidad de materiales, que, aunque la interventoría hace su aporte, han generado mayor tiempo de duración del esperado.
2. Al estar retiradas de un centro urbano, ha representado problemas con la disponibilidad de proveedores y materiales de la zona.
3. En general las juntas se han visto afectadas por las lluvias lo cual, ha generado atrasos en las diferentes obras, donde las más afectadas son la ubicadas en las veredas La Palmera, El Gaital y La Tebaida impidiendo el inicio de las obras en debida forma, sumado a la dificultad para conseguir vibrocompactador en la zona y a la solicitud por parte de la comunidad de no ingresar volquetas, teniendo en cuenta que por las lluvias el ingreso de las mismas genera un deterioro en la vía de acceso, limitando el ingreso de material.

A continuación, se remite el estado puntual de las obras más afectadas por las lluvias:

VEREDA EL GAITAL – MUNICIPIO DE VÉLEZ

Las obras proyectadas para este convenio son las siguientes: 110 metros lineales de Placa huellas en concreto reforzado. Cabe mencionar que el alcance proyectado se ve determinado principalmente por el costo de los transportes de materiales de cantera a la obra, los cuales deben realizarse desde el municipio de Moniquirá y, además de esto, por la alta pendiente de la vía de acceso al sitio de obras, las volquetas no pueden subir con el 100% de la carga (7m3) si no que se debe dejar un acopio de materiales en la parte baja (Escuela Gaital, junto a la carretera pavimentada sector La Florida de la vía Vélez-Landázuri) y realizar un segundo cargue y acarreo de material desde este punto hasta la obra.

No ha sido posible realizar el avance de obra de manera adecuada, toda vez que actualmente el país y el municipio está pasando por el fenómeno de la niña, lo cual no ha permitido la debida ejecución del convenio, ya que el difícil acceso a la zona ha dificultado el ingreso de los materiales y maquinaria a la zona, por lo anterior se presenta el siguiente registro fotográfico a fin de dejar en evidencia la situación que se presenta aproximadamente hace 3 semanas en la zona.

De igual manera se encuentra en evaluación la posibilidad de utilizar un vibro compactador de capacidad inferior a 10 Ton, ya que el acceso de este tipo de maquinaria al sitio se ve complejo por la alta pendiente del acceso a la vía desde la carretera pavimentada.

- Volquetas enterradas debido al estado de la vía por las constantes lluvias, las cuales para poder desenterrarlas se ha visto la necesidad de la ayuda de una retroexcavadora.




Vía de acceso al sitio de construcción de la placa huella, presenta alta pendiente y saturación de la superficie de rodadura.



Ayuda de maquinaria para empujar las volquetas con materiales pétreos



Volquetas enterradas en la superficie lodosa de la carretera.




Sector de Vía Crítico (Rojo) longitud aproximada 1.300 mts

 Aplicación de material de subbase en algunos puntos críticos de la vía para alivianar la volqueta y también afirmar el terreno.	 Llenado de baches con material pétreo para corrección de puntos bajos en la zona de la placa huella.

El avance actual de la obra se estima en un 17% Ejecutado Vs un 70% Reprogramado con terminación a fecha 16 de diciembre de 2024.

VEREDA TEBAIDA – MUNICIPIO DE VÉLEZ

Las obras proyectadas para este convenio son las siguientes: 140 metros lineales de Placa huellas en concreto reforzado y una (1) Alcantarilla. Cabe mencionar que el alcance proyectado se ve determinado principalmente por el costo de los transportes de materiales de cantera a la obra, los cuales deben realizarse desde el municipio de Moniquirá. La vía de acceso al sitio de las obras es un recorrido de aproximadamente 2,33 Km los cuales presentan puntos críticos, en sitios afectados por las constantes lluvias presentadas principalmente durante el mes de noviembre.

 Vía de acceso a la Vereda Tebaida, desde el punto La Florida ubicado sobre la vía Vélez-Landázuri, recorrido de aproximadamente 2,3 km con puntos críticos.	 Estado vía de acceso a sitio de la obra (Visita de Interventoría 19 nov 2024)

 Visita de Interventoría, la comunidad manifiesta la necesidad de arreglar puntos críticos en la vía de acceso de los materiales	 Puntos críticos en la vía de acceso
 Arreglo de puntos críticos por los trabajadores de la obra.	 Puntos críticos en la vía de acceso
 Maquinaria ayudando a empujar las volquetas con materiales pétreos	 Puntos críticos en la vía de Acceso

El avance actual de la obra se estima en un 20% Ejecutado Vs un 70% Reprogramado con terminación a fecha 16 de diciembre de 2024.

VEREDA EL LA PALMERA – MUNICIPIO DE VÉLEZ

Las obras proyectadas para este convenio son las siguientes: 124 metros lineales de Placa huellas en concreto reforzado. Cabe mencionar que el alcance proyectado se ve determinado principalmente por el costo de los transportes de materiales de cantera a la obra, los cuales deben realizarse desde el municipio de Moniquirá. La ocurrencia de lluvias, durante todo el mes de noviembre de 2024 diariamente ha ocasionado saturación del terreno especialmente en la vía de acceso al sitio de las obras, adicionalmente se ha presentado dificultad para consecución de maquinaria (vibro compactador) en la zona, por lo cual ha sido difícil coordinar los momentos donde se cuenta con material, y maquinaria completa en obra, esto ha causado períodos prolongados de inactividad.



Estado de la vía de acceso (04 nov 2024)



Estado de la vía de acceso (04 nov 2024)



Zona Critica de acceso al sitio de las obras (Rojo) longitud aprovechada 140 metros.



Puntos Críticos en la vía de acceso al sitio de las obras (19 nov)



Arreglo de puntos críticos en la vía de acceso. Uso de maquinaria (19 nov)



Aplicación de material granular para arreglo de puntos críticos. (19 nov)



Aplicación de material granular para arreglo de puntos críticos en la vía de acceso (19 nov)



Aplicación de material granular para arreglo de puntos críticos en la vía de acceso (19 nov)

El avance actual de la obra se estima en un 27% Ejecutado Vs un 70% Reprogramado con terminación a fecha 16 de diciembre de 2024.

Reportes de información hidrometeorológica de las estaciones cercanas a los municipios en los que se desarrollan las obras meses de octubre y noviembre.

Octubre

Estación Guavatá

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	01/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	02/10/2024 00:00	23.7	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	03/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	04/10/2024 00:00	10.7	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	05/10/2024 00:00	7.5	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	06/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	07/10/2024 00:00	54.7	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	08/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	09/10/2024 00:00	6.1	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2024 00:00	0.6	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2024 00:00	14.8	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2024 00:00	9.9	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2024 00:00	0.3	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2024 00:00	4.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2024 00:00	27.6	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2024 00:00	28.2	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2024 00:00	8.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2024 00:00	5.5	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2024 00:00	0.00	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2024 00:00	15.2	50	900
24010820	GUAVATA [24010820]	59.613.888.890	-737.025	218	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y E	Area Operativa 08 - 24	Santander	GuavatÃ¡	15/08/1980 00:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2024 00:00	0.00	50	900

Estación Albania

CodigoEstacion,NombreEstacion,Latitud,Longitud,Altitud,Categoria,Entidad,AreaOperativa,Departamento,Municipio,FechaInstalacion,FechaSuspension,IdParametro,Etiqueta,DescripcionSerie,Frecuencia,Fecha,Valor,Grado,Calificador,NivelAprobacion

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-01 00:00,1.2,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-02 00:00,99.1,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-03 00:00,11.1,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-06 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-07 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-08 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-09 00:00,6.5,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-10 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-11 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-12 00:00,3.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-13 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-14 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-15 00:00,21.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-16 00:00,1.1,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-17 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-18 00:00,54.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-19 00:00,19.3,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-20 00:00,32.5,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-21 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-22 00:00,3.9,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-23 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-24 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-25 00:00,56.2,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-26 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-27 00:00,3.9,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-28 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-29 00:00,0.50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-30 00:00,32.1,50,,900

23125060,ALBANIA [23125060],5.7583333330,-73.91333333,1690,ClimÃ¡tica Ordinaria,INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca,Santander,Albania,15/03/1974 00:00,,PRECIPITACION,PTPM_CON,DÃ¡a pluviomÃ©trico (convencional),Diaria,2024-10-31 00:00,40.5,50,,900

Estación Sucre

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	01/10/2024 00:00	25.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	02/10/2024 00:00	34.5	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	03/10/2024 00:00	10.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	04/10/2024 00:00	40.5	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	05/10/2024 00:00	40.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	06/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	07/10/2024 00:00	22.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	08/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	09/10/2024 00:00	20.5	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	10/10/2024 00:00	5.5	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	11/10/2024 00:00	2.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	12/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	13/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	14/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	15/10/2024 00:00	43.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	16/10/2024 00:00	34.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	17/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	18/10/2024 00:00	12.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	19/10/2024 00:00	12.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	20/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	21/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Operativ	Santander	Sucre	15/02/1974 00:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ¡a pluviom	Diaria	22/10/2024 00:00	0.0	50		900
24010670	SUCRE [24010670]	5,91972222	-73,7963889	2270	PluviomÃ©tric	INSTITUTO DE	Area Oper

Noviembre

Estación Bolívar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (03/12/2024 22:27)

Nombre estacion:	BOLIVAR [24010640]	Corriente:		Categoría de estación:	Pluviométrica
Latitud:	5.9861111110	Longitud:	-73.77083333	Elevación:	2165
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA M	Area Operativa:	Area Operativa 08 - Santand	Departamento:	Santander
Municipio:	Bolivar	Fecha instalacion:	15/03/1974 00:00	Fecha suspensión:	
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Diaria	Fecha consulta:	01/11/2024 00:00-30/11/2024 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	Unidad medida:	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2024-11-01 00:00	0.2	Preliminar
2024-11-02 00:00	0.3	Preliminar
2024-11-03 00:00	3.6	Preliminar
2024-11-04 00:00	3.7	Preliminar
2024-11-05 00:00	1.5	Preliminar
2024-11-06 00:00	0	Preliminar
2024-11-07 00:00	0	Preliminar
2024-11-08 00:00	2.7	Preliminar
2024-11-09 00:00	6.2	Preliminar
2024-11-10 00:00	28.7	Preliminar
2024-11-11 00:00	10.6	Preliminar
2024-11-12 00:00	1.2	Preliminar
2024-11-13 00:00	8.5	Preliminar
2024-11-14 00:00	5.6	Preliminar
2024-11-15 00:00	1.7	Preliminar
2024-11-16 00:00	3.7	Preliminar
2024-11-17 00:00	2.8	Preliminar
2024-11-18 00:00	0	Preliminar
2024-11-19 00:00	0	Preliminar
2024-11-20 00:00	0.3	Preliminar
2024-11-21 00:00	0	Preliminar
2024-11-22 00:00	16.5	Preliminar
2024-11-23 00:00	17.2	Preliminar
2024-11-24 00:00	0	Preliminar
2024-11-25 00:00	0	Preliminar
2024-11-26 00:00	1.5	Preliminar
2024-11-27 00:00	32.8	Preliminar
2024-11-28 00:00	0	Preliminar
2024-11-29 00:00	0.2	Preliminar
2024-11-30 00:00	0	Preliminar

Estación Sucre

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (29/11/2024 16:02)

Nombre estacion:	SUCRE [24010670]	Corriente:		Categoría de estación:	Pluviométrica
Latitud:	5.9197222220	Longitud:	-73.79638889	Elevación:	2270
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA I	Area Operativa:	Area Operativa 08 - Santand	Departamento:	Santander
Municipio:	Sucre	Fecha instalacion:	15/02/1974 00:00	Fecha suspensión:	
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Diaria	Fecha consulta:	01/11/2024 00:00-29/11/2024 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	Unidad medida:	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	INTENSIDAD
2024-11-01 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-02 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-03 00:00	24,00	Preliminar	FUERTES
2024-11-04 00:00	2,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-05 00:00	4,50	Preliminar	MODERADAS
2024-11-06 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-07 00:00	2,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-08 00:00	2,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-09 00:00	5,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-10 00:00	30,10	Preliminar	MUY FUERTES
2024-11-11 00:00	15,00	Preliminar	FUERTES
2024-11-12 00:00	5,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-13 00:00	9,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-14 00:00	3,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-15 00:00	5,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-16 00:00	5,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-17 00:00	13,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-18 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-19 00:00	5,30	Preliminar	MODERADAS
2024-11-20 00:00	7,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-21 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-22 00:00	50,00	Preliminar	MUY FUERTES
2024-11-23 00:00	2,50	Preliminar	MODERADAS
2024-11-24 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-25 00:00	0,00	Preliminar	SECO
2024-11-26 00:00	1,00	Preliminar	MODERADAS
2024-11-27 00:00	21,00	Preliminar	FUERTES
2024-11-28 00:00	0,00	Preliminar	SECO

INTENSIDAD	CANTIDAD (DÍAS)
SECO	7
MODERADAS	14
FUERTES	2
MUY FUERTES	2
TORRENCIALES	0

Estación Guavatá

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (29/11/2024 15:49)

Nombre estacion:	GUAVATA [2401020]	Corriente:		Categoria de estación:	Pluviométrica
Latitud:	5.961388890	Longitud:	-73.7025	Elevación:	218
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA	Area Operativa:	Area Operativa 08 - Santand	Departamento:	Santander
Municipio:	Guavatá	Fecha instalacion:	15/08/1980 00:00	Fecha suspensión:	
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Diaria	Fecha consulta:	01/11/2024 00:00-29/11/2024 00:00
Parametro:	Dia pluviométrico (convencio	Unidad medida:	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	INTENSIDAD
2024-11-01 00:00	22	Preliminar	FUERTES
2024-11-02 00:00	0	Preliminar	SECO
2024-11-03 00:00	30,4	Preliminar	MODERADAS
2024-11-04 00:00	1,5	Preliminar	MODERADAS
2024-11-05 00:00	30,8	Preliminar	MODERADAS
2024-11-06 00:00	0,0	Preliminar	SECO
2024-11-07 00:00	3,0	Preliminar	MODERADAS
2024-11-08 00:00	0,5	Preliminar	MODERADAS
2024-11-09 00:00	8,8	Preliminar	MODERADAS
2024-11-10 00:00	22,5	Preliminar	FUERTES
2024-11-11 00:00	7,5	Preliminar	MODERADAS
2024-11-12 00:00	17,3	Preliminar	FUERTES
2024-11-13 00:00	11,0	Preliminar	MODERADAS
2024-11-17 00:00	18,4	Preliminar	FUERTES
2024-11-18 00:00	0,0	Preliminar	SECO
2024-11-19 00:00	0,5	Preliminar	MODERADAS
2024-11-20 00:00	7,6	Preliminar	MODERADAS
2024-11-21 00:00	0,9	Preliminar	MODERADAS
2024-11-22 00:00	12,8	Preliminar	MODERADAS
2024-11-23 00:00	1,5	Preliminar	MODERADAS
2024-11-24 00:00	0,0	Preliminar	SECO
2024-11-25 00:00	0,0	Preliminar	SECO
2024-11-26 00:00	14,5	Preliminar	MODERADAS
2024-11-27 00:00	20,8	Preliminar	FUERTES
2024-11-28 00:00	0,0	Preliminar	SECO

INTENSIDAD	CANTIDAD (DÍAS)
SECO	6
MODERADAS	14
FUERTES	5
MUY FUERTES	0
TORRENCIALES	0

Por las razones expuestas anteriormente consideramos que estos convenios no podrán completar las obras correspondientes dentro del plazo establecido (16 Dic 2024) por ello consideramos necesaria la realización de una prórroga y del contrato de interventoría.

La anterior información para su conocimiento y fines pertinentes, agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo atento a sus disposiciones respecto al tema.

Anexamos a la presente solicitud, la siguiente documentación:

- Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prórroga No 3 contrato de interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1- Proyección del Acta de Modificación No. 4 del contrato de interventoría
- Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 - Proyección Plan con Cargas No 4 contrato de interventoría
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios.

Atentamente,

Ing. JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Cuatro (4) archivo tipo PDF enunciados

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No. Convenios Solidarios No 3951 de 2023, 4267 de 2023, 4478 de 2023, 4767 de 2023, 3753 de 2023, 4175 de 2023, 4490 de 2023, 4357 de 2023, 4367 de 2023, 4424 de 2023 y 4565 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: OAC VEREDA EL GUAMAL, OAC VEREDA EL GUALILO, OAC VEREDA LA UNIÓN, OAC VEREDA POPOA, OAC OEREDA BERLÍN, OAC VEREDA CACHIPAYAL, OAC VEREDA ÓRGANOS, OAC VEREDA TUBAVITA, OAC VEREDA EL GAITAL, OAC VEREDA TEBAIDA y OAC VEREDA LA PALMERA.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CUATRO (4) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	27/09/2024	11/11/2024
2	12/11/2024	16/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 16/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 394.093.490,00 **50% EN SMMLV:** $ 151,57 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	8/11/2024	$ 81.075.700,00	**$ 62,37**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 475.169.190,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. TIC-INVIAS-1631-243 de fecha 10 de diciembre de 2024, el Interventor solicita lo siguiente: La prórroga del plazo del contrato de interventoría **hasta el 23 de diciembre de 2024**, con el fin de garantizar la permanencia de la interventoría, hasta el día de la la prorroga solicitado.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal de las juntas : OAC VEREDA GUAMAL Convenio No 3951-2023, OAC VEREDA EL GUALILO Convenio No 4267-2023, OAC VREDA LA UNIÓN Convenio No 44778-2023, OAC VEREDA POPOA No 4767-2023, OAC VEREDA BERLÍN Convenio No 3753-2023, OAC VEREDA CACHIPAYAL Convenio No 4175-2023, OAC VEREDA ORGANOS Convenio No 4490-2023, OAC VEREDA TUBAVITA Cnvenio No 4357-2023, OAC VEREDA EL GAITAL No 4367 de 2023, OAC VEREDA TEBAIDA Convenio No 4424-2023, OAC VEREDA LA PALMERA Convenio No 4565-2023.
Las actividades que ejecutarán las juntas u organismos de acciones comunales e interventor están establecidas en el Manual de interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL del Instituto Nacional de Vías.
De acuerdo con lo anterior, la interventoría tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, control, supervisión y seguimiento al proyecto, otorgando la garantía de que este se ejecutará conforme se estipula en los diseños previstos y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el mismo

Hasta el momento estos son avances financieros de esta interventoría
ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:
MES MAYO DE 2024: $ 0,00 - 0%
MES JUNIO DE 2024: $ 33.209.925,00 – 6.99%
MES DE JULIO DE 2024: $ 54.144.881 ,00 - 11.39%
MES DE AGOSTO DE 2024: $ 70.866.404 ,00 - 14.91%
MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: $ 61.443.222,40 – 12.93%
ACTA EN TRAMITE:
OCTUBRE DE 2024: $ 91.534.800,00 - 19.26%
NOVIEMBRE DE 2024: $ 104.320.160,00,40 - 22.39%
TOTAL, ACTAS: $ 415.519.392 equivalente al - 87.45%
De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:
DICIEMBRE DE 2024: $ 59.647.417,20 - 12.55%

1) CONVENIO No.: 3951 - 2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.006.719,00 □
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 71%
% AVANCE DE OBRA: 50%
% DE ATRASO DE OBRA: 21%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 140 metros lineales de Placa Huella
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Topografía de campo, se realizó localización de las estructuras a constuir, nivelación de la vía, colocación de estacas para referencia de construcción de la subbase granular.
- Corte y Figurado de Acero de Refuerzo para Riostras y Placahuellas.
- Acopio de materiales de obra.
- Suministro e instalación acero de refuerzo para riostras y placahuellas.
- Suministro e Instalación Concreto 3000 psi para Huellas y Cunetas.
- Suministro e Instalación Concreto Piedra Pegada.
- Avance Tramo de Placahuella 70ML.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Suministro e Instalación Acero de Refuerzo, Concreto 3000 psi Placa huella y Concreto Instalación Piedra Pegada.

2) CONVENIO No.: 4267-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.963.321,00 □
FECHA DE INICIO: 11/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11/08/2023
SUSPENSIÓN No. 1: DEL 21/04/2024
SUSPENSIÓN No. 2: DEL 16/09/2024 – 04/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 06/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 0%
% PROGRAMADO DE OBRA: 0%
% AVANCE DE OBRA: 0%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Estudios y Diseños
ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se han realizado actividades contractuales, La autorización para cambio de tramo se encuentra en tramite.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Estudios y Diseños

3) CONVENIO No.: 4478-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.981.336,00 □
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 82,02%
% AVANCE DE OBRA: 78%
% DE ATRASO DE OBRA: 4,02%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 106 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m y dos alcantarillas – Longitud de 5,0 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Instalación y compactación de la totalidad de la Subbsase Granular
- Fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21Mpa para placa huella.
- Instalaciòn acero de refuerzo y Formaletas para placa huella
- Instalaciòn de 5 ml de tuberia en concreto de 21Mpa con su respectivo atraque y relleno, estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalaciòn de acero de refuerzo y formaleta de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Culminaciòn de la instalaciòn de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concteto de 21 Mpa para Cinta, Cunetas y concreto ciclòpeo para enrrocados centrales y laterales de aproximadamente 11ml de Placa Huella, construcciòn de la estructura de descole para alcantarilla.

4)CONVENIO No.: 4767-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.995.632□
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 81,18%
% AVANCE DE OBRA: 70%
% DE ATRASO DE OBRA: 11,18%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 110 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m y una alcantarillas – Longitudes 5 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Instalación y compactación de la totalidad de la Subbsase Granular
- Fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21Mpa para placa huella.
- Instalaciòn acero de refuerzo y Formaletas para placa huella
ACTIVIDADES PENDIENTES: Culminaciòn de la instalaciòn de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concteto de 21 Mpa para Cinta, Cunetas y concreto ciclòpeo para enrrocados centrales y laterales de aproximadamente 26ml de Placa Huella, construcciòn de la alcantarilla estipulada.

5) CONVENIO No.: 3753-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.108.139□
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 11/11/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 100%
% AVANCE DE OBRA: 100%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 149 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 4,10 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Instalación y compactación de la totalidad de la Subbsase Granular para la estructura de placa huella proyectada con una longitud de 154 ml.
- Fundida de 154 ml de concreto reforzado de 21Mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) Franjas de 0,90 ml, Vigas riostras, franja de Enrocado central tambien de 0,90 ml en Concreto ciclópeo, Cunetas a ambos costados de la Vía y rampas de inicio y final también en Concreto reforzado de 21 Mpa, completando de esta manera el 100% del Alcance del Proyecto..
ACTIVIDADES PENDIENTES: Liquidaciòn del convenio por parte de la OAC, Cierre social, Cierre Ambiental, Cierre financiero que permita realizar el acta de entrega definitiva y por ende el acta de liquidaciòn.

6) CONVENIO No.: 4175-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.319.574□
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 11/11/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 100%
% AVANCE DE OBRA: 100%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA: Construcción de 132 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Instalación y compactación de la totalidad de la Subbsase Granular para la estructura de placa huella proyectada con una longitud de 144 ml.
- Fundida de 144 ml de concreto reforzado de 21 Mpa para Placa huella la cual incluye las dos (2) Franjas de 0,90 ml, Vigas riostras, franja de Enrocado central y enrocados laterales de 0,45 ml en Concreto ciclópeo, Cunetas a ambos costados de la Vía y rampas de inicio y final también en Concreto reforzado de 21 Mpa, completando de esta manera el 100% del Alcance del Proyecto.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Liquidaciòn del convenio por parte de la OAC, Cierre social, Cierre Ambiental, Cierre financiero que permita realizar el acta de entrega definitiva y por ende el acta de liquidaciòn.

7) CONVENIO No.: 4490-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.UNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.785.769□
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 22/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 22/11/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 100%
% AVANCE DE OBRA: 100%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA:Construcción de 150 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5 m
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Instalación y compactación de la totalidad de la Subbsase Granular para la estructura de placa huella proyectada con una longitud de 175 ml.
- Fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 Mpa para Placa huella la cual incluye las dos (2) Franjas de 0,90 ml, Vigas riostras, franja de Enrocado central tambien de 0,90 ml y Enrocados laterales de 0,45ml en Concreto ciclópeo, Cunetas a ambos costados de la Vía y rampas de inicio y final también en Concreto reforzado de 21 Mpa, completando de esta manera el 116,7 % del Alcance del Proyecto ya que se tenía un alcance inicial de 150 ml y se pudo ampliar la meta física en 25 ml.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Liquidaciòn del convenio por parte de la OAC, Cierre social, Cierre Ambiental, Cierre financiero que permita realizar el acta de entrega definitiva y por ende el acta de liquidaciòn.

8) CONVENIO No.: 4357-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.030.449□
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 70%
% AVANCE DE OBRA: 55%
% DE ATRASO DE OBRA: 15%
META FÍSICA: Construcción de 119 metros lineales de Placa Huella (3 traos) y una alcantarilla.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Topografía de campo, se realizó localización de las estructuras a constuir, nivelación de la vía, colocación de estacas para referencia de construcción de la subbase granular.
- Corte y Figurado de Acero de Refuerzo para Riostras y Placahuellas.
- Mejoramiento de subrasante 20cm de espesor con Pedraplen
- Acopio de materiales de obra.
- Construcción de una (1) Alcantarilla.
- Avance dos (2) Tramos de Placahuella.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Suministro e Instalación Acero de Refuerzo TRAMO No.3, Concreto 3000 psi Placahuella Tramo No.3 y Concreto Instalación Piedra Pegada Tramo No.3.

9) CONVENIO No.: 4367-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.016.649□
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 70%
% AVANCE DE OBRA: 17%
% DE ATRASO DE OBRA: 53%
META FÍSICA:Construcción de 110 metros lineales de Placa Huella.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Topografía de campo, se realizó localización de las estructuras a constuir, nivelación de la vía, colocación de estacas para referencia de construcción de la subbase granular.
- Corte y Figurado de Acero de Refuerzo para Riostras y Placahuellas.
- Corrección de fallos en el terreno.
- Acopio de materiales
ACTIVIDADES PENDIENTES: Acarreo y disposición final de todos los materiales de obra, Instalación y compactación de la totalidad de SUBBASE GRANULAR, Instalación de Acero de refuerzo de placahuella e Instalación de Formaleta y fundida de CONCRETOS 3000 PSI de placahuella, cunetas.

10) CONVENIO No.: 4424-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.996.240□
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 70%
% AVANCE DE OBRA: 20%
% DE ATRASO DE OBRA: 50%
META FÍSICA: Construcción de 140 metros lineales de Placa Huella y una alcantarilla.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Topografía de campo, se realizó localización de las estructuras a constuir, nivelación de la vía, colocación de estacas para referencia de construcción de la subbase granular.
- Replanteo de la vía con maquinaria, perfilado del terreno.
- Instalación de tubería para Alcantarilla.
- Aplicación del 80% de la subbase granular.
- Figurado de acero de refuerzo para VIGA RIOSTRAS de la placahuella.
- Acopio general de materiales en obra, ARENA, SUBBASE GRANULAR, TRITURADO, CEMENTO, ACERO.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Culminación de instalación y compactación de la totalidad de SUBBASE GRANULAR, nstalación de Acero de refuerzo de placahuella, nstalación de Formaleta y fundida de CONCRETOS 3000 PSI de placahuella, cunetas y Fundida de Cabezales de encole y descole de Alcantarilla CONCRETO 3000 PSI.

11) CONVENIO No.: 4565-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.029.468□
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024
PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA No. 3: HASTA EL 16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 16/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 70%
% AVANCE DE OBRA: 27%
% DE ATRASO DE OBRA: 43%
META FÍSICA: Construcción de 124 metros lineales de Placa Huella.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Topografía de campo, se realizó localización de las estructuras a constuir, nivelación de la vía, colocación de estacas para referencia de construcción de la subbase granular.
- Replanteo de la vía con maquinaria, perfilado del terreno.
- Aplicación del 90% de la subbase granular.
- Figurado de acero de refuerzo para VIGA RIOSTRAS de la placahuella.
- Acopio general de materiales en obra, ARENA, SUBBASE GRANULAR, TRITURADO, CEMENTO, ACERO.
- Inicio de instalación de acero de refuerzo en terreno.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Culminación de instalación y compactación de la totalidad de SUBBASE GRANULAR, Instalación de Acero de refuerzo de placahuella, Instalación de Formaleta y fundida de CONCRETOS 3000 PSI de placahuella, cunetas y Fundida de Cabezales de encole y descole de Alcantarilla CONCRETO 3000 PSI.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No 03 Fecha: 1/11/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoría	$ 12.000.000,00	$ 19.500.000,00		$ 19.500.000,00
Ingeniero Residente de interventoría	$ 14.700.000,00	$ 41.650.000,00		$ 41.650.000,00
Profesional Ambiental	$ 8.500.000,00	$ 13.600.000,00		$ 13.600.000,00
Profesional Social	$ 9.000.000,00	$ 19.500.000,00		$ 19.500.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8.265.000,00			
Especialista en Pavimentos y/o vías		$ 4.104.000,00		$ 4.104.000,00
Especialista en Estructuras				$ -
Especialista en Geología y/o Geotecnia		$ 4.104.000,00		$ 4.104.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología				$ -
Especialista en Diseño Geométrico				$ -
Especialista en Ambiental		$ -		$ -
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector SST	$ 10.000.000,00	$ 14.000.000,00		$ 14.000.000,00
Inspector	$ 36.000.000,00	$ 14.436.000,00		$ 14.436.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Técnicco administrativo	$ 4.550.000,00	$ 7.800.000,00		$ 7.800.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 103.015.000,00**	**$ 138.694.000,00**		**$ 138.694.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 2,36**	**$ 2,36**		**$ 2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 243.115.400,00**	**$ 327.317.840,00**		**$ 327.317.840,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 5.000.000,00	$ -		$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 16.500.000,00	$ 35.750.000,00		$ 37.235.000,00
Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 16.250.000,00	$ 9.113.000,00		$ 7.163.000,00
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 24.000.000,00	$ 13.200.000,00		$ 13.200.000,00

Ensayos de laboratorios	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00		$ 3.600.000,00
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.200.000,00	$ 5.200.000,00		$ 5.600.000,00
OTROS COSTOS				
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 5.400.000,00	$ 1.269.000,00		$ 1.269.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 1.200.000,00	$ 1.950.000,00		$ 1.983.000,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1.200.000,00	$ 1.902.000,00		$ 1.932.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	$ 600.000,00	$ -		$ -
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ 2.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 76.950.000,00**	**$ 71.984.000,00**		**$ 71.984.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+ (B) = (C)	**$ 320.065.400,00**	**$ 399.301.840,00**		**$ 399.301.840,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)	**$ 11.105.600,00**			**$ -**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C)+(D) =(E)	**$ 331.171.000,00**	**$ 399.301.840,00**		**$ 399.301.840,00**
IVA= 19% * (E) = (F)	**$ 62.922.490,00**	**$ 75.867.350,00**		**$ 75.867.350,00**
Valor Total	**$ 394.093.490,00**	**$ 475.169.190,00**		**$ 475.169.190,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) 2024 (año) $ 311.199.232,40

Último mes facturado: OCTUBRE (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 59.649.797,60 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta el desarrollo de los Convenios Solidarios No. 3951 de 2023, 4267 de 2023, 4478 de 2023, 4767 de 2023, 3753 de 2023, 4175 de 2023, 4490 de 2023, 4357 de 2023, 4367 de 2023, 4424 de 2023 y 4565 de 2023, correspondientes a las Juntas De Acción Comunal Veredas Guamal del Municipio de Bolívar, El Gualilo del Municipio de Florián, La Unión y Popoa del Municipio de Guavatá, Berlín y Cachipayal del Municipio de La Belleza, Órganos del municipio de Sucre, Tubavita, El Gaital, Tebaida y La Palmera, respectivamente, los cuales en sus normales condiciones de trabajo se programaron para terminar en la prórroga No.2 el 16 de diciembre de 2024, sin embargo, dadas las múltiples condiciones de ejecución de cada convenio, se ha encontrado que los contratos de las JAC correspondientes a los convenios 4490, 3753 finalizaron obras el 31/10/2024 y 4175 finalizó obras el 22 de noviembre de 2024 y las obras correspondientes a los convenios 3951, 4267, 4357,4565,4367,4424,4767 y 4478 tendrian acompañamiento hasta el 23 de diciembre, tiempo hasta el cual la interventoría cuenta con recursos para el seguimiento y control de los mismos.

Por lo anterior resulta necesario prorrogar hasta el 23 de diciembre de 2024 al Contrato de Interventoría No. 1631 de 2024.

1. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prórroga No 3 contrato de interventoría.
2. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1- Proyección del Acta de Modificación No. 4 del contrato de interventoría
3. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 - Proyección Plan con Cargas No 4 contrato de interventoría
4. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: Jorge Hernando Forero Forero
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Matrícula Profesional No. 2520261517 CND

Firma
Nombre: Carlos Alberto Parra Silva
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2726CPG

Vo.Bo.Firma
Nombre: Marlon Oswaldo Gamboa
Director Territorial SANTANDER INVIAS
Matrícula Profesional No. 01105-0785 CPITVC

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Reynaldo Mantilla

Vo.Bo.Firma
Nombre: Pedro José Barón Avila
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No. 25202-088039 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: Juliana Salcedo Moncaleano
Abogada Gerencia Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

Firma
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez
Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No. 25202-145897

Firma
Nombre: Oscar Adolfo Acevedo Castro
Jefe Unidad Ejecutora
Subdirector de Vias Regionales
Matrícula Profesional No. 25202-59853

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 - 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1786 DE 23/05/2024 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO No.: 3951 -2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONVENIO No.: 4267 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONVENIO No.: 4478 - 2023	CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONVENIO No.: 4767 -2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONVENIO No.: 3753 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONVENIO No.: 4175 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONVENIO No.: 4490 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONVENIO No.: 4357 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONVENIO No.: 4367 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONVENIO No.: 4424 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA
CONVENIO No.: 4565 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 394.093.490,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 475.169.190,00

PLAZO ACUMULADO: 6,65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.075.700,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 03 de fecha 01/11/2024		2024																TOTAL	
											MES 1 - JUNIO		MES 2 - JULIO		MES 3 - AGOSTO		MES 4 -SEPTIEMBRE		MES 5 -OCTUBRE		MES 6 - NOVIEMBRE		MES 7 - HASTA DICIEMBRE 23					
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00			3,25	$ 19.500.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,25	$ 1.500.000,00		$ -	3,25	$ 19.500.000,00
2		Ingeniero Residente de interventoría	$ 4.900.000,00		3,00	$ 14.700.000,00			8,50	$ 41.650.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	1,50	$ 7.350.000,00	2,00	$ 9.800.000,00	1,00	$ 4.900.000,00		$ -	8,50	$ 41.650.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00		2,50	$ 8.500.000,00			4,00	$ 13.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.400.000,00	1,00	$ 3.400.000,00	0,50	$ 1.700.000,00	1,00	$ 3.400.000,00	0,50	$ 1.700.000,00		$ -	4,00	$ 13.600.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000,00			6,50	$ 19.500.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,50	$ 1.500.000,00		$ -	6,50	$ 19.500.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 8.265.000,00			0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00						0,72	$ 4.104.000,00	0,00		0,43	$ 2.451.000,00	0,07	$ 399.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,22	$ 1.254.000,00		$ -	0,72	$ 4.104.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00						0,00	$ -	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00						0,72	$ 4.104.000,00	0,00		0,27	$ 1.539.000,00	0,23	$ 1.311.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,22	$ 1.254.000,00		$ -	0,72	$ 4.104.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00						0,00	$ -	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00						0,00	$ -	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00						0,00	$ -	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																										
6		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00			7,00	$ 14.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00		$ -	7,00	$ 14.000.000,00
7		Inspector	$ 1.800.000,00		20,00	$ 36.000.000,00			8,02	$ 14.436.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,52	$ 936.000,00	3,00	$ 5.400.000,00	3,00	$ 5.400.000,00	1,50	$ 2.700.000,00		$ -	8,02	$ 14.436.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
8		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000,00			6,00	$ 7.800.000,00	0,50	$ 650.000,00	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	0,50	$ 650.000		$ -	6,00	$ 7.800.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 103.015.000**				**$ 138.694.000**		**$ 8.550.000,00**		**$ 16.190.000,00**		**$ 22.310.000,00**		**$ 18.536.000,00**		**$ 25.750.000,00**		**$ 29.900.000,00**		**$ 17.458.000,00**		**$ -**		**$ 138.694.000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**$ 2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 243.115.400**				**$ 327.317.840**		**$ 20.178.000,00**		**$ 38.208.400,0**		**$ 52.651.600,0**		**$ 43.744.960,0**		**$ 60.770.000,0**		**$ 70.564.000,0**		**$ 41.200.880,0**		**$ -**		**$ 327.317.840**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																TOTAL	
											MES 1 - JUNIO		MES 2 - JULIO		MES 3 - AGOSTO		MES 4 -SEPTIEMBRE		MES 5 -OCTUBRE		MES 6 - NOVIEMBRE		MES 7 - DICIEMBRE					
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIÁTICOS																										
9		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	25,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		###	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -																		
10		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00			6,50	$ 35.750.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	0,77	$ 4.235.000,00		$ -	6,77	$ 37.235.000

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 - 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1786 DE 23/05/2024 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO No.:	3951 -2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONVENIO No.:	4267 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONVENIO No.:	4478 - 2023	CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONVENIO No.:	4767 -2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONVENIO No.:	3753 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONVENIO No.:	4175 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONVENIO No.:	4490 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONVENIO No.:	4357 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONVENIO No.:	4367 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GATAL
CONVENIO No.:	4424 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TERAIDA
CONVENIO No.:	4565 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 394.093.490,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 475.169.190,00

PLAZO ACUMULADO: 6,65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.075.700,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 de fecha 05/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 01/11/2024			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00			3,25	$ 19.500.000,00		0,00	$ -	3,00	$ 18.000.000,00	3,25	$ 19.500.000,00
2		Ingeniero Residente de interventoría	$ 4.900.000,00		3,00	$ 14.700.000,00			8,50	$ 41.650.000,00		0,00	$ -	7,50	$ 36.750.000,00	8,50	$ 41.650.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00		2,50	$ 8.500.000,00			4,00	$ 13.600.000,00		0,00	$ -	3,50	$ 11.900.000,00	4,00	$ 13.600.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000,00			6,50	$ 19.500.000,00		0,00	$ -	6,00	$ 18.000.000,00	6,50	$ 19.500.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 8.265.000,00				$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,72	$ 4.104.000,00		0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00	0,72	$ 4.104.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,72	$ 4.104.000,00		0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00	0,72	$ 4.104.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO																
6		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00			7,00	$ 14.000.000,00		0,00	$ -	6,00	$ 12.000.000,00	7,00	$ 14.000.000,00
7		Inspector	$ 1.800.000,00		20,00	$ 36.000.000,00			8,02	$ 14.436.000,00		0,00	$ -	6,52	$ 11.736.000,00	8,02	$ 14.436.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
8		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000,00			6,00	$ 7.800.000,00		0	$ -	5,50	$ 7.150.000,00	6,00	$ 7.800.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 103.015.000,00				$ 138.694.000,00			$ -		$ 121.236.000,00		$ 138.694.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				$ 2,36			2,36		$ 2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 243.115.400,00				$ 327.317.840,00			$ -		$ 286.116.960,00		$ 327.317.840,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	25,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
10		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00			6,50	$ 35.750.000,00	+	0,27	$ 1.485.000,00	6,00	$ 33.000.000,00	6,77	$ 37.235.000,00
11		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	25,00	$ 16.250.000,00			14,02	$ 9.113.000,00	-	3,00	$ (1.950.000,00)	9,52	$ 6.188.000,00	11,02	$ 7.163.000,00
12		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000,00			2,20	$ 13.200.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00	2,20	$ 13.200.000,00
13		Ensayos de laboratorios	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.600.000,00			4,00	$ 3.600.000,00		0,00	$ -	2,50	$ 2.250.000,00	4,00	$ 3.600.000,00
14		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.200.000,00			6,50	$ 5.200.000,00		0,5	$ 400.000,00	6,00	$ 4.800.000,00	7,00	$ 5.600.000,00
		OTROS COSTOS															
15		Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 5.400.000,00			0,94	$ 1.269.000,00		0,00	$ -	0,94	$ 1.269.000,00	0,94	$ 1.269.000,00
16		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,50	$ 1.950.000,00	+	0,11	$ 33.000,00	6,00	$ 1.800.000,00	6,61	$ 1.983.000,00
17		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,34	$ 1.902.000,00	+	0,10	$ 30.000,00	5,84	$ 1.752.000,00	6,44	$ 1.932.000,00
18		Veedurias Técnica Comunitaría	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE									+		$ 2.000,00				$ 2.000,00
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 76.950.000,00				$ 71.984.000,00			$ -		$ 63.059.000,00		$ 71.984.000,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B) =(C)				$ 320.065.400,00				$ 399.301.840,00			$ -		$ 349.175.960,00		$ 399.301.840,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 11.105.600,00											$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C)+(D) =(E)				$ 331.171.000,00				$ 399.301.840,00			$ -		$ 349.175.960,00		$ 399.301.840,00
		* IVA = 19% * € = (F)				$ 62.922.490,00				$ 75.867.350,00			$ -		$ 66.343.432,40		$ 75.867.350,00
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 394.093.490,00**				**$ 475.169.190,00**			**$ -**		**$ 415.519.392,40**		**$ 475.169.190,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 399.301.840,00	$ 75.867.350,00	$ 475.169.190,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR): NOVIEMBRE	$ 349.175.960,00	$ 66.343.432,40	$ 415.519.392,40
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 50.125.880,00	$ 9.523.917,60	$ 59.649.797,60

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	2,65
ACUMULADO	6,65
FALTANTE	0,25

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La solicitud de la presenta prorroga No 3 del contrato de interventoría, se genera con el fin de garantizar la presencia de la interventoría, en el control y supervisión de las obras correspondientes a los convenios solidarios No 3951 de 2023, 4267 de 2023, 4478 de 2023, 4767 de 2023, 3753 de 2023, 4175 de 2023, 4490 de 2023, 4357 de 2023, 4367 de 2023, 4424 de 2023, 4565 de 2023, a cargo de esta interventoría, dada la solicitud de los organismos de acción comunal en aras de dar continuidad a la ejecución de los proyectos, dicha solicitud se requiere hasta el 23 de diciembre de 2024.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202- 611517 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
Matrícula Profesional No.: 17202-70460

Firma
Nombre: OSCAR ADOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector de Vias Regionales
Matrícula Profesional No. 25202-59853

Revisión:

Director Territorial (E) — Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
Reynaldo Mantilla

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre:PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 27/05/2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 394.093.490,00

VALOR ACUMULADO: $ 475.169.190,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39.409.349,00	8	5	2024	10	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78.818.698,00	8	5	2024	10	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 78.818.698,00	8	5	2024	10	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 118.228.047,00	10	9	2024	10	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39.409.349,00	8	5	2024	29	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78.818.698,00	8	5	2024	29	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 78.818.698,00	8	5	2024	29	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 118.228.047,00	27	9	2024	27	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2/09/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39.409.349,00	8	5	2024	11	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78.818.698,00	8	5	2024	11	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 78.818.698,00	8	5	2024	11	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 118.228.047,00	8	9	2024	8	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 47.516.919,00	8 5 2024	16 6 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78.818.698,00	8 5 2024	16 6 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 95.033.838,00	8 5 2024	16 12 2027
Calidad del servicio	30%	$ 142.550.757,00	8 9 2024	8 9 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: EN TRAMITE

OBSERVACIONES:

El Anexo No. 9 de la póliza de cumplimiento, corresponde a la actualización de las vigencias de los amparos de acuerdo con el acta de inicio del contrato 1631 de 2024 con fecha de terminación hasta el 16 de diciembre de 2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520261517 CND

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.2767 CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Fecha: 2024-12-05 15:04:28
Radicado: 2024I-VBOG-093876
Destino: Carolina Pabón Silva
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-093876
Fecha: 2024-12-05 15:04:28

Para: Carolina Pabón Silva
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De: Luis Fernando Sepulveda Ortiz
1120306 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Asunto: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LA ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 2 - CTO 1631 - 2024

Cordial saludo Dra. Pabón.

De manera atenta se remite para revisión y aprobación de su dependencia, los anexos de actualización de la Garantía de Cumplimiento No. 33 – 44 – 101249469 del Contrato de Interventoría No. 1631 de 2024, suscrito en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, conforme lo establecido en el parágrafo primero de la cláusula décimo-octava del mencionado contrato, con base en la debida refrendación posterior a la prórroga 2 y adición 1 del contrato, suscritas 8 de noviembre de 2024.

Se remite la siguiente documentación para tal fin:

- Minuta del Contrato de Interventoría No. 1631 de 2024.
- Minuta de Prórroga 1 del Contrato de Interventoría No. 1631 de 2024.
- Minuta de Prórroga 2 Adición 1 del Contrato de Interventoría No. 1631 de 2024.
- Póliza de cumplimiento No. 33 – 44 – 101249469 Anexo 9. (RECONOCIMIENTO DE PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 1)

Atentamente,

Luis Fernando Sepulveda Ortiz
GERENTE G. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (E)
Proyectado Por: RAFAEL FERNANDO VANEGAS LONDOÑO
Revisado Por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

Aprobado Por:
Copia Interna a: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA (1000024)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsbarros	SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	15/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57024 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	421024	**Fecha Registro:**	2024-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	394.093.490,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	394.093.490,00	**Saldo x Obligar:**	394.093.490,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860038275	**Razón Social:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19314518501	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43743063	**Nombre:**	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1631 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		394.093.490,00	0,00		
					Total:	394.093.490,00	0,00	394.093.490,00	394.093.490,00

Objeto:	GCCPT CON 1631 2024 4 meses 2024I-VBOG-029089 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE V

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-28	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrariasc RODRIGO ARIAS CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 6/11/2024 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	204424	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	81.075.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	81.075.700,00	**Saldo x Comprometer:**	81.075.700,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	215324	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF						
					Total:	81.075.700,00	0,00	81.075.700,00	81.075.700,00	0,00

Objeto:	GCCPT SOL CE OAP 61124 SVR-GCCPT INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INIVAS Y ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DPTO SANTANDER



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

Firma Responsable

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1631-2024

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	**x**	
SICO:	**x**	
SEPRO:		**x**
CIFRA:		**x**
GESPROY:		**x**

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 2 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: Luis Fernando Sepúlveda Ortiz
Ordenador del Pago
Gerente Caminos Comunitarias de la Paz Total
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Pedro José Barón Avila
Apoyo a la supervisión
Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Expedición Contactual Secop II

CTO 1631 de 2024

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6293460
Version del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/05/2024 1:31:37 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	1631 - 2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duracion del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	27/05/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar (11/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	46 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar (12/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	11/05/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversion	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS
COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

TERRA I.C. SAS
Número de documento 860038275

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Numero de cuenta
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	193-145185-01

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: JORGE HERNANDO FORERO FORERO *Fecha de aprobación:* 2/05/2024 7:57:43 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ *Fecha de aprobación:* 2/05/2024 8:51:01 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6293460_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6293460_En ejecución

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15303536	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	315.274.792,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.15299914	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	315.274.792,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14816827	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	315.274.792,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14495802	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	315.274.792,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14402015	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	315.274.792,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle

1 2 »

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14358574	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	315.274.792,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14285115	Seriedad de la oferta	-	122.011.057,00 COP	-	5/09/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

« 1 2

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 1631 DE 2024 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024-lote 2.pdf	CTO 1631 DE 2024 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024-lote 2.pdf	(detalle)
DOCUMENTO DEL PROCESO.zip	DOCUMENTO DEL PROCESO.zip	(detalle)
MINUTA PRORROGA NO 1 CONTRATO 1631 DE 2024 revisada vf.pdf	MINUTA PRORROGA NO 1 CONTRATO 1631 DE 2024 revisada vf.pdf	(detalle)

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	394.093.490,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	394.093.490,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	394.093.490,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2.1.1 AAG_CTO 1631 DE 2024_OI.pdf	2.1.1 AAG_CTO 1631 DE 2024_OI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2024S-VBOG-033523 OI 1631-24.pdf	2024S-VBOG-033523 OI 1631-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Copia de AAG_CTO 1631 DE 2024_P1 (003).pdf	Copia de AAG_CTO 1631 DE 2024_P1 (003).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 421024 - 1631-2024.pdf	RP 421024 - 1631-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16787861	Modificar el contrato	26/09/2024 5:27 PM (UTC -5 horas)	26/09/2024 10:13 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

Número de Contrato: 1631 **Fecha:** 27 de mayo de 2024

Contratista: TERRA INGENIEROS CIVILES LTDA

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ¿ LOTE 2.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Res Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS CONTRATISTA
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANTECEDENTES CONTRATISTA
3	PLIEGO DE CONDICIONES	Documento base pliego interventoría Santander Lote 1 al 3- Definitivo
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Estudios previos y analisis del sector interventori Definitivo
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 1 - Anexo Tecnico Interventoria_Santander_Lote_2 - Definitivo
6	RESOLUCION	Resolución de Apertura CMA-010
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Oferta economica_Lote_2_Santander
8	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 2 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 2- Cronograma CMA-010 Adenda2
10	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 3 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
11	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 2- Cronograma CMA-010 Adenda3
12	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 2- Cronograma CMA-010 Adenda 1
13	RESOLUCION	RESOLUCION DE ADJUDICACION CMA-010-2024
14	ACTA DE APERTURA	ACTA AUDIENCIA -010-2024
15	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CDP No. 57024 / 2024-03-27
16	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	
17	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PÓLIZA DE SERIEDAD
18	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 421024 / 2024-05-15
19	ORDEN DE INICIACION	2024S-VBOG-033523
20	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	

21	RESOLUCION	Resolución Supervisor
22	OFICIO	Designación como Apoyo a la Supervisión
23	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	SOLICITUD PRORROGA 1

TOTAL ANEXOS 23

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 258803759

PIB
10:56:16


Bogotá DC, 27 de noviembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE HERNANDO FORERO FORERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79343910:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 258803897

PIB
10:56:51

Bogotá DC, 27 de noviembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S identificado(a) con NIT número 8600382753:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de noviembre de 2024, a las 10:44:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79343910
Código de Verificación	79343910241127104416

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de noviembre de 2024, a las 10:44:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600382753
Código de Verificación	8600382753241127104401

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:46:36 AM horas del 27/11/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79343910**

Apellidos y Nombres: **FORERO FORERO JORGE HERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.343.910**

FORERO FORERO

APELLIDOS

JORGE HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-AGO-1965**

TENJO

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45122161-M-0079343910-20040727 **01328** 04208C 02 153344660

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79343910 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 27/11/2024 10:51 AM

Código Verificación: **3M6PQVDJ1K**

Válida hasta: **25/02/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908274801

(415)7707212489984(8020) 000001490827480 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 15 100 69 OF 306

42. Correo electrónico terraingenierosltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 1 2 2 9 5 8 3 5 9	6 0 1 3 9 7 6 3 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 3 0 9 0 5	7 1 1 1	1 9 7 3 0 9 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 13 / 12 : 58: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FORERO FORERO JORGE HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 6 6	1 7 7
73. Fecha	1 9 7 3 0 9 0 5	2 0 1 9 0 9 0 4
74. Número de notaría	1 2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 3 1 0 0 9	2 0 1 9 1 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 4 1 0 0 5	0 0 0 4 1 0 0 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 7 3 0 9 0 5
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 9 0 9 0 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 9 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 4 3 9 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FORERO	FORERO	JORGE	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 0 8 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FORERO	PALOMINO	CARLOS	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 4 3 9 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FORERO	FORERO	JORGE	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 1 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 0 8 0 8 1 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FORERO	PALOMINO	CARLOS	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 4 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 3 6 4 5 0		2 1 9 0 9 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	DIAZ	MAURICIO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Nit: 860.038.275-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00041005
Fecha de matrícula: 9 de octubre de 1973
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 1 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Avenida Carrera 15 No 100-69 Oficina 306
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: terraingenierosltda@gmail.com
Teléfono comercial 1: 6013976385
Teléfono comercial 2: 3122958359
Teléfono comercial 3: 3122958359

Dirección para notificación judicial: Avda Cra 15 100-69 Of 306
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: terraingenierosltda@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 6013976385
Teléfono para notificación 2: 3122958359
Teléfono para notificación 3: 3122958359

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 1666, Notaría 12 Bogotá del 5 de septiembre de 1.973, inscrita el 9 de octubre de 1.973, bajo el No. 12529, del libro IX se constituyó la sociedad limitada, denominada: "SILVA FAJARDO & COMPANIA LTDA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1798 de la Notaría 35 de Bogotá D.C. Del 07 de noviembre de 2018, inscrita el 11 de diciembre de 2018 bajo el número 02403123 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SILVA FAJARDO Y CIA LTDA, por el de: TERRA INGENIEROS CIVILES LTDA

Por Acta No. 177 de la Junta de Socios del 04 de septiembre de 2019, inscrito el 13 de Noviembre de 2019 bajo el número 02523637 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: TERRA INGENIEROS CIVILES LTDA, por el de: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Por Acta No. 177 de la Junta de Socios, del 04 de septiembre de 2019, inscrita el 13 de Noviembre de 2019 bajo el número 02523637 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto principal: Realizar todas las actividades relacionadas con el diseño, planeación, interventoría y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

construcción de obras arquitectónicas, civiles, eléctricas, de saneamiento básico, a nombre propio o en representación de terceros, junto con todas las actividades complementarias. Elaborar estudios y diseños de obras civiles, ejercer la interventoría a todo tipo de obras y consultorías de obras civiles. Construir, dotar, mantener y conservar la planta física de las oficinas y centros de funcionamiento. Además podrá desarrollar las siguientes actividades: Diseños y cálculos y proyectos de ingeniería civil y arquitectura, construcción de carreteras, vías, caminos, puentes, túneles, etc., realizar cualquier tipo de obra en concesión, interventoría y consultoría en toda clase de obras de ingeniería y arquitectura, interventoría y consultoría financiera, contable y/o administrativa en cualquier tipo de proyecto, obra y/o contrato de ingeniería y/o arquitectura. Realizar la inversión y adquisición de bienes muebles o inmuebles, con el fin de explotarlos de acuerdo a la naturaleza y la destinación de los mismos, al igual que la administración, arrendamiento, gravamen y/o enajenación de esos bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, y ejecutar las operaciones comerciales necesarias de acuerdo con el objeto principal de la sociedad. Celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, anticresis y concesión. Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras encaminadas a obtener recursos para atender las actividades relacionadas con su objeto social. Utilizar los mecanismos financieros de fiducia y de leasing; y los demás que resulten apropiados para el desarrollo del objeto social. La compra venta, distribución, importación y/o exportación, adquisición, obtención y utilización a cualquier título de toda clase de bienes y servicios relacionados con el objeto social. Planificar y controlar los proyectos, programas y obras relacionados con los servicios prestados y en general las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto social. Recaudar los ingresos correspondientes a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado prestados, y recaudar otras sumas que se relacionen con el objeto social. Solicitar y tramitar las concesiones de agua y los permisos de vertimientos que requiera y colaborar con las autoridades competentes en la conservación del recurso hídrico. Efectuar las operaciones de Tesorería necesarias para el manejo adecuado de la liquidez y para financiación de la Empresa, tales como invertir con fondos propios en bonos, depósitos a término, cuentas en entidades financieras, valores bursátiles, cuotas o partes, acciones en sociedades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de dichas acciones o cuotas partes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

y la negociación de toda clase de derechos, siempre y cuando en tales eventos la sociedad no incurra en la actividad de intermediación financiera. Dar o tomar dineros o especies en mutuo sin incurrir en la actividad de intermediación financiera, sin que ello limite la posibilidad de la empresa de colocar sus excedentes de recursos. Prestación de todo tipo de servicios o desarrollo de cualquier actividad en cuanto unos y otras tengan, relación directa o indirecta, con su objeto social. Gestionar patentes de invención, registros marcarlos o de nombres y celebrar contratos relacionados con la propiedad industrial. Distribución, fabricación, importación, venta e instalación de toda clase de equipos, maquinaria, partes, elementos, piezas, repuestos, herramientas. Participar como socia en otras Empresas y/o en otras sociedades comerciales cuya actividad sea directa o indirectamente relacionada, conexa y/o complementaria, con su objeto social o una parte de él, bien sea mediante la constitución de dichas empresas de servicios públicos o adquiriendo acciones de éstas luego de su constitución; o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrá también asociarse, en desarrollo de su objeto social, con personas nacionales o extranjeras, o conformar consorcios con ellas. Lo anterior, siempre y cuando no se coloque a la sociedad en riesgo financiero, por el hecho de la asociación a que este numeral se refiere. Participar y ofertar de manera directa y/o indirecta, en procesos de selección y/o de contratación que adelanten personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, cuyo objeto tenga relación, directa o indirecta con el desarrollo de su objeto social. Participar y ofertar en procesos de selección que adelanten las entidades públicas o privadas, sean éstas del orden, nacional, departamental, distrital o municipal, cuyo objeto corresponda a la adquisición de o el suministro de todo tipo de mercancías, equipos, maquinarias, herramientas, accesorios, servicios de instalación y mantenimiento de equipos relacionados o que se relacionen directamente con su objeto social. Participar y ofertar en procesos de selección objetiva que adelanten entes estatales o públicos u organismos internacionales, que tengan que ver con el manejo de comunidades. Celebrar y ejecutar los correspondientes contratos estatales o privados, como también las respectivas órdenes de servicio o de compras. En general, en desarrollo del objeto social, la sociedad podrá promover o fundar establecimientos de comercio, almacenes, depósitos o agencias, adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

rurales o urbanos, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, adquirir, explotar y/o vender, a cualquier título, marcas, nombres comerciales, patentes, privilegios, invenciones, dibujos, insignias o cualquier otro de bien incorporal siempre que sean afines con su objeto principal. Celebrar el contrato de cuenta corriente, girar, endosar protestar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores o aceptarlos para la explotación de negocios que constituyen su objeto o que se relacionen directamente con él. Celebrar y ejecutar toda clase de contratos privados o estatales, tales como contratos de mutuo, de seguros, de transporte, de cuentas en participación, contratos con entidades bancarias, o financieras, realizar toda clase de operaciones con títulos valores, representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o a aquellas que se relacionen con su objeto y, en general, desarrollar, en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de actos o contratos, bien sea civiles, comerciales, bancarios, estatales o administrativos que sean convenientes o necesarios para el logro de los fines que la sociedad persigue. Asociarse, conformar uniones temporales o consorcios, con personas jurídicas o naturales que desarrollen actividades similares, conexas o complementarias con su objeto, con el fin de presentar propuestas y ejecutar contratos para prestar sus servicios. Celebrar y ejecutar todo tipo de acuerdos, contratos y operaciones, de cualquier naturaleza, relacionadas con el objeto social de la Sociedad, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la Sociedad. Participar como asociado, socio, accionista o titular de derechos, o asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de proyectos vinculados o relacionados con el objeto social. Constituir filiales, subsidiarias, o representaciones, en el país o en el extranjero con el propósito de desarrollar sus actividades sociales. Obtener y otorgar préstamos. Otorgar poderes. Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales, las cuestiones en que tenga interés propio frente a terceros. Garantizar obligaciones propias. Solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma, usar y explotar marcas, diseños, dibujos, insignias, nombres comerciales, patentes, invenciones y procedimientos, así como cualquier otro bien incorporal, y en general, realizar cualquier tipo de actos civiles y comerciales. Parágrafo primero: En general, la Sociedad podrá llevar

a cabo todos los actos, operaciones y contratos de cualquier naturaleza requeridos para el normal funcionamiento y desempeño de su objeto social. Parágrafo segundo: La sociedad que se constituye únicamente podrá constituir garantías, personales o reales, respecto de sus propias obligaciones, por tanto, la sociedad no podrá, en ningún caso, constituirse en garante, avalista, fiador de obligaciones de terceros, así como tampoco podrá gravar sus bienes para respaldar o garantizar el cumplimiento de obligaciones de terceros, incluidos entre tales terceros a sus propios socios. Parágrafo tercero: La sociedad podrá obtener empréstitos por medio de emisión de bonos o títulos representativos de obligaciones, con autorización de la Asamblea General y de acuerdo con las estipulaciones de la ley.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $1.500.000.000,00
No. de acciones	: 1.500.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $1.200.000.000,00
No. de acciones	: 1.200.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $1.200.000.000,00
No. de acciones	: 1.200.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

Mediante la Escritura Pública No. 1846 de la Notaría 30 de Bogotá D.C., del 23 de agosto de 2019, inscrita el 12 de Julio de 2019 bajo el número 00296778 del libro IX, se llevó a cabo la sucesión con liquidación de sociedad conyugal de Fajardo de Silva María Amalia y Silva Garavito Joaquín y se adjudicaron las cuotas que poseían en la sociedad de la referencia a favor de: Palomino Parada Sonia Patricia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

y de Forero Forero Jorge Hernando.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designado por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 006 del 30 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2021 con el No. 02720711 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Jorge Hernando Forero Forero	C.C. No. 79343910

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Carlos Eduardo Forero Palomino	C.C. No. 1020808120

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 11 del 24 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2023 con el No. 02976286 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Mauricio Vargas Diaz	C.C. No. 79436450 T.P. No. 219094-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
912	14-V-1977	19 BOGOTA	6-VI-1977-NO..46447
3901	8-IX-1983	4A.BOGOTA	25-I -1985-NO.164491
6615	21-XII-1984	4A.BOGOTA	25-I -1985-NO.164492
0026	15- I-1986	19 BOGOTA	21-I -1986-NO.183838
0311	2- II-1993	35 STAFE BTA	24-II-1993-NO.396865

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000533 del 4 de marzo de 1998 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	00627844 del 26 de marzo de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0004934 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	01034032 del 20 de enero de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0003702 del 24 de noviembre de 2006 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	01093114 del 29 de noviembre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0002835 del 31 de julio	01151262 del 15 de agosto de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2007 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	2007 del Libro IX
E. P. No. 1755 del 31 de octubre de 2018 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	02391358 del 31 de octubre de 2018 del Libro IX
E. P. No. 1798 del 7 de noviembre de 2018 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	02403123 del 11 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 177 del 4 de septiembre de 2019 de la Junta de Socios	02523637 del 13 de noviembre de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 5.780.213.873
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 16 de mayo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de diciembre de 2024 Hora: 08:58:23
Recibo No. AB24791368
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247913682AAAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO