INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** feb-24

**CONVENIO No.:** 3317 - 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUERTO PERALES

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/04/2024

**VALOR INICIAL :** $ 201.333.957,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.333.957,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 200.333.957,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTOR** 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ML | 111 |
| Estructuras | Alcantarillas | GBL | 2 |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ML | 0 | 0 |
| Estructuras | Alcantarillas | GBL | 0 | 0 |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 151.512.376,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.545.371,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 44.276.210,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 200.333.957,00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ - | 0,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | 0,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 14.753.652,00 | 14.753.652,00 |
| VALOR EJECUTADO | | 14.753.652,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 14.800.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 14.753.652,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 7,36%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

### REGISTRO FOTOGRÁFICO





Indicar la localización y actividad.



Foto 2



Indicar la localización y actividad.



Foto 3


Indicar la localización y actividad.

Foto 4

Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.




Indicar la localización y actividad.

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial