INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
PERIODO MES: feb-24

CONVENIO No.: 4398 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA, PUERTO TRIUNFO

CONTRATO DE INTERVENTOR 4804 - 2023
INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE INICIO:	12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023
PLAZO ACUMULADO:	30/04/2024

VALOR INICIAL :	$ 200.174.397,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.174.397,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ 199.174.397,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	192
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas	ML	6,4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	GBL	0	0
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.390.945,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.511.728,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.271.724,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.174.397,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10.016.427,00	10.016.427,00
VALOR EJECUTADO		10.016.427,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 11.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 10.016.427,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 5,03%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Indicar la localización y actividad.




Foto 2



Indicar la localización y actividad.





Indicar la localización y actividad.






Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial