MUNICIPIO DE SALENTO			
ACTA FINAL			
Contrato No.	**258 del 03 de diciembre 2024**		
Objeto	"Contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de los sistemas de pozos sépticos en las instituciones educativas rurales del municipio de Salento Quindío"		
Valor contrato: 26.129.808	**Registro Presupuestal No.**	**2163 del 02 de diciembre de 2024**	
Contratista	Juan Carlos Rueda Colorado		
Supervisor	Dina Ester Giraldo Romero		
Supervisor	Pablo Yeison Castañeda Tabares		
Fecha de Inicio	03 de diciembre de 2024		
Fecha de terminación	22 de diciembre de 2024		
Plazo de Ejecución	20 días		
FECHA DEL ACTA FINAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	12	23
En la ciudad de Salento Q, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 03 al 22 de diciembre de 2024		

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

COMPROMISOS CONTRACTUALES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS
1	Cumplir con lo establecido en el numeral 2.4.1 del presente estudio previo ALCANCE.	El contratista realizó 5 mantenimientos generales a los pozos sépticos en cada institución educativa, de acuerdo al requerimiento técnico y operativo, logrando así sistemas de tratamiento óptimos para el mejoramiento de su estructura física y el proceso biológico ambiental. A continuación, se relacionan las instituciones educativas intervenidas: Escuela la Nubia.  Escuela Luis Menotti pescarmona  Escuela san Gabriel  El castillo  santísima trinidad 	Como evidencia entregó: -Informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta lo solicitado en el CD.
2	Realizar le mantenimiento general del pozo séptico de la institución educativa Boquia sede la Nubia.	De acuerdo a lo requerido en el alcance en la escuela Boquia sede la Nubia, ubicada en la verdad la Nubia, del municipio de Salento, Quindío. El contratista realizó lo siguiente: -Mantenimiento general del sistema de tratamiento. -Limpieza general de caja de inspección antecedida de la trampa de grasas. -Retiro de natas y solidos de la trampa de grasas. -Succión de aguas tanto del tanque séptico como del FAFA y el respectivo riego uniforme en terreno. -Succión de lodos y disposición en hueco en tierra debidamente encalado.	Como evidencia entregó: -Informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta

		-Limpieza superficial de tapas en cemento y las losas de todo el sistema. 	lo solicitado en el CD.
3	Realizar le mantenimiento general, losa y tapas en modulo séptico, FAFA y adición de lecho filtrante del pozo séptico de la institución educativa Boquia sede San Gabriel .	De acuerdo a lo requerido en el alcance en la escuela Boquia sede San Gabriel, ubicada en la verdad Cócora, del municipio de Salento, Quindío. El contratista realizó lo siguiente: -Mantenimiento general del sistema de tratamiento. -Retiro de natas y solidos de las dos trampas de grasas. -Succión de aguas tanto del tanque séptico como del FAFA y el respectivo riego uniforme en terreno. -Succión de lodos y disposición en hueco en tierra debidamente encalado. -Limpieza superficial de tapas en cemento y las losas de todo el sistema. -Adiciono lecho filtrante en el filtro anaeróbico. -La construcción de la losa en concreto para el mejoramiento del sistema y optimización del proceso, ubicada en tanque séptico y FAFA con tres tapas de inspección en concreto. 	Como evidencia entregó: -Informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta lo solicitado en el CD.
4	Realizar el mantenimiento general, instalar accesorios en trampa de grasa, tapas en caja de inspección y adición de lecho filtrante del pozo séptico de la institución educativa Boquia sede Luis Menotti.	De acuerdo a lo requerido en el alcance en la escuela Boquia sede Menotti Pescarmona, ubicada en la verdad los Pinos, del municipio de Salento, Quindío. El contratista realizó lo siguiente: -Mantenimiento general del sistema de tratamiento. -Retiro de natas y solidos de las dos trampas de grasas. -Succión de aguas tanto del tanque séptico como del FAFA y el respectivo riego uniforme en terreno. -Succión de lodos y disposición en hueco en tierra debidamente encalado. -Se adiciono lecho filtrante en el filtro anaeróbico. -Instaló los accesorios en trampas de grasas con el fin de que los procesos físicos y biológicos de estas optimizaran el proceso. -Realizó la construcción de las dos tapas requeridas en concreto para la protección superficial de caja de inspección y trampa de grasas. 	Como evidencia entregó: -Informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta lo solicitado en el CD.
5	Realizar el mantenimiento general, construir trampa de grasas y tapas de registro en modulo séptico, FAFA impermeabilizar el pozo séptico de la institución educativa Boquia sede El Castillo.	De acuerdo a lo requerido en el alcance en la escuela Boquia sede El Castillo, ubicada en la verdad el Castillo, del municipio de Salento, Quindío. El contratista realizó lo siguiente: -Mantenimiento general del sistema de tratamiento. -Retiro de natas y solidos de la trampa de grasas. -Succión de aguas tanto del tanque séptico como del FAFA y el respectivo riego uniforme en terreno. -Succión de lodos y disposición en hueco en tierra debidamente encalado. -Realizó la construcción de una trampa de grasas y la adecuación de la red sanitaria. -Realizó la construcción de las dos tapas de inspección requeridas en concreto para la protección superficial de tanque séptico y filtro anaerobio. -Realizó la construcción de un pozo de absorción con placa superficial en cemento y tapa de inspección, e instalación de tubería, del filtro al mismo. -Realizó la impermeabilización del tanque séptico y del FAFA. 	Como evidencia entregó: -Informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta lo solicitado en el CD.
6	Realizar el mantenimiento general, construir trampa de grasas y tapas de registro en	De acuerdo a lo requerido en el alcance en la escuela Boquia sede Santísima Trinidad, ubicada en la verdad Chaguala, del municipio de Salento, Quindío. El contratista realizó lo siguiente: -Mantenimiento general del sistema de tratamiento.	Como evidencia entregó: -Informe detallado con

	modulo séptico, FAFA impermeabilizar el pozo séptico de la institución educativa Boquia sede Santísima Trinidad.	-Limpieza general de caja de inspección. -Succión de aguas del tanque séptico y el respectivo riego uniforme en terreno, retiro de sólidos y lodos y su disposición en hueco en tierra debidamente encalado. -Realizó la construcción de una trampa de grasas y la adecuación de la red sanitaria. -Realizó la construcción de las dos tapas de inspección requeridas en concreto para la protección superficial de tanque séptico y filtro anaerobio. -Realizó la construcción de un pozo de absorción con placa superficial en cemento y tapa de inspección, e instalación de tubería, del filtro al mismo. -Realizó la impermeabilización del tanque séptico. 	registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta lo solicitado en el CD.
7	En los pozos sépticos donde se realice extracción de lodos, debe cumplir con la normatividad vigente, en caso de retiro de lodos se debe aportar certificado de disposición final o en el caso de disposición en sitio, deberá aportar la bitácora con toda la información del proceso.	En cada institución educativa en la cual se llevó el proceso de mantenimiento, el contratista realizó seguimiento y levantó información, la cual quedó registrada en fotografías especificando el día del proceso y las diferentes actividades con su respectivo manejo técnico. 	Como evidencia entregó: -Informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa intervenida. Las evidencias se entregan en físico para el archivo de la oficina y se adjunta lo solicitado en el CD.

Evidencias de la ejecución del contrato	Las evidencias de elaboración pueden ser constatadas en el CD anexado y el archivo físico de la secretaria.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

PERIODO A PAGAR: De 01 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE.
VALOR A PAGAR: $2.301.400
Entidad en donde se realiza el pago: Compensar mi planilla.com

No	No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
1	82622655	DICIEMBRE	$958.100	$1.303.200	$40.100

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**26.129.808**
Acta Final	**26.129.808**
Saldo	**0**

ANEXOS:	Marque con x
Recibo de pago de seguridad social	x
Copias planillas de aporte	x
Otros:	

Firma			
Nombre	JUAN CARLOS RUEDA COLORADO	DINA ESTER GIRALDO ROMERO	PABLO YEISON CASTAÑEDA TABARES
Cargo	Contratista	Supervisor	Supervisor Componente Técnico