ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INFORME DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SAS-CAP-OPH

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato:	
OBRA [X]	INTERVENTORÍA [ ]
Informe Número: 1	Periodo comprendido entre el 25 de septiembre hasta el 08 de noviembre de 2024

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.0754 - 2024	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO VIAL 2024	
Documento de identificación del contratista: Nit. 901.865.256-9	
Nombre de la Interventoría: CONSORCIO SAS – CAP – OPH. REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ.	
Organismo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
Obra Física Ejecutada del Periodo Lote 1: 18,27%	Obra Física Ejecutada Acumulada Lote 1: 18,27%
Objeto del contrato: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 1."	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
25-09-2024	25-12-2024
Modificación del contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato de interventoría: Mil sesenta millones ochocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y un pesos M/CTE ($1.060.821.451,00)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$1.060.821.451,00	$193.774.746	$0	$867.046.705

PERSONA JURÍDICA: CONSORCIO VIAL 2024

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14 de noviembre de 2024, La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.
Expedida por el contador Ana Victoria Camacho Jiménez contador público TP: 301438-T.

PERSONA NATURAL: N/A

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

El valor del acta parcial número 1 es de $ 193.774.746, quedando un saldo por cancelar de $ 867.046.705
Porcentaje de obra física ejecutada: 18,27%.
Porcentaje de obra física ejecutada acumulada: 18,27%.
Porcentaje de obra programada: 27,76%

Durante el periodo que se está cobrando, se realizaron actividades de obra desde el 25 de septiembre del 2024 al 08 de noviembre del 2024.

A continuación, se relacionan los frentes de obra intervenidos.

Frente No. 8 Corregimiento Las Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y sector Cementerio: se realizaron actividades de excavación, instalación de material de mejoramiento rocamuerta y fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI.
Frente No. 21 Corregimiento La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la Curva del sector Cabecera: se ejecutaron actividades de escarificación, conformación y compactación de la subrasante, así mismo la instalación y compactación de material granular tipo subbase para mejoramiento de la vía.

Frente No. 22 La Castilla Vía principal Las Palmas Sector La Virgen: se han realizado actividades de excavación y demolición del cabezal de salida y caja colectora en concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Foto No. 1	Descripción: Frente # 8. Conformación de la subrasante, escarificación e instalación de material de mejoramiento en roca muerta para cimentación de cunetas. Corregimiento Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y sector Cementerio




Foto No. 2	Descripción: Frente # 8. Conformación de la subrasante, escarificación e instalación de material de mejoramiento en roca muerta para cimentación de cunetas. Corregimiento Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y sector Cementerio





Foto No. 3	Descripción: Frente # 8. Fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI. Corregimiento Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y sector Cementerio



Foto No. 4	Descripción: Frente # 8. Fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI. Corregimiento Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y sector Cementerio

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INFORME DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SAS-CAP-OPH

			
Foto No. 5	Descripción: Frente # 21. Escarificación, conformación y compactación de la subrasante obras de mantenimiento. Corregimiento La Paz - desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector Cabecera	Foto No. 6	Descripción: Frente # 21. Escarificación, conformación y compactación de la subrasante obras de mantenimiento. Corregimiento La Paz - desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector Cabecera
			
Foto No. 7	Descripción: Frente # 22. Demolición de un cabezal de alcantarilla en concreto. Corregimiento La Castilla - vía principal Las Palmas sector La Virgen	Foto No. 8	Descripción: Frente # 22. Demolición de un cabezal de alcantarilla en concreto. Corregimiento La Castilla - vía principal Las Palmas sector La Virgen

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: se han presentado por esta interventoría, tres informes mensuales, el último con fecha de corte 02 de diciembre de 2024, el cual contiene en sus anexos los 11 informes semanales presentados a la fecha.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
R.L. Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO SAS-CAP-OPH

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 9 DE DICIEMBRE DE 2024