ABSICOL S.A.S

REPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS.

Cliente:	ANH-AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		
Fecha:	19/12/2024	Ubicación :	**BOGOTA D.C**
Municipio:	CUNDINAMARCA	Marca UPS:	**APC**
Dirección:	CALLE 26 N° 59 - 65	Serie:	**PDO525340398**
Tels:	**(301) 627-4369**	No. de placa:	**SC2923**

Modelo UPS:	SYCF40KF	Capacidad:	40 KVA	UPS N°:	

Chequeo de Baterías		
1	Cambio de batería	Si
2	Tipo de baterías	AGM 12V - 9AH
3	No. Celdas/Bloques	128
4	No. Bancos en paralelo	16
5	No. de Bloques en banco en paralelo	8
6	Voltaje de Flotación Total	102 VDC
7	Estado de carga de la batería	OK

Mida los voltajes individuales de cada Celda/Bloque

	Batería	Banco 1 Float	Batería	Banco 1 Float	Batería	Banco 1 Float
1	1	12,99	27	13.45	53	13.05
	2	13.50	28	13.40	54	13.05
	3	13.50	29	13.20	55	13.05
	4	13.50	30	13.20	56	13.05
	5	13.20	31	13.20	57	13.05
	6	13.20	32	13.02	58	13.05
	7	13.20	33	13.02	59	13.05
	8	13.20	34	13.02	60	13.05
	9	12.80	35	13.02	61	13.05
	10	12.80	36	13,02	62	13.05
	11	12.80	37	13.00	63	13.05
	12	12.70	38	13.00	64	13.10
	13	12.70	39	13.00	65	13.10
	14	12.85	40	13.02	66	13.10
	15	12.70	41	13.02	67	13.20
	16	13.00	42	13.02	68	13.20
	17	13.01	43	13.10	69	13.05
	18	13.02	44	13.10	70	13.05
	19	13.01	45	13.05	71	13,05
	20	13,07	46	13.05	72	13.05
	21	13.50	47	13.05	73	13.10
	22	13.50	48	13.10	74	13.10
	23	13.50	49	13.20	75	13.05
	24	13.40	50	13.20	76	13.05
	25	13.40	51	13.50	77	13.05
	26	13.45	52	13.02	78	13.05

	Mida los voltajes individuales de cada Celda/Bloque					
	Batería	Banco 1 Float	Batería	Banco 1 Float	Batería	Banco 1 Float
1	79	12.99	96	13.01	113	13.01
	80	12.99	97	13.01	114	1301
	81	12.99	98	13.01	115	1301
	82	12.99	99	13.01	116	13.01
	83	12.99	100	13.01	117	13.01
	84	12.99	101	13.01	118	13.01
	85	12.99	102	12.99	119	13.01
	86	12.99	103	12.99	120	13.01
	87	12.99	104	12.99	121	13.01
	88	12.99	105	12.99	122	13.01
	89	12.99	106	12.99	123	13.01
	90	12.99	107	12.99	124	13.01
	91	12.99	108	12.99	125	13.01
	92	13.01	109	13.99	126	13.01
	93	13.01	110	13.21	127	13.01
	94	13.01	111	13.98	128	13.01
	95	13.01	112	13.99		13.01

Observaciones
Se realiza cambio de 128 baterías 12V-9AH; Ref FL1290, se realiza retiro de 128 baterías 12V-7AH para disposición final. Se realizan pruebas con carga y sin carga superando las pruebas. Confiabilidad de la UPS al 100%.

Realizado por:		Recibido por:	Fernando Rendón J.
Firma		Firma	