Educación

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023

Agosto 02 de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



LÍNEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

25 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 94,836

25 Proyectos
84 Intervenciones en IE

GRUPO 1: I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

Convenio Interadministrativo No. 0120-2024

FINDETER – Municipio de IBAGUE

03-ABR-2024

PROCESO	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
OBRA	$ 16.014.417.534,00	$ 16.809.507.226,00	$ 20.000.000.000,00
INTV.	$ 1.204.351.093,00	$ 1.320.560.410,00	
TOTALES	**$ 17.218.768.627,00**	**$ 18.130.067.636,00**	**$ 2.781.231.373,00**

OBRA	Contrato No. 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023	
CONTRATISTA	COSORCIO BB IBAGUE	
OBJETO	LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I**: Actividad de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias	**CUATRO (4) MESES**
	ETAPA II: Actividad de construcción	**DIEZ (10) MESES***
$	**$ 16.014.417.534,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**En gestión solicitud PRORROGA No. 1**	
ESTADO ACTUAL	• **En revisión de Estudios y diseños iniciales** • **En revisión y verificación de Presupuesto de construcción inicial**	

INTERV.	Contrato No. 011-PAF-MENPNIE-I-125-2023	
CONTRATISTA	COSORCIO EDIFICACIONES 2024	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Actividad de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias	**CUATRO (4) MESES**
	Actividad de construcción + cierre	**DIEZ (12) MESES***
$	**$ 1.204.351.093,00** incluye IVA	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**En gestión solicitud PRORROGA No. 1**	
ESTADO ACTUAL	• **En revisión de Estudios y diseños iniciales** • **En revisión y verificación de Presupuesto de construcción inicial**	

ACTIVIDADES REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556

Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

➢ **NSR 10:**

- EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN_ TÍTULOS J Y K: Verificación de cumplimiento de condiciones normativas,
- Inclusión de salidas de emergencia protegidas (Muros cortafuego Bloque A y B)
- Inclusión de rampas (Bloque C)

➢ **NORMA URBANA:**

- Verificación de cumplimiento de condiciones de edificabilidad, parqueaderos (índices de ocupación y construcción), se incluye zona de parqueo de bicicletas y vehicular exigido.

➢ **NORMATIVIDAD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – MEN**

- Aplicabilidad de la NTC 4595 y otras normas de infraestructura educativa

➢ **REVISIONES Y AJUSTES GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

- Comunicación horizontal entre bloques (Circulaciones e integración) – Se pasa de 4 ascensores a 1
- Unificación de módulo de circulación vertical (esclera externa y 1 ascensor)
- Tanque de reserva
- Diseño de Urbanismo - Inclusión de Zonas verdes
- Espacios de servicios generales y complementarios para infraestructura educativa
- Inclusión cuartos técnicos y nuevas disposiciones de cuartos de basuras
- Inclusión de atención a primera infancia (Prejardín y Jardín)

➢ **OTRAS GESTIONES:**

- CORTOLIMA – Expediente 4260
- EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
- CURADURÍA URBANA

ACTIVIDADES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

Avances en los componentes del proyecto (corte al 28/07/2024)

- **TOPOGRAFÍA:** 100% ejecutado
- **GEOTECNIA:** 94% ejecutado
- **ARQUITECTURA:** 84% ejecutado

El anteproyecto arquitectónico fue aprobado el 18/07/2024 por el MEN

- **BIOCLIMÁTICA:** 81% ejecutado
- **ESTRUCTURA:** 35% ejecutado
- **REDES HUMEDAS:** 62% ejecutado
- **REDES SECAS:** 43% ejecutado
- **COSTOS Y PRESUPUESTO:** 25% ejecutado

AVANCE DE EJECUCUCIÓN

General contrato

✓ 1,55% Ejecutado

Etapa I - Estudios y Diseños

✓ 61,68 % Ejecutado

ACTIVIDADES PENDIENTES O RELEVANTES SEGUIMIENTO

Con corte al 28/07/2024

- **EXPEDICIÓN PERMISO FORESTAL CORTOLIMA – EXP No. 4260**

El día 16/07/2024 se realizó la visita técnica por parte del profesional designado CORTOLIMA. Actualmente estamos a la espera de la firma del acta administrativo.


- **INICIO DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN**

Se suscribieron actas de inicio de Construcción el 29/07/2024

- **ÁREA DE BIBLIOTECA (“Reposición”)**

Pendiente validación del MEN del área propuesta de cesión a la Secretaría de Cultura


PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación



I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

Área de terreno a reponer
biblioteca existente
107,55 m2




Área de terreno sugerida para cesión a la Secretaria de Cultura.
107,86 m2
Pendiente validación MEN

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación










I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)


PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación



- ✓ Biblioteca (piso 1)
- ✓ Aulas (Piso 2, 3 y 4)
- ✓ WC

Bloque A





I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

Bloque B

- ✓ Laboratorios (Piso 1, 2, 3 y 4)
- ✓ Aulas (Piso 1, 2, 3 y 4)
- ✓ WC







PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

Fachada interna (Materialidad) **Bloque A**




I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

Fachada interna (Materialidad)

Bloque A - Bloque B



PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

Fachada interna (Materialidad)

Bloque B



I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

OPCIÓN 1 - Fachada Externa (Materialidad)

Bloque B



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación

OPCIÓN 2 - Fachada Externa (Materialidad)

Bloque B



I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación



Bloque C

- ✓ Prescolar (Piso 1): Aulas, WC
- ✓ Áreas administrativas (Piso 2)







CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación



Bloque C
















PROYECTO MODIFICADO 2024: ajuste y complementación




Bloque D Piso 1

- ✓ Aula Múltiple (Comedor / cancha)
- ✓ Cocina
- ✓ Cuartos Técnicos; basuras










Bloque E


GRUPO 2: I.E. San José (San José del Palmar, Chocó)

PROCESO	Plazo	Vlr. Convocatoria	Recursos MEN
OBRA	3 ET1+9 ET2	$ 13.586.357.614,00	$ 15.000.000.000,00
INTV	3 ET1+11ET2	$ 962.283.090,00	
TOTALES		$ 14.548.640.704,00	$ 451.359.296,00









- Se publicarán los procesos el 23 de enero de 2024.

En Comité Fiduciario No. 20 sesionado virtualmente entre el 12 al 13 de marzo de 2024, se aprobó la DECLARATORIA DE DESIERTA de la Convocatoria Pública PAF-MENPNIE-O-012-2024.

El 16 de abril de 2024 se abrió la CONVOCATORIA PRIVADA No. PAF-MENPNIE-O-046-2024. De este proceso se presentaron 5 adendas de cronograma, el cierre previsto de presentación de ofertas fue el 24 de mayo de 2024, no se presentaron proponentes por lo que se emite el acta de cierre indicando: "…NO SE ALLEGARON PROPUESTAS A LA CONVOCATORIA RESPECTIVA".

Mediante Adenda No. 6 se indica que el informe de declaratoria desierta se enviará el 12 de junio de 2024.

Se sacará nuevamente mediante Convocatoria Privada.

- El dia 17 de junio se abrio la convocatoria privada la cual se envio a 3 empresas de las cuales 2 de ellas hicieron observaciones sobre el presupuesto y pidieron un poco mas de plazo para revisar. Se publico una adenda, aplazando el cierre para el 6 de agosto.

GRUPO 3: I.E. Eugenio Díaz Castro SP EL Charquito (Soacha, Cundinamarca)


PROCESO	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
Obra	$ 11.406.316.041,00	$ 11.881.579.210,00	$ 13.066.299.432,00
Interventoría	$ 984.452.667,00	$ 1.038.090.820,00	
TOTALES	$ 12.390.768.708,00	$ 12.919.670.030,00	$ 675.530.724,00

CONTRATOS DERIVADOS

OBRA	Contrato de Obra No. 014-2023 PAF-MENPNIE-O-101-2023
OBJETO	LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE EL CHARQUITO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I:** Revisión, ajuste complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** Ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Eugenio Díaz Castro **SIETE (7) MESES** **ONCE (11) MESES**
$	**$ 11.406.316.041,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad - Adición 1 INTV $ 116,750,900,00 (Vlr. Asumido contratista por mayor permanencia de INTV)
MODIFICACION CONTRACTUAL	• **PRORROGA 1 E1:** 60 días (25/05/2024 – 25/07/2024) • **SUSPENSIÓN 1 E1:** 45 días (24/07/2024 – 06/09/2024 • **PRORROGA 2 E1:** pendiente definición
ESTADO ACTUAL	CONTRATO SUSPENDIDO

INTERV.	Contrato de Interventoría No. 003-2023 PAF-MENPNIE-I-096-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I:** Interventoría a la revisión, ajuste complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** Interventoría a la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Eugenio Díaz Castro, incluye cierre contractual **SIETE (9) MESES** **TRECE (13) MESES**
$	**$ 1.101.203.567,00** incluye IVA
MODIFICACION CONTRACTUAL	• **PRORROGA 1 E1:** 60 días (25/05/2024 – 25/07/2024) • **ADICIÓN 1 E1:** $ 116,750,900,00 • **SUSPENSIÓN 1 E1:** 45 días (24/07/2024 – 06/09/2024 • **PRORROGA 2 E1:** pendiente definición
ESTADO ACTUAL	CONTRATO SUSPENDIDO

ALCANCE INICIAL 2023: Estudios y Diseños Iniciales






Edificación 1: COLEGIO EXISTENTE




Edificación 2: IGLESIA EXISTENTE



ALCANCE INICIAL 2023: Estudios y Diseños Iniciales





REF.	CTL ACTUAL	CTL ANTERIOR	CTL MATRIZ	COD. PREDIAL	NUPRE
Lote Colegio	051-190155	50S-40511283	051-88020	25754000000000100259000000000	BCW0002NLBF
Lote Humedal	051-104813	50S-40481957	051-88020	25754000000000100096000000000	BCW0008AFHD
Lote bodega EMGESA	051-88020	50S-40346970	051-88020	25754000000000100258000000000	

ALTERNATIVAS





ACTIVIDADES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

Avances en los componentes del proyecto (corte al 28/07/2024)

AVANCE DE EJECUCUCIÓN

General contrato

✓ 0,74% Ejecutado

Etapa I - Estudios y Diseños

✓ 24,32 % Ejecutado

- **08/07/2024:** Reunión con Secretaria de educación, Secretaria de Cultura, Secretaria de Planeación, Secretaria de Ambiente, Curaduría 1, Contratista, Interventoria, FINDETER: se aclararon condiciones que suscitaron la suspensión de los contratos derivados:

- **CONCEPTO INTEGRAL DE LA CAR SOBRE EL HUMEDAL EL CHARQUITO:** se elevó un concepto por parte de secretaria de ambiente con la solicitud, para validar las afectaciones ambientales del cuerpo hídrico respecto al proyecto, con el fin de aclarar información discrepante entre los conceptos emitidos por entidades municipales previo al inicio de los contratos derivados en la cual no se había emitido un concepto respecto al humedal y un concepto emitido por la secretaria de ambiente en donde se incluyen nuevas restricciones ambientales para el desarrollo del proyecto.
- **TRATAMIENTO DE PATRIMONIO AL PROYECTO POR CUENTA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES:** se incluye nueva condición elevada por de la secretaria de cultura, en la cual se deben tener en cuenta condiciones referidas a la ley 1185 de 2008 (Patrimonio) que serán avaladas por la Curaduría al momento de gestionar la licencia.
- **NO VIABILIDAD PARA CONSTRUIR EL BLOQUE 2 DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INICIALES:** se identificaron restricciones por cumplimiento de seguridad humana y ambientales por afectación del humedal el charquito.

ACTIVIDADES PENDIENTES O RELEVANTES SEGUIMIENTO

Con corte al 28/07/2024

- **Entrega del concepto integral del humedal el charquito por parte de la CAR.**
- **DEFINICIÓN DE ALTERNATIVA DE DESARROLLO DE DISEÑO:**

- **ALTERNATIVA 1: BLOQUE 1 EN 4 PISOS Y BLOQUE 2 EN LOTE DE EMGESA CONTIGUO:** implica gestiones administrativas intermunicipales para viabilizar la alternativa.
- **ALTERNATIVA 2: DESARROLLO DE TODO EL PROYECTO EN EL BLOQUE 1 EN 5 PISOS:** depende de la no viabilidad de la alternativa 1.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS - Seguimiento

Grupo	DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	SEDES	ESTADO	OBSERVACIONES - ESTADO
Grupo 4	Risaralda	Apía; Guatica;Belén de Umbría; Marsella; Mistrató	Instituciones Educativas Compromisos Pueblos Indígenas Emberá	15	CONVOCATORIA	Estas sedes se atenderán por el **Grupo 20 Línea Mejoramientos** Actualmente en convocatoria: OBRA No. AF-MENPNIE-O-051-2024 INTRV No. PAF-MENPNIE-I-017-2024: suspendido hasta adjudicación obra
Grupo 5	Risaralda	Pueblo Rico	Instituciones Educativas Compromisos Pueblos Indígenas Emberá	11	CONVOCATORIA	Estas sedes se atenderán por el **Grupo 26 Línea Mejoramientos** Actualmente en convocatoria: OBRA No. AF-MENPNIE-O-050-2024 INTRV No. PAF-MENPNIE-I-018-2024: suspendido hasta adjudicación obra

PROYECTOS ESTRATÉGICOS - Seguimiento

Grupo	DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	SEDES	ESTADO	OBSERVACIONES - ESTADO
Grupo 6	Chocó	Condoto, Litoral de San Juan, Istmina y Medio San Juan	Instituciones Educativas Compromisos Vicepresidencia, atención de sedes en el litoral del rio San Juan. Comunidades Afros	6	DERIVADA	En revisión jurídica en contratación deriva previo a radicación en contratación. Obra: $ 3.287.318.135,00 Interventoría: $ 453.721.390,00 **Total: $3.741.148.261,00**
Grupo 7	Chocó	Condoto, Litoral de San Juan, Istmina y Medio San Juan	Instituciones Educativas Compromisos Vicepresidencia, atención de sedes en el litoral del rio San Juan. Comunidades Indígenas	4	CONVOCATORIA	Convocatoria de Obra No. PAF-MENPNIE-O-041-2024 se declaró desierta. De acuerdo con las ruedas de negocios adelantadas para la presentación del proyecto se cuenta con una manifestación de interés. Se evalúa proceder nuevamente mediante convocatoria pública. Convocatoria de Interventoria No. PAF-MENPNIE-I-032-2024 suspendida adjudicación hasta tanto no se adjudique el proceso de obra. Obra: $1.791.287.225,00 Interventoría: $355.437.965,00 **Total:** **$2.146.725.190,00**

$ 5.887.873.451,00

PROYECTOS ESTRATÉGICOS - Seguimiento

Grupo	DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	SEDES	ESTADO	OBSERVACIONES - ESTADO
Grupo 8	Nariño	Olaya Herrera	Instituciones Educativas - Encuentro Sanquianga: Organizaciones Campesinas y Étnicas (sedes urbanas)	6	ESTRUCTURACIÓN	A la espera de validación del cliente respecto al alcance de intervención de las sedes visitadas. En estructuración y perfeccionamiento de Estudios Previos con nueva sede de acuerdo con nueva priorización del MEN
Grupo 9	Nariño	Olaya Herrera	Instituciones Educativas - Encuentro Sanquianga: Organizaciones Campesinas y Étnicas (sedes rurales)	3	ESTRUCTURACIÓN	A la espera de validación del cliente respecto al alcance de intervención de las sedes visitadas. En estructuración y perfeccionamiento de Estudios Previos con nueva sede de acuerdo con nueva priorización del MEN

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

GRUPO 10: C.E. Esmeraldas (Mercaderes, Cauca)

Se cuenta con la siguiente documentación como parte de los Estudios y Diseños iniciales:

- ✓ Diseño Arquitectónico
- ✓ Diseño Estructural
- ✓ Diseño Eléctrico
- ✓ Diseño Hidráulico
- ✓ Estudio de Suelos
- ✓ Levantamiento Topográfico
- ✓ Presupuesto Base (supera Disponibilidad Presupuestal MEN)

VALOR T. ASIGNADO MEN		$	**5.839.076.493,00**
OBRA	E1	$	200.192.160,00
	E2 TOTAL	$	5.011.752.000,00
	TOTAL OBRA	$	**5.211.944.160,00**
INTV	E1	$	84.564.550,00
	E2	$	522.486.000,00
	TOTAL INTV	$	**607.050.550,00**
SALDO A FAVOR PROYECTO		$	**20.081.783,00**

ESTADO:	• Viabilidad jurídica: 26/09/2023 • **PPT diseño $6.269.907.795,** • **Vlr. asignado por el MEN $5.839.076.493,00** • recursos pendientes por asignar $430.831.302,00 • Contacto con el Alcalde y el rector del CE. • Radicado en CONTRATACIÓN • **EP de obra con CDR asignado.** • **EP de interventoria proximo a asignar CDR.** • **Se tiene comite de contratacion el dia 02/08/24 a las 14:00**
SIMAT:	• Reporte CE Esmeraldas (rector): 85 • Reporte CE Esmeraldas (ETC): 85





GRUPO 11: I. E. Agropecuaria Pueblo Totoroez, Sede Betania (Totoró, Cauca)

- Viabilidad jurídica: 23/10/2023
- Este proyecto cuenta con la totalidad de los estudios y diseños en etapa de anteproyecto arquitectónico. Se tiene el contrato de soporte de la consultoría contratada por el municipio de Totoró.

		ETAPAS	VALOR ETAPA	VALOR CONVOCATORIA	TOTAL, PROYECTO	RECURSOS MEN
TOTORO	OBRA	ETAPA I:	$169.214.359,00	$2.380.838.359	$2.690.737.169,00	$2.695.988.000,00
		ETAPA II:	$2.211.624.000,00			
	INTERV	ETAPA I:	$38.698.810,00	$309.898.810,00		
		ETAPA II:	$271.200.000,00			

Diferencia: $5.250.831,00

- DISEÑO para 195 Estudiantes
- SIMAT 14/02/2024 306 Estudiantes

- **OBRA PAF-MENPNIE-O-033-2024**

La convocatoria pública se declaró desierta, se radico convocatoria privada . Actualmente el proceso está radicado en la jefatura de contratación.

- **INTERVENTORIA PAF-MENPNIE-I-025-2024**

Se presentaron 4 proponentes de los cuales 2 resultaron habilitados. El proceso se encuentra suspendido hasta tanto no se resuelva el proceso de obra.



GRUPO 12: I. E. Agropecuaria San Carlos, vereda El Gaubo, Corregimiento San Carlos (Colon, Nariño)

Proceso de obra: Considerando que el proceso de interventoría se encuentra en trámite, mediante acta del 16 de julio se suspendió la convocatoria pública No. PAF-MENPNIE-O-067-2024 previo a la publicación del informe definitivo y acta de selección del contratista. (4 proponentes habilitados)

Proceso de interventoría: El 19 de julio de 2024 se dio apertura a la convocatoria pública No. PAF-MENPNIE-I-079-2024. El 30 de julio se publica el acta de cierre con 10 proponentes. Actualmente, el proceso de encuentre en términos para la publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Proceso		Valor	
Obra	E1	$	246.634.020,00
	E2	$	5.392.400.000,00
	Total Obra	$	5.639.034.020,00
Interventoría	E1	$	110.963.420,00
	E2	$	674.165.310,00
	Total interventoría	$	785.128.730,00
Total proyecto		$	6.424.162.750,00
Total disponible		$	6.500.586.706,00
Saldo		$	76.423.956,00



PROYECTOS ESTRATÉGICOS - Seguimiento

GRUPO 13: I. E. San Juan Bautista (Caimito, Sucre)

CONTRATOS DERIVADOS

19/07/2024: Firma actas inicio ETAPA I contratos derivados

	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
OBRA	$ 3.221.231.493,00	$ 3.414.281.550	$ 3.857.427.662,00
INTERV	$ 389.595.668,00	$ 413.483.220,00	
TOTALES	**$ 3.610.827.161,00**	**$ 3.827.764.770,00**	**$ 246.600.501,00**

OBRA	Contrato No. 029-PAF-MENPNIE-O-006-2024
CONTRATISTA	COSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA
OBJETO	REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DIEZ (10) MESES** **ETAPA I**: Revisión ajuste y complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias — **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** construcción — **SEIS (6) MESES**
$	**$ 3.221.231.493,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**N/A**
ESTADO ACTUAL	**En revisión de Estudios y diseños iniciales**

INTERV.	Contrato No. . 016-PAF-MENPNIE-I-007-2024
CONTRATISTA	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOCE (12) MESES** **ETAPA I**: Interventoría a la Revisión ajuste y complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias — **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** interventoría a la construcción + cierre — **OCHO (8) MESES**
$	**$ 389.595.668,00** incluye IVA
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**N/A**
ESTADO ACTUAL	**En revisión de Estudios y diseños iniciales**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

Avances en los componentes del proyecto (corte al 28/07/2024)

- **28/06/2024: s**e realizó visita al proyecto para aclaración de alcance
- **19/07/2024:** Firmas de acta de inicio contratos derivados
- **29/07/2024:** Reunión con secretaria de planeación para aclaración de trámite de licencia dado que es una gestión compartida

AVANCE DE EJECUCUCIÓN

General contrato

✓ 0,66% Ejecutado

Etapa I - Estudios y Diseños

✓ 9,04 % Ejecutado

ALCANCE

EJECUTOR	ALCANCE	
	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	ÁREA APROXIMADA DE INTERVENCIÓN
GOBERNACIÓN DE SUCRE	Demolición de la estructura existente en mal estado*	*Por definir
	Construcción de una batería sanitaria	163 m2
	Construcción de una biblioteca	268 m2
	Construcción de un aula múltiple	1037 m2
	Construcción del muro de cerramiento de la institución	-
- FINDETER - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN A EJECUTAR**	
	Construcción de batería sanitaria	163 m2
	Construcción de una sala de informática	100 m2
	Construcción del bloque administrativo	320 m2
	Construcción del bloque comedor y cocina	591 m2
	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA:	**1174 m2**

- Obras de urbanismo (Integración de las edificaciones

ACTIVIDADES PENDIENTES O RELEVANTES SEGUIMIENTO

Con corte al 28/07/2024

- Definición de alcance, intervención de aulas
- Se deben ejecutar obras de drenaje para el desarrollo del urbanismo
- Se debe aclarar la demolición de 2 edificaciones que no están en el alcance del contratista de la Gobernación
- En visita el rector solicitó conservar la edificación de aulas de sistemas en el lugar existente para conservar una cancha de MIcro

ETAPA I: Revisión, ajuste y complementación de Estudios y Diseños



RECTORÍA

Amarrillo: No se ha definido quien va realizar demolición

Naranja: Demoliciones Contempladas Proyecto Fondo Mixto (Gobernación)

Bateria Sanitaria

INFORMÁTICA



RECTORÍA

Gobernación)

Verde: Intervención proyecto Findet

Comedor y Cocina

Biblioteca

Aula Multiple

Bateria Sanitaria

Bateria Sanitaria

Aula tecnologica

INFORMÁTICA


GRUPO 14: I. E. Infraestructura Educativa CRIHU (Compromisos CRIHU, Huila)

NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO	
4	4	$	1.252.960.880

PROCESO	CONTRATISTA	VALOR ADJUDICADO		
		ETAPA 1	ETAPA 2	VALOR TOTAL
OBRA CONTRATO 031-2024	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S. A. S.	$ 24.907.999	$ 943.486.298	$ 968.394.297
INTERVENTORÍA CONTRATO 030-2024	CONSORCIO INTERHUILA 038	$ 16.480.000	$ 210.620.005	$ 227.100.006
TOTAL		**$ 41.387.999**	**$1.154.106.303**	**$1.195.494.303**

Una vez adelantados los trámites de perfeccionamiento y legalización de los contratos de obra e interventoría, se llevó a cabo la atención de las obligaciones previas para la suscripción de las actas de inicio (aprobación garantías, plan de trabajo, hojas de vida).

El 30 de julio se suscribe el acta de inicio de los contratos. Actualmente, se encuentra en ejecución la etapa 1 del proyecto, específicamente en la elaboración de los diagnósticos y propuestas técnicas preliminares de acuerdo con las visitas realizadas a las 4 sedes educativas.



1. Centro Etnoeducativo Namui Nu Mai - Sede La Cristalina (43,4KM):
2. Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Peñón de Tálaga (41,3KM):
3. Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Potrerito (15,1KM):
4. Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna - Sede Yakuas (1,3KM):

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Seguimiento Proyectos

Grupo	DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	SEDES	ESTADO	OBSERVACIONES - ESTADO
Grupo 15	Valle del cauca	Buenaventura	Infraestructura Educativa Mesas de Trabajo con la ETC de Buenaventura.	13	LEGALIZACIÓN	Estas sedes se atenderán por el **Grupo 25 Línea Mejoramientos (LE 13+LM3)** OBRA No. PAF-MENPNIE-O-043-2024 contrato legalizado INTRV No. PAF-MENPNIE-I-034-2024 subsanando observaciones de pólizas
Grupo 16	Cauca	Villa Rica	I.E. Técnico Senón Fabio Villegas sede Principal	1	EJECUCIÓN	Esta sede se atenderá por el **Grupo 5 Línea Mejoramientos (LM13+LE1)** Se incorpora a grupo de la línea de mejoramiento, mediante adición de recursos al contrato en ejecución - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-094-2023 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-089-2023
Grupo 17	Chocó	San José del Palmar	I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA SEDE ESCUELA SAN PIO XII DE SAN PEDRO.	1	CONVOCATORIA	Estas sedes se atenderán por el **Grupo 8 Línea Mejoramientos (LE 2+LM17)** (Rio Sucio, Quibdó y Bajo Baudó) En estructuración de estudios previos - se gestionará una contratación directa - se están realizando ruedas de negocios OBRA se declaró desierta la convocatoria publica PAF-MENPNIE-O-096-2023 y desierta la privada PAF-MENPNIE-O-032-2024 INTRV No. PAF-MENPNIE-I-091-2023 suspendida convocatoria hasta adjudicación de convocatoria de obra
		Bajo Baudó (Pizarro)	C.E. San Pedro Claver sede Principal	1		

Seguimiento Proyectos

Grupo	DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	SEDES	ESTADO	OBSERVACIONES - ESTADO
Grupo 18	Bolívar	Mompox	I.E. Normal Superior de Mompox	1	VIABILIZACIÓN	Está en validación la atención de estas sedes para determinar si se atienden por la línea de consultorías o estratégicos, o si se maneja la fase de diseños por la línea de consultorías y la ejecución por la línea de estratégicos.
			I.E. Técnica Colegio Nacional Pinillos	1		
Grupo 19	Cundinamarca	Venecia	I.E. Departamental Venecia sede Principal	1	ESTRUCTURACIÓN	Grupo de estratégicos nuevo
Grupo 20	Chocó	Lloró	C.E. Boraudo sede Principal	1	ESTRUCTURACIÓN	Grupo de estratégicos nuevo
Grupo 21	La Guajira	Uribia	Institución Etnoeducativa Rural Internado de Nazareth sede Sierra Maestra	1	EJECUCIÓN	Estas sedes se atenderán por el **Grupo 21 Línea Mejoramientos (LE2+LM19)** - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-120-2023 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-117-2023
			Institución Etnoeducativa Rural Internado de Nazareth sede Guarerpa	1		

Seguimiento Proyectos

Grupo	DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	SEDES	ESTADO	OBSERVACIONES - ESTADO
Grupo 22	Putumayo	Puerto Asís	Escuela Rural Mixta de Nuevo Amanecer sede Principal	1	EJECUCIÓN	Estas sedes se atenderán por el **Grupo 14 Línea Mejoramientos (LE1+LM21)** - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-026-2024 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-104-2023
Grupo 23	Bolívar	Carmen de Bolívar	I.E. Técnica Mamón de María sede Santo Domingo Meza	1	EJECUCIÓN	Estas sedes se atenderán por el **GRUPO 7 Línea de emergencias** (adicionado). Se incorporó a contrato a contrato en ejecución - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-004-2024 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-004-2024 Inicio el 20/03/2024 (7 meses)
	Córdoba	Santa Cruz de Lorica	I.E. Santa Cruz sede Principal	1		
Grupo 24	Santander	Charalá	Escuela Normal Superior sede Principal	1	LEGALIZACIÓN	Esta sede se atenderá por el **GRUPO 6 Línea de emergencias** - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-054-2024 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-122-2024 (7 meses)
Grupo 25	Nariño	Taminango	Sede No.6 La Concordia de la I.E. Pablo VI	1	ESTRUCTURACIÓN	Esta sede se atenderá por la **Línea de Mejoramientos,** Grupo por definir

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

FOTO: Pueblo Kankuamo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA MEJORAMIENTO

25 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 116.450

370 Proyectos



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

ESTADO CONTRATOS DERIVADOS MEJORAMIENTOS

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	ESTADO OBRA	ESTADO INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	PROPONENTES ADJUDICADOS	% AVANCE
Grupo 1	Rioblanco	Tolima	16	32	INICIO: 01/02/2024 FIN: 09/09/2024 **SE PRORROGO Y REPROGRAMO**	INICIO: 01/02/2024 FIN: 09/11/2024 **SE PRORROGO Y REPROGRAMO**	PAF-MENPNIE-O-090-2023	PAF-MENPNIE-I-085-2023	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	80,14 %
	Chaparral	Tolima	16						CONSTRUOBRAS C&M SAS	
Grupo 2	Tame	Arauca	20	20	SUSPENDIDO 17/07/2024	SUSPENDIDO 17/07/2024	PAF-MENPNIE-O-091-2023	PAF-MENPNIE-I-086-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME	49.5 % SUSPENDISO OP
									CONSORCIO INTERVENTORES 086	
Grupo 3	Saravena	Arauca	4	11	EM EJECUCIÓN 21/07/2024	EN EJECUCIÓN 21/07/2024	PAF-MENPNIE-O-092-2023	PAF-MENPNIE-I-087-2023	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	36.15%
	Fortul	Arauca	3						CONSORCIO SAN JOSUE	
	Hato Corozal	Casanare	4							
Grupo 4	Timbiquí	Cauca	10	10	EN CONTRATACION DERIVADA PARA CONV. PRIVADA	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-093-2023	PAF-MENPNIE-I-088-2023	PARA PUBLICACION	0%
Grupo 5	Morales	Cauca	8	14	INICIO: 19/02/2024 FIN: 19/11/2024 **SE PRORROGO Y REPROGRAMO**	INICIO: 19/02/2024 FIN: 19/01/2025 **SE PRORROGO Y REPROGRAMO**	PAF-MENPNIE-O-094-2023	PAF-MENPNIE-I-089-2023	NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS	69,37%
	Piendamó	Cauca	5						CONSORCIO FINDETER G3	
	Villarica	Cauca	1							
Grupo 6	Suárez	Cauca	7	14	CONTRATACION DIRECTA EN PROCESO DE INVITACIÓN	CONTRATACION DIRECTA EN PROCESO DE INVITACIÓN	PAF-MENPNIE-O-49-2024	PAF-MENPNIE-I-050-2024		0%
	Buenos Aires	Cauca	7							
Grupo 7	López	Cauca	16	16	EN CONTRATACION DERIVADA PARA CONV. PRIVADA	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-095-2023	PAF-MENPNIE-I-090-2023	PAR PUBLICACION	0%
Grupo 8	Bajo Baudó	Chocó	3	17	EN ESTRUCTURACIÓN PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-096-2023	PAF-MENPNIE-I-091-2023		0%
	Riosucio	Chocó	1						HABILITADOS 3	
	Quibdó	Chocó	13							
Grupo 9	La Jagua De Ibirico	Cesar	7	22	EN EJECUCIÓN 26/02/2024	EN EJECUCIÓN 26/02/2024	PAF-MENPNIE-O-097-2023	PAF-MENPNIE-I-092-2023	CONSORCIO EDUCATIVO CESAR	18,52 %
	Curumaní	Cesar	6						INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	
	Chiriguana	Cesar	4							
	Becerril	Cesar	5							
Grupo 10	Valencia	Córdoba	14	17	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	PAF-MENPNIE-O-098-2023	PAF-MENPNIE-I-093-2023	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S,	78,36%
	San Pedro de Urabá	Antioquia	3						CONSTRUOBRAS C&M S.A.S,	
Grupo 11	Tierralta	Córdoba	23	23	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	PAF-MENPNIE-O-099-2023	PAF-MENPNIE-I-094-2023	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	82,31%
									CONSORCIO INTER-EDUCATIVO	
Grupo 12	La Tola	Nariño	6	13	ADJUDICADO	RADICADO / 2da RUEDA DE NEGOCIOS	PAF-MENPNIE-O-100-2023	PAF-MENPNIE-I-095-2023	CIERRE: 26/04/2024	0%
	Santa Barbara	Nariño	6							
	Mosquera	Nariño	1							
Grupo 13	Barbacoas	Nariño	15	15	EN EJECUCIÓN 30/04/2024 Con 1 Apremio en Firme	EN EJECUCIÓN 30/04/2024 Con 1 Apremio en Proceso	PAF-MENPNIE-O-115-2023	PAF-MENPNIE-I-113-2023	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S.	1,38%
									UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS	

ESTADO CONTRATOS DERIVADOS MEJORAMIENTOS

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	OBRA	INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	PROPONENTES ADJUDICADOS	% AVANCE
Grupo 14	Puerto Asís	Putumayo	10	21	EN EJECUCION 12/06/2024	EN EJECUCION 12/06/2024	PAF-MENPNIE-O-106-2023	PAF-MENPNIE-I-104-2023	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	2% EN PROCESO DE APREMIO
	Valle Guamez	Putumayo	5						ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S	
	San Miguel	Putumayo	4							
	Puerto Caicedo	Putumayo	2							
Grupo 15	Tibú	Norte de Santander	9	16	EN EJECUCION 17/06/24	EN EJECUCION 17/06/24	PAF-MENPNIE-O-034-2024	PAF-MENPNIE-I-109-2023	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS ESCUELAS FINDETER GRUPO 15.	10,5%
	El Tarra	Norte de Santander	7						CONSORCIO SAN MARTIN 109	
Grupo 16	El Carmen	Norte de Santander	5	14	RUEDA DE NEGOCICOS	SUSPENDIDA	PAF-MENPNIE-O-118-2023	PAF-MENPNIE-I-116-2023		0%
	Convención	Norte de Santander	9							
Grupo 17	Teorama	Norte de Santander	5	14	EP POR CONVOCATORIA PRIVADA (2da VEZ), RADICADO EN CONTRATACION DERIVADA (12/06/2024).	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-025-2024	PAF-MENPNIE-I-100-2023		0%
	San Calixto	Norte de Santander	4							
	Hacarí	Norte de Santander	5						HABILITADOS 3	
Grupo 18	Sardinata	Norte de Santander	16		RETIRADO	RETIRADO				
Grupo 19	Segovia	Antioquia	3	11	EN EJECUCION 09/05/2024	EN EJECUCION 09/05/2024	PAF-MENPNIE-O-116-2023	PAF-MENPNIE-I-114-2023	CONSTRUCCIONES B & M S.A.S	1,20%
	Nechí	Antioquia	8						CONSORCIO INESGON	
Grupo 20	Quinchia	Risaralda	3	12	EN LEGALIZACION	EN LEGALIZACION	PAF-MENPNIE-O-051-2024	PAF-MENPNIE-I-017-2024	UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6	0% - VISITAS DE LAS 12 SEDES CONTRACTUALES REALIZADAS
	Mistrató	Risaralda	4						CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	
	Apia	Risaralda	1							
	Marsella	Risaralda	3							
	Guatica	Risaralda	1							
Grupo 21	Uribia	La Guajira	21	21	EN EJECUION 21/4/2024	EN EJECUION 21/4/2024	PAF-MENPNIE-O-120-2023	PAF-MENPNIE-I-117-2023	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	2% - EN PROCESO DE APREMIO
									CONSORCIO CDG GUAJIRA	
Grupo 22	Dibulla	La Guajira	6	6	EN EJECUCIÓN 29/02/2024	EN EJECUCIÓN 29/02/2024	PAF-MENPNIE-O-113-2023	PAF-MENPNIE-I-108-2023	CONSOCIO VERTICE	38.98% - SUSPENDIDO OP
									CAMILO PEDRAZA	
Grupo 23	Maicao	La Guajira	21	21	EN EJECUCIÓN 02/07/2024	EN EJECUCIÓN 02/07/2024	PAF-MENPNIE-O-022-2024	PAF-MEPENIE-I-020-2024	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	0,00%
									ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR	

ESTADO CONTRATOS DERIVADOS MEJORAMIENTOS

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	OBRA	INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	PROPONENTES ADJUDICADOS	% AVANCE
Grupo 24	El Retorno	Guaviare	4	16	ADJUDICADO	ADJUDICADO	No. PAF-MENPNIE-O-073-2024	PAF-MENPNIE-I-115-2023	CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	0%
	San José Del Guaviare	Guaviare	8							
	Calamar	Guaviare	2							
	San Vicente del Caguán	Caquetá	1						CONSORCIO INTERVENTORES GC 115	
	Uribe	Meta	1							
Grupo 25	Buenaventura	Valle del cauca	15	15	LEGALIZADO	EN LEGALIZACION	PAF-MENPNIE-O-043-2024	PAF-MENPNIE-I-034-2024	CONSORCIO G25 2024	0% - VISITAS DE LAS 15 SEDES CONTRACTUALES REALIZADAS
									CONSORCIOOM INGENIEROS	
Grupo 26	Pueblo Rico	Risaralda	11	12	EN LEGALIZACION	EN LEGALIZACION	PAF-MENPNIE-O-050-2024	PAF-MENPNIE-I-018-2024	GRUPO TITANUM SAS	0% - VISITAS DE LAS 12 SEDES CONTRACTUALES REALIZADAS
	Mistrató	Risaralda	1						CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 1, departamento del Tolima

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO


Sede Hato Viejo


Sede Brazuelos Delicias


Sede la Granja Abeima


Sede Potrerito de Lugo Bajo


Sede El Davis


Sede Espíritu Santo Balcones


Sede El Cairo


Sede J.M. Cordoba Principal

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Agustin Nieto Caballero



Sede La Unión



Sede Bajo Cusay



Sede Nápoles 1



Sede Alto Cauca



Sede Gonzalo Jiménez de Quesada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 2, departamento de Arauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Caño Limón



Sede Aires de Monte Alegre



Sede Antonio Ricaurte



Sede La Palestina



Sede Los Turpiales

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 3. Saravena y Fortul en Arauca y Hato Corozal. Casanare.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede El jardín. Saravena. Arauca.



Sede José Odel Lizarazo. Saravena. Arauca.



Sede Epifanio Mejía. Saravena. Arauca.



Sede Policarpa Salavarrieta. Fortul. Arauca.



Sede Alejandro Humboldt. Fortul. Arauca

Avance de obra: 36.15%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 5, departamento del Cauca

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Los Uvales




Sede Fabio Senon Villegas, Villarica


Sede Renacer Afro Pan de Azucar



OBRAS PRIORIZADAS								
SEDE	AULAS	BATERÍA DE BAÑOS	COMEDOR	COCINA	LABORATORIO	SALA INFORMÁTICA	BIBLIOTECA	AUDITORIO
INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO SENÓN FABIO VILLEGAS	18	1	1	1	0	0	1	1
ALCANCE DE OBRAS								
INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO SENÓN FABIO VILLEGAS	3	3	1	1	0	1	1	1

- *Las baterías de baños se tienen en cuenta para tres zonas, ya que se encuentran en mal estado y es crucial contar con estos espacios en condiciones óptimas.*
- *Los espacios como sala de informática biblioteca y auditorio se encuentran en el alcance.*
- *La cocina y el comedor se va a realizar la reposición completa*
- *Con respecto a las aulas, el bloque que estaba priorizado para intervenir se encuentra en muy mal estado y en el diagnostico ejecutado se establecido que ese bloque no cumple ninguna normatividad ni estructural ni arquitectónica y consideramos que si se va a intervenir deben ser una reposición completa, este bloque fue construido en 1973*

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

RE: Comité Técnico No. 110 No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023 SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

M

Martha Zoraida Vega Ceron

Para: MANUELA VELEZ URBINA; HERNAN PARDO BOTERO; **y 6 más**

Lun 17/06/2024 5:13 PM

CC: **COMITÉS TECNICOS FINDTER;** LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO; **y 7 más**

Buenas tardes

De acuerdo con la información analizada y presentada por Findeter, me permito dar voto favorable a los temas presentados a comité así:

1. Solicitud: INCLUSIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO SENÓN FABIO VILLEGAS IDENTIFICADA CON CÓDIGO DANE 219698000734, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA (CAUCA) A LA LISTA DE SEDES FOCALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y A LOS CONTRATOS No. 015-2023 (PAF-MENPNIE-O-094-2023) Y AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 016-2023 (PAF-MENPNIE-I-089-2023).
2. Solicitud: MODIFICACIÓN DE LA CLAÚSULA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 015-2023 (PAF-MENPNIE-O-094-2023) LA CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: "CLAÚSULA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PRESENTE CONTRATO SE EJECUTARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA RICA, PIENDAMÓ Y MORALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CAUCA".

3. Solicitud: ADICIÓN POR UN VALOR DE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($1.138.980.000) Y PRÓRROGA POR UN PLAZO DE CINCO (5) MESES AL CONTRATO DE OBRA No. 015-2023 (PAF-MENPNIE-O-094-2023) CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".
4. Solicitud: ADICION POR UN VALOR DE NOVENTA Y UN MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 91.020.000) Y PRORROGA POR UN PLAZO DE CINCO (5) MESES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016-2023 (PAF-MENPNIE-I-089-2023) CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".








LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 9, Departamento del Cesar

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE LAS PIÑAS - BECERRIL



LA TRINIDAD– LA JAGUA DE IBIRICO



SEDE PARAISO PORVENIR – CURUMANI



SEDE CASA BLANCA – BECERRIL



SEDE ARGENTINA NORTE – LA JAGUA DE IBIRICO



SAN RAFAEL - CURUMANI

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 10, Departamentos. (Córdoba. y Antioquia)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Manuela Beltrán Ppal



Sede Catalino Gulfo Ppal



I.E. Antonia Santos Sede Los Ángeles



I.E. Camilo Torres Sede Camilo Torres



I.E. Manuela Beltrán Sede El Bongo



I.E. Mata de Maíz Sede Ppal

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 10, Departamentos. (Córdoba y Antioquía)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede María Auxiliadora



Sede Nstra. Sra. Del Carmen ; El Pital



I.E. José María Carbonell



I.E. Antonia Santos Sede Ppal.



I.E. las Nubes Sede Las Cruces



I.E. Mata de Maíz Sede Brillante Sta. Clara

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 10, Departamentos (Córdoba y Antioquia)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. Villanueva Sede Tinajones



I.E. Antonia Santos Sede Guásimo Central



I.E. Sn. Pablo Apóstol Sede Sta. Rosa



I.E. Antonia Santos Sede Guadal Piedra

PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL DE GRUPO 10		
Programado	63,26%	+ 15,09%
Ejecutado	78,36%	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 11, Departamento de Córdoba

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE CAMPOBELLO



IE 1 DE MAYO




IE CAMPAMENTO



IE SAN JOSE



IE 1 LA OSSA



IE CARRIZOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE ANTONIO SANTO



IE SAN RAFEAL



IE LA ESMERALDA



IE ANTONIO NARIÑO



IE SANTAFE DE



IE JUNIN

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE PUEBLO NUEVO



IE SATA ANA



IE SEDE TUIS TUIS

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 13, Departamento. (Nariño)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Candillas



Sede Guelmambi Caraño



Sede Anzamapi



Sede Honda Río Guisa



Sede Chimbagal



Sede Guelmambi

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 13, Departamento. (Nariño)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sede Chagui




Sede San Antonio






Sede Pambil




Sede Guiguay




Sede Tigrillo



Sede El Playón

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 13, Departamento. (Nariño)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO







Sede Alto Pali

Dos soldados a resultaron heridos por mina en Barbacoas, Nariño

El área en donde se presentaron los hechos es uno de los sitios donde hacen presencia las disidencias de las FARC.

Alejandro Rosero Montenegro

Publicado: Lunes, Junio 17, 2024 - 08:09
Actualizado: Lunes, Junio 17, 2024 - 08:10



Mina antipersona
Colprensa

Cuando realizaban operativos de control en **zona rural de Barbacoas**, Pacífico de Nariño, **dos soldados** profesionales adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, resultaron afectados por la activación de una mina antipersonal.

Sede Guayabal

Dos soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Hércules resultaron heridos al pisar una mina antipersona en la zona rural del municipio de Barbacoas, región del Telembí, departamento de Nariño. Este incidente eleva a siete el número de personas, entre militares y civiles, afectadas por campos minados en lo que va del año.

Los hechos ocurrieron en la vereda Guayabal, donde el pelotón realizaba operaciones de registro y control. Según informes de habitantes locales, en esta área operan guerrilleros del ELN frente comuneros del Sur y disidencias de la Segunda Marquetalia.

Los militares heridos, cuyas identidades se mantienen en reserva, fueron trasladados a Cali para recibir atención médica. Un reporte inicial indica que uno de ellos perdió su pierna izquierda, mientras que el otro evoluciona satisfactoriamente.

Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno de Nariño, expresó a Blu Radio su esperanza de que en la próxima mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, programada para el 24 de junio, se aborde prioritariamente un cese bilateral del fuego y se acuerde un desminado humanitario.

Sede Pipalta Palbi

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 14, Departamento. (PUTUMAYO)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Preescolar - Puerto Caicedo



Sede Primaria - Puerto Caicedo



ERM La Cabaña - San Miguel



ERM San Lorenzo - San Miguel



ERM La Esmeralda - Puerto Asis



ERM La Manuela - Puerto Asis



ERM La San Gerardo - Puerto Asis



ERM Villa Marqueza - Puerto Asis

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 14, Departamento. (PUTUMAYO)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



ERM La Danta - Puerto Asis



ERM La Samaria - Puerto Asis



ERM Puerto La Unión - Puerto Asis



ERM El Recuerdo - Puerto Asis



ERM Mogambo - Valle Guamez



ERM La Yet - Valle Guamez



ERM Alto Guisida - Valle Guamez



ERM Maravelez - Valle Guamez

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO: Visitas de socialización



SEDE LA CONCHA



SEDE LA POMPOSA



SEDE PUERTO ASTILLA



SEDES PLAN BONITO, LAS VICTORIA Y RAFAEL NUÑEZ



SEDE ALTO SAN PEDRO Y SANTA HELENA

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 20, Departamento Risaralda

REGISTRO FOTOGRAFICO: Visitas



Sede Batero: Quinchía



Sede Villa Nueva: Quinchía



Sede Marcos Fidel Suarez: Guatíca



Sede Kurmado: Marsella



Sede Suratena: Marsella



Sede Pavero: Apía

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 21, Departamentos (Uribia, La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO


Sierra Maestra


Guarerpa


Punta Espada


Ichipa


kayusiramana


Shurrulepu


Carraipia - Anteshuri


Castillete


Amusichiwou


Juyamana


Ataput


Chipana


Pishichon


Apaimana


Piazapa


Matia


Kalerruwo


Tequendama


San Martin


Atachonko


Maleen

Estado: 21 Socializaciones terminadas, se iniciarán trabajos el 1 de agosto de 2024

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 22, Departamentos (Dibulla, La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede La Punta



Sede Rio Ancho



Sede Campana



Sede Las Flores



Sede Palomino

Estado: El contrato actualmente se encuentra suspendido dado el paro armado en la zona de intervención, las comunidades solicitaron de manera verbal que por el bien del personal no se hiciera traslados de material ni continuidad en los trabajos hasta que se normalice el orden público. Pendiente iniciar 1 sede (7 de junio)

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 25, Buenaventura, Valle del Cauca

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO: Visitas



Sede La Gran Colombia



Sede San Juan Bautista



Sede San Cipriano



Sede Nonam




Sede Santa Rosa De Guayacán



Sede La Comuna

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



LÍNEA DISEÑOS

9 PROCESOS DE CONSULTORÍA
PROCESOS DE INTV

9 PROYECTO SIMES

$ 5.000

18 Proyectos

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS



9 CONSULTORÍAS
INTERVENTORÍAS

$ 29.143



9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	SOACHA - TORRENTES	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	• A la espera de definición por parte del MEN respecto a las acciones a seguir sobre el proyecto, en caso de construcción este proceso pasaría a la línea de estratégicos • Los lotes cuentan con viabilidad técnica y jurídica
2	SOACHA - CIUDAD VERDE	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	

CONSULTORIAS

9 CONSULTORÍAS INTERVENTORÍAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
3	MANIZALES	CALDAS	Cuenta con diseños	• Referente a la viabilidad jurídica es viable, según la ficha expedida el 19/02/2024 por el abogado. • Se ha requerido al municipio la solicitud del concepto Costo/Beneficio por la actividad de reforzamiento y construcción obra nueva; a la espera de respuesta para el 26/02/2024 según compromiso reunión del pasado 21/02/2024. No se recibió. • Se presentan observaciones a la licencia la cual se encuentra en subsanación del Municipio y entregaría el 08/03/2024. No se recibió. • 19/03/2024 Se solicita al interlocutor del municipio por WhatsApp dar respuesta a la solicitud de justificar y sustentar porque se definió reforzar la estructura actual frente a construir una nueva. • 21/03/2024 Se reitera la solicita al interlocutor del municipio por WhatsApp dar respuesta a la solicitud de justificar y sustentar porque se definió reforzar la estructura actual frente a construir una nueva, a lo que informa que aún no ha salido el oficio. Responde que por favor nos comuniquemos con la líder de área de planeación de la secretaria de educación. No se logra comunicación. • 19/04/2024 Se logra comunicación telefónica con la Dra. Luz Dary Calvo quien informa que la licencia de construcción la negaron y que el municipio, en la reunión de secretarios de educación realizada en el mes de febrero del 2024 y liderada por el MEN, que el proyecto iba a ser replanteado. • El 06/05/2024 se envía oficio 2202452004495, solicitando respuesta sobre el concepto Costo/Beneficio por la actividad de reforzamiento frente a construcción obra nueva y la definición de la priorización o no de este proyecto por parte del municipio. • El 27/05/2024 mediante oficio con radicado Findeter No. 2202452005103 se reitera la solicitud de respuesta sobre el concepto Costo/Beneficio por la actividad de reforzamiento frente a construcción obra nueva y la definición de la priorización o no de este proyecto por parte del municipio. • El 17/06/2024 se convoca a reunión al Sr. Alcalde mediante oficio con radicado Findeter No. 2202452005881 para el 18/06/2024, y se informa de ello a la Secretaria de Educación del municipio, a la cual no se conecta ninguna persona del ente territorial. • El 19/06/2024 mediante oficio con radicado Findeter No. 2202452006065_587242 se invita nuevamente a una reunión programada para el 25/06/2024, a las 9:00 am, por Teams, cuya citación ha sido enviada por correspondencia y recordada por correo electrónico, por WhatsApp, para garantizar la participación de los convocados. • El 25/06/2024 se realiza la reunión con el Secretario de Educación del Municipio de Manizales, en la cual este informa que por razones a criterios técnicos y financieros que orienten la inversión con responsabilidad, buscando el mayor impacto de la inversión en términos de población estudiantil beneficiada; solicita la realización de una mesa de trabajo entre el MEN y la alcaldía para concertar una posible inversión conjunta, en infraestructura educativa que beneficie a la mayor cantidad de niñoas y niños del municipio.

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
4	PUERTO LEGUÍZAMO	PUTUMAYO	Sin diseños	Para la convocatoria de obra se publicó el 19 de junio de 2024 el ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA y para la convocatoria de interventoría se declara desierta el 13 de junio de 2024.
5	CALDONO	CAUCA	Sin Diseños	• Se cuenta con viabilidad jurídica. • Se cuenta con viabilidad técnica. • Se encuentra en comité técnico la consultoría y la interventoría para aprobación del MEN; sin embargo, considerando la solicitud de ajuste realizada por el MEN de la eliminación de dos profesionales, se debe presentar nuevamente en comité de contratación la consultoría y la interventoría. • Del estudio de insuficiencia se tiene pendiente el anexo de Limitaciones para la prestación del servicio educativo y Un plan de mitigación de la contratación del servicio educativo • Pendiente la expedición de la Resolución del internado por parte del departamento.
6	QUIBDO - IE CARRASQUILLA	CHOCO	Sin Diseños	• Se cuenta con viabilidad jurídica. • Se cuenta con viabilidad técnica. • Se encuentra en comité técnico la consultoría y la interventoría para aprobación del MEN; sin embargo, considerando la solicitud de ajuste realizada por el MEN de la eliminación de dos profesionales, se debe presentar nuevamente en comité de contratación la consultoría y la interventoría.
7	QUIBDO - IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	CHOCO	Sin Diseños	• Se realizó requerimiento de la entrega de la documentación predial al municipio para dar viabilidad técnica y jurídica al predio postulado. • Pendiente certificación de disponibilidad de servicio público de energía, afectación ambiental, escombreras y paz y salvo servicios públicos. • A la espera que el municipio realice el englobe del predio, se encuentran estructurados los EP más no enviados hasta no tener la viabilidad jurídica y técnica.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
8	URIBIA - NAZARETH	LA GUAJIRA	Sin reporte	• **Pendiente** - Incluido para adicionar al contrato 4762508 MEN
9	CATATUMBO – EL TARRA	NORTE DE SANTANDER	Diseños en proceso (nivel anteproyecto)	• Se cuenta con viabilidad jurídica y técnica • Se remitieron los Estudios previos para comité técnico el cual surtió ajuste por parte del MEN lo que requirió realizar ajustes en la interventoría quedando enviada la subsanación el 20 de junio para votación, se espera el voto el día 24 de junio para poder publicar el proceso

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
9	CONVENCIÓN, EL TARRA, TIBU PROGRAMA SIMES	NORTE DE SANTANDER	Viabilización	• Se realizo visita a los 9 predios • A la espera de entrega de documentación por parte de los municipios • El Tarra informa que los predios no cuentan con escritura sino con documento de sana posesión en revisión del abogado

Cruce	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO	CODIGO_DANE_SEDE	NOMBRE_SEDE	Total general	AMPLIACIÓN	GRADO	2024	2025	2026	Deficit de estudiantes	Necesidad de espacios	cantidad de aulas	area estimada aula m2	Total area aulas	Ambientes pedagogicos complementarios	metros cuadrados complementario	AREA EXTERIORES
Convención	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001030	SEDE HONDURAS MOTILONIA - SEDE PRINCIPAL	364	AMPLIACIÓN 6 A 11	0	0			168	Aulas basica secundaria y areas complementarias	6	54	324	A5	598	1680
Convención	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	254206001102	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD	411	AMPLIACIÓN	0	0				Areas Complementarias		45	0	A5	598	1680
El Tarra	CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO	254250000270	SEDE LA MOTILANDIA	330	AMPLIACIÓN 6 A 9	6	53	53	53	240	Aulas basica secundaria y areas complementarias	6	66	396	A5	598	1680
El Tarra	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	254670000488	CENT EDUC RUR BELLAVISTA	112	AMPLIACIÓN 8 A 11	8	11			200	Aulas basica secundaria y areas complementarias	6	66	396	A5	598	1680
El Tarra	INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	254810000629	INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO - SEDE PRINCIPAL	740	AMPLIACIÓN	0	0			150	Aulas basica secundaria y areas complementarias	5	54	270	A5	598	1680
Tibú	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TRES BOCAS	254810000327	SEDE J10	113	AMPLIACIÓN 6 A 9	6	13	13	13	170	Aulas multigrados y areas complementarias	5	54	270	A4	293,9	1680
Tibú	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810000343	SEDE CAMPO TRES	217	AMPLIACIÓN 10 A 11	10	12			60	Aulas multigrados y areas complementarias	2	54	108	A4	293,9	1680
Tibú	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810001013	SEDE KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL	227	AMPLIACIÓN 11	11	16			60	Aulas multigrados y areas complementarias	2	54	108	A4	293,9	1680
Tibú	COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS	154810003020	COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2251	AMPLIACIÓN	0	0			300	Aulas basica secundaria y areas complementarias	8	66	528	A6	863,4	1680

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

GRUPOS	PROYECTO	ALCANCE	PLAZO	CONSULTORIA (aprox)	INTERV (aprox)	TOTAL APROX
1	SIMES Convención_ Colegio Motilonia	Estudios, diseños y diagnostico	3 MESES	$253.991.910	$197.233.200	$765.898.430
	SIMES_Convención_IE La Trinidad					
	SIMES_EL Tarra_ Colegio Motilandia		4 MESES			
	SIMES_El Tarra_ Colegio Bellavista					
	SIMES_El Tarra_ Filo Gringo					
2	SIMES_Tibú_ Tres Bocas	Estudios, diseños y diagnostico	4 MESES Y QUINCE (15) DIAS	$ 166.847.490	$ 147.825.830	
	SIMES_Tibú_ Km 15 Campo Tres					
	SIMES_Tibú_ Km 1_Sede Principal					
	SIMES_Tibú_ Francisco Jose de Caldas					

Nota: Al plazo indicado se suman 2 meses a las interventorías para las liquidaciones

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



LÍNEA PROYECTOS ESTRATEGICOS

28 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 94,836

28 Proyectos
72 Intervenciones en IE

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada


PROYECTOS ESTRATEGICOS Visitas Técnicas

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SEDES	FECHA	OBSERVACIONES
1	Infraestructura Educativa - Mesas de Trabajo con EL PUEBLO AWA	TUMACO	Nariño	20	Por definir	Recursos por definir

- Viabilidad jurídica: El grupo AWA está en proceso de recolección de documentos con las IE
- El 11-12/04/2024, se realizó mesa de trabajo con el MEN, FINDETER y representantes de Pueblo AWUA, el marco de la cual fueron priorizadas 7 sedes por parte del MEN
- Se ajusto el cronograma a 20 mejoramientos
- Pendiente confirmación respecto a validación de HV de miembros de la comunidad AWA para realizar las visitas técnicas coordinadas por FINDETER







	Infraestructura Educativa Pueblo AWÁ (UNIPA)	SEDE	Localización
1	I.E BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	I.E BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	TUMACO
2	I.E.T AGROPAMBIENTAL BILINGÜE INDA SABALETA	LA ALEGRIA (LAS PEÑAS)	TUMACO
3	C.E. INDIG AWA EL VERDE	EL VERDE	TUMACO
4	C.E. INDIG AWA EL VERDE	PIZDE PIALQUER	TUMACO
5	C.E. INDIGENA AWA CALVI	ANGOSTURA DOS	TUMACO
6	C.E. INDIGENA AWA CALVI	ALTO PALAY	TUMACO
7	C.E. INDIGENA AWA HOJAL	HOJAL	TUMACO
8	C.E. INDIGENA AWA HOJAL	BOCA IMBAPI	TUMACO
9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA QUEJUAMBI	PUEDRA SELLADA	TUMACO
10	C.E. INDIG AWA EL HOJAL	INDEG AWA IMBAPI	TUMACO
11	C.E. INDIG AWA EL VERDE	INDIGENA AWA ALBICITO	TUMACO
12	C.E. INDIG AWA EL VERDE	INDIGENA AWA VIOLIN ARENAL	TUMACO
13	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA QUEJUAMBI	INDIGENA AWA SAN GULPI PALMAR	TUMACO
14	I.E. BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	INDIGENA AWA LA PLANADA	TUMACO
15	I.E. BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	INDIGENA AWA CUASAMBI	TUMACO
16	I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA SABALETA	INDIGENA AWA LA VICTORIA	TUMACO
17	C.E INDIGENA AWA LOS TELEMBIES	PULGANDE TROQUERIA	Barbacoas
18	C.E INDIGENA AWA EL GRAN SABALO	KUMBI	Barbacoas
19	C.E INDIGENA AWA LISANDRO NASTACUAS	DOS QUEBRADAS TELEMBI	Barbacoas
20	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA - IETABA	NACEDERA	Barbacoas

CCOM-FO-001 V18 / 1-JUN-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS Visitas Técnicas

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SEDES	FECHA	OBSERVACIONES
2	INSTITUCION EDUCATIVA SANTO THOMAS SEDE JORGE ISAAC CALI,	Buenaventura	Valle del cauca	1	06/03/2024	Recursos por definir

- Viabilidad jurídica: Se realizó solicitud de la Escritura Pública - La IE está en proceso de solicitud ante Secretaría de Planeación distrital.
  Última solicitud de documentos 15/04/2024
- Viabilidad Técnica: 06/03/2024.
- 1 proceso obra y 1 proceso interventoría
- El proyecto cuenta con estudios y diseños, los cuales aún no han sido aportados para verificación.
- En visita se observa el desalojo de la Institución Educativa, esto a partir de un requerimiento de la ETC de Cali.
- Para esta Institución se recomienda realizar demolición de toda la infraestructura y realizar obra nueva de los espacios ya que la infraestructura existente no es apta para para el desarrollo de actividades.













PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 1	IE Jose Antonio Ricaurte	Ibagué	Tolima	1	1	$ 20.000.000.000,00





Institución Educativa – Proyecto con Licencia de Construcción vigente 2021 Res. No. 73001-1-21-0556 (Nota 3)

NOTA 3: La licencia vigente será objeto de modificación teniendo en cuenta que no están incluidos los ajustes y complementación a los estudios y diseños iniciales objeto de revisión y tampoco están incluidas las intervenciones del bloque existente.

CONTRATOS DERIVADOS

Convenio Interadministrativo No. 0120-2024

FINDETER – Municipio de IBAGUE

03-ABR-2024

PROCESO	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
Obra	$ 16.014.417.534,00	$ 16.809.507.226,00	$ 20.000.000.000,00
Interventoría	$ 1.204.351.093,00	$ 1.320.560.410,00	
TOTALES	**$ 17.218.768.627,00**	**$ 18.130.067.636,00**	**$ 2.781.231.373,00**

OBRA	Contrato No. 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023
CONTRATISTA	COSORCIO BB IBAGUE
OBJETO	LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Actividad de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias: **CUATRO (4) MESES** Actividad de construcción: **DIEZ (10) MESES***
$	**$ 16.014.417.534,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad
TRAZABILIDAD CONVOCATORIA	• **29/12/2023:** Publicación convocatoria • **29/02/2024:** Publicación adjudicación convocatoria • **15/04/2024:** Suscripción Contrato Derivado • **30/04/2024:** Suscripción Acta Inicio Contrato
ESTADO ACTUAL	• **En revisión de Estudios y diseños iniciales** • **En revisión y verificación de Presupuesto de construcción inicial**

INTERV.	Contrato No. 011-PAF-MENPNIE-I-125-2023
CONTRATISTA	COSORCIO EDIFICACIONES 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Actividad de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias: **CUATRO (4) MESES** Actividad de construcción + cierre: **DIEZ (12) MESES***
$	**$ 1.204.351.093,00** incluye IVA
TRAZABILIDAD CONVOCATORIA	• **29/12/2023:** Publicación convocatoria • **29/02/2024:** Publicación adjudicación convocatoria • **16/04/2024:** Suscripción Contrato Derivado • **30/04/2024:** Suscripción Acta Inicio Contrato
ESTADO ACTUAL	• **En revisión de Estudios y diseños iniciales** • **En revisión y verificación de Presupuesto de construcción inicial**

Construcción I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

Cronograma de ejecución

		ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	2024 abr MES 0	may MES 1	jun MES 2	jul MES 3	ago MES 4	sep MES 5	oct MES 6	nov MES 7	dic MES 8	2025 ene MES 9	feb MES 10	mar MES 11	abr MES 12	may MES 13	jun MES 14
ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS		**I) ETAPA I: Revisión ajuste y complementación de estudios y diseños y permisos de**		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4										
	I.1	**ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIONES COMPLEMENTARIAS**															
	I.1.1	PLAN GESTION SOCIAL															
	I.1.2	ELABORACION ACTAS DE VECINDAD															
	I.1.3	REUNION INICIAL CON LA COMUNIDAD		1	1.1				2			3				4	
	I.1.4	PLAN MANEJO AMBIENTAL															
	I.1.5	PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL															
	I.1.6	PERMISO TALA ARBOLES (CORTOLIMA)															
	I.2	**REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES (Iniciales entregados por el MEN)**															
	I.2.1	INFORME DIAGNÓSTICO DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES															
	I.2.2	GEOTECNIA															
	I.2.4	TOPOGRAFIA															
	I.2.5	ARQUITECTURA Y BIOCLIMATICA															
	I.2.6	ESTRUCTURA															
	I.2.8	REDES HUMEDAS, SECAS Y OTROS ESTUDIOS															
	I.3	**AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (modificación licencia de construcción)**															
	I.3.1	INFORME AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES															
	I.3.2	GEOTECNIA															
	I.3.3	TOPOGRAFIA															
	I.3.4	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN (incluye cantidades de obra y APUs)															
	I.3.5	**BLOQUE A Y B**															
	I.3.5.1	ARQUITECTURA Y BIOCLIMATICA															
	I.3.5.2	ESTRUCTURA															
	I.3.5.3	REDES HUMEDAS, SECAS Y OTROS ESTUDIOS															
	I.3.6	**BLOQUE C,D,E , EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**															
	I.3.6.1	ARQUITECTURA Y BIOCLIMATICA															
	I.3.6.2	ESTRUCTURA															
	I.3.6.3	REDES HUMEDAS, SECAS Y OTROS ESTUDIOS															
	I.3.7	**TRÁMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION (Nota 1)**															
	I.3.7.1	MODIFICACIÓN LC EJECUTORIADA: Modalidad ampliacion y modificación															
	I.3.7.2	TRAMITE NUEVO LC: Modalidad ampliacion y modificación															
	I.3.8	**GESTION EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO**															
	I.3.9	**GESTION ENTREGA PREDIOS (Convenio Interadministrativo No. 0120-2024 SEMI)**															
ETAPA II CONSTRUCCIÓN		**II) ETAPA II: Construcción de la IE José Antonio Ricaurte SP Ibagué**					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	
	II.1	**PRELIMINARES**															
	II.2	**CONSTRUCCIÓN BLOQUE A Y B (Aulas)**															
	II.2.1	**CIMENTACIONES**															
	II.3	**BLOQUE C,D Y E**															
	II.4	**OBRAS EXTERIORES**															
	II.5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**															

CCCM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES INICIALES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556
Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

➢ **NSR 10:**
- EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN_ TÍTULOS J Y K: Verificación de cumplimiento de condiciones normativas

➢ **NORMA URBANA:**
- Verificación de condiciones de incorporación del bloque existente: validación de gestiones previas para el bloque existente y otras actuaciones para esta edificación
- Verificación de cumplimiento de condiciones de edificabilidad (índices de ocupación y construcción)

➢ **NORMATIVIDAD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – MEN**
- Aplicabilidad de la NTC 4595 y otras normas de infraestructura educativa

➢ **REVISIONES GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**
- Comunicación horizontal entre bloques (Circulaciones e integración)
- Tanque de reserva
- Espacios de servicios generales y complementarios para infraestructura educativa
- Inclusión de atención a primera infancia (Prejardín y Jardín)

➢ **OTRAS GESTIONES:**
- CORTOLIMA
- EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
- CURADURÍA URBANA

ACTIVIDADES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

Avances en los componentes del proyecto (corte al 23/06/2024)

AVANCE DE EJECUCUCIÓN

General contrato
✓ 1,13% Programado
✓ 1,43% Ejecutado

Etapa I
Estudios y Diseños
✓ 50% Programado
✓ 62% Ejecutado

➢ **TOPOGRAFÍA:**
- 100% programado, 100% ejecutado

➢ **GEOTECNIA:**
- 100% programado, 94% ejecutado

➢ **ARQUITECTURA Y BIOCLIMÁTICA:**
- 55% programado, 82% ejecutado
- El esquema base fue aprobado el 14/06/2024 por el MEN con base a mesas de trabajo con Curaduría 1,

➢ **ESTRUCTURA:**
➢ 47% programado,55% ejecutado

➢ **REDES:**
- 36% programado, 44% ejecutado

➢ **COSTOS Y PRESUPUESTO:**
- 0% programado, 9% ejecutado

PROPUESTA 1



➢ **BLOQUE A Y BLOQUE B**
- Comunicación horizontal
- Se incluye un núcleo con ascensor y escalera exterior
- Escalera protegida en cada uno de los bloques

➢ **BLOQUE C**
- Se mantiene de 2 niveles
- Se mantiene el ascensor
- Se desplaza ubicación

➢ **BLOQUE E**
- Se desplaza ubicación entre bloque c y d para amortiguar el acceso frente al parque existente frente al colegio

➢ **BLOQUE F (Bloque Existente)**
- Se mantiene y se adecua para educación prescolar garantizando acceso independiente y zona de recreación independiente.

➢ **EXTERIORES**
- Se disponen las edificaciones como paramento, reduciendo ML de cerramiento
- Se incorporan zonas verdes y arborización



➢ **BLOQUE D**
- Se mantiene Cancha en cubierta
- Se mantiene el ascensor

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROPUESTA 2



➢ **BLOQUE A Y BLOQUE B**

- Comunicación horizontal
- Se incluye un núcleo con ascensor y escalera exterior
- Escalera protegida en cada uno de los bloques

➢ **BLOQUE C**

- Se amplía a 3 niveles
- Se mantiene el ascensor
- Se desplaza ubicación

➢ **BLOQUE D**

- Se elimina la Cancha en cubierta
- Se elimina ascensor
- Se incluye aula múltiple que sirve para integrar una cacha pintada al interior.

➢ **BLOQUE E**

- Se desplaza ubicación entre bloque c y d para amortiguar el acceso frente al parque existente frente al colegio

➢ **BLOQUE F (Bloque Existente)**

- Se demuele y se diseña un nuevo espacio para educación prescolar garantizando acceso independiente y zona de recreación independiente.

➢ **EXTERIORES**

- Se disponen las edificaciones como paramento, reduciendo ML de cerramiento
- Se incorporan zonas verdes y arborización



ACTIVIDADES INICIALES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556

Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

LOCALIZACIÓN DE SONDEOS



NOTA: Informe comparativo 31/05/2024 CONSORCIO BB IBAGUE (Contratista) Validado por CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 (Interventoria)

CERCANÍA DE LOS SONDEOS

2024	2018	2020	Bloque
S1	2, 1 y 3	NA	D
S2	4	8 y 11	C
S3	NA	NA	B
S4	6 y 7	10	A
NA	5	9	B
NA	NA	8	C
NA	NA	9	B

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES INICIALES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556

Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

COMPARACIÓN DE SONDEOS

	B-D	B-D	B-D	B-D	B-C	B-C	B-C	B-C	B-A	B-A	B-A	B-A	B-B	B-C	B-B
	AÑO 2024	AÑO 2018			AÑO 2024	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2024	AÑO 2024	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2018	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2020
Prof. (m)	S1	S1	S2	S3	S2	S4	S11	S3	S4	S6	S10	S7	S5	S8	S9
	(Golpes/pie)														
0.0-0.5	5	NA	NA	NA	6	NA		7	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.5-1.0	9	NA	NA	NA	13	NA	25	10	2	NA	NA	NA	NA	26	
1.0 – 1.5	15	6	6	7	13	30		11	7	4	43	NA	8	24	42
1.5 – 2.0	11	7	7	8	10	35		11	12	11		22	12		
2.0 – 2.5	12	10	10	8	12	41		13	17	28		18	14		
2.5 – 3.0	10	4	10	8	16	62	35	11	20	32	50	8	14	16	30
3.0 – 3.5	11	6	12	8	12	33		12	17	38		10	11		
3.5 – 4.0	10	14	17	R	16	16		9	18	14		10	14		
4.0 – 4.5	17	R	R		26	16	56	8	12	16	48	11	16	49	41
4.5 –5.0	17				23	16		12	14	R		12	16		
5.0 –5.5	13							16	17	18			16		
5.5-6.0	20						63	35	23	R	91			95	
6.0-6.5	22									RT				57	
6.5-7.0	26					RT				RT			RT		
7.0-7.5										RT				75	
7.5-8.0										RT					
8.0-8.5										RT					
8.5-9.0										RT					
9.0-9.5										RT					
9.5-10.0										RT					
10.0-10.5										RT					

Línea sísmica (Nota 1)

0-10	Sueltos/blandos
11-20	Algo denso
21-30	Denso
>30	Aparentemente muy denso
33	Valores Afectados por gravas

RESUMEN			
	ALT 1	ALT 2	ESCENARIO PROYECTO
UBUCACION	MICROPILOTE	ZAP+ CICL	
CIMENTACION BLOQUE A	$ 369.524.470,07		$ 369.524.470,07
CIMENTACION BLOQUE B	$ 510.412.359,00	$ 779.792.450,29	$ 510.412.359,00
CIMENTACION BLOQUE C		$ 212.342.193,46	$ 212.342.193,46
CIMENTACION BLOQUE D		$ 438.903.596,28	$ 438.903.596,28
			$ 1.531.182.618,80

NOTA 1: Se realizó un estudio de LINEA SISMICA corroborando la información de los sondeos del 2024, razón por lo cual se determina realizar ajustes en la cimentación de las edificaciones

-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO

Con corte al 16/06/2024

➢ EXPEDICIÓN PERMISO FORESTAL CORTOLIMA

El día 19/06/2024 se realizo la publicación por parte del contratista en la plataforma de CORTOLIMA. En proceso de validación por parte de la entidad para

➢ ENTREGA DEL PREDIO

- Se informó por parte de la SEMI y la CGR las acciones respecto a la biblioteca
- Respecto a la continuidad de la comunidad educativa en la edificación existente, se nos informó por parte de la SEMI que se definió por parte de la alcaldesa la reubicación con el fin de poder disponer del predio durante el desarrollo de la ejecución de las obras.

➢ INICIO DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION (ETAPA II)

El 15/07/2024 se tiene previsto el inicio de construcción

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 2	Iván Mantilla	IE San José	San José del Palmar	Chocó	1	1	$ 15.000.000.000,00

- Viabilidad jurídica: 10/10/2023.
- 1 proceso de obra y 1 proceso de interventoría.
- El viernes 19 de enero en comité de contratación se votaron positivamente los procesos de obra e interventoría.
- Se publicarán los procesos el 23 de enero de 2024.

En Comité Fiduciario No. 20 sesionado virtualmente entre el 12 al 13 de marzo de 2024, se aprobó la DECLARATORIA DE DESIERTA de la Convocatoria Pública PAF-MENPNIE-O-012-2024.


Mediante Comité Fiduciario No. 40 sesionado virtualmente entre el 30 y 31 de Mayo, se aprobó la declaratoria desierta de la convocatoria Privada No. PAF-MENPNIE-O-046-2024. Indicando: "…NO SE ALLEGARON PROPUESTAS A LA CONVOCATORIA RESPECTIVA".


Se hizo rueda de negocios el 14 de junio de 2024 donde se presentaron 3 empresas que se está analizando la concentración de contratos y le experiencia de las mismas para Invitarlas a una nueva Convocatoria Privada.

PROCESO	Plazo	Vlr. Convocatoria	Recursos MEN Proyecto
OBRA	3 ET1+9 ET2	$ 13.586.357.614,00	$ 15.000.000.000,00
INTV	3 ET1+11ET2	$ 962.283.090,00	
TOTALES		$ 14.548.640.704,00	$ 451.359.296,00









CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 3	I.E. Eugenio Díaz Castro sede Principal - El Charquito	Soacha	Cundinamarca	1	1	$ 13.066.299.432,00






Edificación 1: COLEGIO EXISTENTE



Edificación 2: IGLESIA EXISTENTE



I.E. Eugenio Díaz Castro, Sede Principal EL CHARQUITO_ SOACHA

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONTRATOS DERIVADOS

PROCESO	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
Obra	$ 11.406.316.041,00	$ 11.881.579.210,00	**$ 13.066.299.432,00**
Interventoría	$ 984.452.667,00	$ 1.038.090.820,00	
TOTALES	**$ 12.390.768.708,00**	**$ 12.919.670.030,00**	**$ 675.530.724,00**

OBRA	Contrato de Obra No. 014-2023 PAF-MENPNIE-O-101-2023
OBJETO	LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE EL CHARQUITO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I:** Revisión, ajuste complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias — **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** Ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Eugenio Díaz Castro — **SIETE (7) MESES** **ONCE (11) MESES**
$	**$ 11.406.316.041,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad - Adición 1 INTV $ 116,750,900,00 (Vlr. Asumido contratista por mayor permanencia de INTV)
ESTADO ACTUAL	• **25/01/2024:** Firma acta de inicio • **24/05/2024:** Aprobación Prorroga (60 días) • En ejecución ETAPA I

Fecha Estimada Terminación ejecución: 26/02/2025

INTERV.	Contrato de Interventoría No. 003-2023 PAF-MENPNIE-I-096-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I:** Interventoría a la revisión, ajuste complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias — **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** Interventoría a la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Eugenio Díaz Castro, incluye cierre contractual — **SIETE (9) MESES** **TRECE (13) MESES**
$	**$ 1.101.203.567,00** incluye IVA Adición 1 INTV $ 116,750,900,00
ESTADO ACTUAL	• **25/01/2024:** Firma acta de inicio • **24/05/2024:** Aprobación Prorroga (60 días) • En ejecución ETAPA I

Fecha Estimada Terminación Etapa 1: 24/07/2024

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

GESTIONES Y AVANCES

I.E. Eugenio Díaz Castro, Sede Principal
EL CHARQUITO_ SOACHA

24,32% Ejecución Etapa 1 (Con corte al 23/06/2024 – prorroga 1)

- ✓ **16/04/2024:** Se sostiene reunión en las instalaciones de la Secretaría de Educación municipal, con presencia de representante de las Secretaría de Educación, Curaduría Urbana 2 de Soacha, Secretaria de Ambiente, Ordenamiento Territorial, Catastro, FINDETER, con el fin de aclarar afectaciones del proyecto:

La reunión, fue convocada dado que la Curaduría Urbana 2 de Soacha, informó a la supervisión de FINDETER que el proyecto presuntamente tenía afectaciones relacionadas por la sentencia del río Bogotá (2014) las cuales imposibilitaban la construcción del proyecto como se tenia prevista, dado que en la ronda del rio en una proximidad de 300 metros, no era posible construir el uso del proyecto. Sin embargo, se verificó y concertó con las entidades municipales que, esta interpretación no era precisa dado que en el área rural estaba excluida esta condición.


- ✓ **14/06/2024:** Se sostiene reunión en las instalaciones de la Secretaría de ambiente, con presencia de representantes de Secretaría de Educación, Secretaria de Ambiente, CAR, Contratista e interventoria, con el fin de aclarar afectaciones ambientales del proyecto respecto al humedal, frente a lo cual el municipio indico que se debía solicitar un concepto integral del Humedal

- ✓ **18/06/2024:** Se sostiene reunión FINDETER, con presencia de representantes de Secretaría de planeación, en el marco de la cual se contempló la posibilidad de integrar el predio de la biblioteca al proyecto para el desarrollo del bloque 2 o del proyecto. Se debe validar con secretaria de cultura y secretaria de educación.

- ➢ **28/06/2024:** Se tiene prevista reunión con Secretarias de educación, planeación, ambiente, cultira, FINDETER, Contratista e Interventoria (Y MEN, debe confirmar) en el municipio de Soacha para definir nueva disposición de predio para desarrollar el bloque 2.


I.E. Eugenio Díaz Castro, Sede Principal
EL CHARQUITO_ SOACHA





- Plano oficio 20232053487 CAR 29/06/2023
- Alcance inicial proyecto – Diseños FFIE

- Solicitud FINDETER 20/06/2024 se oficio No. 2202452006107 dirigido al municipio de Soacha



- oficio SAMDRPA 0523 a Secretaria de Ambiente 23/04/2024



PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPTO.	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO	ESTADO
Grupo 4	Infraestructura Educativa Pueblos Emberá RISARALDA 1	COMPROMISOS PUEBLOS EMBERA Mistrató; Marsella, Apía, Quinchia, Guatica	Risaralda	$ 11.024.565.520,55	Estas sedes se atenderán por el Grupo 20 Línea Mejoramientos Actualmente en convocatoria: - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-051-2024 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-017-2024: suspendido hasta adjudicación de obra
Grupo 5	Infraestructura Educativa Pueblos Emberá RISARALDA 2	COMPROMISOS PUEBLOS EMBERA 2 - Pueblo Rico			Estas sedes se atenderán por el Grupo 26 Línea Mejoramientos Actualmente en convocatoria: - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-050-2024. - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-018-2024: suspendido hasta adjudicación de obra

Grupo 4 Estratégicos = Grupo 20 Línea Mejoramientos (12 sedes) – se adjudica 31/05/2024

Grupo 5 Estratégicos = Grupo 26 Línea Mejoramientos (12 sedes) – se adjudica 31/05/2024

- Teniendo en cuenta que habían sido canceladas las convocatorias de obra (grupo 20 y grupo 26 Línea 1M), el 16/04/2024 se decide retomar los procesos de convocatoria, por lo que fueron llevados comité de contratación el 17/04/2024.
- El 18/04/2024 se llevó a cabo una reunión en Balboa (RIS) con la minga con el fin de presentar los avances al respeto de las intervenciones.
- Está pendiente incorporar 6 sedes de la Línea de Estratégicos y 3 sedes de la Línea de mejoramientos
- Actualmente se encuentra en votación de comité técnico (24/04/2024)

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DPTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO	
Grupo 6	Iván Mantilla	Infraestructura Educativa SEDES AFRO Litoral de San Juan 1	Compromisos Litoral de San Juan Sedes AFRO	Chocó	6	10	Obra: $ 3.287.318.135,00 Interventoría: $ 453.721.390,00 **Total: $3.741.148.261,00**	**$ 5.887.873.451,00**
Grupo 7	Cristian Zipa	Infraestructura Educativa SEDES INDIGENA Litoral de San Juan 2	Compromisos Litoral de San Juan Sedes INDÍGENA		4		Obra: $1.791.287.225,00 Interventoría: $355.437.965,00 **Total: $2.146.725.190,00**	

ESTADO:

- 2 procesos obra
- 2 procesos Interventoría

Visitas realizadas entre el 8 y 11 de septiembre.

- 19 Viabilidades Técnicas Afros (6 Focalizadas)
- 11 Viabilidades Técnicas Indígenas (7 focalizadas).

INDÍGENAS: 4 sedes

- La convocatoria pública de Obra No. PAF-MENPNIE-O-041-2024 se declaró desierta el 7 de mayo de 2024. Por tal motivo, actualmente se adelanta el ajuste de los estudios previos para el proceso de convocatoria privada.
- La adjudicación de la convocatoria de Interventoría No. PAF-MENPNIE-I-032-2024 se encuentra suspendida según acta suscrita el 8 de mayo, hasta tanto no se adjudique el proceso de obra. A la fecha cuenta con 5 proponentes habilitados.

- AFRO: 6 sedes
- Está en proceso de revisión final en la jefatura de contratación derivada para radicar en la dirección de contratación los procesos de obra e interventoría. Se estima publicación para 28/06/2024

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 8	Infraestructura Educativa Olaya Herrera, Nariño	ENCUENTRO SANQUIANGA	Nariño	9	9	$ 1.440.000.000,00

ESTADO	Olaya Herrera – Nariño 1	ENCUENTROS SANQUIANGA 6 Sedes $ 1.080.000.000,00	IE. Rurales: 4 2 IE. Urbanas 1. IE. Las Marías: Viabilidad jurídica 08/11/2023 PE: $ 200.000.000 - Mejoras 6 Aulas, cocina y comedor, auditorio, sala informática 2. IE Merizalde Porvenir: Viabilidad jurídica 31/10/2023 PE: $ 980.000.000 - Reposición 5 aulas, mejoras 7 Aulas, baterías sanitarias cocina y comedor. 3. IE San José Calabazal: Solicitud de Doc 15/04/2024 PE: $ 570.000.000 - Reposición 7 aulas, Mejoras 2 Aulas , baterías sanitarias. 4. IE Agro Río Sanquianga: Viabilidad jurídica 14/11/2023 PE: 880.000.000 - Reposición 8 aulas, Mejoras 8 Aulas, baterías sanitarias, cocina, auditorio. 5. IE Litoral Pacifico: Viabilidad jurídica 19/11/2023 PE: 1.260.000.000 - Obra nueva 6 aulas, Mejoras 5 Aulas, baterías sanitarias cocina y auditorio. 6. Inmaculada: Viabilidad jurídica 17/11/2023 PE: 950.000.000 - Obra nueva 3 aulas, Mejoras 12 Aulas , baterías sanitarias cocina y comedor Visitas técnicas realizadas entre el 28 de noviembre y el 01 de diciembre del 2023.
	Olaya Herrera – Nariño 2	ENCUENTROS SANQUIANGA 2 Sedes $ 360.000.000,00	7. Tórtola: Viabilidad jurídica 24/11/2023 PE: 310.000.000 - Obra nueva 2 aulas, Mejoras 5 Aulas , baterías sanitarias cocina y comedor 8. Víbora Paraiso: Solicitud de Doc. a rector 15/04/2024 PE: 50.000.000 - Obra nueva 1 aula, Mejoras 1 Aulas , baterías sanitarias cocina y comedor Visitas técnicas realizadas entre el 28 de noviembre y el 01 de diciembre del 2023 (8 sedes visitadas). VISITA PENDIENTE SAN JOSE DE ROBLES, programada para el mes de mayo.

- En proceso de estructuración de los estudios previos de las 8 sedes
- Se remitió presentación el 18/03/2024 al MEN con el alcance de las intervenciones. Estamos a la espera de la programación de reunión con el MEN para definir el alcance final a ejecutar.

- Total, sedes focalizadas $5.200.000.000 (Incluye todas las sedes con intervenciones básicas)
- Total, Propuesta de intervención $4.388.000.000 (aulas + baterías sanitarias – Sedes 2,4,5,6,7)

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 9	Diana Carolina Aguilar	CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS	Mercaderes (Corregimiento Esmeraldas)	Cauca	1	1	$ 5.839.076.493,00

ESTADO:	• Contacto con el Alcalde y el rector del CE. • Radicado en C. Derivada (en revisión) • Viabilidad jurídica: 26/09/2023 • **PPT diseño $6.269.907.795,** • **Vlr. asignado por el MEN $5.839.076.493,00** • recursos pendientes por asignar $430.831.302,00
SIMAT:	• Reporte CE Esmeraldas (rector): 85 • Reporte CE Esmeraldas (ETC): 85





VALOR T. ASIGNADO MEN		**$ 5.839.076.493,00**
OBRA	E1	$ 200.192.160,00
	E2 TOTAL	$ 5.011.752.000,00
	TOTAL OBRA	**$ 5.211.944.160,00**
INTV	E1	$ 84.564.550,00
	E2	$ 522.486.000,00
	TOTAL INTV	**$ 607.050.550,00**
SALDO A FAVOR PROYECTO		**$ 20.081.783,00**

- Se cuenta con la siguiente documentación como parte de los Estudios y Diseños iniciales:

✓ Diseño Arquitectónico
✓ Diseño Estructural
✓ Diseño Electrico
✓ Diseño Hidráulico
✓ Estudio de Suelos
✓ Levantamiento Topográfico
✓ Presupuesto Base (supera Disponibilidad Presupuestal MEN)

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 10	I. E. AGROPECUARIA PUEBLO TOTOROEZ, SEDE BETÁNIA	Totoró	Cauca	1	1	$ 2.695.988.000,00

- Viabilidad jurídica: 23/10/2023
- Este proyecto cuenta con la totalidad de los estudios y diseños en etapa de anteproyecto arquitectónico. Se tiene el contrato de soporte de la consultoría contratada por el municipio de Totoró.

➢ DISEÑO para 195 Estudiantes
➢ SIMAT 14/02/2024 306 Estudiantes

- **OBRA PAF-MENPNIE-O-033-2024**

Se presentaron 2 proponentes. Al corte del presente periodo se informa que, el proceso se declaró desierto puesto que ninguno de los proponentes resulto habilitado en el marco del proceso de evaluación. Actualmente en proceso de convocatoria privada.

- **INTERVENTORIA PAF-MENPNIE-I-025-2024**

Se presentaron 4 proponentes de los cuales 2 resultaron habilitados. El proceso se encuentra suspendido hasta tanto no se resuelva el proceso de obra.



		ETAPAS	VALOR ETAPA	VALOR CONVOCATORIA	TOTAL, PROYECTO	RECURSOS MEN
TOTORO	OBRA	ETAPA I:	$169.214.359,00	$2.380.838.359	$2.690.737.169,00	$2.695.988.000,00
		ETAPA II:	$2.211.624.000,00			
	INTERV	ETAPA I:	$38.698.810,00	$309.898.810,00		
		ETAPA II:	$271.200.000,00			

Diferencia: $5.250.831,00

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 11	I.E. Agropecuaria San Carlos,vereda El Gaubo,Corregimiento San Carlos.	Colon	Nariño	1	1	$ 6.500.586.706,00

- Viabilidad jurídica: 30/10/2023 APROBADA
- Alcance: Rediseño de la IE teniendo en cuenta las edificaciones construidas (bloque de 8 aulas y baterías sanitarias), y la matricula del SIMAT actualizada.
- Se cuenta con documentación de Estudios y Diseños.
- Planos Record de la construcción de 8 aulas existentes.

Proceso de obra: El 30 de mayo 2024 se da apertura a la convocatoria pública N°PAF-MENPNIE-O-067-2024. De acuerdo con la adenda No. 3 el plazo máximo de presentación de ofertas es hasta el 26 de junio de 2024.
Proceso de interventoría: Los estudios previos de interventoría se encuentran en proceso de consolidación de acuerdo con las observaciones realizadas por la jefatura de contratación derivada.

Proceso		Valor	
Obra	E1	$	246.634.020,00
	E2	$	5.392.400.000,00
	Total Obra	$	5.639.034.020,00
Interventoría	E1	$	110.963.420,00
	E2	$	674.165.310,00
	Total interventoría	$	785.128.730,00
Total proyecto		$	6.424.162.750,00
Total disponible		$	6.500.586.706,00
Saldo		$	76.423.956,00



PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 12	Laura Delgado	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL	Caimito	Sucre	1	1	$ 3.857.427.662,00

- La visita técnica realizada por Findeter: 13/09/2023
- Viabilidad técnica: 13/09/2023
- Viabilidad jurídica: 18/10/2023
- Publicación del informe definitivo **27/02/2024**
- **Actualmente en proceso de legalización de los contratos derivados**
- **Convocatoria Obra PAF-MENPNIE-O-006-2024**

adjudicado UNIÓN TEMPORAL IE CAIMITO - Suspendido proceso de legalización de contrato por validación de documentación aportada por uno de los miembros de la unión temporal en el marco de la vinculación del Sarlaft. Proceso priorizado por secretaria general FINDETER (24/04/2024)

- **Convocatoria Interventoría PAF-MENPNIE-I-007-2024**

Aadjudicado INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. – Contrato Suscrito con garantías aprobadas. A la espera de definición contractual proceso de OBRA.



ADJUDICACIÓN			VALOR CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
OBRA	UNIÓN TEMPORAL IE CAIMITO	$ 3.239.074.000,00	$ 3.414.281.550	$ 3.857.427.662,00
INTERV	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S	$ 389.595.668,02	$ 413.483.220,00	
		$ 3.628.669.668,02	$ 3.827.764.770	$ 228.757.993,98

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 12	Laura Delgado	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL	Caimito	Sucre	1	1	$ 3.857.427.662,00

- La visita técnica realizada por Findeter: 13/09/2023
- Viabilidad técnica: 13/09/2023
- Viabilidad jurídica: 18/10/2023
- Publicación del informe definitivo **27/02/2024**

ADJUDICACIÓN			VALOR CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
OBRA	**CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**	$ 3.221.231.493,00	$ 3.414.281.550	**$ 3.857.427.662,00**
INTERV	**INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS**	$ 389.595.668,02	$ 413.483.220,00	
		$ 3.610.827.161,02	**$ 3.827.764.770,00**	**$ 246.600.500,98**

- **Contrato Obra No. 029- PAF-MENPNIE-O-006-2024 - CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**

Adjudicado a CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA – en proceso de legalización de contrato

- **Contrato Interventoría No. 016-PAF-MENPNIE-I-007-2024 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS**

adjudicado INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. – Contrato Suscrito con garantías aprobadas. A la espera de legalización contrato obra

- 19/06/2024: Acta de contextualización proyecto con contratista e interventoria

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 13 (G 25 LM)	Infraestructura Educativa - Mesas de Trabajo con la ETC de Buenaventura	Buenaventura	Valle del cauca	12 (+3)	4	$ 4.660.000,000,00

Las 15 sedes inicialmente focalizadas, se atenderán por la línea de Mejoramientos (12 LE + 3 LM)
grupo 25 de línea de mejoramientos – adjudicación 10/05/2024

- Obra **PAF-MENPNIE-O-043-2024** cierre 15/04/2024 se presentaron 2 proponentes
- Interventoría **PAF-MENPNIE-I-034-2024** cierre 16/04/2024 se presentaron 10 proponentes

1. I.E. Atanasio Girardot sede Atanasio Girardot. Viabilidad jurídica: 23/11/2023 APROBADA
2. I.E. Simón Bolívar sede Granadinos: Viabilidad jurídica: 14/12/2023 APROBADA
3. I.E. José Ramón Bejarano sede La Comuna: Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
4. I.E. Antonio Nariño sede La Nueva Colombia: Viabilidad jurídica: 20/12/2023 APROBADA
5. I.E. Jaime Roock sede Jaime Roock. Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
6. I.E. Agropecuaria José María Córdoba sede José María Córdoba. Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
7. I.E. José María Córdoba sede San Cipriano. Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
8. I.E. Francisco Javier Cisneros sede La Gran Colombia. Solicitud de Doc al Rector 13/02/2024
9. IE Francisco Javier Cisneros sede Héctor Epalza Quintero. Solicitud de Doc al Rector 13/02/2024
10. I.E. Nonam sede Nonam: Viabilidad jurídica: 28/02/2024 APROBADA
11. .I.E. Nonam sede San Juan Bautista. Viabilidad jurídica: 28/02/2024 APROBADA
12. .I.E. Nonam sede Comunidad Indigena de Santa Rosa de Guayacán: Viabilidad jurídica: 23/04/2024 APROBADA
13. .I.E. Normal superior Juan Iadrilleros: En revisión por Jurídica: 22/04/2024
14. .I.E San Rafael: En revisión por Jurídica: 22/04/2024

Visitas técnicas realizadas entre el 28 y el 30 de Noviembre del 2023 (12 sedes).

- Las 3 sedes de Nonam no fueron visitadas por orden Público.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 14	Cristian Zipa	Infraestructura Educativa CRIHU	Compromisos CRIHU	Huila	4	4	$ 1.252.960.880


ESTADO:

El 16 y 17 de abril se publican las convocatorias de los procesos de obra e interventoría:

- PAF-MENPNIE-O-045-2024
- PAF-MENPNIE-I-038-2024

Mediante acta de comité fiduciario No. 38 sesionado el 28 de mayo de 2024 se aprueba la adjudicación de la convocatoria de obra a INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S, y de la convocatoria de interventoría al CONSORCIO INTERHUILA 038.
Los procesos se encuentran en proceso de perfeccionamiento.

PROCESO	VALOR ADJUDICADO
OBRA	$ 968.394.297
INTERVENTORÍA	$ 227.100.006
TOTAL	**$1.195.494.303**



1. Centro Etnoeducativo Namui Nu Mai - Sede La Cristalina (43,4KM):
2. Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Peñón de Tálaga (41,3KM):
3. Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Potrerito (15,1KM):
4. Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna - Sede Yakuas (1,3KM):

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 16	I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA SEDE ESCUELA SAN PIO XII DE SAN PEDRO.	**San José del Palmar**	Chocó	1	1	Se tiene presupuesto de 250 millones para la obra.

ESTADO:	• Se realizó la visita de obra el 17 de marzo de 2024. • Se tiene la ficha de viabilidad jurídica del 27 de mayo de 2024. • Se tiene la ficha de viabilidad técnica del 27 de mayo de 2024. • En elaboración del Estudio Previo. • Colapso parcial de la infraestructura en una esquina. • Presupuesto de 250 millones para reforzamiento estructural y mejoramiento. • **<u>Se atenderá por el grupo 8 de la línea de MEJORAMIENTOS</u>**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA EMERGENCIAS

8 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 21.780

46 Proyectos



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

EMERGENCIA

PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 29,800

63 Sedes a intervenir

Resumen Avance Verificación Técnica

SEDES LISTADO INICIAL (63)	
SEDES A INTERVENIR	60
SEDES NO INTERVENIDAS EN ESTE CI	3
TOTAL	63

Nota: Las dos sedes que no serán intervenidas en este contrato, es debido a que ya serán intervenidas por otro contrato o en su defecto por otras entidades territoriales.

Resumen Avance Verificación Predial

Resultados de verificación predial sobre 63 sedes institucionales

SEDES TOTAL	
POSIBLE VIABILIDAD	6**
VIABLES	**54**
TOTAL	60

** Posible Viabilidad:
- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión
- Pendiente postulación nuevo predio

Estado GRUPO 3, Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENPNIE-O-009-2024 HUGO HINESTROZA
Contratista Interventor PAF-MENPNIE-I-009-2024 – UNIÓN TEMPORAL SEDES 24

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 2,637,246,083 I: $ 539,120,789 P:$ 3,176,366,872	14/05/24	29/07/24			Programado		
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	16%	Programado		Ejecutado	16%	
	Ejecutado	16%	Ejecutado				

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
Cauca	Buenos Aires	I.E. Mazamorrero	Principal			
Cauca	Puerto Tejada	I.E. San Pedro Claver	Principal			
Cauca	Santander de Quilichao	I.E. Limbania Velazco	Principal			
Cauca	Suarez	C.E. ATH FXINXI DXI´J	Unión Olivares			
Valle del Cauca	Buenaventura	I.E. Jaime Rock	Sagrado Corazón			
Valle del Cauca	Florida	I.E Las Américas	Principal			
Choco	Bajo Baudó	I.E. Sagrado Corazón de Virudó	Principal			


Información Detallada

14/05/24. Se realiza la visita a las sedes por parte del Contratista e Interventoría. Se enviaron las Actas de inicio a Jurídica para aprobación y firma.
28/05/24 Se realiza 1.Comite de seguimiento. El contratista presenta los avances en los diagnósticos y presenta el inicio del Plan Social, Ambiental y de Seguridad.
29/05/24 Se reciben solicitudes de los Rectores de la Sede Buenos Aires – Cauca. I.E. Mazamorrero y Sede Puerto Tejada – Cauca. I.E. San Pedro Claver sobre las necesidades de las instituciones. C:\Users\rmpena\OneDrive - Financiera de Desarrollo Territorial S.A\DOC.FINDETER\GRUPO 3\DOCUMENTOS SEDES\63. I.E. SAN PEDRO CLAVEL\002 SOLICITUD RECTORIA SAN PEDRO CLAVER.pdf
C:\Users\rmpena\OneDrive - Financiera de Desarrollo Territorial S.A\DOC.FINDETER\GRUPO 3\DOCUMENTOS SEDES\22. I.E. MAZAMORRERO\002 SOLICITUD RECTORIA MAZAMORRERO.pdf

Registro Fotográfico actual:

Santander de Quilichao






Suarez



El Programa Aulas Cauca del Departamento tiene proyectado la Construcción y mejoras de las Aulas



Florida

Resanes, pintura
Aulas y fachadas





Buenos Aires



Puerto Tejada



Buenaventura



Virudó



Estado GRUPO 6, Departamentos de Antioquia – Bolívar - Santander

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENPNIE-O-054-2024: CONSORCIO GRUPO 6 2024

Contratista Interventor Por Definir

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 2. 335.418.322 I: $ 502.109.790 P:$ 2.837.528.112	Por definir	Por definir	Por Iniciar	Por definir	**Programado**	0%	
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	**0%**	**Programado**	**0%**	**Ejecutado**	0%	
	Ejecutado	**0%**	**Ejecutado**	**0%**			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
ANTIOQUIA	ITUANGO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	LAS LOMITA			
ANTIOQUIA	SANTA BARBARA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABO	EL GUAYABO			
ANTIOQUIA	SEGOVIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBORIO BATALLER	CER SANTA ISABEL DE AMARA			
ANTIOQUIA	VALDIVIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALDIVIA	CER SANTA ISABEL			
BOLIVAR	CANTAGALLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	SEDE SINZONA SEDE PATICO BAJO			
SANTANDER	PUERTO WILCHES	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO			

Información Detallada

28/05/2024: Se Realizó adenda hasta el día 28 de Mayo de 2024, en donde se remitirá Remisión del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda, como resultado final se adjudica la presente convocatoria al proponente CONSORCIO GRUPO 6 2024, con representación legal de JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Nota: no se relaciona registro fotográfico, ya que aún no se han realizado las respectivas visitas preliminares.

Estado GRUPO 7, Departamentos de Antioquia – Choco – Bolívar - Sucre

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENPNIE-O-004-2024 CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024

Contratista Interventor PAF-MENPNIE-I-009-2024 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 2. 254.604.891 I: $ 471.983.203 P:$ 2.276.588.094	03/04/2024	09/06/2024	Por Iniciar	Por Iniciar	Programado	0%	
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	9,71%	Programado	0%	Ejecutado	0%	
	Ejecutado	6,45%	Ejecutado	0%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
ANTIOQUIA	TARAZÁ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	LAS PALMAS			
ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES	EU GONZALO MEJIA			
CHOCÓ	UNGUÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCIDES FERNANDEZ	PRINCIPAL			
BOLIVAR	MAGANGUÉ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES	ILUSIÓN			
BOLIVAR	SAN JACINTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO	SAN JOSE DE MORENA ABAJO			
SUCRE	SAN BENITO ABAD	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	PRINCIPAL			

Información Detallada

28/05/2024: Se adelante el proceso de modificación contractual para la despriorización de la IE San Martin de Porres sede Gonzalo Mejía e inclusión de la IE Santa Cruz en el municipio de Loríca - Córdoba.

Registro Fotográfico:

San Jacinto



San Benito



Magangué



San Pedro de Urabá



Unguía



Turbo



Estado GRUPO 9, Departamentos de Cesar y Magdalena

Contratista de Diseño y 018-PAF-MENPNIE-O-021-2024 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventor 017-PAF-MENPNIE-I-019-2024 – LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.256.714.724 I: $471.983.203 P:$2.728.697.927	15/05/2024	30/07/2024	31/07/2024 Por confirmar según resultados E1	30/12/2024 Por confirmar según resultados E1	Programado	1,1%	0,0%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	6,9%	Programado	0%	Ejecutado	1,1%	
	Ejecutado	6,9%	Ejecutado	0%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
CESÁR	AGUSTIN CODAZZI	IE NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	IE NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	Por definir	Por definir	Por definir
CESÁR	BOSCONIA	IE ELOY QUINTERO ARAUJO	IE ELOY QUINTERO ARAUJO	Por definir	Por definir	Por definir
CESÁR	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	IE SAN ANTONIO	SABANAS DE LEON	Por definir	Por definir	Por definir
CESÁR	VALLEDUPAR	IE VILLA CORELCA	VILLA CORELCA	Por definir	Por definir	Por definir
MAGDALENA	ARACATACA	IE DEPARTAMENTAL JHON F KENNEDY	COLEGIO JHON F KENNEDY	Por definir	Por definir	Por definir
MAGDALENA	FUNDACIÓN	IE DEPARTAMENTAL JHON F KENNEDY	CENTRO EDUCATIVO 16 DE JULIO	Por definir	Por definir	Por definir

Registro Fotográfico:

ARACATACA - COLEGIO DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY




FUNDACION - COLEGIO DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY




BOSCONIA - I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO




VALLEDUPAR - COLEGIO VILLA CORELCA




MANAURE - I. E SAN ANTONIO, SEDE: SABANAS DE LEON




AGUSTIN CODAZZI - I.E. NACIONAL AGUSTIN C.




Información Detallada

Se suscribió acta de inicio del Componente I el 15/05/2024. Ya se adelantaron las visitas en todas las sedes.
El 24/05/2024 se adelantaron reuniones de seguimiento y mesas de trabajo virtuales, donde la interventoría realizó seguimiento general al desarrollo del Componente I.
Es necesario confirmar la información de la sede ID 035 I.E.N. Agustín Codazzi, del municipio de Codazzi - Cesar, ya que el código DANE suministrado no concuerda con la sede en mención (el contratista ha informado que el código corresponde al C.E.R La Lomita, del municipio de Ituango - Antioquia).

Estado GRUPO 10, Departamento La Guajira

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENPNIE-O-023-2024 CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024
Contratista Interventor: PAF-MENPNIE-I-021-2024 – CONSORCIO GUAJIRO 021

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $**1.465.491.420** I: $ **337.131.848** P: $ **1.802.623.268**	30mayo2024	30julio2024	31julio2024	30nov2024	**Programado**	0	
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	**0**	**Programado**	**0**	**Ejecutado**	0	
	Ejecutado	**0**	**Ejecutado**	**0**			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
LA GUAJIRA	URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA	AIPIR	5	2	4
LA GUAJIRA	RIOHACHA	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	PRINCIPAL	0	x	0
LA GUAJIRA	MAICAO	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3	MARÍA EUGÉNIA	0	8	0
LA GUAJIRA	MANAURE	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	5	13	7

Información Detallada

OBRA: Actualmente se encuentra terminado su proceso de legalización y perfeccionamiento; fue firmado el contrato por Rep. legal del contratista de Obra y Fiduagraria; se aprobaron sus pólizas. Ya se firmó acta de contextualización y recopiló la documentación previa al acta de inicio; se firma acta de inicio el 30mayo2024.

INTERVENTORIA: Fue firmado el contrato por Rep. legal del contratista de Interventoría y Fiduagraria; se encuentran aprobadas las pólizas por Fiduagraria; ya se firmó acta de contextualización y se recopiló la documentación previa al acta de inicio; se firma acta de inicio el 30mayo2024.

GRUPO 4 - Departamento del Chocó
(46) INSTITUCION EDUCATIVA BORAUDO - SEDE: BORAUDO - SEDE PRINCIPAL
Caso especial, modificación alcance

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Condiciones actuales Centro Educativo Boraudo








- Se priorizó el reasentamiento y construcción de la nueva Institución educativa en el nuevo Boraudo, debido a las condiciones de riesgo de inundación que existen en el viejo Boraudo.

Viabilidad técnica y jurídica

- Se cuenta con viabilidad jurídica debidamente aprobada, debido a que se cuenta con la documentación completa de los predios en los cuales será construida la nueva institución educativa, en medio del reasentamiento integral de la comunidad de Boraudo, en el municipio de Lloró, en el departamento del Chocó.

- Igualmente, después de realizar la visita y realizar inspección visual del predio, se cuenta con la viabilidad técnica para realizar la construcción en la zona asignada donde se está llevando a cabo el reasentamiento de la comunidad, teniendo en cuenta que, durante la fase de estudios y diseños de la ejecución del contrato, se deberá hacer un estudio topográfico y de suelos para revalidar dicha viabilidad.



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

PRESUPUESTO ESTIMADO

- Sistema palafitos

Aulas 52,4 m2 – 30 alumnos

INTERVENCIÓN	AREA/ UN	VALOR
Aulas (12)	628,8 m2	$ 2.338.868.988,00
Cocina - comedor	102,8 m2	$ 272.327.050,65
Laboratorio mixto	52,4 m2	$ 194.905.749,00
Batería sanitaria con sistema de tratamiento de aguas residuales	36 m2	$ 140.280.000,00
Tanque plástico cap:2000L (Incluye suministro, accesorios y conexión)	2 un	$ 1.958.030,00
Componente Deportivo (Cancha sintética Futbol 8, Cancha Múltiple)	400 m2	$ 158.562.231
Juegos infantiles (incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz)	1 (Gl)	$ 89.117.285
Urbanismos (Zonas duras y blandas)	514 m2	$ 151.258.968
Total Obra		**$ 3.152.372.552,65**
Interventoría (8%)		$ 252.189.804,21
Diseño (4%)		$ 126.094.902,11
TOTAL		**$ 3.530.657.258,97**

Línea 2 - Mejoramiento en Sedes Afectadas por Emergencia

Estado Grupos de Contratación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	INVERSION PRIORIZADA POR GRUPO	CONVOCATORIA OBRA	VALOR PO OBRA	ESTADO COV. OBRA	CONVOCATORIA INTYERVENTORIA	VALOR PO INTERVENTORIA	ESTADO COV. INTERV	VALOR PO OBRA + OINTERV	OBSERVACIONES
2	Cauca	Argelia	LA PRIMAVERA (sede principal)	1.900.764.019	PAF-MENPNIE-O-017-2024	1.900.764.019	RADICADO LOS EP / CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-015-2024	464.289.510	SUSPENDIDA	2.365.053.529	Abogado CD O+I: Andrea Jaimes EP Obra: Radicado en contratacion EP Interventoría: Radicado en contratación CDR obra e interventoría aprobados el 22 dic 2023 Comité de contratación el 01 febrero Aprobado Comité Técnico 2 feb 2024 Publicado 7 febrero 2024 08/04/2023. Rueda de negocios. Interventoría Suspendida el día 28/02/2024 Se radico los EP para la convocatoria privada el 10/04/2024 24/05/24 Publicada Convocatoria Privada
		Balboa	BUENAVISTA									
		El Tambo	LA PAZ (sede principal)									
		López(Micay)	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)									
	Nariño	Roberto Payán(San José)	SEDE 11 FATIMA									
4	Chocó	Bojayá(Bellavista)	SEDE LA BOBA	2.365.089.901	PAF-MENPNIE-O-018-2024	1.900.764.019	EN ESTRUCTURACIÓN DE CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-016-2024	464.289.510	SUSPENDIDO	2.365.053.529	EP Interventoría: Radicado con ajustes en contratación derivada 22 dic 23 con comité técnico aprobado el 2 febrero Publicado 7 febrero 2024 Cierre 22 febrero 2024. Declaratoria Desierta : 11 de marzo 2024 Estado Convocatoria Interventoría: Suspendida 08/04/2024- Rueda de negocios 08/04/2024 15/04/2024 Se realizaron las visitas pendientes el 18, el 19 y el 20 de abril. Se realizó rueda de negocios el 08/04/2024 y 15/04/2024 para la convocatoria privada Se realizó rueda de negocios el 20/05/2024 Se radicó EP para convocatoria privada el 30/05/2024
		Lloró	CE BORAUDO - SEDE PRINCIPAL									
		Medio Atrato	SEDE VILLA DE BEBARA									
		Quibdó	SEDE MIS ESFUERZOS									
		Río Quito	SEDE LA SOLEDAD									
5	Chocó	Condoto	SEDE ARCO	2.838.107.882	PAF-MENPNIE-O-010-2024	2.335.418.322	EN ESTRUCTURACIÓN DE CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-010-2024	502.109.790	SUSPENDIDO	2.837.528.112	CDR obra aprobados el 22 dic 2023 Publicado Cierre 21 Febrero 2024 Declaratoria Desierta : 7 de Marzo. Comité 54. Estado Convocatoria Interventoría: Suspendida 8 marzo 2024. 22/04/2024 En rueda de negocios. 08/04/2024- Rueda de negocios 08/04/2024 15/04/2024 Se radico los EP el 19 de abril para la convocatoria privada. 28/05/24 Convocatoria Privada No. PAF-MENPNIE-O-061-2024 Desierta.
		Itsmina	IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL									
		Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL									
		Río Iró	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL									
		Tadó	SEDE SIMON BOLIVAR									
	Risaralda	Pueblo Rico	SE BICHUBARA									
6	Antioquia	Ituango	LA LOMITA	2.838.107.882	PAF-MENPNIE-O-122-2023	2.335.418.322	RADICADO LOS EP / CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-122-2023	502.109.790	SUSPENDIDA	2.837.528.112	Convocatoria Obra: Publicado 27 dic 2023 / Declarado Desierto 1 febrero 2024 Convocatoria Interventoria: Publicado 28 dic 2023 / Suspendida desde 2 feb 2024 08/04/2024- Rueda de negocios 10/04/2024/ 15/04/2024 Se realizo rueda de negocios el 08/04/2024, se radicaron EP el 19/04/2024. 28/05/2024: Se adelante el proceso de modificación contractual para la desprioriozación de la IE San Martin de Porres sede Gonzalo Mejía e inclusión de la IE Santa Cruz en el municipio de Lorica - Córdoba.
		Santander de Quilichao	I. E. EL GUAYABO									
		Segovia	C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA									
		Valdivia	C. E. R. SANTA INES									
	Bolívar	Cantagallo	I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ - SEDE PRINCIPAL									
	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO									

Línea 2 - Mejoramiento en Sedes Afectadas por Emergencia

Información general de grupos en estructuración

CONTRATACION PAF-MENPNIE - 2024

GRUPO	LINK OBRA	ESTADO	VR. TOTAL CONVOCATORIA	VR.TOTAL ADJUDICADO	DIF. TOTAL AHORRO	CONTRATISTA OBRA	LINK INTERVENTORIA	ESTADO	VR. CONVOCATORIA	VR. TOTAL ADJUDICADO	DIF. TOTAL AHORRO	CONTRATISTA INTERVENTORIA
2	POR DEFINIR	**CONVOCATORIA PRIVADA**	$ 1.900.764.019				PAF-MENPNIE-I-015-2024 | Findeter	**CONVOCATORIA SUSPENDIDA**	$ 464.289.510			
4	POR DEFINIR	**EN ESTRUCTURACIÓN DE CONVOCATORIA PRIVADA**	1.900.764.019				POR DEFINIR	**CONVOCATORIA SUSPENDIDA**	464.289.510			
5	POR DEFINIR	**CONVOCATORIA PRIVADA DESIERTA**	$ 2.335.418.322				PAF-MENPNIE-I-010-2024 | Findeter	**CONVOCATORIA SUSPENDIDA**	$ 477.004.300			
6	POR DEFINIR	**CONVOCATORIA PRIVADA**	$ 2.335.418.318	$ 2.335.418.318	$ 0		POR DEFINIR	**CONVOCATORIA SUSPENDIDA**				

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

FOTO: Pueblo Kankuamo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA