ALCALDIA DE ALTAMIRA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Acta de Recibo Parcial de Obra

CONTRATO DE CONSULTORÍA DEL CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° MACMA-001-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA Y PROINCO INGENIERIA S.A.S.
ACTA PARCIAL

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA, NIT: 891.180.118-4,
Alcalde Dr. EFRAÍN CALDERÓN LONDOÑO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.

CONTRATISTA:	PROINCO INGENIERIA SAS	**FECHA DE PRORROGA 01:**	8/08/2024
CONTRATO No.:	N° MACMA-001-2023	**PLAZO ADICIONAL 01:**	1 MES Y 22 DIAS
VALOR:	$ 54.849.194,40	**FECHA DE PRORROGA 02:**	30/09/2024
VALOR MODIFICACION No.1:	N/A	**PLAZO ADICIONAL 02:**	1 MES Y 15 DIAS
VALOR TOTAL:	$ 54.849.194,40	**FECHA DE SUSPENSION 01:**	9/10/2024
PAGO ANTICIPADO:	N/A	**FECHA DE REINICIACION 01:**	8/11/2024
FECHA DE INICIACION:	8/04/2024	**PLAZO INICIAL:**	4 MESES
		PLAZO ADICIONAL:	3 MESES Y 7 DIAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL

No. 01

DESDE	**8/04/2024**
HASTA	**28/11/2023**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES							EJECUCIÓN					
		CANTIDAD PERSONAL	UNID	CANT MESES	DEDICA MENSUAL	V/UNIT	F.M.	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA #1		ANTERIORES		ACUMULADA	
1	**COSTO PERSONAL**								% AVANCE EJECUATADO					
1.1	**PERSONAL TECNICO**													
1.1.1	Director de Interventoria (Cat.2)	1,00	MES	4,00	20%	$ 4.000.000,00	178%	$ 5.696.000,00	80%	$ 4.556.800,00		$ -	80%	$ 4.556.800,00
1.1.2	Ingenieros/Arquitecto residente de Interventoría (Cat. 5)	1,00	MES	4,00	100%	$ 3.200.000,00	178%	$ 22.784.000,00	80%	$ 18.227.200,00		$ -	80%	$ 18.227.200,00
1.1.3	Especialista en estructuras	1,00	MES	4,00	25%	$ 4.000.000,00	178%	$ 7.120.000,00	80%	$ 5.696.000,00		$ -	80%	$ 5.696.000,00
1.2	**PERSONAL DE APOYO**								80%	$ -		$ -	80%	$ -
1.2.1	Auxiliar de oficina	1,00	MES	3,00	40%	$ 1.160.000,00	178%	$ 2.477.760,00	80%	$ 1.982.208,00		$ -	80%	$ 1.982.208,00
1.2.2	Comisión de topografía	1,00	MES	3,00	10%	$ 3.500.000,00	178%	$ 1.869.000,00	80%	$ 1.495.200,00		$ -	80%	$ 1.495.200,00
	Subtotal Costo de Personal							**$ 39.946.760,00**		**$ 31.957.408,00**		**$ -**		**$ 31.957.408,00**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**													

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES							EJECUCIÓN					
		CANTIDAD PERSONAL	UNID	MESES	MENSUAL	V/UNIT	F.M.	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA #1		ANTERIORES		ACUMULADA	
2.1	Papelería y copias	1,00	UNID			$ 120.000,00		$ 120.000,00	80%	$ 96.000,00		$ -	80%	$ 96.000,00
2.2	Arriendo Oficinas	5,00	MES			$ 500.000,00		$ 2.500.000,00	80%	$ 2.000.000,00		$ -	80%	$ 2.000.000,00
2.3	Mobiliario	3,00	UND			$ 300.000,00		$ 900.000,00	80%	$ 720.000,00		$ -	80%	$ 720.000,00
2.4	Computadores	5,00	MES			$ 75.000,00		$ 375.000,00	80%	$ 300.000,00		$ -	80%	$ 300.000,00
2.5	Ensayo de Resistencia a la Compresión de especimenes cilindricos de Concreto NTC 673	5,00	UND			$ 150.000,00		$ 750.000,00	80%	$ 600.000,00		$ -	80%	$ 600.000,00
2.6	Ensayo de densidades	5,00	UND			$ 150.000,00		$ 750.000,00	80%	$ 600.000,00		$ -	80%	$ 600.000,00
2.7	Ensayos de Calidad	5,00	UND			$ 150.000,00		$ 750.000,00	80%	$ 600.000,00		$ -	80%	$ 600.000,00
	Subtotal costos directos							**$ 6.145.000,00**		**$ 4.916.000,00**		**$ -**		**$ 4.916.000,00**
	RESUMEN COSTOS DE INTERVENTORIA													
	Total Costo Personal Profesional (Incluye Factor Multiplicador)							**$ 39.946.760**		**$ 31.957.408**		**$ -**		**$ 31.957.408**
	Otros Costos Directos							**$ 6.145.000**		**$ 4.916.000**		**$ -**		**$ 4.916.000**
	COSTO DIRECTO INTERVENTORIA							**$ 46.091.760**		**$ 36.873.408**		**$ -**		**$ 36.873.408**
	COSTO INTERVENTORIA + IVA 19%							**$ 8.757.434**		**$ 7.005.948**				**$ 7.005.948**
	TOTAL COSTO DE LA INTERVENTORIA							**$ 54.849.194**		**$ 43.879.356**		**$ -**		**$ 43.879.356**
	SALDO DEL CONTRATO							**$ 54.849.194**		**$ 10.969.839**				**$ 10.969.839**

TOTAL A PAGAR **$ 43.879.356**

Cuarenta y tres millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos

ING. JAIME ANDRES AREVALO
RL. PROINCO INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORIA

ING. DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ
SUPERVISOR
ALCALDIA DE ALTAMIRA