DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Diciembre /2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-6370
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**GEOVANY ENRIQUE ALVAREZ CERVANTES C.C Nº 72194947**		
Periodo del informe:	Informe correspondiente al 30 de noviembre de 2024	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($7.500.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se realiza visitas de campos a la carrera 18 entre calle 39 a la 47 (vía cordialidad), para la supervisión de la canalización de las aguas lluvias en esta vía con el contratista Unión Temporal Gran Vía R90 e interventoría EDUBAR SA, para revisar la instalación según diseños para las tuberías de alcantarillado y acueducto existente así:

Se verifica el avance de la reposición de la tubería para el alcantarillado existentes entre calles 39 a la 47 (cordialidad) con la carrera 18, se reporta que se ha instalado los colectores en los diámetros de 20 - 24 y 8 pulgadas desde la calle 39 a la 45. El contratista ha instalado las redes del sistema de alcantarillado el cual esta renovado las tuberías principales, pendiente las instalaciones de las tapas en hierro dúctil para tráfico pesado de los pozos de inspección, construcción de zonas duras intervenidas como andenes.

Se inspecciona el avance de sistema pluvial se informa que el avance de construcción del boxcoulvert en concreto reforzado con acero y lleva un avance de 98%. Aguas abajo, es decir desde la unión de esta estructura con el canal existente del arroyo se realizó, y aguas arriba donde termina el boxcoulvert y se une con la tubería de 60 pulgadas desde a calle 39 hasta la 41B, hace falta la unión entre estos elementos y detalles. Al cierre del informe se ha reconstruido el pavimento desde a calle 39 hasta la calle 45 incluida esta última vía. Pendiente la reconstrucción de los andenes y bordillos. Los cruces de vías o bocacalles están pendientes por fundir concreto; al cierre del informe el contratista ha preparado terreno para vaciar concreto en

estas. El sistema pluvia en tubería PVC de 60 pulgadas de Novafort está conectado y estos al sistema pluvial del arroyo.



Tubería de alcantarillado de 29 pulgadas pendiente de construcción de pozo de inspección.



Construccion de canal en concreto conectado al sistema de arroyos existentes.

Se realiza seguimiento al programa con EDUBAR, Triple A SA ESP, INTERVENTORÍA. Se estableció las vías priorizadas por cada módulo, fechas de entrega de cada una. Se informa que el módulo uno, (M1), el de la carrera 16A entre calle 5 y diagonal 5. Al cierre del informe, se fundirán las primeras placas en el sector. Se tiene suelo cemento desde la calle 5 a la 6. El contratista trabaja en los otros frentes de trabajo en Rebolo con buen avance a pesar de la temporada de lluvia.




Foto No.12. reunión de seguimiento al programa barrios a la obra 8 etapa, Modulo 1, vaciado de concreto en la carrera16A entre calle 5 a la 6.

Durante el recorrido de vías en la carrera 6C con 27B y 28, se observa un avance del 95%, pendiente andenes, bordillos y resanes. Pendiente que la Triple A defina punto de conexión de las nuevas tuberías para el sistema de acueducto. Adicionalmente la Secretaria Distrital de Obras Públicas, autorizó hacer la calle 28 entre las carreras 6B y 6C, para complementar corredor vial de la carrera 8 entre calle 30 a la calle 19 (bulevar de simón Bolívar).

Durante el recorrido de vías en el barrio me quejo carrera 24 calle 82C y 82F, tiene un avance del 90%, las redes de ambos sistemas de acueducto y alcantarillado están buen estado y funcionando de acuerdo oficio de la empresa prestadora de servicio.

Atentamente,



GEOVANY ENRIQUE ALVAREZ CERVANTES
C.C Nº 72194947