ANX-0036-DRSR-002-2024

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024

Señor
ARQ. MARCO ALEJANDRO CHAVISTAD PENAGOS
SUPERVISOR
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA

REF: CONTRATO No. 0036-DRSR-2024, "REPARACIONES LOCATIVAS DE LA UNIDAD BASICA DE TUMACO REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo;

Con el fin de tener una correcta ejecución y cumplimiento del contrato, solicito una **prórroga de 3 meses**, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha en que el contrato se adjudica, es una época de vacaciones, lo cual es perjudicial para cumplir con los tiempos establecidos, toda vez que, del 15 de diciembre al 20 de enero, muchas empresas entre ellas algunos de nuestros proveedores, dan vacaciones colectivas.

Adicional a lo anterior, hay que tener en cuenta, que dentro del alcance del contrato hay carpintería metálica, de vidrio, los cuales son elementos que llevan tiempo para su fabricación, en donde su fabricación, tiene un aproximado de fabricación de 90 días, adicional a lo anterior tenemos que también tener en cuenta que hay materiales que no se consiguen en la zona y es necesario el envió desde otras ciudades del país, lo cual repercute directamente en los tiempos del contrato, al quedar 3 días de ejecución del mismo.

Cordialmente,

NELSON YESID RUBIO GARZON
Representante Legal
C.C. 1.019.095.086 de Bogotá D.C
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S