MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

INFORME N° 6 DE AVANCE DE OBRA

Semana:	6	**Del:** 16 de septiembre de 2024		**Al:** 22 de septiembre de 2024	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		días	41	**% del tiempo transcurrido**	91%
Nombre del Supervisora EDUR: Valeria Cendoya Arias					

CONTRATO DE OBRA COP-006-2024-SD

ACTA DE INICIO: 12 de AGOSTO de 2024


OBJETO: MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

BALANCE FINANCIERO SEMANAL

PROGRAMADO				EJECUTADO			
	TOTAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	
Valor de la obra programada:	$ 24.992.164	$ 76.606.464		Valor de la obra	$ 26.305.984	$ 68.490.226	
Valor de la obra programada acumulada:	$ 101.598.627			Valor de la obra ejecutada acumulada:	$ 94.796.210		
Obra programada (%)	SEMANAL	ANTERIOR	ACUMULADA	Obra ejecutada (%)	SEMANAL	ANTERIOR	ACUMULADA
	22,16%	67,93%	90,09%		23,33%	60,73%	84,06%
Costo Total	$ 112.772.415			Avance Porcentual	84,06%		

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato No.	COP-006-2024-SD
Contratista	Constructora JL CIVILCON S.A.S
Valor inicial	$112.772.415
Costo directo	$85.758.490
Plazo inicial	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción
Fecha de iniciación	12 de agosto de 2024
Fecha de terminación	26 de septiembre de 2024



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

7.14. Mantenimiento de tubos galvanizados metálicos. Incluyen limpieza, aplicación de pintura a base de aceite y anticorrosiva por ambas caras, asi como todo lo necesario para su correcta habilitación.

7.15. Mantenimiento de pasamanos metálicos. Incluyen limpieza, aplicación de pintura a base de aceite y pintura anticorrosiva por ambas caras, así como todo lo necesario para su correcta habilitación.

O-E 4. Suministro, transporte e instalación de teja de barro, incluye: impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo Permofit o equivalente, así como mortero de pega 1:4 para la fijación de las tejas, emboquillado del caballete, reinstalación de las tejas existentes en buen estado, y todo lo necesario para asegurar su correcta instalación y funcionamiento.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

7.15. Mantenimiento de pasamanos metálicos. Incluyen limpieza, aplicación de pintura a base de aceite y pintura anticorrosiva por ambas caras, así como todo lo necesario para su correcta habilitación.

O-E 4. Suministro, transporte e instalación de teja de barro, incluye: impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo Permofit o equivalente, así como mortero de pega 1:4 para la fijación de las tejas, emboquillado del caballete, reinstalación de las tejas existentes en buen estado, y todo lo necesario para asegurar su correcta instalación y funcionamiento.

O-E 8. Mortero esmaltado 1:4 para rellenar a la altura del borde superior del ángulo que soporta los tubos que generan barrera en la cancha de microfutbol, para evitar encharcamiento y acomulación de basuras

PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA


Residente de Obra	1,00	100%
Profesional Siso	1,00	50%
Maestro de Obra	1,00	100%

EQUIPO EN LA OBRA	CANT.	% DEL TIEMPO EN OBRA
Pulidora	1,00	100%
Estension eléctrica 50 mt	1,00	100%
Comprensor eléctrico	1,00	100%
Cuerpos de andamios	8,00	100%
Canes de madera Zuncho	16,00	100%

Pintura de puertas de tuberia de barrera de placa polideportiva colegio la Madera



Pintura de pasamanos de colegio la madera de vista a placa polideportiva escalas y vista dentrada pricipal



reparación de techo en colegio la Madera



EDGAR TOBON BETANCUR
Residente del Contratista
JL CIVILCON S.A.S

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
Gerente
JL CIVILCON S.A.S