FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Adición [ ] **Prórroga** [X] **Otrosí** [ ]

Contrato No.	Contratista	NIT
205 de 2023	DISICO S.A.	860.074.186-9
Objeto	*"Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional"*	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	28 de diciembre de 2023
Fecha de inicio	29 de diciembre de 2023
Fecha inicial de terminación	31 de diciembre de 2023
Prórroga 01	3 meses desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024
Fecha de terminación actual	31 de marzo de 2024

Informe Financiero del Contrato

Concepto	Valores
Valor Inicial del contrato	$9.975.347.600
Valor total adiciones	$0
Valor ejecutado con corte 18/03/2024	$0
Valor sin ejecutar	$9.975.347.600
Porcentaje de ejecución	3,5%
Porcentaje de ejecución financiera	0%

Con relación a la ejecución financiera del contrato, informamos que, de acuerdo con la forma establecida en el Anexo de Condiciones Contractuales, el primer pago no ha sido efectivo debido a que se encuentran en trámite los ingresos a almacén de la totalidad de las UPS y Aires Acondicionados.

Descripción de la necesidad de la modificación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, requiere dar continuidad al contrato 205 de 2023 que tiene por objeto *"Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional"* suscrito con DISICO S.A., con el fin de garantizar la modernización de la infraestructura tecnológica en las sedes propias de la Rama Judicial.

A pesar de que el contratista DISICO S.A, a la fecha ha entregado 60 UPS y 44 Aires Acondicionados en las sedes judiciales, el proveedor LEGRAND COLOMBIA S.A., no ha cumplido con las entregas previstas para los transformadores que hacen parte de las UPS, debido a la escasez de materias primas, como lo son las láminas de silicio, situación que repercute en el suministro y puesta en funcionamiento de los equipos.

De otra parte, el contratista manifiesta que el fabricante LEGRAND presentó demoras en el transporte de insumos, por lo que actualmente está en proceso de importación 5 UPS de 50 KVA y 6 UPS de 80 KVA y DPS para culminar con la totalidad de los equipos contratados.

Cabe resaltar que es importante culminar con la totalidad de la adquisición e instalación de las UPS debido a que su uso es indispensable en las sedes judiciales, puesto que estos equipos son los encargados de garantizar la continuidad operativa de la red regulada y brindar protección a los equipos y dispositivos que pueden estar expuestos a apagones repentinos, picos y variaciones de frecuencia en la energía eléctrica comercial contratada.

Solicitud – aceptación del contratista / Propuesta económica

A través de documento de fecha 15 de marzo de 2024, DISICO S.A., solicitó prorrogar el contrato 205 de 2023 desde el 01 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 para la culminación de las actividades de adquisición e instalación de UPS y Aires Acondicionados, argumentando los siguientes inconvenientes:

1. La fabricación de los transformadores de aislamiento para la instalación de las UPS, han tenido inconvenientes en la entrega por parte de LEGRAND, debido a la escasez global de silicio, que es un material esencial para la fabricación de este elemento. Estos retrasos han ocasionado que la mayoría de las UPS de 40, 50, 60 y 80 KVA no se hayan podido instalar, por lo que el fabricante manifiesta mediante comunicado con referencia *"SUMINISTRO DE UPS Y ACCESORIOS – CONTRATO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA*" de fecha 10 de marzo de 2024 que los transformadores serán entregados así:

Transformadores	Fecha Estimada de Entrega
40 KVA	Segunda semana de abril de 2024
50 KVA	Segunda semana de mayo de 2024
60 KVA	Entre la segunda y tercera semana de mayo de 2024
80 KVA	Entre la tercera y cuarta semana de mayo de 2024

2. Debido a la vacancia en China que terminó en la última semana de febrero de 2024, se han presentado retrasos en la entrega de las UPS, sin embargo, la casa matriz confirmó el despacho de las UPS faltantes de la siguiente manera:

Cantidad	UPS	Fecha Estimada de Entrega
5	50 KVA	Segunda y tercera semana de mayo de 2024
6	80 KVA	Tercera y cuarta semana de mayo de 2024

3. Los 96 DPS faltantes serán enviados en la primera semana de abril de 2024 para la instalación y puesta en servicio de las UPS., es importante mencionar que los DPS protegen contra cortocircuitos y sobretensiones, siendo esencial en la instalación de las UPS.

Es preciso mencionar, que el contratista en su propuesta indica que la solicitud realizada está orientada en extender el tiempo de ejecución, lo que no implicará costo adicional para la Entidad.

Justificación del Supervisor / Coordinador del proyecto

Conocida la necesidad que tiene la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de continuar con la instalación de UPS y aires acondicionados, que se ejecuta mediante el contrato 205 de 2023 a fin de garantizar la continuidad operativa de la red eléctrica regulada para brindar protección a los equipos y dispositivos eléctricos frente a apagones repentinos o variaciones en el fluido de la energía eléctrica comercial contratada para las oficinas o edificios judiciales, la Unidad de Transformación Digital e Informática como encargada, se permite mencionar las siguientes situaciones que motivan la presente modificación contractual:

El contratista DISICO S.A., emitió documento con asunto *"Solictud de prórroga No. 2 del Contrato" 205 de 2023"* con fecha 15 de marzo de 2024 argumentando la afectación de las entregas de los transformadores que conforman los equipos de UPS, la importación de UPS de 50 KVA y 80 KVA y la importación de DPS por las siguientes razones:

- Escasez global de silicio y otros insumos que han afectado el aprovisionamiento al proveedor LEGRAND COLOMBIA en la fabricación de los transformadores de aislamiento, componente que hace parte del conjunto de elementos que integran las UPS.

- Retrasos en las entregas de 5 UPS de 50 KVA y 6 UPS de 80 KVA por vacaciones en China, país desde donde la casa matriz realiza el despacho a LEGRAND COLOMBIA S.A.

- El atraso de las entregas de los DPS por tiempos de importación ha llevado a modificar la programación de envío para la primera semana de abril de 2024.

Ante lo solicitado por el contratista DISICO S.A., nos permitimos manifestar que dicha prórroga es necesaria para atender las actividades planteadas por el contratista y permitir la entrega e instalación a satisfacción de todas las UPS y aires acondicionados adquiridos. Adicionalmente, consideramos que el plazo de prórroga solicitado es acorde con el tiempo estimado para la realización de las actividades faltantes, salvo imprevistos no atribuibles a las partes.

Cronograma

En el período solicitado para la prórroga, el contratista tiene previsto realizar la instalación de las UPS y Aires Acondicionados, y los componentes que conforman el conjunto de los equipos, así como la entrega de la documentación de los cumplidos de instalación, cronogramas de mantenimiento preventivos y actas de entrega finales de los equipos, suscrito entre el contratista y la supervisión

Para mayor detalle de las actividades a ejecutar, se anexa cronograma de actividades emitido por el contratista para la instalación de las UPS y Aires Acondicionados en los edificios judiciales.

Resumen de la solicitud

1. Prorrogar el contrato 205 de 2023 en tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

Recomendación

Los supervisores del contrato con el aval del Director Administrativo de Servicios Tecnológicos y la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática, encuentran oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto prorrogar el contrato 205 de 2023 en 3 meses, contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

Cordialmente;

RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN
Director Administrativo
División de Servicios Tecnológicos

HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
Profesional Universitario DEAJ
Supervisor

AURA CRISTINA HERRERA ARDILA
Profesional Universitario DEAJ
Supervisor

Anexos: 1. Solicitud de prórroga al Contrato 205 de 2023.
2. Cronograma de actividades Contrato 205 de 2023.

Revisó:	Lenysol Ariza Lozada – Profesional Universitario Unidad de Transformación Digital e Informática	