Bogotá D.C, 19 de junio de 2024

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRICIÓN JUDICIAL
Bogotá D.C.

Att:
DOCTORA **FRANCY JOHANNA PIMIENTO QUINTERO** - DIRECTORA (AF) UNIDAD DE INFORMATICA – DEAJ
ING. **HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA** – JEFE DE SECIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y APOYO LÓGISTICO – DEAJ ING. **AURA CRISTINA HERRERA ARDILA** – PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECCION DE SOPORTE TECNICO Y APOYO LOGISTICO - DEAJ

Referencia: Contrato 205 de 2023, Objeto *"Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia – UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional".*

Asunto: Solicitud de prórroga No. 3 del Contrato 205 de 2023

Señores,

Dando alcance al contrato de la referencia suscrito entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y DISICO S.A., respetuosamente solicitamos prorrogar el Contrato hasta agosto 31 de 2024, por circunstancias imprevistas que se exponen a continuación:

1. Antecedentes:

1.1. El plazo inicial del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2023.

1.2. Por solicitud de DISICO S.A. el contrato fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2024.

1.3. Que a la fecha se ha realizado la entrega de 79 UPS de 85 UPS, en las diferentes seccionales de acuerdo al contrato.

1.4. Que a la fecha se ha realizado la entrega de 44 aires acondicionados de 44, en las diferentes seccionales.

2. Justificación:

2.1 INSTALACIÓN: En diferentes edificios de las seccionales en las que se ejecuta el contrato se está llevando a cabo el proyecto de cableado estructurado que implica cambios en la red eléctrica regulada de cada edificio intervenido. Esta actualización de red eléctrica que conecta la UPS implementada con el cambio en el cableado estructurado, exige que DISICO S.A deba trabajar en conjunto con los contratistas del proyecto de cableado estructurado, ya que, de acuerdo al desarrollo de ese proyecto, se definen los sitios donde se instala cada UPS, las pruebas y verificación que se requieren y así mismo se adelanta la coordinación de los trabajos de acometida, instalación y puesta en servicio de cada UPS. Semanalmente se hace seguimiento para confirmar el momento en el que se pueda realizar los trabajos.

2.2 ADECUACIONES: En diferentes seccionales, se están realizando adecuaciones al cuarto técnico en donde irán instaladas las UPS y aires acondicionados. DISICO SA considera necesarias dichas adecuaciones ya que permiten que las UPS a instalar queden en mejores condiciones de operación acorde con las especificaciones técnicas de las mismas y las recomendaciones del fabricante para protección de la garantía.

2.2 CASO FORTUITO: Ibagué – Chaparral (UPS 80 KVA): A la hora del descargue del TRASFORMADOR de 80 KVA de la UPS destinada para el Palacio de Justicia de Chaparral, se cayó al piso desde el camión de la transportadora contratada por DISICO SA para el despacho y transporte de la UPS a sitio de instalación, por lo que fue enviado al proveedor para su respectivo cambio; LEGRAND, como fabricante de la UPS, ha informado sobre la entrega del nuevo Transformador de la UPS en la segunda quincena del mes de junio de 2024. Lo anterior implica coordinación y logística para el trasladado a sitio y avanzar con la instalación y puesta en funcionamiento.

3. AVANCE DEL CONTRATO

Anexamos relación del estado de las UPS y aires acondicionados.

ITEM	SECCIONAL	EDIFICIO/ JUZGADO	SERIAL	UPS	ESTADO UPS	AA	ESTADO AA
1	ARMENIA	PALACIO DE JUSTICIA	2307P1506002	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
2	BARRANQUILLA	CENTRO CIVICO BARRANQUILLA	2402W0065001	UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
3	BARRANQUILLA	PALACIO DE JUSTICIA SOLEDAD	2005W0449002	UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	18.000 BTU	INSTALADO
4	BARRANQUILLA	PALACIO DE JUSTICIA SABANALARGA	2306P1511001	UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	18.000 BTU	INSTALADO
5	BOGOTA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2307P1509001	UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND	POR DEFINIR ENTREGA CSJ	N/A	N/A
6	BOGOTA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2305P0863001	UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND	POR DEFINIR ENTREGA CSJ	N/A	N/A
7	BOGOTA	SEDE ANEXO	2307P1507001	UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND	ENTREGADA	N/A	N/A
10	BUCARAMANGA	PALACIO DE JUSTICIA BARRANCABERMEJA	2306P1493001	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
11	BUCARAMANGA	ALCALDIA 5 PISO	2305P0864001	UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
12	BUCARAMANGA	RACK SISTEMAS	W35NH00061	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
13	BUCARAMANGA	RACK ESTRELLA	W35NH00064	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
14	BUCARAMANGA	ALMACEN	W35NH00065	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
15	BUCARAMANGA	RACK FAMILIA	X20NG00050	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
16	BUCARAMANGA	RACK REPARTO	X20NG00052	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
17	BUCARAMANGA	RACK CIRCUITO	X20NG00046	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
18	BUCARAMANGA	RACK CIVILES MPALES 1	X20NG00031	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO

ITEM	SECCIONAL	EDIFICIO/ JUZGADO	SERIAL	UPS	ESTADO UPS	AA	ESTADO AA
19	BUCARAMANGA	RACK TRIBUNALES	X20NG00048	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
20	BUCARAMANGA	RACK SPA	X20NG00003	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
21	BUCARAMANGA	RACK LABORALES	X20NG00056	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
22	BUCARAMANGA	RACK CIVILES MPLES 2	X20NG00059	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
23	BUCARAMANGA	DISCIPLINARIO	X20NG00049	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
24	CHARALÁ	JUZGADOS	W49NG00001	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	N/A
25	SAN GIL	RACK	W49NG00002	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	N/A
26	ZAPATOCA	JUZGADOS	X02NG00003	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	N/A
27	SOCORRO	JUZGADOS	W45NG00002	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	N/A
28	CHOCO	QUIBDO PALACIO DE JUSTICIA	2005W0449006	UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	24.000 BTU	ENTREGADO
29	CUCUTA	PALACIO DE JUSTICIA BLOQUEC	2306P1500003	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	24.000 BTU	INSTALADO
30	CUCUTA	PALACIO DE JUSTICIA BLOQUEB	2309P2305001	UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	24.000 BTU	INSTALADO
31	CUNDINAMARCA/ AMAZONAS	SOACHA	2307P1495002	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	12.000 BTU	ENTREGADO
32	CUNDINAMARCA/ AMAZONAS	ZIPAQUIRA	2306P1494003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
33	CUNDINAMARCA/ AMAZONAS	FACATATIVA	2308P1501003	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	18.000 BTU	INSTALADO
34	CUNDINAMARCA/ AMAZONAS	GIRARDOT	2307P1496003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
35	CUNDINAMARCA/ AMAZONAS	LETICIA	2307P1497003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	POR DEFINIR INSTALACIONCSJ	12.000 BTU	ENTREGADO
36	IBAGUE	HONDA	2005W0449009	UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
37	IBAGUE	CHAPARRAL	2402W0065001	UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
38	IBAGUE	FRESNO	2402W0050003	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	POR DEFINIR INSTALACIONCSJ	24.000 BTU	ENTREGADO
39	IBAGUE	LERIDA	2402W0051001	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	POR DEFINIR INSTALACIONCSJ	18.000 BTU	ENTREGADO
40	IBAGUE	LIBANO	2402W0051003	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	24.000 BTU	ENTREGADO
41	IBAGUE	MELGAR	2303P0270001	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO
42	IBAGUE	PURIFICACION	2306P1505002	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	12.000 BTU	INSTALADO

ITEM	SECCIONAL	EDIFICIO/ JUZGADO	SERIAL	UPS	ESTADO UPS	AA	ESTADO AA
43	IBAGUE	GUAMO	2306P1500002	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	18.000 BTU	ENTREGADO
44	MANIZALES	SALAMINA	2307P1509002	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
45	MANIZALES	MANIZALES	2305P0700003	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
46	MANIZALES	MANIZALES	2306P1508002	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
47	MANIZALES	MANIZALES	2305P0706001	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
48	MANIZALES	MANIZALES	-	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	N/A	ENTREGADO
49	MANIZALES	MANIZALES	-	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	N/A	ENTREGADO
50	MANIZALES	MANIZALES	-	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	N/A	ENTREGADO
51	MANIZALES	MANIZALES	-	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	N/A	ENTREGADO
52	MANIZALES	MANIZALES	-	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	N/A	ENTREGADO
53	MANIZALES	MANIZALES	-	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	REUBICAR	N/A	ENTREGADO
54	MEDELLIN	ENVIGADO		UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	N/A	ENTREGADO
55	NEIVA	NEIVA	2308P1501002	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	ENTREGADO
56	NEIVA	NEIVA	2306P1500001	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	ENTREGADO
57	NEIVA	PUERTO RICO	2308P1501001	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	ENTREGADO
58	NEIVA	BELEN DE LOS ANDAQUIES	2104P4559001	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	ENTREGADO
59	PASTO	PASTO	2006P3480002	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
60	PASTO	MOCOA	2402W0051002	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
61	PASTO	TUMACO	2402W0050002	UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
62	PASTO	LA UNIÓN	2305P00863002	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
63	PASTO	TÚQUERRES	2305P00863003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
64	PEREIRA	PEREIRA	2005W0449007	UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	N/A	N/A
65	PEREIRA	DOSQUEBRADAS	2305P0705002	UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
66	PEREIRA	SANTA ROSA DE CABAL	2305P0852001	UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	18.000 BTU	ENTREGADO
67	POPAYÁN	POPAYÁN	2104P4559002	UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	N/A	N/A
68	POPAYÁN	POPAYÁN	2104P4559003	UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	N/A	N/A
69	POPAYÁN	EL BORDO PATIA	2305P0852002	UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	12.000 BTU	ENTREGADO
70	POPAYÁN	POPAYÁN	2305P0852003	UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	N/A	N/A
71	RIOHACHA	SAN JUAN DELCESAR	2307P1507002	UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	INSTALADO
72	RIOHACHA	VILLANUEVA	2306P1493002	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	INSTALADO
73	TUNJA	MONTERREY	W38NH00001	UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A

ITEM	SECCIONAL	EDIFICIO/ JUZGADO	SERIAL	UPS	ESTADO UPS	AA	ESTADO AA
74	CALI	BUGA	2307P1498003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
75	CALI	CALI	2306P1505001	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
76	CALI	CALI	2305P0865002	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
77	CALI	CALI	2306P1508001	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
78	CALI	CALI	2306P1494002	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
79	CALI	CALI	2306P1494001	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
80	CALI	PALMIRA	2306P1511002	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
81	VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	2306P1493003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	EN PROCESO DE INSTALACION	18.000 BTU	ENTREGADO
82	VILLAVICENCIO	GRANADA	2307P1445003	UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	18.000 BTU	INSTALADO
83	VILLAVICENCIO	SAN MARTIN	2307P1529001	UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
84	VILLAVICENCIO	CABUYARO	X20NG0044	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A
85	VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	X20NG0054	UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND	INSTALADA	N/A	N/A

INSTALACIONES UPS	61%
INSTALACIONES AIRES ACONDICIONADOS	63%

4. Solicitud:

Por todo lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicitamos a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nos prorrogue el contrato en referencia hasta el 31 de agosto de 2024. Por lo cual anexamos el cronograma de instalación.

Finalmente nos permitimos informar que la solicitud de prórroga no implica costo adicional para la entidad.

De antemano agradecemos su valiosa colaboración.

NELSON RIOS VILLAMIZAR

REPRESENTANTE LEGAL
DISICO S.A