ING. FABIO SALAZAR TAMAYO

Anserma, 20 de diciembre de 2024.

Señor.

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ
Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura
Anserma, Caldas.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. SAMC-005-2024

Objeto: "Realización de obras para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado y reposición de la estructura de la vía en la Calle 19 entre carrera 3 y 2 para el fortalecimiento del acceso al agua potable y el saneamiento básico en el Municipio de Anserma Caldas."

Asunto: Solicitud prorroga de tiempo.

Por la presente, solicito formalmente una prórroga del contrato referido, fundamentando la solicitud en los siguientes aspectos:

1. **Gestión inicial y socialización comunitaria**
   Para iniciar los trabajos contemplados en el contrato, fue necesario realizar actas de vecindad en todas las viviendas ubicadas en el sector de intervención, además de socializar el alcance del proyecto con la comunidad. Estas actividades tuvieron como propósito garantizar que los residentes estuvieran informados sobre la ejecución de las obras y se llevaron a cabo la primera semana de ejecución de la obra.

2. **Ejecución de actividades preliminares**
   Tras la socialización, se dio inicio con las labores preliminares del contrato, tales como localización y replanteo, instalación de cerramientos de obra, demolición y retiro del pavimento existente.

3. **Retrasos en el suministro de materiales**
   Para dar continuidad a la obra es indispensable llevar a cabo la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado. Para ello, se gestionó la adquisición de las tuberías y accesorios requeridos, priorizando su disponibilidad en obra para asegurar la continuidad de las actividades. A la fecha, se cuenta con los materiales necesarios para la red de alcantarillado; sin embargo, los elementos correspondientes a la red de acueducto aún están pendientes de entrega debido a las restricciones logísticas propias de la temporada de fin de año.

4. **Condicionalidad en la secuencia de actividades**
   Es importante señalar que la culminación de las obras de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado es un requisito previo para proceder con las actividades de construcción de la estructura del pavimento. La ausencia de los materiales

necesarios para la red de acueducto ha impedido avanzar con esta etapa crítica del proyecto.

5. **Avances actuales y desafíos operativos**
   Actualmente, se ha logrado un avance significativo en la reposición de la red de alcantarillado y en las excavaciones de subrasante. No obstante, se han presentado dificultades operativas relacionadas con la temporada navideña, que afectan la disponibilidad de personal no calificado y aumentan el índice de ausentismo laboral.

Por lo anterior, y considerando los factores expuestos, solicito una prórroga de 90 días calendario en el plazo contractual, con el objetivo de finalizar adecuadamente las obras previstas en el contrato de referencia.

Agradezco su comprensión y colaboración, quedando atento a su pronta respuesta.



Fabio Salazar Tamayo
C.C. 10.267.695
Contratista