	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME MENSUAL SUPERVISOR**	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

Ingeniero
Victor Hugo Rios Bocanegra
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	oct-24
Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 3851 del 23 de agosto del 2024.

Respetada Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL CORREDOR 1901 CALI – CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**		
LONGITUD DEL CORREDOR:	N/A		
CONTRATO DE OBRA No.	2417 DE 2024.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR VIAL 1901	NIT:	901.848.547-5
CONFORMACIÓN:	Integrado por TRAINCO S.A.S EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN con NIT 890.902.674-4 con un porcentaje de participación del 90% y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S con NIT. 901.002.693-1 con un porcentaje de participación del 10%).		
Objeto:	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL CORREDOR 1901 CALI – CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		

Fecha de Inicio:	26 de agosto de 2024	Oficio	
Valor Inicial:	10.332.707.275,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	**$10.332.707.275,00**		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2024		
Total Prórrogas:	0 meses		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Suspensión 1:			
Fecha de Finalización:	31/12/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VR. CONTRATI INIC.	V.R UTILIZADO		SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
645724	11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	$ 10.332.707.275,00	$ 153.076.726,00		$ 10.179.630.549,00
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL			**10.332.707.275,00**	**153.076.726,00**		**10.179.630.549,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	Vr Total	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Obra 1	Agost_26-30/2024		$ -	$ -		$ -
Acta de Obra 2	sep-24	$ 151.966.204,00	$ 1.110.522,00	$ 153.076.726,00	$ -	$ 153.076.726,00
						$ -
						$ -
						$ -
	TOTAL	**$ 151.966.204,00**	**$ 1.110.522,00**	**$ 153.076.726,00**	**$ -**	**$ 153.076.726,00**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Avance conforme a la programación vigente.	8,80%	De acuerdo con lo reportado por la Interventoría
% Avance ejecutado	9,66%	

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Item	Descripcción del Itém

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29/10/2024	Acta de Modificación No. 1

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Ultima Actualización	Número de Reprogramación	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección, Rechazado)
29/10/2024	1	En Trámite

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	Fecha de Comité	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Último trámite contractual Contrato Inicial

Fecha del Ultimo Trámite 3/07/2024

Polizas Actualizadas si

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **MUNDIAL DE SEGUROS**

Póliza de Cumplimiento No. Número de la poliza

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 0	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 1.033.270.727,50	Contrato inicial	17/07/2024	30/06/2025	Aprobada en secop II 13/08/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.066.541.455,00		17/07/2024	30/06/2025	
Prestaciones sociales	$ 2.066.541.455,00		17/07/2024	31/12/2027	
Calidad del servicio	$ 64.260.000,00		31/12/2024	31/12/2029	
Estabilidad de la obra	$ 3.099.812.182,50		31/12/2024	31/12/2029	

Responsabilidad civil					
Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 0	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	$ 650.000.000,00	Contrato inicial	17/07/2024	31/12/2024	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**2608 DE 2024.**
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA
CONFORMACIÓN:	Integrado por CGR S.A.S con NIT 830.076.603-9 con un porcentaje de participación del 95% y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S con NIT. 900.804.544-0 con un porcentaje de participación del 5%,
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL CORREDOR 1901 CALI – CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Fecha de Inicio:	26 de agosto de 2024 — No. de Oficio:
Valor Inicial:	$1.100.000.000,00
Valor Adiciones:	0,00
Adición 1:	
Adición 2:	
Valor Actual:	**$1.100.000.000,00**
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$0,00
Plazo Inicial:	31/12/2024
Total Prórrogas:	0 meses
Prórroga 1:	0 meses
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Suspensión 1:	
Fecha de Finalización:	31/12/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO		SALDO REGISTRO
708224	11		$ 1.100.000.000,00	$ 71.822.593,00		1.028.177.407,00
						0,00
TOTAL			**1.100.000.000,00**	**71.822.593,00**		**1.028.177.407,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	VALOR BÁSICO	IVA	Total Acta	Valor Amortizado	VALOR FACTURADO
Acta Costos 1	Agost_26-30/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta Costos 2	sep-24	$ 60.355.120,00	$ 11.467.473,00	$ 71.822.593,00	$ -	$ 71.822.593,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
	TOTAL	**$ 60.355.120,00**	**$ 11.467.473,00**	**$ 71.822.593,00**	**$ -**	**$ 71.822.593,00**

Avance Financiero del Contrato 6,5%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Último trámite contractual Contrato Inicial
Fecha del Ultimo Trámite 15/07/2024
Polizas Actualizadas Si

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **Nacional de Seguros**
Póliza de Cumplimiento No.

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 1	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimieto	110.000.000,00	Contrato inicial	22/07/2024	30/06/2025	Aprobada en secop II 15/08/2024
Buen Manejo Anticipo	220.000.000,00		22/07/2024	30/06/2025	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	220.000.000,00		22/07/2024	31/12/2027	
Calidad del Servicio	330.000.000,00		31/12/2024	31/12/2029	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	n/a
ASPECTOS JURÍDICOS.	n/a
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	n/a
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	n/a

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha comision	Objeto
11/10/2024	Visita supervisión proyecto “ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL CORREDOR 1901 CALI – CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, Contrato de Interventoria 2608 DE 2024, contrato de obra 2417 DE 2024

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Visitas seguimiento a los sitios de ejecución de las obras
- Revisión y aprobación de hojas de vida de personal de interventoría
- Participación en comités de seguimiento de obra
- Revisión de informes semanales y mensual de interventoria.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se le recomienda al contratista de obra aumentar los rendimientos de obra, con la implementación de jornadas extendidas y aumento de equipos de tal manera que dé cumplimiento a la programación de obra.

Cordialmente,

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matrícula No.: 05202-141806 ANT
Supervisor contrato de Interventoría