Fecha: diciembre 23 de 2024

Para: LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira

De: Supervisor Contrato SA-MC-01-2024

Asunto: Informe ejecutivo de supervisión del Contrato MC-11-2024.

En la actualidad se viene desarrollando el objeto contractual del Contrato SA-MC-01-2024, cuyo Objeto es: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, las obras de Ampliación y mejoramiento del Palacio de Justicia de Pueblo Rico – Risaralda".

VALOR INICIAL	855.577.641
Adición No 1. Actual	96.827.682
VALOR TOTAL	952.405.323
FECHA DE INICIO	*12-08-2024*
PLAZO INICIAL	*31-12-2024*
FECHA TERMINACIÓN FINAL	*31-12-2024*
Prorroga No. 1 Actual = 129 días	*1-01-2025 Hasta el 09-05-2024*
VALOR EJECION FINANCIERA	*$ 0.00*
PORCENTAJE EJECUCIÓN OBRA	*0.00%*

Cordial saludo,

IVAN MATURANA CORDOBA
Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor del contrato de interventoría MC-11-2024
imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono 3113720068