Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	21/10/2024	**AREA**	Infraestructura
CODIGO REGIONAL	95	**NOMBRE REGIONAL**	Chocó
COD CENTRO DE COSTOS	952210	**NOMBRE CENTRO DE COSTO**	CRNIB

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: Milton Guisado Palacios

TIPO DE CUENTADANTE UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE Darling Perea Contreras — N° DE IDENTIFICACIÓN 11795736 — 1077436729

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		**N° DE IDENTIFICIACIÓN**	
NOMBRE		**N° DE IDENTIFICIACIÓN**	
NOMBRE		**N° DE IDENTIFICIACIÓN**	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS Area administrativa

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
		CUBIERTA SEDE PRINCIPAL				
1		**Cubierta segundo piso sede principal fachada occidental rio atrato:** Retiro de manto asfaltico exixtente sobre cubierta tipo sándwich deck en aluminio con aislante en poliuretano con bandeja inferior perforada, incluye disposición final de material a lugar indicado por las autoridades competentes y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, se debe cumplir con la normativa vigente para el trabajo seguro en alturas.	M2	267		
2		**Impermeabilización de cubierta segundo piso sede principal fachada occidental rio atrato:** • Limpieza de superficie con hidrolimpiadora a presión para retiro de suciedad. • Sellado de juntas entre paneles con masilla de poliuretano. • Aplicación de espuma de poliuretano densidad 50Kg/m3 espesor de 20 a 30mm con equipo compresor • Aplicación de poliurea a alta presión y temperatura con equipo compresor • Aplicación de barniz alifático de poliuretano para protección de rayos UV, protección de aparición de óxido y aumentar la vida útil, con equipo compresor	M2	350		
3		**Cubiertas en zona de acceso principal e invernadero, cubierta acceso peatonal segundo piso parqueadero** Impermeabilización de cubierta en teja thermosky incluye: • Limpieza de superficie con hidrolimpiadora a presión para retiro de suciedad. • Reacomodación, reposición y ajustes o cambio de tejas donde se requiera • Ajustes o cambios de elementos de fijación en mal estado • Sellado de goteras • Extensión de cubierta en teja thermosky Contra muro oficina APE incluye: extensión de la estructura soporte de cubierta en una longitud de 7,61m por un ancho de .60 cm e instalación de manto asfaltico metálico espesor 3mm, incluye corte o ranurado en muro con pulidora para inserción de solapa de manto. • Aplicación de poliurea a alta presión y temperatura en área superior de cubierta con equipo compresor	M2	480		
5		**Cubiertas en zona de garitas de vigilancias y acceso vehicular.** Impermeabilización de cubierta en teja thermosky incluye: • Limpieza de superficie con hidrolimpiadora a presión para retiro de suciedad. • Reacomodación, reposición y ajustes o cambio de tejas donde se requiera • Ajustes o cambios de elementos de fijación en mal estado • Sellado de goteras • Compra y aplicación de poliurea a alta presión y temperatura en área superior de cubierta con equipo compresor	M2	50		
6		**Pintura de cubiertas y estructuras metálicas** • Limpieza y adecuación de superficie metálica parte inferior de cubierta y estructuras para aplicación de pinturas. • Compra e instalación de pintura anticorrosiva PINTULUX 3 EN 1 color blanco a dos capas, en área inferior de cubierta, estructura metálica soporte de cubierta y columnas (perfiles metálicos) en zonas de acceso principal e invernadero, cubierta acceso peatonal del segundo piso parqueadero, garitas de vigilancias y acceso vehicular, con equipo compresor	M2	90		
7		**Mantenimiento de flanches en lámina galvanizada:** incluye reacomodación, reposición de flanches en mal estado-suministro e instalación- tratamiento de traslapos. Se debe cumplir con la normativa vigente para el trabajo seguro en alturas.	MI	140		
8		**Canal cubierta acceso peatonal principal** Compra, fabricación e instalación de canales de agua lluvias en lámina galvanizada desarrollo 80 cm Cal 18 ,longitud 17ml, incluye sujeción y soportes en varilla corrugada de 1/2" legitima cada 1,50m, 3 tragante en lamina galvanizada calibre 18 con una altura de 20 cm, diametro de 4" remacahados y masillados para inserción en tubo de 4" Los canales deben ser entregados con instalacion de pintura anticorrosiva a dos manos aplicada con equipo compresor	GLB	1		
9		**Canal cubierta invernadero** Compra, fabricación e instalación de canales de agua lluvias en lámina galvanizada desarrollo 80 cm Cal 18 ,longitud 15 ml, incluye sujeción y soportes en varilla corrugada de 1/2" legitima cada 1,50m, 2 tragante en lamina galvanizada calibre 18 con una altura de 20 cm, diametro de 4" remachados y masillados para inserción en tubo de 4" Los canales deben ser entregados con instalacion de pintura anticorrosiva a dos manos aplicada con equipo compresor.	GLB	1		
12		**Bajante cubierta acceso principal** Compra e instalación de tuberia PVC sanitaria legitima y accesorios necesarios de pvc para bajantes de agua lluvias diametro de 4", longitud 30 ml con una pendiente minima de 1% en tramos horizontales incluye elementos necesarios para su sujeción en acero inoxidable con chapas de ajustes y demas accesorios para su correcta instalación de acuerdo a la norma NTC 1500	GLB	1		
13		**Bajante cubierta invernadero** Compra e instalación de tuberia PVC 23 ml con una pendiente minima de 1% en tramos horizontales incluye elementos necesarios para su sujeción en acero inoxidable con chapas de ajustes y demas accesorios para su correcta instalación de acuerdo a la norma NTC 1500	GLB	1		
		Aseo y limpieza general, incluye retiro del material a sitio autorizado	GL	1		

NOMBRE: Milton Guisado Palacios **CARGO** Cordinador Grupo Apoyo Mixto

FIRMA:

Firmado digitalmente por Milton Guisado Palacios
Fecha: 2024.10.21 08:37:07 -05'00'

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.