GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**3**	FECHA:	**11**	de	**Diciembre**	de	**2024**	
PERIODO: DEL	**6**	de	**Noviembre**	de	**2024**	AL	**5**	de	**Diciembre**	de	**2024**
CONVENIO No:	**2580**	DE	**5**	agosto	**2024**			

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2580 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL SUMUNISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIO DE TUNJA VIAS URBANAS

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
ALBA ROCIO RAMIREZ LASSO Teléfono: 7420150 Dirección **Cll 20 No 9-90 Tunja, Boyacá**	**WILLIAM FERNANDO RINCON CELY**
ASIGNACION SUPERVISION 26/09/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.000.000.000	**96371894,00**		**$ 2.096.371.894,00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
SA-SI-AMT-0052024		SEL. ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA
Aviso de Convocatoria o Invitación	8 DE OCTUBRE 2024	
Estudios Previos	8 DE OCTUBRE 2024	
Proyecto de pliego de condiciones	8 DE OCTUBRE 2024	
Pliego de condiciones definitivos	17 DE OCTUBRE DE 2024	
Acto de adjudicación	7 DE NOVIEMBRE DE 2024	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	6	9	2024						
PLAZO INICIAL	5	12	2024						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	5	12	2024						
ADICIONES EN PLAZO	31	12	2024						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2024						

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**5,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**90,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.		% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.		% PAGOS AUTORIZADOS	



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO+C99:AA104

1.- Elaboración de los documentos para la apertura del proceso de selección.

2.- Convocatoria del proceso, el cual culmina con la adjudicación el día 25 de noviembre del 2024

y

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	6	9	2024	

CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIG+B10:AB127ENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA		26 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	390864577	BANCO	OCCIDENTE	SUCURSAL:	TUNJA	
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS MUNICIPIO DE TUNJA AH04577					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90	16	10	2024	$ 1.800.000.000,00
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1.800.000.000,00**
CONTRATO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR
Anticipo					
Acta Parcial No.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR
Anticipo					
Acta Parcial No.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
REVISAR LOS PARAMETROS DE EJECUCION DEL CONVENIO	8	10	2024	
ENTREGA DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO	15	10	2024	
ACTA DE COMITÉ REVISIÓN DE PLANOS VIALES NACIONAL	3	12	2024	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME DE SUPERVISION No 1	6	9	2024	5	10	2024	INFORME MENSUAL
INFORME DE SUPERVISION No 2	6	10	2024	5	11	2024	INFORME MENSUAL
INFORME DE SUPERVISION No3	6	11	2024	5	12	2024	INFORME MENSUAL

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	1
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio		
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra	NO	
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	NO	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	NO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	NO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	NO			
Generales				
Registro fotográfico				
Correspondencia enviada y recibida				
Registro de instalación Valla informativa				
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría				
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación				
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría				
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)				
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría				
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales				
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría				
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría				
Amortización del anticipo contrato de Interventoría				
Copia de actas de pago generadas en el periodo				
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría				
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas				
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones				
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas				
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente				
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría				
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)				
Generales				
Registro fotográfico				
Correspondencia enviada y recibida				

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Secretario de Infraestructura Tunja

NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY

INFORME DE SUPERVISION MUNICIPIO

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA:	Diciembre 3 de 2024
CONTRATO / CONVENIO N°	Convenio N° 2580-2024
OBJETO	Suministro de Mezcla Asfáltica en Caliente para el mantenimiento Vial Urbano en el Municipio de Tunja

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

N/A

Boyacá	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 24/Jul/2019

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	**OBSERVACIÓN**
Alcaldia Mayor de Tunja	Se han cumplido Parcialmente
	Quedando muchos pendientes
	Por cumplir

DESARROLLO DEL COMITÉ

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Pública, se reunieron los Señores: Ing. Heimos Coronel, apoyo a la supervisión de la Alcaldia de Tunja y Alba Rocio Ramirez, Supervisora delegada por la Gobernación de Boyacá para Seguimiento del convenio, realizando las Siguientes actividades:

1- Revisión de Plano Vial nacional, con el fin de determinar los Pasos urbanos de las vías nacionales en la ciudad de Tunja

2- Una vez identificados los 4 corredores viales que Cruzan el Municipio de Tunja, se advierte a la admón mpal sobre la necesidad de contar con el Permiso de intervención Vial por parte de los entes administradores, Sea Invias Y/o ANI.

3- la supervision de convenio Solicita a la admon mpal la entrega de la Información Solicitada en comités anteriores Y Comunicaciones anteriores

4- El delegado del Mpio de Tunja presenta el Siguiente Informe:

1. Manifiesta dar prioridad al tramo 1 propuesto en su diagnostico, el cual abarca desde el Bto. la fuente hasta el Bllo. libertador, Situación que la supervisión realizará una vez entregados todos los soportes solicitados en el convenio y los permisos mencionados anteriormente. Una vez se cuente con dicha información se programará la visita de inspección.

2- El ing. Delegado informa que la adjudicación del contrato ya se realizo, con lo cual se puede programar la socialización

3- Legalización de la Prórroga pendiente solicitada por el municipio, lo

4. Solicita la supervisión del convenio

4. El ing de apoyo informa que su contrato termina el 9 de dic/2024

5- la supervisión solicita trabajar tramos simultáneos dando prioridad a la Avenida Universitaria, la Arboleda, Ingreso Maiscas, Ingreso Barrio Santa Inés.; tramos ya visitados pero **NO** autorizados por falta de entrega de requisitos por parte de la Alcaldía Municipal

6- A la fecha la supervisión del convenio **NO** ha autorizado ningun tramo propuesto, por lo mencionado anteriormente.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:		
COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	**FECHA**	**RESPONSABLE**
1- Entrega de informes Pendientes	Nov 3-2024	Alcaldia de Tunja
2- Programación de Socializacion	Dic-11-2024	Alcaldia de Tunja
3- Entrega de fichas técnicas por Vía	Dic-9-2024	Alcaldía de Tunja
4- Remisión de acto administrativo del apoyo a la Supervision	Dic-9-2024	Alcaldía de Tunja

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**CARGO**	**CELULAR**	**FIRMA**
Ing Hermes Coronel	Apoyo supervision	3192322131	
Ing Alba Rocio Ramirez	Supervisor Convenio	3124809393	