UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

San José de Cúcuta, 17 de diciembre de 2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL INTERESERVORIOS NORTE
R/L MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA

ASUNTO: Solicitud de prorroga o adición en tiempo para la ejecución del contrato de obra LIC401 - 2024

Cordial saludo,

En virtud del cumplimiento y desarrollo del objeto contractual correspondiente al contrato de obra No. **LIC410-2024,** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"** me permito manifestar lo siguiente:

De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, la **UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024** había programado la ejecución de las actividades correspondientes dentro de los plazos establecidos. No obstante, debido a diversos factores imprevistos, se han presentado inconvenientes que han afectado el avance del proyecto, lo que requiere una revisión del cronograma de ejecución para asegurar el cumplimiento total del contrato.

En particular, los proveedores encargados de suministrar materiales claves para la instalación del reservorio, específicamente las láminas y la geomembrana PVC, han notificado retrasos en la entrega de dichos materiales, lo que ha impactado la ejecución de las actividades programadas. A continuación, detallo las comunicaciones recibidas:

- La empresa Multicortes JM, identificada con NIT 88.254.097-4, notificó mediante oficio emitido el día 17 de diciembre de 2024, que se presentarían atrasos en la distribución de las láminas debido a las festividades decembrinas, y mencionó que la entrega del material se realizaría a mediados del mes de enero del año 2025.
- De manera similar, la empresa MA Peñalosa CIA SAS, identificada con NIT 890.502.404, la empresa informó mediante oficio emitido el día 17 de diciembre de 2024, que los retrasos en la fabricación y entrega de la geomembrana PVC han causado una demora en el avance de las actividades.

Dichos retrasos, sumados a las dificultades para la ejecución de las actividades en el tiempo inicialmente previsto, requieren una reformulación del cronograma de actividades.

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contratadas, solicito respetuosamente la prórroga o adición de tiempo de un (1) mes, para poder atender la totalidad de las actividades pendientes, reformulando el cronograma y ajustándolo a las nuevas condiciones.

Adjunto los oficios emitidos por los proveedores de los materiales mencionados.

Quedo atenta a su pronta respuesta y a cualquier observación adicional que consideren pertinente.

Atentamente,



UNIÓN TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
NIT: 901.891.548-4
R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA
C. C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS
Calle 8CN #2-74 BARRIO EL BOSQUE

Servicio Cortes con Plasma CNC Cortes y Dobleces de Láminas,
Venta de Láminas en Hierro, Galvanizado,
Acero Inoxidable y Aluminio

MULTICORTES

NIT. 88.254.097- 4

San José de Cúcuta, 17 de diciembre de 2024

Señores
UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

Buenas tardes, la presente es para informar que debido a las festividades navideñas y fin de año la empresa Multicortes JM va a presentar retraso en la entrega de las láminas para la fabricación de los tanques, ya que esta lamina requiere diferentes procesos los cuales toman tiempo para su transformación, por tal motivo su pedido será entregado a mediados de enero del año 2025, agradecemos su comprensión ya que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.

Agradeciendo su atención;

Johann O. Meneses P

JOHAN OSWALDO MENESES PEREZ
C.C. 88.254.097

Cl 3 No. 6-83 Brr. El Callejón - Tel: 572 9288 - Cúcuta
Cel.: 316 35 41 107 - 316 69 98 520 - multicortesjm@outlook.com

corona
Peñalosa

San José de Cúcuta, 17 de diciembre de 2024

Señores
UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
Ciudad

Asunto: LOGISTICA GEOMEMBRANA

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de solicitar una prórroga para la entrega del material "GEOMEMBRANA PVC REFORZADA, ADECUADA PARA TANQUE AUSTRALIANO."

Esta solicitud se realiza debido a que, durante las festividades navideñas, varias actividades operativas se ven suspendidas, lo que ha generado un ajuste en los plazos previstos.

Nos comprometemos a empezar a realizar las entregas del material antes del día 15 de enero del 2025. Garantizamos que trabajaremos de manera diligente para cumplir con esta nueva fecha sin mayores contratiempos.

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo en esta situación. Quedamos atentos a cualquier consulta o comentario al respecto.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN PEÑALOSA ARGUIJO
Gerente