DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
ING. JANNIER SALAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO 4672 de 2023
Periodo:	JULIO
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	27 de noviembre de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE LA LOMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM
LONGITUD DEL TRAMO: 87mts

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4103 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO	NIT:	NIT. 900.572.591-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 199.852.468,00		
VALOR ADICIONES:	$0		

ADICIÓN 1:	$0
ADICIÓN NN:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 199.852.468,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1224523	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$0	$0	$ 0
TOTAL				$0	$0	$ 0

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 4 , para el periodo Julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.852.468,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 199.852.468,00	100%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _30_/_04_/_2024_
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: _31_/_05_/_2024_
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.970.493,60	NB-100290577 ANEXO N° 2	30/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.992.623,40	NB-100290577 ANEXO N° 2	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	$59.955.740,40	NB-100290577 ANEXO N° 2	31/05/2024	31/05/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	NB-100071265 ANEXO N°2	25/10/2023	31/05/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM
LONGITUD DEL TRAMO: 126mts

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3971 DE 2023		
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal del corregimiento de San Isidro	NIT:	900.394.074-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de San Isidro del municipio de rio quito en el departamento de chocó para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		

FECHA DE INICIO:	1/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITIRIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 200.719.424,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 200.719.424,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2024		

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1190823	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL				$ 0	$ 0	$ 0

2.4 DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 , para el periodo Julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.719.424,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ $ 200.719.424,00	100%

2.5.02 ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

2.5.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

2.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

2.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_05_/_2024_
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: _31_/_05_/_2024_
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.143.884,80	NB-100289320 ANEXO N° 2	30/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.035.971,20	NB-100289320 ANEXO N° 2	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	$60.215.827,20	NB-100289320 ANEXO N° 2	31/05/2024	31/05/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	NB- 100070867 ANEXO N°2	17/10/2023	31/05/2024

2.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEM ORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE QUIADO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM
LONGITUD DEL TRAMO: 130mts

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4545 DE 2023		
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal del corregimiento de Quiado	NIT:	900.808.401-4

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Quiado del municipio de unión panamericana en el departamento del choco para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023		DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 199.436.236		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 199.436.236		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 de abril de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.		
PRORROGA 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1340123	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 66.890.913,6	$ 66.890.913,6	$0
TOTAL				$ 66.890.913,6	$ 66.890.913,6	$0

3.3 DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4, para el periodo Julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.436.236	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 179.687.713,31	91,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.436.236	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 199.436.236	100,09%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91,12%
Meta física ejecutada %: 100%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _21_/_05_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: _21_/_05_/_2024_
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento**

NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.887.247,20	NB-100296032 ANEXO N° 6	30/04/2024	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.971.811,80	NB-100296032 ANEXO N° 6	30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.830.870,80	NB-100296032 ANEXO N° 6	30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	NB-100073194 ANEXO N°2	21/11/2023	30/06/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE PLAN RASPADURA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM
LONGITUD DEL TRAMO: 145 ML

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4626 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL PLAN DE RASPADURA	NIT:	901.272.961-8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLAN DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ	
VALOR INICIAL:	$ 200.788.815			
VALOR ADICIONES:	$0			
ADICIÓN 1:	$0			
ADICIÓN NN:	$0			
VALOR ACTUAL:	$ 200.788.815			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	
TOTAL, PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1325123	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$102.583.005,59	$102.583.005,59	$0
TOTAL				$102.583.005,59	$102.583.005,59	$0

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 , para el periodo Julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.788.815,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 174.023.665,96	86,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.788.815,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 200.788.815,00	100%

1.4.02 ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86,67%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 CTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _08_/02_/_2024__
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: _08_/02_/_2024__
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.157.763,00	NB-100298724 ANEXO 5	31/05/2024	05/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.039.441,00	NB-100298724 ANEXO 5	31/05/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$60.236.645,20	NB-100298724 ANEXO 5	30/06/2024	30/06/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	NB-100073938 ANEXO 1	27/11/2023	30/06/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4672 de 2023		
CONTRATISTA:	CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS	NIT:	43639755-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.		
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 80.667.234,10		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN N:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 199.852.468,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.		
PRORROGA 3:	HASTA 15 DE JUNIO DE 2024		
SUPENSION	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE ENERO 2024		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION	HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/06/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1319423	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 26.648.421,70	**$** 26.648.421,70	$0

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _5_	$ 22.393.631,68	$ 4.254.790,02	N/A	**$** 26.648421,7

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _4_, para el período _julio__ el contrato reporta un avance de

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO N°	Total, inversión programada: %	Total, inversión ejecutada: %
4103	100%	100%
3971	100%	100%
4545	91,12%	100%
4626	86,67%	100%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$8.066.723,45	6544101226269 ANEXO 2	27/11/2023	15/01/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.133.446,90	6544101226269 ANEXO 2	27/11/2023	30/06/2027
Calidad del Servicio	$24.200.170,34	6544101226269 ANEXO 2	27/11/2023	15/07/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _15_/_06_/_2024_
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/06/2027
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
28-2024	22/02/2024	ELIBIGILDO LOZANO PALACIOS	Aprobación hojas de vida de contratistas de obra por parte de interventoría
29-2024	12/03/2024	ELIBIGILDO LOZANO PALACIOS	Requerimientos y solicitud de información

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.14 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes con las JAC

2.15 **ASPECTOS JURÍDICOS:**

Durante el periodo no se presentaron inconvenientes jurídicos

2.16 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

En la actualidad los avances de las obras se encuentran en un cien por ciento (100%).

2.17 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Los convenios solidarios No. 3971 de 2023, 4103 de 2023, 4626 de 2023 y 4545 de 2023 se ejecutaron con normalidad pese a las fuerte lluvias que se presentaron en las zonas.

3 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del 0.0.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se les recomienda a los contratistas el mejoramiento de la señalización preventiva, informativa y reglamentaria en obra.

Se les recomienda a los contratistas tomar las medidas necesarias para aumentar o nivelar los porcentajes de avance en obra.

Cordialmente,



_____

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA