SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 15 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO No. 3713 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR LA PIZARRITA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,2 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3713 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE (ANT)	NIT:	901.664.354-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2023-12-12	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-027540

VALOR INICIAL:	$200.226.683
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	$200.226.683
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE JUNIO 2024
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE JULIO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1167223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	198.072.042,00	198.072.042,00	0
1167223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	1.154.641,00	1.154.641,00	0
TOTAL				199.226.683,00	199.226.683,00	0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1	CONDICIONES ACTUALIZADAS N°2
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 148.990.835,00	$ 146,253,883.00	$ 150,444,537.00
PAGA	$ 4,469,725.00	$ 4,469,725.00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45,766,123.00	$ 48,503,075.00	$ 48,782,145.00
VALOR ESTIMADO	$ 199,226,683.00	$ 199,226,683.00	$ 199,226,683.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Después de la notificación de posible incumplimiento se recibió el día 27 de noviembre el INFORME 8 JULIO con las correcciones de las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión lo cual puede dar continuidad a la realización de este informe de supervisión.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.226.683	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.226.683	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.226.683	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/03/2024	1
04/06/2024	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/10/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/10/2024 (Anexo No. 03)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.045.336,60	NB – 100287082 Anexo No. 3	30/04/2024	15/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.011.334,15	NB – 100287082 Anexo No. 3	30/04/2024	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.068.004,90	NB – 100287082 Anexo No. 3	15/07/2024	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB – 100070166 Anexo No. 3	05/10/2023	15/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONVENIO No. 3316 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA PUERTO LOPEZ – EL BAGRE, SECTOR LA BONGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,1 Km

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3316 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE (ANT)	NIT:	900.349.042-3	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	2023-12-19	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-029854	
VALOR INICIAL:	$198.724.981,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$198.724.981,00			
ANTICIPO	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	3			
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024			
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024			
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024			

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1215023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.041.928,00	$197.041.928,00	$ 0,00
1215023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$683.053,00	$683.053,00	$ 0,00
TOTAL				$198.724.981,00	$198.724.981,00	$ 0,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1	CONDICIONES ACTUALIZADAS N°2
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 143,988,120.00	$ 142,775,659.00	$ 147,111,992.00
PAGA	$ 4,319,644.00	$ 4,319,644.00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,417,217.00	$ 50,629,658.00	$ 50,612,989.00
VALOR ESTIMADO	$ 197,724,981.00	$ 197,724,981.00	$ 197,724,981.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Después de la notificación de posible incumplimiento se recibió el día 27 de noviembre el INFORME 8 JULIO con las correcciones de las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión lo cual puede dar continuidad a la realización de este informe de supervisión.

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$198.724.981,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$198.724.981,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$198.724.981,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/03/2024	1
04/06/2024	2

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/10/2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/10/2024 (Anexo No. 03)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.744.996,20	NB – 100283715 Anexo No. 3	30/04/2023	15/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.936.249,05	NB – 100283715 Anexo No. 3	30/04/2023	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.617.494,30	NB – 100283715 Anexo No. 3	15/07/2023	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB – 100069144 Anexo No. 3	13/09/2023	15/07/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONVENIO No. 4379 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA LUIS CANO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,67 Km

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4379 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE (ANT)	NIT:	900.039.934-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2023-12-22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-031412
VALOR INICIAL:	$ 199.775.182,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.775.182,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE EL 28/12/2023 HASTA EL 17/01/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE JUNIO 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE JULIO 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1360623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.775.182,00	$ 198.775.182,00	0,00
TOTAL				$ 198.775.182,00	$ 198.775.182,00	0,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1	CONDICIONES ACTUALIZADAS N°2
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 145,729,115.00	$ 145,553,366.00	$ 149,977,230.00
PAGA	$ 4,371,873.00	$ 4,371,873.00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 48,674,194.00	$ 48,849,943.00	$ 48,797,952.00
VALOR ESTIMADO	$ 198,775,182.00	$ 198,775,182.00	$ 198,775,182.00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Después de la notificación de posible incumplimiento se recibió el día 27 de noviembre el INFORME 8 JULIO con las correcciones de las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión lo cual puede dar continuidad a la realización de este informe de supervisión.

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.775.182,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.775.182,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.775.182,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/03/2024	1
04/06/2024	2

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/10/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/10/2024 (Anexo No. 03)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.955.036,40	NB – 100294911 Anexo No. 3	30/04/2024	15/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.988.759,10	NB – 100294911 Anexo No. 3	30/04/2024	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.932.554,60	NB – 100294911 Anexo No. 3	15/07/2024	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB – 100072897 Anexo No. 3	15/11/2023	15/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5023 DE 2023		
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S	NIT:	900819630-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"".		
FECHA DE INICIO:	2023-12-29	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VANT-033332
VALOR INICIAL:	$ 93.664.308,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 93.664.308,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE JUNIO 2024		

PRÓRROGA 4:	HASTA EL 15 DE JULIO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1415323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 93.664.308,00	$ 93.604.329,00	$ 59.979,00

4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 1 dic	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta de Costos No. 2 ene	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta de Costos No. 3 feb	$ 6,571,600.00	$ 1,248,604.00	N/A	$ 7,820,204.00
Acta de Costos No. 4 mar	$ 7,174,400.00	$ 1,363,136.00	N/A	$ 8,537,536.00
Acta de Costos No. 5 abr	$ 12,526,720.00	$ 2,380,076.80	N/A	$ 14,906,796.80
Acta de Costos No. 6 may	$ 16,037,920.00	$ 3,047,204.80	N/A	$ 19,085,124.80
Acta de Costos No. 7 jun	$ 19,324,100.00	$ 3,671,579.00	N/A	$ 22,995,679.00
Acta de Costos No. 8 jul	$ 17,024,360.00	$ 3,234,628.40	N/A	$ 20,258,988.40

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Después de la notificación de posible incumplimiento se recibió el día 27 de noviembre el INFORME 8 JULIO con las correcciones de las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión lo cual puede dar continuidad a la realización de este informe de supervisión.

Nota: La interventoría no presento el informe mensual de interventoría N° 8 dentro de los primeros cinco días del mes siguiente.

4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 93.664.308 100%
Total, inversión ejecutada: $ 93.604.329 99,94%

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 9.366.430,00	CG-1050852 – Anexo No. 4	29/04/2023	15/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 18.732.861,60	CG-1050852 – Anexo No. 4	29/04/2023	15/06/2027
Calidad del Servicio	$ 28.099.292,40	CG-1050852 – Anexo No. 4	29/04/2023	15/06/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2024 (Anexo No. 6)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO__

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	IMCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2024I-VANT-057619	EN PROCESO	17/12/2024	POSTERIOR A LA PRIMERA AUDIENCIA CELEBRADA EL 28/11/2024, SE ESTA A LA ESPERA DE LA GRABACION DE ESTA Y EL DOCUMENTO CON LOS DESCARGOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PARA DAR REPUESTA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	04/07/2024	INVIAS (Carlos Pineda)	PRESENTACION DE PROPUESTA INVERSION RECURSOS PAGA
	09/072024	INTERVENTORÍA	DEFINICIO DE CONVENIOS SOLIDARIOS No 3316, 4379 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5023 DE 2023
	11/07/2024	INVIAS (Carlos Pineda)	REPORTE DE ESTADO DE AVANCES DE OBRA E INFORMSEMANL No2 8
	16/07/2024	INVIAS (Carlos Pineda)	INFORME DE INTERVENTORIA Y ACTA DE COSTOS Q DICIEMBRE – EL BAGRE
	17/07/2024	INTERVENTORÍA	INFORME DE INTERVENTORIA Y ACTA DE COSTOS Q DICIEMBRE – EL BAGRE
	21/07/2024	INVIAS (Carlos Pineda)	INFORME DE INTERVENTORIA Y ACTA DE COSTOS No 2 ENERO - EL BAGRE

2024I-VBOG-050101	25/07/2024	INTERVENTORÍA	Memorando Circular Informativo Gestión Documental Ambiental-Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Nota: Para el mes de julio se tiene el consecutivo de los correos realizados anteriormente entre las dos partes.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Se informa que el presente reporte técnico, jurídico, administrativo, financiero, ambiental y social se elabora en el mes de noviembre de 2024, con posterioridad al mes de julio, fecha en la que finalizaron tanto el contrato de interventoría como el convenio solidario.

El retraso en la elaboración de este informe obedece al incumplimiento por parte de la interventoría de sus obligaciones contractuales dentro de los plazos estipulados por la entidad, conforme al manual de interventoría aplicable. Esta situación dio lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la interventoría, ya que la falta de entrega oportuna, completa y adecuada de la información requerida impactó de manera significativa la correcta supervisión del contrato.

Se deja constancia de que, hasta el 28 de noviembre de 2024, y como resultado de las gestiones adelantadas en el marco del proceso sancionatorio, la interventoría procedió a entregar toda la información pendiente, subsanando las deficiencias previamente identificadas. En este contexto, el presente informe final de supervisión refleja la totalidad de la información tanto del contrato de interventoría como de los convenios solidarios, lo que permite proporcionar una visión completa y detallada de los aspectos supervisados.

Por las razones expuestas, el informe no pudo ser elaborado en el mes de julio, como correspondía originalmente, sino hasta noviembre, fecha en la que se contó con los insumos necesarios para garantizar su precisión y conformidad con los requerimientos establecidos.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En su informe mensual correspondiente a julio, la interventoría reporta la finalización de 120, 140 y 116 metros lineales de placa huella, para las juntas de acción comunal La

Pizarrita, La Bonga y Luis cano respectivamente en el marco de los convenios solidarios del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total".

El INFORME 8 JULIO fue entregado a la supervisión el 27 de noviembre con las correcciones a las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se solicitó el inicio de un proceso sancionatorio ante la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos contra el interventor del contrato No. 5023 - 2023, debido al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales durante y posterior a la ejecución de este.

Audiencia por presunto incumplimiento el día 28 de noviembre del 2024

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las actas de costos No. 5, 6, 7 y 8 de los meses abril, mayo, junio y julio respectivamente fueron enviadas durante el mes de noviembre, para su revisión no obstante estas no podían ser aprobadas hasta la entrega de los informes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se reporta ninguna situación referente a estos ámbitos, la información fue entregada por el interventor posterior al inicio del proceso administrativo sancionatorio.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo relacionado en el presente informe no se realizaron comisiones con respecto a los convenios y contrato a cargo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se revisó toda la información presentada por el interventor con la rigurosidad y dentro de los tiempos necesarios para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales presuntamente incumplidas durante y posterior a la ejecución del contrato de interventoría. Como resultado, se concluye que el interventor subsanó las deficiencias identificadas y cumplió con los requerimientos y deberes establecidos en el contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Las siguientes fueron acciones tomadas y recomendadas como medidas de contingencia para que el interventor cumpliera con sus obligaciones contractuales:

Fortalecer la Supervisión de los Informes

Implementar un procedimiento estandarizado para la revisión y aprobación de informes técnicos, administrativos, y financieros. Este proceso debe incluir plazos claros y mecanismos de retroalimentación para garantizar la entrega oportuna de información de calidad por parte de la interventoría.

Establecer Cronogramas de Seguimiento

Diseñar cronogramas detallados para el seguimiento periódico de las actividades del proyecto, con reuniones mensuales entre la interventoría, la supervisión y los representantes del convenio. Esto permitirá identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas con antelación.

Capacitación a las Partes Involucradas

Realizar talleres o capacitaciones orientados a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a los interventores sobre los requerimientos técnicos, administrativos y normativos de la entidad, para prevenir inconsistencias en la entrega de información y ejecución de actividades.

Fortalecer el Proceso de Contratación

Evaluar la experiencia previa y la capacidad técnica de los interventores antes de su contratación, garantizando que cumplan con los estándares de calidad exigidos para la gestión de proyectos similares.

Optimizar la Comunicación

Establecer canales de comunicación más efectivos entre la interventoría, la supervisión y la entidad territorial. Esto incluye el uso de herramientas digitales para la actualización en tiempo real del estado del proyecto y la recepción de información crítica.

Gestión Proactiva de Riesgos

Implementar un plan de gestión de riesgos que contemple medidas preventivas y correctivas para enfrentar retrasos en la entrega de información, problemas técnicos y administrativos, o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo del proyecto.

Evaluación Post-Ejecución

Realizar una evaluación integral del cumplimiento del contrato y el convenio al finalizar las obras, identificando lecciones aprendidas y áreas de mejora que puedan aplicarse en futuros proyectos similares.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT
Director Territorial Antioquia - Supervisor