ACTA PARCIAL No.1

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES SERVICIOS	PC-MT-SA-M-008-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ
REP / LEGAL	EDUARDO SALCEDO VELOSA
NIT.	891855361-6
CONTRATISTA:	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ADESOC
NIT.	826003061-1
REP /LEGAL	IGNACIO PLAZAS PEREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 9´529.394 de Sogamoso
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO EN LAS DIFERENTES VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS Y/O VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TEINTA Y TRES MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS DIEZ PESOS ($133´781.210,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) LO QUE OCURRA PRIMERO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO	03/12/2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
SUPERVISOR	JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ

A. PRORROGAS	
PRORROGA No	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**
N. A	N. A
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**
N. A	N. A
C. VALOR ADICIONES	
ADICIONAL No	**VALOR ($)**
N. A	N. A

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
ACTA No	**FECHA**	**OBSERVACION**
ACTA DE INICIO	03/12/2024	

E. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO Y AVANCE DE OBRA

— AVANCE EN PLAZO: Veintiuno (21) DIAS
— PORCENTAJE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO: 75%
— AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: 90 %
— FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: TREINTA Y UN (31) DÍAS DE DICIMBRE DE 2024
— VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 133´781.210.00 C/MTE.

En el Municipio de Tibasosa, el día veinticuatro (24) de diciembre de 2024 se reunieron el señor IGNACIO PLAZAS PEREZ R/L DE ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ADESOC en condición de contratista y el Ing. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ en su calidad de supervisor, con el fin de constatar el tiempo y las actividades ejecutadas del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de la documentación pertinente por parte del Contratista y realizar recibo parcial No.1 por parte de la Supervisión.

F. OBRA EJECUTADA Y/O ENTREGADA

No.	Descripción	Un	Valor. Unit.	Cantidad	Valor
1	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	$ 7,330.36	755.890	$ 5,540,945.82
2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO E<=10 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	$ 30,021.06	879.870	$ 26,414,630.06
3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO) E=10 CMS	M3	$ 67,526.65	27.000	$ 1,823,219.55
4	CONFIGURACIÓN Y NIVELACIÓN TERRENO	M2	$ 1,624.31	879.870	$ 1,429,181.64
5	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM) E=10 CMS	M3	$ 129,163.19	27.000	$ 3,487,406.13
6	BARRIDO Y SOPLADO	M2	$ 2,421.71	879.870	$ 2,130,789.98
7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	$ 5,536.23	879.870	$ 4,871,162.69
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO NATURAL MODIFICADO MEZCLA DENSA EN FRIO MDF-19 E=8 CMS COMPACTOS	M3	$ 988,381.02	70.390	$ 69,572,140.00
9	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 3,871.40	1055.840	$ 4,087,578.98
10	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUELTO DESPUES DE 5 KM	M3-KM	$ 2,405.00	405.000	$ 974,025.00
COSTO TOTAL					$ 120,331,079.84

G. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL DE OBRA

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobación por parte de la supervisión, se tramita el acta de recibo parcial de obra correspondiente a la ejecución desde TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024 hasta el VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2024 por un valor total CIENTO VEINTE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 120´331 079,00) M/CTE, por actividad ejecutada.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	VALOR INICIAL	$ 133´781.210,00
2	VALOR ADICIONADO	-
3	VALOR TOTAL	$ 133´781.210,00
4	VALOR ACTA PARCIAL No1	$ 120´331.079,84
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	-
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 120´331.079,84
7	SALDO POR EJECUTAR (SALDO A FAVOR ALCALDIA)	$ 13´445.761,21

En consecuencia, se CERTIFICA: Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con 21 días equivalente al 90 % de las actividades inherentes al objeto contractual. Por tal razón el Municipio de Tibasosa reconoce en la presente Acta que hay lugar a cancelarle Valor del acta parcial No.1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A la fecha el contratista ha mantenido al personal vinculado a la obra afiliada al Régimen Seguridad Social Integral, no obstante, para la liquidación debe presentar las planillas que acrediten el pago integral de las obligaciones relacionadas con el dicho régimen.

H. GARANTÍAS

GARANTÍAS	**CUMPLIMIENTO Póliza No. Cumplimiento No. 51-44-101028286 anexo 0 de seguros mundial Y Garantía derivada de la RCE: Póliza No. 51-40-101009525**
APROBACIÓN DE PÓLIZA	**Aprobada el 03 diciembre de 2024**
ESTAMPILLAS	**SI CUMPLE**
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	**SI CUMPLE**

POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRACTO SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR DE CIENTO VEINTE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 120´331 079,00) M/CTE.

IGNACIO PLAZAS PEREZ
C.C. No. 9´529.394 DE SOGAMOSO
Representante Legal de ADESOC

ING. JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
secretario de infraestructura y movilidad