PROGRAMACION DE OBRA ADECUACIÓN PUERTO CARREÑO POR SEMANAS

TIEMPO	2023		2024																			
	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
ACTIVIDADES	3 SEM	4 SEM	1 SEM	2 SEM	3 SEM	4 SEM	1 SEM	2 SEM	3 SEM	4 SEM	1 SEM	2 SEM	3 SEM	4 SEM	1 SEM	2 SEM	3 SEM	4 SEM	1 SEM	2 SEM	3 SEM	4 SEM
ACTIVIDADES PRELIMINARES																						
DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.																						
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS																						
DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, REFUERZO CON PLATINAS DE ANCLAJES, CERRADURAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE)																						
DESMONTES DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL																						
DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORE																						
DESMONTE DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA																						
DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL																						
DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA																						
DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION duplicado 1																						
DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL																						
DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MAYORES A 7 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL																						
DEMOLICIÓN MUROS 0.15M INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M																						
DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL duplicado 1																						
DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE DE BARANDAS METALICAS Y/O MADERA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE DE TUBERÍAS DE DESAGUE EN DIAMETROS DE 1/2 HASTA 1" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.																						
DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS																						
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
ASEO DE OBRA																						
CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS																						
MAPOSTERIA																						
MURO DRYWALL UNA CARA E=10CM																						
MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO Y BABERO Y ESTRUCTURA METALICA EN ANGUO DE 2"																						
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5																						

MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO																						
COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM																						
VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM																						
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																						
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA																						
ACERO CORRUGADO FIGURADO																						
CUBIERTAS																						
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA UPVC 2 MM, AISLAMIENTO CON POLIESTIRENO DE 40 MM Y CARA INFERIOR EN PVC DE 0.8 MM																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.20 MTS INCLUYE SOSCO																						
DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA E INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, duplicado 1 duplicado 1																						
CIELO RASO																						
CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2																						
CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2																						
ENCHAPES Y ACCESORIOS																						
ESPEJO CRISTAL 4MM																						
DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS INCLUYE DISPOSICION FINAL																						
ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).																						
TAPAS REGISTRO 15CMX15CM																						
RED SANITARIA																						
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2																						
TUBERÍA PVCS 2																						
TUBERÍA PVCS 3																						
CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM																						
CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM																						
SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2																						
SALIDA SANITARIA INODORO 4																						
SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3																						
BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6																						
RED ELÉCTRICA																						
TUBERÍA EMT 1-1/2" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN																						
DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE.																						
INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE																						
LUMINARIA LED HERMETICA 50W (STRIP), 100-240V, 6000-6500K, MINIMO 4500 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, MINIMO IP65, MINIMO 90LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS.																						

LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1,6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE																					
DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE, TRIPLE O CONMUTABLE																					
LUMINARIA LED TIPO CILINDRO DESCOLGADO INTERIOR 18W DIÁMETRO 22CM																					
SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA																					
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO EMT DE 3/4 INCLUYE TOMA DOBLE																					
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC																					
SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE																					
ACOMETIDA 3x10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO																					
ACOMETIDA 3x6 + 1x6 + 1x8 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO																					
SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT																					
DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS (MONOFÁSICAS, BIFÁSICAS, TRIFÁSICAS, ETC) INCLUYE TUBERÍAS PVC O EMT																					
DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL																					
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA																					
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE O TRIPLE O CONMUTABLE, INCLUYE CAJA METALICA, INTERRUTOR, TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN																					
DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES																					
SUMINISTRO DE PANEL LED 60X60, EMPOTRAR Y/O DESCOLGAR, 40W, 6,000K. 3800LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA 120º. 50.000 HORAS																					
SUMINISTRO E INST TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA																					
INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE o TIPO RIEL UNIPOLAR, BIPOLAR O TRIPOLAR HASTA DE 60 AMPERIOS																					
ACOMETIDA 3X6-FASES + 2X6 NEUTRO + 1X8-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN. duplicado 1																					
ACOMETIDA 3x8 + 1x8 + 1x10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO																					
CARPINTERIA MADERA																					
BARANADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ½, ALTURA DE 0,8 M, PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA SOPORTE DE VIDRIO TEMPLADO 5+5 MM. INCLUYE, VIDRIOS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO SPIDER, PUERTAS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PARA DOS ACCESOS (ESCALE																					
REINSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ½, ALTURA DE 0,8 M, PARALES DE SOPORTE, VIDRIO TEMPLADO 5+5 MM. INCLUYE, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE EXISTENTES																					
PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CON PERSIANA, INCLUYE EL MARCO Y PERSIANA EN ALUMINIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,20																					
PINTURAS																					
ESTUCO BAJO PLACA INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y NIVELACION																					
ANTI-HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS																					
PINTURA EPOXICA PARA PISOS																					
PINTURA ANTIBACTERIAL																					
PINTURA KORAZA																					
CONCRETOS MORTEROS Y PAÑETES																					
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4																					
ANÁLISIS URBANISMO																					
ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L= 0.7 M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE EPOXICO).																					

TUBERÍA CORRUGADA DE 4"																						
EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS																						
PICAR PAÑETE MUROS: PARA FIJAR NUEVOS ENCHAPES O ACABADO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
GEOTEXTIL NT 1600																						
IMPERMEABILIZACIÓN																						
REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).																						
EXTRACTOR CENTRIFUGO MONOFÁSICO CFP300 S&P 110V CON REJILLA PLASTICA																						
DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL																						
MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL CON MANTO EDIL 3 MM DESARROLLO 1 M																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-																						
SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR																						
RED HIDRAULICA																						
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS (CUBIERTAS, CANALES, BAJANTES, TUBERIA HORIZONTAL Y RED INTERNA) INCLUYE DISPOSICION FINAL																						
VÁLVULA DE REGISTRO 1																						
PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS																						
VÁLVULA DE REGISTRO 3/4																						
TUBERÍA PVCP 3/4																						
TUBERÍA PVCP 1																						
TUBERÍA PVCP 1/2"																						
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS																						
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE , MANIJAS, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO																						
DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE , HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO																						
SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING																						
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO																						
CABLEADO ESTRUCTURADO																						
DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EXISTENTE. INCLUYE PUNTO LÓGICO, TOMA REGULADA, TOMA NORMAL, CABLEADO, CANALETA Y DEMÁS ELEMENTOS																						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).																						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL																						
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO NEGRO SAN GABRIEL INCLYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE																						
MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS DE PUSH, PARA LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINAL INCLUYE CAMBIO DE REPUESTOS EMPAQUE, BUJES ENTRE OTROR MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE																						
CERRAMIENTOS URBANISMO																						

MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, CAMBIO DE RODACHINES, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION																						
PISOS																						
ALISTADO DE PISO 4CM																						
PISO PORCELANATO TODO MASA DE 60 X 60 CMS, COLOR POR DEFINIR																						
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE TODO MASA 10 CMS																						
ALISTADO Y AFINADO PISOS E = 2 CMS																						
PULIDA PLOMO PISO GRANITO INCLUYE DESTRONCADO, RESANES Y CRISTAIZADA																						
CORTE DE PLACA EN CONCRETO ESPESOR 5 CMS																						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALONES EN ESCALERAS INTERNAS																						