	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** **Clasificación:** Pública

FECHA	09 de Diciembre del 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**3/12/2024**	AL	**9/12/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*CUCUTA-NORTE DE SANTANDER*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	053-2024 UAEJPMP	CONTRATO No.:	055-2024 UAEJPMP		
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS	PLAZO INICIAL:	CINCUENTA Y SEIS DIAS (56)		
PLAZO TOTAL(DIAS):	56	PLAZO TOTAL -(DIAS):	56		
PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):	35 EQUIVALE AL 63%	PLAZO TRANSCURRIDO/DIAS):	35	EQUIVALE AL	63%
VALOR INICIAL ETAPA 1 :	$ 91.646.921,00	VALOR INICIAL ETAPA 1 :	$ 961.924.875,00		
VALOR ADICION(ES):	N/A	VALOR ADICION(ES):	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	N/A	VALOR ACTUALIZADO:	$ 961.924.875,00		
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 91.646.921,00	VALOR POR PAGAR:	$ 961.924.875,00		
SUPERVISOR:	*NIXON HERNANDEZ LOPEZ PERDIGON*	INTERVENTOR:	*PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S*		

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 558.548.105,00	58,07%	-51,07%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 67.277.161,80	6,99%	

No.	**CAPITULOS**	**INICIO**	**FIN**	**DURACION (DIAS)**	**% PESO ACTIVIDAD**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**% ATRASO**
1,01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0,24%	0,21%	0,21%	-0,02%
1,02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	4/11/2024	7/11/2024	3	0,37%	0,37%	0,37%	0,00%
1,03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	9/11/2024	4	1,59%	1,59%	1,59%	0,00%
1,04	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	12/11/2024	15/11/2024	4	0,74%	0,59%	0,59%	-0,15%
1,05	demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mamposteria y/o concreto,incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	7/11/2024	1	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
1,07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	8/11/2024	11/11/2024	3	0,06%	0,05%	0,05%	-0,01%
1,08	desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y dispocición final certificada.	12/11/2024	14/11/2024	2	0,09%	0,09%	0,09%	0,00%
1,09	desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	14/11/2024	18/11/2024	3	0,41%	0,33%	0,33%	-0,08%
1,1	desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	16/11/2024	18/11/2024	2	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%
1,11	desmonte de dispositivos electricos supendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto electrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	15/11/2024	1	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
1,12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	16/11/2024	2	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%
1,13	Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0,005%	0,005%	0,00%	0,00%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** **Clasificación:** Pública


FECHA	09 de Diciembre del 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**3/12/2024**	AL	**9/12/2024**

1,15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	15/11/2024	19/11/2024	4	0,788%	0,788%	0,79%	0,00%
1,16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	18/11/2024	23/11/2024	6	2,04%	1,64%	1,64%	-0,41%
1,17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	21/11/2024	23/11/2024	2	0,08%	0,00%	0,00%	-0,08%
1,18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	20/11/2024	22/11/2024	2	0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%
1,19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19/11/2024	21/11/2024	2	0,07%	0,00%	0,00%	-0,07%
1,2	limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfaltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor	21/11/2024	4/12/2024	12	0,51%	0,05%	0,05%	-0,46%
1,22	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio 744, Anodizado, negro, vidrio laminado (espesor de pelicula transparente de 1 Milimetro) crudo 4+4 incoloro, rodachina española y cerradura de impacto	7/12/2024	16/12/2024	8	1,81%	0,00%	0,00%	-1,81%
1,24	Revoque de muro de fachada con acabado tipo esgrafiado texturizado o similar impermeabilizado, aplicado sobre pañete, incluye raspado de pintura existente, color blanco con zócalo negro de 0,90m de altura.	4/12/2024	14/12/2024	10	2,03%	0,00%	0,00%	-2,03%
1,25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfileria metalica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	14/11/2024	19/11/2024	5	0,44%	0,22%	0,22%	-0,22%
1,26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	19/11/2024	4/12/2024	15	2,55%	0,00%	0,00%	-2,55%
1,,27	Caballete para teja trapezoidal, minimo 0,60m de ancho, color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	26/11/2024	30/11/2024	5	0,54%	0,00%	0,00%	-0,54%
1,29	Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado pór ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural.	23/11/2024	9/12/2024	15	1,93%	0,39%	0,39%	-1,54%
1,3	Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución.	29/11/2024	6/12/2024	6	1,16%	0,46%	0,46%	-0,70%
1,31	Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución.	5/12/2024	9/12/2024	4	0,82%	0,00%	0,00%	-0,82%
1,32	Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales	9/12/2024	11/12/2024	2	0,06%	0,00%	0,00%	-0,06%
1,34	Muro en lamina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general.	9/12/2024	19/12/2024	10	2,27%	0,00%	0,00%	-2,27%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** **Clasificación:** Pública

FECHA	09 de Diciembre del 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**3/12/2024**	AL	**9/12/2024**

########	Refuerzo y conformado de vanos en estructura metalica coldrolled tubo rectangular 90x50mm fijado a piso y estructura superior, incluye fijaciones, soldadura, dos manos de pintura anticorrosiva por todas sus caras, previo al conformado del muro, y todo lo necesario para su correcta instalación.	4/12/2024	7/12/2024	4	0,16%	0,00%	0,00%	-0,16%
###	Suministro e instalación de espejo.	9/12/2024	10/12/2024	1	0,05%	0,00%	0,00%	-0,05%
########	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	4/12/2024	16/12/2024	12	2,13%	0,00%	0,00%	-2,13%
########	Pintura interior en cieloraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	9/12/2024	17/12/2024	8	1,15%	0,00%	0,00%	-1,15%
########	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	28/11/2024	3/12/2024	12	3,08%	0,00%	0,00%	-3,08%
########	suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	3/12/2024	6/12/2024	4	0,14%	0,00%	0,00%	-0,14%
########	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	2/12/2024	14/12/2024	12	10,05%	0,00%	0,00%	-10,05%
########	suministro e instalación de división en acero inoxidable 304 acabado cepillado o similar, incluye puerta con pestilllo, fijaciones y anclajes a piso, pared y todos los necesarios en acero inoxidable 304	5/12/2024	16/12/2024	10	1,54%	0,00%	0,00%	-1,54%
########	poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobrepiso en concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con acabado identico al circUn.ante, incluclle win de aliminio en las esquinas y filos, griferia metálica tipo llave jardín,	6/12/2024	9/12/2024	3	0,05%	0,00%	0,00%	-0,05%
1,56	regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	21/11/2024	23/11/2024	2	0,12%	0,06%	0,06%	-0,06%
1,58	Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfileria en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost	9/11/2024	20/12/2024	40	18,06%	0,00%	0,00%	-18,06%
1,61	suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado.	7/12/2024	9/12/2024	1	0,37%	0,00%	0,00%	-0,37%
1,83	Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en mampostería maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, incluye dados en concreto pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura premium para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, y argolla soldadadas y	4/12/2024	7/12/2024	4	0,40%	0,00%	0,00%	-0,40%
TOTAL					58,07%	6,99%	6,99%	-51,07%



	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** **Clasificación:** Pública

FECHA	09 de Diciembre del 2024		**PERIODO No.**	5	DEL	**3/12/2024**	AL	**9/12/2024**

1 2 3 4 5 6 7 8

SEMANAS

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1.se registra el ingreso de bloque H10,acero,cemento para la actividad de mamposteria,el dia de hoy se hace traslado de la red electrica con el fin de poder continuar con el desmonte e instalacion de estructura para cubierta,se hace recolecion de escombros al punto de acopio.se retoma la actividad de montaje de estructura para cubierta.

2.El dia 04 de diciembre se hace recorrido de obra con el supervisor ,Ing Nixon Lopez, se procede a hacer el comité de obra en el cual se deja estipulado que se requiere que el contratista debe enviar la justificacion para la prorroga incluyendo los tiempos solitados en la programacion,El ing Nixon aclara que no se puede hacer la tala de la palma que de acuerdo a la nueva distribucion quedaria dentro de una oficina,el contratista propone hacer un traslado de esta,la interventoria solicito que esta se haga por via correo.se acordo que se modifica el formato para enchape de muros en baterias sanitaria el cual se modificara para un formato de (0,30*0,60),

3. Se hace excavacion manual,para cimentacion del muro estructural,columnetas,se funde solado o concreto de limpieza, se revisan los niveles de fundida y armado de acero,cumpliendo con los traslapos requeridos.se verifica la instalacion de correas en la estructura para cubierta.

4.se hace intslacion de acero para columnetas de confinamiento,se registra el ingreso de enchape (33 cajas)47,52m2

5. Se hace replanteo para la ubicación del muro de mamposteria divisorio en el area de sala de audiencias,se inicia con la mamposteria en esta zona y en el muro perimetral ,se verifica la modulacion. Y se verifica los anclajes a los muros existentes.

6. Ingreso material petreo (arena gruesa y triturado).


	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** **Clasificación:** Pública

FECHA	09 de Diciembre del 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**3/12/2024**	AL	**9/12/2024**

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA














DIRECTORA DE INTERVENTORIA

NOMBRE: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** **Clasificación:** Pública

FECHA	09 de Diciembre del 2024	**PERIODO No.**	5	DEL	**3/12/2024**	AL	**9/12/2024**