COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	IMPACTO	CLASE	C	PRESENCIA	P	EVOLUCIÓN	E	MAGNITUD	M	DURACIÓN	D	IMPORTANCIA	CA
	Geosférico	Cambios en la estabilidad del terreno												
		Campamento	N	-1	Poco probable	0.3	Lenta	0.3	Baja	0.3	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-1.09
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-6.23
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.9	Lenta	0.3	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.02
		Descapote	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-1.79
		Excavaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-7.74
		Rellenos	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.8	Muy alta	1	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-3.08
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-1.79
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Baja	0.3	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.73
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.26
		Residuos generados por obras	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Media	0.5	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.22
		Entibación	N	-1	Muy probable	0.9	Lenta	0.3	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-3.21
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-7.74
		Alteración de los procesos erosivos												
		Campamento	N	-1	Muy poco probable	0.1	Lenta	0.3	Muy baja	0.1	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	-0.08
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.5	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.54
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.9	Media	0.5	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.91
		Descapote	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.8	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.41
		Excavaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-7.74
		Rellenos	N	-1	Probable	0.4	Media	0.5	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.54
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.26
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Poco probable	0.3	Lenta	0.3	Baja	0.3	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.55
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.5	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.54
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-7.74
		Cambios en la forma del terreno												
		Campamento	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Baja	0.3	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.09
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Media	0.5	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.22
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.9	Lenta	0.3	Muy alta	1	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.59
		Descapote	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-6.23
		Excavaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-6.23
		Rellenos	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.8	Media	0.5	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.22
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Muy probable	0.9	Lenta	0.3	Media	0.5	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-3.65
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Probable	0.5	Lenta	0.3	Baja	0.3	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.92
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.3	Baja	0.3	Larga	1	Poco significativo o irrelevante	-1.45
		Residuos generados por obras	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Baja	0.3	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.09
		Entibación	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Media	0.5	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.54
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-8.37
		Cambios en las propiedades fisicoquímicas												
		Campamento	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Baja	0.3	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.73
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.26
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.9	Lenta	0.3	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-3.21
		Descapote	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Baja	0.3	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.40
		Excavaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-6.67
		Rellenos	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Baja	0.3	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.40
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Muy probable	0.9	Media	0.5	Media	0.5	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.28
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Baja	0.3	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.73
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Baja	0.3	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-0.73
		Residuos generados por obras	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Media	0.5	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	-3.29
		Entibación	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Media	0.5	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.91
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Muy rápida	1	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-9.00
		Alteración en la calidad visual del paisaje												
		Campamento	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Media	0.5	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	-3.29
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Muy probable	0.9	Muy rápida	1	Alta	0.7	Larga	0.7	Significativo o relevante	-6.30
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.9	Muy rápida	1	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-7.11
		Señalización	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Media	0.5	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	-1.50
		Descapote	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-6.67
		Excavaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-8.37
		Rellenos	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Media	0.5	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.54

Abiótico		Construcción de obras en concretos	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-2.60
		Residuos generados por obras	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Media	0.5	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-4.10
		Entibación	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.9	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-6.67
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Lenta	0.3	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.02
	PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE GEOSFÉRICO		**N**	**-1**	**Muy probable**	**0.7**	**Media**	**0.7**	**Media**	**0.6**	**Muy Larga**	**0.9**	**Moderadamente significativo o moderado**	**-3.948**
	Hidrología	Variación de la oferta hídrica												
		Campamento	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Media	0.5	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.74
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.43
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.10
		Descapote	N	-1	Poco probable	0.2	Rápida	0.9	Baja	0.3	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.62
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-2.96
		Rellenos	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Media	0.5	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.74
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Poco probable	0.2	Rápida	0.9	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.05
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Muy poco probable	0.1	Lenta	0.3	Baja	0.2	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	-0.10
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.5	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.26
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.93
		Perforaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Muy alta	1	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-3.72
		Modificación de la dinámica subsuperficial y subterránea												
		Campamento	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Baja	0.2	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.23
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-1.65
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.62
		Descapote	N	-1	Poco probable	0.2	Muy rápida	1	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-0.98
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Muy rápida	1	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-3.16
		Rellenos	N	-1	Probable	0.4	Muy rápida	1	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.96
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.29
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Baja	0.2	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	-0.20
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.29
		Residuos generados por obras	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Baja	0.2	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-0.50
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.29
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Muy rápida	1	Muy alta	1	Muy larga	1	Muy significativo o grave	-9.00
	PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE HÍDRICO		**N**	**-1**	**Probable**	**0.4**	**Rápida**	**0.7**	**Media**	**0.5**	**Muy larga**	**0.7**	**Poco significativo o irrelevante**	**-1.82**
	Atmosférico	Cambio en la emisión de material particulado												
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.43
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Muy alta	1	Muy larga	1	Significativo o relevante	-7.11
		Descapote	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.85
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.21
		Rellenos	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.85
		Construcción de obras en concretos		-1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.46
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.62
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.93
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.8	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-4.42
		Cambio en la emisión de gases												
		Campamento	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Baja	0.2	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-0.50
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-2.57
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.21
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Muy probable	0.9	Media	0.4	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-3.65
		Entibación	N	-1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.46
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	-3.87
		Cambios en la presión sonora												
		Campamento	N	-1	Muy probable	0.7	Lenta	0.3	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.43
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.63
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.62
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.62
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Muy poco probable	0.1	Lenta	0.3	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.20
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.85
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.29
		Perforaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.21
		Alteración en los niveles de vibración												
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.93

		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.85
		Descapote	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.82
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.85
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.41
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.62
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.29
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.50
	PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE ATMOSFÉRICO		**N**	**-1**	**Probable**	**0.5**	**Media**	**0.6**	**Alta**	**0.6**	**Larga**	**0.6**	**Poco significativo o irrelevante**	**-2.16**
Biótico	FLORA	Modificación del paisaje natural												
		Campamento	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	-3.24
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.50
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-4.50
		Señalización	N	-1	Probable	0.5	Media	0.4	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	-0.86
		Descapote	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.79
		Excavaciones	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Muy alta	1	Muy larga	1	Significativo o relevante	-7.11
		Rellenos	N	-1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Muy alta	1	Muy larga	1	Significativo o relevante	-7.11
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Probable	0.5	Rápida	0.7	Muy alta	1	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-3.95
		Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	N	-1	Poco probable	0.2	Rápida	0.7	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.63
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	N	-1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Media	0.4	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-0.82
		Residuos generados por obras	N	-1	Muy probable	0.7	Media	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	-3.24
		Entibación	N	-1	Probable	0.5	Media	0.4	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-2.48
		Perforaciones	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Muy alta	1	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.53
	FAUNA	Alteración en la migración de especies												
		Campamento	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Baja	0.2	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.32
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-0.82
		Descapote	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.18
		Excavaciones	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Media	0.4	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-0.77
		Rellenos	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Baja	0.2	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-0.68
		Construcción de obras en concretos	N	-1	Poco probable	0.2	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	-1.29
		Entibación	N	-1	Poco probable	0.2	Lenta	0.3	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-0.71
		Perforaciones	N	-1	Probable	0.4	Muy rápida	1	Alta	0.9	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-3.72
	PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE BIÓTICO		**N**	**-1**	**Probable**	**0.5**	**Rápida**	**0.6**	**Alta**	**0.7**	**Muy larga**	**0.8**	**Moderadamente significativo o moderado**	**-2.67**
	SOCIAL	Cambio en la calidad de vida												
		Campamento	N	-1	Probable	0.4	Lenta	0.3	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	-0.576
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.212
		Áreas de acopio y planta de concreto	p	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	2.572
		Descapote	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.852
		Excavaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-2.212
		rellenos	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	-1.288
		Construcción de obras en concretos	P	1	Probable	0.4	Muy rápida	1	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	3.16
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Probable	0.4	Muy rápida	1	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	3.16
		Residuos generados por obras	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	-1.264
		Entibación	N	-1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.8	Poco significativo o irrelevante	-1.408
		Perforaciones	N	-1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-2.572
		Generación de expectativa												
		Campamento	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Alta	0.8	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	2.496
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	2.244
		Áreas de acopio y planta de concreto	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	2.604
		Descapote	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Muy alta	1	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	3.36
		Excavaciones	P	1	Poco probable	0.2	Rápida	0.9	Muy alta	1	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	1.68
		Rellenos	P	1	Poco probable	0.2	Rápida	0.9	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	0.924
		Construcción de obras en concretos	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	4.9
		Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Muy probable	0.9	Muy rápida	1	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	7.11
		Residuos generados por obras	P	1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.632
		Entibación	P	1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Alta	0.8	Larga	0.8	Poco significativo o irrelevante	0.928
		Perforaciones	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.9	Muy alta	1	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	3.72
		Generación de conflictos												
		Campamento	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Media	0.4	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	-3.864
		Área de disposición final de escombros y material de excavación	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.187
		Áreas de acopio y planta de concreto	N	-1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	-5.187
		Descapote	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Media	0.4	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	2.8

	Excavaciones	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	4.9
	Rellenos	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Media	0.4	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	3.43
	Construcción de obras en concretos	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Alta	0.7	Muy larga	1	Significativo o relevante	5.53
	Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	P	1	Muy probable	0.7	Media	0.4	Alta	0.7	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	1.792
	Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	2.38
	Residuos generados por obras	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Media	0.4	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	2.604
	Entibación	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Media	0.4	Media	0.4	Moderadamente significativo o moderado	2.604
	Perforaciones	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Muy alta	1	Muy larga	1	Significativo o relevante	7
PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE SOCIAL		**P**	**0.4**	**Probable**	**0.6**	**Rápida**	**0.8**	**Alta**	**0.7**	**Larga**	**0.7**	**Poco significativo o irrelevante**	**1.4448**
Socioeconómico / Económico	Generación de empleo												
	Campamento	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Alta	0.7	Corta	0.2	Moderadamente significativo o moderado	3.507
	Área de disposición final de escombros y material de excavación	P	1	Muy probable	0.7	Media	0.4	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	1.204
	Áreas de acopio y planta de concreto	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.9	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	4.557
	Señalización	P	1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Alta	0.7	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.512
	Descapote	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Baja	0.2	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.464
	Excavaciones	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Baja	0.2	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.464
	Rellenos	P	1	Poco probable	0.2	Lenta	0.2	Baja	0.2	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.176
	Construcción de obras en concretos	P	1	Muy probable	0.7	Media	0.4	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	2.212
	Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.688
	Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Baja	0.2	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.464
	Entibación	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.688
	Perforaciones	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.688
	Demanda y oferta de bienes y servicios												
	Campamento	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Media	0.4	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	2.842
	Área de disposición final de escombros y material de excavación	P	1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	4.977
	Áreas de acopio y planta de concreto	P	1	Muy probable	0.7	Media	0.4	Alta	0.7	Muy larga	1	Moderadamente significativo o moderado	3.472
	Señalización	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Media	0.4	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	2.842
	Excavaciones	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.928
	Construcción de obras en concretos	P	1	Muy probable	0.9	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	4.977
	Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	1.852
	Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Muy probable	0.9	Muy rápida	1	Alta	0.7	Larga	0.7	Significativo o relevante	6.3
	Entibación	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.928
	Perforaciones	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	1.648
	Cambio en los ingresos de la población												
	Áreas de acopio y planta de concreto	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	1.288
	Construcción de obras en concretos	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	3.871
	Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Alta	0.7	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	1.024
	Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Poco probable	0.2	Rápida	0.7	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.632
	Entibación	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.928
	Perforaciones	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	1.624
PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE ECONÓMICO		**P**	**1**	**Probable**	**0.6**	**Media**	**0.6**	**Media**	**0.5**	**Muy larga**	**0.5**	**Poco significativo o irrelevante**	**2.16**
CULTURAL	Determinar el potencial arqueológico												
	Área de disposición final de escombros y material de excavación	P	1	Probable	0.4	Lenta	0.2	Baja	0.2	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	0.952
	Áreas de acopio y planta de concreto	P	1	Poco probable	0.2	Lenta	0.2	Baja	0.2	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	0.476
	Descapote	P	1	Muy poco probable	0.1	Lenta	0.2	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.176
	Excavaciones	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.4	Poco significativo o irrelevante	1.852
	Rellenos	P	1	Muy poco probable	0.1	Lenta	0.2	Baja	0.2	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	0.238
	Construcción de obras en concretos	P	1	Poco probable	0.2	Lenta	0.2	Baja	0.2	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.296
	Entibación	P	1	Poco probable	0.2	Lenta	0.2	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	0.532
	Perforaciones	P	1	Poco probable	0.2	Lenta	0.2	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	0.796
PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE CULTURAL		**P**	**1**	**Poco probable**	**0.3**	**Lenta**	**0.3**	**Baja**	**0.4**	**Muy larga**	**0.7**	**Poco significativo o irrelevante**	**0.882**
Socioeconómico	Empoderamiento comunitario												
	Campamento	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.4	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	1.984
	Área de disposición final de escombros y material de excavación	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	2.212
	Áreas de acopio y planta de concreto	P	1	Poco probable	0.2	Rápida	0.7	Alta	0.7	Muy larga	1	Poco significativo o irrelevante	1.286
	Señalización	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Corta	0.2	Poco significativo o irrelevante	0.688
	Excavaciones	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	1.264
	Rellenos	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Baja	0.2	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.704

Polít	Construcción de obras en concretos	P	1	Muy probable	0.7	Muy rápida	1	Alta	0.7	Larga	0.7	Moderadamente significativo o moderado	4.9
	Desplazamiento vehicular (volquetas y maquinaria)	P	1	Probable	0.4	Lenta	0.2	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.704
	Suministro e instalación de tubería hidráulicas y sanitarias	P	1	Poco probable	0.2	Media	0.4	Media	0.4	Larga	0.7	Poco significativo o irrelevante	0.644
	Residuos generados por obras	P	1	Muy probable	0.7	Rápida	0.7	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	2.212
	Entibación	P	1	Probable	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	0.928
	Perforaciones	P	1	Probable	0.4	Rápida	0.7	Alta	0.7	Media	0.4	Poco significativo o irrelevante	1.852
PONDERACIÓN PARA EL SUBCOMPONENTE POLÍTICO		**P**	**1**	**Probable**	**0.5**	**Media**	**0.6**	**Media**	**0.6**	**Muy larga**	**0.6**	**Poco significativo o irrelevante**	**2.16**