REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME No. 1 - PERIODO 12/12/2024 - 28/12/2024

HOJA N°	1	DE	3
FECHA:	28	Diciembre	2024
CONTRATO P.S N°	20240672		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 20240929

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 20240929

OBJETO :	**DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO "LA PATONA" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE**
VALOR INICIAL:	$ 249,992,396.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR ACTUAL:	**$ 249,992,396.00**
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024
NIT:	901896231-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE INICIO:	12/12/2024
PRORROGA No:	N.A
SUSPENSIONES:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	INICIAL: 5/01/2024 ACTUAL 26/12/2024
INTERVENTOR	N.A
NIT.	N.A
REPRESENTANTE LEGAL:	N.A
CONTRATO INTERVENTORÍA:	N.A

2. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

CONTRATO DE OBRA No. 20240929

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2024	16/07/2025	$ 24,999,239.60	SEGUROS DEL ESTADO	57-44-101006245	2
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12/12/2024	16/07/2025	$ 124,996,198.00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/12/2024	16/01/2028	$ 12,499,619.80			
ESTABILIDAD / CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/12/2024	12/12/2027	$ 74,997,718.80			
PÓLIZA DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/12/2024	12/01/2025	$ 260,000,000.00	SEGUROS DEL ESTADO	57-40-101003055	2
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/12/2024	12/01/2025	$ 260,000,001.00			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/12/2024	12/01/2025	$ 260,000,002.00			

NOTA: Corresponde a la aprobación de fecha 18/12/2024 emitida por la Oficina Asesora Jurídica

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 20240929

No.	DESCRIPCIÓN	% APROBADO	VALOR ($) actualizado	ACUMULADO ANTERIOR ($)	PRESENTE RELACIÓN ($)	ACUMULADO TOTAL ($)	% EJEC.	SALDO ANTICIPO ($)
1	INVERSIÓN ANTICIPO	50.00%	$ 124,996,198.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%	$ 124,996,198.00
	TOTAL	**50.00%**	**$ 124,996,198.00**	$ -	$ -	$ -	**0.00%**	**$ 124,996,198.00**

4. CONTROL LEGAL CONTRATO

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO - PRÓRROGAS

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4.2 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME No. 1 - PERIODO 12/12/2024 - 28/12/2024

HOJA N°	2	DE	3
FECHA:	28	Diciembre	2024
CONTRATO P.S N°	20240672		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISION AL CONTRATO DE OBRA No. 20240929

4.3 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
NO APLICA	N.A	NO APLICA	NO APLICA

4.4 SANCIONES

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4.5 ACCIONES LEGALES

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

CONTRATO DE OBRA No. 20240929 SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4.6 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

CONTRATO DE OBRA No. 20240929

ACTA No.	TIPO DE ACTA :	FECHA ACTA	OBSERVACIONES
1	INICIO	12/12/2024	
2	ANTICIPO	17/12/2024	
3	TERMINACION	26/12/2024	

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 12 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

AL 28 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

5. BALANCE FINANCIERO CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 20240929

VALOR INICIAL CONTRATO: $249,992,396.00
VALOR ADICIONAL: $0.00
TOTAL: $249,992,396.00

NOTA: CORRESPONDE A LA CLAUSULA SÉPTIMA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LO RECURSOS

CONCEPTO	VALOR	VALOR DESEMBOLSO	OBSERVACIÓN
VALOR EJECUTADO (ACTAS PARCIALES)	$ 0.00		
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0%)		$ 0.00	
VALOR NETO GIRADO (ACTA PARCIAL)		$ 0.00	
VALOR POR FACTURAR	$ 249,992,396.00		
VALOR POR AMORTIZAR		$ 0.00	
VALOR POR GIRAR		$ 249,992,396.00	
SUMAS IGUALES	**$ 249,992,396.00**	**$ 249,992,396.00**	

6. AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 20240929

DESCRIPCIÓN	CONTRATO 0929 de 2024		
	Valores	% Estimado	Diferencia (+)Avance (-)Atraso
Avance financiero programado acumulado	$ 249,992,396.00	100.00%	**0.00%**
Avance financiero ejecutado acumulado	$ 249,992,396.00	100.00%	**$ 0.00**

7. OBSERVACIONES

1. EL CONTRATO DE OBRA No. 0929 DE 2024 SE ENCUENTRA TERMINADO.

8. RECOMENDACIONES

ZORANGIE LORENA PEDRAZA TORRES
Profesional de Apoyo a la supervisión - contrato No. 20240672

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de despacho - Secretario de Infraestructura
Supervisor

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Imagen No. 1.- Corresponde a la actividad de limpieza, raspado y lavado de placas, muros y pisos en concreto.




Imagen No. 2.- Corresponde a la actividad de pintura gris basalto para estructuras de concreto (columnas)




Imagen No.3 - Corresponde al desarrollo de las actividad de ganiplast esgrafiado



Imagen No. 4 . Corresponde al desarrollo de la actividad pintura en esmalte sobre lámina llena (incluye anticorrosivo)



Imagen No. 5. - Corresponde a la actividad de pintura exterior en esmalte sobre placa de concreto



Imagen No. 6. - Actividad de instalación de reflectores led