	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-056
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE YEIMY RIOS

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
1	Describir las actividades que se encuentran en preliminares de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					
1,2	La actividad denominada LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN se realiza de manera consecutiva al Ítem 1.1, pero para el presente ítem, se emplea de manera constante la comisión topográfica para la ubicación exacta de los puntos principales de la estructa como son los ejes y la altimetría del proyecto. Para la localización de estos puntos, la comisión topográfica del contratista utiliza una estación total de marca HI-TARGET y referencia ATS-102-A.	-	-	-	Durante la semana vigencia del presente informe no se realizan actividades de localización y replanteo.	-
1,3	La ejecución del ítem DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES inicia el día 06-03-2024 con la llegada de la pajarita y la ubicación e implantación topográfica de los puntos. Posteriormente, la máquina con su lado de excavadora retira el material vegetal	-	-	-	Durante la semana vigencia del presente informe no se realizan actividades de descapote.	-
1,4	Para el ítem denominado DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO se realiza en primera instancia, el corte y retiro de la malla de cerramiento y posteriormente una demolición mecánica con ayuda de un martillo neumático. Inicialmente se demuele aproximadamente 5.0 m (dos módulos) de muro correspondientes a la zona donde se intersecta la vía en asfalto y el mencionado muro.	-	-	-	Durante la semana vigencia del presente informe no se realizan actividades de descapote.	-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-056
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE YEIMY RIOS

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
1	Describir las actividades que se encuentran en preliminares de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					
1,5	La ejecución de la actividad DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO inicia con la demarcación de la zona por demoler que corresponde a una porcón de la vía asfaltada que se cruza con el presente proyecto. Con la ayuda de un martillo neumático se realiza perforaciones sobre el pavimento, y con esas referencias la pajarita procedió a la demolición de la estructura de pavimento para luego realizar el acopio en el lugar designado.	X		9/11/2024	EDIFICIO 1, RESTANTE DE EDIFICIO 2,VIGA DE BORDE EJE A-2",3" Esta actividad se considera como REVISADA y APROBADA parcialmente porque el contratista todavía se encuentra en su ejecución. Interventoría ha realizado revisiones a lo ejecutado durante la semana de vigencia del presente informe con ayuda de implementos de medición como cinta métrica para cálculo de áreas.	
1,6	Para el ítem denominado CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.00 MTS el contratista, en primera instancia realiza excavaciones cada 2.0 m aproximadamente, para posteriormente instalar la guadua y fijarla vertiendo concreto fresco el cada una de las excavaciones. Una vez, terminado el proceso de fraguado y endurecimiento del concreto (1 día aprox.) se procede con la instalación de la malla de polisombra asegurandola con listones de madera clavados a la guadua.	-	-	-	Durante la semana vigencia del presente informe no se realizan actividades de cerramiento en polsombra.	-

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente 1 de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

SBC

ARQ. SEBASTIÁN BETANCOURTH
Residente 2 de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

REVISÓ:

ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO ACERO CAJIGAS