EJECUTADO HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 36.937.493,64	$ 46.722.235,71	$ 70.300.884,08	66,46%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 33.286.913,83	$ 42.104.617,30	$ 71.805.526,98	58,64%
3	CIMENTACIÓN	$ 408.086.979,27	$ 516.189.220,08	$ 729.240.994,22	70,78%
4	ESTRUCTURA	$ 676.677.365,83	$ 855.929.200,04	$ 987.272.214,26	86,70%
5	MAMPOSTERÍA	$ 12.709.497,32	$ 16.076.243,16	$ 53.164.942,33	30,24%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 46.604.456,74	$ 58.949.977,33	$ 286.435.818,23	20,58%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 68.375.846,48	$ 86.488.608,21	$ 538.780.647,43	16,05%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 123.387.564,00	$ 156.072.929,70	$ 303.177.667,81	51,48%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ -	$ -	$ 36.339.094,54	0,00%
10	PAÑETES	$ 68.159.714,84	$ 86.215.223,30	$ 173.187.665,48	49,78%
11	CIELO RASO	$ 42.809.440,10	$ 54.149.660,78	$ 219.453.391,64	24,67%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 131.147.993,03	$ 165.889.096,38	$ 463.806.540,90	35,77%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 41.774.977,57	$ 52.841.169,13	$ 155.664.279,73	33,95%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ -	$ -	$ 96.046.635,99	0,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 109.859.500,00	$ 138.961.281,55	$ 593.844.386,53	23,40%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 43.141.952,70	$ 54.570.255,97	$ 146.767.567,63	37,18%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ -	$ -	$ 344.380.539,38	0,00%
18	CUBIERTAS	$ 197.730.816,64	$ 250.109.709,97	$ 357.882.400,74	69,89%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 380.208,00	$ 480.925,10	$ 112.943.753,30	0,43%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ -	$ -	$ 29.636.533,64	0,00%
21	CERRADURAS	$ -	$ -	$ 23.141.250,63	0,00%
22	OBRAS GENERALES	$ -	$ -	$ 125.179.981,84	0,00%
23	URBANISMO	$ -	$ -	$ 102.321.234,42	0,00%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 26.243.415,35	0,00%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ -	$ -	$ 9.907.250,81	0,00%
27	EQUIPOS	$ -	$ -	$ 21.520.302,72	0,00%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS	$ 636.680.416,24	$ 805.337.058,50	$ 948.368.133,38	84,92%
	COSTO TOTAL	$ 2.677.751.136,23	**$ 3.387.087.412,22**	**$ 7.026.813.053,98**	**48,20%**