OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	FECHA:	ACTA No.
REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1127 DE 2023 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1114 DE 2023, PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES.	24-07-2024	5

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Sala de juntas, Sede Administrativa INDEPORTES Cundinamarca, Torre Beneficencia, Piso 5	10:03 am	11:15 am

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los asistentes.
2. Revisión de la situación de ejecución actual de los parques saludables e infantiles.
3. Establecimiento de compromisos de entrega de informes por parte del interventor y el contratista, respecto la ejecución administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social y financiera.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se da inicio a la reunión a las 10:03 am del día martes 18 de junio de 2024, con la asistencia presencial de:

- Flor Ángela Garzón – Supervisora Contratos No. 1127 de 2023 y 1114 de 2023.
- Gelber Daza – Apoyo Supervisión, Contratista INDEPORTES
- José Luis Lamus Rodríguez – Representante Legal CONSORCIO OBRAS MI PAÍS.
- Jean Carlos Pérez – Residente de Obra CONSORCIO OBRAS MI PAÍS.
- Nidia Jazmín Rubiano – Representante, Ingeniera Civil Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.
- Edwin Camilo Herrera Orjuela – Ingeniero Civil Contratista INDEPORTES.
- Johny David Valderrama Baquero - Ingeniero Civil Contratista INDEPORTES.

De igual forma se contó con la asistencia virtual de:

- Sandra Coy – Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.
- Eider López – Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.
- Luis Carlos Galvis – Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.
- Viviana Ortega – Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.

- Camilo González – Representante Legal Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.

2. Se hizo una presentación introductoria respecto al estado actual de los contratos de obra e interventoría, de forma que se solicita a los representantes del CONSORCIO OBRAS MI PAÍS dar un reporte del avance en el suministro de elementos de los parques, los cambios contractuales surtidos en la ejecución del contrato. De acuerdo a esto los responsables dan cuenta que se ha hecho un avance de obra en la construcción de placas en los municipios de Tocaima, Subachoque, Madrid, Fómeque, Guaduas y actualmente la ejecución se está dando en el municipio de El Rosal, además se plantea la próxima ejecución de parques en los municipios de Guasca, Puerto Salgar, Gachalá, Zipacón, Caparrapí, San Cayetano. En total reporta el contratista la ejecución de once (11) placas de contrapiso construidas y en nueve (9) se ha efectuado la instalación de los elementos.

Por otra parte, la Interventoría se reporta que ha mejorado la comunicación y coordinación de los avances para seguimiento por parte del contratista.

La interventoría manifiesta la observación respecto a las diferencias que hay entre agregados de los diferentes frentes de obra, por lo que requiere se valide la uniformidad del material empleado, con el fin de garantizar la correcta ejecución del concreto para placa y dados, en cumplimiento del diseño de mezcla y la especificación técnica.

Respecto al diseño del tapete, el contratista manifiesta que a los emails institucionales allegó la propuesta gráfica, por lo cual la supervisión manifiesta que dicha propuesta será remitida a la Secretaría de Prensa de Cundinamarca, para surtir el proceso pertinente.

También por parte de la interventoría se hace la observación, que una vez se entreguen los parques se debe generar un manual para el mantenimiento y operación de los mismos. Para el caso de las vallas instructivas que van a ser instaladas fuera de los parques saludables e infantiles se solicita que se allegue el detalle de la estructura de anclaje.

Por su parte la supervisión hace la observación al contratista e interventoría sobre el detalle de los dados en concreto de 4000 psi, puesto que en los planos allegados no se encuentra el mismo. Sobre esto se debe hacer la verificación y validación de los dados en concreto, de los parques que han sido ejecutados, en aras de evitar incurrir en falta de especificación técnica, lo anterior debe venir avalado por parte de la interventoría.

Respecto a la cesión económica del contrato de obra en relación, se indica por parte de la supervisión que dicho proceso ya se surtió, dando cumplimiento al compromiso pactado en anteriores comités.

El contratista hace mención sobre los parques a ser instalados en los municipios de Medina, Ubalá y Soacha Compartir, los cuales se encuentran a espera del aval por parte de la interventoría.

Para finalizar la supervisión hace una nueva observación y requerimiento sobre la entrega de los informes mensuales de obra e interventoría, toda vez que a la fecha no han sido remitidos por parte de la interventoría, por lo que a más tardar el 24 de julio de 2024, deben ser entregados, como ha venido siendo requerido en anteriores requerimientos y comités.

CONCLUSIONES

3. Se establecieron compromisos respecto el avance administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social y financiero para contratista e interventoría, toda vez que el Contrato de Obra No. 1127 de 2023 termina el día 29 de septiembre de 2024

Por lo tanto, es pertinente que el interventor justifique de forma debida dicha respuesta a la solicitud del contratista, y que de igual forma entregue informes mensuales de actividades, donde se evidencie la ejecución de actividades en los aspectos administrativos, técnicos, ambientales, sociales, jurídicos y financieros.

De igual forma se solicita al contratista e interventor que atienda las recomendaciones dadas por la supervisión a cargo de INDEPORTES.

Asimismo, se solicita al Contratista e interventoría que hagan la entrega de los informes mensuales, toda vez que a la fecha no se han recibido en su totalidad.


Finalmente se debe hacer la actualización del cronograma de actividades para la ejecución de los parques saludables e infantiles, de forma que se garantice la efectividad en la realización de los trabajos restantes y se logre evaluar debidamente el tiempo que se requiere para la finalización del objeto contractual a satisfacción de todas las partes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entrega de informes mensuales de actividades por parte de la Interventoría con la información de ejecución de los parques saludables e infantiles.	24-07-2024	Contratista e interventoría

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entregar especificación de valla de obra de conformidad con lo establecido por el ICCU, para la ejecución de infraestructuras de parques saludables e infantiles.	14-08-2024	Supervisión
Remitir propuesta artística de parques saludables e infantiles a la Secretaría de Prensa	24-07-2024	Supervisión
Poner en conocimiento las intervenciones programadas a la interventoría y supervisión, actualizar cronograma	14-08-2024	Contratista
Dar trámite a la totalidad de requerimiento hechos por medio de oficios y actas de comité	09-08-2024	Contratista e Interventoría
Dar trámite a la solicitud de cambios en Soacha, Villeta, El Colegio, de conformidad con los hechos expuestos.	14-08-2024	Supervisión

SOPORTE ASISTENCIA VIRTUAL:



INDEPORTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

ASISTENCIA REUNION 24/07/2024

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	FIRMA
Jose Luis Lucas R.	1020776092	Contratista Obra.	
Jean C. Perez L.	1102864232	Contratista Obra	
Nidia Yasmin Rubiano	1193369301	Interventoría	
Edwin Herrera	1016001780	Contratista INDEPORTES	
Johny Valderrama	79424018	Indeportes	
Gelber Daza	1.072.895.105	Indeportes.	
ANGELA GARZON	39.739.344	INDEPORTES	