OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	FECHA:	ACTA No.
REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1127 DE 2023 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1114 DE 2023, PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES.	11-09-2024	7

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Sala de juntas, Sede Administrativa INDEPORTES Cundinamarca, Torre Beneficencia, Piso 5	11:00 am	11:55 am

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los asistentes.
2. Revisión de la situación de ejecución actual de los parques saludables e infantiles.
3. Establecimiento de compromisos de entrega de informes por parte del interventor y el contratista, respecto la ejecución administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social y financiera.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se da inicio a la reunión a las 11:00 am del día miércoles 11 de septiembre de 2024, con la asistencia presencial de:

   - Gelber Daza – Apoyo Supervisión, Contratista INDEPORTES
   - José Luis Lamus Rodríguez – Representante Legal CONSORCIO OBRAS MI PAÍS.
   - Nidia Jazmín Rubiano – Representante, Ingeniera Civil Interventoría – CONSORCIO PARQUES IC.
   - Edwin Camilo Herrera Orjuela – Ingeniero Civil Contratista INDEPORTES.
   - Johny David Valderrama Baquero - Ingeniero Civil Contratista INDEPORTES.

2. Se hizo una presentación introductoria respecto al estado actual de los contratos de obra e interventoría, de forma que se solicita a los representantes del CONSORCIO OBRAS MI PAÍS dar un reporte del avance en el suministro de elementos de los parques, y la ejecución de las placas de contrapiso. De acuerdo a esto los responsables dan cuenta que se ha hecho un avance de obra en la construcción de placas en los municipios, además se plantea la próxima ejecución de parques en los municipios de San Cayetano, Medina, Ubalá y Villeta, los dos (2) parques establecidos para el municipio de Chaguaní están en proceso de construcción. En total reporta el contratista

la ejecución de veinte (20) placas de contrapiso construidas y en diez (10) se ha efectuado la instalación de los elementos.

Se solicita nuevamente a la interventoría el aval sobre la ejecución de la actividad denominada DADOS EN CONCRETO 3500 PSI, puesto que no en todas las placas construidas a la fecha, se ha entregado la evidencia de su ejecución, por lo que se debe validar la ejecución o no, las dimensiones, calidad de mezcla, proceso constructivo, entre otros aspectos pertinentes.

La supervisión indica a contratista e interventoría que no se ha recibido la última corrección de la valla informativa, por lo cual se solicita devolver con ajustes de carácter inmediato y urgente, toda vez que una vez recibida se requiere remitir esta a la Secretaría de Prensa de Cundinamarca para su aprobación definitiva, y proceder con la construcción completa de los parques saludables e infantiles.

Por su parte la supervisión hace nuevamente la observación al contratista e interventoría sobre mejorar el detalle de los dados en concreto de 3500 psi, puesto que en los planos allegados no están los cortes y secciones completas, además se deben mejorar los detalles generales de los mismos, cotas, niveles, indicación de materiales, entre otros. Sobre esto se debe hacer la verificación y validación de los dados en concreto, de los parques que han sido ejecutados, en aras de evitar incurrir en falta de especificación técnica, lo anterior debe venir avalado por parte de la interventoría.

Adicionalmente la supervisión hace nuevamente el requerimiento para la entrega del plano de ubicación elementos parques ejecutados, donde se muestre la ubicación de los elementos, aparatos, máquinas y demás en cada placa.

Sobre el avance de obra a la fecha la interventoría reporta un 41%, teniendo en cuenta únicamente el avance físico en los sitios de intervención, no contemplan los elementos de los parques saludables e infantiles fabricados, lo cual llevaría a una ejecución cercana al 80%, por lo que solicitan tres (3) meses de prórroga, para lograr dar finalización de los trabajos y entrega a satisfacción. Ante esto se debe hacer una proyección del avance, una vez se haga la instalación de los tapetes aprobados por parte de la Secretaría de Prensa del Departamento, así como la instalación de los elementos en cada uno de los parques infantiles y saludables.

Para finalizar la supervisión hace una nueva observación y requerimiento sobre la entrega de los informes mensuales de obra e interventoría, toda vez que a la fecha no ha sido remitido el último informe por parte de la interventoría y contratista, por lo que, a más tardar el 30 de agosto de 2024, deben ser entregados, como ha venido siendo requerido en anteriores requerimientos y comités.

CONCLUSIONES

3. Se establecieron compromisos respecto el avance administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social y financiero para contratista e interventoría, toda vez que el Contrato de Obra No. 1127 de 2023 termina el día 29 de septiembre de 2024

De igual forma se solicita al contratista e interventor que atienda las recomendaciones dadas por la supervisión a cargo de INDEPORTES.

Asimismo, se solicita al Contratista e interventoría que hagan la entrega de los dos informes mensuales pendientes, toda vez que a la fecha no se han recibido en su totalidad.

Finalmente se debe hacer la actualización del cronograma de actividades para la ejecución de los parques saludables e infantiles, de forma que se garantice la efectividad en la realización de los trabajos restantes y se logre evaluar debidamente el tiempo que se requiere para la finalización del objeto contractual a satisfacción de todas las partes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entrega de informes mensuales de actividades ajustados por parte de la Interventoría con la información de ejecución de los parques saludables e infantiles.	17-09-2024	Contratista e interventoría
Entregar correcciones y ajustes de la propuesta artística de la valla instructiva de los parques saludables e infantiles para remitir a la Secretaría de Prensa	13-09-2024	Contratista
Realizar la solicitud de prórroga al contrato de Obra No. 1127 de 2023 y al contrato de interventoría No. 1114 de 2023	17-09-2024	Contratista e Interventor
Dar trámite a los cambios de predios solicitados en Soacha y Villeta	13-09-2024	Supervisión
Dar trámite a la totalidad de requerimiento hechos por medio de oficios y actas de comité	17-09-2024	Contratista e Interventoría

INDEPORTES

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTTE DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE ASISTENCIA

EVENTO:

LUGAR: Instalaciones Indeportes. **FECHA:** 11/09/2029. **HORA:** 11:00 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOC.	NUMERO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	EMAIL	NO. TELEFONICO	FIRMA
1	Johny Valderrama	C.C	7747410	INDEPORTES	Jhony.Valderrama@	3015137585	
2	Nidia Yasmin Rubiano	CC	1193369301	Interventoría.	psiques1c2023@outlook.com	3192499164.	
3	Jose Luis Linares Restrepo	CC	1070771069	Contratista Obra	jl.linares2276@gmail.com	3004694741	
4	Edwin Camilo Herrera Ogleth	CC	1076660780	INDEPORTES	edwin.herrera@cundinamarca.gov	3144251698	
5	Gelber E. Daza.	C.C.	1077895460	INDeportes.	dazagelber@gmail.com.	3024001523	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							