INFORME ACTA PARCIAL N° 2
De 27 de diciembre de 2023 a 15 de diciembre de 2024

Informe Del Contrato De Interventoría No. 1114 De 2023
Para El Contrato De Obra No. 1127 De 2023

OBJETO:
"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA"

CONTRATANTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES

Bogotá D, C. 19/12/2024 VERSIÓN 1

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 9

3. ÁREA JURÍDICA 16

3.1. CONTRATO DE OBRA No 1127 DE 2023 16
3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1114 DE 2023 17
3.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS 18
3.3.1. Contrato de Obra No. 1127 de 2023 18
3.3.2. Contrato De Interventoría 1114 de 2023 24

4. ÁREA TÉCNICA 28

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 28
Municipio De Fomeque - Escuela De Chinia 29
Municipio De Fomeque – Escuela Laderas 45
Municipio De Guasca - Vereda Santa Barbara 66
Municipio De Gachalá - Casco Urbano Vía La Pepita-Puerto Las Palmas 83
Municipio De Villeta - Barrio Villa María 95
Municipio De Chaguaní - Barrio Centro 103
Municipio De Guaduas - Barrio Víctor Manuel Zambrano 113
Municipio De Chaguaní – Barrio Centro 133
Municipio De El Rosal - Sector La Unión "Villa María, Lestar, Bachué" 144
Municipio De Zipacón - Vereda Pueblo Viejo 167
Municipio De Soacha - Comuna 1 Barrio Compartir 188
Municipio De Caparrapí - Vereda Pueblo Nuevo 206
Municipio De San Cayetano – Centro Poblado Camancha 217
Municipio De Caparrapí - Barrio Las Ferias 225
Municipio De Puerto Salgar - Barrio La 52 238
Municipio De Soacha - Comuna 4 Barrio Ciudadela Sucre Sector 2 257
4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA 274
4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 275

5. ÁREA ADMINISTRATIVA: 276

5.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 276
5.2. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA E INTEVERTORIA 276

6. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA: 277

6.1. CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 277

7. CONCLUSIONES 277

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo principal la creación y mejora de espacios recreativos y saludables mediante la instalación de parques infantiles y biosaludables en predios específicos aprobados por la entidad responsable. Estos parques están destinados a ofrecer áreas de esparcimiento y actividad física para niños y adultos, promoviendo un estilo de vida activo y saludable.

Los diseños estipulados en el Anexo Técnico del Contrato de Obra No. 1127 de 2023, son los siguientes:

MODELO 1. Parque Biosaludable de área 70 m2, el cual costa de ocho (8) módulos.




Ilustración 1 Modelo 1 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 2. Parque Biosaludable de área 50 m2, el cual contiene seis (6) módulos.




Ilustración 2 Modelo 2 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 3. Parque infantil de área 70 m2, el cual contiene seis (6) módulos.




Ilustración 3 Modelo 3 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 4. Parque Infantil de área 56 m2, el cual contiene siete (7) módulos.




Ilustración 4 Modelo 4 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 5. Parque Infantil de área 40 m2, el cual contiene cinco (5) módulos.




Ilustración 5 Modelo 5 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

Inicialmente se tenían estipulados de la siguiente manera; para los 29 lugares.

LISTADO APROBADO EN EL MARCO CONTRATO DE OBRA No. 1127-2023 PARQUES			
N°	**MUNICIPIO**	**BARRIO / VEREDA**	**TIPOLOGIA**
1	CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO VIEJO	BIOSALUDABLES
2	CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	BIOSALUDABLES
3	MEDINA	BARRIO SAN NICOLAS	BIOSALUDABLES
4	FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	BIOSALUDABLES
5	EL COLEGIO	INSPECCION EL TRIUNFO PARQUE	BIOSALUDABLES
6	SIBATE	CENTRO POBLADO SAN BENITO	BIOSALUDABLES
7	SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	BIOSALUDABLES
8	SAN CAYETANO	VEREDA CAMANCHA	BIOSALUDABLES
9	SOACHA	COMUNA 4 BARRIO CIUDADELA SUCRE SECTOR 2	BIOSALUDABLES
10	UBALA	INSPECCION DE MAMBITA	BIOSALUDABLES
11	ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	BIOSALUDABLES
12	FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	BIOSALUDABLES
13	MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	BIOSALUDABLES
14	EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	BIOSALUDABLES
15	SOACHA	COMUNA 1 BARRIO COMPARTIR	BIOSALUDABLES
16	CHAGUANI	CENTRO	BIOSALUDABLES
17	FUSAGASUGA	LA CASCADA	BIOSALUDABLES

N°	**MUNICIPIO**	**BARRIO / VEREDA**	**TIPOLOGIA**
1	FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	PARQUE INFANTILES
2	GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	PARQUE INFANTILES
3	SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	PARQUE INFANTILES
4	SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	PARQUE INFANTILES
5	GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	PARQUE INFANTILES
6	VILLETA	BARRIO VILLA MARIA	PARQUE INFANTILES
7	PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	PARQUE INFANTILES
8	TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	PARQUE INFANTILES
9	CHAGUANI	CENTRO	PARQUE INFANTILES
10	APULO	BARRIO CENTRO	PARQUE INFANTILES
11	GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	PARQUE INFANTILES
12	EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	PARQUE INFANTILES

Ilustración 6 Lista de parques inicialmente Aprobado por INDEPORTES

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizaron visitas de viabilidad a cada municipio, en las cuales se verificaron las condiciones de los terrenos, los cuales no se encuentren en zona de riesgo, que el uso del suelo sea institucional y compatible con la actividad, que no tenga ninguna afectación vial o por obra pública. Lo anterior, con el fin de asignar un tipo de parque para cada predio.
Luego de las visitas, de acuerdo a las condiciones de cada terreno comprobadas tanto por el contratista de obra como el de interventoría y del reporte presentado; el día 7 de febrero de 2024, INDEPORTES envía listado oficial, de tipo de parques para cada predio. Quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIOS	FINAL	MEDIDAS TERRENO	AREA
CAPARRAPI	BIOSALUDABLES	50 m2	10 MTS X 5 MTS
FUSAGASUGA	BIOSALUDABLES	50m2	10 MTS X 5 MTS
SIBATE	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
APULO	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
TOCAIMA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
GUASCA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
GACHALA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
FOMEQUE	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
FOMEQUE	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
CHAGUANI	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
VILLETA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
EL COLEGIO	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
SILVANIA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SIBATE	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SOACHA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SOACHA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
CAPARRAPI	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
PUERTO SALGAR	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
EL COLEGIO	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SUBACHOQUE	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
EL ROSAL	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
FACATATIVA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
ZIPACON	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
MADRID	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
CHAGUANI	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
GUADUAS	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
MEDINA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
UBALA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SAN CAYETANO	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS

19 - PARQUES BIOSALUDABLES
10 - PARQUES INFANTILES

Ilustración 7 Listado Aprobado para construcción de parques. Fuente: Supervisión INDEPORTES.

Adicional a la información de la tabla anterior se complementa listado con coordenadas de cada predio, de la siguiente manera:

MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	DIRECCIÓN	COORDENADAS
CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	Barrio las Ferias, Casco Urbano Caparrapí	5°21'07.6"N 74°29'21.6"W
FUSAGASUGA	LA CASCADA	Vereda la cascada, Vía Principal, Sentido Fusagasugá - Silvania	4°23'05.8"N 74°23'23.8"W
SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	Tv. 10 #10 Sibaté, Cundinamarca	4°29'32.6"N 74°15'43.1"W
APULO	BARRIO CENTRO	Cl 9 #4 Apulo, Cundinamarca	4°31'05.0"N 74°35'36.1"W
TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	Carrera 6 Calle 15	4°27'22.1"N 74°38'28.6"W
GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	Vereda Santa Barbara	4°52'42.2"N 73°50'53.2"W
GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	Casco urbano, Vía La Pepita- Puerto Palmas	4°41'45.8"N 73°31'00.7"W
FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	Vereda Las Laderas	4°26'41.0"N 73°52'44.7"W
FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	Escuela de Chinia	4°30'22.1"N 73°51'54.0"W
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl 2 #4-35 Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W
VILLETA	BARRIO VILLA MARÍA	Calle 7 entre Carreras 5 y 6	5°00'52.4"N 74°28'20.6"W
EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	Carrera 2C con Calle 2A	4°34'38.1"N 74°26'31.9"W
SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	La Florida, Inspección de Subia	4°28'05.7"N 74°23'08.1"W
SIBATE	CENTRO POBLADO BARRIO SANTA TERESA URBANIZACION EL MIRADO	Km 4, Vía Sibaté - Pasca, Vda San Benito, Sibaté	4°29'09.0"N 74°15'20.6"W
SOACHA	CIUDADELA SUCRE	Cl 42a #42 Este-1 a 42 Este-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'03.3"N 74°11'14.9"W
SOACHA	BARRIO COMPARTIR	Cl 16a sur#2 Sur-1 a 2 Sur-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'29.9"N 74°14'10.5"W
CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO NUEVO	Vereda Pueblo Viejo, Caparrapí	5°20'11.7"N 74°35'32.3"W
PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	Carrera 3B con calle 14D, Casco Urbano Puerto Salgar	5°28'08.5"N 74°38'58.2"W
EL COLEGIO	INSPECCIÓN EL TRIUNFO	Parque principal, Inspección El Triunfo	4°32'33.5"N 74°28'23.6"W
SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	Vía subachoque Tabio, Colegio Departamental sede vereda Canica Baja	4°55'54.6"N 74°07'56.2"W
EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	Cra. 2 calle 12A El Rosal, Cundinamarca	4°51'22.1"N 74°15'34.5"W
FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	Cl. 1 #3 Sur-73 a 3 Sur-1, Facatativá, Cundinamarca	4°48'13.0"N 74°21'10.4"W
ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	Vía Zipacón - Facatativá	4°46'42.4"N 74°22'30.7"W
MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	Camellón San Ramón, Km 7.5 via Madrid - Puente Piedra Madrid	4°47'23.7"N 74°15'48.4"W
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl. 2#4-35, Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W
GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	Cl Real, entre carreras 9 y 10, Guaduas, Cundinamarca	5°04'12.1"N 74°35'57.7"W
MEDINA	BARRIO SAN NICOLÁS	Calle 2 entre carreras 10 y 11	4°30'10.4"N 73°21'01.2"W
UBALÁ	INSPECCIÓN DE MAMBITA	Inspección Mambita	4°45'50.0"N 73°19'36.1"W
SAN CAYETANO	VEREDA CAMANCHA	Centro Poblado Camancha	5°24'31.9"N 74°05'22.5"W

Ilustración 8 Municipios y tipos de parques a construir. Fuente: Consorcio Parques IC.

Se presenta mapa de Cundinamarca con las ubicaciones de los predios en cada municipio.




Ilustración 9 Localización de parques, Cundinamarca.

Dado lo anterior, se definen los siguientes diseños a construir de acuerdo a la asignación de la Ilustración 7.

MODELO 1. Parque Biosaludable de área 70 m2, el cual costa de ocho (8) módulos.




Ilustración 10 Modelo 1 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 2. Parque Biosaludable de área 50 m2, el cual contiene seis (6) módulos.




Ilustración 11 Modelo 2 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 4. Parque Infantil de área 56 m2, el cual contiene siete (7) módulos.




Ilustración 12 Modelo 4 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

En el desarrollo de las actividades se realizaron actualizaciones en las ubicaciones, quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	DIRECCIÓN	COORDENADAS	TIPO PARQUE	ÁREA	
APULO	BARRIO CENTRO	Cl 9 #4 Apulo, Cundinamarca	4°31'05.0"N 74°35'36.1"W	INFANTIL	56 m2	APROBADO EL DÍA 18/6/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 12 #5-15	**4°31'04.5"N 74°35'48.5"W**			
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl 2 #4-35 Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W	INFANTIL	56 m2	APROBADO EL DÍA 26/7/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 2B Carrera 1C	**4°56'54.5"N 74°35'35.5"W**			
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl. 2#4-35, Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 26/7/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 2B Carrera 1C	**4°56'54.5"N 74°35'35.5"W**			
EL COLEGIO	INSPECCIÓN EL TRIUNFO	Parque principal, Inspección El Triunfo	4°32'33.5"N 74°28'23.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 26/7/24
		CAMBIO DE PREDIO A Inspección El Triunfo, Atrás de la Iglesia	4°32'36.0"N 74°28'22.6"W			
VILLETA	BARRIO VILLA MARÍA	Calle 7 entre Carreras 5 y 6	5°00'52.4"N 74°28'20.6"W	INFANTIL	56 m2	APROBADO EL DÍA 23/9/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 11 Carrera	**5° 0'55.1"N 74°28'16.6"W**			
PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	**Carrera 3B con calle 14D, Casco Urbano Puerto Salgar**	**5°28'08.5"N 74°38'58.2"W**	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 03/10/24
				BIOSALUDABLE	**50 m2**	
SOACHA	CIUDADELA SUCRE	**Cl 42a #42 Este-1 a 42 Este-65, Soacha, Cundinamarca**	**4°34'03.3"N 74°11'14.9"W**	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 09/10/24
				BIOSALUDABLE	**50 m2**	
CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	Barrio las Ferias, Casco Urbano Caparrapí	5°21'13.8"N 74°29'20.5"W	BIOSALUDABLE	50 m2	
FUSAGASUGA	LA CASCADA	Vereda la cascada, Vía Principal, Sentido Fusagasugá - Silvania	4°23'05.8"N 74°23'23.8"W	BIOSALUDABLE	50m2	
SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	Tv. 10 #10 Sibaté, Cundinamarca	4°29'32.6"N 74°15'43.1"W	INFANTIL	56 m2	
TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	Carrera 6 Calle 15	4°27'22.1"N 74°38'28.6"W	INFANTIL	56 m2	
GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	Vereda Santa Barbara	4°52'42.2"N 73°50'53.2"W	INFANTIL	56 m2	
GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	Casco urbano, Vía La Pepita- Puerto Palmas	4°41'45.8"N 73°31'00.7"W	INFANTIL	56 m2	
FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	Vereda Las Laderas	4°26'41.0"N 73°52'44.7"W	INFANTIL	56 m2	
FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	Escuela de Chinia	4°30'22.1"N 73°51'54.0"W	INFANTIL	56 m2	
EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	Carrera 2C con Calle 2A	4°34'37.5"N 74°26'31.8"W	INFANTIL	56 m2	
SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	La Florida, Inspección de Subia	4°28'4.30"N 74°23'5.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SIBATE	CENTRO POBLADO BARRIO SANTA TERESA URBANIZACION EL MIRADO	Km 4, Vía Sibaté - Pasca, Vda San Benito, Sibaté	4°29'09.0"N 74°15'20.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SOACHA	BARRIO COMPARTIR	Cl 16a sur#2 Sur-1 a 2 Sur-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'29.9"N 74°14'10.5"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO NUEVO	Vereda Pueblo Viejo, Caparrapí	5°20'11.7"N 74°35'32.3"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	Vía subachoque Tabio, Colegio Departamental sede vereda Canica Baja	4°55'54.6"N 74°07'56.2"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	Cra. 2 calle 12A El Rosal, Cundinamarca	4°51'22.1"N 74°15'34.5"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	Cl. 1 #3 Sur-73 a 3 Sur-1, Facatativá, Cundinamarca	4°48'06.4"N 74°21'10.4"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	Vía Zipacón - Facatativá	4°46'42.4"N 74°22'30.7"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	Camellón San Ramón, Km 7.5 via Madrid - Puente Piedra Madrid	4°47'23.7"N 74°15'48.4"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	Cl Real, entre carreras 9 y 10, Guaduas, Cundinamarca	5°04'12.1"N 74°35'57.7"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
MEDINA	BARRIO SAN NICOLÁS	Calle 2 entre carreras 10 y 11	4°30'10.4"N 73°21'01.2"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
UBALÁ	INSPECCIÓN DE MAMBITA	Inspección Mambita	4°45'50.0"N 73°19'36.1"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SAN CAYETANO	VEREDA CAMANCHA	Centro Poblado Camancha	5°24'31.6"N 74° 5'23.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
PARQUES ADICIONALES						
GAMA	ESCUELA PALENQUE I	Escuela Primaria de Palenque I	4°45'50.8"N 73°37'38.3"W	INFANTIL	56 m2	
PAIME	ESCUELA GENERAL SANTANDER-PAIME CENTRO	Calle 2 #4-48	5°22'13.40"N 74° 9'10.49"W	INFANTIL	56 m2	
NARIÑO	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 4 #5-56	4°23'52.4"N 74°49'41.16"W	INFANTIL	56 m2	
JUNIN	PREDIO URBANO PLAZA PUBLICA Y CASA CONSISTORIAL	Inspección Sueva	4°48'29.16"N 73°42'12.96"W	INFANTIL	56 m2	
SAN BERNARDO	BARRIO LOS ÁRBOLES	Calle 1 #6-50	4°10'35.07"N 74°25'12.73"W	BIOSALUDABLE	50 m2	

Ilustración 13 Condiciones actualizadas predios aprobados por INDEPORTES

3. ÁREA JURÍDICA

3.1. CONTRATO DE OBRA No 1127 DE 2023

NÚMERO DE CONTRATO	1127 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANGELA GARZON SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MI PAIS
OBJETO	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA"
VALOR INICIAL	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 2.808.853.234)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No 1	33 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO	06 DE MAYO DE 2024
FEHA DE TERMINACIÓN	29 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 2	DOS (02) MESES
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2024

3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1114 de 2023

NÚMERO DE CONTRATO	1114 de 2023
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES IC
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($280.885.321).
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será hasta el plazo de ejecución del contrato de obra a intervenir y un mes más, termino contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de la garantía única y expedición del certificado de registro presupuestal, en todo caso el plazo se extenderá hasta la liquidación del contrato de obra a intervenir.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No 1	33 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO	06 DE MAYO DE 2024
FEHA DE TERMINACIÓN	29 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE DICIEMBRE DE 2024

3.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS

3.3.1. Contrato de Obra No. 1127 de 2023

CONTRATO DE OBRA

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 01/12/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 0	$280,885,323.40	21/11/2023	21/11/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	21/11/2023	21/04/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 01/12/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 0	$464,000,000.00	21/11/2023	21/04/2027
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$464,000,000.00	21/11/2023	21/04/2027
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$464,000,000.00	21/11/2023	21/04/2027

ACTA DE INICIO

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 28/12/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 2	$280,885,323.40	27/12/2023	27/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	27/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 18/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 2	$464,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$464,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$464,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 18/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 4	$280,885,323.40	27/12/2023	30/01/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	27/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 18/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 4	$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024

PRÓRROGA No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 28/06/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 5	$280,885,323.40	27/12/2023	29/03/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	29/09/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 28/06/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 5	$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024

PRÓRROGA No. 2

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 25/09/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 6	$280,885,323.40	27/12/2023	29/05/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	29/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 25/09/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 6	$520,000,000.00	27/12/2023	29/11/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	29/11/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	29/11/2024

PRÓRROGA No. 3

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 10/12/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 7	$280,885,323.40	27/12/2023	22/06/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	22/12/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 10/12/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 7	$520,000,000.00	27/12/2023	22/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	22/12/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	22/12/2024

3.3.2. Contrato De Interventoría 1114 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 20/11/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 0	$56,177,064.20	03/11/2023	03/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	03/11/2023	03/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	03/05/2024	03/11/2024

ACTA DE INICIO
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 14/02/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 1	$56,177,064.20	27/12/2023	28/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	28/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	28/12/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 04/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 2	$56,177,064.20	27/12/2023	23/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	23/09/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	23/03/2025

REINICIO No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 22/05/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 3	$56,177,064.20	27/12/2023	26/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	26/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	25/04/2025

PRÓRROGA No. 1
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 27/06/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 4	$56,177,064.20	27/12/2023	24/07/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	24/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	24/07/2025

PRÓRROGA No. 2
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 02/10/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 5	$56,177,064.20	27/12/2023	24/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	24/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	24/08/2025

PRÓRROGA No. 3

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 24/11/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 6	$56,177,064.20	27/12/2023	25/09/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	25/03/2028
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	25/09/2025

4. ÁREA TÉCNICA

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante los meses de junio a diciembre, se llevaron a cabo diversas actividades de obra en un total de 12 municipios. De estos, se han entregado a la comunidad 16 parques, distribuidos de la siguiente manera:

				AVANCE DE OBRAS									
				1				2		3	4		
MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	TIPO PARQUE	ÁREA	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ACERO FIGURADO 60000 PSI	PLACA BASE CONCRETO ,10 M DE 2500 PSI	PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	PARQUE INSTALADO	TRANSPORTE	ENTREGA FINAL
FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI	NO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
VILLETA	BARRIO VILLA MARIA	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHAGUANÍ	CENTRO	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
CHAGUANÍ	CENTRO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SOACHA	COMUNA 1 BARRIO COMPARTIR	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO NUEVO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SAN CAYETANO	CENTRO POBLADO CAMANCHA	BIOSALUDABLE	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SOACHA	COMUNA 4 BARRIO CIUDADELA SUCRE SECTOR 2	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Ilustración 14 Relación de las actividades del presente informe

Municipio De Fomeque - Escuela De Chinia

En el municipio de Fomeque se tiene asignado para la Escuela De Chinia, un parque infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 15 encofrado y acero de bordillo



Ilustración 16 Bordillo fundido



Ilustración 17 relleno en recebo común, bordillo fundido en concreto de 2500 PSI



Ilustración 18 Placa en concreto de 2500 PSI



Ilustración 19 Parque infantil de 56 m2 instalado



Ilustración 20 Verificación medida placa



Ilustración 21 verificación bordillo



Ilustración 22 Columpios



Ilustración 23 Resbaladero




Ilustración 24 Triqui parque infantil



Ilustración 25Parque instalado



Ilustración 26 Pasamanos curvo



Ilustración 27 Parque infantil



Ilustración 28 columpios



Ilustración 29 Piso EPDM instalado



Ilustración 30 Piso EPDM instalado

Municipio De Fomeque – Escuela Laderas

En el municipio de Fomeque se tiene asignado para la Escuela Laderas, un parque infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 31 Encofrado y armado acero bordillo



Ilustración 32 Relleno en recebo común



Ilustración 33 Instalación de pases



Ilustración 34 Acero para placa de contrapiso



Ilustración 35 Verificación medidas



Ilustración 36 Fundida placa de concreto



Ilustración 37 Placa de concreto de 2500 PSI



Ilustración 38 Placa de concreto de 2500 PSI



Ilustración 39 Pases



Ilustración 40 Verificación placa y bordillo



Ilustración 41 verificación bordillo



Ilustración 42 Verificación bordillo



Ilustración 43 Resbaladero recto



Ilustración 44 Columpios



Ilustración 45 Pasamanos recto



Ilustración 46 Triqui



Ilustración 47 Columpios



Ilustración 48 Resbaladero



Ilustración 49Pasamanos curvo, resbaladero



Ilustración 50 Tapete EPDM Instalado



Ilustración 51 Tapete EPDM Instalado

Se realizó la observación de que se debe realizar poda de árboles aledaños, ya que al caer las hojas puede obstruir el flujo de agua y disminuir la vida útil del parque.

Municipio De Guasca - Vereda Santa Barbara

En el municipio de Guasca se tiene asignado para la Vereda Santa Barbara, un parque infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 52 Relleno en recebo común



Ilustración 53 Bordillo



Ilustración 54 Verificación de bordillo



Ilustración 55 Verificación de bordillo



Ilustración 56 Verificación de bordillo



Ilustración 57 Verificación de bordillo



Ilustración 58 relleno en recebo común



Ilustración 59 Armado de acero fuera de la placa



Ilustración 60 Traslapos



Ilustración 61 Espaciamiento de acero



Ilustración 62 Espaciamiento acero placa



Ilustración 63 Espesor de relleno



Ilustración 64 Acero placa de concreto espesor 0.10 m



Ilustración 65 Fundida de placa de 2500 psi



Ilustración 66 Placa fundida e=0.10 m



Ilustración 67 Parque y tapete instalados



Ilustración 68 Parque y tapete instalados

Municipio De Gachalá - Casco Urbano Vía La Pepita-Puerto Las Palmas

En el municipio de Gachalá se tiene asignado para el Casco Urbano Vía La Pepita-Puerto Las Palmas, un parque infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 69 Encofrado y acero bordillo



Ilustración 70 Fundida de bordillo 8x 15 cm



Ilustración 71 Formaleta, acero y fundida de bordillo



Ilustración 72 Fundida de bordillo



Ilustración 73 Fundida de bordillo



Ilustración 74 Acero placa de concreto



Ilustración 75 Verificación bordillo



Ilustración 76 Verificación traslapos



Ilustración 77 Verificación traslapos



Ilustración 78 Fundida de placa de 2500 PSI



Ilustración 79 Fundida de placa 6x7 m



Ilustración 80 Placa fundida parque infantil 56 m2



Ilustración 81 Parque y tapete instalados



Ilustración 82 Parque y tapete instalados

Municipio De Villeta - Barrio Villa María

En el municipio de Villeta se tiene asignado para el Barrio Villa María, un parque infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 83 Relleno en recebo común



Ilustración 84 Construcción de bordillo




Ilustración 85 Construcción de bordillo



Ilustración 86 Bordillo



Ilustración 87 Armado de acero placa base de concreto



Ilustración 88 Fundida de placa base de 2500 PSI



Ilustración 89 Placa base fundida



Ilustración 90 Instalación de parque y tapete EPDM



Ilustración 91 Instalación de parque y tapete



Ilustración 92 Instalación de valla

Municipio De Chaguaní - Barrio Centro

En el municipio de Chaguaní se tiene asignado para el Barrio Centro, un parque infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 93 Armado de acero para bordillo



Ilustración 94 Bordillo fundido



Ilustración 95 Relleno en recebo común



Ilustración 96 Bordillo y relleno en recebo común



Ilustración 97 Armado de acero par placa base



Ilustración 98 Verificación de traslapos



Ilustración 99 Verificación espaciamientos acero para placa base



Ilustración 100 Fundida de placa base en concreto



Ilustración 101 Placa base fundida, resistencia 2500 PSI



Ilustración 102 Instalación de parque infantil



Ilustración 103 Instalación de tapete EPDM



Ilustración 104 Instalación de valla

Municipio De Guaduas - Barrio Víctor Manuel Zambrano

En el municipio de Guaduas, se tiene asignado para la “Barrio Víctor Manuel Zambrano”, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 105 Relleno en recebo común



Ilustración 106 Relleno en recebo común y formaleta bordillo



Ilustración 107 Fundida de bordillo concreto de 2500PSI



Ilustración 108 Armado de parrilla para fundida de placa



Ilustración 109 Dados y bases para máquinas



Ilustración 110 Placa con bases instaladas y bordillo fundido



Ilustración 111 verificación bordillo



Ilustración 112 verificación espacio para tapete



Ilustración 113 verificación bordillo



Ilustración 114 parque instalado



Ilustración 115 Caminador Patinador Aéreo



Ilustración 116 Elíptica Esquí



Ilustración 117 Potro



Ilustración 118 Doble Swinger Surf-Dorsales



Ilustración 119 Columpio Doble- Piernas



Ilustración 120 Pectoral Sentado Doble



Ilustración 121 Volantes dobles extensión de brazos



Ilustración 122 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 123 Instalación de base para tapete



Ilustración 124 Instalación de tapete en EPDM

Municipio De Chaguaní – Barrio Centro

En el municipio de Chaguaní, se tiene asignado para el Barrio Centro, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 125 Armado de acero para bordillo



Ilustración 126 Bordillo fundido



Ilustración 127 Excavación para dados de concreto



Ilustración 128 Dados de concreto e instalación de bases para maquinas



Ilustración 129 Dados de concreto fundidos



Ilustración 130 Verificación de espaciamiento de acero para placa



Ilustración 131 Verificación de traslapos



Ilustración 132 Acero placa



Ilustración 133 Fundida de placa



Ilustración 134 Placa fundida de 2500 PSI



Ilustración 135 Instalación de maquinas



Ilustración 136 Instalación de tapete EPDM



Ilustración 137 Instalación de valla

Municipio De El Rosal - Sector La Unión "Villa María, Lestar, Bachué"

En el municipio de El Rosal, se tiene asignado para el Sector La Unión "Villa María, Lestar, Bachué", un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 138 Acero de refuerzo bordillo



Ilustración 139 Bordillo



Ilustración 140 Bordillo



Ilustración 141relleno en recebo común



Ilustración 142 Relleno en recebo común



Ilustración 143 Acero de refuerzo placa de contrapiso



Ilustración 144 Verificación del acero



Ilustración 145 Verificación de bordillo



Ilustración 146 Verificación de bordillo



Ilustración 147 Acero de placa de contrapiso y dados de concreto



Ilustración 148 Inicio fundida de placa



Ilustración 149 Fundida de placa



Ilustración 150Placa de contrapiso



Ilustración 151 Placa de contrapiso



Ilustración 152 Elíptica Esquí



Ilustración 153 Doble Swinger Surf-Dorsales



Ilustración 154 Pectoral Sentado Doble



Ilustración 155 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 156 Columpio Doble- Piernas



Ilustración 157 Potro




Ilustración 158 Volantes



Ilustración 159 Caminador Patinador Aéreo




Ilustración 160 tapete EPDM instalado



Ilustración 161 Instalación de valla

Municipio De Zipacón - Vereda Pueblo Viejo

En el municipio de Zipacón, se tiene asignado para la Vereda Pueblo Viejo, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 162 Acero de refuerzo bordillo



Ilustración 163 Bordillo fundido



Ilustración 164 Bordillo fundido



Ilustración 165 Relleno en recebo común



Ilustración 166 Compactación relleno



Ilustración 167 Verificación medida parque



Ilustración 168 Verificación medidas placa



Ilustración 169 Verificación medida parque



Ilustración 170 Verificación bordillo



Ilustración 171 Verificación bordillo



Ilustración 172 Espaciamiento acero placa



Ilustración 173 Traslapos



Ilustración 174 Verificación nivel para espesor de placa



Ilustración 175 Armado de acero placa base



Ilustración 176 Maestras placa base



Ilustración 177 Placa base



Ilustración 178 Placa base terminada



Ilustración 179 Caminador Patinador Aéreo



Ilustración 180 Columpio doble pernas, Doble Swinger Surf-Dorsales y Elíptica Esquí



Ilustración 181 Pectoral Sentado Doble y Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 182 Potro y Volantes dobles



Ilustración 183 Tapete EPDM instalado



Ilustración 184 Instalación Valla

Municipio De Soacha - Comuna 1 Barrio Compartir

En el municipio de Soacha, se tiene asignado para la Comuna 1 Barrio Compartir, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 185 Encofrado y armado de acero bordillo



Ilustración 186 Encofrado y armado de acero bordillo



Ilustración 187 Encofrado y armado de acero bordillo



Ilustración 188 Bordillo fundido



Ilustración 189 Excavación para dados de concreto e instalación de bases para maquinas



Ilustración 190 Verificación espesor de placa



Ilustración 191 Fundida de placa de concreto e=0.10m



Ilustración 192 Placa fundida de 2500 PSI



Ilustración 193 Aplicación de base para colocar tapete EPDM



Ilustración 194 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 195 Elíptica Esquí



Ilustración 196 Doble Swinger Surf-Dorsales



Ilustración 197 Potro



Ilustración 198 Pectoral Sentado Doble



Ilustración 199 Caminador Patinador Aéreo



Ilustración 200 Volantes dobles extensión de brazos



Ilustración 201 Columpio Doble- Piernas




Ilustración 202 Tapete EPDM instalado



Ilustración 203 Valla instalada

Municipio De Caparrapí - Vereda Pueblo Nuevo

En el municipio de Caparrapí, se tiene asignado para la Vereda Pueblo Nuevo, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 204 Encofrado de bordillo y relleno en recebo común



Ilustración 205 Armado de acero bordillo



Ilustración 206 Bordillo fundido



Ilustración 207 Excavación para dados de concreto



Ilustración 208 Dados de concreto, instalación de bases para máquinas y armado acero de refuerzo para la placa base



Ilustración 209 Verificación de medidas



Ilustración 210 Verificación acero placa



Ilustración 211 Fundida de placa base



Ilustración 212 Placa base de concreto de resistencia 2500 PSI



Ilustración 213 Parque instalado (Potro – pony, patín, Elíptica, Columpio, Ascensor doble, Surf, volantes, y Pectoral sentado doble)



Ilustración 214 Parque instalado de 70 m2 y tapete




Ilustración 215 Potro – pony, patín, Elíptica, Columpio, Ascensor doble, Surf, volantes, y Pectoral sentado doble

Municipio De San Cayetano – Centro Poblado Camancha

En el municipio de San Cayetano, se tiene asignado para el Centro Poblado Camancha, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 216 Acero de refuerzo bordillo



Ilustración 217 Verificación acero placa



Ilustración 218 Excavación para dados de concreto



Ilustración 219 Dados de concreto e instalación bases para maquinas



Ilustración 220 Verificación espesor de placa



Ilustración 221 Placa fundida



Ilustración 222 Instalación de maquinas y tapete EPDM



Ilustración 223 Maquinas, tapete y valla

Municipio De Caparrapí - Barrio Las Ferias

En el municipio de Caparrapí, se tiene asignado para el Barrio Las Ferias, un parque Biosaludable de 50 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 224 verificación bordillo



Ilustración 225 Verificación bordillo



Ilustración 226 Relleno en recebo común



Ilustración 227 Excavación para dados de concreto



Ilustración 228 Dados de concreto e instalación de bases para maquinas



Ilustración 229 Dados fundidos e instalación de bases



Ilustración 230 Verificación acero de refuerzo placa



Ilustración 231 Verificación acero de refuerzo placa



Ilustración 232 Verificación espesor de placa base



Ilustración 233 Maestras para fundir placa



Ilustración 234 Fundida de placa



Ilustración 235 Fundida de placa



Ilustración 236 Placa fundida



Ilustración 237 Máquinas y tapete instalados

Municipio De Puerto Salgar - Barrio La 52

En el municipio de Puerto Salgar, se tiene asignado para el Barrio La 52, un parque Biosaludable de 50 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 238 Encofrado y acero bordillo



Ilustración 239 Excavación para dados de concreto



Ilustración 240 Ancho de excavación




Ilustración 241 Profundidad excavación



Ilustración 242 Fundida de bordillo y dados de concreto



Ilustración 243 Fundida de bordillo



*Ilustración 244 Dados de concreto 50*50*70cm*



Ilustración 245 Compactación



Ilustración 246 Verificación espaciamiento de acero



Ilustración 247 Verificación bordillo



Ilustración 248 Verificación de bordillo



Ilustración 249 Acero de refuerzo y verificación de largo de placa



Ilustración 250 Verificación medidas



Ilustración 251 Verificación medidas



Ilustración 252Verificación espesor de placa



Ilustración 253 Fundida de placa base



Ilustración 254 Fundida de placa base



Ilustración 255 Placa base de 2500 PSI



Ilustración 256 Placa base de 2500 PSI



Ilustración 257 Instalación de máquinas y tapete



Ilustración 258Instalación de tapete y valla

Municipio De Soacha - Comuna 4 Barrio Ciudadela Sucre Sector 2

En el municipio de Soacha, se tiene asignado para la Comuna 4 Barrio Ciudadela Sucre Sector 2, un parque Biosaludable de 50 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 259 Encofrado bordillo y acero de refuerzo



Ilustración 260 Excavación para dados de concreto



Ilustración 261 Dados de concreto



Ilustración 262 Fundida de bordillo 8x15 cm



Ilustración 263 Bordillo fundido



Ilustración 264 Relleno en recebo común y dados de concreto



Ilustración 265 Armado de acero para placa de concreto



Ilustración 266 Fundida de placa base



Ilustración 267 Placa base de 2500 PSI



Ilustración 268 Instalación de base para tapete



Ilustración 269 Potro



Ilustración 270 Columpio Doble- Piernas



Ilustración 271 Volantes dobles extensión de brazos



Ilustración 272 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 273 Cintura



Ilustración 274 Instalación de tapete



Ilustración 275 Instalación de valla

4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

A la fecha se ha llevado con normalidad todas las actividades de interventoría, “Las acciones que se deben cumplir para lograr una buena Interventoría, se orientan a: Controlar y vigilar, Solicitar y reorientar, Exigir, Colaborar, Absolver, Prevenir, Verificar”, se puede detallar un seguimiento en la Relación de correspondencia.

Adicional se realizaron las siguientes actividades:

- Realizar seguimiento del avance y estado del proyecto.
- Verificar cada una de las cantidades de las actividades realizadas por el contratista garantizando calidad en su ejecución.
- Verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad.
- Llevar registro de las cantidades ejecutadas.
- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista
- Realizar informes mensuales de interventoría
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Evaluar y validar los informes técnicos y financieros presentados por el contratista para asegurar su veracidad y cumplimiento con lo estipulado en el contrato.
- Coordinar reuniones de seguimiento con el contratista y las partes interesadas para abordar avances, obstáculos y soluciones.
- Identificar y gestionar riesgos asociados al proyecto, proponiendo acciones correctivas cuando sea necesario.
- Asesorar al contratista en la implementación de buenas prácticas y mejora continua en los procesos.
- Verificar el cumplimiento de normativas y regulaciones vigentes relacionadas con la ejecución del proyecto.
- Realizar inspecciones in situ para observar el avance físico y la calidad de las obras.
- Llevar un registro detallado de incidentes, problemas y decisiones tomadas durante la ejecución del proyecto.

4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

En el transcurso del periodo del 27 de diciembre de 2023 al 15 de diciembre de 2024 y de acuerdo con la planificación establecida en el cronograma, según la re programación de obra No. 3 se proyectaba alcanzar un avance de obra del 95.82% representado por un valor monetario de $2,691,476,039. Sin embargo, para la presente acta de cobro se presentará soporte de un avance de 16 parques, (adicionales a los 11 entregados en el acta N 1) entregados a la comunidad, lo cual equivale a un 45.35% correspondiente a un valor de $1.273.741.889.

En la *Ilustración 276 Relación de ítems a cobrar en Acta N 2 del contrato de obra N. 1127 de 2023,* se presenta una discriminación de lo que se cobrará en el acta parcial de obra N 2 (presente acta).

Se anexa cronograma de obra de acuerdo a prórroga 3. Anexo 1.

AVANCE DE OBRAS													
				1				2		3	4		
MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	TIPO PARQUE	ÁREA	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ACERO FIGURADO 60000 PSI	PLACA BASE CONCRETO ,10 M DE 2500 PSI	PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	PARQUE INSTALADO	TRANSPORTE	ENTREGA FINAL
FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI	NO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
VILLETA	BARRIO VILLA MARIA	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHAGUANÍ	CENTRO	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
CHAGUANÍ	CENTRO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SOACHA	COMUNA 1 BARRIO COMPARTIR	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO NUEVO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SAN CAYETANO	CENTRO POBLADO CAMANCHA	BIOSALUDABLE	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SOACHA	COMUNA 4 BARRIO CIUDADELA SUCRE SECTOR 2	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Ilustración 276 Relación de ítems a cobrar en Acta N 2 del contrato de obra N. 1127 de 2023

5. ÁREA ADMINISTRATIVA:

5.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

En el Anexo 2. Se presenta la relación de correspondencia del periodo en cuestión.

5.2. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA E INTEVERTORIA

PERSONAL DE TRABAJO DE CONTRATISTA		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	1.020.776.092
RESIDENTE DE OBRA	LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO	1.118.827.928
ESPECIALISTA SISO	CRISTIAN TORRES SANTIAGO	17.903.953
TOPÓGRAFO	LEIBER MARTINEZ VALBUENA	1.078.347.417
PROFESIONAL DE APOYO	JEAN CARLOS PEREZ	1.102.864.232

Tabla 1 Personal del contratista

PERSONAL DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO	91.297.471
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	SANDRA CAMILA COY RAMIREZ	1.020.759.608
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	EIDER LOPEZ ANGARITA	1.091.661.328
SISOMA	JULLIETH VIVIANA ORTEGA	1.078.347.417
PROFESIONAL DE APOYO	NIDIA YASMIN RUBIANO	1.193.369.301

Tabla 2 Personal de interventoría

6. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA:

6.1. CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN

En el Anexo 3 se presenta el porcentaje ejecutado mensualmente hasta la fecha.

7. CONCLUSIONES

- ✓ De acuerdo con la planificación establecida en el cronograma y la reprogramación de obra No. 3, se esperaba alcanzar un avance de obra del 95.82% al cierre del periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2024. Este avance se proyectaba en un valor monetario de $2,691,476,039.

- ✓ En la presente acta de cobro, se reporta un avance correspondiente a la entrega de 16 parques adicionales a los 11 entregados en el acta No. 1, lo que equivale a un 45.35% del avance total proyectado, con un valor de $1.273.741.889.

- ✓ Cabe señalar que se realizó un cobro previo correspondiente al 31.9% del avance total proyectado. A la fecha, se han entregado actividades que suman un 77.25% del total de la obra, lo que refleja un progreso significativo, pero también indica que aún restan actividades por completar para alcanzar el avance previsto en el cronograma original.

- ✓ El contrato tiene como fecha de finalización el 22 de diciembre de 2024, lo que significa que el tiempo contractual está próximo a vencerse. Dado que el avance acumulado hasta la fecha no cubre la totalidad de las actividades programadas, es crucial agilizar la ejecución de las tareas pendientes en el tiempo restante para cumplir con los plazos establecidos.

- ✓ La entrega de los 16 parques y el avance reportado tienen un impacto en el flujo de caja del proyecto, ya que los pagos se han realizado con base en los avances alcanzados. Es fundamental que se continúe con un ritmo de trabajo adecuado para asegurar que se logren los avances esperados en los próximos periodos y evitar demoras adicionales.

Sin otro particular;

Atentamente,



CAMILO EDUARDO GONZALEZ OLMOS
C.C. 1.015.425.472 DE BOGOTÁ D. C.
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Sandra Camila Coy – Residente de Interventoría
Revisó: Luis Carlos Galvis – Director de Interventoría
Aprobó: Luis Carlos Galvis – Director de Interventoría

ACTIVIDADES	28 DIC - 21 ENE				22 ENE - 18 FEB				19 FEB - 17 MAR			
	28 DIC - 31 DIC	1 ENE-7 ENE	8 ENE-14 ENE	15 ENE-21 ENE	22 ENE-28 ENE	29 ENE-4 FEB	5 FEB-11 FEB	12 FEB-18 FEB	19 FEB-25 FEB	26 FEB-3 MAR	4 MAR-10 MAR	11 MAR-17 MARZ
ETAPA DIAGNOSTICA												
* VISITAS DE VIABILIDAD												
ETAPA DE FABRICACION												
ETAPA DE CONSTRUCCION												
* RELLENO EN RECEBO COMUN												
* BORDILLO DE 8*15 CM												
* DADO CONCRETO 3500PSI												
* ACERO FIGURADO 60000 PSI												
* CONCRETO 2500PSI PLACA BASE												
* SUMINISTRO E INSTALACION PISO EPM												
* SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS												
* LIMPIEZA GENERAL												
Inversion Semanal					$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832
Inversion Acumulado					$ 15,127,832	$ 30,255,664	$ 45,383,496	$ 60,511,328	$ 75,639,160	$ 90,766,992	$ 105,894,824	$ 121,022,656
% Inversion Semanal					0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%
% Inversion Acumulado					0.54%	1.08%	1.62%	2.15%	2.69%	3.23%	3.77%	4.31%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACION

18 MAR - 2 ABR		3 ABR - 5 MAY					6 MAY-2 JUN				3 JUN-29 JUN			
18 MAR-24 MAR	25 MAR-2 ABR	3 ABR-9 ABR	10 ABR-16 ABR	17 ABR-23 ABR	24 ABR-30 ABR	1 MAY-5 MAY	6 MAY-12 MAY	13 MAY-19 MAY	20 MAY-26 MAY	27 MAY-2 JUN	3 JUN-9 JUN	10 JUN-16 JUN	17 JUN-23 JUN	24 JUN-29 JUN
		SUSPENSION												
$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,979,690	$ 46,979,690	$ 46,979,690	$ 46,979,690	$ 54,232,025	$ 54,232,025	$ 54,232,025	$ 54,232,025
$ 136,150,488	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 198,258,010	$ 245,237,700	$ 292,217,390	$ 339,197,080	$ 393,429,105	$ 447,661,130	$ 501,893,155	$ 556,125,180
0.54%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
4.85%	5.39%	5.39%	5.39%	5.39%	5.39%	5.39%	7.06%	8.73%	10.40%	12.08%	14.01%	15.94%	17.87%	19.80%

30 JUN-27 JUL				28 JUL-24 AGO				25 AGO-21 SEP			
30 JUN-6 JUL	7 JUL-13 JUL	14 JUL-20 JUL	21 JUL-27 JUL	28 JUL-3 AGO	4 AGO-10 AGO	11 AGO-17 AGO	18 AGO-24 AGO	25 AGO-31 AGO	1 SEP-7 SEP	8 SEP-14 SEP	15 SEP-21 SEP
$ 53,860,500	$ 53,860,500	$ 53,860,500	$ 53,860,500	$ 74,299,634	$ 74,299,634	$ 74,299,634	$ 74,299,634	$ 92,671,732	$ 92,671,732	$ 92,671,732	$ 92,671,732
$ 609,985,680	$ 663,846,180	$ 717,706,680	$ 771,567,180	$ 845,866,814	$ 920,166,448	$ 994,466,082	$ 1,068,765,716	$ 1,161,437,448	$ 1,254,109,180	$ 1,346,780,912	$ 1,439,452,644
1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	2.65%	2.65%	2.65%	2.65%	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%
21.72%	23.63%	25.55%	27.47%	30.11%	32.76%	35.40%	38.05%	41.35%	44.65%	47.95%	51.25%

22 SEP-20 OCT				21 OCT-17 NOV				18 NOV-15 DIC				16 DIC-29 DIC
22 SEP-29 SEP	30 SEP-6 OCT	7 OCT-13 OCT	14 OCT-20 OCT	21 OCT-27 OCT	28 OCT-3 NOV	4 NOV-10 NOV	11 NOV-17 NOV	18 NOV-24 NOV	25 NOV-1 DIC	2 DIC-8 DIC	9 DIC-15 DIC	16 DIC-22 DIC
$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 97,814,327	$ 117,377,195	$ 117,377,195	$ 117,377,195	$ 117,377,195	$ 117,377,195
$ 1,537,266,971	$ 1,635,081,298	$ 1,732,895,625	$ 1,830,709,952	$ 1,928,524,279	$ 2,026,338,606	$ 2,124,152,933	$ 2,221,967,260	$ 2,339,344,455	$ 2,456,721,650	$ 2,574,098,844	$ 2,691,476,039	$ 2,808,853,234
3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	4.18%	4.18%	4.18%	4.18%	4.18%
54.73%	58.21%	61.69%	65.18%	68.66%	72.14%	75.62%	79.11%	83.28%	87.46%	91.64%	95.82%	100.00%

CONSORCIO PARQUES IC
NIT: 901.769.605-5

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONSORCIO PARQUES IC

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PARQUES IC	**SEMANA**	**OBJETO:**	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA".		
Radicación No.	**Fecha**		**Dirigido a**	**Asunto**	**Anexos**	**RESPUESTA CONTRATISTA**
Oficio PIC-02092024-001	2/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Valla Instructiva		
Oficio PIC-03092024-001	3/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud informe de obra No. 6 - Agosto		
Oficio PIC-03092024-002	3/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta – Justificación Atraso De Obra		
Oficio PIC-10092024-001	10/09/2024		INDEPORTES	Solicitud De Respuesta Casos Villeta Y Soacha Ciudadela Sucre		
Oficio PIC-10092024-002	10/09/2024		INDEPORTES	Respuesta A Observaciones Informes Contrato De Obra		
Oficio PIC-10092024-003	10/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Reiteración - Solicitud informe de obra No. 6 - Agosto.		
Oficio PIC-10092024-004	10/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud De Correcciones De Acuerdo Con Las Observaciones Al Modelo De La Valla Instructiva.		
Oficio PIC-11092024-001	11/09/2024		INDEPORTES	Aval Valla Instructiva de Obra VF		
Oficio PIC-16092024-001	16/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Actividades de Obra.		
Oficio PIC-16092024-002	16/09/2024		INDEPORTES	Respuesta A Solicitud De Prórroga No. 2.		
Oficio PIC-23092024-001	23/09/2024		INDEPORTES	Respuesta A Solicitud De Prórroga No. 2.		
Oficio PIC-11102024-001	11/10/2024		Consorcio Obras Mi País	Aval de Acta Parcial 1		
Oficio PIC-16102024-002	16/10/2024		INDEPORTES	Acta Parcial 1 del contrato de obra 1127 de 2023		
Oficio PIC-22102024-001	22/10/2024		Consorcio Obras Mi País	Presunto Incumplimiento Por Atraso De Actividades De Obra		
Oficio PIC-22102024-002	22/10/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud informe de obra No. 6 – Agosto e informe de obra No. 7 - Septiembre.		
Oficio PIC-07112024-001	7/11/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Informes de obra Agosto , Septiembre y Octubre		
Oficio PIC-07112024-002	7/11/2024		Consorcio Obras Mi País	Presunto Incumplimiento Por Atraso De Actividades De Obra		
Oficio PIC-18112024-001	18/11/2024		Consorcio Obras Mi País	Remisión - Aprobación documentación municipios de Gama, Junín, Nariño y Paime.		
Oficio PIC-19112024-001	19/11/2024		INDEPORTES	Solicitud De Prórroga No. 3		
Oficio PIC-26112024-001	26/11/2024		INDEPORTES	Informe De Visitas Parques Adicionales		
Oficio PIC-12122024-001	12/12/2024		INDEPORTES	Solicitud informe de obra Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre		
Oficio PIC-12122024-002	12/12/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones a instalación de tapete municipio de El Rosal		
Oficio PIC-12122024-003	12/12/2024		Consorcio Obras Mi País	Compromisos pendientes de parques entregados		
Oficio PIC-12122024-004	12/12/2024		Consorcio Obras Mi País	Remisión - Aprobación documentación para la ejecución de un parque biosaludable en el municipio de San Bernardo		

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONSORCIO OBRAS MI PAIS

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MI PAIS	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA No. LP-002 DE 2023, “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA".	**CONTRATO DE OBRA No. 1143 de 2023**

CONTRATISTA

Radicación No.	Fecha	Recibido de	Asunto	Anexos	OFICIO RESPUESTA
	2/09/2024	INDEPORTES	Remisión diseño piso parques		
	2/09/2024	INDEPORTES	REMISIÓN DISEÑO TAPETES PARQUES SALUDABLES E INFANTILES APROBADO POR SECRETARÍA DE PRENSA DE CUNDINAMARCA		
	6/09/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD RESPUESTA A LOS CASOS DE VILLETA Y SOACHA.		
	9/09/2024	INDEPORTES	OBSERVACIONES INFORMES No. 2, 3 y 4 CONTRATO DE OBRA No. 1127 DE 2023, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	9/09/2024	INDEPORTES	DEVOLUCIÓN INFORME JUNIO 2024 CON OBSERVACIONES, CONTRATO DE OBRA No. 1127 DE 2023, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	9/09/2024	INDEPORTES	CITACIÓN A COMITÉ A REALIZARSE EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024, INSTALACIONES INDEPORTES CUNDINAMARCA, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES CONTRATOS 1127 DE 2023 Y 1114 DE 2023		
	10/09/2024	INDEPORTES	DEVOLUCIÓN INFORME No. 5 CON OBSERVACIONES, INTERVENTORÍA CONTRATO PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	10/09/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-02092024-001		
	11/09/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE PRORROGA N° 2 Y PLANDE TRABAJO		
	12/09/2024	INDEPORTES	REMISIÓN ACTA DE REUNIÓN No. 7, CONTRATOS PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	14/09/2024	Consorcio Obras Mi País	REITERACION DE SOLICITUD DE PRORROGA N° 2		
	16/09/2024	INDEPORTES	REMISIÓN DE MENSAJE DE APROBACIÓN VALLA INSTRUCTIVA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PRENSA		
	23/09/2024	INDEPORTES	AUTORIZACION CAMBIO PREDIO MUNICIPIO DE VILLETA		
	23/09/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE PRORROGA N° 2 Y PLANDE TRABAJO		
	26/09/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al radicado No. 060520242958 JUSTIFICACION ITEM PREVISTOS CONTRATO PARQUES 2023. Al respecto me permito informarle, que dicha solicitud fue Aprobada en su momento.		

	1/10/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al radicado No. 06052024-958 JUSTIFICACION ITEM PREVISTOS CONTRATO PARQUES 2023. Al respecto me permito informarle, que dicha solicitud fue Aprobada en su momento.		
	1/10/2024	Consorcio Obras Mi País	FICHA TECNICA DE VALLA INSTRUCTIVA.		
	2/10/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO DE CORTE PARCIAL N° 1		
	3/10/2024	Consorcio Obras Mi País	Acta de corte parcial N-1 del contrato de obra N-1127 de 2023		
	3/10/2024	INDEPORTES	AUTORIZACION CAMBIO DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR Me permito AUTORIZAR, el cambio de las medidas del Parque Biosaludable, para instalar en el Municipio de Puerto Salgar. 70 m2 X 50 m2.		
	5/10/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE APROBACION DE PAGO DE CORTE PARCIAL N° 1		
	7/10/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE APROBACION DE PAGO DE CORTE PARCIAL N° 1		
	11/10/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE APROBACION DE PAGO DE CORTE PARCIAL N° 1		
	15/10/2024	INDEPORTES	SOLICITUD DOCUMENTACION CONTRATOS SOLICITADOS PARA REVISIÒN DE LA CONTRALORIA		
	24/10/2024	INDEPORTES	Respuesta radicado No. Radicado No. 21102024-2450 Presentaciòn documentos para pago parcial 1		
	15/11/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD PRORROGA No.3		

PARQUE INFANTIL AREA 56 M2					CANT PARQUES= 14		CANT EJECUTADA ENERO	CANT EJECUTADA FEBRERO	CANT EJECUTADA MARZO	ABRIL SUSPENDIDO
DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
CIMIENTOS										
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	5.6	$ 167,850	$ 939,960	78.4	$ 13,159,440	0	0	0	0
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	1.0	$ 896,293	$ 896,293	14.0	$ 12,548,102	0	0	0	0
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	30.3	$ 31,160	$ 944,771	424.5	$ 13,226,797	0	0	0	0
ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	220.7	$ 10,425	$ 2,300,589	3089.5	$ 32,208,246	0	0	0	0
Subtotal				**$ 5,081,613**		**$ 71,142,585**				
PISOS, BASES										
PLACA BASE CONCRETO ,10 M DE 2500 PSI	m2	56.0	$ 85,665	$ 4,797,240	784.0	$ 67,161,360	0	0	0	0
PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR	m2	56.0	$ 424,210	$ 23,755,760	784.0	$ 332,580,640	0	0	0	0
Subtotal				$ 28,553,000		$ 399,742,000				
OBRAS DE ARTE										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	und	1.0	$ 1,020,661	$ 1,020,661	14.0	$ 14,289,254	0	0	0	0
Subtotal				$ 1,020,661		$ 14,289,254				
PISOS, BASES										
1 RODADERO SENCILLO, 1 RODADERO DOBLE, CULUMPIOS 3 PUESTOS, 1 TABLERO DIDACTICO 1 PASAMANOS RECTO, 1 PASAMANOS CURVO.	un	1.0	$ 63,371,308	$ 63,371,308.00	14.0	$ 887,198,312	0	4.2	2.1	0
TRANSPORTE	un	1.0	$ 1,210,300	$ 1,210,300.00	14.0	$ 16,944,200	0	0	0	0
Subtotal				$ 64,581,608		$ 904,142,512				
SUBTOTAL OBRAS				$ 99,236,882		$ 1,389,316,351				

PARQUE BIOSALUDABLE AREA 70 M2					CANT PARQUES= 16		CANT EJECUTADA ENERO	CANT EJECUTADA FEBRERO	CANT EJECUTADA MARZO	ABRIL SUSPENDIDO
DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
CIMIENTOS										
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	7.0	$ 167,850	$ 1,174,950	112.0	$ 18,799,200	0	0	0	0
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	2.8	$ 896,293	$ 2,509,620	44.8	$ 40,153,926	0	0	0	0
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	34.3	$ 31,160	$ 1,069,411	549.1	$ 17,110,579	0	0	0	0
ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	269.3	$ 10,425	$ 2,807,036	4308.2	$ 44,912,568	0	0	0	0
Subtotal				**$ 7,561,017**		**$ 120,976,274**				
PISOS, BASES										
PLACA BASE CONCRETO 0,10 M DE 2500 PSI	m2	70.0	$ 85,697	$ 5,998,790	1120.0	$ 95,980,640	0	0	0	0
PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	m2	70.0	$ 424,210	$ 29,694,700	1120.0	$ 475,115,200	0	0	0	0
Subtotal				$ 35,693,490		$ 571,095,840				
OBRAS DE ARTE										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	und	1.0	$ 1,020,661	$ 1,020,661	16.0	$ 16,330,576	0	0	0	0
Subtotal				$ 1,020,661		$ 16,330,576				
PISOS, BASES										
COLUMPIO DOBLE	un	1.0	$ 3,824,767	$ 3,824,767	16.0	$ 61,196,272	0	2.1	1.4	0
ASCENSOR DOBLE -DORSAL ANCHO	un	1.0	$ 4,518,999	$ 4,518,999	16.0	$ 72,303,984	0	2.1	1.4	0
PECTORAL SENTADO DOBLE	un	1.0	$ 4,560,637	$ 4,560,637	16.0	$ 72,970,192	0	2.1	1.4	0
DOBLE SWINGER-SURF	un	1.0	$ 3,441,180	$ 3,441,180	16.0	$ 55,058,880	0	2.1	1.4	0
CAMINADOR-PATINADOR AEREO	un	1.0	$ 3,822,761	$ 3,822,761	16.0	$ 61,164,176	0	2.1	1.4	0
ELIPTICA-ESQUI	un	1.0	$ 4,031,544	$ 4,031,544	16.0	$ 64,504,704	0	2.1	1.4	0
VOLANTES DOBLES	un	1.0	$ 3,788,706	$ 3,788,706	16.0	$ 60,619,296	0	2.1	1.4	0
POTRO	un	1.0	$ 3,748,313	$ 3,748,313	16.0	$ 59,973,008	0	2.1	1.4	0
TRANSPORTE	un	1.0	$ 1,210,300	$ 1,210,300	16.0	$ 19,364,800	0	0	0	0
Subtotal				$ 32,947,207		$ 527,155,312				
SUBTOTAL OBRAS				$ 77,222,375		$ 1,235,558,002				

PARQUE BIOSALUDABLE AREA 50 M2					CANT PARQUES= 4		CANT EJECUTADA ENERO	CANT EJECUTADA FEBRERO	CANT EJECUTADA MARZO	ABRIL SUSPENDIDO
DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
CIMIENTOS										
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	5.0	$ 167,850	$ 839,250	20.0	$ 3,357,000	0	0	0	0
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	1.9	$ 896,293	$ 1,702,957	7.6	$ 6,811,827	0	0	0	0
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	30.3	$ 31,160	$ 944,771	121.3	$ 3,779,085	0	0	0	0
ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	196.1	$ 10,425	$ 2,044,551	784.5	$ 8,178,204	0	0	0	0
Subtotal				$ 5,531,529		**$ 22,126,116**				
PISOS, BASES										
PLACA BASE CONCRETO 0,10 M DE 2500 PSI	m2	50.0	$ 85,697	$ 4,284,850	200.0	$ 17,139,400	0	0	0	0
PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	m2	50.0	$ 424,210	$ 21,210,500	200.0	$ 84,842,000	0	0	0	0
Subtotal				$ 25,495,350		$ 101,981,400				
OBRAS DE ARTE										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	und	1.0	$ 1,020,661	$ 1,020,661	4.0	$ 4,082,644	0	0	0	0
Subtotal				$ 1,020,661		$ 4,082,644				
PISOS, BASES										
COLUMPIO DOBLE-PIERNAS	un	1.0	$ 3,824,767	$ 3,824,767	4.0	$ 15,299,068	0	0.7	0	0
ASCENSOR DOBEL- BRAZOS	un	1.0	$ 4,518,999	$ 4,518,999	4.0	$ 18,075,996	0	0.7	0	0
CINTURA	un	1.0	$ 4,560,637	$ 4,560,637	4.0	$ 18,242,548	0	0.7	0	0
VOLANTES DOBLES-EXTENSIÓN DE BRAZOS	un	1.0	$ 4,031,545	$ 4,031,545	4.0	$ 16,126,180	0	0.7	0	0
POTRO	un	1.0	$ 3,748,313	$ 3,748,313	4.0	$ 14,993,252	0	0.7	0	0
TRANSPORTE	un	1.0	$ 1,210,300	$ 1,210,300	4.0	$ 4,841,200	0	0	0	0
Subtotal				$ 21,894,561		$ 87,578,244				
SUBTOTAL OBRAS				$ 53,942,101		$ 215,768,404				
								12.36%	6.32%	

SUBTOTAL PARQUES	**$ 230,401,358**		**$ 2,840,642,756**
VALOR CONTRACTUAL	**$ 2,808,853,234**		
VALOR POR EJECUTAR	**-$ 31,789,522**		

CANT EJECUTADA MAYO	CANT EJECUTADA JUNIO	CANT EJECUTADA JULIO	CANT EJECUTADA AGOSTO	CANT EJECUTADA SEPTIEMBRE	CANT EJECUTADA OCTUBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA DICIEMBRE	CANT EJECUTADA TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
0	16.8	16.8	5.6	11.2	0	11.2	0	61.6	$ 10,339,560.00	0.37%	16.8	$ 2,819,880.00	0.10%
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	$ -	0.00%	14.0	$ 12,548,102.00	0.45%
0	90.96	90.96	30.32	60.64	0	60.64	0	333.5	$ 10,392,483.20	0.37%	91.0	$ 2,834,313.60	0.10%
0	662.04	662.04	220.68	220.68	220.68	441.36	0	2427.5	$ 25,306,479.00	0.90%	662.0	$ 6,901,767.00	0.25%
0	168	168	0	112	56	112	0	616.0	$ 52,769,640.00	1.88%	168.0	$ 14,391,720.00	0.51%
0	0	0	0	168	0	56	168	392.0	$ 166,290,320.00	5.92%	392.0	$ 166,290,320.00	5.92%
0	0	0	0	0	0	1	3	4.0	$ 4,082,644.00	0.15%	10.0	$ 10,206,610.00	0.36%
0	0.9	1.6	0	0.3	0	3.1	0.6	12.8	$ 811,152,742.40	28.88%	1.2	$ 76,045,569.60	2.71%
0	3	3	0	1	0	1	2	10.0	$ 12,103,000.00	0.43%	4.0	$ 4,841,200.00	0.17%

CANT EJECUTADA MAYO	CANT EJECUTADA JUNIO	CANT EJECUTADA JULIO	CANT EJECUTADA AGOSTO	CANT EJECUTADA SEPTIEMBRE	CANT EJECUTADA OCTUBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA DICIEMBRE	CANT EJECUTADA TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
0	28	21	21	7	7	0	28	112.0	$ 18,799,200.00	0.67%	0.0	$ -	0.00%
0	5.6	4.2	4.2	0	2.8	0	5.6	22.4	$ 20,076,963.20	0.71%	22.4	$ 20,076,963.20	0.71%
0	137.28	102.96	102.96	34.32	34.32	0	137.28	549.1	$ 17,110,579.20	0.61%	0.0	$ -	0.00%
0	1077.04	807.78	807.78	0	538.52	0	1077.04	4308.2	$ 44,912,568.00	1.60%	0.0	$ -	0.00%
0	280	210	210	0	140	0	280	1120.0	$ 95,980,640.00	3.42%	0.0	$ -	0.00%
0	0	0	0	70	210	280	560	1120.0	$ 475,115,200.00	16.91%	0.0	$ -	0.00%
0	0	0	0	0	3	3	4	10.0	$ 10,206,610.00	0.36%	6.0	$ 6,123,966.00	0.22%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 56,224,074.90	2.00%	1.3	$ 4,972,197.10	0.18%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 66,429,285.30	2.36%	1.3	$ 5,874,698.70	0.21%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 67,041,363.90	2.39%	1.3	$ 5,928,828.10	0.21%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 50,585,346.00	1.80%	1.3	$ 4,473,534.00	0.16%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 56,194,586.70	2.00%	1.3	$ 4,969,589.30	0.18%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 59,263,696.80	2.11%	1.3	$ 5,241,007.20	0.19%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 55,693,978.20	1.98%	1.3	$ 4,925,317.80	0.18%
3.5	0.6	3.8	0	0.6	0.3	1.5	0.9	14.7	$ 55,100,201.10	1.96%	1.3	$ 4,872,806.90	0.17%
0	2	1	0	2	1	5	3	14.0	$ 16,944,200.00	0.60%	2.0	$ 2,420,600.00	0.09%

CANT EJECUTADA MAYO	CANT EJECUTADA JUNIO	CANT EJECUTADA JULIO	CANT EJECUTADA AGOSTO	CANT EJECUTADA SEPTIEMBRE	CANT EJECUTADA OCTUBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
0	5	0	5	5	0	5	0	20.0	$ 3,357,000.00	0.12%	0.0	$ -	0.00%
0	0.875	0	0.875	0.875	0	0.875	0	3.5	$ 3,137,025.50	0.11%	4.1	$ 3,674,801.30	0.13%
0	30.32	0	30.32	30.32	0	30.32	0	121.3	$ 3,779,084.80	0.13%	0.0	$ -	0.00%
0	196.12	0	196.12	196.12	0	196.12	0	784.5	$ 8,178,204.00	0.29%	0.0	$ -	0.00%
0	50	0	50	50	0	50	0	200.0	$ 17,139,400.00	0.61%	0.0	$ -	0.00%
0	0	0	0	0	0	150	50	200.0	$ 84,842,000.00	3.02%	0.0	$ -	0.00%
0	0	0	0	0	0	2	1	3.0	$ 3,061,983.00	0.11%	1.0	$ 1,020,661.00	0.04%
0	0.3	0.7	0	0.3	0	1.7	0.3	4.0	$ 15,299,068.00	0.54%	0.0	$ -	0.00%
0	0.3	0.7	0	0.3	0	1.7	0.3	4.0	$ 18,075,996.00	0.64%	0.0	$ -	0.00%
0	0.3	0.7	0	0.3	0	1.7	0.3	4.0	$ 18,242,548.00	0.65%	0.0	$ -	0.00%
0	0.3	0.7	0	0.3	0	1.7	0.3	4.0	$ 16,126,180.00	0.57%	0.0	$ -	0.00%
0	0.3	0.7	0	0.3	0	1.7	0.3	4.0	$ 14,993,252.00	0.53%	0.0	$ -	0.00%
0	1	0	0	1	0	1	1	4.0	$ 4,841,200.00	0.17%	0.0	$ -	0.00%
3.95%	6.22%	10.86%	1.78%	6.30%	4.71%	18.76%	16.64%						

% ejecutado acumulado	**87.91%**
$ ejecutado acumulado	$ 2,469,188,303.20
% a cobrado contrato de obra - Acta N 1	**31.90%**
$ a cobrado contrato de obra - Acta N 1	$ 896,024,181.65
% a cobrar contrato de obra - Acta N 2	**45.35%**
$ a cobrar contrato de obra - Acta N 2	$ 1,273,814,941.62
% a cobrar contrato de interventoría- Acta N 2	**45.35%**
$ a cobrar contrato de interventoría -Acta N 2	$ 127,381,492.00