3597

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 52 DEL 10/06/24 AL 16/06/24
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 18/06/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Sso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	5
Total	12
Personal operativo ayudantes:	17
Oficiales	4
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	2
Almacenista:	1
Total:	25
TOTAL PERSONAL	37

FRNTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Corrisiones de topografía	2
Urbanismo	1

Materiales en obra:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	59 und
Tubería 6" sanitaria:	9 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 30" sanitaria:	0 und
Silla Yee 8" a 6":	50 und
Acero refuerzo sin figurar:	3000 Kg
Acero refuerzo figurado:	2000 Kg
Cruto de rio:	8 m3
Bordillos A-80:	580
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	56 m3
Base	42 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora oruga	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	1
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo analizado, las actividades de obra se enfocaron en frentes como: continuación de la construcción de la caja vial y sus obras asociadas (excavaciones y rellenos) y el urbanismo enfocado en la instalación de sardineles, también construcción de sumideros. Para la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un avance programado de $2.547.645.376,85 lo que representa un 41,458% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $2.534.570.772,47, equivalente al 41,245%. Esto evidencia un leve atraso del 0,210% equivalente a $ 13.074.604,38.

Previendo que el atraso evidenciado según la programacion incremente en las próximas semanas, la interventoría insta al contratista de obra a que aumente el rendimiento en obra mediante aumento del personal y apertura de nuevos frentes de trabajo.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1 - Seguimiento a la excavación y conformación de estructura vial sector 2.



FOTOGRAFÍA 2 - Seguimiento y verificación a fundidas de concreto para aletas del Box Coulvert



FOTOGRAFÍA 3 - Seguimiento a la instalación de sardineles en Sector 2.



FOTOGRAFÍA 4 - Seguimiento a la construcción de pozos de inspección de la red pluvial sector 2.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

* A la fecha se evidencia un leve atraso respecto a la programación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Dieciocho (18) días de Junio de 2024

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8598

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 53 DEL 17/06/24 AL 23/06/24
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 24/06/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 1823 DE 2023
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 1822 DE 2023
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS NIT 901.705.243-6
INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1
SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 DE 6 DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 30 DE 8 DE 2024

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria	$ 6.145.102.036,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCIÓN — TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS: 368,00 — % TIEMPO DÍAS: 84,21%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN EJECUCIÓN — TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES: 12,27 — % TIEMPO MES: 84,21%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	2,586%	44,045%	Obra Ejecutada	2,079%	43,324%
Valor de la Obra Programada	$ 158.942.580,65	$ 2.706.587.957,50	Valor de la Obra Ejecutada	$ 127.755.265,00	$ 2.662.328.037,47

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	51,83%	60,84%	9,00%	En la presente semana 53 se continuó con las labores para la construcción de las aletas del Box coulvert
ESTRUCTURA DE REPOSICION	12,23%	12,23%	0,00%	Nuevamente, en la presente semana 53 no se reportó avance en este capítulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	26,78%	27,80%	1,02%	En la presente semana 53 se continuaron las labores de instalación de Base granular y Subbase granular en Sector 2.
URBANISMO	62,45%	39,00%	-23,44%	En la semana 53 de ejecución se continuó con la instalación de sardineles en calzada derecha de Sector 2.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	79,59%	61,75%	-17,84%	Nuevamente en la semana 53, no se reportó avance en este capítulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
RED PLUVIAL SECTOR 2	71,52%	72,33%	0,81%	En la semana 53 se realizó excavación y vertida de concreto en los pozos de inspección de la calzada derecha, así mismo se realizó excavación, figurada de acero y vertida de concreto de cajas sumidero.
RED PLUVIAL FASE 3	41,06%	37,58%	-3,49%	En la semana 53 no se realizaron actividades en este frente de obra.
RED PLUVIAL FASE 1	47,89%	52,23%	4,34%	En la semana 53 no se realizaron actividades en este frente de obra.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementación del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuó implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciónes, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalización haciendo acompañamiento a los traslados de maquinaria durante las horas laborales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,72%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.835,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS	$ 5.911.181.145,00	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	$ 6.145.102.036,00	100,00%



8599

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 53 DEL 17/06/24 AL 23/06/24
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 24/06/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Total	11
Personal operativo ayudantes	14
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	3
Almacenista:	1
Total:	22
TOTAL PERSONAL	33

FRNTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	2
Urbanismo	1

Materiales en obra:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	59 und
Tubería 6" sanitaria:	9 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 30" sanitaria:	0 und
Silla Yee 8" a 6":	50 und
Acero refuerzo sin figurar:	3000 Kg
Acero refuerzo figurado:	2000 Kg
Crudo de río:	8 m3
Bordillos A-80:	580
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	56 m3
Base	42 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora oruga	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	1
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana se realizaron actividades de obra para la construcción de la caja vial y sus obras asocadas (excavaciones y rellenos) y el urbanismo enfocado en la instalación de sardineles, también se está realizando construcción de sumideros. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado de $2.706.587.957,50 lo que representa un 44.045% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $2.662.326.037,47, equivalente al 43.324%. Esto evidencia un atraso del 0.72% equivalente a $44.261.920,03.

Se evidencia un leve incremento en el atraso según la programacion de obra, lo cual es una alerta temprana para que el contratista de obra aumente el rendimiento en obra mediante incremento del personal y apertura de nuevos frentes de trabajo.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1 - Seguimiento a la excavación y conformación de estructura vial sector 2 calzada derecha sentido Porfía - Villa Juliana



FOTOGRAFÍA 2 - Seguimiento y verificación a vaciado de concreto para aletas del Box Coulvert



FOTOGRAFÍA 3 - Seguimiento a la instalación de sardineles en Sector 2, y la señalización requerida.



FOTOGRAFÍA 4 - Seguimiento a la construcción de pozos de inspección de la red pluvial sector 2.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguientes observaciones:

* A la fecha se evidencia un leve atraso respecto a la programación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Veinticuatro 24 de Junio de 2024

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

860

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 54 DEL 24/06/24 AL 30/06/24
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 2/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 1823 DE 2023
INTERVENTORIA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 1822 DE 2023
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS NIT 901.705.243-8
INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1
SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 DE 6 DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 31 DE 8 DE 2024


Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria	$ 8.145.102.036,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	375,00 % TIEMPO DÍAS 85,81%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	12,50 % TIEMPO MES 87,41%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	3,026%	47,070%	Obra Ejecutada	3,822%	46,946%
Valor de la Obra Programada	$ 165.930.259,58	$ 2.892.518.217,08	Valor de la Obra Ejecutada	$ 222.580.500,00	$ 2.884.906.537,47

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	52,83%	64,05%	11,22%	En la presente semana 54 se continuó con las labores para los rellenos del Box coulvert.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	12,23%	12,23%	0,00%	Nuevamente, en la presente semana 54 no se reportó avance en este capítulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	29,77%	35,92%	6,15%	En la presente semana 54 se continuaron las labores de instalación de Base granular y Subbase granular en Sector 2. Adicionalmente, se realizó excavación mecánica para cajeo de vía.
URBANISMO	69,41%	39,00%	-30,40%	En la semana 54 no se realizaron actividades en este capítulo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	84,61%	61,75%	-22,86%	En la semana 54 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL SECTOR 2	75,62%	72,33%	-3,29%	En la semana 54 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL FASE 3	43,89%	37,58%	-6,32%	En la semana 54 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL FASE 1	55,03%	52,23%	-2,80%	En la semana 54 no se realizaron actividades en este capítulo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementación del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuó implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciónes, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalización haciendo acompañamiento a los translados de maquinaria durante las horas laborales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,12%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS	$ 5.911.181.145,00	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.798,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	$ 6.145.102.036,00	100,00%



8601

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 84 DEL 24/06/24 AL 30/06/24
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 2/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Total	11
Personal operativo ayudantes:	11
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	3
Almacenista:	1
Total:	19
TOTAL PERSONAL	30

FRINTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	2
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	7 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	64 und
Silla Yee 8" a 6":	45 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Crudo de río:	8 m3
Bordillos A-10:	50
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana se realizaron actividades de obra para la construcción de la caja vial en el sector 2, también realizó instalación de capas de subbase y base granular en este sector. Se realizaron rellenos en el Box Coulvert. Para la fecha de corte de este informe, se lleva un avance programado de $2.892.516.217,08 lo que representa un 47.070% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $2.864.906.537,47, equivalente al 46.946%. Esto evidencia un atraso del 0.124% equivalente a $7.611.679,61.

Se evidencia un leve atraso segun la programacion de obra, lo cual es una alerta temprana para que el contratista de obra aumente el rendimiento en obra mediante incremento del personal y apertura de nuevos frentes de trabajo.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1 - Relleno de Box Coulvert construido.



FOTOGRAFÍA 2 - Excavación mecánica para cajeo de vía en sector 2.



FOTOGRAFÍA 3 - Instalación de capa de subbase granular.



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de capa de base granular.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

* A la fecha se evidencia un leve atraso respecto a la programación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los Dos (2) de Julio de 2024

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8602

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No: 55
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: DEL 1/07/24 AL 7/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 8/07/24
1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS — **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA — **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 DE 6 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE 12 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 31 DE 8 DE 2024

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatorio	$ 6.145.102.036,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCIÓN
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN EJECUCIÓN

TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS: 382,00 — % TIEMPO DIAS: 87,41%
TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES: 12,73 — % TIEMPO MES: 89,04%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	3,644%	50,714%	Obra Ejecutada	1,660%	48,606%
Valor de la Obra Programada	$ 223.914.464,80	$ 3.116.432.681,88	Valor de la Obra Ejecutada	$ 102.005.781,00	$ 2.986.912.318,47

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	52,83%	64,05%	11,22%	En la presente semana 55 se realizó la construcción de las aletas del Box Coulvert costado izquierdo sentido Porfia - Villa Juliana
[illegible]	12,23%	12,23%	0,00%	Nuevamente, en la presente semana 55 no se reportó avance en este capítulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	29,77%	35,92%	6,15%	En la presente semana 55 se continuaron las labores de instalación de Subbase granular en el tramo de vía del Sector 2 y se instaló material granular para mejoramiento de subrasante.
URBANISMO	69,41%	39,00%	-30,40%	En la semana 55 se realizó instalación de sardineles para el urbanismo de la vía en el sector 2.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	84,61%	61,75%	-22,86%	En la semana 55 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL SECTOR 2	75,62%	72,33%	-3,29%	En la semana 55 se realizaron excavaciones para construcción de sumideros faltantes.
RED PLUVIAL FASE 3	43,89%	37,58%	-6,32%	En la semana 55 se realizaron excavaciones, instalación de tubería 12" para sumideros y construcción de sumideros, con sus respectivos rellenos y cama de arena para la tubería.
RED PLUVIAL FASE 1	55,03%	52,23%	-2,80%	En la semana 55 no se realizaron actividades en este capítulo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementación del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuó implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciónes, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalización haciendo acompañamiento a los translados de maquinaria durante las horas laborales.
[illegible]			-0,12%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRAULICA – BOX COULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 370.703.705,00	6,03%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS	$ 5.911.181.145,00	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	$ 6.145.102.036,00	100,00%



8603

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 55 DEL 1/07/24 AL 7/07/24
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 8/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Fijal	11
Auxiliar operativo ayudantes	11
Oficiales	3
Maestro de obra	1
Conductor raid	1
Almacenista	1
Total:	18
TOTAL PERSONAL	38

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	2
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	7 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	64 und
Silla Yee 8" a 6":	45 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Crudo de río:	8 m3
Bordillos A-10:	50
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora oruga	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1


3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana se realizaron actividades de obra para la construcción de la caja vial en el sector 2, también realizó instalación de capas de subbase y base granular en este sector. Se realizaron rellenos en el Box Coulvert. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado de $ 3.116.432.661,88 lo que representa un 50.714% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 2.986.912.318,47, equivalente al 48.606%. Esto evidencia un atraso del (-) 2.108% equivalente a (-) $ 129.520.363,41.

Continua un atraso según la programacion de obra, lo cual es una alerta temprana para que el contratista de obra aumente el rendimiento en obra mediante incremento del personal y apertura de nuevos frentes de trabajo.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTOGRAFÍA 1 - Concreto aletas del Box Coulvert.



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de capa de subbase granular.



FOTOGRAFÍA 3 - Construcción de sumideros pluvial sector 2.



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de sardineles.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguientes observaciones:

* A la fecha se evidencia un atraso respecto a la programación de obra

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

Ocho (8) de Julio de 2024

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8604

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 56 DEL 8/07/24 AL 14/07/24
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 15/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 1823 DE 2023
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 1822 DE 2023
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS NIT 901.705.243-8
INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1
SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE 6 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 31 DE 6 DE 2024

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria	$ 6.145.102.036,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	389,00 % TIEMPO DÍAS 89,02%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	12,97 % TIEMPO MES 90,68%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	5,850%	56,564%	Obra Ejecutada	3,860%	52,466%
Valor de la Obra Programada	$ 359.494.991,91	$ 3.475.927.673,79	Valor de la Obra Ejecutada	$ 237.203.985,00	$ 3.224.116.283,47

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA.
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	56,99%	64,60%	7,60%	En la semana 56 no se realizaron actividades en este capitulo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	12,23%	12,23%	0,00%	Nuevamente, en la presente semana 56 no se reportó avance en este capitulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	36,11%	43,12%	7,01%	En la presente semana 56 se realizó cajeo en la calzada derecha sentido Porfía-Villa Juliana y se instaló material granular para mejoramiento de subrasante donde se evidenciaron fallos, se continuaron las labores de instalación de Subbase granular en los tramos de vía del Sector 2 y el Sector 3
URBANISMO	80,25%	45,93%	-34,32%	En la semana 56 se continuo la instalación de santinneles para el urbanismo de la vía en el sector 2.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	93,76%	56,31%	-37,44%	En la semana 56 no se realizaron actividades en este capitulo.
RED PLUVIAL SECTOR 2	83,12%	91,68%	8,56%	En la semana 56 se realizó la instalación de tuberia pvc pluvial 12" y la construcción de las cajas para los sumideros.
RED PLUVIAL FASE 3	64,94%	40,20%	-24,74%	En la semana 56 no se realizaron actividades en este capitulo.
RED PLUVIAL FASE 1	72,95%	61,72%	-11,23%	En la semana 56 se realizó la instalación de tuberia pvc pluvial 12" y la construcción de las cajas para los sumideros.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementación del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuó implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciónes, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalización haciendo acompañamiento a los translados de maquinaria durante las horas laborales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-4,10%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.268.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS	$ 5.911.181.145,00	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	$ 6.145.102.036,00	100,00%

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO (MENSUAL)



860J

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No.: 58
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 15/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1823 de 2023

DEL 8/07/24 AL 14/07/24

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Total	11
Personal operativo ayudantes:	11
Oficiales	3
Maestro de obra	1
Controlador vial	3
Almacenista	1
Total:	19
TOTAL PERSONAL	30

FRNTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	1
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	2
Urbanismo	1

Materiales en obra:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	7 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	64 und
Silla Yee 8" a 6"	45 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Ciudo de ito:	8 m3
Bordillos A-10:	50
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora oruga da	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana se realizaron actividades de obra para la construcción de la caja vial en el sector 2 y el sector 3 calzada derecha sentido Porfía - Villa Juliana, también se realizó instalación de subbase granular en este sector. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado de $ 3.475.927.673,74 lo que representa un 56,564% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 3.224.116.283,47, equivalente al 52,464%. Esto evidencia un atraso del (-) 4,098% equivalente a (-)$ 251.811.390,32.
La interventoría informa a la supervisión que es necesario que la entidad contratante llegue a un acuerdo con la comunidad que bloquea la obra en el caño Corcovado, para que el contratista de obra pueda finalizar la construcción del alcantarillado pluvial 3 y posteriormente pueda asfaltar la vía, ya que está próximo a finalizar todas las actividades en obra que podía ejecutar en otras zonas del proyecto.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1 - Excavación mecánica calzada derecha sentido Porfía - Villa Juliana



FOTOGRAFÍA 2 - Construcción de sumideros pluvial sector 2



FOTOGRAFÍA 3 - Instalación de capa de subbase granular



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de sardineles



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguientes observaciones:

* A la fecha se evidencia un atraso respecto a la programación de obra el cual está relacionado con la imposibilidad de ejecutar actividades para la construcción del alcantarillado pluvial sector 3 por los bloqueos de la comunidad que no aprueba la descarga en el caño Corcovado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Quince de Julio de 2024

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8605

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 57 DEL 15/07/24 AL 21/07/24
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 22/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 1823 DE 2023
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 1822 DE 2023
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS NIT 901.705.243-8
INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1
SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 DE 8 DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 31 DE 8 DE 2024


Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria	$ 8.145.102.036,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	396,00 % TIEMPO DÍAS 90,62%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	13,20 % TIEMPO MES 92,31%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	5,697%	62,261%	Obra Ejecutada	2,734%	55,200%
Valor de la Obra Programada	$ 350.100.908,44	$ 3.826.028.182,23	Valor de la Obra Ejecutada	$ 167.991.989,00	$ 3.392.108.252,47

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	59,73%	63,96%	4,22%	En la semana 57 no se realizaron actividades en este capítulo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	12,23%	12,23%	0,00%	Nuevamente, en la presente semana 57 no se reportó avance en este capítulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	40,73%	47,47%	6,74%	En la presente semana 57 en la calzada derecha sentido Portla-Villa Juliana se realizó extendido, nivelación y compactación de material granular para mejoramiento de subrasante donde se evidenciaron fallos, se continuaron las labores de instalación de Subbase granular y base granular en los tramos de vía del Sector 2 y el Sector 3.
URBANISMO	85,37%	45,88%	-39,48%	En la semana 57 no se realizaron actividades en este capítulo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	97,02%	56,31%	-40,70%	En la semana 57 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL SECTOR 2	89,77%	91,68%	4,91%	En la semana 57 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL FASE 3	77,30%	45,20%	-32,11%	En la semana 57 se realizó la instalación de tubería pvc pluvial 12" y la construcción de las cajas para los sumideros.
RED PLUVIAL FASE 1	82,33%	63,50%	-18,83%	En la semana 57 no se realizaron actividades en este capítulo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementación del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuó implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciónes, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalización haciendo acompañamiento a los translados de maquinaria durante las horas laborales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-7,06%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS	$ 5.911.181.145,00	-
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	$ 6.145.102.036,00	100,00%



8607

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 57 DEL 15/07/24 AL 21/07/24
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 22/07/24
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Total	11
Personal operativo ayudantes:	11
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Conductor vial	3
Almacenista	1
Total:	19
TOTAL PERSONAL	30

FRNTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	2
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento:	40
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	7 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	60 und
Silla Yee 8" a 6":	45 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Cruto de río:	8 m3
Bordillos A-10:	50
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3


RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana se realizaron actividades de obra para la construcción de la vía en el sector 2 y el sector 3 calzada derecha sentido Porfía - Villa Juliana, también se realizó instalación de subbase y base granular en este sector. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 3.828.028.182,23 lo que representa un 62,261% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 3.392.108.252,47, equivalente al 55,200%. Esto evidencia un atraso del (-) 7.061% equivalente a (-)$ 433.919.929,76.
La interventoría reitera a la supervisión que es necesario que la entidad contratante llegue a un acuerdo con la comunidad que bloquea la obra en el caño Corcovado, para que el contratista de obra pueda finalizar la construcción del alcantarillado pluvial 3 y posteriormente pueda asfaltar la vía, ya que está próximo a finalizar todas las actividades en obra que podía ejecutar en otras zonas del proyecto.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1 - Instalación de capa de subbase granular



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de capa de base granular



FOTOGRAFÍA 3 - Instalación de tubería 12" para sumideros pluvial sector 3.



FOTOGRAFÍA 4 - Construcción de sumideros pluvial sector 3



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Se realizan las siguientes observaciones:

* A la fecha continua la imposibilidad de ejecutar actividades para la construcción del alcantarillado pluvial sector 3 por los bloqueos de la comunidad que no aprueba la descarga en el caño Corcovado, lo cual impacta en el avance del proyecto y genera atrasos en obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los Veintidos (22) de Julio de 2024

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 12. CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

8609

El empleo es de todos · Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2024715000100005562
FECHA RADICADO:	14/08/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
IDENTIFICACIÓN:	9658796-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	17
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	6%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los Dos (02) días del mes de septiembre de 2024.

LUIS CARLOS MACIAS CASTAÑEDA

Elaboró: L/Macias.
Aprobó: L/Macias

8610

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

SOPORTE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Calle 49 No.30-16 oficina 203 correo electrónico interventoriavillajuliana@gmail.com
Villavicencio – Meta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	202405211106286020 76	9467145382	E	2024/05/24	2024/05/21	BANCO AV VILLAS	0	$10,966,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (13 Afiliados)						$21,949,400	$3,512,100			$23,249,400	$930,300			$23,249,400	$930,300			$23,249,400		$1,618,700		$0	$0		$6,991,400
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (5 Afiliados)						$12,113,400	$1,938,200			$12,113,400	$484,700			$12,113,400	$484,700			$12,113,400		$843,300		$0	$0		$3,750,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$12,113,400	$1,938,200			$12,113,400	$484,700			$12,113,400	$484,700			$12,113,400		$843,300		$0	$0		$3,750,900
1	CC	93293568	ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN	23030 1	30	$2,050,000	$328,000	EPS005	30	$2,050,000	$82,000	CCF34	30	$2,050,000	$82,000	14-11	30	$2,050,000	6.960%	$142,700	30	$0	$0	SI	$634,700
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO	25-14	26	$3,260,400	$521,700	EPS037	26	$3,260,400	$130,500	CCF34	26	$3,260,400	$130,500	14-11	26	$3,260,400	6.960%	$227,000	26	$0	$0	SI	$1,009,700
3	CC	1123633267	PEREZ PUELLO IVAN ANDRES	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1032503326	SALCEDO DIAZ MANUEL	23030 1	30	$4,203,000	$672,500	EPS008	30	$4,203,000	$168,200	CCF34	30	$4,203,000	$168,200	14-11	30	$4,203,000	6.960%	$292,600	30	$0	$0	SI	$1,301,500
5	CC	1121822709	SANTANA TORRES KAROL PAOLA	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PROYECTO JR (8 Afiliados)						$9,836,000	$1,573,900			$11,136,000	$445,600			$11,136,000	$445,600			$11,136,000		$775,400		$0	$0		$3,240,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)						$9,836,000	$1,573,900			$11,136,000	$445,600			$11,136,000	$445,600			$11,136,000		$775,400		$0	$0		$3,240,500
6	CC	86048758	CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO	23030 1	30	$2,338,000	$374,100	EPS005	30	$2,338,000	$93,600	CCF34	30	$2,338,000	$93,600	14-11	30	$2,338,000	6.960%	$162,800	30	$0	$0	SI	$724,100
7	CC	1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1121922451	GUZMAN BARRIOS RENE EDILBERTO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	CCFC5 5	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1120867846	LOZANO NIÑO ANA BELEN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1121878344	PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO	23030 1	30	$1,671,000	$267,400	EPS005	30	$1,671,000	$66,900	CCF34	30	$1,671,000	$66,900	14-11	30	$1,671,000	6.960%	$116,400	30	$0	$0	SI	$517,600
11	CC	40325359	PUENTE CASTAÑEDA MAGDA LORENA	23020 1	5	$627,000	$100,400	EPS005	5	$627,000	$25,100	CCF34	5	$627,000	$25,100	14-11	5	$627,000	6.960%	$43,700	5	$0	$0	SI	$194,300
12	CC	17304337	TORRES GUAVITA JAIME ADELMO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
13	CC	1006820696	TRUJILLO HERRERA MICHELLE VANESSA	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (5 Afiliados)						$12,838,000	$2,054,200			$12,838,000	$513,700			$12,838,000	$513,700			$12,838,000		$893,700		$0	$0		$3,975,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$12,838,000	$2,054,200			$12,838,000	$513,700			$12,838,000	$513,700			$12,838,000		$893,700		$0	$0		$3,975,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$12,838,000	$2,054,200			$12,838,000	$513,700			$12,838,000	$513,700			$12,838,000		$893,700		$0	$0		$3,975,300
14	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA	23030 1	30	$4,702,000	$752,400	EPS005	30	$4,702,000	$188,100	CCF34	30	$4,702,000	$188,100	14-11	30	$4,702,000	6.960%	$327,300	30	$0	$0	SI	$1,455,900
16	CC	1121891768	NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA	23030 1	30	$3,178,000	$508,500	MIN002	30	$3,178,000	$127,200	CCF34	30	$3,178,000	$127,200	14-11	30	$3,178,000	6.960%	$221,200	30	$0	$0	SI	$984,100
17	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
18	CC	86063202	TORRES CASTRO JIMMY ANDRES	23030 1	30	$2,358,000	$377,300	EPS005	30	$2,358,000	$94,400	CCF34	30	$2,358,000	$94,400	14-11	30	$2,358,000	6.960%	$164,200	30	$0	$0	SI	$730,300
Total Afiliados(18)						$34,787,400	$5,566,300			$36,087,400	$1,444,000			$36,087,400	$1,444,000			$36,087,400		$2,512,400		$0	$0		$10,966,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	202405211106286020 76	9467145382	E	2024/05/24	2024/05/21	BANCO AV VILLAS	0	$10,966,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$5,566,300	$0	$0	$5,566,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$729,700	$0	$0	$729,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,528,200	$0	$0	$4,528,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,512,400	$0	$0	$2,512,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$2,512,400	$0	$0	$2,512,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,444,000	$0	$0	$1,444,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	$1,444,000	$0	$0	$1,444,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,444,000	$0	$0	$1,444,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$168,200	$0	$0	$168,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$127,200	$0	$0	$127,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$182,500	$0	$0	$182,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$862,100	$0	$0	$862,100
TOTAL				**18**	**$10,966,700**	**$0**	**$0**	**$10,966,700**

2198

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	2024042915321960216 3	9466451452	I	2024/05/24	2024/04/30	BANCO AV VILLAS	0	$1,557,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9658796	RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO																		25-14	30	$4,158,000	$665,300	EPS010	30	$4,158,000	$519,800	CCF34	30	$4,158,000	$83,200	14-11	30	$4,158,000	$289,400	30	$0	$0	No	$1,557,700
Total	Afiliados(1)																						$4,158,000	$665,300			$4,158,000	$519,800			$4,158,000	$83,200			$4,158,000	$289,400		$0	$0		$1,557,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

8913

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	202404291532196021 63	94664514 52	I	2024/05/24	2024/04/30	BANCO AV VILLAS	0	$1,557,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$665,300	$0	$0	$665,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$665,300	$0	$0	$665,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,400	$0	$0	$289,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$289,400	$0	$0	$289,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,200	$0	$0	$83,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$83,200	$0	$0	$83,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$519,800	$0	$0	$519,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$519,800	$0	$0	$519,800
TOTAL				1	$1,557,700	$0	$0	$1,557,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	2024060609343560204O	9468309561	I	2024/06/26	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$1,557,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9658796	RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO																		25-14	30	$4,158,000	$665,300	EPS010	30	$4,158,000	$519,800	CCF34	30	$4,158,000	$83,200	14-11	30	$4,158,000	$289,400	30	$0	$0	No	$1,557,700
Total	**Afiliados(1)**																						$4,158,000	$665,300			$4,158,000	$519,800			$4,158,000	$83,200			$4,158,000	$289,400		$0	$0		$1,557,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

8 6 7 5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	202406060934356020 40	9468309561	I	2024/06/26	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$1,557,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$665,300	$0	$0	$665,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$665,300	$0	$0	$665,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,400	$0	$0	$289,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$289,400	$0	$0	$289,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,200	$0	$0	$83,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$83,200	$0	$0	$83,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$519,800	$0	$0	$519,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$519,800	$0	$0	$519,800
TOTAL				**1**	**$1,557,700**	**$0**	**$0**	**$1,557,700**

8616

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	20240613140816602137	9468488971	E	2024/06/26	2024/06/13	BANCO AV VILLAS	0	$10,201,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct trl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (12 Afiliados)						$21,074,000	$3,372,000			$22,374,000	$895,200			$22,374,000	$895,200			$22,374,000		$1,557,700		$0	$0		$6,720,100
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (5 Afiliados)						$11,865,000	$1,898,500			$11,865,000	$474,700			$11,865,000	$474,700			$11,865,000		$826,000		$0	$0		$3,673,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$11,865,000	$1,898,500			$11,865,000	$474,700			$11,865,000	$474,700			$11,865,000		$826,000		$0	$0		$3,673,900
1	CC	93293568	ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAIHOBER ALBERTO	25-14	30	$3,762,000	$602,000	EPS037	30	$3,762,000	$150,500	CCF34	30	$3,762,000	$150,500	14-11	30	$3,762,000	6.960%	$261,900	30	$0	$0	SI	$1,164,900
3	CC	1123633267	PEREZ PUELLO IVAN ANDRES	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1032503326	SALCEDO DIAZ MANUEL	23030 1	30	$4,203,000	$672,500	EPS008	30	$4,203,000	$168,200	CCF34	30	$4,203,000	$168,200	14-11	30	$4,203,000	6.960%	$292,600	30	$0	$0	SI	$1,301,500
5	CC	1121822709	SANTANA TORRES KAROL PAOLA	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PROYECTO JR (7 Afiliados)						$9,209,000	$1,473,500			$10,509,000	$420,500			$10,509,000	$420,500			$10,509,000		$731,700		$0	$0		$3,046,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$9,209,000	$1,473,500			$10,509,000	$420,500			$10,509,000	$420,500			$10,509,000		$731,700		$0	$0		$3,046,200
6	CC	86048758	CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO	23030 1	30	$2,338,000	$374,100	EPS005	30	$2,338,000	$93,600	CCF34	30	$2,338,000	$93,600	14-11	30	$2,338,000	6.960%	$162,800	30	$0	$0	SI	$724,100
7	CC	1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1121922451	GUZMAN BARRIOS RENE EDILBERTO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1120867846	LOZANO NIÑO ANA BELEN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1121878344	PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO	23030 1	30	$1,671,000	$267,400	EPS005	30	$1,671,000	$66,900	CCF34	30	$1,671,000	$66,900	14-11	30	$1,671,000	6.960%	$116,400	30	$0	$0	SI	$517,600
11	CC	17304337	TORRES GUAVITA JAIME ADELMO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
12	CC	1006820696	TRUJILLO HERRERA MICHELLE VANESSA	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct trl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (5 Afiliados)						$11,243,334	$1,799,100			$11,243,334	$449,900			$11,243,334	$449,900			$11,243,334		$782,800		$0	$0		$3,481,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$11,243,334	$1,799,100			$11,243,334	$449,900			$11,243,334	$449,900			$11,243,334		$782,800		$0	$0		$3,481,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$11,243,334	$1,799,100			$11,243,334	$449,900			$11,243,334	$449,900			$11,243,334		$782,800		$0	$0		$3,481,700
13	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF34	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
14	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA	23030 1	30	$4,702,000	$752,400	EPS005	30	$4,702,000	$188,100	CCF34	30	$4,702,000	$188,100	14-11	30	$4,702,000	6.960%	$327,300	30	$0	$0	SI	$1,455,900
15	CC	1121891768	NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA	23030 1	30	$1,670,000	$267,200	MIN002	30	$1,670,000	$66,800	CCF34	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	6.960%	$116,300	30	$0	$0	SI	$517,100
16	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	86063202	TORRES CASTRO JIMMY ANDRES	23030 1	30	$2,358,000	$377,300	EPS005	30	$2,358,000	$94,400	CCF34	30	$2,358,000	$94,400	14-11	30	$2,358,000	6.960%	$164,200	30	$0	$0	SI	$730,300
Total Afiliados(17)						$32,317,334	$5,171,100			$33,617,334	$1,345,100			$33,617,334	$1,345,100			$33,617,334		$2,340,500		$0	$0		$10,201,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	20240613140816602137	9468488971	E	2024/06/26	2024/06/13	BANCO AV VILLAS	0	$10,201,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,171,100	$0	$0	$5,171,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$810,000	$0	$0	$810,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,153,100	$0	$0	$4,153,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,340,500	$0	$0	$2,340,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,340,500	$0	$0	$2,340,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,345,100	$0	$0	$1,345,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$1,345,100	$0	$0	$1,345,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,345,100	$0	$0	$1,345,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$168,200	$0	$0	$168,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$66,800	$0	$0	$66,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$254,500	$0	$0	$254,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$803,600	$0	$0	$803,600
TOTAL				**17**	**$10,201,800**	**$0**	**$0**	**$10,201,800**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

8628

Planilla

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	202407040948466020 76	9469579669	Y	2024/07/23	2024/07/04	BANCO AV VILLAS	0	$1,557,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9658796	RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO							X											25-14	30	$4,158,000	$665,300	EPS010	30	$4,158,000	$519,800	CCF34	30	$4,158,000	$83,200	14-11	30	$4,158,000	$289,400	30	$0	$0	No	$1,557,700
Total	**Afiliados(1)**																						$4,158,000	$665,300			$4,158,000	$519,800			$4,158,000	$83,200			$4,158,000	$289,400		$0	$0		$1,557,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

8 de 17

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	202407040948466O2076	9469579669	Y	2024/07/23	2024/07/04	BANCO AV VILLAS	0	$1,557,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$665,300	$0	$0	$665,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$665,300	$0	$0	$665,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,400	$0	$0	$289,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$289,400	$0	$0	$289,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,200	$0	$0	$83,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$83,200	$0	$0	$83,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$519,800	$0	$0	$519,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$519,800	$0	$0	$519,800
TOTAL				1	$1,557,700	$0	$0	$1,557,700

0298

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	20240724151710602080	9469880891	E	2024/07/23	2024/07/25	BANCO AV VILLAS	2	$9,976,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (12 Afiliados)							$18,752,000	$3,000,500			$20,052,000	$802,200			$20,052,000	$802,200			$20,052,000		$1,396,000		$0	$0		$6,000,900
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (4 Afiliados)							$7,662,000	$1,226,000			$7,662,000	$306,500			$7,662,000	$306,500			$7,662,000		$533,400		$0	$0		$2,372,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)							$7,662,000	$1,226,000			$7,662,000	$306,500			$7,662,000	$306,500			$7,662,000		$533,400		$0	$0		$2,372,400
1	CC	93293568	ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO		25-14	30	$3,762,000	$602,000	EPS037	30	$3,762,000	$150,500	CCF34	30	$3,762,000	$150,500	14-11	30	$3,762,000	6.960%	$261,900	30	$0	$0	SI	$1,164,900
3	CC	1123633267	PEREZ PUELLO IVAN ANDRES		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1121822709	SANTANA TORRES KAROL PAOLA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PROYECTO JR (8 Afiliados)							$11,090,000	$1,774,500			$12,390,000	$495,700			$12,390,000	$495,700			$12,390,000		$862,600		$0	$0		$3,628,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)							$11,090,000	$1,774,500			$12,390,000	$495,700			$12,390,000	$495,700			$12,390,000		$862,600		$0	$0		$3,628,500
5	CC	3274632	ALFEREZ RINCON PEDRO ELADIO	X	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS041	30	$1,450,000	$58,000	CCF34	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	86048758	CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO		23030 1	30	$2,338,000	$374,100	EPS005	30	$2,338,000	$93,600	CCF34	30	$2,338,000	$93,600	14-11	30	$2,338,000	6.960%	$162,800	30	$0	$0	SI	$724,100
7	CC	1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1121922451	GUZMAN BARRIOS RENE EDILBERTO		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1120867846	LOZANO NIÑO ANA BELEN		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1121878344	PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO		23030 1	30	$2,102,000	$336,400	EPS005	30	$2,102,000	$84,100	CCF34	30	$2,102,000	$84,100	14-11	30	$2,102,000	6.960%	$146,300	30	$0	$0	SI	$650,900
11	CC	17304337	TORRES GUAVITA JAIME ADELMO			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
12	CC	1006820696	TRUJILLO HERRERA MICHELLE VANESSA		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (5 Afiliados)							$12,787,667	$2,046,200			$12,787,667	$511,600			$12,787,667	$511,600			$12,787,667		$890,200		$0	$0		$3,959,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)							$12,787,667	$2,046,200			$12,787,667	$511,600			$12,787,667	$511,600			$12,787,667		$890,200		$0	$0		$3,959,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)							$12,787,667	$2,046,200			$12,787,667	$511,600			$12,787,667	$511,600			$12,787,667		$890,200		$0	$0		$3,959,600
13	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
14	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA		23030 1	30	$4,702,000	$752,400	EPS005	30	$4,702,000	$188,100	CCF34	30	$4,702,000	$188,100	14-11	30	$4,702,000	6.960%	$327,300	30	$0	$0	SI	$1,455,900
15	CC	1121891768	NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA		23030 1	30	$1,670,000	$267,200	MIN002	30	$1,670,000	$66,800	CCF34	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	6.960%	$116,300	30	$0	$0	SI	$517,100
16	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	86063202	TORRES CASTRO JIMMY ANDRES		23030 1	30	$4,899,000	$783,900	EPS005	30	$4,899,000	$196,000	CCF34	30	$4,899,000	$196,000	14-11	30	$4,899,000	6.960%	$341,000	30	$0	$0	SI	$1,516,900
Total Afiliados(17)							$31,539,667	$5,046,700			$32,839,667	$1,313,800			$32,839,667	$1,313,800			$32,839,667		$2,286,200		$0	$0		$9,960,500

8627

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	202407241517106020B0	9469880891	E	2024/07/23	2024/07/25	BANCO AV VILLAS	2	$9,976,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,046,700	$7,800	$0	$5,054,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,042,000	$1,600	$0	$1,043,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,796,700	$5,800	$0	$3,802,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,286,200	$3,500	$0	$2,289,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,286,200	$3,500	$0	$2,289,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,313,800	$2,000	$0	$1,315,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$1,313,800	$2,000	$0	$1,315,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,313,800	$2,200	$0	$1,316,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$66,800	$200	$0	$67,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$254,500	$400	$0	$254,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$58,000	$100	$0	$58,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$882,500	$1,400	$0	$883,900
TOTAL				**17**	**$9,960,500**	**$15,500**	**$0**	**$9,976,000**

2298

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	202408061126306021 36	9470984510	I	2024/08/26	2024/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$2,271,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 9658796	RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO																		25-14	30	$5,906,000	$1,004,200	EPS010	30	$5,906,000	$738,300	CCF34	30	$5,906,000	$118,200	14-11	30	$5,906,000	$411,100	30	$0	$0	No	$2,271,800
Total	**Afiliados(1)**																					$5,906,000	$1,004,200			$5,906,000	$738,300			$5,906,000	$118,200			$5,906,000	$411,100		$0	$0		$2,271,800

5298

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37J 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	202408061126306021 36	9470984510	I	2024/08/26	2024/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$2,271,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,004,200	$0	$0	$1,004,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,004,200	$0	$0	$1,004,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$411,100	$0	$0	$411,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$411,100	$0	$0	$411,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$118,200	$0	$0	$118,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$118,200	$0	$0	$118,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$738,300	$0	$0	$738,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$738,300	$0	$0	$738,300
TOTAL				1	$2,271,800	$0	$0	$2,271,800

8624

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	2024081309400560202 5	9471162319	E	2024/08/26	2024/08/13	BANCO AV VILLAS	0	$9,996,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (12 Afiliados)																							$17,495,334	$2,799,500			$18,795,334	$752,000			$18,795,334	$752,000					$18,795,334		$1,308,600					$9,612,100
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (4 Afiliados)																							$7,662,000	$1,226,000			$7,662,000	$306,500			$7,662,000	$306,500					$7,662,000		$533,400					$2,372,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$7,662,000	$1,226,000			$7,662,000	$306,500			$7,662,000	$306,500					$7,662,000		$533,400					$2,372,400
1	CC	93293568	ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO																	25-14	30	$3,762,000	$602,000	EPS037	30	$3,762,000	$150,500	CCF34	30	$3,762,000	$150,500	14-11	30	$3,762,000	6.960%	$261,900	30	$0	$0	SI	$1,164,900
3	CC	1123633267	PEREZ PUELLO IVAN ANDRES																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1121822709	SANTANA TORRES KAROL PAOLA																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PROYECTO JR (8 Afiliados)																							$9,833,334	$1,573,500			$11,133,334	$445,500			$11,133,334	$445,500					$11,133,334		$775,200					$3,239,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																							$9,833,334	$1,573,500			$11,133,334	$445,500			$11,133,334	$445,500					$11,133,334		$775,200					$3,239,700
5	CC	3274632	ALFEREZ RINCON PEDRO ELADIO																	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS041	30	$1,450,000	$58,000	CCF34	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	86048758	CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO																	23030 1	30	$2,338,000	$374,100	EPS005	30	$2,338,000	$93,600	CCF34	30	$2,338,000	$93,600	14-11	30	$2,338,000	6.960%	$162,800	30	$0	$0	SI	$724,100
7	CC	1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1121922451	GUZMAN BARRIOS RENE EDILBERTO		X															23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
9	CC	1120867846	LOZANO NIÑO ANA BELEN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1121878344	PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO																	23030 1	30	$2,102,000	$336,400	EPS005	30	$2,102,000	$84,100	CCF34	30	$2,102,000	$84,100	14-11	30	$2,102,000	6.960%	$146,300	30	$0	$0	SI	$650,900
11	CC	17304337	TORRES GUAVITA JAIME ADELMO																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
12	CC	1006820696	TRUJILLO HERRERA MICHELLE VANESSA																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (5 Afiliados)																							$14,161,000	$2,265,900			$14,161,000	$566,500			$14,161,000	$566,500					$14,161,000		$985,800					$4,384,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																							$14,161,000	$2,265,900			$14,161,000	$566,500			$14,161,000	$566,500					$14,161,000		$985,800					$4,384,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$14,161,000	$2,265,900			$14,161,000	$566,500			$14,161,000	$566,500					$14,161,000		$985,800					$4,384,700
13	CC	1121884207	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA																	23030 1	30	$1,590,000	$254,400	EPS005	30	$1,590,000	$63,600	CCF34	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	6.960%	$110,700	30	$0	$0	SI	$492,300
14	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																	23030 1	30	$4,702,000	$752,400	EPS005	30	$4,702,000	$188,100	CCF34	30	$4,702,000	$188,100	14-11	30	$4,702,000	6.960%	$327,300	30	$0	$0	SI	$1,455,900
15	CC	1121891768	NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA																	23030 1	30	$1,670,000	$267,200	MIN002	30	$1,670,000	$66,800	CCF34	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	6.960%	$116,300	30	$0	$0	SI	$517,100
16	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	86063202	TORRES CASTRO JIMMY ANDRES																	23030 1	30	$4,899,000	$783,900	EPS005	30	$4,899,000	$196,000	CCF34	30	$4,899,000	$196,000	14-11	30	$4,899,000	6.960%	$341,000	30	$0	$0	SI	$1,516,900
Total Afiliados(17)																							$31,656,334	$5,065,400			$32,956,334	$1,318,500			$32,956,334	$1,318,500					$32,956,334		$2,294,400					$9,996,800

8625

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	20240813094005602025	9471162319	E	2024/08/26	2024/08/13	BANCO AV VILLAS	0	$9,996,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,065,400	$0	$0	$5,065,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,042,000	$0	$0	$1,042,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,815,400	$0	$0	$3,815,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,294,400	$0	$0	$2,294,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,294,400	$0	$0	$2,294,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,318,500	$0	$0	$1,318,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$1,318,500	$0	$0	$1,318,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,318,500	$0	$0	$1,318,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$66,800	$0	$0	$66,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$204,300	$0	$0	$204,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$58,000	$0	$0	$58,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$937,400	$0	$0	$937,400
TOTAL				**17**	**$9,996,800**	**$0**	**$0**	**$9,996,800**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

9626

8627

Asesorías Contables

El suscrito **CONTADOR PUBLICO**

CERTIFICA

Que el señor **JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 9.658.796, en el periodo del 06 de abril del 2024 al 22 de julio del 2024, cumplió con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 22 días del mes de julio del año 2024.

Asesorías Contables

Cordialmente,

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
CONTADOR PUBLICO

CALLE 21 No 43C - 24 BARRIO BUQUE
VILLAVICENCIO – META
LANCHEROS_CANTY@HOTMAIL.COM
CEL. 3157967886

Scanned with CamScanner

8628

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EE8E61CA692970E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

8629

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.884.207

LANCHEROS CANTY

APELLIDOS

HEIDY ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1992

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-ENE-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00212936-F-1121884207-20100205 0020651507A 1 34315536

8630

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)

Calle 49 No.30-16 oficina 203 correo electrónico interventoriavillajuliana@gmail.com
Villavicencio – Meta

8631

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146661936

(415)7707212489984(8020) 000014114666193 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 6 5 8 7 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 6 5 8 7 9 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	REINA	JORGE	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 42 38 ED 10 CA 29 CONDOMINIO MARGARITAS REAL

42. Correo electrónico ingjorgear711@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 8 2 6 3 6 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 7 1 0 1 6	4 2 2 0	1 9 9 7 1 0 1 6	4 2 9 0	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-11-2024 04:17:17PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

8631

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 2 de 2 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141146661936

(415)7707212489984(8020) 000014114666193 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 6 5 8 7 9 6		Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 8 4 2 0 7		1 8 9 5 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LANCHEROS	CANTY	HEIDY	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

8633

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL INTERVENTORÍA

Calle 49 No.30-16 oficina 203 correo electrónico interventoriavillajuliana@gmail.com
Villavicencio – Meta

8634

	ACTA DE PAGO PARCIAL No.	2			
CONTRATO No.	1823 DE 2023	**PROYECTO No.**	2020500010265		
	INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**				
INTERVENTOR	**N/A**				
SUPERVISOR	**VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA**				
	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORÍA**				
OBJETO:	**INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.**				
VALOR:	$				**287.707.093,00**
ANTICIPO 30%:	$				-
VALOR ADICIONAL:	$				**143.055.980,00**
ANTICIPO 30% DEL ADICIONAL:	$				-
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 1:	$				**430.763.073,00**
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 2:	$				-
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 3:	$				-
FECHA DE INICIACIÓN:					21 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION					31 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO	6	MES	10	DIAS	
	PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01					21/12/23
TIEMPO	4	MES	0	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					30/04/24
FECHA ACTA PRORROGA No. 02					29/04/24
TIEMPO	4	MES	0	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					31/08/24
FECHA ACTA PRORROGA No. 03					30/08/24
TIEMPO	2	MES	0	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					31/10/24
	SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					N/A
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS	
REINICIACION					**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					N/A
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					N/A
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS	
REINICIACION					**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					N/A
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					N/A
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS	
REINICIACION					**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**jueves, 31 de octubre de 2024**

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 150.767.075,00	$ -	$ 150.767.075,00	$ 150.767.075,00
2	PRESENTA ACTA PARCIAL No. 2	$ 98.084.752,00	$ -	$ 98.084.752,00	$ 248.851.827,00
3					
4					
5					
6					

VALOR A PAGAR: $ **98.084.752,00**

SON: **NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.**

8635

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de obra del periodo 6/04/24 A 22/07/24 suscrita por la Interventoria y Contratista. (Para contratos de obra o interventoria)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa a los _____, que intervinieron y aprueban, en el día.

Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
CONTRATISTA

Firma
VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
SUPERVISOR

Firma
N/A
INTERVENTORIA

Firma
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

NOTA 2: La supervisión reviso documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114-VX

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

2/2

8636

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

COPIA ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA

Calle 49 No.30-16 oficina 203 correo electrónico interventoriavillajuliana@gmail.com
Villavicencio – Meta

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 3010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024

CONTRATO No.	1023 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VEREDA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		$ 4,151,254,904.00	$ 3,550,227,998.00	21/06/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA/ R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ANTICIPO: $ 830,308,920.80	VALOR AMORTIZADO PARCIALES $ 710,045,676.20	TIEMPO DE EJECUCION 16 MESES Y 10 DIAS
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ADICIONAL: $ 2,044,067,432.00	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: 11,64%	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 31/10/2024
SUPERVISOR:	N/A	VALOR ANTICIPO ADICIONAL $ 408,613,486.40	VALOR PRESENTE ACTA: $ 727,584,631.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA :	Ing. MARIO CASTRO ESPINOSA	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 6,148,102,036.00	PORCENTAJE DE EJECUCION: 69,81%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: 69,81%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 004	ESTADO: EN EJECUCION

En el Municipio de Villavicencio – Meta, a los _____, se reunieron: JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS Representante legal de CONSORCIO VIAL JULIANA, Contratista, JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA, como Representante legal de la interventoria contratada y el Secretario de Infraestructura MARIO CASTRO ESPINOSA, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No. 004 para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS - BOX COULVERT				$ 847,339,415.00		$ 738,304,227.00		$ 571,861,425.00		$ 0.00		$ 607,241,425.00		$ 166,203,193.00
1,1	PRELIMINARES														
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	M2	343,91	$ 10,832.00	$ 3,725,212.00	267,58	$ 2,898,293.00	267,58	$ 2,898,293.00		$ 0,00	267,58	$ 2,898,293.00	-	$ -
1.1.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZ, incluye retiro Esc	M3	33,86	$ 318,448.00	$ 10,815,343.00	33,86	$ 10,815,343.00	33,86	$ 10,815,343.00		$ 0,00	33,86	$ 10,815,343.00	-	$ -
1.1.3	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO.(no retiro)	M3	962,04	$ 27,461.00	$ 26,549,711.00	957,77	$ 26,323,251.00	957,77	$ 26,323,251.00		$ 0,00	957,77	$ 26,323,251.00	-	$ -
1.1.4	CANALIZACION RIO BULLO GIK RETRDEX apr307 ms sum	UN	40,00	$ 402,258.00	$ 16,129,520.00	40,00	$ 16,129,520.00	0			$ 0,00	-	$ 0,00	40,00	$ 16,129,520.00
1.1.5	ENTIBADO CONTIVIO MADERA EXCAVACION km2 o +VIAS	M2	351,25	$ 25,551.00	$ 8,520,189.00	333,80	$ 8,967,344.00	0			$ 0,00	-	$ 0,00	333,80	$ 8,967,344.00
1.1.6	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2 MOTOBOMBAS 2")	MES	4,00	$ 10,290,602.00	$ 41,162,408.00	4,00	$ 41,162,408.00	4,00	$ 41,162,408.00		$ 0,00	4,00	$ 41,162,408.00	-	$ -
1.1.7	RELLENO MATERIAL T. MAT. 3" COMP MECANizado (5 km)	M3	276,53	$ 82,333.00	$ 22,591,302.00	290,91	$ 26,831,807.00	230,93	$ 22,129,464.00		$ 0,00	230,93	$ 22,129,464.00	59,98	$ 4,702,338.00
	Sub-Total preliminares Estructura Hidraulica				$ 137,396,284.00		$ 130,328,861.00		$ 105,322,878.00		$ 0,00		$ 152,251,878.00		$ 26,898,983.00
1,2	SUPERESTRUCTURA														
1.2.1	CONCRETO 1812,5 MPa (1800 psi) Solera, limpieza	M3	19,63	$ 347,668,00	$ 10,300,796.00	18,08	$ 6,800,733,00	13,96	$ 7,648,233,00		$ 0,00	13,96	$ 7,648,233,00	2,12	$ 1,161,462,00
1.2.2	CONCRETO ZAPATA 27,5MPa(4000 psi) Pantalla Aceite	M3	7,32	$ 1,215,287,00	$ 8,045,013,00	7,32	$ 5,041,813,00	2,98	$ 4,830,537,00		$ 0,00	2,98	$ 4,830,537,00	3,86	$ 4,830,538,00
1.2.3	CONCRETO (27,5 MPa, 4000 psi) BOX, ALETAS MUROS AR	M3	282,44	$ 1,332,337,00	$ 376,365,242,00	242,22	$ 322,710,684,00	184,87	$ 246,209,141,00		$ 0,00	184,87	$ 246,209,141,00	57,35	$ 76,409,837,00
1.2.4	ACERO REFUERZO FIGURADO 413MPa (4200 Kg/cm2,G60)	KG	38.115,05	$ 9.975,00	$ 242,921,274,00	29891,53	$ 298,488,072,00	29890,52	$ 298,472,447,00		$ 0,00	29,890,52	$ 298,472,447,00	1,41	$ 12,625,00
	Sub-Total Superestructura Estructura Hidraulica				$ 737,374,288,00		$ 698,334,348,00		$ 559,449,248,00		$ 0,00		$ 824,455,248,00		$ 91,304,208,00
2	ESTRUCTURA DE REPOSICION				$ 39,627,254,20		$ 168,256,199,20		$ 18,132,903,80		$ 30,913,125,60		$ 49,046,029,40		$ 95,119,271,00
2,1	PRELIMINARES														
2.1.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML	1122,62	$ 5,604,00	$ 6,290,001,00	1353,03	$ 7,447,021,80	468,58	$ 2,627,033,00	161,30	$ 887,786,00	648,68	$ 3,574,728,00	782,36	$ 3,872,292,80
2.1.2	DEMOLICION PAVM. ASFALT.compresor inc ud 5 km	M3	54,96	$ 108,572,00	$ 5,962,653,00	135,39	$ 14,238,972,96	55,47	$ 5,917,086,00	44,40	$ 4,736,257,00	99,87	$ 10,653,333,00	35,52	$ 3,585,644,96
NP1	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(a cajas vias	M3		$ 40.581,00	$ 0,00	149,77	$ 5,712,687,00	67,86	$ 2,710,311,00	82,79	$ 3,302,376,00	150,77	$ 5,712,687,00	-	$ -
	Sub-Total pre Elementos Estructura de Reposicion				$ 12,642,654,00		$ 27,398,687,96		$ 13,172,243,00		$ 7,298,243,00		$ 19,941,648,00		$ 7,458,036,76
2,2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO														
2.2.1	SUB BASE GRAN T. MAX 3" TRITURADO, transp 5 km	M3	117,72	$ 107,208,00	$ 12,620,294,00	107,48	$ 11,522,444,00	48,800	$ 5,230,838,00	108,55	$ 11,637,211,00	156,35	$ 16,976,678,00	39,05	$ 4,184,384,00
2.2.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" ,incl. transp 5 km	M3	117,72	$ 123,196,00	$ 14,727,834,00	184,12	$ 22,683,569,00	0		153,57	$ 18,917,520,00	103,57	$ 12,917,520,00	80,55	$ 10,017,520,00
2.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 30% compacta.	M3-KM	1284,10	$ 1,192,00	$ 2,563,360,00	2012,64	$ 5,780,268,80	428,81	$ 823,799,20	1782,42	$ 2,842,783,00	2,211,23	$ 3,273,581,00	1,698,45	$ 2,515,140,00
2.2.4	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	784,68	$ 4,213,00	$ 3,305,187,00	1000,48	$ 4,830,320,00	0			$ 0,00	-	$ -	1,698,45	$ 4,539,720,00
2.2.5	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	84,96	$ 851,010,00	$ 44,738,304,00	81,33	$ 68,568,993,00	0			$ 0,00	-	$ -	81,52	$ 68,554,383,00
	Sub-Total Estructura de Pavimento Estructura de Reposicion				$ 77,936,648,00		$ 120,977,823,80		$ 5,961,838,20		$ 27,297,332,00		$ 33,209,168,00		$ 87,868,233,80
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				$ 912,447,833,00		$ 1,406,932,860,00		$ 1,102,211,741,00		$ 169,215,124,00		$ 1,272,214,348,00		$ 1,117,883,210,00
3,1	PRELIMINARES														
3.1.1	COMISION TOPOGRA PERMANENTE (no equipo,pano hand	MES	6,00	$ 15,511,899,00	$ 93,071,394,00	6,00	$ 93,071,394,00	6,00	$ 93,071,394,00		$ 0,00	6,00	$ 93,071,394,00	-	$ -
3.1.2	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(a cajas vias	M3	1722,75	$ 40,581,00	$ 110,432,496,00	8611,83	$ 349,234,252,00	8483,96	$ 344,263,625,00	68,87	$ 1,958,728,00	8,551,83	$ 346,334,253,00	-	$ -

8638

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 3010-F-GC1-81
Version:4
Fecha:17/04/2024

CONTRATO No.	1822 de 2023									VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		VALOR ACTAS PARCIALES		FECHA DE INICIO CONTRATO			
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META									$ 4.901.034.804,00		$ 3.550.277.956,00		21/04/23			
										VALOR ANTICIPO:		VALOR AMORTIZADO PARCIALES		TIEMPO DE EJECUCION			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS									$ 820.206.920,60		$ 710.945.579,20		16 MESES Y 10 DIAS			
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA									VALOR ADICIONAL:		PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			
SUPERVISOR:	N/A									$ 2.044.067.432,00		11,84%		31/10/24			
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA:	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA									VALOR ANTICIPO ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA:		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:			
										$ 406.813.488,40		$ 727.566.833,00					
										VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		PORCENTAJE DE EJECUCION:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:			
										$ 6.145.102.036,60		69,81%		69,81%			
												ACTA PARCIAL DE OBRA No 004		ESTADO: EN EJECUCION			
3.1.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP MEDIA terraceria (5 km)	M3	165,66	$ 92.233,00	$ 17.015.144,00	754,32	$ 69.372.197,00	719,43	$ 66.358.187,00	34,89	$ 3.216.010,00	754,32	$ 69.573.197,00	-	$ -		
	Sub-Total Preeliminares Estructura de Pavimento				$ 220.619.637,00		$ 308.879.443,00		$ 953.710.704,00		$ 5.168.795,00		$ 308.879.443,00		$ 0,00		
3.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																
3.2.1	SUB BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA incl. transp 5 km	M3	1381,78	$ 107.206,00	$ 137.495.938,00	3662,50	$ 383.002.187,00	2777,83	$ 297.760.746,00	397,32	$ 64.036.288,00	3.374,97	$ 361.917.034,00	899,99	$ 31.185.153,00		
3.2.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" incl. transp 5 km	M3	1068,10	$ 125.109,00	$ 133.638.023,00	3954,50	$ 503.195.484,00	2089,63	$ 258.909.240,00	718,50	$ 89.848.105,00	2.788,13	$ 348.537.445,00	766,71	$ 32.610.039,00		
3.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	15612,69	$ 1.460,00	$ 22.218.781,00	35825,84	$ 53.002.163,00	35825,84	$ 53.002.163,00		$ 0,00	25.825,84	$ 53.002.163,00	-	$ -		
3.2.4	IMPRIMACION ANFALTICA	M2	4181,98	$ 4.313,00	$ 17.967.450,00	11388,24	$ 50.760.557,00	0			$ 0,00	-	$ -	11.394,24	$ 50.760.557,00		
3.2.5	MAM MISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC 19	M3	285,49	$ 814.015,00	$ 320.206.787,00	1204,60	$ 980.795.272,00	0			$ 0,00	-	$ -	1.204,60	$ 980.795.272,00		
N P2	REINVELACION DE PLACA CIRCULAR SUPERIOR POZO DE INSPECCION EXISTENTE	UN		$ 245.399,00	$ 0,00	25,00	$ 6.134.975,00	1,00	$ 245.399,00		$ 0,00	1,00	$ 245.399,00	24,00	$ 5.889.576,00		
N P3	CONCRETO 24,13MPa (3500 psi)	M3		$ 547.461,00	$ 0,00	13,10	$ 7.171.739,00	0			$ 0,00	-	$ -	13,10	$ 7.171.739,00		
N P4	ACERO REFUERZO FIGURADO 413MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG		$ 6.975,00	$ 0,00	917,00	$ 6.396.075,00	0			$ 0,00	-	$ -	917,00	$ 6.230.075,00		
N P5	RELLENO MAT RIO TAN MAX1" INCEXPLOT,CAMG,TRAN 5KM	M3		$ 60.867,00	$ 0,00	982,28	$ 59.806.965,00	311,74	$ 19.431.412,00	170,53	$ 10.382.452,00	982,28	$ 59.806.965,00	-	$ -		
	Sub-Total Estructura de Pavimento				$ 631.467.886,00		$ 1.941.165.217,00		$ 958.458.857,00		$ 164.856.845,00		$ 923.474.982,00		$ 1.117.696.319,00		
4	URBANISMO				$ 78.887.789,00		$ 111.244.790,00		$ 93.928.687,00		$ 65.111.643,00		$ 193.048.299,00		$ 19.283.431,00		
4.1	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x10x60cm EXC TRAN	UL	1187,54	$ 66.598,00	$ 79.087.769,00	2668,52	$ 177.702.715,00	1143,75	$ 76.171.463,00	1278,51	$ 85.013.913,00	2.428,26	$ 161.654.478,00	239,66	$ 16.518.239,00		
N P6	RAMPA PMF T A-100 0.6x0.2x0.5 inc montaje, bol	UN		$ 49.542,00	$ 0,00	234,00	$ 11.589.828,00	134	$ 6.638.628,00	100,00	$ 4.954.200,00	234,00	$ 11.592.828,00	-	$ -		
N P7	SARDINEL BAJO RAMP A-65.8x.2x .35 inc&transEXC TRAN	UN		$ 49.567,00	$ 0,00	188,00	$ 9.383.796,00	188	$ 9.383.796,00		$ 0,00	188,00	$ 9.383.796,00	-	$ -		
N P8	ARENA LAVADA RIO (Chuta) CAMA Y ATRAQUE TUBERIA	M3		$ 53.979,00	$ 0,00	38,61	$ 2.019.909,00	13,74	$ 1.200.784,00	14,87	$ 1.377.536,00	28,41	$ 2.669.522,00	1,80	$ 169.267,00		
N P9	CORTES PAVIMENTO (CONCRETO e= 0 a 0,1 mts)	M3		$ 8.268,00	$ 0,00	171,24	$ 1.429.850,00	0		108,00	$ 1.344.700,00	108,00	$ 1.344.700,00	21,24	$ 176.200,00		
N P10	DEMOLICION PISO EN CONCRETO,cargue manual,retiro5km	M3		$ 200.169,00	$ 0,00	10,29	$ 2.060.446,00	0		9,00	$ 2.021.781,00	9,00	$ 2.021.781,00	1,29	$ 358.655,00		
N P11	DEMOLI MUROS PLACAS,SARDIN Incargue manual,retiro	M3		$ 160.478,00	$ 0,00	21,40	$ 3.434.186,00	21,40	$ 3.434.186,00		$ 0,00	21,40	$ 3.434.186,00	-	$ -		
	Sub-Total Urbanismo				$ 79.087.789,00		$ 211.243.730,00		$ 93.928.687,00		$ 65.111.643,00		$ 193.048.299,00		$ 19.283.431,00		
5	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 305.359.737,00		$ 347.615.443,00		$ 182.389.238,00		$ 65.304.854,00		$ 257.594.172,00		$ 83.316.328,00		
5.1	PRELIMINARES																
5.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ML	651,97	$ 5.259,00	$ 3.428.710,00	665,47	$ 3.500.169,00	554,75	$ 3.137.790,00		$ 0,00	554,75	$ 3.137.790,00	10,72	$ 56.379,00		
	Sub-Total Preeliminares				$ 3.428.710,00		$ 3.500.169,00		$ 3.137.790,00		$ 0,00		$ 3.137.790,00		$ 56.379,00		
5.2	EXCAVACIONES																
5.2.1	EXCAV. MECAN CONGLOMER MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	205,19	$ 44.260,00	$ 56.767.761,00	526,60	$ 23.649.946,00	156,34	$ 19.050.421,00	164,00	$ 19.850.464,00	320,34	$ 39.501.205,00	206,44	$ 17.549.783,00		
5.2.2	EXCAVACION MECANICA CONGLOM. Incl retiro 5 kms	M3	887,98	$ 22.467,00	$ 19.456.791,00	922,44	$ 20.720.745,00	665,33	$ 20.335.922,00		$ 0,00	665,33	$ 20.335.922,00	17,15	$ 385.215,00		
5.2.3	ENTIBADO CONT PAIO MADERA EXCAVACION H=0 < 2m(3)	M2	388,63	$ 25.951,00	$ 8.759.419,00	203,43	$ 5.279.419,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	203,43	$ 5.279.419,00		
5.2.4	MANEJO DE AGUA CON BOMBA SUMER 3" INC. COST Y MONT	HR	10,00	$ 163.908,00	$ 1.639.080,00	36,00	$ 5.579.080,00	36,00	$ 5.579.080,00		$ 0,00	36,00	$ 5.579.080,00	-	$ -		
	Sub-Total Excavaciones				$ 84.507.585,00		$ 55.508.522,00		$ 45.964.513,00		$ 19.850.464,00		$ 68.816.777,00		$ 23.253.264,00		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA																
5.3.1	TUBERIA PARA DOMICILIARIAS																
5.3.1.1	TUBERIA ALCANT. D=160 mm (6") T. NOVAFORT	M	764,00	$ 54.131,00	$ 41.352.364,00	764,00	$ 38.359.524,00	200,00	$ 10.006.200,00	192,00	$ 10.402.552,00	392,00	$ 21.376.152,00	372,00	$ 17.013.672,00		
	Sub-Total Tuberia para Domiciliarias				$ 41.352.364,00		$ 38.359.524,00		$ 10.006.200,00		$ 10.402.552,00		$ 21.376.152,00		$ 17.013.672,00		
5.3.2	TUBERIA PARA COLECTORES																

8538
(3x)

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 1030-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024

CONTRATO No.	1922 de 2023										VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		VALOR ACTAS PARCIALES		FECHA DE INICIO CONTRATO				
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 45, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META										$ 4.191.034.694,00		$ 2.850.227.806,00		21/06/23				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA/ R L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS										VALOR ANTICIPO:		VALOR AMORTIZADO PARCIALES		TIEMPO DE EJECUCION				
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA										$ 838.206.938,80		$ 710.045.579,20		16 MESES Y 10 DIAS				
SUPERVISOR:	IVA										VALOR ADICIONAL:		PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA:	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA										$ 2.044.087.432,00		17,84%		31/7/2024				
											VALOR ANTICIPO ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA:		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:				
											$ 468.813.466,40		$ 727.586.633,00						
											VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		PORCENTAJE DE EJECUCION:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:				
											$ 6.145.102.038,00		69,61%		69,61%				
													ACTA PARCIAL DE OBRA No 004		ESTADO: EN EJECUCION				
5.3.2.1	TUBERIA ALCANT. D=900 mm (36") T. SN/ANFORET	ML	661,97	$ 74.181,00	$ 49.363.787,00	551,65	$ 40.931.949,00	551,65	$ 40.921.949,00		$ 0,00	551,65	$ 40.931.949,00	-	$ -				
H-P12	TUBERIA PVC-U. MEDIA CAMARA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (incl. rival presion)	ML		$ 150.480,00	$ 0,00	44,46	$ 6.689.452,00	44,46	$ 6.689.452,00		$ 0,00	44,46	$ 6.689.452,00						
	Sub-Total Tuberia para Colectores				$ 49.363.787,00		$ 47.611.401,00		$ 47.611.401,00		$ 0,00		$ 47.611.401,00					$ 0,00	
5.3.3	RELLENOS																		
5.3.3.1	RELLENOS MATERIAL EXCAVA/Relleno/compact.mecanico	M3	924,05	$ 15.209,00	$ 17.706.279,00	656,85	$ 17.207.100,00	705,31	$ 13.583.565,00	68,52	$ 1.319.627,00	773,83	$ 14.902.193,00	124,82	$ 2.403.508,00				
5.3.3.2	ARENA LAVADA RIO (Cruda) CAMA Y ATRAQUE TUBERIA	M3	417,18	$ 82.929,00	$ 34.185.300,00	402,40	$ 37.797.029,00	274,07	$ 25.743.127,00	95,39	$ 8.018.305,00	370,05	$ 34.758.427,00	32,33	$ 3.038.602,00				
	Sub-Total Rellenos				$ 36.191.579,00		$ 55.104.129,00		$ 39.326.692,00		$ 9.337.932,00		$ 49.661.619,00		$ 5.442.510,00				
5.3.4	CARCAMO PARA PROTECCION DE TUBERIA																		
5.3.4.1	CONCRETO 28.70/Pa (3000psi)/NTC 4000/ATRACAJES ALCANT	M3	10,10	$ 833.064,00	$ 8.363.501,00	0,00	$ 0,00	0			$ 0,00	-	$ -						
5.3.4.2	ACERO REFUERZO FIGURADO 411/Pa. (4200 kg/cm2) GR60	KG	707,23	$ 9.972,00	$ 8.947.410,00	0,00	$ 0,00	0			$ 0,00	-	$ -						
	Sub-Total Carcamo para proteccion de Tuberia				$ 12.830.911,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00						
5.3.5	CONEXIONES DOMICILIARIAS																		
5.3.5.1	SUMIN E INSTAL NIC 3133 A YEE 200x150 mm T. SN/ANFO	UN	59,00	$ 170.511,00	$ 10.710.078,00	88,00	$ 15.004.568,00	23,00	$ 3.921.753,00	26,00	$ 4.433.286,00	49,00	$ 8.355.039,00	39,00	$ 6.649.529,00				
5.3.5.7	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI ATRESNAB LIZADO DE 1500 X 1.5	UN	92,00	$ 956.276,00	$ 58.432.500,00	88,00	$ 22.470.000,00	0,00		49,00	$ 29.216.250,00	49,00	$ 29.216.250,00	39,00	$ 23.253.750,00				
	Sub-Total Conexiones Domiciliarias				$ 70.142.578,00		$ 37.474.568,00		$ 3.921.753,00		$ 33.649.536,00		$ 37.571.289,00		$ 29.903.279,00				
5.3.6	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION																		
5.3.6.1	PLACA CIRCU SUPER. POZO D=1.20M (FC>=27.5MPA, RESTONE 81JA/ OBRA, E=0.20M. INC TAPA INTEGRA L FAM)	UND	13,00	$ 1.932.977,00	$ 25.137.901,00	13,00	$ 25.137.021,00	11,00	$ 21.252.847,00		$ 0,00	11,00	$ 21.252.847,00	2,00	$ 1.884.154,00				
5.3.6.2	CILINDRO POZO D=1.20M (FC>=27.5MPA, 3000PSI ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO GALV.)	ML	21,54	$ 873.837,00	$ 18.817.926,00	21,54	$ 18.817.926,00	18,37	$ 16.004.847,00		$ 0,00	18,37	$ 16.004.847,00	3,17	$ 2.813.079,00				
5.3.6.3	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UND	13,00	$ 1.043.995,00	$ 13.559.935,00	13,00	$ 13.554.935,00	11,00	$ 11.472.945,00		$ 0,00	11,00	$ 11.472.945,00	2,00	$ 2.049.990,00				
5.3.6.4	CANUELA POZO TUBERIA D-15" 4000PS ELAB EN OBRA	UND	13,00	$ 254.405,00	$ 3.307.265,00	13,00	$ 3.307.265,00	11,00	$ 2.798.455,00		$ 0,00	11,00	$ 2.798.455,00	2,00	$ 508.810,00				
	Sub-Total Construccion de Pozos de Inspeccion				$ 59.801.127,00		$ 59.801.127,00		$ 51.529.094,00		$ 0,00		$ 51.529.094,00		$ 9.272.033,00				
5.3.7	CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO																		
5.3.7.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML	54,38	$ 5.554,00	$ 302.010,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -						
5.3.7.2	DEMOLICION MANUAL ASFALT compresor incl esc 5 km	M3	1,54	$ 104.972,00	$ 164.395,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -						
	Sub-Total Cortes y Demolicion de Pavimento				$ 466.885,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00						
5.3.8	REPOSICION DE PAVIMENTO																		
5.3.8.1	SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA incl transp 5 km	M3	3,20	$ 107.206,00	$ 353.720,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -						
5.3.8.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" incl transp 5 km	M3	2,30	$ 125.188,00	$ 412.000,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -						
5.3.8.3	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	21,50	$ 4.313,00	$ 94.843,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -						
5.3.8.4	SUB BASE INCL EXTENDIDO Y COMPACTACION CON MOD-19	M3	1,54	$ 614.915,00	$ 1.263.533,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -						
	Sub-Total Reposicion de Pavimento				$ 2.115.048,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00						
5.3.9	OBRAS COMPLEMENTARIAS																		
5.3.9.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZ. incluye retiro tuna	M3	1,10	$ 319.445,00	$ 1.022.224,00	3,20	$ 1.022.224,00	0,00			$ 0,00	-	$ -	3,20	$ 1.022.224,00				
5.3.9.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE incl retiro 5km	M3	4,49	$ 253.142,00	$ 1.136.618,00	4,49	$ 1.136.618,00	0,00			$ 0,00	-	$ -	4,49	$ 1.136.618,00				
	Sub-Total Obras Complementarias				$ 2.158.842,00		$ 2.158.842,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 2.158.842,00				
6	RED FLUVIAL SECTOR 2				$ 454.414.441,00		$ 376.203.309,00		$ 328.788.479,00		$ 0,00		$ 328.788.479,00		$ 47.557.230,00				
6.1	PRELIMINARES																		
6.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	KL	261,92	$ 5.259,00	$ 1.377.437,00	261,92	$ 1.377.437,00	261,92	$ 1.377.437,00		$ 0,00	261,92	$ 1.377.437,00	-	$ -				

78_VL

8978

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024

CONTRATO No.	1822 de 2023																		
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META																		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS																		
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA																		
SUPERVISOR:	N/A																		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA :	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA																		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
$ 4.101.034.604,00	$ 3.950.227.896,00	21/06/23
VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
$ 820.206.920,80	$ 710.045.579,20	18 MESES Y 10 DIAS
VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
$ 2.044.067.432,00	11,84%	31/10/24
VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
$ 408.813.486,40	$ 727.585.633,00	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
$ 6.145.102.038,00	69,81%	69,81%

											ACTA PARCIAL DE OBRA No 054			ESTADO: EN EJECUCION		
	Sub-Total Preliminares				$ 1.377.437,00		$ 1.377.437,00		$ 1.377.437,00		$ 0,00			$ 1.377.437,00		$ 0,00
6.2	EXCAVACIONES															
6.2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMD MANUAL. Incl retiro 5 kms	M3	413,72	$ 64.260,00	$ 26.583.922,00	470,38	$ 30.229.999,00	470,38	$ 30.229.999,00		$ 0,00	470,38	$ 30.229.999,00	-	$ -	
6.2.2	EXCAVACION MECANICA CONGLOM. Incl retiro 2 kms	M3	756,51	$ 22.462,00	$ 16.992.728,00	698,93	$ 15.722.277,00	698,93	$ 15.722.277,00		$ 0,00	698,93	$ 15.722.277,00	-	$ -	
6.2.3	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H>=2 <=4MTS	M2	323,34	$ 25.951,00	$ 8.390.956,00	323,34	$ 8.390.956,00	0			$ 0,00	-	$ -	323,34	$ 8.390.956,00	
6.2.4	VARIOS DE AGUA CON BOMBA SUMER 3" INC INST Y MONT	DD	5,00	$ 165.959,00	$ 829.955,00	30,00	$ 5.579.970,00	30,00	$ 5.579.970,00		$ 0,00	30,00	$ 5.579.970,00	-	$ -	
	Sub-Total Excavaciones				$ 53.907.641,00		$ 59.922.642,00		$ 51.322.848,00		$ 0,00			$ 51.322.848,01		$ 8.390.956,00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA															
6.3.1	TUBERIA PARA SUMIDEROS															
6.3.1.1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 2022-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel precision)	ML	306,00	$ 159.469,00	$ 48.040.760,00	306,00	$ 48.040.760,00	306,00	$ 48.040.760,00		$ 0,00	306,00	$ 48.040.760,00	-	$ -	
	Sub-Total Tubería para Sumideros				$ 48.040.760,00		$ 48.040.760,00		$ 48.040.760,00		$ 0,00			$ 48.040.760,00		$ 0,00
6.3.2	TUBERIA PARA COLECTORES															
6.3.2.1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 2022-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel precision)	ML	41,32	$ 159.469,00	$ 6.317.007,00	41,32	$ 6.317.007,00	41,33	$ 6.317.007,00		$ 0,00	41,32	$ 6.317.007,00	-	$ -	
6.3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACION DE PRECISION)	ML	16,33	$ 221.095,00	$ 2.283.911,00	0,00	$ 0,00	0,00			$ 0,00	-	$ -			
6.3.2.3	TUBERIA ALCANT. D=450 mm (18") T. MONAFORT	ML	37,28	$ 346.568,00	$ 12.913.345,00	37,28	$ 12.913.345,00	37,28	$ 12.913.345,00		$ 0,00	37,28	$ 12.913.345,00	-	$ -	
6.3.2.4	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3055 ALCANT. D=600 mm (24") (Incl. nivelacion precision)	ML	143,47	$ 617.741,00	$ 88.609.560,00	142,47	$ 88.609.560,00	142,47	$ 88.609.560,00		$ 0,00	142,47	$ 88.609.560,00	-	$ -	
6.3.2.5	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3055 ALCANT. D=650mm (27") (Incl. nivelacion precision)	ML	39,59	$ 797.762,00	$ 31.583.494,00	39,52	$ 31.583.494,00	39,52	$ 31.583.494,00		$ 0,00	39,52	$ 31.583.494,00	-	$ -	
	Sub-Total Tubería para Colectores				$ 133.468.318,00		$ 131.182.408,00		$ 131.182.408,00		$ 0,00			$ 131.182.404,00		$ 0,00
6.3.3	RELLENOS															
6.3.3.1	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Mejoramiento)compactd mecanico	M3	585,93	$ 19.276,00	$ 11.291.476,00	585,93	$ 11.284.426,00	585,93	$ 11.284.426,00		$ 0,00	585,93	$ 11.284.426,00	-	$ -	
6.3.3.2	ARENA LAVADA 3E0 (Cuadr) CAMA Y ATRAQUE TUBERIA	M3	382,73	$ 53.920,00	$ 24.070.656,00	381,41	$ 33.934.637,00	381,41	$ 33.930.637,00		$ 0,00	381,45	$ 33.934.637,00	0,15	$ 14.000,00	
6.3.3.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacto	M3 KM		$ 1.460,00	$ 0,00	3207,35	$ 4.745.537,00	3205,41	$ 4.744.087,00		$ 0,00	3205,41	$ 4.744.087,00	1,94	$ 2.838,00	
	Sub-Total Rellenos				$ 135.359.292,00		$ 49.996.699,00		$ 49.979.070,00		$ 0,00			$ 49.979.070,00		$ 17.019,00
6.3.4	CARCASO PARA PROTECCION DE TUBERIA															
6.3.4.1	CONCRETO 20 35MPa(3000psi)(ESCLADOS ATRAQUES, ALCANT	M3	2,42	$ 683.984,00	$ 1.655.488,00	2,42	$ 1.169.848,00	0			$ 0,00	-	$ -	2,42	$ 1.169.848,00	
6.3.4.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2 ODD)	KG	169,46	$ 6.978,00	$ 1.182.825,00	169,46	$ 1.820.365,00	0			$ 0,00	-	$ -	169,46	$ 1.820.365,00	
	Sub-Total Carcamo para proteccion de Tuberia				$ 2.838.313,00		$ 2.990.213,00				$ 0,00			$ 0,00		$ 2.990.213,00
6.3.5	CONSTRUCCION DE HERONALES															
6.3.5.1	SUMID TIPO LA MODELLO H DR - DESAR REFORZ F'C=21 MPA ELAB OBRA F'C 3000 SEG 1.971 DIS 3361 1/2X1/4"	EA	34,00	$ 2.956.668,00	$ 50.306.720,00	34,00	$ 50.306.720,00	34,00	$ 50.306.720,00		$ 0,00	34,00	$ 50.306.720,00	-	$ -	
	Sub-Total Construccion de Heronales				$ 50.306.720,00		$ 50.306.720,00		$ 99.226.720,00		$ 0,00			$ 50.306.720,00		$ 0,00
6.3.6	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION															
6.3.6.1	PLACA CIRCU SUPER - POZO D=1 20M (F'C=28 MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA ANTIRROB & ESAN)	UND	6,00	$ 1.992.077,00	$ 11.952.462,00	6,00	$ 11.952.462,00	6,00	$ 11.952.462,00		$ 0,00	6,00	$ 11.952.462,00	-	$ -	
6.3.6.2	PLACA CIRCU. SUPER. POZO D=1.50M (F'C=28 MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. T. ANTIRROBO & ESAN)	UND	6,00	$ 2.973.000,00	$ 18.368.300,00	5,00	$ 18.368.300,00	5,00	$ 18.368.300,00		$ 0,00	5,00	$ 18.368.300,00	-	$ -	
6.3.6.3	CILINDRO POZO D=1.20M (F'C=21 MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M), INCLUYE ESCALERA GATO (VAR #6)	UN	11,34	$ 837.837,00	$ 9.504.930,00	11,34	$ 9.504.930,00	11,34	$ 9.504.930,00		$ 0,00	11,34	$ 9.504.930,00	-	$ -	
6.3.6.4	CILINDRO POZO D=1.50M (F'C=21 MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M), INCLUYE ESCALERA GATO (VAR #6)	UN	9,57	$ 1.007.587,00	$ 9.639.631,00	9,57	$ 9.639.631,00	9,57	$ 9.639.631,00		$ 0,00	9,57	$ 9.639.631,00	-	$ -	
6.3.6.5	PLACA CIRCULAR MAR - POZO D=1.50M (CONCRETO F'C = 21MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UND	6,00	$ 1.642.963,00	$ 9.857.778,00	6,00	$ 9.857.778,00	6,00	$ 9.857.778,00		$ 0,00	6,00	$ 9.857.778,00	-	$ -	

A 4/3_V1

139

898

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 3010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024

CONTRATO No.	1922 de 2023																		
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META										VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		VALOR ACTAS PARCIALES		FECHA DE INICIO CONTRATO				
											$ 4.101.034.604,00		$ 3.550.227.856,00		21/06/23				
											VALOR ANTICIPO:		VALOR AMORTIZADO PARCIALES		TIEMPO DE EJECUCION				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS										$ 820.206.920,80		$ 710.045.579,20		10 MESES Y 10 DIAS				
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA										VALOR ADICIONAL:		PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				
											$ 3.044.067.432,00		11,84%		31/10/24				
SUPERVISOR:	N/A										VALOR ANTICIPO ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA:		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:				
											$ 408.813.486,40		$ 727.588.833,00						
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA :	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA										VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		PORCENTAJE DE EJECUCION:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:				
											$ 8.145.102.036,00		69,81%		69,81%				
													ACTA PARCIAL DE OBRA No 004		ESTADO EN EJECUCION				
6369	PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCIÓN D=1.50M(CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA E=0.20M)	UND	5,00	$ 1.209.662,00	$ 6.048.310,00	5,00	$ 6.048.310,00	5,00	$ 6.048.310,00		$ 0,00	5,00	$ 6.048.310,00	-	$ -				
6367	CAÑUELA POZO TUBERIA D.15" 4000PSI ELAB EN OBRA	UND	5,00	$ 254.405,00	$ 1.272.025,00	5,00	$ 1.272.025,00	5	$ 1.272.025,00		$ 0,00	5,00	$ 1.272.025,00	-	$ -				
6368	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 18" Y 24" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA	UND	5,00	$ 328.307,00	$ 1.641.535,00	5,00	$ 1.641.535,00	5,00	$ 1.641.535,00		$ 0,00	5,00	$ 1.641.535,00	-	$ -				
6369	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 28" Y 32" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UND	1,00	$ 317.772,00	$ 317.772,00	1,00	$ 317.772,00	1	$ 317.772,00		$ 0,00	1,00	$ 317.772,00	-	$ -				
	Sub-Total Construccion de Pozos de inspeccion				$ 57.003.985,00		$ 57.003.985,00		$ 57.003.985,00		$ 0,00		$ 57.003.985,00		$ 0,00				
6.3.7	CABEZALES DE DESCARGA																		
6.3.7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M2	17,13	$ 10.832,00	$ 185.552,00	17,13	$ 185.552,00	0			$ 0,00	-	$ -	17,13	$ 185.552,00				
6.3.7.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	32,45	$ 64.200,00	$ 1.971.440,00	32,35	$ 2.079.470,00	0			$ 0,00	-	$ -	32,35	$ 2.079.470,00				
6.3.7.3	CONCRETO f'c 3.5 MPa. (3000 psi), solado, zona limpia	M3	0,08	$ 547.869,00	$ 471.167,00	0,86	$ 471.167,00	0			$ 0,00	-	$ -	0,86	$ 471.167,00				
6.3.7.4	PLACA DE CONCRETO DE 35,7MPa (4000psi), impermeab	M3	4,55	$ 1.393.582,00	$ 6.295.207,00	4,55	$ 6.295.207,00	0			$ 0,00	-	$ -	4,55	$ 6.295.207,00				
6.3.7.5	CONCRETO (27.4 MPa 4000 PSI) EN ESTRUCTURAS (MUROS, ALETAS	M3	4,52	$ 1.418.495,00	$ 6.402.557,00	4,52	$ 6.402.557,00	0			$ 0,00	-	$ -	4,52	$ 6.402.557,00				
6.3.7.6	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,ISO2	KG	1114,20	$ 8.975,00	$ 9.999.945,00	1114,20	$ 9.999.945,00	0			$ 0,00	-	$ -	1.114,20	$ 9.999.945,00				
N P14	TUBERIA PLUVIAL D=254 mm (10") T. NOVAFORT	M.		$ 112.314,00	$ 0,00	10,33	$ 1.160.304,00	10,33	$ 1.160.304,00		$ 0,00	-	$ -	10,33	$ 1.160.304,00	-	$ -		
N P15	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3		$ 64.200,00	$ 0,00	550,80	$ 35.405.424,00	495,72	$ 31.864.882,00		$ 0,00	495,72	$ 31.864.882,00	55,08	$ 3.540.542,00				
N P16	TUBERIA ALCANT. D=160 mm (6") T. NOVAFORT	M.		$ 54.531,00	$ 0,00	540,00	$ 29.446.740,00	469,00	$ 25.582.068,00		$ 0,00	486,00	$ 26.582.068,00	54,00	$ 2.944.674,00				
N P17	RELLENOS MATERIAL EXCAVACIÓN compactado manual	M3		$ 19.209,00	$ 0,00	540,00	$ 10.359.860,00	486,00	$ 9.323.874,00		$ 0,00	486,00	$ 9.323.874,00	54,00	$ 1.035.986,00				
N P18	CODO 45° EN PVC D=6" Sanitario	UND		$ 60.700,00	$ 0,00	30,00	$ 2.407.700,00	27,00	$ 2.165.430,00		$ 0,00	27,00	$ 2.165.430,00	3,00	$ 240.720,00				
N P19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 20 X 6" DE PVC PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACCESORIOS CONDOR Y ADHESIVO)	UND		$ 1.629.422,00	$ 0,00	30,00	$ 13.032.600,00	27,00	$ 10.594.254,00		$ 0,00	27,00	$ 10.594.254,00	3,00	$ 1.959.268,00				
N P20	ARENA PLANTA RIO (Dudo) CAMA Y ATRAQUE TUBERIA	M3		$ 93.529,00	$ 0,00	198,00	$ 14.705.241,00	140,94	$ 13.236.253,00		$ 0,00	140,94	$ 13.236.253,00	15,06	$ 1.470.978,00				
	Sub-Total Cabezales de Descarga				$ 24.926.274,00		$ 127.845.255,00		$ 101.298.253,00		$ 0,00		$ 101.298.253,00		$ 26.559.002,00				
7	RED PLUVIAL FASE 2				$ 1.246.513.209,00		$ 1.254.413.838,00		$ 956.943.963,00		$ 348.699.388,00		$ 947.745.693,00		$ 306.668.731,00				
7,1	PRELIMINARES																		
7.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ML	726,19	$ 5.099,00	$ 3.029.268,00	727,42	$ 3.709.322,00	511,44	$ 2.609.683,00	157,56	$ 803.639,00	669,00	$ 3.413.321,00	58,42	$ 298.001,00				
	Sub-Total Preliminares				$ 3.029.268,00		$ 3.709.322,00		$ 2.609.683,00		$ 803.639,00		$ 3.413.321,00		$ 298.001,00				
7,2	EXCAVACIONES																		
7.2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	695,09	$ 64.200,00	$ 44.619.953,00	772,00	$ 49.529.945,00	274,41	$ 17.608.468,00	158,15	$ 10.148.982,00	436,75	$ 28.034.259,00	335,34	$ 21.516.695,00				
7.2.2	EXCAVACION MECANICA CONGLOT. Incl retiro 5 kms	M3	2811,63	$ 59.282,00	$ 59.662.423,00	3427,21	$ 64.519.991,00	1871,20	$ 35.292.255,00	694,50	$ 13.152.418,00	2.245,70	$ 50.444.711,00	181,43	$ 4.075.280,00				
7.2.3	ENTIBADO CONT.1000 MADERA EXCAVACION (m+2 + 40)TS	M2	1005,39	$ 29.553,00	$ 43.218.136,00	1694,60	$ 61.626.561,00	0,00		636,67	$ 18.532.223,00	636,67	$ 18.532.223,00	967,33	$ 28.143.715,00				
7.2.4	MANEJO DE AGUA CON BOMBA DIESEL 3" INC. COST Y MONT	DIA	10,00	$ 165.903,00	$ 1.653.906,00	45,00	$ 7.429.500,00	20,00	$ 3.719.900,00	20,00	$ 3.719.900,00	40,00	$ 7.439.800,00	-	$ -				
	Sub-Total Excavaciones				$ 148.455.982,00		$ 183.216.957,00		$ 56.920.453,00		$ 45.553.551,00		$ 102.451.193,00		$ 53.735.422,00				
7,3	INSTALACION DE TUBERIAS																		
7.3.1	TUBERIA PARA BOMBEROS																		
7.3.1.1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. instalacion)	ML	408,03	$ 139.460,00	$ 57.410.054,00	409,53	$ 59.976.508,00	182,47	$ 21.433.647,00	95,15	$ 14.239.198,00	287,64	$ 35.765.314,00	167,99	$ 23.211.192,00				
	Sub-Total Tuberia para Bomberos				$ 57.410.054,00		$ 59.976.508,00		$ 21.433.647,00		$ 14.239.198,00		$ 35.765.314,00		$ 23.211.192,00				
7.3.2	TUBERIA PARA COLECTORES																		
7.3.2.1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. instalacion)	ML	40,49	$ 139.460,00	$ 5.646.225,00	53,00	$ 7.392.380,00	17,51	$ 2.654.729,00		$ 0,00	17,51	$ 2.654.729,00	7,11	$ 1.099.770,00				
7.3.2.2	HINCADO STEG E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO RDE 21 (INCL. INSTALACION DE PANELES TIPO	ML	52,30	$ 221.053,00	$ 20.407.065,00	95,13	$ 18.832.973,00	75,30	$ 5.551.704,00	21,83	$ 1.744.499,00	45,78	$ 10.219.863,00	29,42	$ 6.464.430,00				
7.3.2.3	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=400 mm (16") (Incl. instalacion)	ML	62,13	$ 221.053,00	$ 16.008.630,00	68,37	$ 19.649.234,00	18,36	$ 10.535.155,00	23,37	$ 6.353.329,00	62,13	$ 16.888.000,00	7,72	$ 1.535.636,00				
7.3.2.4	TUBERIA ALCANT. D=450 mm (18") T. NOVAFORT	ML	7,20	$ 349.203,00	$ 2.511.813,00	9,00	$ 3.143	9,00			$ 0,00	-	$ -	-	$ -				
7.3.2.5	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=500 mm (20") (Incl. instalacion)	ML	88,36	$ 432.161,00	$ 38.182.513,00	95,81	$ 41.320.625,00	88,36	$ 38.187.513,00		$ 0,00	88,36	$ 38.187.513,00	7,45	$ 3.133.112,00				
7.3.2.6	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 5055 ALCANT. D=600 mm (24") (Incl. instalacion)	ML	191,08	$ 811.741,00	$ 83.441.280,00	191,08	$ 83.441.280,00	191,08	$ 83.441.280,00		$ 0,00	191,08	$ 83.441.280,00	-	$ -				
7.3.2.7	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 5055 ALCANT. D=600mm (27") (INC. INSTALACION PROVISION)	ML	84,93	$ 792.762,00	$ 51.149.287,00	84,93	$ 51.149.287,00	84,93	$ 51.149.287,00		$ 0,00	84,93	$ 51.149.287,00	-	$ -				

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 1019-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024

CONTRATO No.	1422 de 2023										VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		VALOR ACTAS PARCIALES		FECHA DE INICIO CONTRATO				
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META										$ 4.181.034.604,00		$ 3.550.727.806,00		21/06/23				
											VALOR ANTICIPO:		VALOR AMORTIZADO PARCIALES		TIEMPO DE EJECUCION				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA/ R L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS										$ 920.206.920,80		$ 710.045.579,20		16 MESES Y 10 DIAS				
											VALOR ADICIONAL:		PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA										$ 2.044.067.432,00		11,84%		31/10/24				
											VALOR ANTICIPO ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA:		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:				
SUPERVISOR:	N/A										$ 408.813.488,40		$ 727.566.633,00						
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA :	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA										VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		PORCENTAJE DE EJECUCION:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:				
											$ 6.145.102.036,00		69,81%		69,81%				
													ACTA PARCIAL DE OBRA No 064		ESTADO: EN EJECUCION				
7.3.2.8	TUBERIA PVC U MECÁNICA NTC 5055 ALCANT D=700 mm (30"), (Mediana presion)	M.	32,24	$ 941.702,00	$ 30.360.634,00	32,24	$ 30.360.634,00	32,24	$ 30.360.634,00		$ 0,00	32,24	$ 30.360.634,00	-	$ -				
7.3.2.9	TUBERIA PVC U MECÁNICA NTC 5055 ALCANT D=838mm (33"), (Mediana presion)	M.	219,38	$ 1.265.027,00	$ 277.496.323,00	219,38	$ 277.496.323,00	71,43	$ 90.360.878,00	147,93	$ 187.135.444,00	219,38	$ 277.496.323,00	-	$ -				
N P21	TUBERIA PLUVIAL D=254 mm (10") T. HOVAFORT	ML		$ 112.314,00	$ 0,00	14,75	$ 1.656.832,00				$ 0,00			14,75	$ 1.656.832,00				
	Sub-Total Tuberia para Colectores				$ 308.545.424,00		$ 585.848.879,00		$ 291.335.371,00		$ 186.233.488,00		$ 488.350.819,83		$ 18.283.820,00				
7.3.3	CONSTRUCCION DE INBORNALES																		
7.3.3.1	SUMID T REJILLA, HOSELLO H CIR - CESAR,RES CIR F'C=27,5MPA ELAB OBRA, E=0,20M,SEC (0"1 DIA),0 2X1 1/2X1/4"	UN	99,30	$ 2.406.000,00	$ 239.844.024,00	99,30	$ 239.844.024,00	30	$ 53.121.600,00	11,00	$ 29.210.880,00	31,00	$ 82.332.480,00	99,30	$ 157.505.544,00				
	Sub-Total Construccion de Inbornales				$ 239.844.024,00		$ 239.844.024,00		$ 53.121.600,00		$ 29.210.880,00		$ 82.332.480,00		$ 157.505.544,00				
7.3.4	RELLENOS																		
7.3.4.1	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno compactmejorado	M3	1460,65	$ 19.259,00	$ 28.130.658,00	1426,78	$ 27.362.602,00	930,07	$ 17.912.219,00	320,71	$ 6.167.310,00	1.250,78	$ 24.079.529,00	176,48	$ 3.783.073,00				
7.3.4.2	ARENA LAVADA RIO (Cruda) CAMA Y ATRAQUE TUBERIA	M3	1030,53	$ 90.929,00	$ 93.657.362,00	1005,83	$ 94.479.908,00	567,62	$ 53.315.979,00	267,73	$ 27.495.826,00	868,25	$ 80.811.805,00	149,48	$ 12.663.791,20				
N P22	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacto	M3-KM		$ 1.480,00	$ 0,00	5822,53	$ 14.537.244,00	4716,43	$ 7.048.716,00	3269,65	$ 5.777.092,00	8.044,08	$ 12.825.792,00	1.178,45	$ 1.781.572,00				
	Sub-Total Rellenos				$ 121.788.020,00		$ 136.379.754,00		$ 78.226.914,00		$ 39.390.228,00		$ 117.717.142,00		$ 18.228.436,20				
7.3.5	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION																		
7.3.5.1	PLACA CIRCU SUPER. POZO D=1.20M (FC=27,5)PA RIST.CRZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA,MH-IIIRCB-L EAAV)	UND	16,00	$ 1.932.027,00	$ 30.913.232,00	16,00	$ 30.913.232,00	8,00	$ 15.582.462,00	3,00	$ 5.794.231,00	5,00	$ 17.376.693,00	7,00	$ 13.524.228,00				
7.3.5.2	PLACA CIRCU. SUPER. POZO D=1.50M (FC=27,5)PA RIST.CRZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. T. ANTIAHOGO. (L EAAV)	UND	9,00	$ 2.073.440,00	$ 18.662.946,00	9,00	$ 18.662.946,00	5,00	$ 10.368.300,00		$ 0,00	5,00	$ 10.368.300,00	4,00	$ 8.294.646,00				
7.3.5.3	CILINDRO POZO D=1.20M (FC=27,5)PA ELAB. EN OBRA E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	M.	29,31	$ 673.627,00	$ 25.750.733,00	38,31	$ 25.750.733,00	15,49	$ 13.823.748,00	3,67	$ 3.168.738,00	19,13	$ 16.712.485,00	10,25	$ 9.038.248,00				
7.3.5.4	CILINDRO POZO D=1.50M (FC=27,5)PA ELAB. EN OBRA E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	M.	19,25	$ 1.562.997,00	$ 19.307.892,00	19,25	$ 19.307.892,00	10,94	$ 10.972.788,00		$ 0,00	10,94	$ 10.972.788,00	8,31	$ 8.334.904,00				
7.3.5.5	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M	UNID	16,00	$ 1.042.905,00	$ 18.687.920,00	16,00	$ 18.687.920,00	8,00	$ 8.343.960,00	2,00	$ 2.085.990,00	10,00	$ 10.429.950,00	6,00	$ 8.257.970,00				
7.3.5.6	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.50(CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UND	9,00	$ 1.308.669,00	$ 10.888.958,00	8,00	$ 10.888.958,00	5,00	$ 6.048.318,00		$ 0,00	5,00	$ 6.048.318,00	4,00	$ 4.828.640,00				
7.3.5.7	CARUELA POZO TUBERIA 8-15" NOOPSYLAB EN OBRA	UND	11,00	$ 254.455,00	$ 2.798.455,00	11,00	$ 2.798.455,00	6	$ 0,00	4,00	$ 1.179.430,00	6,00	$ 1.525.430,00	5,00	$ 1.272.025,00				
7.3.5.8	CARUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA	UND	7,00	$ 308.207,00	$ 2.208.149,00	7,00	$ 2.208.149,00	5	$ 1.641.525,00	2,00	$ 858.614,00	7,00	$ 2.208.149,00	-	$ -				
7.3.5.9	CARUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 27" Y 33" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UND	7,00	$ 317.777,00	$ 2.224.439,00	7,00	$ 2.224.439,00	2	$ 615.544,00		$ 0,00	2,00	$ 639.544,00	5,00	$ 1.568.600,00				
	Sub-Total Construccion de Pozos de Inspeccion				$ 125.569.493,00		$ 129.560.492,00		$ 63.126.615,00		$ 13.254.004,00		$ 76.382.848,00		$ 53.179.834,00				
7.3.6	CABEZALES DE DESCARGA								0										
7.3.6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	M2	6,19	$ 10.832,00	$ 67.114,00	6,19	$ 67.114,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	6,19	$ 67.114,00				
7.3.6.2	EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL, incluye 5 mts	M3	19,05	$ 84.791,00	$ 1.160.254,00	19,05	$ 1.160.254,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	19,05	$ 1.160.254,00				
7.3.6.3	CONCRETO 21 MPa (3000 psi), slump, convencional	M3	0,41	$ 541.000,00	$ 224.826,00	0,41	$ 224.826,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	0,41	$ 224.826,00				
7.3.6.4	PLACA DE CONCRETO DE 20 PUPa (400Kg/cm2), mpermeab	M3	5,50	$ 1.383.563,00	$ 7.609.591,00	5,50	$ 7.609.591,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	5,50	$ 7.609.591,00				
7.3.6.5	CONCRETO (27.6 Mpa -4000 PSI) ELEVACIONES MUROS ALETAS	M3	4,07	$ 1.416.455,00	$ 5.765.125,00	4,07	$ 5.765.125,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	4,07	$ 5.765.125,00				
7.3.6.6	ACERO REFUERZO FIGURADO 4125Mpa (4200 kg/cm2,Dos)	KG	1114,20	$ 8.975,00	$ 9.999.945,00	1114,20	$ 9.999.945,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	1.114,20	$ 9.999.945,00				
7.3.6.7	CANCAMO PARA PROTECCION DE TUBERIA	UN	1,42	$ 19.259,00	$ 27.346,00	1,42	$ 27.346,00	0	$ 0,00		$ 0,00	-	$ -	1,42	$ 27.346,00				
	Sub-Total Cabezales de Descarga				$ 24.875.653,00		$ 24.875.653,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 24.875.653,00				
8	ITEM NO PREVISTOS MODIFICACION II MAS RED PLUVIAL FASE I				$ 0,00		$ 192.611.334,00		$ 122.274.533,50		$ 22.313.692,00		$ 144.588.225,50		$ 48.177.483,00				
N P 8.1	PRELIMINARES																		
N P 8.1.1	RED PLUVIAL F1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M.		$ 5.354,00	$ 0,00	104,57	$ 559.934,00	104,57	$ 559.934,00		$ 0,00	104,57	$ 559.934,00	-	$ -				
	Sub-Total Preliminares				$ 0,00		$ 559.934,00		$ 559.934,00		$ 0,00		$ 559.934,00		$ 0,00				
N P 8.2	EXCAVACIONES																		
N P 8.2.1	RED PLUVIAL F1 EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL, incluye 5 mts	M3		$ 61.300,00	$ 0,00	178,38	$ 11.469.348,00	99,70	$ 6.067.310,00	41,67	$ 2.472.334,00	136,32	$ 8.762.490,00	42,06	$ 2.703.618,00				
N P 8.2.2	RED PLUVIAL F1 EXCAVACION MECANICA CONGLOM., incluye 5 mts	M3		$ 33.482,00	$ 0,00	315,84	$ 7.094.388,00	315,84	$ 7.094.388,00		$ 0,00	315,84	$ 7.094.388,00	-	$ -				
N P 8.2.3	RED PLUVIAL F1 ENTIBADO CON ANJO MADERA EXCAVAC CON H=2 + 4MTS	M2		$ 25.951,00	$ 0,00	165,70	$ 4.300.885,00	0			$ 0,00	-	$ -	165,70	$ 4.403.885,00				
N P 8.2.4	RED PLUVIAL F1 MANEJO DE AGUA CON BOMBA SUVER 3" INC ACC Y MANT	DD		$ 185.909,00	$ 0,00	30,00	$ 5.579.970,00	30,00	$ 5.579.970,00		$ 0,00	30,00	$ 5.579.970,00	-	$ -				
	Sub-Total Excavaciones				$ 0,00		$ 28.544.591,00		$ 18.741.691,00		$ 2.472.334,00		$ 21.437.818,00		$ 7.107.503,00				

Pág_VA

14 de 42

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 1010-F-GCE-81
Version:4
Fecha:27/06/2024

CONTRATO No.	1022 de 2023						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			VALOR ACTAS PARCIALES			FECHA DE INICIO CONTRATO						
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META						$ 4.101.034.464,00			$ 3.650.227.898,00			21/06/23						
							VALOR ANTICIPO:			VALOR AMORTIZADO PARCIALES			TIEMPO DE EJECUCION						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						$ 820.206.920,80			$ 710.045.579,20			18 MESES Y 10 DÍAS						
							VALOR ADICIONAL:			PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:			FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:						
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						$ 2.044.067.432,00			11,84%			31/10/24						
							VALOR ANTICIPO ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA:			FECHA DE LA PRESENTE ACTA:						
SUPERVISOR:	N/A						$ -408.813.486,40			$ 727.588.533,00									
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA:	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA						VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			PORCENTAJE DE EJECUCION:			PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:						
							$ 6.145.102.036,00			69,61%			69,61%						
										ACTA PARCIAL DE OBRA No.054			ESTADO: EN EJECUCION						
N.P 6.3	INSTALACION DE TUBERIAS																		
N.P 6.3.1	TUBERIA PARA SUMIDEROS																		
N.P 6.3.1.1	RED PLUVIAL F1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel precision)	ML		$ 155.400,00	$ 0,00	130,00	$ 18.055.200,00	60	$ 9.327.600,00	70,00	$ 3.009.200,00	80,00	$ 12.036.800,00	40,00	$ 6.218.400,00
		Sub-Total Tuberia para Sumideros				$ 0,00		$ 18.055.200,00		$ 9.327.600,00		$ 3.009.200,00		$ 12.036.800,00		$ 6.218.400,00
N.P 6.3.2		TUBERIA PARA COLECTORES																	
N.P 6.3.2.1	RED PLUVIAL F1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	ML		$ 221.055,00	$ 0,00	18,00	$ 3.537.520,00	18,00	$ 3.537.520,00		$ 0,00	18,00	$ 3.537.520,00	-	$ -
N.P 6.3.2.2	RED PLUVIAL F1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 37223 ALCANT. D=400 mm (16") (Incl. nivel precision)	ML		$ 271.629,00	$ 0,00	18,06	$ 2.734.902,00	10,06	$ 2.734.902,00		$ 0,00	10,06	$ 2.734.902,00	-	$ -
N.P 6.3.2.3	RED PLUVIAL F1	TUBERIA ALCANT. D=450 mm (18") T. SOMATIGUI	ML		$ 348.368,00	$ 0,00	10,50	$ 3.637.074,00	10,50	$ 3.637.074,00		$ 0,00	10,50	$ 3.637.074,00	-	$ -
N.P 6.3.2.4	RED PLUVIAL F1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=500 mm (20") (Incl. nivel precision)	ML		$ 412.181,00	$ 0,00	47,04	$ 20.329.764,00	47,04	$ 20.329.764,00		$ 0,00	47,04	$ 20.329.764,00	-	$ -
N.P 6.3.2.5	RED PLUVIAL F1	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3055 ALCANT. D=600 mm (24") (Incl. nivel precision)	ML		$ 647.741,00	$ 0,00	20,97	$ 13.584.609,00	20,97	$ 13.584.609,00		$ 0,00	20,97	$ 13.584.609,00	-	$ -
		Sub-Total Tuberia para Colectores				$ 0,00		$ 43.153.319,00		$ 43.153.319,00		$ 0,00		$ 43.153.319,00		$ 0,00
N.P 6.3.3		CONSTRUCCION DE SUMIDEROS																	
N.P 6.3.3.1	RED PLUVIAL F1	SUMID T REJILLA HOTELLO H DR - DESAR REFORZ F'C=27 SS/PA ELAB OBRA E=0.20M SEC 1.0*1.05 U.SM. (UZAIM)	ML		$ 2.956.000,00	$ 0,00	12,00	$ 31.872.000,00	5	$ 15.936.480,00	4,00	$ 10.624.320,00	10,00	$ 26.560.800,00	2,00	$ 5.312.160,00
		Sub-Total Construccion de sumideros				$ 0,00		$ 31.872.000,00		$ 15.936.480,00		$ 10.624.320,00		$ 26.560.800,00		$ 5.312.160,00
N.P 6.3.4		RELLENOS																	
N.P 6.3.4.1	RED PLUVIAL F1	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Retiro/control mecanico	M3		$ 18.259,00	$ 0,00	260,40	$ 5.495.609,00	264,99	$ 4.719.322,00	11,56	$ 329.182,00	250,89	$ 4.947.441,00	23,96	$ 458.365,00
N.P 6.3.4.2	RED PLUVIAL F1	ARENA LAVADA RIO (Cruda) CAMA Y ATRAQUE TUBERIA	M3		$ 113.925,00	$ 0,00	165,04	$ 19.502.042,00	126,64	$ 13.022.317,00	0,00	$ 926.575,00	147,44	$ 13.948.892,00	17,60	$ 1.631.150,00
N.P 6.3.4.3	RED PLUVIAL F1	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacto	M3 KM		$ 1.460,00	$ 0,00	1364,59	$ 7.063.593,00	1171,51	$ 3.723.835,00	74,36	$ 118.053,00	1245,87	$ 1.833.888,00	148,79	$ 256.105,00
		Sub-Total Rellenos				$ 0,00		$ 32.371.244,00		$ 15.474.414,00		$ 1.163.810,00		$ 20.840.224,00		$ 2.331.620,00
N.P 6.3.5		CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION																	
N.P 6.3.5.1	RED PLUVIAL F1	PLACA CIRCU BARRER -POZO D=1.20M (F'C=27 SS/PA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA ASTJARCO-LEAAV)	UND		$ 1.932.077,00	$ 0,00	3,00	$ 5.796.231,00	3,00	$ 3.864.154,00	1,00	$ 1.932.077,00	3,00	$ 5.796.231,00	-	$ -
N.P 6.3.5.2	RED PLUVIAL F1	PLACA CIRCU SUPER -POZO D=1.50M (F'C=27 SS/PA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. T. ANTJARCBO - LEAAV)	UND		$ 2.973.668,00	$ 0,00	1,00	$ 2.973.668,00	1,00	$ 2.973.668,00		$ 0,00	1,00	$ 2.973.668,00	-	$ -
N.P 6.3.5.3	RED PLUVIAL F1	CILINDRO POZO D=1.20M (F'C=21 SS/PA ELAB. EN OBRA, E=0.20M. INCLUYE ESCALERA GATO VARIAS)	ML		$ 673.827,00	$ 0,00	5,66	$ 4.366.135,00	3,47	$ 3.031.668,00	1,13	$ 1.334.648,00	5,60	$ 4.366.135,00	-	$ -
N.P 6.3.5.4	RED PLUVIAL F1	CILINDRO POZO D=1.50M (F'C=21 SS/PA ELAB. EN OBRA, E=0.20M. INCLUYE ESCALERA GATO VARIAS)	ML		$ 1.002.997,00	$ 0,00	7,66	$ 9.056.734,00	2,66	$ 2.669.234,00		$ 0,00	6,66	$ 6.669.234,00	-	$ -
N.P 6.3.5.5	RED PLUVIAL F1	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28SS/PA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UND		$ 1.042.995,00	$ 0,00	3,00	$ 3.128.985,00	2,00	$ 2.085.990,00	1,00	$ 1.042.995,00	3,00	$ 3.128.985,00	-	$ -
N.P 6.3.5.6	RED PLUVIAL F1	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.50M(CONCRETO F'C = 28SS/PA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.25M)	UND		$ 1.205.052,00	$ 0,00	1,00	$ 1.205.052,00	1,00	$ 1.205.052,00		$ 0,00	1,00	$ 1.205.052,00	-	$ -
N.P 6.3.5.7	RED PLUVIAL F1	CAMARA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C = 28SS/PA ELAB. EN OBRA	UND		$ 704.387,00	$ 0,00	4,00	$ 1.313.228,00	1,00	$ 944.971,00	1,00	$ 368.257,00	4,00	$ 1.313.228,00	-	$ -
		Sub-Total Construccion de Pozos de Inspeccion				$ 0,00		$ 19.976.135,00		$ 15.236.167,00		$ 4.410.028,00		$ 19.976.135,00		$ 0,00
N.P 6.3.6		CABEZALES DE DESCARGA																	
N.P 6.3.6.1	RED PLUVIAL F1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	M2		$ 10.832,00	$ 0,00	17,13	$ 185.552,00				$ 0,00	-	$ -	17,13	$ 185.552,00
N.P 6.3.6.2	RED PLUVIAL F1	EXCAV. MECAN CONGLOMERADO MANUAL	M3		$ 63.200,00	$ 0,00	37,45	$ 2.366.557,00				$ 0,00	-	$ -	37,45	$ 2.366.557,00
N.P 6.3.6.3	RED PLUVIAL F1	CONCRETO 3.5 KPA (2000 psi) SOBRE CIMENTACION	M3		$ 547.005,00	$ 0,00	0,85	$ 471.167,00				$ 0,00	-	$ -	0,85	$ 471.167,00
N.P 6.3.6.4	RED PLUVIAL F1	PLACA DE CONCRETO 17.5 KPA (2500 PSI) SOBRE CIMENTACION	M3		$ 1.381.569,00	$ 0,00	4,85	$ 6.695.207,00				$ 0,00	-	$ -	4,85	$ 6.695.207,00
N.P 6.3.6.5	RED PLUVIAL F1	CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) ELEVAC CNES Y MUROS ALETAS	M3		$ 1.414.495,00	$ 0,00	5,03	$ 7.045.552,00				$ 0,00	-	$ -	5,03	$ 7.045.552,00
N.P 6.3.6.6	RED PLUVIAL F1	ACERO REFUERZO FIGURADO 420MPa (4200 kg/cm2) DURO	KG		$ 5.572,00	$ 0,00	1118,00	$ 6.229.496,00				$ 0,00	-	$ -	1118,00	$ 6.229.496,00
		Sub-Total Cabezales de Descarga				$ 0,00		$ 23.997.428,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 27.082.430,93
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUIDO AIU 31%)				$ 2.026.031.410,00		$ 5.917.761.141,93		$ 3.310.307.064,93		$ 727.588.533,00		$ 4.037.895.597,93		$ 1.147.865.544,00
		IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 2.161.911.274,00		$ 2.161.911.274,00		$ 2.161.911.274,00				$ 2.161.911.274,00		$ 0,00
		IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 79.973.976,00		$ 79.973.976,00		$ 79.973.976,00				$ 79.973.976,00		$ 0,00
		TOTAL DE LA OBRA				$ 4.191.934.694,00		$ 6.145.102.036,00		$ 5.552.227.314,93		$ 727.588.533,00		$ 6.279.811.847,93		$ 1.147.865.544,00

8963
14-2

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 1010-F-GCT-11
Version:4
Fecha:17/06/2024

CONTRATO No.	1022 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO	
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		$ 4.101.034.604,00	$ 3.550.227.816,00	21/06/23	
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA/ R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	$ 820.206.920,80	$ 710.045.570,20	18 MESES Y 10 DIAS	
		VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 2.044.067.432,00	11,64%	31/10/24	
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
SUPERVISOR:	N/A	$ 408.813.486,40	$ 727.588.633,00		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA :	Ing. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	
		$ 8.145.102.030,00	69,61%	69,61%	
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 004	ESTADO: EN EJECUCION	

Valor inicial del contrato	$	4.101.034.604,00
Valor Adicion 1	$	2.044.067.432,00
Valor Actualizado del contrato	$	6.145.102.036,00
Valor anticipo 20%	$	820.206.920,80
Valor anticipo 20% Adicion No. 001	$	408.813.486,40
Valor ejecutado Acta Parcial No 01	$	403.698.748,00
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 01	$	120.536.749,60
Valor Neto pagado Acta Parcial No 01	$	482.356.998,80
Valor ejecutado Acta Parcial No 02	$	1.547.819.425,00
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 02	$	309.563.885,00
Valor Neto pagado Acta Parcial No 02	$	1.238.254.760,00
Valor ejecutado Acta Parcial No 03	$	1.399.710.723,00
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 03	$	279.942.144,60
Valor Neto pagado Acta Parcial No 03	$	1.119.768.578,40
Valor garantia (1% garra)	$	727.588.633,00
Valor anticipo Amortizado Presente Acta Parcial	$	345.527.326,60
Valor Neto pagado Presente Acta Parcial	$	582.061.306,40
Valor faltante por amortizar	$	374.457.503,40
Valor Ejecutado Acumulado	$	4.777.814.529,00
Valor faltante por ejecutar	$	1.367.287.507,00

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No 04, por los que en ella intervinieron, en Villavicencio a los _____

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
CONTRATISTA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

Firma
Nombre: MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOZA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue validada por la Interventoria, previo que se considera visita técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable

NOTA 2: La siguiente versión diligenciamiento la modificación del periodo y se reemplaza la fecha de vinculo: 1010 F-GCT-114

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue validada por la Interventoria, previo que se considera visita técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable

8645

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

ACTA DE PAGO PARCIAL INTERVENTORÍA

Calle 49 No.30-16 oficina 203 correo electrónico interventoriavillajuliana@gmail.com
Villavicencio – Meta

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE PAGO PARCIAL INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CONTRATO 1823 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
	OBJETO:	$ 287.707.093,00		
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUCION OBRA:	
	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META."	$ -	22,77%	
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA:	
		$143.055.980,00	$ 98.084.752,00	
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL:	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	
		$ -	$ -	
	CONTRATISTA:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA:	
	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 430.763.073,00	22,77%	
	SUPERVISOR:	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:	ESTADO:	PORCENTAJE FINANCIERO DE INTERVENTORIA:
	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA	$ 98.084.752,00	EJECUCIÓN	22,77%
ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02	SECRETARIO DE DESPACHO:	VALOR AMORTIZADO PARCIAL		
	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	$ -		

En el Municipio de Villavicencio (Meta), a los _____ se reunieron el ***Ingeniero JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA*** como Interventoría Contratada; la ***Ingeniera VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA***, como Supervisor delegado del Municipio; y el ***Ingeniero MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA***, como Secretario de Infraestructura, para dejar constancia de la presente ***ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02***, la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA N°1 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1							PORCENTAJE EJECUTADO ACTA ANTERIOR		PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2		PORCENTAJE ACUMULADO		PORCENTAJE POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	%	TIEMPO	Vr. UNITARIO	V. TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
A	PERSONAL PROFESIONAL													
1	Director de Interventoría (Cat.4)	1,00	50%	10,33	$ 5.225.967,67	$ 26.992.123,00	35,00%	$ 9.447.243,05	22,77%	$ 6.146.108,41	57,77%	$ 15.593.349,46	42,23%	$ 11.398.773,54
2	Residente de interventoria (Cat.6)	1,00	100%	10,33	$ 4.202.854,15	$ 43.415.483,37	35,00%	$ 15.195.419,18	22,77%	$ 9.885.705,56	57,77%	$ 25.081.124,74	42,23%	$ 18.334.358,63
3	Asesor y/o Especialista en Estructuras (Cat. 5)	1,00	30%	6,33	$ 4.712.224,77	$ 8.948.514,84	35,00%	$ 3.131.980,19	22,77%	$ 2.037.576,83	57,77%	$ 5.169.557,02	42,23%	$ 3.778.957,82
4	Especialista y/o Asesor en transportes y vias (Cat. 5)	1,00	30%	8,00	$ 4.712.224,77	$ 11.309.339,45	35,00%	$ 3.958.268,81	22,77%	$ 2.575.136,59	57,77%	$ 6.533.405,40	42,23%	$ 4.775.934,05
5	Especialista y/o Asesor en Redes Hidrosanitarias o afines o Ingeniero Sanitario (Cat. 5)	1,00	20%	4,00	$ 4.712.224,77	$ 3.769.779,82	35,00%	$ 1.319.422,94	22,77%	$ 858.378,87	57,77%	$ 2.177.801,80	42,23%	$ 1.591.978,02
6	Profesional ambiental (Cat. 6)	1,00	15%	8,00	$ 4.202.854,15	$ 5.043.424,98	35,00%	$ 1.765.198,74	22,77%	$ 1.148.387,87	57,77%	$ 2.913.586,61	42,23%	$ 2.129.838,37
6.1	Profesional ambiental (Cat. 6)	1,00	30%	2,33	$ 4.202.854,15	$ 2.937.795,05	35,00%	$ 1.028.228,27	22,77%	$ 668.935,93	57,77%	$ 1.697.164,20	42,23%	$ 1.240.630,85
7	Profesional en Salud Ocupacional (Cat.7)	1,00	30%	8,00	$ 3.177.554,49	$ 7.626.130,78	35,00%	$ 2.669.145,77	22,77%	$ 1.736.469,98	57,77%	$ 4.405.615,75	42,23%	$ 3.220.515,03
7.1	Profesional en Salud Ocupacional (Cat.7)	1,00	100%	2,33	$ 3.177.554,49	$ 7.403.701,96	35,00%	$ 2.591.295,69	22,77%	$ 1.685.822,94	57,77%	$ 4.277.118,62	42,23%	$ 3.126.583,34

986

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CONTRATO 1823 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
	OBJETO:	$ 287.707.093,00		
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUCION OBRA:	
		$ -	22,77%	
	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META."	VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA:	
		$143.055.980,00	$ 98.084.752,00	
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL:	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	
		- $ -	$ -	
	CONTRATISTA:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA:	
	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 430.763.073,00	22,77%	
	SUPERVISOR:	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:	ESTADO:	PORCENTAJE FINANCIERO DE INTERVENTORIA:
	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA	$ 98.084.752,00	EJECUCIÓN	22,77%
ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02	SECRETARIO DE DESPACHO:	VALOR AMORTIZADO PARCIAL		
	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	$ -		

B	PERSONAL TECNICO														
1	Topógrafo Inspector	1,00	20%		$ 2.048.413,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
NP1	Topógrafo Inspector (Sin equipos topográficos)	1,00	20%	8,00	$ 2.048.413,00	$ 3.277.460,80	35,00%	$ 1.147.111,28	22,77%	$ 748.277,82	57,77%	$ 1.893.389,10	42,23%	$ 1.384.071,70	
NP1.1	Topógrafo Inspector (Sin equipos topográficos)	1,00	100%	2,33	$ 2.048.413,00	$ 4.772.802,29	35,00%	$ 1.670.480,80	22,77%	$ 1.086.767,08	57,77%	$ 2.757.247,88	42,23%	$ 2.015.554,41	
C	PERSONAL ADMINISTRATIVO														
1	Secretaria	1,00	50%	8,00	$ 1.160.000,00	$ 4.640.000,00	35,00%	$ 1.624.000,00	22,77%	$ 1.056.528,00	57,77%	$ 2.680.528,00	42,23%	$ 1.959.472,00	
1.1	Secretaria	1,00	100%	2,33	$ 1.160.000,00	$ 2.702.800,00	35,00%	$ 945.980,00	22,77%	$ 615.427,56	57,77%	$ 1.561.407,56	42,23%	$ 1.141.392,44	
2	Contador público (Cat.7)	1,00	40%	10,33	$ 2.998.291,01	$ 12.388.938,45	35,00%	$ 4.336.128,46	22,77%	$ 2.820.961,29	57,77%	$ 7.157.089,74	42,23%	$ 5.231.848,71	
D	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
1	Cadenero 1	1,00	20%		$ 1.272.333,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
NP2	Cadenero 1 (Sin equipos topográficos)	1,00	20%	8,00	$ 1.272.333,00	$ 2.035.732,80	35,00%	$ 712.506,48	22,77%	$ 463.536,36	57,77%	$ 1.176.042,84	42,23%	$ 859.689,96	
NP2.1	Cadenero 1 (Sin equipos topográficos)	1,00	100%	2,33	$ 1.272.333,00	$ 2.964.535,89	35,00%	$ 1.037.587,56	22,77%	$ 675.024,82	57,77%	$ 1.712.612,38	42,23%	$ 1.251.923,51	

A+B+C	SUBTOTAL PERSONAL	$ 150.228.563,48		$ 52.579.997,22		$ 34.207.043,90		$ 86.787.041,12
E	FACTOR MULTIPLICADOR	2,20		2,20		2,20		2,20
F	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL (A+B+C+D)*E	$ 330.502.839,70		$ 115.675.993,88		$ 75.255.496,59		$ 190.931.490,47

698

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CONTRATO 1823 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
	OBJETO:	$ 287.707.093,00		
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUCION OBRA:	
		$ -	22,77%	
	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META."	VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA:	
		$143.055.980,00	$ 98.084.752,00	
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL:	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	
		$ -	$ -	
	CONTRATISTA:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA:	
	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 430.763.073,00	22,77%	
	SUPERVISOR:	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:	ESTADO:	PORCENTAJE FINANCIERO DE INTERVENTORIA:
	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA	$ 98.084.752,00	EJECUCIÓN	22,77%
ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02	SECRETARIO DE DESPACHO:	VALOR AMORTIZADO PARCIAL		
	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	$ -		

COSTOS DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	%	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	TOPOGRAFIA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 16% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa.	Mes	20%		$ 2.781.999,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP3	TOPOGRAFIA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 16% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa. (No incluye profesional de topografia)	Mes	20%	5,00	$ 2.781.999,00	$ 2.781.999,00	35,00%	$ 973.699,65	22,77%	$ 633.461,17	57,77%	$ 1.607.160,82	42,23%	$ 1.174.838,18
NP3.1	TOPOGRAFIA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 16% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa. (No incluye profesional de topografia)	Mes	100%	2,33	$ 2.781.999,00	$ 6.482.058,00	35,00%	$ 2.268.720,30	22,77%	$ 1.475.964,61	57,77%	$ 3.744.684,91	42,23%	$ 2.737.373,09
2	REPRODUCCION DOCUMENTOS (IMPRESIÓN DE PLANOS, FOTOCOPIAS, ARTICULOS DE PAPELERIA)	Mes	5%	8,00	$ 2.650.570,97	$ 1.060.228,39	35,00%	$ 371.079,94	22,77%	$ 241.414,00	57,77%	$ 612.493,94	42,23%	$ 447.734,45
2.1	REPRODUCCION DOCUMENTOS (IMPRESIÓN DE PLANOS, FOTOCOPIAS, ARTICULOS DE PAPELERIA)	Mes	40%	2,33	$ 2.650.570,97	$ 2.470.332,00	35,00%	$ 864.616,20	22,77%	$ 562.494,60	57,77%	$ 1.427.110,80	42,23%	$ 1.043.221,20
G	OTROS COSTOS													
1	LABORATORIO (Equipo Completo) -Interventorias	Mes	20%	1,00	$ 7.386.687,00	$ 1.477.337,40	35,00%	$ 517.068,09	22,77%	$ 336.389,73	57,77%	$ 853.457,82	42,23%	$ 623.879,58
1.1	LABORATORIO (Equipo Completo) -Interventorias	Mes	100%	2,33	$ 7.386.687,00	$ 17.210.981,00	35,00%	$ 6.023.843,35	22,77%	$ 3.918.940,37	57,77%	$ 9.942.783,72	42,23%	$ 7.268.197,28
H	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 31.482.936,00		$ 11.019.027,53		$ 7.168.664,48		$ 18.187.692,01		
I	TOTAL COSTOS (F&H)					$ 361.985.775,70		$ 126.695.021,00		$ 82.424.161,00		$ 209.119.182,00		
J	IVA SOBRE G (19%)					$ 68.777.297,00		$ 24.072.054,00		$ 15.660.591,00		$ 39.732.645,00		
	VALOR TOTAL					$ 430.763.073,00		$ 150.767.075,00		$ 98.084.752,00		$ 248.851.827,00		
	VALOR TOTAL							$ 150.767.075,00		$ 98.084.752,00		$ 248.851.827,00		

86 98

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CONTRATO 1823 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO:	$ 287.707.093,00	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUCION OBRA:
	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META."	$ -	22,77%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA:
		$143.055.980,00	$ 98.084.752,00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL:	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ -
	CONTRATISTA:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA:
	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 430.763.073,00	22,77%
	SUPERVISOR:	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:	ESTADO: / PORCENTAJE FINANCIERO DE INTERVENTORIA:
	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA	$ 98.084.752,00	EJECUCIÓN / 22,77%
ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02	SECRETARIO DE DESPACHO:	VALOR AMORTIZADO PARCIAL	
	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	$ -	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	287.707.093,00
VALOR ADICIONAL N° 1	$	143.055.980,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	430.763.073,00
VALOR ANTICIPO (30%)	$	-

VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR	$	150.767.075,00
VALOR PRESENTE ACTA DE COBRO PARCIAL N° 2	$	98.084.752,00
VALOR A AMORTIZAR PARCIAL N° 2	$	-
VALOR NETO A PAGAR PARCIAL N° 2	$	98.084.752,00
VALOR EJECUTADO A COBRAR	$	98.084.752,00
VALOR POR COBRAR	$	181.911.246,00
VALOR POR AMORTIZAR	$	-
VALOR NETO POR COBRAR	$	181.911.246,00
PORCENTAJE EJECUTADO EN PRESENTE ACTA		22,77%
PORCENTAJE FINANCIERO A COBRAR		22,77%

LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02 , EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META), POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Representante Legal
INTERVENTORIA

Firma
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario de Infraestructura

Firma
VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
Supervisora

8650

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle 49 No.30-16 oficina 203 correo electrónico interventoriavillajuliana@gmail.com
Villavicencio – Meta

8651

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 1823 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 30 / 4 / 2024
TIPO CONTRATO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		SUPERVISOR VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

TOPOGRAFÍA DE INTERVENTORÍA



FOTOGRAFIA 1.

CONTROL DE NIVELES DE EXCAVACIÓN PARA EL CAJEO DE LA VÍA 10/04/2024.

TOPOGRAFÍA DE INTERVENTORÍA



FOTOGRAFIA 2.

CONTROL DE NIVELES DE EXCAVACIÓN PARA EL CAJEO DE LA VÍA 26/04/2024.

CONTROL DE CALIDAD



FOTOGRAFIA 3.

SUPERVISIÓN EN CAMPO PARA CONTROL DE DOSIFICACIÓN PARA ELABORACIÓN DE CONCRETOS IN SITU.

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN OBRA



FOTOGRAFIA 4.

REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS EN OBRA 30/04/2024.

(FIRMA)

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

MANUEL SALCEDO DIAZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

8512

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 1823 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 31 / 5 / 2024
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER: INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		SUPERVISOR: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST OBRA



FOTOGRAFIA 5.

VERIFICACIÓN PUNTO DE HIDRATACIÓN 02/05/2024.

CONTROL DE CALIDAD



FOTOGRAFIA 6.

TOMA DE CILINDROS DE CONCRETO DE SUMIDEROS CONSTRUIDOS 11/05/2024.

ASISTENCIA A REUNIONES Y RECORRIDOS



FOTOGRAFIA 7.

RECORRIDO EN OBRA VISITA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL EL 20/05/2024.

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA



FOTOGRAFIA 8.

VERIFICACIÓN DIMENSIONES SUMIDEROS CONSTRUIDOS 31/05/2024.

(FIRMA)

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

MANUEL SALCEDO DIAZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

8653

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 1823 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME
		30 / 6 / 2024
TIPO CONTRATO		SECRETARIA LIDER
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		SUPERVISOR
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

CONTROL DE CALIDAD



FOTOGRAFIA 9.

VERIFICACIÓN DOSIFICACIÓN CONCRETOS MEZCLADOS IN SITU 13/06/2024.

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO VS PROGRAMADO



FOTOGRAFIA 10.

ELABORACIÓN DE CORTE DE OBRA ENTRE PARES RESIDENTE DE OBRA Y RESIDENTE DE INTERVENTORÍA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO VS AVANCE PROGRAMADO 15/06/2024

SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA



FOTOGRAFIA 11.

VERIFICACIÓN DIMENSIONES DE ALETAS BOX COULVERT 21/06/2024.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



FOTOGRAFIA 12.

REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA JAC BARRIO VILLA JULIANA PARA ATENDER DUDAS SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA 25/06/2024.

(FIRMA)

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

8654

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No 1823 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME
		30 / 6 / 2024
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER: INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		SUPERVISOR: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

CONTROL DE CALIDAD



FOTOGRAFIA 13.

REMISIÓN DE MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETO AL LABORATORIO 26/06/2024.

ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERESADOS



FOTOGRAFIA 14.
REUNIÓN CON PERSONAL DE ESTACIÓN DE SERVICIO PORFÍA DISTRACOM PARA ESTABLECER ESTRATEGÍAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y REDUCIR AFECTACIÓN EN EL COMERCIO. 28/06/2024.

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN SG-SST OBRA



FOTOGRAFIA 15.
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE OBRA 29/06/2024.

(FIRMA)
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

8655

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 1823 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 22 / 7 / 2024
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER
INTERVENTORIA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		SUPERVISOR
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

ASISTENCIA A COMITES DE OBRA



FOTOGRAFIA 16.
COMITÉ DE OBRA EN SECRETARÍA DE INFRAESRUCTURA EL DÍA 09/07/2024.

SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA



FOTOGRAFIA 17.
SUPERVISIÓN RELLENOS DEL BOX COULVERT CON MATERIAL DE CANTERA 12/07/2024.

SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO VS PROGRAMADO



FOTOGRAFIA 18.
REVISIÓN DE PLANOS Y CORTE DE OBRA PARA REPORTE DE AVANCE FÍSICO SEMANAL 13/07/2024.

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN SG-SST OBRA



FOTOGRAFIA 19.
VERIFICACIÓN DE EXTINTOR EN OBRA 22/07/2024.

(FIRMA)
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA