SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SUPERVISIÓN # 4

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2023

SUPERVISOR: ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA

C.C. 1.094.920.671 expedida en Armenia, Quindío.

Secretario de Infraestructura.

CONTRATISTA: EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO EDEQ S.A E.S.P

NIT. 800.052.640-9

OBJETO: "LA PRESTACIÓN POR PARTE DE EDEQ S.A. E.S.P., DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA".

RESUMEN DE ACTIVIDADES MES 30 JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2023

a) Mantenimiento: Corresponde a las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alumbrado público
b) Reposición de luminarias.
c) Mantenimiento con poda Vegetativa.
d) Administración, operación, mantenimiento,y reposición .

El Supervisor por parte del Municipio de La Tebaida, el Arq. Anderson Andrey Osorio Becerra Secretario de Infraestructura del Municipio, realizó verificación de las actividades realizadas por la Empresa de Energía del Quindío EDEQ S.A E.S.P durante el periodo comprendido del 30 de junio al 29 de julio de 2023 desde el acta de inicio el 30 de marzo 2023, correspondiente al cobro del contrato interadministrativo No. 002 de 2023. Las actividades desarrolladas por el contratista se resumen a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2023

Fecha	Actividad Contractual	Actividades Realizadas	Productos
30 Junio -2023 al 29 Julio 2023	Administracion y Operacion	Se realizó la inspección visual y evaluación de estado y funcionamiento del inventario de luminarias del municipio	2.563

Fecha	Actividad Contractual	Actividades Realizadas	Productos
04-07-2023	Administración y operación	El contratista realizó inspección visual en compañía de funcionario de la secretaría de infraestructura a las luminarias apagadas en diferentes sectores del municipio.	35
05-07-2023	Mantenimiento	Se Realizó la reparación y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores del municipio. Con las siguientes intervenciones: ● Cambio de bombillos de 70 W ● Cambio de bombillos de 150 W ● cambio de bombillo de 250 W ● Reparacion de conexión ● Cambio de reparador, arrancador y balasto ● Reposición de cableado duplex ● Cambio fotocelda ● cambio de Driver de 40W ● cambio de Driver de 50W ● Se repuso 25mts de cable dúplex	29
11-07-2023	Administración y operación	El contratista realizó inspección visual en compañía de funcionario de la secretaría de infraestructura a las luminarias apagadas en diferentes sectores del municipio	24
12-07-2023	Mantenimiento	Se Realizó la reparación y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores del municipio. Con las siguientes intervenciones: ● Cambio de bombillos de 70 W ● Cambio de bombillo de 150W ● Cambio de arrancador ● Cambio de balasto ● Reparacion de conexión ● Cambio de fotocelda ● Reparacion de conexión ● Se reparo conexión ● Cambio de bombillo de 250W	45
13/07/2023	Mantenimiento	Se Realizó la reparación y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores del municipio. Con las siguientes intervenciones: ● Cambio de bombillos de 70 W ● Reparacion de conexión ● Cambio de reparador, arrancador y Balasto ● Cambio fotocelda ● Se instalo luminaria de 50W	29

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 301 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 13 – Fax (0057) (6) 754 2512
www.latebaida-quindio.gov.co Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachoalcalde@latebaida-quindio.gov.co

Fecha	Actividad Contractual	Actividades Realizadas	Productos
18-07-2023	Administración y operación	El contratista realizó inspección visual en compañía de funcionario de la secretaría de infraestructura a las luminarias apagadas en diferentes sectores del municipio	32
21-07-2023	Mantenimiento	Se Realizó la reparación y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores del municipio. Con las siguientes intervenciones: ● ● Cambio de bombillo de 70 w ● Cambio de fotocelda ● Cambio de arrancador ● Reposición cable duplex 50 mts ● Cambio de balasto ● Cambio de bombillo de 150 w ● Reparación de conexión ● se cambió Driver de 50W ● se cambió condensador ● se cambio luminaria de 74W	31
24-07-2023	Mantenimiento	Se Realizó la reparación y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores del municipio. Con las siguientes intervenciones: ● Cambio de fotoceldas ● Cambio de balastos ● Reposición cableado duplex ● Se retiró luminaria ● Se instalo luminaria de Led de 70W ● Se instalo luminaria de Led de 50W ● Cambio bombillos 150w ● Reparacion conexión ● Se instaló poste ● cambio de arrancador	19
25-07-203	Administración y operación	El contratista realizó inspección visual en compañía de funcionario de la secretaría de infraestructura a las luminarias apagadas en diferentes sectores del municipio	22
26-07-2023	Mantenimiento	Se Realizó la reparación y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores del municipio. Con las siguientes intervenciones: ● Cambio de fotoceldas ● Se retiró luminaria ● Cambio de balastos ● Reposición cableado duplex ● Se instalo luminaria en led de 50W ● Se repuso red trenzada #2	25

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 301 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 13 – Fax (0057) (6) 754 2512
www.latebaida-quindio.gov.co Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachoalcalde@latebaida-quindio.gov.co

Fecha	Actividad Contractual	Actividades Realizadas	Productos
		• se repuso conexión • cambio de conectores de perforación	

En atención a lo anterior, en cumplimiento del objeto contractual el supervisor da trámite a realizar el respectivo pago de la siguiente factura, correspondientes al mes reportado en el informe:

- Comprobante para pago por concepto de AOM para el NIU -243598, por valor total de $23.562.822 (Concepto: Servicio de administración, operación y mantenimiento AOM del sistema de alumbrado público).

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato y que María José González Jaramillo en calidad de Revisora Fiscal de Empresas de Energía del Quindío S.A E.S.P certifica que la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones y efectuó el pago de los aportes correspondientes a pensión, riesgos laborales, salud y aportes parafiscales del mes de julio de 2023, se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los recursos asignados.

PERIODO A PAGAR: SERVICIO DE AOM ALUMBRADO PÚBLICO 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2023.

VALOR A PAGAR: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($23.562.822,oo).

Para constancia se firma el día diecisiete (26) de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ING. JANLEY ROGER LEYVA BRAVO

Apoyo a la supervisión