GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	**2**	**PARCIAL**		**FINAL**	**X**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017446
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/09/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			30/09/2024
OBJETO: Articular acciones para la adecuación y modernización de la planta física, equipos y planta de tratamiento de aguas residuales necesarios para la autorización sanitaria de la planta de beneficio animal del municipio de Ebéjico, Antioquia			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			15989
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	MUNICIPIO DE EBÉJICO
		C.C. / NIT	890.983.664-7
VALOR [$]:		INICIAL	El valor total del convenio es de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($160.000.000)** correspondiente al **80%** del valor total del convenio. El municipio de EBÉJICO aporta en efectivo **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40.000.0000)** correspondiente al 20% del valor total del Convenio
		ADICIONES	**No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN** N/A / N/A
		VALOR TOTAL	El valor total del convenio es de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($160.000.000)** correspondiente al **80%** del valor total del convenio. El municipio de EBÉJICO aporta en efectivo **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

		($40.000.0000) correspondiente al 20% del valor total del Convenio			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO	INICIAL	El plazo del presente convenio es de tres y medio (3.5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de diciembre de 2024.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**		
		30/09/2024	30/12/2024		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	30/12/2024	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		30/12/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500063490			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	18/09/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI			

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Herman Yairton Serna Trejos
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	530-47-994000041161
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	25/09/2024
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	06	2025
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2025
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del convenio No. 4600017446 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIONES
Obras civiles relacionadas a la puesta en marcha de la PBA, Consideraciones estructurales de diseño, obras hidráulicas y obras complementarias	A Satisfacción
obras civiles de adecuación y construcción para repotenciación de la P.B.A.	A satisfacción
Mantenimiento repotenciación y puesta en marcha de equipos y motores	En la máquina de escaldado depilado y en el sistema de frío queda pendiente uno de los mantenimientos, debido a que en esta época se dificultó realizar la respectiva programación de los mismos.
Gestión, tramites y planimetría	A satisfacción

- Que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben a satisfacción son:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIONES
Mantenimiento repotenciación y puesta en marcha de equipos y motores	En la máquina de escaldado depilado y en el sistema de frío queda pendiente uno de los mantenimientos, debido a que en esta época se dificultó realizar la respectiva programación de los mismos.

- Que las actividades que según la supervisión (informe No.2) requieren ajustes, deben realizarse antes de proceder con la liquidación: Para realizar estos detalles, el municipio cuenta con cuatro semanas y deberá presentar la respectiva evidencia, para pod er realizar el proceso de

- Que las actividades objeto del convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el asociado Municipio de Ebéjico, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago mensual con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El asociado municipio de Ebéjico realiza entrega de actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural quien recibe el objeto del convenio No. 4600017446, correspondientes a lo arriba planteado.

- El asociado deberá en el término de cuatro semanas ajustar, las actividades arriba mencionadas.

- No es necesario realizar la actualización por parte del asociado, de las garantías que amparan el convenio.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al asociado del cumplimiento de las obligaciones del conveni o principal
-
- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

30 DIC 2024

HERMAN YAIRTON SERNA TREJOS
SUPERVISOR

DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLÓN
Alcalde Municipio de Ebéjico, Antioquia
ASOCIADO