UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ DE CONTRATACION

Acta No. 060

Principio de Procedencia 3201.092

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR PRORROGA DEL CONTRATO 24001044 H4 DE 2024, cuyo objeto es: **CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA.**				
Lugar:	Sala de reuniones de la Dirección Regional Noroccidente				
Fecha:	20 de diciembre de 2024	**Hora Inicio:**	04:00 p. m.	**Hora Final:**	05:00 p.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de prórroga del contrato por treinta y un (31) días calendario, efectuada mediante comunicación de fecha 23 de diciembre de 2024 por el funcionario ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN, supervisor del contrato, en la cual manifiesta:

"Duración del proyecto según el cronograma técnico:

El proyecto fue estructurado para ejecutarse en un plazo de 90 días calendario, tiempo técnicamente requerido para desarrollar actividades clave, tales como:

- Desmontaje de malla y postes existentes.
- Excavación y fundición de concreto ciclópeo.
- Instalación de postes galvanizados cada 2.5 metros.
- Colocación de malla eslabonada y alambre de púas.
- Acabados finales como la colocación de pisa malla en mortero.

Reducir este tiempo haría imposible el cumplimiento del objeto contractual, ya afectado por el corto plazo de 90 días inicialmente contemplado. Esto se debe a la alta dependencia del suministro de materiales, ya que los principales insumos, como los tubos galvanizados de 2 pulgadas y la malla eslabonada, no están disponibles en cantidades suficientes en los proveedores locales de la zona. Además, los procesos constructivos requieren tiempos definidos, ya que implican actividades como fundiciones de concreto, instalación de malla y acabados, sumado a factores

logísticos y operativos que condicionan su ejecución. Lo anterior lo justifica en comunicado con radicado CERRAMOENTE_014-24.

En atención a la anterior solicitud, la interventoría se pronunció favorablemente en comunicado con radicado EPSCORDOBA-042-24:
(…).

En el marco del Contrato de Interventoría No. 24001120 H3 DE 2024 y de los compromisos de vigilancia, control, seguimiento y acompañamiento del Contrato de Obra N.º 24001044 H4, Esta Interventoría se permite dar respuesta al oficio radicado por el contratista con asunto de solicitud de prórroga de 30 días calendario para la ejecución del contrato, la cual se describe a continuación.
En relación a su solicitud de prórroga de 30 días calendario para la ejecución del contrato 24001044 H4, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELÍBANO – CÓRDOBA", la Interventoría Consorcio Épsilon Córdoba ha analizado detenidamente los motivos y circunstancias presentadas.

Como resultado de este análisis, recomendamos a la Unidad Administrativa Especial de Aerocivil restituir el plazo de 90 días originalmente contemplado en el pliego de condiciones. Esto implica conceder al contratista los 30 días adicionales necesarios para alcanzar el plazo inicialmente pactado, estableciendo como nueva fecha de finalización del contrato de obra el 31 de enero de 2025.

Cabe destacar que las pólizas del contrato cubren plenamente el plazo restituido, garantizando así la protección y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante este período adicional.
Agradecemos su colaboración y compromiso para la culminación exitosa de este proyecto. Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y a la pronta recepción de los documentos necesarios para formalizar esta extensión de plazo.
(…).
De otra parte, el contratista REINGENIERIA INTEGRAL SAS, presenta en comunicado CERRAMOENTE_013-24 en el cual presenta documentos que son evidencia de la compra de materiales para el cerramiento en malla eslabonada y la notificación de suspensión de actividades del proveedor de estos materiales a causa de las festividades de fin y principio de año, por lo que las entregas se las hará en enero de 2025; solicito autorización para la prórroga del contrato 24001044 H4, de acuerdo con el siguiente detalle:

Plazo de prórroga: Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2025

El acta de inicio se suscribió el 1 de noviembre de 2024 y el plazo de ejecución es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO o hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que primero ocurra; por lo tanto, el contrato termina el 31 de diciembre de 2024



El comité encuentra justificada la prórroga del contrato.

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité de contratación **RECOMIENDA APROBAR UNA PRORROGA DE TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No.**

24001044 H4, suscrito con la sociedad **REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S.**, **ENTRE EL 1 Y EL 31 DE ENERO DE 2025.**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 20 días del mes de diciembre de 2024, por los asistentes:

JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE	
ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN	TECNICO ARONAUTICO SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ROSA ELISA GOMEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO, DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	
JUAN FELIPE HERNANDEZ GIRALDO	ABOGADO CONTRATISTA, DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	
JHON MARIO FERRER MURILLO	ABOGADO CONTRATISTA, DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	