1- Resguardo

LIBRO #2
BITÁCORA DE OBRA
VEREDA RESGUARDO SECTOR ASPRODIS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL MR-6
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023-215

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO VT BOYACÁ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1664 DE 2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
MARIA ANGELICA NORATO WILCHES
SUPERVISORA

FECHA DE INICIO: 13 de JULIO DE 2023

Ing. Residente Interventoría
Antoliano López Ramirez.

20 de marzo de 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda resguardo - sector ASPRODIS.
Clima: soleado Personal Interventoría: Residente de Obra, Profesional SST Insp. Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, recebo.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, retroexcavadora.
Actividades: Se termina de armar la formaleta para fundición de la caja descole de la alcantarilla No. 3 K0+275.
- Se rellena y tapa la tubería faltante del descole de la alcantarilla.
- Acopio de material.

Se interventoría solicita al Contratista informar cuando vaya a iniciar las actividades de instalaciones hidrosanitarias en ASPRODIS K0+000/20

Contratista

Interventoría

21 de marzo de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda resguardo - sector ASPRODIS
Clima: soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector Obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, recebo, Hierro, estacas.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, retroexcavadora
Actividades: Fundición de la caja descole de la alcantarilla No. 3 K0+275, se emplea vibrador de concreto para eliminar el agua en exceso y el aire de la mezcla.
- Con la mezcla empleada se realizan dos pruebas de cilindro para analizarlas y probar su resistencia.

Se le solicita al contratista por parte de la Interventoría la entrega y Uso de EPP por parte del personal.

Contratista

Interventoría

22 de marzo de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda resguardo - Sector asprodis
Clima: Nublado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, recebo, estacas, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, retro excavadora, teodolito y mira, decametro.
Actividades: se realiza levantamiento topografico para ubicación y toma de niveles, ubicación de pozos acorde al diseño acordado, distancias para posteriormente iniciar la excavación para ubicar tuberia de aguas negras. (red sanitaria)
- Se realiza la fundición de la tapa de la caja de salida.
- Acopio de material.
- Se interventoria solicita al contratista tener en obra cemento para toma de cilindros de concreto.

Contratista

Interventoria

23 de marzo de 2024 sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado. Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, recebo, cemento estructural, hierro, estacas.
Maquinaria: Herramienta menor, Vibrador de concreto, retroexcavadora, teodolito y mira, decametro, martillo electrico (rompedor).
Actividades: se termina de realizar el replanteo y Localización de redes mediante el uso de teodolito, mira y decametro.
- Demolición de la roca encontrada en la excavación para ubicación de tuberia descole, medidas de la roca: Ancho 80cm, Alto 1,30m, largo 6,23m. Se empleó el martillo electrico o rompedor para la ejecución de esta actividad.

4. La interventoría solicito al contratista tener presente la fundida de concreto un vibrador y además tener los cuidados para toma de cilindros

Contratista

Interventoria

24 de marzo de 2024 Domingo
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Recebo, Cemento estructural, gravilla, Hierro, Madera.
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, retroexcavadora, volqueta
Actividades: Localización y replanteo para inicio de excavación para redes sanitarias, con excavación desde el KO+274 hasta el KO+244, Posteriormente se ubica una cama de gravilla de 10 cm, se compacta con rana y pizon para ubicar la tuberia encima de ella, luego de ubicar la tuberia se rellena con sub-base y se compacta con rana.
- Se hace retiro de material excavado en volqueta.
La interventoría hace el llamado al contratista a señalizar completa y adecuadamente el tramo.

Contratista

Interventoria

25 de marzo de 2024 LUNES
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector ASprodis
Clima: Soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Recebo, Cemento estructural, ladrillo, arena amarilla, gravilla, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, retroexcavadora.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias, Se continua excavación desde el K245 hasta el KO+215, Posteriormente se ubica una cama de

gravilla de 10 cm, se compacta con rana y Pizon para ubicar la tuberia encima de ella, luego de ubicar la tuberia se rellena con sub-base y se compacta con rana, Pizon.
- Se realiza excavación para construcción del pozo de inspección No 1 ubicado en el K0+274, Posteriormente se arma estructura y se Funde la placa de Fondo.
La interventoria requiere al contratista garantizar dotación a su personal para el adecuado desarrollo de actividades, con el fin de minimizar riesgos de incidentes y/o accidentes.

Contratista

Interventoria

26 de marzo de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H_2O, recebo, Cemento estructural, ladrillo, arena amarilla, gravilla, hierro, alambre.
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, vibiador de concreto, rana, Pizon.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el K0+295 hasta el K0+185, Posteriormente se ubica una cama de gravilla de 10 cm, se compacta con rana y Pizon para ubicar la tuberia encima de ella, luego se rellena con sub-base y se compacta con rana y Pizon.
- Se continua la construcción del pozo de inspección #1 ubicado en el K0+294, Posteriormente se realiza la mampostería del pozo, se ubican los pasos con varilla 5/8"
La interventoria informa al contratista que previo a la instalación de la tubería sanitaria se debe colocar una capa de gravilla de 10 cms compactada con rana

Contratista

Interventoria

27 de marzo de 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal Interventoria: **Residente**, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, recebo, gravilla, Sub-base, Cemento estructural, ladrillo, alera amarilla
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, Vibrador de concreto, rana, Pisón, Retro excavadora
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el KO+186 hasta el KO+170, Posteriormente se ubica una capa de gravilla de 10 cm y se compacta con rana. Luego se rellena y se compacta con rana.
- La interventoria solicita al contratista presentar la metodologia para la reparacion de las fisuras que se han presentado en la placa huella

Contratista

Interventoria

28 de marzo de 2024 Jueves Festivo
29 de marzo de 2024 Viernes Festivo
30 de marzo de 2024 Sábado FESTIVO
(Semana santa)
NO se realizan actividades.

Contratista

Interventoria

01 de abril de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Durante la mañana soleado, durante la tarde lluvioso alta precipitación
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Cemento estructural, recebo, gravilla, sub-base, ladrillo, arena amarilla
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, vibrador de concreto, rana, Pizón, retroexcavadora.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el K0+169 hasta el K0+150, Posteriormente se ubica una capa de Gravilla de 10 cm y se compacta con rana, luego se rellena con sub-base y se compacta con rana.
- se empieza construcción del POZO #2 ubicado en el K0+243, Posteriormente se arma estructura y se Funde la Placa de Fondo, también se inicia la construcción del POZO #3 ubicado en el K0+174, Posteriormente se arma estructura y se Funde la Placa de Fondo.
La interventoria solicita al Contratista hacer entrega de EPP a los trabajadores y garantizar su uso adecuado y responsable.

Contratista

Interventoria

02 de abril de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector ASprodis
Clima: Durante la mañana soleado, durante la tarde lluvioso.
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Sub-base, Gravilla, ladrillo, arena amarilla, Cemento estructural.
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, vibrador de concreto, rana, Pizón, retroexcavadora

Actividades: Localización y Replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el KO+149 hasta el KO+130, Posteriormente se ubica una capa de gravilla de 10 cm y se compacta con rana, luego se rellena con Sub-base y se compacta con rana.
- Se continua con la construcción del pozo No 2 ubicado en el KO+243 y se realiza mampostería y se ubican los pasos, tambien se continua con la construcción del pozo No 3 ubicado en el KO+174 se realiza mampostería y se ubican los pasos para inspección, se habilita sendero peatonal y se realiza encierro de pozos en cinta para evitar accidentes y/o incidentes.

Contratista

Interventoría

03 de abril de 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Durante la mañana soleado - durante el tarde lluvioso.
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Materiales: H_2O, sub-base, gravilla, ladrillo, arena amarilla, cemento estructural.
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topografico, vibrador de concreto, retroexcavadora, rana, Pizon
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el KO+129 hasta el KO+115, Posteriormente se ubica una capa de gravilla de 10 cm y se compacta con rana, luego se rellena con sub-base y se compacta con rana.
- Se realiza parche interno y se concluye la construcción de los pozos No 2 y No 3.

Contratista

Interventoria

04 de abril de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo Sector ASprodis
Clima: Durante la mañana soleado - durante la tarde lluvioso.
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspecor de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Sub-base, gravilla, ladrillo, arena amarilla, cemento estructural.
Maquinaria: Herramienta menor, retroexcavadora, equipo topografico, rana, pizón.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el K0+114 hasta el K0+101, Posteriormente se ubica una capa de gravilla de 10 cm y se compacta con rana, luego se rellena con Sub-base y se compacta con rana.
- Se empieza con la construcción del Pozo N.4 ubicado en el K0+135, Se alma estructura y se funde la placa de fondo.
- Se realiza encierro de pozos para evitar incidentes y/o accidentes, habilita sendero.

La interventoria insiste en el uso de EPP por parte de los trabajadores.

Contratista

Interventoria

05 de abril de 2024 viernes
Chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo Vereda Resguardo sector ASprodis
Clima: Durante la mañana soleado. Durante la tarde lluvioso.
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspecor de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena amarilla, sub-base, ladrillo, cemento estructural, hierro.

Maquinaria: Herramienta menor, retroexcavadora, equipo topografico, rana, Pizón.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el KO+100 hasta el KO+087, Posteriormente se ubica una capa de gravilla de 10cm y se compacta con rana, luego se rellena con sub-base y se compacta con rana. cada 10. cm.
- Se continua con la construcción del Pozo No 4 ubicado en el KO+135, Se realiza mamposteria y se ubican los pasos para inspección.
- Se realiza encierro de Pozos en cinta de Peligro para evitar incidentes y/o accidentes y se habilita sendero Peatonal.
- La Interventoria solicita al contratista agilizar la instalación de redes Pluviales en el sector de Asprodis

Contratista

Interventoria

06 de abril de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Durante la mañana soleado - durante la tarde lluvioso,
Personal interventoria: **Residente, Profesional SST e Inspector de obra.**
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: Sub-base, Gravilla, H_2O, Cemento estructural, Hierro, ladrillo.
Maquinaria: Herramienta menor, rana, pizón, equipo topografico.
Actividades: se paneta el Pozo No 4 y se concluye la construcción de este.
- Se empiezan a armar las estructuras en hierro para las tapas de cajas domiciliarias para su posterior fundición.

- La interventoría solicita al contratista agilizar la instalación de tuberías hidrosanitarias en el sector de Asprodis

Contratista

Interventoría

08 de abril de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: durante la mañana soleado - durante la tarde lluvioso.
Personal interventoría: **Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.**
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: sub-base, gravilla, H_2O, cemento estructural, ladrillo, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, rana, Pizón, equipo topográfico, retroexcavadora, vibrador de concreto.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua excavación para redes sanitarias desde el K0+086 hasta el K0+070, posteriormente se ubica una capa de gravilla de 10 cm y se compacta con rana, luego se rellena con sub-base y se compacta con rana cada 10cm.
- Se empieza la construcción del pozo No.5 ubicado en el K0+090, iniciando con su excavación.
- Se realiza encerro de pozos y delimitación en cinta de peligro para evitar incidentes y/o accidentes y se habilita sendero peatonal.
- Se empiezan a fundir las tapas de las cajas domiciliarias y se usa vibrador de concreto.

La interventoría solicita al contratista señalizar cada excavación tanto de noche como de día.

Contratista

Interventoría

09 de abril de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: Sub-base, Cemento estructural, gravilla, arena amarilla, H_2O, ladrillo, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, rana, pizón, equipo topografico, retroexcavadora.
Actividades: Localización y replanteo de redes sanitarias.
- Se continua la excavación para redes sanitarias desde el KO+070 hasta el KO+053 donde está ubicado el pozo de inspección ya hecho, se ubica una cata de gravilla de 10cm y se compacta con rana, luego se rellena con subbase y se compacta con rana cada 10 cm.
- Se continua fundiendo las tapas de las cajas domiciliarias, y se usa vibrador de concreto.
- Se realiza encierro y delimitación de pozos con cinta de peligro para evitar incidentes y/o accidentes y se habilita sendero peatonal.
- La interventoria solicita al contratista presentar la metodología para hacer las reparaciones de las fisuras en ~~el~~ la placa huella de la vereda resguardo

Contratista

Interventoria

10 de abril de 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: sub-base, cemento estructural, gravilla, H_2O, ladrillo, hierro, arena amarilla.
Maquinaria: Herramienta menor, rana, pizón, equipo topografico.

retroexcavadora, vibrador de concreto, volqueta.
Actividades: se empieza con la construcción del pozo #3 con armado de estructura de pozo y posteriormente se realiza fundición.
- se hace retiro de material de excavación con volqueta.
- Con la retroexcavadora se transporta y dispone material de excavación para bordillos de placahuela hecha.
- se continua con armado de estructuras para tapas de cajas domiciliarias para su posterior fundición.
- Se hace delimitación del pozo N°3 con cinta de peligro para evitar incidentes y/o accid

La interventoría solicita al contratista mantener, garantizar en el tramo la señalización, debe garantizarse el cierre de vía.

Contratista

Interventoria

11 de abril de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda Resguardo Sector ASPRODIS
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obr
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: Sub-base, cemento estructural, gravilla, ladrillo, H_2O, arena amarilla, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, rana, pizón, equipo topografico, retroexcavadora vibrador de concreto.
Actividades: se continua con la construcción del pozo #5, se realiza mamposteria y se pañeta y se concluye la construcción de este.
- se continua con armado de estructuras para tapas de cajas domiciliarias para posterior fundición.
- Se empieza con la excavación de cajas domiciliarias para su posterior construcción.

Contratista

Interventoría

12 de abril de 2024 viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda Resguardo sector ASprodis
Clima. Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: Subbase, gravilla, arena amarilla, Cemento estructural, ladrillo, arena de rio, H_2O, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, rana, Pizón, retroexcavadora, Vibrador de concreto.
Actividades: se continua con excavación para construcción de cajas domiciliarias y armado de estructura para Fundición de piso de estas.
- se empieza Fundición de las tapas para cajas domiciliarias.
- La interventoria Solicita al contratista apilizar la instalación de las tuberias hidrosanitarias en el Sector de Asprodis

Contratista

Interventora

13 de abril de 2024 sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda Resguardo sector ASprodis
Clima: nublado - lluvioso
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: gravilla, ladrillo, sub-base, arena amarilla, cemento estructural,

H_2O, hierro.

Maquinaria: Herramienta menor, rana, retroexcavadora, vibrador de concreto.

Actividades: se continua construcción y excavación de casas domiciliarias y se Funden los pisos.

- Se continua la Fundición de las tapas de las casas domiciliarias.

- La Interventoría solicita al Contratista presentar la metodología para la reposición de la placa huella de la Vereda Resguardo Sector Asprodis.

Interventoria

Contratista

15 de abril de 2024 Lunes

Chiquinquirá - Boracá - Colombia

Tramo Vereda Resguardo Sector Asprodis

Clima: soleado

Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.

Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudante.

Material: gravilla, sub-base, hierro, H_2O, cemento estructural, ladrillo, arena amarilla, arena de rio, hierro.

Maquinaria: Herramienta menor, retroexcavadora, rana, vibrador de concreto.

Actividades: Se continua con la excavación para las casas domiciliarias y se empieza a ubicar la tubería de 6", posteriormente se rellena con sub-base.

- Se Funden los pisos de las casas domiciliarias ya hechas.
- Se empieza a armar y realizar mampostería en las casas domiciliarias.
- Se encierra con cinta de Peligro las excavaciones realizadas para evitar accidentes y/o incidentes.

La interventoría solicita al contratista garantizar la señalización durante las actividades en obra.

- La interventoría solicita que se entreguen los pendientes en el piso de las casas domiciliarias de alcantarillado

Contratista

Interventoría.

16 de abril de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo - Sector Asprodis.
Clima: Soleado
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro + ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, cemento estructural, ladrillo, sub-base, arena de río, arena amarilla, hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, Retroexcavadora, rana, vibrador de concreto, sub-base.
Actividades: Se continua con la excavación de las casas domiciliarias para su posterior construcción.
- se ubica tubería de 6" y posterior a esto se rellena con sub-base.
- Se continua la fundición de pisos de las casas domiciliarias.
- Se continua con armado de mampostería de casas domiciliarias.
- Se realiza delimitación de las casas con cinta de peligro para evitar accidentes y/o incidentes.

- La Interventoría solicita al contratista que de que queden los pendientes de los pisos de las casas domiciliarias de alcantarillado

Contratista

Interventoría

17 de abril de 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda resguardo - Sector ASprodis
Clima: Nublado

Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Cemento estructural, gravilla, ladrillo, sub-base, arena amarilla, tuberia 6", hierro.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, rana, retroexcavadora.
Actividades: se continua con la excavación de las cajas domiciliarias para su posterior construcción.
- se ubica una capa de gravilla y luego se pone la tuberia de 6", posterior a esto se rellena con sub-base.
- se continua con la Fundición de pisos de las cajas domiciliarias.
- continuamos con armado de estructuras para Fundición de pisos de las cajas domiciliarias.
- Continuamos con Fundición de pisos de cajas domiciliarias.
- se continua con armado de mamposteria de cajas domiciliarias.
- se realiza encerramiento y delimitación de las cajas con cinta de peligro para evitar accidentes y/o incidentes.

la interventoria reitera el llamado a mantener el tramo en adecuado orden y aseo, igualmente garantizar la señalización.
- la Interventoria solicita al contratista entrega los resultados de los ensayos de los concretos fundidos

Contratista

Interventoria

18 de abril de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: lluvioso
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Cemento estructural, gravilla, sub-base, tuberia 6", ladrillo, arena amarilla, arena de rio.
Maquinaria: Herramienta menor, retroexcavadora, rana, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con excavación para construcción de cajas domiciliarias.

-Ubicamos una capa de gravilla y posteriormente Ponemos la tubería de 6", posteriormente se rellena con sub-base
-Continuamos con armado de mampostería de casas domiciliarias.
-Continuamos con fundición de pisos de casas domiciliarias.
-Se mantiene encerramiento en las casas con cinta de Peligro para evitar accidentes y/o incidentes.

- La Interventoría Solicita al Contratista los resultados de los ensayos de los concretos fundidos.
- La Interventoría Solicita al Contratista enviar la metodología que utilizará para la reparación de las grietas presentadas en la placa huella

Contratista

Interventoría

19 de abril de 2024 viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo Sector Aserodis
Clima: Soleado en la mañana, durante la tarde lluvioso.
Personal interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, Cemento estructural, arena amarilla, arena de río, ladrillo, tubería 6" y accesorios, varilla.
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, rana, vibrador de concreto, vola
Actividades: Continuamos con excavación para construcción de casas domiciliarias.
- Se ubica una capa de gravilla y se Pone tubería de 6", posteriormente se rellena con sub-base.
- Continuamos con armado de estructuras para fundición de pisos de casas domiciliarias.
- Continuamos con armado de mampostería de casas domiciliarias.
- Se mantiene encerramiento en las casas con cinta de Peligro para evitar accidentes y/o incidentes.

Contratista

Interventoria

20 de abril de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo vereda Resguardo Sector Aserodis
Clima: lluvioso
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, cemento estructural, gravilla, arena amarilla, arena de rio, hierro, tuberia de 6" y accesorios, ladrillo.
Maquinaria: Herramienta menor, retroexcavadora, rana, vibrador de concreto, vibro...
Actividades: Continuamos con excavación para construcción de cajas domiciliarias.
- Continuamos con armado de mampostería de cajas domiciliarias.
- Se ubica una capa de gravilla y Posteriormente se pone la tuberia de 6".
- Se continua con Fundición de pisos para cajas domiciliarias.
- La Interventoria solicita al Contratista presentar la metodología para la reparación de los quiebres presentados en la placa huella

Contratista

Interventoria

22 de abril de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Resguardo Sector Aserodis.
Clima: lluvioso
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, cemento estructural, sub-base, arena amarilla, arena de rio, ladrillo, gravilla, tuberia de 6" y accesorios.
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, vibrador de concreto, rana Volquetas.

Actividades: Se concluye con la excavación y construcción de las cajas domiciliarias.

- Iniciamos con relleno por el borde de las cajas y posteriormente se tapan.
- Se mantiene encierro de cajas con cinta de peligro para evitar accidentes y/o incidentes.

La interventoria hace un llamado al contratista a garantizar la señalización y más estando en actividades con maquinaria.

La Interventoria solicita al Contratista las muestras de los cilindros de los concretos fundidos

Contratista

Interventoria

23 de mayo de 2024 Jueves

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo vereda resguardo - Sector Asprodis

Clima: Soleado

Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.

Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.

Material: H_2O, gravilla, arena amarilla, cemento estructural, arena de rio, tubería 2", PVC, accesorios PVC.

Maquinaria: Retroexcavadora, Herramienta menor, rana, volquetas, mezcladora

Actividades: - Se realiza localización y replanteo para red de acueducto.

- Se realiza excavación manual para ubicación de tubería de 2" y accesorios red agua potable, y domiciliarias.

La interventoria reitera la solicitud de uso de EPP por parte del personal de obra.

Contratista

Interventoria

24 de mayo de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boracá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspecor de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena amarilla, Cemento estructural, Gravilla, arena de rio, tuberia de 2" PVC, accesorios PVC.
Maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta, herramienta menor, rana, mezcladora.
Actividades: - Se realiza ubicación de tuberia de Presión 2" red de acueducto, agua potable.
- Posteriormente se realiza el relleno de la tuberia con arena de Peña.
- Finalmente se realizan las conexiones domiciliarias en PVC 1/2". y accesorios.
La interventoria solicita al contratista señalizar el tramo y garantizar la Seguridad tanto del personal de obra como a las residentes del sector.

Contratista

Interventoria

25 de mayo de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boracá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Cemento estructural, Gravilla, Acero, madera, Piedra Rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora.
Actividades: Se da inicio con las labores de construcción de Placahuella entre las Abscisas K00+281,65 a K00+241,65, donde se desarrollan las siguientes labores: - Localización y replanteo

-Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (Placa, cuneta, Bordillo y Riostras)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo
* La interventoría solicita al Contratista acebro la ejecución de los trabajos. El Contratista debe ingresar Nos personal obrero

Contratista

Interventoría

26 de mayo de 2024 Domingo
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: soleado
Personal interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Cemento estructural, gravilla, arena, acero, madera, piedra.
Maquinaria: Herramienta menor, Vibrador de concreto, Formaleta, Mezcladora
Actividades: Se continua con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+281,65 a K00+241,65, donde se ejecutan las siguientes actividades: -Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPa para huella (Placa, cuneta, bordillo y Riostras)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.
La interventoría hace un llamado a garantizar y mantener el orden y ASEO en obra.

Contratista

Interventoría

27 de mayo de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asenodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, cemento estructural, arena, madera, acero, Piedra rajon, gravi
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, volqueta
Actividades: se continua con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+281,65 a K00+247,65, donde se esecutan las siguientes labores: - Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo y riostras)
- Concreto ciclopeo para Placahuella.
- Acero de refuerzo.

la interventoria a la fecha evidencia el NO cumplimienta de la exigencia de Uso responsable y adecuado de EPP por parte del personal de obra.

Contratista

Interventoria

28 de mayo de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asenodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, madera, acero, cemento estructural, Piedra rajón, gravilla
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, Vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las actividades de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+281,65 a K00+247,65, donde se llevan a cabo las siguientes labores: - Localización y replanteo

- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (Placa, cuneta, bordillo y riostras)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo

La interventoria hace un llamado al contratista a exigir y garantizar el uso de EPP por parte del personal.

Contratista

Interventoria

29 de mayo de 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora
Actividades: Continuamos con las actividades de construcción de placahuella entre las abscisas K00+281,65 a K00+241,65, donde se ejecutan las siguientes labores:- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.

La interventoria a la fecha No que No ha señalizado el tramo el contratista.

Contratista

Interventoria

30 de mayo de 2024 - Jueves
Se suspende el contrato hasta nueva orden.

Contratista

Interventoria

24 de Junio de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado en la mañana, lluvioso en la tarde.
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora
Actividades: continuamos con las actividades de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+247,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPa para huella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

La interventoría insiste en la necesidad de señalizar adecuadamente el tramo dado que hay bastante flujo vehicular y peatonal.
- La Interventoría recomienda al contratista ir fundiendo la placa huella en todos sus componentes y no dejar para último vigas riostras y bordillos

Contratista

Interventoria

25 de junio de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asfaltos.
Clima: Nublado - Lluvioso.
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, Cemento estructural, Madera, acero, Piedra razón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora
Actividades: continuamos con las actividades de construcción de placahuella entre las abscisas K00+241,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPa para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.
- La interventoría recuerda al contratista que los predios de intervención deben ser dejados en igualdad o mejor condición al momento de intervenir. El orden y Aseo es fundamental para minimizar riesgos de accidentes y Robos.

Contratista

Interventoría

26 de junio de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asfaltos.
Clima: Lluvioso.
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudan
Material: H_2O, arena, gravilla, Cemento estructural, madera, acero, Piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, Mezcladora.
Actividades: continuamos con las actividades de construcción

de Placahuella entre las abscisas K00+247,65 a K00+490, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.

- La interventoría solicita al Contratista la entrega oportuna de los resultados de los ensayos de concreto.
- La interventoría solicita al Contratista atender las recomendaciones a ajustes a niveles de la subbase granular

Contratista

Interventoría

27 de junio de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis.
Clima: Lluvioso
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento convencional, madera, acero, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora
Actividades: continuamos con las actividades de construcción de placahuella entre las abscisas K00+247,65 a K00+490, donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.

La interventoría solicita al Contratista específicamente a la profesional SST sensibilizar y garantizar el uso de EPP por parte del personal en obra.

Contratista

Interventoria

28 de Junio de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá, Colombia
Tramo: vereda Resguardo - Sector Asprodis.
Clima: Lluvioso
Personal interventoria: Residente, Inspector SST e Inspector.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudan
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora
Actividades: Continuamos con las actividades de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+241,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoria reitera el uso constante y responsable de EPP por parte del personal de obra.

Contratista

Interventoria

29 de Junio de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Resguardo - sector Asprodis
Clima: Lluvioso
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera Piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.

Actividades: continuamos con las actividades de construcción de placahuella entre las abscisas K00+241,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto Ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.

La interventoría solicita al contratista proceder el empalme de la cuneta derecha en la caja de salida de la alcantarilla de la abscisa K00+225 en tubería de 10".

contratista

interventoría

01 de julio de 2024 - Lunes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda resguardo - sector Aserodis.

Clima: soleado

Personal interventoría: Residente, Ing Inspector e Inspectora SST.

Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.

Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, madera, acero, piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, Mezcladora

Actividades: continuamos con las actividades de construcción de placahuella entre las abscisas K00+241,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)

- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoria hace el llamado al Contratista a señalizar adecuadamente el tramo, dado que es un tramo con flujo peatonal y motos recurrente.

Contratista Interventoria

02 de julio de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: soleado.
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, cemento estructural, madera, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta.
Actividades: Continuamos con la construcción de placahuella entre las abscisas K00+247,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo.
- Excavación manual para nostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (pegaa, cuneta, bordillo, nostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo

• La interventoria solicito al Contratista presentar la metodologia y producto a utilizar para hacer las reposiciones a los fisuras presentadas entre las abscisas K00+247 a K00+690

contratista Interventoria

03 de julio de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, Cemento estructural, madera, acero, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+241,65 a K00+190, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (cerca, cuneta, bordillo, rostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

La interventoria hace el llamado a la Profesional SST ha sensibilizar y garantizar uso de EPP de los trabajadores.
La interventoria solicita al Contratista mantener el personal en este frente

Contratista

Autorizado
Interventoria

04 de julio de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspector SST e Inspectora de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, cemento estructural, Piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, Volqueta, mezcladora
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+241,65 a K00+190, donde se ejecutan las

Siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoría solicita al contratista mejorar acabados de pisos pegados y bordillos

Contratista

Interventoría

05 de julio de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST, Inspector de Obra,
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, acero, gravilla, cemento estructural, madera, piedra ma
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, vorgueta
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+247,65 a K00+490, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.

La interventoría hace el llamado al Contratista a que constantemente hagan las Jornadas de Aseo y Orden con el fin de mantener adecuadamente organizado.
Igualmente insta a la profesional SST a exigir al personal el uso constante y Responsable de EPP.

Contratista

Interventoría

06 de julio de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Nublado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e inspector de Obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante
Material: H_2O, gravilla, arena, Cemento estructural, acero, madera, Piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de Concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, rostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.
- La interventoría solicita al contratista incrementar el personal de ejecución puesto que este tramo es bastante transitado y no a tener un año que se inició

Contratista

Interventoría

07 de julio de 2024 - Domingo
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes
Material: H_2O, arena, gravilla, Acero, Cemento estructural, madera, Piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de

Placahuella entre las abscisas k00+190 a k00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores.

- Localización y replanteo
- Excavación manual para nostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, nostra)
- concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

Contratista

Interventoría

08 de julio de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Pesguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayu
Material: H_2O, gravilla, acero, arena, cemento estructural, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas k00+190 a k00+135,65, donde se realizan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para nostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, nostra)
- concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

La interventoría solicita al contratista aumentar el personal en este frente porque es un tramo bastante transitado y ya se tiene casi un año de haber sido iniciado

Contratista

Interventoria

09 de Julio de 2024 - Martes.
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo, Sector Asepodis.
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se realizan las siguientes labores:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para rostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

La interventoría reitera el llamado al contratista a que implemente y garantice de acuerdo al PAGA la señalización en el tramo, con el fin de minimizar riesgos.

Contratista

Interventoria.

10 de Julio de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asepodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, Cemento estructural, madera, acero, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.

Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- concreto ciclopeo para placahuella
- acero de refuerzo

• La interventoría solicita al contratista corregir acabados de piedra pegada y bordillos.

Contratista

Interventoría

11 de Julio de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradís
Clima: Soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora de Obra, Inspectora SST.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoría solicita al contratista ir fundiendo simultáneamente los Viajes mixtos en la medida que se vaya avanzando.

Contratista

Interventoría

12 de Julio de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, acero, arena, gravilla, cemento estructural, madera, Piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para huella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoría reitera la solicitud de garantizar la señalización adecuada y constante.

Contratista

Interventoría

13 de Junio de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Material: H_2O, acero, arena, Gravilla, Cemento estructural, madera, Piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.

Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores):
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, rostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoría reitera necesidad de las brigadas de orden y aseo en obra.

Contratista

Interventoría

15 de julio de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Ressvardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: H_2O, gravilla, acero, arena, madera, cemento estructural, Piedra Rajón
Maquinaria: Herramienta menor, Vibrador de concreto, Mezcladora, Volqueta
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135.65, donde se ejecutan los siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, rostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo

Contratista

Interventoria

16 de Julio de 2024- Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Nublado
Personal interventoria: Residente, Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Gravilla, acero, madera, arena, cemento estructural, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero refuerzo

• El interventor solicita al contratista mejorar los acabados en bordillos y placa huellas

Contratista

Interventoria

17 de Julio de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Nublado
Personal interventoria: Residente, Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro

y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, cemento estructural, madera, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero refuerzo.

• La interventoría solicita al contratista el retiro de todos rebotes de concreto de los muros riostra antes de fundición.

Contratista

Interventoría

18 de Julio de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: soleado
Personal interventoría: Residente, Inspector SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, Cemento estructural, gravilla, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta
Actividades: continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo

- La interventoria solicita al Contratista incrementar el personal para mejorar las obras puesto que este tramo de placa huella ya tiene casi un año de Reborse inicial de

Contratista

Interventoria

19 de Julio de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Nublado - Lluvioso
Personal interventoria: Residente Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, Cemento estructural, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se llevan a cabo las siguientes labores:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual Para Riostra y Cuneta.
- Concretos 21 MPA Para Placahuella (Placa, Cuneta, bordillo, Riostra)
- Concreto Ciclopeo Para Placahuella.
- Acero refuerzo.

- La interventoria le solicita al Contratista hacer de- cer el Suelo de Subbase antes de depositar el Concreto de placa huella

Contratista

Interventoria

20 de Julio de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis

Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspecor de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, acero, gravilla, madera, Cemento estructural, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPa para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo.

la interventoria reitera necesidad y obligación de señalizar el tramo dado al flujo peatonal constante.

Contratista

Interventoria

22 de Julio de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, Acero, Cemento estructural, Piedra rajón, madera
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta, mezcladora, vibrador de Concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta.

- Concretos 21 MPa Para Placahuella (Placa, Cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto Ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo

• La Interventoria Solicita al Contratista reparar los acabados de los bordillos y piedra pegada

Contratista

Interventoria

23 de Julio de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado en la mañana - Lluvioso en la tarde
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, acero, gravilla, madera, Cemento estructural, Piedra rajo
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, Vibrador de Concreto
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+735,65 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA Para placahuella
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo

• La Interventoria Solicita al Contratista Cambiar el tubo novafort de 6" Colocado en la cuneta de la alcantarilla K00+275 por un tubo de 10" o 12"

Contratista

Interventoria

24 de Julio de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Soleado / Lluvioso en la tarde
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, acero, gravilla, arena, madera, Cemento estructural, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, Volqueta
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, Cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo.

• En la interventoria solicito el Contratista cambiar el tubo monofot de 6" por un tubo de 10" & 12" en la cuneta abscisa K00+275

Contratista

Interventoria

25 de Julio de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Lluvioso
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, Cemento estructural, gravilla, arena, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, Volqueta
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde

Se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero refuerzo.

La interventoria solicita a la profesional SST de obra, realizar seguimiento y sensibilización frente al uso constante y responsable de EPP.

Contratista

Interventoria

26 de Julio de 2024 - viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Lluvioso
Personal interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, cemento estructural, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo

- Se interventoria solicita al Contratista mejorar los acabados en bordillos y piedra pegado.
- Se interventoria solicita al contratista incrementar el personal en este frente de trabajo.

Contratista

Interventoría

27 de Junio de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asopodis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, Cemento estructural, piedra rajón, madera
Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto, mezcladora, volqueta.
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de Placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135.65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, rostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero, refuerzo.

• La Interventoría solicita al Contratista controlar el tiempo mezclado de 6" por uno de 10" a 12" en la cuneta abscisa K00+275

Contratista

Interventoría

29 de Junio de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asopodis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, Cemento estructural, gravilla, acero, madera, piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, Vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo.

• La interventoría solicita al contratista humectar el suelo de subbase antes de colocar el concreto para la placa huella.

Contratista

Interventoría

30 de Julio de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asfodis
Clima: soleado
Personal interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, acero, arena, madera, piedra rajón, cemento estructural.
Maquinaria: Herramienta menor, Vibrador de concreto, volqueta, mezcladora.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo.

• La interventoría solicita al contratista que envíe la metodología y producto a utilizar para

reparación de las fisuras presentadas en este tramo entre las abscisas K00+281 y K00+696

Contratista

Autorizado
Interventoría

31 de Julio de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, piedra roisón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+190 a K00+135,65 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo.
- Excavación manual para riostra y cuneta.
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo.

La interventoria recuerda al contratista la ejecución de charlas socio-educativas con el personal de obra.

- La interventoria solicita al contratista presentar la metodología y producto para reparar las fisuras entre las abscisas K00+281/696

Contratista

Autorizado
Interventoría

01 de agosto de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, acero, gravilla, madera, cemento estructural, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero refuerzo

- La interventoría hace el llamado al contratista a sensibilizar y exigir uso adecuado, responsable y constante de EPP.

Contratista

Interventoria

02 de agosto de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo

-Excavación manual para riostra y cuneta
-Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
-Concreto ciclopeo para placahuella
-Acero de refuerzo
- La interventoria solicita al contratista mejorar los acabados de la placa huella y piedra pegada

Contratista

Antoliano Gil
Interventoria

03 de agosto - sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector ASPRODIS
Clima: soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
-Localización y replanteo
-Excavación manual para riostra y cuneta
-Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
-Concreto ciclopeo para placahuella
-Acero refuerzo
- La interventoria solicita al contratista dejar los bombeos al momento de colocar la formaleta para la placa huella

Contratista

Antoliano Gil
Interventoria

05 de agosto de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, madera, Cemento estructural, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para Placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo.

- La interventoria llama al Contratista a tomar acciones que garanticen el Orden y Aseo en tramo de intervención.

Contratista

Interventoria

06 de agosto de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, madera, cemento estructural, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de Concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

La interventoría recuerda documentación pendiente durante Comité #26.

- La interventoría solicita al contratista enviar la metodología y producto a utilizar en la reparación de las fisuras presentadas entre las abscisas K00+281 - K00+696

Contratista

Interventoría

07 de agosto de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Resguardo, Sector Aserradis
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante
Material: H_2O, gravilla, arena, madera, Cemento estructural, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para Placahuella.
- Acero de refuerzo.

La interventoría hace llamado a la profesional SST a ser más exigente en torno a la obligatoriedad y necesidad de uso de EPP por parte del personal.

Contratista

Interventoría

08 de Agosto de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante
Material: H_2O, gravilla, arena, cemento estructural, acero, piedra rajón, madera
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, Vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo
- La interventoria solicita al contratista mejorar los acabados de los bordillos y retirar los excesos

Contratista

Interventoria

09 de agosto de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Material: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Maquinaria: H_2O, gravilla, arena, cemento estructural, acero, piedra rajón, madera
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo

- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoría solicita al contratista presentar la metodología y producto a utilizar en la reparación de los fisuras presentadas entre las abscisas K00+284 - K00+296

Contratista

Interventoría

10 de Agosto de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante
Material: H2O, gravilla, arena, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+71,95 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoría le solicita al contratista aumentar los trabajadores para obtener mejores rendimientos y avance en la ejecución

Contratista

Interventoría

11 de agosto de 2024 - Domingo
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asfaltos
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, Cemento estructural, Piedra razón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de Concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de Placahuella entre las abscisas K00+135,65 a K00+77,95 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta.
- Concreto 21 MPA para Placahuella (placa, cuneta, bordillo, rostra)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo

- La interventoría recuerda y sensibiliza al Contratista en el uso responsable y constante de EPP.

Contratista

Interventoría

12 de Agosto de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda resguardo - sector Asfaltos
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, cemento estructural, piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+77,95 a K00+0[illegible]70 donde se

ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoria solicita al contratista amarrar el acero de los nuevos riostras con el acero de las cunetas

Contratista

Interventoria

13 de agosto de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudantes.
Materiales: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, Cemento estructural, piedra rajo
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+081,70 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoria solicita al contratista humedecer el suelo antes de colocar el concreto para placa huella

Contratista

Interventoria

14 de Agosto de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, cemento estructural, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+094,70, donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para Placahuella (Placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

- Para la interventoría es importante y llama al Contratista a continuar las Charlas Socio-educativas con el personal con el fin de fomentar buenas prácticas

Contratista

Interventoria

15 de agosto de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, arena, cemento estructural, madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.

Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+0$\frac{1}{4}$,70 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella.
- Acero de refuerzo.

• La interventoría le solicita al contratista cambiar la formaletería de los bordillos puesto que la formaletería que se utiliza está torcida y da malos alineamientos.

Contratista

Interventoría

16 de agosto de 2024 - viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, acero, cemento estructural, gravilla, madera, grasa rajón
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta, vibrador de concreto, mezcladora.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+0$\frac{1}{4}$,70 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoría solicita al contratista que al momento de desencofrar los bordillos se retire el alambre que se utilizó en la formaletería.

Contratista

Interventoria

17 de agosto de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, acero, gravilla, arena, cemento estructural, madera, piedra razón
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta, vibrador de concreto, mezcladora
Actividades: Continuamos con la construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+84,70 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

- En interventoría solicito al contratista mejorar los acabados de los bordillos puesto que muestran muchas irregularidades.

Contratista

Interventoria

19 de agosto de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudante

Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, Cemento estructural, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+084,70 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo
- La interventoría solicita al contratista presentar la metodología y material a utilizar para la reparación de las fisuras presentadas entre las abscisas K00+281 – K00+696

Contratista

Interventoría

20 de Agosto de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tiempo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, Cemento estructural, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+084,70. donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, Cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para placahuella

- Acero de refuerzo

La interventoría sensibiliza al Contratista referente a la Señalización constante con el fin de minimizar riesgos tanto para los trabajadores como para la Comunidad en general.

Contratista

Interventoría

21 de Agosto de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: Soleado
Personal interventoria.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, Cemento estructural, Piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta Menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+087,70 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para Placahuella (Placa, Cuneta, bordillo, riostra)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo

• La Interventoria solicita al contratista mejor disposición para los cilindros de concreto y ser transporte oportuno al laboratorio

Contratista

Interventoría

22 de Agosto de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis

Clima: soleado

Personal interventoria:

Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante

Material: H_2O, gravilla, arena, acero, cemento estructural, madera, piedra raisón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto

Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+04,70 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para nostra y cuneta
- concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, nostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• La interventoria solicita al contratista amarrar el acero de los vigas nostra con el acero de los cunetas

Contratista

Interventoría

23 de Agosto 2024 - viernes

Chigoinguira - Boracá - Colombia

Trano: Vereda Resguardo Sector Aserradis

Clima: soleado

Personal interventoria.

Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante

Material: H_2O, gravilla, acero, arena, cemento estructural, madera, piedra raisón.

Maquinaria: Herramienta menor, volqueta, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+04,70 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para nostra y cuneta
- concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, nostra, bordillo)

- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoría solicita al Contratista la entrega de Documentación pendiente.

Contratista

Interventoría

24 de Agosto de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Aserradis
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, cemento estructural, madera, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+71,95 a K00+04,70 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, cuneta)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoría solicita al Contratista presentar la metodología y producto a utilizar en la reparación de las fisuras entre las abscisas K00+281 - K00+696

Contratista

Interventoría

25 de Agosto de 2024 - Domingo
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector ASprodis
Clima: soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudante).
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, Cemento estructural, Piedra rajón, madera
Maquinaria: Herramienta menor, Volqueta, mezcladora, vibrador de Concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de Placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoria solicita al contratista mejorar los acabados en la placa huella y en los bordillos

Contratista

Interventoria

26 de Agosto de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, Cemento estructural, madera, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

la.

- La interventoría solicita al contratista dilatar los bordillos.

Contratista

Interventoría

27 de Agosto de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, madera, Cemento estructural, piedra bajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de Concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

- La interventoría recuerda a la Profesional Social y SST de realizar las charlas socio-educativas en el tramo, con el fin de abordar el buen trato y la importancia de EPP.

Contratista

Interventoría

28 de Agosto de 2024- Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, arena, acero, Cemento estructural, madera, Piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de Construcción de placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, Cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo
- La Interventoria Solicita al contratista que rompa haciendo los rellenos detrás de los bordillos entre las abscisas K00+281 - K00+696

Contratista

Interventoria

29 de agosto de 2024- Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, gravilla, acero, arena, madera, Cemento estructural, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramena menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde

Se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para Placahuella (Placa, Cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoría reitera la importancia de garantizar constantemente la señalización en el tramo.

Contratista

Interventoría

30 de agosto de 2024 - viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoría:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y cantidad.
Material: H2O, arena, gravilla, acero, madera, cemento estructural, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de Placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo

La interventoría solicita al contratista mejorar los acabados y alineamientos de los bordillos.

Contratista

Interventoría

[redacted] & [redacted]

31 de Agosto de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asperodis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Ing Resid / insp Sist / insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudante
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, madera, Cemento estructural, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: Continuamos con las labores de construcción de placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, rostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo
- La interventoría solicita al contratista presentar a consideración de la interventoría el diseño del ampliación de la placa huella en la abscisa K00+00

Contratista

Interventoría

02 de Septiembre de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asperodis
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing. Resid. / insp Sist / insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, Cemento estructural, Piedra rajón, made
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción y

empalme de placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+000 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• Se Interventoria solicita al contratista la metodología y producto a utilizar para la reparación de las fisuras presentadas entre el K00+281 y K00+696.
• Se Interventoria no avalará ni recibirá los trabajos de reparación de las fisuras que no sean antes aprobados.

Contratista

Interventoria

03 de Septiembre de 2024- Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Ing Resid / Insp Sist / Insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, Maestro y ayudante
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto
Actividades: Continuamos con las labores de construcción y empalme de placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+00 donde se ejecutan las siguientes labores:

- Localización y replanteo
- Excavación para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• Se Interventoria solicita al contratista hacer las instalación de los tensores verticales.
• Se Interventoria solicita al contratista iniciar

la actividad del relleno detrás de los brodillos

Contratista

Interventoría

04 de Septiembre de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asprodis
Clima: soleado
Personal interventoria: Ing Residt / insp Sera / insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, volqueta
Actividades: continuamos con las labores de construcción y empalme entre las abscisas K00+04,70 a K00+000 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual Para nostra y Cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (placa, Cuneta, nostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para Placahuella
- Acero de refuerzo

- La interventoria solicita al contratista inicio la actividad de relleno con material de recebo detrás de los brodillos.
- La Interventoria le Solicita al contratista tomar los detalles señalados por la Interventoria

Contratista

Interventoria

05 de septiembre de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asenodis
Clima: soleado
Personal Interventoria: Ing Resid / mspsiso / insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción y empalme entre las abscisas K00+04.70, a K00+000 donde se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para placahuella (Plaza, cuneta, riostra, bordillo)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo

• Se Interventoria Solicito al contratista presentar la metodologia y producto a utilizar para la reparación de las fisuras entre las abscisas K00+281 / 696
• Se Interventoria solicita al contratista cumplir con lo detallado señalado en Acta del 23 de agosto/24

Contratista

Interventoria

06 de Septiembre de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asenodis
Clima: soleado
Personal interventoria: Ing Resid / mspsiso / insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, acero, gravilla, cemento estructura, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concreto.
Actividades: continuamos con las labores de construcción y

empalme entre las abscisas K00+04,70 a K00+000 donde
ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para Placahuella (Placa, cuneta, riostra, cuneta)
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo
- La Interventoría Solicita al Contratista dilatar los bo
llas de la placa huella.
- La Interventoría Solicita al Contratista cambiar el
tubo de 6" del Sumidero del K00+275 a un diá
metro mayor

Contratista

Interventoría

07 de septiembre de 2024- Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asperos
Clima: Soleado
Personal interventoría: Ing. Resid / Insp Sitio / Insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST,
maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, acero, cemento estructural, madera, piedra ra
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta, vibrador de concre
Actividades: Continuamos con la construcción y empalme de
Placahuella entre las abscisas K00+04,70 a K00+000 donde
se ejecutan las siguientes labores:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostra y cuneta
- Concretos 21 MPA para Placahuella (Placa, cuneta, riostra, bord
- Concreto ciclopeo para placahuella
- Acero de refuerzo.

- La Interventoría solicita al contratista presentar la metodología y producto a utilizar para la reparación de los fisuras presentados en el K00+281/696

Contratista

Interventoría

09 de septiembre de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Material: H_2O, recebo.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, volqueta.
Actividades: se empiezan a subsanar pendientes y observaciones del tramo sugeridos por interventoría:
- Limpieza y retiro de material en cajas colectoras y descole de las alcantarillas ubicadas en las abscisas K00+275, K00+420, K00+520.
- Retiro de trozos de madera dejados de la formaleta en los muros de las alcantarillas ubicadas en las abscisas K00+275, K00+420, K00+520.
- Limpieza y retiro de material de los descoles de las alcantarillas ubicadas en las abscisas: K00+275, K00+420, K00+520.

- La Interventoría solicito al contratista iniciar la toma de los detalles señalados en el Acta del 23 agosto /24
- La Interventoría solicito al contratista dilatar los bordillos de la placa huella terminada

Contratista

Interventoría

10 de septiembre de 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing Residente / insp SISO / insp de obra
Personal: Residente de obra; inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayu
Material: H_2O, recebo.
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta.
Actividades: Se continua subsanando pendientes y observaciones del tramo sugeridos por la interventoría:
- Corte de alambre negro dejado en los bordillos producto de su construcción entre las abscisas K00+000 a K00+696.
- Retiro de todo material escombros y basuras producto de la construcción de la placahuella entre las abscisas K00+000 y K00+696.
- La Interventoría advierte al contratista que no construirá las reparaciones de las fisuras sin antes haber sido aprobados.
- La Interventoría solicita al contratista iniciar la totalidad de los detalles señalados en el Acta de agosto 2

Contratista

Interventoría

11 de septiembre de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing Residente / insp SISO / insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ay
Material: H_2O, recebo
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se continua subsanando pendientes y observaciones del tramo sugeridos por la interventoría:
- Cambio de tubería de 6" a tubería de 10" entre

sumidero en cuneta y caja recolectora ubicada en la abscisa K00+275. y se terminan obras de construcción.

- Se Interventoría Solicita al Contratista mejorar el acabado de los bordillos
- Se Interventoría Solicita al Contratista hacer la instalación de las señales Verticales

Contratista

Interventoría

12 de septiembre de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradas
Clima: Soleado
Personal interventoría: Ing Residente / insp Siso / insp de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, Cemento estructural, recebo.
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora
Actividades: Continuamos Subsanando Pendientes y observaciones del tramo sugeridos Por la interventoría:

- Embogusillar tubería 36" de las alcantarillas ubicadas en las abscisas K00+420 y K00+520.
- Limpieza interna de toda la alcantarilla, (2) ubicadas en las abscisas K00+420 y K00+520.

- Se Interventoría advierte al Contratista que no avalará los reparaciones de las fisuras hasta tanto de tener la metodología y producto a utilizar y dar Su Visto bueno.
- Se Interventoría Solicita al Contratista iniciar la actividad de relleno detrás de los bordillos

Contratista

Interventoría

13 de Septiembre de 2024- Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Soleado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Sist / Insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, arena, cemento estructural, gravilla, madera.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora.
Actividades: se continua subsanando pendientes y observaciones del tramo sugeridos por la interventoría.
- Detallar bordillos imperfectos y con irregularidades entre las abscisas K00+000 y K00+281,65.

- La interventoría solicita al contratista el cambio de la tubería de 6" en el sumidero del K00+25 a un diámetro mayor.
- La interventoría solicita al contratista el inicio de la toma de los detalles señalados

Contratista

Interventoría

14 de Septiembre de 2024 - Sábado / 16 de Septiembre - Lunes / 17 sep - Ma
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Sist / Insp de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudant
Material: H_2O, Sikaflex 1A Plus, Resina epoxica baja viscocidad (Acricor 50), cemento estructural, arena de rio.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora.
Actividades: se continua subsanando pendientes y observacion del tramo sugeridos por la interventoría:
- reparación y sellado de fisuras del concreto antiguo (Concreto SIKANAX-UB) entre las abscisas K00+281 a K00+696, do

se Presentan dos clases de fisuras o microfisuras; una de construcción o junta o Prolongación de la junta, las cuales sellan con sicaflex 1A Plus, componente plastico de Poliuretano que Permite el movimiento de la dilatación. La segunda, son microfisuras de caracter superficial. NO mayores a 1,5mm y de Profundidad menor a 3mm NO generan fallo estructural, son microfisuras Pasivas de acuerdo a la observación y seguimiento realizado desde el mes de marzo del 2024, se Puede inferir que la aparición de las microfisuras en ciertos Puntos de la Placahuella construida se Pudo causar Por efectos de la contracción Plastica, asentamiento Plastico y/o contracción termica inicial del concreto instalado.

Para solucionar el tema de las microfisuras se utiliza una resina epoxica de baja viscocidad (acrilcor 50), es una emulsion acrilica-estirenada con altas Propiedades de adherencia y cuando seca es resistente al agua; se adiciona al agua de mezclado con la adicion de cemento estructural tipo Cemex + adición de arena lavada de rio fina; esta mezcla diluida (Acrilcor 50 + H_2O + Cemento estructural Cemex + Arena de rio) se riega o aplica sobre la microfisura (Previamente limpia) con rodillo o brocha hasta lograr que Penetre Por gravedad, se debe repetir la oPeración hasta que la microfisura selle en su totalidad.

- La Interventoria advierte al Contratista que no avalará las reparaciones que antes no cuente con el VoBo
- La Interventoria Solicita al Contratista iniciar la extracción de relleno detrás de la bordilla

Contratista

Interventoria

18 de Septiembre de 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Ing Residente / Insp. Viso / Insp obra

Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, recebo.
Maquinaria: Equipo topografico, volqueta, herramienta menor.
Actividades: Se realiza el levantamiento de los planos record.
- Se Interventoria Solicita al Contratista dilatar los bordillos de la placa huella.
- Se Interventoria Solicita al contratista iniciar la actividad de relleno detras de los bordillos.
- Se Interventoria Solicita al contratista presentar la secuencia y producto a utilizar para la reparación de las fisuras entre las abscisas K0+281/696

Contratista

Interventoria

19 de Septiembre de 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Asopodis
Clima: Soleado
Personal interventoria: Ing. Residente / Inspector SISO / Insp. obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, recebo
Maquinaria: Equipo topografico, volqueta, Herramienta menor.
Actividades: Se realiza el levantamiento de los planos record.
- Se Interventoria Solicita al contratista iniciar la terminación de detalles señalados en acta del 23 de agosto de 2024
- Se Interventoria Solicito al contratista la instalación de las señales Verticales

Contratista

Interventoria

20 de septiembre de 2024 - Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoria: Ing Resid / Insp. Siso / Insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, recebo.
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta.
Actividades: Se realiza el relleno detras de bordillos entre las abscisas K00+000 y K00+281,65.

- La Interventoria advierte al Contratista que no avalará los reposiciones de los pisos sin antes tener la metodología y producto a utilizar en este trabajo para dar su visto bueno
- La Interventoria le solicita al contratista cambiar el tubo de 6" del sumidero del K00+275 por un tubo de un diametro mayor

Contratista

Interventoria

21 de septiembre de 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserodis
Clima: soleado
Personal interventoria: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Material: H_2O, recebo, señales de transito verticales.
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta.
Actividades: Se realiza suministro e instalación de las señales de transito verticales de la siguiente manera:

- K00+000 → 1-SR-30 + 1-SR31
- K00+180 A K00+540 → 1-SP47 + 1-SP47 + SP01 + 1-SP02 + 1-SP07 + 1-SP08
- K00+690 → 1-SR30 + 1-SR31 + 1-SR01

Para un total de 11 señales de transito vertical (instaladas)

- La Interventoría solicita al Contratista presentar la ficha de logística y producto a utilizar para la reparación de de las fisuras presentadas en las abscisas K00+281/696.
- La Interventoría solicita al Contratista tomar los detalles señalados en el acta del 23 de agosto de 202

Contratista

Interventoría

23 de Septiembre de 2024 - Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector Aserradis
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing Residente/Insp SISO/Ms de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Material: H_2O, recebo, señales de transito Verticales
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta.
Actividades: Continuamos con suministro e instalación de las señales de transito verticales de la siguiente manera:

- K00+000 → 1-SR30 + 1-SR31
- K00+180 A K00+540 → 1-SP47 + 1-SP47 + 1-SP01 + 1-SP02 + 1-SP07 + 1-SP0
- K00+690 → 1-SR30 + 1-SR31 + 1-SR01

Para un total de 11 señales de transito vertical (instaladas)

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Chiquinquirá Septiembre 23- 2024
Chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo - Sector asprodis
Clima: Soleado
personal: interventor, Residente, SST, social, inspector.
Materiales:
Actividades; al realizar Revisión y seguimiento del proyecto en el presente tramo de la vereda Resguardo Sector asprodis: Se da cierre del proyecto de este tramo a satisfacción de los componentes Tecnico, social y ambiental sin novedad alguna dando Terminación y al igual se da el cierre a la presente bitacora

Contratista

Interventor.