VEREDA TENERIA VARIANTE CIRCONVALAR

CONTRATO DE OBRA No. 215-2023.

CONTRATISTA: CONSORCIO SIENA X-DB

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VT BOYACÁ—

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ Y MONGUA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

SUPERVISORA: LAURA YELITZA ECHAVARRIA RUSSI

FECHA DE INICIO: 13. DE JULIO DE 2023.

Alberto Santos Acosta
Residente de obra

Residente de interventoría.

13 de julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda Tenena Vanante circunvalar.
Clima: Ligeras precipitaciones
Personal: No aplica.
Actividades: Siendo Jueves 13 de julio se reunen por parte del consorcio sierax-DB, el consorcio VT Boyacá y el municipio de Chiquinquirá sus representantes, para dar firma a el acta de inicio del contrato de obra No. 2023-215, que tiene una duración inicial de cuatro (4) meses. Adicionalmente, se organiza el orden de intenencion de los tramos teniendo en cuenta sus caracteristicas, longitudes y complejidad de sus accesos.

Contratista Interventoría

14 de julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda Tenena Vanante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: No aplica
Actividades: Se adelantan actividades administrativas de actualización de polizas y entrega de documentos pertenores a la firma del acta de inicio. Se confirma la recepcion de los siguientes documentos por parte de la interventoría, hojas de vida, presupuesto general, acta de entrega de estudios y diseños por parte del municipio, análisis de precios unitarios, cronograma, programa de inversiones, relación y cargas del equipo mínimo exigido, polizas iniciales. Teniendo en cuenta el orden de intervención de los tramos, el tramo vereda tenena vanante circunvalar corresponde al número dos (2). Por tanto, se organizan las visitas previas para reconocimientos y para tomas de muestras para actualización de estudios y diseños, topografia y estudios hidraulicos.

Contratista Interventoría

18 de julio de 2023

Tramo : Vereda Tenena Vanante Circunvalar
Clima : Soleado
Personal : Personal técnico del contratista.
Actividades : Se realiza visita previa en el tramo para conocer las condiciones, cantidad de vecinos aledaños a la zona de intervención, se localizaron las alcantarillas existentes y se ubican las proyectadas en la consultoría ateno del tramo. Se observa que el tramo ha sido usado durante un largo tiempo como botadero de basuras. Se toma registro fotográfico de la visita. Adicionalmente se observa que los 435 metros contratados, no completan el metraje necesario para conectar la circunvalar con el casco urbano del municipio.

Contratista Interventoría

04 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo : Vereda Tenena Vanante Circunvalar
Clima : Soleado
Personal : Personal tecnico de obra. Cuadrilla de topografía
Materiales : No aplica.
Maquinaria : Herramienta menor
Actividades : Se hace inspección técnica y se inician labores de topografía en el tramo, se realiza acercamiento con la comunidad. Se mide el tramo faltante para hacer las conexiones necesarias del tramo contratado con el casco urbano, el cual corresponde aproximadamente a 100 metros de placa huella. Se toma registro fotográfico de las actividades realizadas.

Contratista Interventoría

16 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenena Vanante Circunvalar
Clima : Nublado
Personal : Personal técnico de obra, cuadrilla de estudio geotecnico.

Materiales: No aplica
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza visita de inspección técnica y se realizan apiques para la toma de muestras de estudios geotécnicos del tramo, las cuales se envían a evaluación. Se toma registro fotográfico de las actividades

Contratista
Interventora

24 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Vanante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra.
Material: No aplica
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se recepcionan informes topográficos del tramo. Se evidencia que se hace necesaria la adición de aproximadamente 100 metros de placahuella con sus respectivas obras de drenaje. Se envían informes y planos del tramo a interventoría.

Contratista
Interventoría

04 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Vanante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría
Material: No aplica.
Maquinaria: No aplica.
Actividades. Se realiza visita técnica para evidenciar los dueños de los predios donde están ubicadas las alcantarillas que se van a intervenir. Se toman los números de teléfonos pertinentes para generar las respectivas actas de vecindad

Contratista
Interventora

28 de Septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obrag interventona
Matenal: No aplica
Maquinana: No aplica
Actividades: se realiza recorrido de obra y se inician las actas de vecindad del tramo. Se evidencia el estado y la poca estabilidad de las casas ubicadas en la zona de intenencion. Las casas existentes, no poseen estructura y son en madera

Contratista

Interventona

29 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría.
Matenal: No aplica.
Maquinaria: No aplica
Actividades: se continúan las actas de vecindad del tramo y se pone en conocimiento a la comunidad de los impactos del proyecto. se les informa que se tomarán las medidas correspondientes para mitigar los posibles daños que puedan causarle. Se gestionan los permisos para la intenencion de alcantarillas con los dueños de los predios aledaños.

Contratista

Interventoría

30 de septiembe de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra e interventona.
Matenal: No aplica

Maquinaria: No aplica.
Actividades: Durante los recorridos de obras realizadas hasta el momento se evidenció que no hay presencia de redes de servicios públicos en algunos tramos de intervención. Por tanto, se informó a el municipio y entidades correspondientes del inicio de las obras

Contratista — Interventoría

03 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar
Clima: Ligeras precipitaciones.
Personal: Personal técnico de obra e interventoría
Material: No aplica
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se continúan con las actas de vecindad y la gestión de permisos para la intervención de alcantarillas. Se procede con la realización de la cartografía social del tramo. Se toma registro fotográfico de la visita.

Contratista — Interventoría.

07 de octubre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría.
Material: No aplica
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se realizan visitas con el área hidráulica para identificar la ubicación de las alcantarillas. Se evidencia que en una de las dos alcantarillas a intervenir, existen motivos para no gestionar los permisos pertinentes. Junto al área social se llevan a cabo las sensibilizaciones y estrategias necesarias con los dueños.

Contratista — Interventoría

09 de octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar.
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría
Material: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se lleva a cabo la socialización de las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto con la compañía de la comunidad y personal técnico de obra. Se aclaran dudas referentes a las actividades constructivas y a los cierres de vías. Se toma asistencia y registro fotográfico de la reunión.

Contratista Contratista. Interventoría

17 de octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría
Material: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se realiza visita al tramo y se recepcionan seis (6) hojas de vidas de personal de mano de obra no calificada dispuesto para trabajar en las labores constructivas del proyecto. Se entabla comunicación con la comunidad para dar respuesta a dudas referentes al proyecto.

Contratista Interventoría

18 de octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Vanante circunvalar.
Clima: Soleado - Nublado
Material: No aplica.
Maquinaria: No aplica.

Actividades: Se continúan las actas de vecindad en los predios cercanos a la vía urbana. Se informa a los propietarios de predios donde están ubicadas las alcantarillas que en los proximos días se ubicaran los tobos en sus predios y que se dará un cierre parcial de vía desde la vanante.
Se toma registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el día.

Contratista

Interventoría.

23 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda Tenería Vanante Circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra e inteventoría
Matenal: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se continúan actividades de actas de vecindad y se marcan las alcantarillas contratadas actualmente. Se envia notificacion al municipio y entidades pertinentes de la presencia de basuras y residuos peligrosos de dificil disposición final en aras de obtener ayudas sobre la actual problematica. Se notifica el cerramiento de la via por inicio de obras.

Contratista

Interventoría

24 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Vanante Circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría, ayudantes y operadores.
Matenal: No aplica:
Maquinaria: Herramienta menor, Retroexcavadora y volquetas.
Actividades: Se inicia la excavacion de la alcantarilla ubicada en la abscisa K0+333, dentro de la excavación se evidencia nivel freatico y matenal socavado debajo de la alcantarilla existente Se procede

a medir manualmente todo el terreno para verificar la longitud de intervención y la longitud del tramo adicional. Se reciben los tubos de concreto reforzado, arena, grava y material necesario para la intervención de la alcantarilla, se toma registro fotográfico.

Contratista

Interventoría.

25 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar
Clima: Llovizna durante el día
Personal: Personal técnico de obra e interventoría, ayudantes y operadores.
Material: Relleno, acero. y tubos en concreto.
Maquinaria: Herramienta menor, Retroexcavadora y volquetas.
Actividades: Se continúa la excavación mecanica de la alcantarilla y se inicia la excavación manual para perfilar la zanja de la misma. Se realiza la señalización de la excavación y se empieza a retirar el material sobrante de la excavación. Hasta el momento no se ha recibido respuesta de la problematica de las basuras. Se inicia figurado y armado de aceros para pocetas y muros.

Contratista

Interventoría

27 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar.
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría, ayudantes y operadores
Material: Relleno, agregados, cemento.
Maquinaria: Retroexcavadora, volquetas y herramienta menor
Actividades: Se inicio actividad de demolición de caja de salida y aletas de la estructura existente de alcantarillas N.1 del tramo. Se inicia perfilación del terreno y se inicia excavación manual y mecanica para alcantarillas. Se inicia acopio de basuras y material sobrante para posterior sacada del tramo.

Desde el area de SST se realizo inducción al personal de obra en donde se les da ha conocer los horarios de entrada y salida, los pagos, cuanto y cada quincena, los peligros a los que estan expuestos, las dias de capacitaciones, charlas, pausa activas, demás actividades, la importancia de la señalización, formatos que deben firmar, se explica que por parte del consorcio se les hara afiliación única de ARL sin, retirarlos de su regimen subsidiado. Se realizo capacitación de uso y cuidado de EPP y entrega de dotación.

Contratista

Interventoría

28 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenena vanante Circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico del contratista e interventona, ayudantes.
Material: Agregados, cemento, acero
Maquinana: No aplica - Herramienta menor
Actividades: Se inicia actividad de instalación de solados para la instalación de la tubena en concreto reforzado de 36" y la construcción de la caja de entrada y de la caja de salida. Se continua con la excavación manual para alcantarillas. Se toma registro fotográfico del avance

Contratista

Interventona

30 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenena vanante circunvalar
Personal: Técnicos del contratista e interventona, ayudantes y operadores
Material: Agregados, cemento, acero
Maquinana: No aplica - Herramienta menor
Actividades: se inicia limpieza de matena organica sobrante en el solado para posterior instalación de la tubena en concreto reforzado. Luego de instalados los tubos se procede a realizar los atraques respectivos para fijar

los tubos. Se realiza limpieza interna y externa de los tubos dispuestos para la alcantarilla.

Contratista — Interventoría

31 de Octubre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo : Vereda tenería Varante circunvalar
Personal : Técnicos del contratista e interventona, ayudantes y operadores
Material : Agregados, cemento y acero
Maquinaria : No aplica - Herramienta menor
Actividades : Se inicia actividad de figurado y armado de acero para la elaboración de la caja de entrada de la alcantanlla. Se acopia material para actividades postenores.
- La interventoría solicita anclar los trabajos de colocación de fundidos y mantener lo antes posible en el Tramo de Tenería.

Contratista — Interventoría

01 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo : Vereda tenería varante circunvalar
Personal : Técnicos del contratista e interventoría, ayudantes y operadores
Material : Agregados, cemento y acero.
Maquinaria : No aplica - Herramienta menor
Actividades : Se continúa con actividad de figurado y armado de aceros para la elaboración de cajas de entrada y salida. Teniendo en cuenta las epocas de lluvias se han pretentado afloramientos de aguas en zonas aledañas a la alcantanlla intervenida

- Se solicita al Contratista disponer de compactadora, Vibrocompactador y Carrotanque para colocación, extendido y Compactación de la Subbase granular.

Contratista
Interventora

02 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo : Vereda Tenería vanante circunvalar
Clima : Soleado
Personal :
Matenal: Agregados, cemento y acero
Maquinana
Actividades: Se retira matenal proviniente de derrumbes en el talud del tramo. Se inicia la instalación de parrillas en la caja de entrada. Se continua el figurado de acero para la caja de salida. Se inicia el formaleteo de la caja y muros de entrada para su postenor fundida.

Por parte de SST se realiza entrega de dotacion (epp) y se realiza induccion a personal nuevo

Contratista
Interventoría.

03 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo : Vereda tenería vanante circunvalar
Clima : Nublado
Personal
Matenal
Maquinaria
Actividades: Se continúa actividad de figurado de acero para placa de salida y aletas. Se inicia la fundida de la placa de piso de la placa de entrada. Se continúa con el armado de formaletas para fundida de los muros de la

caja de entrada de la alcantarilla. Se acopia material de sub-base para iniciar la extendida del material con su respectiva compactada.

Se realiza inducción a personal nuevo por parte de SST

Contratista
Interventoría

04 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo : Vereda Tererría variante circunvalar
Clima : Nublado - llovizna fuerte en la tarde
Personal
Material
Maquinaria
Actividades : Se inicia actividad de fundida de muros para caja de entrada. Se inicia fundida de la plara de salida de la alcantarilla. Se continúa con el retiro de basuras presentes en el tramo intervenido.

Se hace entrega de elementos de protección personal SST

Contratista
Interventora.

06 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo : Vereda terena variante circunvalar
Clima
Personal
Material
Maquinana
Actividades: Se retiran las formaletas de la caja de entrada y se continúa el armado y figurado de acero para aletas

y muros. se acopia material tipo afirmado para el relleno de las alcantarillas

• se interventoria solicita al contratista inicien la actividad de corte de material para ampliación del corredor a intervenir

Contratista

Interventoria

07 de Noviembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda tenería variante circunvalar

Clima: llovizna durante el dra

Personal: técnico de interventoria y contratista, ayudantes y operadores.

Material: Sub-base granular, cemento, acero y agregados

Maquinaria: Herramienta menor, motoniveladora y retroexcavadora

Actividades: se inicia armado de formaletas para fundida de muros de salida y otras. Se inicia actividad de
vra entre la abscisa K0+435 y K0+360. se
basuras y residuos peligrosos de algunos tramo
venida.

Charla de uso y cuidado de epp por parte de SST

Contratista

Tr

08 de Noviembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda tenería variante circunvalar

Clima: Soleado

Personal: técnico del contratista e interventoria, ayudates y operado...

Material: Sub-base granular, afirmado, aceros, cemento y agregados

Maquinaria: Herramienta menor, motoniveladora y retroexcavadora

Actividades: Se continúa actividad de conformación de cabada existente entre la abscisa K0+080 y K0+140, los rendimientos de la conformación son debido a la presencia de basuras y de sobrelamaños del tramo. Se aclara que de momento

no se consiguió el permiso para la intervención de la alcantarilla No1 Ubicada en la abscisa K0+131. Se descopran los muros, aletas y demás estructuras de la alcantarilla, se inicia el relleno de la alcantarilla con material de afirmado. Se atienden dudas e inquietudes de la comunidad ante el proyecto

Contratista — Interventoria

09 de Noviembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda tenería Vanante circunvalar

Clima: Nublado

Personal técnico de interventoria y contratista, ayudantes y operadores

Material: Subbase granular, afirmado

Maquinaria: Motoniveladora y volquetas.

Actividades

- Se interventoria solicita al Contratista agilizar el retiro de material de basura y escombro en parte del Corredor a intervenir.
- Se intervenir solicita al Contratista que despues del retiro de escombro y basuras, todo el material contaminado y con exceso de humedad debe reemplazarlo por material seleccionado transportado

Socialización y recomendación para dejar areas de peligro señalizadas. SST

Contratista — Interventoria

10 de Noviembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar

Clima: Soleado

Personal: técnico de interventoria y contratistas, ayudantes y operadores.

Material: Subbase granular, afirmado

Maquinaria: Motoniveladora, volquetas y Herramienta menor.

Actividades:

la interventoría solicita al Contratista la gestión y garantía de baños y campamento para el personal.
Por parte de SST se realizan pausas activas de miembros sup, e inte. charla de importancia del uso de EPP: y algunos Riesgos, y Señalizacion, cinti

Contratista Interventoria
11 de Noviembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: técnico del contratista e interventona, ayudantes y operadores
Material: No aplica
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora y volquetas, HM.
Actividades

Contratista Interventoria
14 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar
Clima: lloviznas durante el día
Personal: técnico del contratista e interventoría, ayudantes y operadores
Material: No aplica
Maquinaria: herramienta menor, retroexcavadora y volquetas
Actividades

Contratista Interventoría.
15 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar
Clima: Nublado - lluvia por la tarde.
Personal: técnico del contratista e inteventoría, ayudantes y operadores.
Material: Subbase granular
Maquinana: Motoniveladora, volquetas, vibrocompactador y Herramienta men
Actividades

Contratista Interventoria
16 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda tenería vanante circunvalar
Clima: Nublado - lluvias fuertes por la tarde.
Personal: técnico de contratista e interventoría, ayudantes y operadores
Material: Sub-base granular
Maquinaria: Motoniveladora y volquetas. - Vibrocompactador, HM.
Actividades: se continua con actividades de extendida y compactada de sub-base granular en sectores del tramo. se continua con la conformación del terreno entre la abscisa K0+140 y K0+230.

Contratista Interventona

17 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar.
Clima:
Personal:
Material:
Maquinaria:
Actividades:
Se continua actividad de aplicación de material tipo subsase humedecida y compactada.
La interventoría solicita al contratista el cumplimiento de Señalización completa y adecuada.
Charla sobre respeto y dinamica resaltando cualidades, pausas activas y entrega de EPP por parte de SST

Contratista Interventoria

18 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo Vereda Tenería Variante Circunvalar.
Clima
Personal
Material
Maquinaria
Actividades
Se inicia actividad de demolición de alcantarilla No 2., igualmente se continuan actividades de compactación de material de subsase.

Contratista Interventoria

20 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar.

Clima

Personal: Personal técnico e Interventoría.

Material

Maquinaria

Actividades

Se inicia actividad de aplicación de material tipo subsase, humedecida y compactada, se inicia acopio de materiales y herramienta para el inicio de actividades constructivas.

La interventoría solicita al Contratista garantizar la Señalización adecuada y completa del tramo durante la ejecución de la obra.

Contratista Interventora

21 de Noviembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar.

Clima

Personal: Personal técnico e Interventoría.

Material

Maquinaria

Actividades

Se continúa actividad de aplicación de material tipo subbase humedecida y compactada. Se inicia actividad de armado de armado de formaleta para posterior fundida de concreto ciclópeo para Centro y Sobre ancho.

Por parte de SST, se realiza inducción a personal nuevo

Contratista Interventoria

22 de Noviembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar.

Clima

Personal

Material

Maquinaria
Actividades

Contratista Inteventoria
23 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia.
Tramo
Clima
Personal
Material
Maquinaria
Actividades

Contratista Interventora
24 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo
Clima
Personal
Material
Maquinaria
Actividades

Contratista Interventoría.

27 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo
Clima
Personal
Material
Maquinaria
Actividades

Contratista Interventoría.
28 de Noviembre
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo:
Clima:
Personal:
Material:
Maquinaria:
Actividades:

Contratista Interventoría
29 de Noviembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo:
Clima:
Personal:
Material:
Maquinaria:
Actividades:

Se entregan EPP (Guantes (5) y Tapabocas (5))

Contratista: Interventoría
30 de Noviembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda terena vanante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Prof técnico de obra e interventoría.
Material: Agua, arena, cemento, acero y madera.
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se inicia actividad de armado de formaletas para fondida de placas y bordillos. Posteriormente, se inicia fundida en concreto ciclopeo para centros y sobrearchos.

Se continúa con figurado y armado de acero para placa huellas, cunetas y bordillos. Se realiza el texturizado de las placas fundidas. Se realiza jornada de orden y aseo para garantizar los espacios en los que se desarrollan las actividades. Se acopia Material de obra (acero, grava y arena).

Contratista Interventoría.

1 de Diciembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Prof técnico de obra e interventora, ayudantes y maestros
Material: Acero, grava, arena, madera y cemento.
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se continúa con actividad de armado de formaletas para posterior fundida de bordillos. Se continúa con la excavación manual para vigas Se continúa con figurado y armado de acero para placa huellas, vigas, cunetas y bordillos. Se realiza atención a la comunidad en el punto de atención dispuesto.
La interventoría solicita señalizar completa y adecuadamente el tramo.

Contratista Interventoría.

2 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda tenena variante circunvalar.
Clima: Nublado
Personal: Prof técnico de obra e interventora, maestros y ayudantes.
Material: Acero, cemento, grava y arena
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se continúa con la fundida de sobre anchos de la placa huellas. Se funden vigas y bordillos dispuestos en la parte inferior del tramo. se atienden dudas de la comunidad respecto al proyecto. Se acopia material necesario para la ejecución

del proyecto. Se realiza jornada de limpieza y aseo para dar disposicion final a residuos producidos por la obra y por la comunidad aledaña se toman densidades y muestras de cilindros

Contratista Interventoría

4 de Diciembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Prof técnico de obra e interventoria, ayudantes
Material: Agua, Acero, Grava y Arena.
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se inicia actividad de escavación manual para cunetas, se inicia actividad de armado y figurado de aceros para cunetas y bordillos del tramo, se continua con la instalación de formaletas para fundida en concreto ciclopeo. Posteriormente se funden en concreto cintas y vigas.
La interventoría solicita al Maestro garantizar uso de EPP en su cuadrilla de trabajo.

Contratista Interventoría

5 de Diciembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Prof técnico de obra e interventoria
Material: Agua, Acero, Arena, Cemento y Madera
Maquinaria: Herramienta Menor
Actividades: Se recepciona los datos del personal de obra del tramo de tenería y se atienden dudas de la comunidad en el punto de atención. se continua con actividad de armado de formaleta para fundida de cunetas.
Se entregan (6) Tapabocas y (1) guantes de caucho al personal de obra

no calificada.
Se inicia fundida de bordillos y cintas.

Contratista. Interventoría.

6 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda tenena vanante arcanvalar
Clima: Soleado
Personal: Prof tecnico de obra e Interventoria
Material: Agua, Acero, Arena, Cemento y Madera.
Maquinaria: Herramienta Menor
Actividades: Se inicia fundida de sobreanchos y placas en concreto con su respectivo texturizado y antisol. se continua con actividad armado de formaletas para fundidas de bordillos y cunetas. Se realiza actividad de curado en concreto en los tramos fundidos
se realizo charla al personal de obra sobre los canales de comunicacaón habilitados a la comunidad por parte del area social.

Contratista: Interventoría.

7 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda tenena vanante crrconvalar
Clima: Soleado durante el dra
Personal: técnicos de obra e interventorra, ayudantes y maestros
Material: Agua, Arena, Acero Grava.
Maquinaria: Herramienta menor
Actividades: Se inicio con actividad de excavación manual para elaboracion de vigas y cunetas. Se continua con el figurado y armado de acero para placahuellas. se acopia material necesano para garantizar el funcionamiento y avance de la obra.
por parte del area SST se realizo inspecaón del tramo verificando las areas de peligro con el fin de señalizar sendero peatonal.

La interventoría solicitá al Contratista señalizar adecuadamente el tramo con el fin de minimizar los riesgos de accidentalidad tanto del personal como de los transeuntes; igualmente se le solicita al contratista entregar y garantizar el uso adecuado de EPP en el personal de obra tanto calificado como no calificado.
El material debe estar debidamente señalizado y protegido (acopiado) con el fin de Garantizar que no se vea alterada su Calidad por la exposición al ambiente (Nocturno).

Contratista Interventoría.
8 de Diciembre de 2023. (festivo)
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado durante el día.
Personal: técnico del contratista e interventona, ayudantes y maestros.
Material: Agua, arena, grava, cemento
Máquinaria: Herramienta menor
Actividades: se continúa con actividades de armado y figurado de acero para construcción de placa huellas. Se inicia el formaleteo para fundida de placas y ciclopeo. Se inicia fundida en concreto de sobreanchos y cunetas.
Se hizo recorrido en los tramos de tenería y resguardo en el cual se realizó divulgación por medio de piezas informativa (volantes, en el cual se describe el número de telefono habilitado para la atención a la comunidad)

Contratista Interventoría.
9 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda tenería Variante circunvalar
Clima: soleado
Personal: Técnico del contratista e Interventoría, ayudantes y maestros.
Material:

Maquinaria:
Actividades:
Se realiza figurado de acero para posterior fundida de concreto.

Contratista Interventoría.
11 de diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar.
Clima: Soleado
Personal: Técnico del contratista e interventoría, ayudantes y maestros
Material: Agua, Arena, Grava, Arena
Máquinaria: Herramienta menor
Actividades: Se inicia actividad de armado de formaleta y posterior fundida de cuneta., se realiza inicio a excavación manual para vigas; igualmente, se da inicio a actividad de armado de figurado de acero para vigas y cintas.
Se realiza por parte del área Social el levantamiento de un (1) ACTA de veandad.

Contratista Interventoría
12 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Técnico del contratista e interventoría, ayudantes y maestros
Material: Agua, Arena y Grava.
Maquinaria: Herramienta Menor
Actividades:
Se da inicio a la jornada con armado de formaleta para posterior fundida de concreto para cintas y vigas., se inicia actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para bordillo y se realiza actividad de excavación manual para elaboración de cunetas.

CONDOR

Se realiza por parte de SST - Pausas activas y socialización de SGSST con tema de caidas a mismo nivel.
Por parte de la residente Social se realiza charla socio-educativa abordando temas como: buen trato, prevención consumo SPA(tabaco y alcohol), trato y cercanía con niños, niñas y adolescentes la interventoría reitera solicitud de entrega de Dotación al personal (Casco, botas, gafas de seguridad, tapabocas, guantes) con el fin de garantizar medidas protectoras ante los riesgos a los que estan expuestos, igualmente se reitera la importancia de Orden y Aseo en el tramo.
· Se realiza recepción de datos personales del personal de la vereda Tenera.

Contratista Interventoría.
13 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia -
Tramo: Vereda teneria variante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Tecnico del contratista e interventoría, ayudantes y maestros
Material: Agua, arena, grava, acero.
Máquinaria: Herramienta Menor
Actividades: Se inicia actividades de armado de formaleta y posterior fundida de concreto para bordillo, se inicia actividad de armado de formaleta y posterior fundida de concreto ciclópeo para centros y sobreanchos, se inicia actividad de armado de formaleta y posterior fundida de cuneta, se inicia actividad de excavación manual para vigas.
La interventoría reitera la solicitud de jornada de orden y aseo en el tramo

Contratista Interventoría:
14 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda teneria variante circunvalar
Clima: Soleado

Personal: Técnico del contratista e interventoría, ayudantes y maestros.
Material: Agua, arena, grava, acero.
Máquinaria: Herramienta Menor.
Actividades:
Se inicia jornada con actividad de armado de figurado de acero para vigas y cintas, se inicia actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para cintas y vigas.
La interventoría solicita al contratista cumplir con la señalización total del tramo, igualmente reitera requerimiento de entrega de dotación al personal de obra y su uso obligatorio para la ejecución de actividades.

Contratista Interventoría.
15 de Diciembre de 2023.
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda tenería variante circunvalar
Clima: Nublado.
Personal: Tecnico del contratista e interventoria, ayudantes y maestros.
Material: Agua, arena, grava y acero.
Maquinaria: Herramienta Menor.
Actividades:
Se inicia actividad de excavación manual para elaboración de cunetas, se inicia actividad de armado y figurado de acero para bordillas y cunetas, se inicia actividad de armado de formaleta y posterior fundida de concreto ciclópeo para centros y sobreanchos, se inicia actividad de armado de figurado de acero para vigas y cintas.
Se realiza por parte de la profesional social recorrido garantizando la atención a ciudadanía.
La interventoría reitera al Contratista señalizar completa y adecuadamente el tramo, igualmente el señalizar el acopio de materiales, cubrir adecuadamente los materiales con el fin de garantizar su calidad durante todo el proceso, el hierro evitar dejarlo directamente en piso y cubrirlo y así evitar su oxidación rápida.

la interventoria solicita al Contratista Garantizar y Entregar los EPP a su personal total con el fin de garantizar la protección a los diversos riesgos expuestos a sus labores.
*Se realiza la apertura del buzon de sugerencias, no se recepciona ningun PQRS.

Contratista Interventoria.

16 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda teneria variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Tecnico del contratista e interventoria, ayudantes y maestros
Material: Arena y grava.
Maquinaria: Herramiento Menor
Actividades:
Se inicia jornada laboral con actividad de armado de Formaleta y posterior fundida de concreto para bordillo, se continua con actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para cintas y vigas.
Por parte de la profesional social se realizan charlas socioeducativas sobre: Buen trato, prevención de abuso con menores, canales de comunicación. Y por parte SST recomendaciones uso EPP.
*La interventoria solicita al Contratista planificar la compra, suministro y transporte de materiales a los diferentes frentes de obra, para que estos no se vean afectados y los obreros tengan que suspender por las continuas faltas de material.
*La interventoria solicita al contratista disponer de planta electrica para conectar los vibradores de Concretos.
*La interventoria solicita al Contratista disponer de suficientes baldes para arena y grava para el mezclado del concreto, igualmente el uso adecuado para dar cumplimiento con el diseño de mezcla aprobada por esta Interventoria.

Contratista Interventoria.

17 - Diciembre de 2023.
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda teneria variante circunvalar
Clima: Nublado
Personal: Tecnico del contratista e interventoría, ayudantes y maestros
Material: Arena, Grava
Máquinaria: Herramienta Menor
Actividades:
Por parte de las profesionales Social y SST se realiza estudio sociodemografico con el personal de mano de obra no calificada.
Se realiza inducción al personal nuevo.

Contratista Interventoría.

18 - Diciembre de 2023.
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar.
Clima: Soleado
Personal: Técnico del contratista e interventoría, ayudantes y maestros.
Material: Sin Material.
Actividades:
* La interventoría solicita al contratista cambiar la formaletería para fundida de los bordillos, ya que la existente está dando malos alineamientos por las toreaduras que presenta, producto del mucho uso.
* La interventoría solicita al Contratista disponer de suficiente antisol en obra para el curado del concreto fundido una vez se le de acabado; si el curado lo hace con agua, debe humedecerlo continuamente, el concreto fundido.
* La interventoría reitera la Solicitud al Contratista planificar suministrar y transportar los materiales al tramo, para que el frente de trabajo no se vea afectado y así los maestros no deban suspender actividades por las recurrentes faltas de materia

*La interventoría solicita de manera reiterada la de ubicar la señalización completa y adecuada en el tramo con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y minimizar riesgos tanto del personal como de la comunidad en general. La No realización de estas acciones enmarcadas dentro de las obligaciones del Contratista de obra se consideran causales que pueden dar origen a procesos de incumplimiento.

Contratista Interventoría

19 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar.
Clima: Soleado
Personal: Personal Técnico del contratista e interventoría
Material: Arena, Grava, Cemento y Acero.
Maquinaria: Herramienta Menor
Actividades:
Se inicia la jornada laboral con actividad de excavación manual para elaboración de cunetas, se da continuidad a la jornada con actividades de armado y figurado de acero para bordillos y cunetas del tramo adelantado.
Charla sobre "Código de Colores del Punto Ecológico" - Conformación Vigía y Pausas Activas. Se realiza inspección del tramo junto al vigía.

Contratista Interventoría

20 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar.
Clima: Soleado.
Personal: Técnico del Contratista e Interventoría, ayudantes y maestros.
Material: Sin Material
Maquinaria: Herramienta Menor

Actividades:

*La interventoría nuevamente evidencia la falta de Material por lo que se le solicita al contratista planificar, suministrar, transportar y garantizar los materiales al frente de obra, para que la ausencia de estos, no se vean afectados en el avance de obra.

*La interventoría solicita de manera reiterada la ubicación de la señalización completa y adecuada en el tramo con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y minimizar riesgos tanto del personal como de la Comunidad.

•Por parte de SST, Se realiza capacitación del comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, charla de los R del reciclaje, y se realiza Señalización para los alcantarillas con cinta de peligro.

La Profesional Social realiza recorridos en los tramos de tenería y Resguardo Con el fin de Brindar atención a la ciudadanía.

Contratista Interventoría

21 de Diciembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá-Colombia

Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar

Clima: Soleado

Personal: Técnico del Contratista e interventoría, Maestro y ayudantes

Material: Arena, grava, cemento, Agua y Acero.

Maquinaria: Herramienta Menor.

Actividades:

Se da continuidad a actividad de armado de formaleta para concreto ciclópeo centros y sobrecanchas, se da continuidad a la jornada con actividad de excavación manual para elaboración de vigas se inicia de armado y figurado de acero para cintas y vigas.

•Por parte de SST, Se realiza entrega de guantes y tapabocas

•El área social levantó acta con propietario quien autorizo dejar material del consorcio en su predio este estará cubierto de manera provisional mientras se finalizan las actividades en el tramo de Tenería.

*La interventoría reitera al contratista la solicitud de señalizar el tramo adecuadamente y completamente con el fin de minimizar los riesgos tanto para la comunidad como para el personal de obra. Se realizan actividades de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para cintas y vigas. Se inicia actividad de armado y figurado de acero para cintas y vigas.
*La interventoría solicita al contratista garantizar y entregar los EPP (Cascos, botas y gafas) a los trabajadores igualmente sensibilizar y garantizar su uso adecuado y total.

Contratista Interventoría.
22 de Diciembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar.
Clima: Soleado
Personal: Técnico del Contratista e interventoría, Maestro y ayudantes.
Material: Agua, Acero, Arena, Cemento y Grava.
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividades:
Se continua actividad de armado y figurado de acero para cintas y vigas, se inicia actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para cintas y vigas.

Contratista Interventoría.
23 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar
Clima: Soleado.
Personal: Técnico del Contratista e interventoría y ayudantes
Material: Agua, Arena, Acero, Cemento y Grava.
Maquinaria: Herramienta Menor.
Actividades:

Se inicia actividad de armado y figurado de acero para cunetas y bordillas, se inicia actividad de armado de formaleta y posterior fundida de cunetas.

Contratista Interventoría

26 de Diciembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.

Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar.

Clima: Lluvioso.

Personal: Técnico del Contratista e interventoría y ayudantes

Material: Arena, Acero, Cemento y Grava.

Maquinaria: Herramienta Menor.

Actividades:

Por parte de SST se solicitó a los trabajadores organizar limpieza y aseo al tramo ya que hay bastante desecho y residuos, igualmente se solicita al personal el uso de EPP.

La interventoría solicita al contratista la entrega completa de los Elementos de Protección (Casco, botas, camisa, gafas y guantes). Al personal se le sensibiliza sobre el uso responsable de los mismos.

La profesional social realiza acta de compromiso donde realizaran acopio de material con el fin de garantizar le sea informado todo lo que se retire del mismo.

Contratista. Interventoría.

27 de Diciembre de 2023.

Chiquinquirá, Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar,

Clima: Lluviaso Tarde y Mañana Soleada.

Personal: Técnico del Contratista e interventoría.

Material: Arena, Grava

Maquinaria: Herramienta Menor.

Actividades:
*En recorrido por parte de la interventoría evidencia la No ejecución de actividades en obra ya que no se presenta personal (Maestro y ayudantes).
*La interventoría evidencia la No realización de jornada de aseo y limpieza, no han realizado el acopio adecuado de material, No han realizado la habilitación del paso peatonal señalizado ni la señalización del tramo.
No hay actividad constructiva en obra ya que no llega el personal.

Contratista. Interventoría.
28 de Diciembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar.
Clima: Soleado Mañana y Lluviosa tarde.
Personal: Técnico del Contratista e Interventoría.
Material: Arena y Grava.
Maquinaria: Herramienta Menor.
Actividades:
No hay actividad constructiva en obra.
*La interventoría solicita acopiar el material ya que está expuesto tanto al clima como a perdida ya que no hay quien garantice su cuidado.

Contratista Interventoría
29 de Diciembre de 2023.
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda Tenería variante circunvalar.
Clima: Soleado Mañana y Lluviosa Tarde
Personal: Técnico del Contratista e Interventoría.
Material: Arena y Grava.

Maquinaria: Herramienta Menor.
Actividades:
No hay actividad constructiva en tramo.
La interventoria reitera al contratista el acopio adecuado de material y reitera el aseo del tramo y la garantia de Señalización y habilitación de Sendero Peatonal ya que constatemente transitan peatones.

Contratista
Interventoria
01 Febrero de 2024 Jueves
Chiquinquirá, Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda tenaria Variante circunvalar
Clima: Solcado
Personal: tecnico del contratista e interventoria
Material: Arena y grava
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora
Actividades: No se realizaron actividades debido a que el personal no calificado se encuenta en otras actividades.
- La Interventoria Solicita al Contratista disponer de mano de obra y materiales para avanzar en la ejecución de la obra.

Contratista.
Interventoria
05 Febrero de 2024 lunes
chiquinquira - Boyaca - Colombia
Trumo: Vereda tenaria Variante Circunvalar
Clima: Solcado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria

Materiales: Agua, Arena y grava
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora
Actividades: Se inicia logistica para el acopio de materiales para dar inicio a las actividades se realiza visita con fines de mapa para buscar soluciones al poste ubicado en el tramo a intervenir.

- La Interventoria Solicita al Contratista disponer de materiales y mano de obra para avanzar en la ejecución de las obras.

Contratista

Interventoria

06- Febrero 2024 Martes a 10 Febrero Sabado
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Material: Arena, grava
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora
Actividades: No se realizaron actividades por tramites administrativos.

- La Interventoria Solicita al Contratista iniciar la ejecución de las obras en el tramo de Tenería de manera inmediata.

Contratista

Interventoria

12 Febrero de 2024 lunes
Chiguinguira - Boyaca Colombia
Tramo: Vereda Tenena Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudante y maestro
Materiales: Agua, Arena, grava, cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora
Actividades: Se inicia actividad de excavacion manual para elaboracion de cunetas, se inicia actividad de armado y figurado de acero para vigas, cunetas y bordillos.

- La interventoria solicita al contratista la señalizacion completa y adecuada del tramo acorde a lo aprobado.
- La Interventoria Solicita al Contratista disponer de materiales y mano de obra para avanzar en la ejecucion de las obras

Contratista

Interventoria

13 Febrero de 2024 martes
Chiguinguira - Boyaca Colombia
Tramo: Vereda tenena Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, grava, cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora
Actividades: Se continua actividad de armado y figurado de acero para Vigas, Cunetas y bordillos
la interventoria solicita la entrega y Uso de EPP del personal en obra.

- La Interventoria Solicita al Contratista disponer de Oficios entidad de obreros y de material

Suficiente proy ejecutar volúmenes de ~~obra~~ Cantidades de obra

Contratista

Interventoría

14 Febrero 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, grava, cemento y Acero
Maquinaria: herramienta menor y mezcladora
Actividades: Se continua actividad de armado y figurado de acero para vigas, cabezales y bordillos
- Se Interventoría Solicita al Contratista disponer de suficiente cantidad de obreros y de materiales para la ejecución de volúmenes de Cantidades

Contratista

Interventoría

15 Febrero 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, grava, Cemento y Arena
Maquinaria: herramienta menor mezcladora
Actividades: Se inicia actividad de excavación manual para vigas, Se inicia actividad de armado de Pilotes

para concreto ciclopeo en cunetas y sobrecunetas.
- La interventoría solicita subsanar y cumplir compromisos pactados de actividades sociopredriales (Confirmación material camino herradura, arreglo cerca alcantarillas).

Contratista

Interventoría

16- Febrero 2024 Viernes
Chigungira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda tenería - Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría, ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, grava, cemento y Acero
Maquinaria/herramienta menor: martillos
Actividades: Se continua actividad de armado de formaleta para concreto ciclopeo para cunetas y sobrecunetas, Se inicia actividad de fundida de concreto ciclopeo para cunetas y sobrecunetas
Se hace entrega de EPP por parte del contratista.
- La interventoría realiza observaciones al personal responsable del orden y Aseo del tramo.

Contratista

Interventoría

17- Febrero 2024 Sabado
Chigungira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría

ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora
Actividades: Se continua actividad de fundida de Concreto ciclopeo para cuneta y sobre anchor
la interventoría reitera la solicitud de señalización en tramo.

- los trabajos que viene ejecutando el Contratista con poco personal y material comprado a cuenta gotas no brindan garantías satisfactorias en la ejecución de las obras

Contratista

Interventoría

19 Febrero 2024 Lunes
Chiquinquirá – Colombia – Boyacá
Tramo: Verda tercera Variante Circunvalar
Clima: soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, Grava, Concreto y Acero
Maquinaria Herramienta menor, mezcladora y Vibrador de concreto
Actividades: Se inicia actividad de excavación manual para elaboración de cunetas, Se inicia actividad de excavación manual para elaboración de Viga, Se inicia actividad de armado y figurado de acero para Cuneta y Viga, Se inicia actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para Cuneta y Viga.

- De manera como el Contratista viene ejecutando las obras con poco personal y poco material genera retrasos en la ejecución de las obras.
- La interventoría solicita al contratista disponer de motobombas, Vibrocompactador y

material de Sobbase para terminar el tramo de la abscisa K00+000 / K00+130

Contratista

Interventoría

20 Febrero - 2024 martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría ayudante y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento y Acero
Maquinaria: herramienta menor y motoniveladora.
Actividades: Se inicia Actividad de armado de formaleta para concreto ciclópeo para cerco y Sobrecimbra, se inicia actividad de armado de figurado de acero para cunetas y bordillos.
Entrega EPP al personal de Obra.

- Se interventoría Solicita al Contratista terminar a nivel de Sobbase el tramo entre abscisa K00+000 / K00+130

Contratista

Interventoría

21 - Febrero - 2024 Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento y Acero
Herramienta: herramienta menor y motoniveladora.
Actividades: Se inicia actividad de compactación con

Compactador manual tipo Rana para elaboración de Concreto, Se inicia actividad de armado de fundación y posterior fundida de concreto para Cuneta.

- La Interventoría solicita al Contratista que antes de arrojar acero para cunetas debe compactar esa área
- La Interventoría solicita al Contratista terminar a nivel de subbase el tercer tramo entre abscisa K00+000 / K00+132

Contratista

Interventoría

22-Febrero-2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e Interventoría Ayudantes y maestro
Materiales: Agua, grava, Arena, Cemento y Acero
Maquinaria Herramienta menor, metaledra.
Actividades: Se continua actividad de armado de fundación y posterior fundida de concreto para cuneta y bordillos, Se inicia actividad de armado y figurado de acero para Cuneta y Viga.

- La interventoría reitera al contratista cumplir y subsanar arreglos pendientes pactados con la comunidad durante gestión Sociopredial para la construcción de la alcantarilla.
- La supervisora de Contrato Ing. María Angelica realiza visita a obra en horas de la tarde.

Contratista

Interventoría

23-Febrero -2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá- Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento y Acero
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora
Actividades: Se continua actividad de armado y figurado de acero para cntos y Vigas, se inicia actividad de armado de formaleta para posterior fundido de concreto para cntos y Vigas se entrega epp al personal de obra

- La interventoría solicita al Contratista ejecutar a nivel de subbase el sector entre abscisa K00+000/ K00+130.
- La interventoría solicita al contratista entregar el diseño del tramo del sector K00+435/K00+555.

Contratista

Interventoría

24-Febrero-2024 Sabado
Chiquinquirá-Boyacá- Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de obra e interventoría Ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento y Acero
Maquinaria: herramienta menor mezcladora
Actividades: Se inicia Actividad de armado de formaleta y posterior fundida de concreto ciclopeo para centro y sobrecantos.

- La interventoría insiste en las jornadas de Orden y Aseo, igualmente en el uso de EPP por parte del personal.

- La interventoria solicito al Contratista terminar a nivel de subbase el sector entre abscisa K00+000 / K00+130.
- La interventoria solicito al Contratista disponer de mostillo para demoler rocas en la abscisa K00+ para terminar las cunetas en ese sector

Contratista

Interventoria

26-02-Febrero lunes
Chiquinquira-Boyaca - Colombia
Tramo: Verda Terena Variante Circunvalar
clima: Soleado
Personal: Personal tecnico de obra e interventoria ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, grava, Cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor mezcladora
Actividades: Se inicia Compactacion con compactador manual tipo rana para elaboracion de cuneta, Se inicia actividad de armado y figurado de acero para cuneta y bordillos.

- La interventoria solicito al Contratista disponer de equipo y material de subbase para terminar el tramo entre abscisa K00+000 / K00+130.

Contratista

Interventoria

27-02-2024 Febrero martes
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Verda Terena Variante Circunvalar
clima: Soleado
Personal: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y maestro

Materiales: Agua, Arena, grava, Cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor mezcladora
Actividades: Se inicia Actividad de armado de formaleta y posterior fundida de concreto para cunetas y bordillos, se inicia Actividad de armado y figurado de para cunetas y Vigas, se inicia actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto para cunetas y vigas. La interventoría solicita al contratista Señalizar adecuadamente.

- La Interventoría Solicito al Contratista entregar el diseño del tramo adicional entre abscisas K00+435 /K00+555

Contratista

Interventoría

28-04-2024 - Miercoles
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Vereda Tenaria- Variante circunvalar
Clima: Soleado
Personal: Personal tecnico de obra y Interventoría ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, grava, Cemento y Acero
Actividades: Se inicia actividad de armado de Formaleta y posterior fundida de concreto ciclopeo para cunetas y Sobre anchos, se inicia actividad armado de fundida y posterior fundida de concreto para cunetas y bordillos

- La interventoría hace llamado al Contratista y Personal de Obra al Uso adecuado y responsable de EPP.
- La Interventoría Solicito al Contratista disponer de mayores recursos (mano de obra y materiales) para avanzar en la ejecución de grandes volúmenes de cantidades que se reflejen en buenos

ejecutado
- La Interventoría solicita al Contratista mayor ejecución y mejores mantenimientos en la obra

Contratista — Interventoría

29 de Febrero de 2024 Jueves.
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Trama: Vereda Tenería Variante circunvalar.
Clima: Soleado
Personal: Personal de interventoría.
Materiales: Grava.
Maquinaria: ——— o ———
Actividades: No hay actividades en el trama.
- La interventoría evidencia el No cumplimiento de actividades pactadas (Arreglo e instalación de Cerca en trama de alcantarilla ni afirmado del Material producto de excavación en camino colindante a la alcantarilla) compromisos adquiridos por Consorcio Sienax DB.
- La Interventoría indica que las obras se suspendieron debido a que el 29 de Febrero se ~~dio~~ firmó la cesión del Contrato al Contratista Cesionario Unión Temporal MR-6.

Contratista — Interventoría

Abril 12- 2024
Actividad:
Se inicia el Corte de las Varillas que estaban colocadas al lado y lado de la vía las cuales habían sido colocadas por el Contratista

Onterior dando orden Interventoria despues de la cesión del contrato cortartar por parte del contratista Unión Temporal MR6 para osi evitar accidentes

Tramo: Vereda Tenerio Variante CircunValar
Clima: Lluvioso
Materiales:
Maquinaria y Equipo: Planta Electrica y pulidora
personal: 1 Maestro 1 ayudante y el recidente de Obra

Contratista

Interventoria

13 de Abril de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: Lluvioso
Personal: Residente, inspector, Maestro, ayudantes, operadores
Materiales: Subbase granular, agua, Cemento, arenaderia, acero, madera
Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Mezcladora, Vibrador Concreto
Actividades: Conformacion de la subbase granular, Compactación, Concretos, amare de hierro, Formaletas.

15 de abril de 2024
Chiquinquirá — Boyacá — colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante circunvalar
clima: nublado
Personal: Maestro, Ayudantes, Topografo, residente, operadores
Materiales: Subbase granular, agua, Cemento, arenaderia, acero, madera, Ripio
Maquinario: Equipo menor, Carretillas, palas, picas, barras...
Actividades Replanteo - Tramo Faltante de 1515.0 m
Conformación subbase granular, Compactación.

Contratista

Cuidadano de Interventoría

16 de abril de 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: nublado
personal: Residente - Maestro, obreros ayudantes
Materiales: Arena -
Maquinaria: Herramienta menor Mezcladora, Carretilla rana
Actividades: acopio de materiales petreos para el tramo faltante de 15.50 m
- Este dia se realizó una reunión con la comunidad, la Supervisor y la Interventoria para explicarle a la comunidad del sector cuando se reiniciaban las obras

Contratista

Cuidadano de Interventoría

17 de abril de 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Tenería Variante Circunvalar
Clima: soleado
personal: Residente, Maestro, ayudantes
Materiales: Arena de rio y grouilla 3/4" Tramo Faltante L = 15,50 m - Cemento, Varillo de Ø 1/2", Ø 3/8" flejes
Maquinaria: Rana Compactadora, Carretillas mezcladora palas, picas, Baldes, solo herramiento menor.
actividad: Acopio de materiales petreos. Arena de rio - Grouilla Ø 3/4"

Contratista

Interventoria

18 de abril - 2024
Chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Teneria Variante Circunvalar
Clima: nublado
Personal: residente - Maestro, ayudantes, personal Tecnico
Materiales: Arena, grava, Cemento, agua, acero, madera
Maquinaria: Herramienta menor
Actividad: Amarre e Instalación de Acero, escavación manual (Riostras)

Contratista

Interventoria

19 de abril de 2024
Chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Teneria - Variante Circunvalar
Clima: nublado
Personal: residente, maestro, ayudantes.
Materiales: Arena, grava, Cemento, Varilla, madera
Maquinaria: Herramienta menor
Actividad: amarre e Instalación acero, formaleteado de losas (2.90*1.35*0.15)
la interventoria solicita al Contratista mantener organizada y limpia el tramo.

Contratista

Interventor

20 de abril de 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda - Teneria - Variante Circunvalar
clima: lluvioso
personal: Residente de obra, maestro, ayudantes
materiales: formaletas, Varilla, arena, grava, agua, cemento, madera,
Maquinaria: Herramienta menor.
Actividad: Amarre e instalación acero formaleteado de las losas, cunetas, ciclopeo.
Se solicita al contratista señalizar completa y adecuadamente el tramo.

Contratista

Interventor

22 de abril de 2024
Chiquinquira - boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Teneria - Variante Circunvalar
Clima: nublado
Personal: Residente de obra, maestro, ayudantes
materiales: (herramientas menores) Varilla, cemento, grava, Alejes, agua,
Maquinaria: Herramiento menor. Mezcladora, Vibrador, palas, picas, Voldes.
Actividad: Fundición Concretos Huella tramo faltante L = 15,50m, ancho = 5m e = 15cm

Contratista

Interventoria

MAYO 23 DE 2024.
CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA TENERÍA - VARIANTE CIRCUNVALAR.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR OBRA.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES
MATERIALES: ARENA RIO PESCADERO, GRAVILLA, ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA,
ACERO PDR-60, MADERA, FORMALETA, ALAMBRE NEGRO #18, PUNTILLA, RAJON, FLEJES ϕ3/8
EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO,
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO, TANQUES
ACTIVIDADES: CONTINUA FORMALETEANDO PARA FUNDIL LOSAS DE CONCRETO,
AMARRE DE ACERO, FUNDICION LOSAS DE CONCRETO, CUNETAS, BORDILLO,
ENTRE K00+040,25 Y K00+127,20
la interventoría hace un llamado de al contratista a señalizar el tramo en cumplimiento a sus obligaciones.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MAYO 24 DE 2024
CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ - COLOMBIA.
TRAMO: VEREDA TENERIA - VARIANTE CIRCUNVALAR.
CLIMA: NUBLADO -
PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR OBRA.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES
MATERIALES: ARENA RIO PESCADERO, GRAVILLA ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA
MADERA, FORMALETA, ACERO PDR-60 ϕ1/2", ϕ3/8", FLEJES 15X20 ϕ3/8", FLEJE $\int$25 ϕ3/8
ALAMBRE NEGRO #18, PUNTILLA, RAJON.
EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA.
ACTIVIDADES: FORMALETEADO, FUNDICION LOSAS CONCRETO, CICLOPEO, ARMADO DE
ACEROS, CUNETAS, BORDILLO. ENTRE K00+040,25 Y K00+127,20

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MAYO 25 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR OBRA, TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES.

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA $\phi 3/4''$, CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA, ACERO PDR-60 $\phi 3/8''$, $\phi 1/2''$, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8''$ + FLEJE 25cm $\phi 3/8''$, ALAMBRE NEGRO #18, PUNTILLA, PIEDRA RAJON.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO, TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS HUELLAS, CUNETAS, BORDILLO, CICLOPEO, ARMADO DE ACERO, ENTRE K00+040,25 Y K00+127,20

La interventoria solicita al contratis cumplir con la exigencia y uso adecuado de EPP por parte del personal.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

MAYO 26 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA. - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES.

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA $\phi 3/4''$, CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA, ACERO PDR-60 $\phi 3/8''$, $\phi 1/2''$, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8''$ + FLEJE 25cm $\phi 3/8''$, ALAMBRE NEGRO PUNTILLA, RAJON.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONCRETOS, HUELLAS, CUNETAS, BORDILLO, CICLOPEO, ACERO K0+040,25 K0+127,20

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

MAYO 27 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA – SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALE

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA $\phi 3/4"$, CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA, ACERO PDR-6 $\phi 1/2"$ y $\phi 3/8"$, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8"$ + FLEJE $\int 25cm\ \phi 3/8"$, ALAMBRE NEGRO #18, PUNTILLA,

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO,

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS HUELLAS, CICLOPEO, CUNETAS, BORDILLO, ACEROS ENTRE K00+040,25 Y K00+127,20

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

MAYO 28 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA – SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA $\phi 3/4"$, CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA, ACERO PDR-60 $\phi 3/8" + \phi 1/2"$, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8"$ + FLEJE $\int 25cm\ \phi 3/8"$, ALAMBRE NEGRO #18, PUNTILLA

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR

ACTIVIDADES: SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA ENTRE K00+040,25 A K00+127,20, CONCRETOS HUELLAS, CICLOPEO, CUNETA, BORDILLO, ACEROS

la interventoría insiste en el cumplimiento de señalización de actividades de obra y cierre de vía en el tramo.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

MAYO 29 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENELLA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA, ACERO PDR-60 FLEJES LS@20cm + S@25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO #18, PUNTILLA, PIEDRA RAJON.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, TANQUES.

ACTIVIDADES: TRABAJANDO CONSTRUCCION PLACA HUELLA ENTRE K00+040,25 A K0+127,20m, CUNETAS, BORDILLO, ACERO, CICLOPEO.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

MAYO 30 DE 2024.

SE SUSPENDE LA EJECUCION DEL PLAZO DEL CONTRATO, POR ENDE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JUNIO 24 DE 2024

CHIQUINQUIRÁ, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO - LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, AGUA, ACERO PDR-60, ϕ3/8", ϕ1/2", FLEJES 15X20cm ϕ3/8", FLEJE S25cm ϕ3/8", A.N #18, PUNTILLA, FORMALETA, MADERA, RAJON.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO, VOLQUETA

ACTIVIDADES: LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL TRAMO DE PLACA HUELLA. K00+000 A K00+042,37m. ES DE ANOTAR QUE EL K00+000 SE REUBICO POR SITUACION CONSTRUCTIVA, DETERMINANDOSE UNIR LA CARPETA ASFALTICA DE LA VIA CIRCUNVALAR CON LA CONSTRUCCION E INICIO DE LA PLACA HUELLA, COYA TRANSICION SE REALIZA CON LA CONSTRUCCION DE UNA VIGA RIOSTRA A NIVEL DE LA RASANTE DE LA VIA CIRCUNVALAR DE L=11.40m, POR TANTO SE REQUIERE CORREGIR EL ABSCISADO DEL TRAMO DE PLACA HUELLA DE ESTE SECTOR EL CUAL SE REFLEJARA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA #3, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA, CONCRETOS, FORMALETEADO, AMARRE HIERRO.

- La interventoría recuerda la importancia de la exigencia de uso responsable de EPP.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JUNIO 25 DE 2024.

CHIQUINQUIRÁ, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO - LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2" ϕ3/8"

AGUA, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", FLEJE ∫25cm ϕ3/8", A.N #18, PUNTILLA, FORMALETA, MADERA, RAJON.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO.

ACTIVIDADES: CONTINUA TRABAJANDO CONSTRUCCION PLACA HUELLA ENTRE K00+000 A K00+042,37, CONCRETO HUELLAS, CICLOPEO, CUNETAS INSTALACION REFUERZOS EN HUELLA Y CUNETAS, FLEJES, FUNDICION RIOSTRAS ACARREO MATERIALES.

- La interventoria le Solicita al Contratista arreglo de formaleta, puesto que los existentes estan muy trocados y ofean los juntes

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JUNIO 26 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO - LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO REFUERZO ϕ1/2", ϕ3/8", FLEJE 15X20 cm ϕ3/8", FLEJE ∫25 cm ϕ3/8", AGUA, MADERA, FORMALETA, RAJON, ALAMBRE NEGRO.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR CONCRETO, TANQUES ALMACENAMIENTO H_2O, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: TRABAJANDO CONSTRUCCION PLACA HUELLA ABSCISA K00+000 A K00+042,37, CONCRETO, CICLOPEO, BORDILLO; AMARRE REFUERZO CUNETA Y BORDILLO, EXCAVACIONES RIOSTRAS

- La interventoria Solicito al Contratista ir entregando los resultados de los cilindros de concreto ensayados

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JUNIO 27 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO - LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO REFUERZO ϕ1/2", ϕ3/8", FLEJE 15X20cm ϕ3/8", FLEJE $\int$25cm ϕ3/8", AGUA, MADERA, FORMALETA, RAJON, ALAMBRE NEGRO.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR. CONCRETO, TANQUES ALMACENAMIENTO H_2O, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA ABSCISA K00+000 A K00+042,37; CONCRETOS HUELLA, CUNETA, BORDILLO, AMARRE REFUERZO HUELLAS, FUNDICION RIOSTRAS, CICLOPEO, ACARREO MATERIALES.

- La interventoría recuerda la importancia de garantizar el Orden y Aseo en el tramo de intervención.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JUNIO 28 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA – SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO – LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO REFUERZO ϕ1/2", ϕ3/8", FLEJES 15X20cm ϕ3/8", FLEJE $\int$25cm ϕ3/8", MADERA, AGUA, FORMALETA, ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, RAJON.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, TANQUES

ACTIVIDADES: EL DIA DE HOY SE REALIZAN ACTIVIDADES DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION PLACA HUELLA ENTRE K00+000 A K00+042,37, REMATES

DE CUNETAS, BORDILLO, CICLOPEO Y VIGAS RIOSTRAS, SE PROCEDE A REALIZAR DETALLES CONSTRUCTIVOS DESDE K00+000 A K00+129,20 m.

- La interventoria solicita al contratista que una vez se realice el empalme en el K00+000, Via circunvalar, se inicie la construcción del tramo adicional

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

JUNIO 29 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA TENERIA - SECTOR VARIANTE CIRCUNVALAR.

CLIMA: NUBLADO - LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: AGUA, TOMALETA, SOBRANTES DE; ARENA RIO, GRAVILLA ϕ 3/4", BALDON

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TANQUES

ACTIVIDADES: HOY SE CULMINA O TERMINA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. PLACA HUELLA EJECUTADAS POR LA UNION TEMPORAL MR-6 DE ACUERDO AL SIGUIENTE ABSCISADO; K00+000 A K00+129,20 m (L=129,20m) K00+159,80 A K00+175,30 (L=15,50 m); ADEMAS, CONSTRUYO O EJECUTO LA TERMINACION DE DOS TRAMOS DE CUNETA Y BORDILLO Q' NO REALIZO EL CONSORCIO SIENCAS-DB EN LONGITUD DE 25,07m + 3m = 28,07m SE EFECTUA ASEO GENERAL DE LA OBRA, SE PROCEDE A SEÑALIZAR Y CIERRE PARCIAL DE LA OBRA CON EL FIN DE PROTEJER LA OBRA EJECUTADA, EVITAR EL PASO DE VEHICULOS Y DAR TIEMPO PARA EL CURADO Y ALCANZAR LA RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS CONSTRUIDOS. QUEDA PENDIENTE LA MEDICION TOTAL DE LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA. Y POR CONSTRUIR LA LONGITUD DEL ADICIONAL 1 (L=120m).

- La interventoria solicita la entrega de informes (Planillas SS)

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JULIO 01 A AGOSTO 19/2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA, SECTOR TRAMO ADICIONAL 1 (L=120m)

CLIMA: VARIADO.

NOTA: DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO NO SE EJECUTO OBRA EN EL TRAMO DE TENERIA, DEBIDO A DOS RAZONES; PRIMERA→ EL TRAMO INICIAL DEL K0+000 A K0+435 YA SE EJECUTO, Y ENTRO EN CIERRE VIAL PARA QUE LOS CONCRETOS FUNDIDOS ADQUIRIERAN SU RESISTENCIA MINIMA DE DISEÑO, PORQUE ES EL ACCESO DE LOS VOLQUETAS Y VEHICULOS PARA ACOPIAR LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA DEL TRAMO ADICIONAL (L=120m). SEGUNDA→ LA ENTIDAD CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA), TIENE PLANEADO COMPLEMENTAR LA LONGITUD DE LA PLACA HUELLA EN 70 METROS MAS, CON EL FIN DE MEJORAR EL TRAMO VIAL DEL SECTOR, PERO A LA FECHA (19 AGOSTO/2024) LA ENTIDAD NO HA DEFINIDO ESTE TEMA DE ADICIONAR LOS 70M, POR LO CUAL LA PARTE CONTRATISTA E INTERVENTORIA TOMAN LA DECISION DE REINICIAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN SU LONGITUD DE 120m., PARA LO CUAL SE CONVIENE REINICIAR LABORES EL DIA 20 DE AGOSTO DEL/2024.

la interventoria reitera al contratista a realizar cierre Social de proyecto ya que este tramo ha sido culminado.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 20 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR, TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, TOPOGRAFIA

MATERIALES: MADERA, ESTACAS, HILO, PINTURA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO TOPOGRAFIA.

ACTIVIDADES: - LOCALIZACION Y REPLANTEO TRAMO L=120m.

La interventoría solicita al Contratista a realizar Jornada de Aseo y limpieza en el tramo.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

AGOSTO 21 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR, TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, TOPOGRAFO, AYUDANTES

MATERIALES: RELLENO TIPO SB, AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA, EQUIPO TOPOGRAFIA.

ACTIVIDADES: - LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- CONFORMACION CALZADA (SUBRASANTE).
- EXCAVACIONES MECANICAS LATERALES Y DE CONFORMACION DE SUBRASANTE
- RETIRO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES.
- INICIO RELLENOS PARA CONFORMAR NIVEL SUBRASANTE (SBG).

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 22 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR, TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, TOPOGRAFO, AYUDANTES, OFICIAL.

MATERIALES: RELLENO TIPO SBG, AGUA., SUBBASE GRANULAR.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETAS, CARROTANQUE, EQUIPO TOPOGRAFIA.

ACTIVIDADES: - LOCALIZACION Y REPLANTEO

- RELLENOS PARA CONFORMAR Y ESTABILIZAR EL NIVEL DE SUBRASANTE (SBG).

- CONFORMACION CAPA DE SUBBASE GRANULAR e=15cm

• Se interventoria solicita al Contratista tener mucho cuidado con el trabajo de maquinaria. puesto que en este tramo hay muchos niños

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 23 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA- COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR, TOPOGRAFIA.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, TOPOGRAFO, AYUDANTES, MAESTRO

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: - CONFORMACION CAPA DE SUB BASE GRANULAR e=15cm

• La interventoria le recuerda la profesional SST el deber y su responsabilidad de garantizar y exigir el USO constante y Responsable de EPP por parte del personal de Obra.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 24 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA- COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m).

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, AYUDANTES

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, AGUA

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA, CARROTANQUE.

ACTIVIDADES: - CONFORMACION CAPA SUBBASE GRANULAR

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 25 Y 26 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONAL, MAESTRO, AYUDANTES.

MATERIALES: AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: - CONFORMACION CAPA SUBBASE GRANULAR.

- HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION SUBBASE GRANULAR.

- La interventoria solicita al contratista tener mucho cuidado con el trabajo de la maquinaria pesada puesto que esta zona hay muchos niños

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

AGOSTO 27 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONAL, MAESTRO, AYUDANTES

MATERIALES: AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: - HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION SUBBASE GRANULAR

- La interventoria solicita al contratista iniciar las actividades de placa huella lo más pronto posible

- La interventoria solicita al contratista ser oportuno en el suministro de materiales.

AGOSTO 28 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, AYUDANTES

MATERIALES: AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION SUB BASE GRANULAR

- TOMA DENSIDADES DE CAMPO (3 MUESTRAS). CONO Y ARENA.

La interventoria recuerda la importancia de realizar la socialización del tramo adicional dado el tiempo transcurrido.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

AGOSTO 29 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO, ACERO ϕ3/8", ACERO ϕ1/2", FLEJE 1.5X20 cm ϕ3/8", FLEJE S25 — ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, TANQUES, MEZCLADORA

ACTIVIDADES: LOCALIZACION PLACA HUELLA., ACOPIO DE MATERIALES.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 30 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, - COLOMBIA

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE

MATERIALES: CEMENTO, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2", FLEJES 15X20cm ϕ3/8", S25cm, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, TANQUE, MEZCLADORA.

ACTIVIDADES: ACOPIO MATERIALES.

- La interventoria Solicita al Contratista dar inicio a la Construcción de la placa huella en este tramo debido que la finalización del Contrato de obra es el 23/09/2024

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

AGOSTO 31 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2", FLEJES 15X20cm ϕ3/8", S25cm ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, TANQUE, MEZCLADORA

ACTIVIDADES: ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- La Interventoria Solicito al Contratista afiliar al personal y entrega de los EPP

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 02 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL. L=120m).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, PEJES 15X20cm, ϕ3/8", $\int$25cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, ACPM, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TANQUES,

ACTIVIDADES: - INICIO FORMALETEADO PLACA HUELLA EN LONGITUD DE 60m.

- LA COMUNIDAD DEL SECTOR A PAVIMENTAR, NO PERMITE CONTINUAR CON EL TRABAJO DE FORMALETEADO SOBRE LAS 10:30 AM, ADUCIENDO QUE EL MUNICIPIO DEBE PAVIMENTARLES TODA LA CUADRA (L=190m). Y Q' SE DEBE CONSTRUIR SUMIDEROS PARA RECOGER LAS AGUAS LLUVIAS, DEBIDO A Q' ESTAS PRODUCEN DAÑO A LOS HABITANTES. DE LA PARTE BAJA DEL PROYECTO; ES DE ANOTAR Q' EL TRATO DE LOS HABITANTES DEL SECTOR DEL PROYECTO HACIA LA GENTE O PERSONAL DE OBRA ES VIOLENTO, DE AMENAZAS Y ALTANERO. SUCEDIDO ESTA SITUACION SE DA AVISO A LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL TRABAJO DE FORMALETEADO DE LA PLACA HUELLA. LA ALCALDIA MUNICIPAL PROGRAMA UNA REUNION PARA EL DIA 03 SEPTIEMBRE DE 2024 EN HORAS DE LAS 10:00 AM. EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE LOGRAR UN ACUERDO Y PODER ~~LA CON~~ CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA.

- EL PERSONAL DE OBRA SE ORGANIZA PARA CORTAR, AMARRAR Y ORGANIZAR EL ACERO Q' SE UTILIZARA EN OBRA.

la interventoría solicita al Contratista señalizar el tramo a intervenir de la manera más completa y adecuada con el fin de minimizar riesgos tanto en la comunidad como para el personal de Obra.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 03 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTES, OFICIALES DE OBRA

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, EJES 15X20cm ϕ3/8", S21cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, ACPM, PUNTILLA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TANQUES, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: - AMARRE ACERO; SE REALIZA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DONDE INTERVIENEN LA COMUNIDAD DEL SECTOR, FUNCIONARIOS ALCALDIA (SUPERVISORA, GERENTE EMPOCHIQUINQUIRA, ALCALDE) INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, DE LA REUNION SE CONCLUYE QUE DEBE REALIZARSE UNA VISITA TECNICA EN EL SITIO DE LA OBRA SOBRE LAS 2:00PM CON EL FIN DE TOMAR DECISIONES SOBRE LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD. DE LA REUNION DE LAS 2:00 PM, SE ESCUCHA LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD LAS CUALES SE RESUMEN EN Q' SE PROLONGUE LA PAVIMENTACION EN LOS 70m. FALTANTES, QUE SE DE SOLUCION AL TEMA DE ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR. LA ALCALDIA, SE COMPROMETE A:

- EN UNA SEGUNDA ETAPA EJECUTAR LA PAVIMENTACION DE LOS 70m. FALTANTES.
- A CONSTRUIR 6 SUMIDEROS PARA LA RECOLECCION DE LAS AGUAS LLUVIAS DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL (SUMIDEROS COMPLETOS).
- A CONSTRUIR 2 POZOS DE INSPECCION COMPLETOS. PARA CAPTAR 4 DE LOS SUMIDEROS A CONSTRUIR, LOS POZOS ESTARAN UBICADOS EN K00+435 Y K00+555. ADEMAS REHABILITARA UN POZO EXISTENTE EN EL K00+495. PARA RECIBIR LOS OTROS DOS SUMIDEROS A CONSTRUIR.

La interventoria acompaña y hace presencia en reunión social a las 2 p.m. en el tramo.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 04 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENELIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTES, OFICIALES. OBRA.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" POR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", S/25cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, ACPM, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, TANQUE

ACTIVIDADES: - SE CONTINUA CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555

- FORMALETEADO PARA FUNDICION DE CONCRETOS CICLOREO > 21 MPa.

- FONDICION CONCRETOS CICLOREO >

Se recuerda al Contratista por parte de la interventoria desarrollar a cabalidad las actividades contempladas en el PAGA.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 05 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENELIA (TRAMO ADICIONAL L=120m).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2", POR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", S/25cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, ACPM, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA TRAMO K0+435 - K0+555, FUNDICION CONCRETO CICLOPEO 21MPa, INSTALACION ACERO ϕ1/2", EXCAVACION MANUAL RUSTICA

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 06 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL. OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", Sisa ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, ACPM, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555, FUNDICION CONCRETO CICLOPEO 21MPa, EXCAVACION MANUAL RIOSTRAS, AMARRE INSTALACION ACERO ϕ1/2" 6 VARILLAS LONGITUDINALES ϕ1/2" + 18 ELEMENTOS TRANSVERSALES L=90cm ϕ1/2" EN LAS HUELLAS.

Se realiza comité de obra #25 donde se recuerdan pendientes documentales del área técnica y Socio-Ambiental.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 07 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL. L=120m)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL. INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", Sisa ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, MADERA, FORMALETA, ALAMBRE NEGRO, AGUA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555, FUNDICION CICLOPEO 21MPa. AMARRE E INSTALACION ACERO ϕ1/2" HUELLAS Y RIOSTRAS 4ϕ1/2" + 25 FLEJES 15X20cm

La interventoria solicita a la profesional SST del contratista realizar y exigir el uso constante y Responsable de EPP.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 09 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m).

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL. INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONAL, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", $\int$25-

ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", PAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, PUNTILLA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA KO+435 - KO+555, FUNDICION CONCRETO 3000PSI

HUELLAS Y RIOSTRAS, AMARRE E INSTALACION ACERO ϕ1/2"

- Debido a que este tramo de placa huella (K00+435/555) se ejecuta en un sector poblado, se requiere que el contratista tenga el mayor cuidado para no afectar a los inquilinos de los viviendas

CONTRATISTA. INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 10 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL. L=120m).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL. INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8" $\int$25cm ϕ3/4

ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", PAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA KO+435 - KO+555, FUNDICION CONCRETO 3000,

HUELLAS, RIOSTRAS, AMARRE E INSTALACION ACERO ϕ1/2", ϕ3/8" CUNETA Y BORDILLO

- La interventoria solicita al contratista tener el mayor cuidado para no afectar a los inquilinos de las viviendas

CONTRATISTA. INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 11 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi 3/8"$, $\phi 1/2"$ PDR-60, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8"$ S25 ARENA RIO, GRAVILLA $\phi 3/4"$, RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555, FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI, HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETAS, ANCLAJE E INSTALACION ACEROS $\phi 3/8"$; $\phi 1/2"$

La interventoria recuerda al Contratista la importancia del Cierre Social del proyecto, se sugiere dar inicio al cierre del presente tramo.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 12 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi 3/8"$, $\phi 1/2"$ PDR-60, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8"$ S25cm ARENA RIO, GRAVILLA $\phi 3/4"$, RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555, FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI, HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLO=, CURADO=.

- La interventoria solicita al Contratista hacer el curado a los cilindros de concreto.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 13 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L= 120m).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", S25cm, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA KO1+435 - KO+555, CONCRETOS CICLOPEOS 21MPa

FUNDICION CONCRETOS 3000PSI HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLO → CURADOS CONCRETO)

- La interventoria solicita al Contratista dilatar los bordillos de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 14 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL. L=120m.)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL. SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8", ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", S25cm, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION. PLACA HUELLA KO1+435 - KO+555, CONCRETO CICLOPEO 21MPa

FUNDICION CONCRETO 3000PSI, HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETAS Y BORDILLO, CURADO CONCRETOS

- La interventoria solicita a la Profesional SST del Contratista sensibilizar y fomentar las brigadas de Orden y Aseo.
- La interventoria solicita al Contratista dilatar los bordillos de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 16 DE 2024 (LUNES)

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR)

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" ϕ1/2", PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, PUNTILLA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 – K0+555, FORMALETEADO FINAL PARA CICLOPEOS, FUNDICION CUNETA Y BORDILLO, SE INICIA RELLENO RETRAS BORDILLOS Y TALUD DE LOS COSTADOS IZQUIERDO Y DERECHO ENTRE K0+000 A K0+435. CON MATERIAL DE RELLENO. AL IGUAL SE COMIENZA CON LA SUBSANACION DE LOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA ENTRE K0+000 A K0+435 RETIRO VARILLAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA, SELLADO FISURAS CONCRETOS ANTIGUOS ANTERIOR CONTRATISTA (CONSORCIO SIENAX-DB), RETIRO REBABAS, RETIRO DE MADERA, ALAMBRES Y VARILLAS EMBEBIDAS EN LOS CONCRETO FUNDIDO

la interventoria realiza acompañamiento a Cierre de Actas de Vecindad en el tramo.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

SEPTIEMBRE 17 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA – COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR)

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8". ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, PUNTILLA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA, TANQUES

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA. K0+435 - K0+555, FUNDICION CICLOPEOS 21MPa, CONCRETOS 3000 PSI PARA HUELLA, CUNETAS, BORDILLO Y RIOSTRAS

-RELLENOS DETRAS BORDILLO- COSTADOS IZQUIERDO Y DERECHO K0+000 A K0+435. - LIMPIEZA DE FORMALETA, ALAMBRES A ACERO EMBEBIDO EN EL CONCRETO, LIMPIEZA ALCANTARILLA

-SELLO DE FISURAS CONCRETO ANTIGUO (CONSORCIO SIKAX-DB). SE PRESENTA DOS CLASES DE FISURAS. O MICROFISURAS; UNA DE CONSTRUCCION O JUNTA O PROLONGACION DE LA JUNTA, LAS CUALES SELLAN CON SIKA FLEX 1A PLUS. COMPONENTE PLASTICO DE POLIURETANO Q' PERMITE EL MOVIMIENTO DE LA DILATACION. LA SEGUNDA, SON MICROFISURAS DE CARACTER SUPERFICIAL. NO MAYORES A 1.5mm Y DE PROFUNDIDAD MENOR A 3mm NO GENERAN FALLO ESTRUCTURAL, SON MICROFISURAS PASIVAS DE ACUERDO A LA OBSERVACION Y SEGUIMIENTO REALIZADO DESDE EL MES DE MARZO/2024., SE PUEDE INFERIR QUE LA APARICION DE LAS MICROFISURAS EN CIERTOS PUNTOS DE LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA SE PUDO CAUSAR POR EFECTOS DE LA CONTRACCION PLASTICA, ASENTAMIENTO PLASTICO Y/O CONTRACCION TERMICA INICIAL DEL CONCRETO INSTALADO; PARA SOLUCIONAR EL TEMA DE LAS MICROFISURAS SE UTILIZA UNA RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD. (ACRILCOR 50), ES UNA EMULSION ACRILICA-ESTIRENADA CON ALTAS PROPIEDADES DE ADHERENCIA Y CUANDO SECA ES RESISTENTE AL AGUA, SE ADICIONA AL AGUA DE MEZCLADO CON LA ADICION DE CEMENTO ESTRUCTURAL TIPO CEMEX + ADICION DE ARENA LAVADA DE RIO FINA; ESTA MEZCLA. DILUIDA (ACRILCOR 50 + H_2O + CEMENTO ESTRUCTURAL CEMEX + ARENA RIO) SE RIEGA O APLICA SOBRE LA MICROFISURA (PREVIAMENTE LIMPIA) CON RODILLO O BROCHA HASTA LOGRAR QUE PENETRE POR GRAVEDAD; SE DEBE REPETIR LA OPERACION HASTA Q' LA MICROFISURA SELLE EN SU TOTALIDAD.

la interventoria

- La interventoria solicita al contratista dilatar los bordillos de la placa huella
- La interventoria solicita al Contratista dejar espacios para la movilizacion de las inquilinos de los inmuebles del sector K00+435/555

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 18 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENELIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR)

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" ϕ1/2", PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8" ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA. SIKAFLEX 1A PLUS, ACRILCOR 50, RECEBO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555, FUNDICION CICLOPEO 21MPa, CONCRETO 3000 PSI HUELLAS, RIOSTRAS, EXCAVACION MANUAL, SE CONTINUA LA SUBSANACION DE LOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA DEL TRAMO K0+000 A K0+435, SELLO DE FISURAS Y MICROFISURAS, SE INICIA TRABAJO PARA PLANO RECORD, RELLENOS DETRAS BORDILLO>

- La interventoria solicita al contratista el curado de los cilindros de concreto.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 19 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENELIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", RAJON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE, AGUA, SIKA FLEX 1A PLUS, ACRILCOR-50, RECEBO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555, FUNDICION CONCRETO> 3000 PSI HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETA Y BORDILLO>.

CONTINUA SUBSANACION DE LOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES, FUNDICION BORDILLO FALTANTE (L=25,30m + 3m) EN EL KO+000 A KO+435. SELLO FISURAS Y MICROFISURAS, RELLENO DETRAS BORDILLO KO+000 A KO+435.

- La interventoria reitera al Contratista el desarrollo de las jornadas de Orden y Aseo en el tramo; igualmente oportunidad de garantizar la Señalización completa y adecuada.
- La interventoria solicita al contratista la entrega de los Epp a todos los trabajadores del proyecto

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 20 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR).

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" ϕ1/2" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8" S25m ϕ3/8", ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", PASON, FORMALETA, MADERA, ALAMBRE NEGRO, AGUA, SIKA FLEX 1A PLUS, ACRILCOR-50, RECEBO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA,

ACTIVIDADES: REMATES CONSTRUCCION PLACA HUELLA KO+435 A KO+555, CONCRETOS 3000 PSI HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS, RELLENOS BORDILLOS POR LA PARTE POSTERIOR ENTRE KO+435 - KO+555, SELLADO MICROFISURAS, PLANOS RECORD TRAMO KO+000 - KO+555.

Se desarrolla comité de Obra #26 donde se evalua avance y solicita Documentación pendiente tanto del área técnica como socio-Ambiental.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 21 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR).

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL STT, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" ϕ1/2" POR-60, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", AGUA, MADERA, SEÑALES DE TRANSITO. VERTICALES., RECEBO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VOLQUETA

ACTIVIDADES: REMATES CONSTRUCCION PLACA HUELLA K0+435 - K0+555. RELLENOS DETRAS BORDILLO K0+435 - K0+555, ASEO A LA OBRA,

NOTA: EN VARIAS OPORTUNIDADES SE COMUNICO VERBALMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS "EMPOCHIQUINQUIRA" Y A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SOBRE LA NECESIDAD Q' HICIERAN LLEGAR A LA OBRA LAS 6 (SEIS) REJILLAS DE LOS SUMIDEROS PARA INSTALAR, PERO A LA FECHA DE HOY NO FUE POSIBLE; POR TANTO LA PARTE CONTRATISTA E INTERVENTORIA SALVA LA RESPONSABILIDAD DE LO QUE PUEDA SUCEDER CON ESTOS HUECOS (SUMIDEROS) EN CUANTO AL TRANSITO DE PERSONAS, ANIMALES, VEHICULOS, MOTOS O BICICLETAS; Y QUE PUEDA OCURRIR ALGUN ACCIDENTE POR LA NO INSTALACION OPORTUNA DE LAS REJILLAS Q' DEBIA INSTALAR LA EMPRESA EMPOCHIQUINQUIRA YA Q' ES LA RESPONSABLE DE SU CONSTRUCCION Y DEBIDA PROTECCION Y SEÑALIZACION. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE HOY SE CULMINA LA EJECUCION DEL TRAMO DE PLACA HUELLA Y QUEDA SIN PERSONAL QUE ESTE ATENTO A TAL SITUACION.

- Aunque Empochiquinquirá es el responsable de trabajos de instalación de redes y construcción de sumideros, se requiere que se deje señalizados estos sumideros ya que están dentro de la losa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 22 y 23 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: SALIDA VEREDA TENERIA (TRAMO ADICIONAL L=120m + TRAMO CIRCUNVALAR).

CLIMA: NUBLADO / LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE.

MATERIALES: RECEBO, SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: RELLENOS DETRAS BORDILLO K0+435 - K0+555,

SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES ASÌ:

K0+000 → 1-SR30 + 1-SR31 + 1-SR01

K0+120 A K0+280 → 2-SP01 + 2-SP02 + 2-SP42

K0+555 → 1-SR30 + 1 SR31

PARA UN TOTAL DE 11 SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL INSTALADAS.

- La interventoria recuerda al contratista las actividades de Orden y Aseo en el tramo, el cierre Social en su totalidad y la entrega de los Soportes e informes de Gestion tanto Social Como Ambiental del mes de Septiembre.
- La Interventoria le recuerda al contratista que debe tener en todos los detalles señalados en el acta de visita previa para recibo definitivo; Sin estos detalles no se recibirán las obras.
- La interventoria Solicita al Contratista que dilate los bordillos de la placa huella
- La interventoria Solicita al contratista que bloquee el acceso al tramo de placa huella construido en las abscisa K0+435 y K0+555 para proteger el Concreto hasta que alcance la resistencia
- La interventoria Solicita al Contratista hacer limpieza total (escombros, basuras, trozos de madera) de la placa huella

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Septiembre 23- 2024
Chiquinquirá Boyaca, Colombia
Tramo: Salida Vereda Teneria (Tramo adicional L=120mts)
Clima: Soleado
personal: personal Interventoria, Residente, profesional social, SST, inspector
Materiales:
personal de obra: director de obra, profesional social SST.
Actividades: Al realizar Revisión y Seguimiento del proyecto en el presente tramo se da clara a Satisfacción de los componentes: Tecnico, Social y ambiental sin novedad alguna dando por terminada la intervención del proyecto por ende se da clara a la presente bitacora

Contratista

Interventor.