VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA DE PIÑA
CONTRATO DE OBRA N°: 2023-215

CONTRATISTA CEDENTE: CONSORCIO SIENAX-DB
CONTRATISTA CESIONARIO: UNION TEMPORAL MR-6

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

INTERVENTORIA: CONSORCIO VT-BOYACA.
OBJETO INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRA Y MONGUA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

SUPERVISORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA-BOYACA.
ING. MARIA ANGELICA NORATO WILCHES

FECHA INICIO CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2023

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

08 DE ABRIL DE 2024

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra.

PERSONAL: CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA, TOPOGRAFO.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8" ALAMBRE NEGRO N°: 18, PUNTILLA, ARENA RIO PEÑACADERO, GRAVILLA ϕ3/4", MADERA, FORMALETA

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: MEZCLADORA, HERRAMIENTA MENOR, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: SE REALIZA RECORRIDO EN OBRA, SE LOCALIZA LOS SITIOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS 3 ALCANTARILLAS.

- LOCALIZACION Y REPLANTEO INICIAL.
- INICIO TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA VIA PARA OBTENER EL ANCHO DE CALZADA REQUERIDO (5m)

La interventoria acompaña recorrido.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

09 DE ABRIL DE 2024.

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: INTERVENTORIA → Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra

PERSONAL: CONTRATISTA → RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA, TOPOGRAFO.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8", ALAMBRE PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA CONCRETO ϕ36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: MEZCLADORA, HERRAMIENTA MENOR, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: - LOCALIZACION Y REPLANTEO INICIAL.
- AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES
- INICIO EXCAVACION ALCANTARILLA N° 01
- FUNDICION SOLADO e=10cm CUERPO ALCANTARILLA N° 01
- FIGURADO ACERO. ALCANTARILLAS

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

10 DE ABRIL DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra.
CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA, TOPOGRAFO.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA ϕ36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: MEZCLADORA, HERRAMIENTA MENOR, RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES.
- INSTALACION TUBERIA CONCRETO ϕ36" ALCANTARILLA N° 01 (6 TUBOS)
- FUNDICION ATRAQUE A LA MITAD DIAMETRO TUBERIA ϕ36"
- FORMALETEADO DE LA CAJA ENTRADA Y MURO DE SALIDA ALCANTARILLA 1
- FIGURADO ACERO ALCANTARILLA 1
- FUNDICION SOLADO CAJA ENTRADA Y MURO SALIDA ALCANTARILLA 1

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

11 DE ABRIL DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra.

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA
TOPOGRAFO.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA ϕ36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES
- RELLENO ZANJA CUERPO ALCANTARILLA N° 01
- FUNDICION CAJA ENTRADA, MURO SALIDA EN CONCRETO, ALCANTARILLA N° 01
- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLAS.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

12 DE ABRIL DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABERA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra
CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA
TOPOGRAFO.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8", ALAMBRE PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA ϕ36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES
- CURADO CON AGUA CONCRETO ALCANTARILLA N° 01
- EXCAVACION ALCANTARILLA N° 02.
- FUNDICION SOLADO e=10cm CUERPO ALCANTARILLA N° 02
- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLAS.

La interventoria recuerda que se debe señalizar adecuadamente el tramo especialmente las excavaciones.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA.

13 DE ABRIL DE 2024 (SABADO)

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: NUBLADO.

PERSONAL: INTERVENTORIA Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$1/2", ACERO $\phi$3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA $\phi$3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA $\phi$36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUD

- CURADO CONCRETO → ALCANTARILLA N°1
- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONCRETO $\phi$36": ALCANTARILLA N°2 (6TUBO)
- FUNDICION ATRAQUE TUBERIA $\phi$36" EN CONCRETO: ALCANTARILLA N°2.
- INICIO FORMALETA Y ARMADO ALCANTARILLA N°2.
- SOLADO CAJA ENTRADA Y MURO SALIDA ALCANTARILLAS N°2.
- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLAS

CONTRATISTA.

Antoliano

INTERVENTORIA.

15 DE ABRIL DE 2024 (LUNES)

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: MAÑANA → NUBLADO, TARDE → LLUVIAS.

PERSONAL: INTERVENTORIA. Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra.

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA,

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$1/2", ACERO $\phi$3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA $\phi$3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA $\phi$36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUD.

- CURADO CONCRETOS ALCANTARILLA N°01
- RELLENO ZANJA CUERPO ALCANTARILLA N°02.

-FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLAS.
-TERMINAR DE FORMALETAR ALCANTARILLA N: 2.

CONTRATISTA. INTERVENTORIA.

16 DE ABRIL DE 2024
CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.
TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA.
CLIMA: MAÑANA → NUBLADO TARDE → LLUVIAS.
PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra.
CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINA
MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8", ALAMBRE PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA ϕ36"
EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA,
ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES
-FUNDICION CONCRETOS CAJA DE ENTRADA Y MURO DE SALIDA ALCANTARILLA N: 2.
- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLAS.
-la interventoria hace un llamado a mantener aseado el tramo en cumplimie al PAGA.

CONTRATISTA. INTERVENTOR

17 DE ABRIL DE 2024.
CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.
TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA
CLIMA: MAÑANA → SOLEADO TARDE → NUBLADO.
PERSONAL: INTERVENTORIA Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra.
CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA
MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ1/2", ACERO ϕ3/8", ALAMBRE,

PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ 3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA ϕ 36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES

- CURADO CONCRETO ALCANTARILLAS FUNDIDAS.

- EXCAVACION ALCANTARILLA N° 03

- FUNDICION SOLADO e = 10 cm, CUERPO ALCANTARILLA N° 03.

- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLAS.

La Interventoria solicita al Contratista inicios los trabajos de nivelación y compactación de subrasante.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

18 DE ABRIL DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: MAÑANA → NUBLADO TARDE → LLUVIAS

PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector de Obra

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ 1/2", ACERO ϕ 3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA ϕ 3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA ϕ 36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA,

ACTIVIDADES: - AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES.

- CURADO CONCRETOS ALCANTARILLAS

- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONCRETO ϕ 36" (6 TUBOS) ALCANTARILLA 3

- ATRAQUE EN CONCRETO MITAD DIAMETRO TUBERIA ϕ 36" ALCANTARILLA N° 3

- INICIO FORMALETEAR CAJA ENTRADA Y MURO SALIDA ALCANTARILLA N° 3.

- FUNDICION SOLADO → CAJA ENTRADA Y MURO SALIDA ALCANTARILLA N° 3

- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLA N° 3.

La Interventoria solicita al Contratista inicios los trabajos de nivelación y compactación de la la Subrasante.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA.

19 DE ABRIL DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: MAÑANA → SOLEADO TARDE → NUBLADO.

PERSONAL: INTERVENTORIA

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$1/2", ACERO $\phi$3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA $\phi$3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA $\phi$36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, RETROEXCAVADORA

ACTIVIDADES:
- AMPLIACION VIA, CORTE TALUDES
- CURADO CONCRETO → ALCANTARILLAS
- FUNDICION CAJA ENTRADA ALCANTARILLA Nº 03.
- FIGURADO Y ARMADO ACERO ALCANTARILLA.
- FORMALETA MURO SALIDA Y ALETAS ALCANTARILLA Nº 3
- RELLENO ZANJA CUERPO ALCANTARILLA Nº 3.

La interventoria solicita señalizar el tramo.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

20 DE ABRIL DE 2024. (SABADO).

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA.

CLIMA: MAÑANA → SOLEADO.

PERSONAL: INTERVENTORIA. Residente, Profesional Siso e Inspector e Inspector de C

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES, OPERADOR MAQUINARIA

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$1/2", ACERO $\phi$3/8", ALAMBRE, PUNTILLA, ARENA RIO, GRAVILLA $\phi$3/4", FORMALETA, MADERA, TUBERIA $\phi$36"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA

ACTIVIDADES:
- FUNDICION MURO Y SALIDA ALETAS ALCANTARILLA Nº 3

La Interventoria solicita al contratista iniciar los trabajos de nivelacion y empradizacion de fachaleta.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

# 22 DE ABRIL 2024. (LUNES).

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: MAÑANA → LLUVIOSO TARDE → LLUVIAS.

PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Profesional Siso e Inspector Siso.

CONTRATISTA → RESIDENTE OBRA, MAESTRO OBRA, AYUDANTES

MATERIALES: FORMALETA, ARENA RIO, GRAVILLA $\phi$ 3/4"

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA.

ACTIVIDADES: - CURADO CONCRETO → $H_2O$.

- DESFORMALETEAR Y/O DECIMBRAL FORMALETA ALCANTARILLAS

- RELLENOS PERIMETRO ALCANTARILLAS

- La Interventoria Solicita al contratista agilizar los trabajos de muros de aletas de alcantarillas

- La Interventoria Solicita al contratista iniciar los trabajos de nivelación y empradización de sobrante

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA.

# 23 DE MAYO 2024

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONAL

MATERIALES: RECEBO, SUBBASE GRANULAR, AGUA. K00+00 - K00+500.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA.

ACTIVIDADES: AMPLIACION VIA, EXCAVACIONES Y CORTES EN TALUD, RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR, CONFORMACION. SUBRASANTE DE LA CALZADA EXISTENTE COMPACTACIÓN.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

24 DE MAYO DE 2024.

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: NUBLADO/SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, TOPOGRAFO, PROFESIONAL

MATERIALES: RECEBO, SUBBASE GRANULAR, AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: AMPLIACION VIA, EXCAVACIONES CORTES Y RELLENOS, CONFORMACION. CALZADA EXISTENTE, INICIO CONFORMACION SUBBASE GRANULAR. K0+00 - K0+500 COMPACTACION.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

25 DE MAYO DE 2024.

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, TOPOGRAFO, PROFES.

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA

ACTIVIDADES: AMPLIACION VIA, EXCAVACIONES CORTES TALUD, RELLENOS, CONFORMACION CALZADA EXISTENTE, CONFORMACION SUBBASE GRANULAR K0+00 A K00+500 m, COMPACTACION.

la interventoria hace el llamado al contratista que use adecuada y responsablemente los EPP.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

27 DE MAYO DE 2024.

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO / NUBLADO / LLUVIOSO . . .

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, TOPOGRAFO, OPERADOR

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: CONFORMACION SUBBASE GRANULAR K0+00 A K0+500

COMPACTACION.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

28 DE MAYO DE 2024.

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, TOPOGRAFO.

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, AGUA.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONFORMACION SUBBASE GRANULAR K0+00 A K0+500 m

COMPACTACION.

La interventoria solicita al contratista garantizar señalización una vez se de inicio a las actividades constructivas de Placa huella.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

29 DE MAYO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR. CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, TOPOGRAFO, OPERADORES

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, $H_2O$.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONFORMACION SUBBASE GRANULAR, COMPACTACIÓN KOK+00 A KO+500 m

- La interventoria Solicita al Contratista que una vez termine la conformación y extendido de Subbase granular, inicie la Construcción de placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

23 A 30 JONIO | 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: (SOLEADO) NUBLADO - LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR TOPOGRAFO.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, OPERADORES MOTO Y VIBRO.

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, AGUA.

ACTIVIDADES: COMPACTACION SUBBASE GRANULAR. KO+00 - KO+500

- El Contratista debe tomar densidades de campo y hacer las correcciones en niveles de subbase.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

JULIO 02/2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTES, LABORATORIO.

MATERIALES: N/A.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, LABORATORIO SUELO

ACTIVIDADES: TOMA DENSIDADES DE CAMPO A LA SUBBASE GRANULAR, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA VIA KO+010, KO+060, KO+100, KO+160, KO+220, KO+280, KO+330, KO+380, KO+430, KO+480.

- La Interventoria Solicita al Contratista ejecutar la actividad prohibida la construcción de esta placa huella

CONTRATISTA

INTERVENTOR

JULIO 03 A 06/2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: NUBLADO/SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, TOPOGRAFO.

MATERIALES: SUBBASE GRANULAR, $H_2O$

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE. VOLQUETA.

ACTIVIDAD: PENIVELACION CAPA DE SUBBASE GRANULAR PARA AJUSTAR AL DISEÑO GEOMETRICO A SOLICITUD DE INTERVENTORIA (TRABAJO MANUAL)

- La Interventoria Solicita al Contratista adelantar actividades para el inicio de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JULIO 08 A 13/2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, PROFESIONALES

MATERIALES: MADERA, PUNTILLA, HILO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO TOPOGRAFÍA

ACTIVIDADES: LOCALIZACION Y REPLANTEO, MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA UBICACION DE MATERIALES. PETREOS, CEMENTO, ACEROS, Y HERRAMIENTA.

- La Interventoria Solicita al Contratista organizar lo antes posible el inicio de la Construcción de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JULIO 15 A 20/2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABETA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES OBRA: CEMENTO, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA.

ACTIVIDADES: ACOPIAR MATERIAL, EXCAVACIONES MANUALES RIOSTRAS, CUNETAS, FORMALETEADO, FIGURADO Y AMARRE DE HIERRO RIOSTRAS Y PLACAS, ALMACENAMIENTO DE $H_2O$.

La interventoria recuerda al contratista garantizar la Señalización tanto de tramo como de Materiales.

- El Contratista transporte equipo y materiales para organizar el inicio de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

JULIO 22 DE 2024. 8 22 DE JULIO / 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO MAÑANA, NUBLADO (TARDE)

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, AYUDANTE, PROFESIONALES

MATERIALES OBRA: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", FLEJES S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, TANQUES ALMACENAMIENTO DE $H_2O$

ACTIVIDADES: FUNDICION CICLOPEO 14MPa, K0+00 A K0+030 FRANJAS CENTRAL Y LATERALES, ARMADO Y AMARRE DE ACERO

- Este dia el Contratista da inicio a la Construcción de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

23 DE JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR,

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES OBRA: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDL-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8", FLEJES S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, TANQUES

ACTIVIDADES: FUNDICION CICLOPEO 14Mpa K0+00 A K0+060, FUNDICION CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA HUELLA K0+00 + K0+030, ARMADO Y AMARRE ACERO, CURADO

- Se inicia la fundida de los frentes de concreto ciclopeo

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

24 DE JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, OBRA, INSPECTOR, MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8

FLEJES 25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA

GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR,

ACTIVIDADES: FUNDICION CICLOPEO 14MPa KO+000 KO+090, CONCRETOS 3000 PSI HUELLA KO+00 A KO+060, ARMADO Y AMARRE ACERO

La interventoria recuerda al contratista la importancia y necesidad de garantizar el Orden y Aseo en el tramo en intervención.

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

25 DE JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8

FLEJES 25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA,

GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR

ACTIVIDADES: FUNDICION CICLOPEO 14MPa KO+000 - KO+105, CONCRETO 3000 PSI HUELLA, CUNETAS KO+00 A KO+090, ARMADO Y AMARRE ACE

- La interventoria Solicita al Contratista dotar a este frente de obra de suficientes materiales para finalizar el 23/09/2
- Reunión con la Comunidad.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

26 DE JULIO DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR; MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8", FLEJES S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLA Y CUNETA K0+00 A K0+090, ARMADO Y AMARRE ACERO, CURADO CONCRETOS

- he Interventoria Solicita al Contratista acelere la Construcción de este tramo de placa huella para finalizar el 23/09/2024

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

27 DE JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO; INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8", FLEJES S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA; FORMALETA MADERA, METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, ACPM, $H_2O$.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA; VIBRADOR

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLA Y CUNETA K0+00 A K0+090 ARMADO Y AMARRE ACERO, CURADO CONCRETOS, FORMALETEADO BORDILLO 15X15

- he Interventoria Solicita al Contratista tener en obra una rana vibratoria para compactar los frentes de la Viga en donde el agua ha arrastrado material

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

29 DE JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA META, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES MAZO ϕ3/8" FLEJES ∫25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA, METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, PAJON, AGUA, ACPM, DISCOS CORTE.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, CORTADORA

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLA, CUNETA, BORDILLO K0+00 A K0+143, ARMADO FIGURADO Y AMARRE ACERO, CURADO

La interventoría hace el llamado al contratista a que sensibilice al personal en el USO responsable y constante de EPP.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

30 JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO, VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: NUBLADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PERSONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTROS, OFICIAL, AYUDANTE, PROFESIONALES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES MAZO ϕ3/8" FLEJES ∫25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, PAJON, AGUA, ACPM, DISCOS CORTE

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, CORTADORA

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLA, CUNETA, BORDILLO K0+00 A K0+143, ARMADO Y AMARRE ACERO CUNETA Y BORDILLO, CURADO

La interventoría solicita al contratista asegurar la posición del acero de refuerzo para que éste no se mueva durante la fundida

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

31 JULIO DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8", FLEJES S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA DE RIO, RAJON, AGUA, ACPM, DISCOS DE CORTE.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR,

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO > 3000 PSI HUELLAS, CUNETA Y BORDILLO K0+00 A K0+143, CURADO.

• Se interventoria solicita al contratista recomponer los muros de los pies en donde falte material.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 01 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, PROFESIONALES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8", FLEJES S25cm. ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, FORMALETA MADERA Y METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM, DISCOS CORTE

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO > 3000 PSI, EN HUELLAS, CUNETA Y BORDILLO > K0+143 A K0+339,35, CONCRETOS CICLOPEOS, CURADO, EXCAVACION MANUAL, CUNETAS Y RIOSTRAS.

La interventoria recuerda la entrega de soportes e informe de gestión Socio-Ambiental.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AGOSTO 02 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm @ S25cm ϕ3/8", PUNTILLA, ALAMBRE NEGRO, DISCO CORTE METAL, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI EN HUELLAS, CUNETA, BORDILLO K0+143 A K0+339.35, CURADO.

- La interventoria le comunica al Contratista que en la abscisa K00+500 se debe hacer una placa de concreto sobre la tuberia de la alcantarilla existente y despues hacerle placa de aproximacion

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 03 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm @ S25cm. ϕ3/8", PUNTILLA, ALAMBRE NEGRO, DISCO CORTE METAL, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA,

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI HUELLAS, CUNETA, BORDILLO K0+143 A K0+339.35, EXCAVACION MANUAL MATERIAL

- La interventoria solicita al Contratista mejorar los acabados de los bordillos

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

AGOSTO 04 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: NUBLADO, LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", PUNTILLA, ALAMBRE NEGRO, DISCOS CORTE METAL, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CONTINUA AMARRE ACERO PARA HUELLA, CUNETA, FUNDICION CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLA, CUNETA Y BORDILLO K0+143 A K0+339.35

La interventoria recuerda a la Profesional SST del Contratista a exigir y garantizar uso constante y responsable de EPP por parte del personal.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 05 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", PUNTILLA, ALAMBRE NEGRO, DISCOS CORTE METAL, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, FORMALETA.

ACTIVIDADES: AMARRE ACERO HUELLA, FUNDICION CONCRETOS CICLOPEO Y DE 3000 PSI - CUNETA, BORDILLO. K0+143 A K0+339.35, EXCAVACION CUNETAS

La interventoria solicita al contratista mejorar los acabados de los bordillos y su alineamiento

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 06 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTE.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm $\phi$3/8" $\int$25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCOS CORTE METAL, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: AMARRE ACERO, FUNDICION CONCRETO CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI HUELLAS, CUNETA, BORDILLO KO+143 A KO+339.35, CURADO

La interventoria recuerda al contratista el desarrollo de charlas socio-educativas al personal.

- La interventoria solicita al contratista dar acabados a los bordillos y a sus alrededores

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 07 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTE.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 $\phi$3/8" $\int$25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCOS CORTE, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO 3000 PSI, CUNETAS Y BORDILLO KO+143 A KO+339.35, EXCAVACION POSTES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

AGOSTO 08 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SSO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTE

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLETES 15X20 ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCOS CORTE METAL, FORMALETA METALICA, GRAVILLO ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA,

ACTIVIDADES: AMARRE ACERO, FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLAS, CUNETA, BORDILLO KO+143 A KO+339.35, CURADO CONCRETO.

La interventoria hace llamado al Uso responsable de EPP por parte del Contratista.

La interventoria solicita hacer una limpieza general en la obra puesto que esta muy sucia

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

AGOSTO 09 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA - SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SSO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTE.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLETES 15X20 ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", FORMALETA METALICA, DISCOS CORTE, ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, GRAVILLO ϕ3/8" ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: AMARRE ACERO, FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLAS KO+143 A KO+339.35, EXCAVACION MANUAL BOSTRAS Y CUNETAS

CONTRATISTA

INTERVENTOR

AGOSTO 10 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA.

CLIMA: LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCOS, CORTE, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: CICLOPEOS, FUNDICION CONCRETO > CICLOPEO, CUNETAS KO+143 A KO+339,35 ±, CURADO AGUA CONCRETO >.

- La interventoria solicita al contratista mejorar los acabados y alineamientos en los bordillos.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 12 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4" ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: AMARRE ACERO, FUNDICION CONCRETO 3000 PSI HUELLAS, BOLOU

- La interventoria solicita al contratista no ar los empaques de bolsas de cemento en el precipic derecho al lado de la via.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOITO 13 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA.

CLIMA: NUBLADO / SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm $\phi$3/8", S/25m $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCO CORTE, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000PSI, CUNETAS, BORDILLO.

La interventoria recuerda al contratista realizar jornadas de Aseo y limpieza constantemente en el tramo.

- La interventoria solicita al contratista humedecer el suelo antes de colocar el concreto fresco

CONTRATISTA

INTERVENTOR

AGOSTO 14 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SIG, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm $\phi$3/8" S/25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: AMARRE ACERO, FUNDICION ENCOPED, CONCRETO HUELLA, CUNETAS EXCAVACIONES MANUALES, RIOSTRAC Y CUNETA. K0+113 A K0+339,35

- La interventoria solicita al contratista hacer jornada de aseo puesto que sobre la placa huella construida hay de todo tipo de suciedad

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

AGOJTO 15 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8'' PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8'', ∫25cm ϕ3/8'', ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCOS CORTE, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4'', ARENA RIO, RAJON, AGUA,

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO > 3000 psi PARA HUELLAS KO+143 A KO+339,35, CURADO CONCRETO >.

- La interventoria felicita al contratista informando termino de placa huellas completo.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 16 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8'' PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8'', ∫25cm ϕ3/8'', ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCO CORTE, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4'', ARENA RIO, RAJON, AGUA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CICLOPEO, AMARRE ACERO, FUNDICION CONCRETO > 3000 psi CUNETA, BORDILLO, KO+143 A KO+339,35

- La interventoria felicita al Contratista colocar el acero de refuerzo en la cintad del espesor de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 17 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8" S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCO CORTE, MADERA, FORMALETA METALICA GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CONCRETOS 3000 PSI, HUELLAS, CUNETAS, EXCAVACION RIOSTRAS CURADO CONCRETO → K0+143 A K0+339.35

La interventoria reitera la necesidad de desarrollo de Charlas Socio-educativas en pro de buen trato y trabajo en equipo.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

AGOSTO 19 DE 2024. (LUNES).

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8" FLEJES S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, DISCO CORTE, MADERA, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: SE INICIA REPLANTEO DE LA CONSTRUCCION HUELLA ENTRE LAS ABSCISAS K0+339.35 A K0+450m; ASI MISMO SE COMPLEMENTA CICLOPEO BORDILLO Y CUNETAS ENTRE K0+143 A K0+339.35.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 20 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO/NUBLADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", FLEJE 25 ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA METALICA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR VOLQUETA.

ACTIVIDADES: CONSTRUCCION HUELLA KO+143 A KO+339.35.

CONCRETOS - CUNETAS, RIOSTRAS, EXCAVACIONES CUNETA.

CONTRATISTA INTERVENTOR

AGOSTO 21 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 ϕ

FLEJES 25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALE

GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VO

ACTIVIDADES: CICLOREO; FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI, BORDILLOS, HU

KO+143 A KO+339.35

- La interventoria recomienda al contratista que en la fabricación del concreto se mantenga fijo el que suministra el agua

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

AGOSTO 22 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: NUBLADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, ENSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" POR-60, FLEJES 15X20cm $\phi$ 3/8", FLEJES 25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLAS, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI, HUELLA, PLOSTRAS, CUNETA EXCAVACION MANUAL, CUNETAS Y PLOSTRAS. KOT143 - KOT339.

- La interventoría solicita al contratista mejorar los acabados y alineamientos de los bordillos

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

AGOSTO 23 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISLO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" POR-60, FLEJES 15X20cm $\phi$3/8" FLEJES 25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: CONCRETO> 3000 PSI BORDILLO, PLACA HUELLA.

La interventoría solicita al contratista la entrega de Documentación pendiente tanto técnica como componente Social y Ambiental durante comité de Obra # 26.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 24 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO; INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 $\phi$3/8" FLEJE $\int$25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO>, FORMALETA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, AGUA, LAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: FORMALETEADO EN EL KO+339.35 A KO+450

- La interventoria le informa al contratista que en la abscisa K00+500 se debe hacer una placa de concreto para proteger la tuberia de la alcantarilla existente y seguidamente construir la placa de aproximacion

Antoliano Rj
INTERVENTOR.

CONTRATISTA.

AGOSTO 26/2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: NUBLADO/SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 $\phi$3/8", FLEJE $\int$25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA METALICA, GRAVILLA Y/O ~~ARENA~~ RIO, AGUA.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: ARMADO, AMARRE ACERO, EXCAVACION MANUAL. RIOSTRAS. FORMALETEADO. KO+339.35 A KO+450.

Antoliano Rj
INTERVENTOR.

CONTRATISTA.

AGOSTO 27 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 $\phi$3/8", FLEJE $\int$25cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA GRAVILLA $\phi$ 3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: FUNDICION. CONCRETOS CICLOPEO, 3000 PSI, HUELLAS. KO+339.35 A KO+450.

La interventoría hace un llamado al contratista a realizar jornadas de orden y Aseo constante en el tramo

CONTRATISTA

INTERVENTOR

AGOSTO 28 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA, COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE PROFESIONAL SISO, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES OBRA

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 $\phi$3/8", $\int$25 $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE FORMALETA METALICA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: ARMADO, AMARRE ACERO, FORMALETEADO, CONCRETO > 3000 PSI CUNETAS, KO+339.35 - KO+450

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 29 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" DOR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8"

FLEJES ∫25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCOS, FORMALETEADO,

GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS CICLOPEOS, CONCRETO> 3000 PSI

HUELLAS, EXCAVACION RIOSTRAS KO+339,35 - KO+450

La interventoria reitera la exigencia al contratista de uso de EPP por parte del personal de obra.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

AGOSTO 30 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" DOR-60, FLEJES 15X20 ϕ3/8"

FLEJES ∫25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA

GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUET

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO 3000 PSI CUNETAS, BORDILLO,

KO+339,35 - KO+450

La interventoria Solicita al contratista no avanzar en placa huella y dedicarse a terminar bordillos, cunetas y tramos intermedios faltantes.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

AGOSTO 31 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", FLEJE 25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE FORMALETA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: CONCRETOS 3000 PSI, HUELLA, AMARRE ACERO, EXCAVACION RIOSTRAS, CUNETAS. KO+339.35 - KO+450.

- La interventoria solicita al contratista no ormar en placa huella y dejarse a terminar los dados, cunetas, tramos intermedios sin ejecutar

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 02 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA PIÑA.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", FLEJE 25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, DISCO CORTE, FORMALETA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, AGUA, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: EXCAVACION MANUAL RIOSTRAS CUNETAS, CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLA, CUNETAS Y RIOSTRAS, AMARRE ACERO

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SEPTIEMBRE 03 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABETA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8 PDR-60, FLEJES 15X20 $\phi$3/8 S25 a $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI HUELLAS, AMARRE ACERO.

CURADO CONCRETOS $H_2O$. KO+339,35 - KO+450.

- Se Interventoria Solicita al contratista corregir los acc bordes de los bordillos en cuanto a empalmes y alineacion
- Se Interventoria Solicita al Contratista ir tramando los de talles señalados en el acta de visita del 23 de agosto

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 04 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABETA PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm $\phi$3/8" S25 ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA $\phi$3/4 ARENA RIO, RAJON, $H_2O$, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI, HUELLAS, BARRAS, CUNETA Y BORDILLO KO+339,35 A KO+450

- Se Interventoria Solicita al Contratista la instalacion de los señales verticales

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 05 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, $H_2O$, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR.

ACTIVIDADES: EXCAVACION MANUAL, CICLOPEOS, CONCRETOS 3000 PSI HUELLA KO+339.35 A KO+450

- Se Interventoria solicita al Contratista intermitente tramos de placa huella completos.
- Se Interventoria solicita al Contratista hacer limpieza a las alcantarillas de la abscisa K00+500

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 06 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm. S25cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR.

ACTIVIDADES: EXCAVACION MANUAL, CICLOPEOS, CONCRETO 3000 PSI, CUNETA Y BORDILLO KO+339.35 A KO+450

- Se Interventoria solicita al Contratista levantar el acero de refuerzo a la cuneta del costado de la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 07 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO 3000 PSI HUELLAS, AMARRE ACERO CURADO, KO+339.35 A KO+450.

- La interventoria solicita al contratista el curado de los cilindros de concreto.
- La interventoria solicita al contratista la limpieza de la cuneta y retiro de encole y taponamiento de la alcantarilla KO0+560

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 09 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR. CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20cm ϕ3/8" ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000 PSI, HUELLAS, CUNETA, BORDILLO, KO+339, A KO+450.

- La interventoria solicita al contratista adelantar la terminacion de detalles señalados en el acta del 23 de agosto 2024

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 10 DE 2024.
CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.
TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.
MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, $H_2O$, ACPM.
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS.
ACTIVIDADES: CICLOPEO, EXCAVACION MANUAL RIOSTRAS CUNETAS, AMARRE ACERO, SE INICIA EL TRAMO KO+450 A KO+500.

- La interventoria solicita al contratista corregir el acabado de los bordillos en las empalmes y alineamientos.
- La interventoria solicita al contratista la limpieza de la alcantarilla de la abscisa KO0+500

CONTRATISTA.
INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 11 DE 2024.
CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.
TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.
MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm. ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, AGUA, ACPM.
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS.
ACTIVIDADES: EXCAVACION MANUAL RIOSTRAS CUNETAS, AMARRE ACERO ϕ3/8", TRAMO KO+450 A KO+500.

- La interventoria solicita al contratista inicio de los detalles señalados en el acta del 23/08/2024

CONTRATISTA
INTERVENTOR NICA

SEPTIEMBRE 12 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi 3/8''$ PDR-60, FLEJES 15X20 cm $\phi 3/8''$ ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, AGUA GRAVILLA $\phi 3/4''$, ARENA RIO, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETOS 3000PSI, HUELLAS, AMARRE ACERO $\phi 3/8''$ K0+450 A K0+500

- Se intervenimos, Solicito al Contratista hacer limpieza a la caja de concreto y a la tubería de 36" de lo el centro de la abscisa K00+500

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 13 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, INSPECTOR AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi 3/8''$ PDR-60, FLEJES 15X20cm $\phi 3/8''$ ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, AGUA, GRAVILLA $\phi 3/4''$, ARENA RIO, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: FUNDICION CONCRETO 3000PSI, HUELLAS, CUNETA, ~~K0~~ SE REALIZA HOY EL REPLANTEO EN LONGITUD PARA DEFINIR EL ALCANCE O META FISICA DE LA PLACA HUELLA, HASTA LLEGAR A LA ALCANTARILLA EXISTENTE Y SE OBSERVA QUE LA DISTANCIA DESDE EL PUNTO K0+000 A LA ALCANTARILLA ANTIGUA O EXISTENTE ES DE 507.50m ES DECIR QUE LA ABSCISA FINAL DE LA PLACA HUELLA DEL

SECTOR CABEZA DE PIÑA ES K00+ 507,50 m, POR TANTO SE ORGANIZA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION HASTA ESTA ABSCISA.

- La Interventoria Solicita al contratista hacer las correcciones a los detalles señalados en el acta de Agosto 23 de 2024.
- La Interventoria hará la verificación de la longitud de esta placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 14 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, AGUA, GRAVILLA ϕ3/4", ARENA RIO, RAJON, ACPM.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONCRETO CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI, PARA LOSETAS, HUELLAS, CUNETAS, BORDILLO DEL K0+450 A K0+507,50

- La Interventoria Solicita al Contratista hacer correcciones a los bordillos en lo referente a empalmes, alineamientos, malos acabados, rebabas de concreto.
- La Interventoria solicita al contratista hacer limpieza de la caja de cuneta y tuberia de la alcantarilla de la abscisa K0+500.
- La Interventoria Solicita al Contratista instalar los señales verticales en la placa huella

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 16 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" DOR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3

PUNTILLA, ALAMBRE NEGRO, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, AGUA

GRAVILLA ϕ3/4" + ARENA RIO, RAJON, ACPM, RECEBO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: CICLOPEOS, CONCRETOS 3000 PSI HUELLAS, BLOSTAS

K0+450 A K0+507,50. SE INICIA LOS TRABAJOS PARA SUBSANAR LOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES IMPARTIDAS POR LA INTERVENTORIA SEGUN ACTA DE VISITA PREVIA A LA OBRA PARA RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA SEGUN: ASEO GENERAL, RECOGER EMPAQUES BOLSAS CEMENTO, RETIRO MADERA Y VARILLAS ANCLADAS, RETIRO ALAMBRES ENTRE K0+000 A K0+500.

- La interventoria solicita al contratista hacer una placa de aproximación en la alcantarilla de la abscisa K00+500 final.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 17 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO ϕ3/8" DOR-60, FLEJES 15X20 cm ϕ3/8" S25 cm ϕ3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, AGUA, GRAVILLA ϕ3/4" + ARENA RIO, RAJON, ACPM, RECEBO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR,

ACTIVIDADES: CONCRETOS 3000 PSI HUELLAS, BLOSTRAS, AMARRE ACERO, KO+450 A KO+507,50. SE CONTINUA LOS TRABAJOS PARA SUBSANAR LOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES IMPARTIDAS POR INTERVENTORIA ASEO GENERAL, RECOLECCION BOLSAS CEMENTO, RETIRO MADERA, VARILLAS, ALAMBRE NEGRO; UMPLETA ALCANTARILLAS NUEVAS EMBOQUILLADO TUBERIA, DESDE KO+000 A KO+500, ASI MISMO SE INICIA EL RELLENO CON MATERIAL RECEBO DEL VOLUMEN ENTRE BORDILLOS Y TALUD. (RELLENO) POR DETRAS BORDILLO).

- La Interventoria Solicita al contratista iniciar la ~~la~~ toma de detalles señalados en el acta del 23 de agosto.

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 18 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 1/2 X 20cm $\phi$3/8" S/5cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA METALICA, DISCO CORTE, AGUA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RAJON, ACPM, RECEBO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CICLOPEO, EXCAVACION MANUAL CUNETA BLOSTRA Y PLACA DE TRANSICION, CONCRETOS CUNETAS Y BORDILLOS, SE CONTINUA SUBSANANDO REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, ASI MISMO RELLENOS DETRAS DE LOS BORDILLOS.

- La Interventoria Solicita al Contratista tomar todos los detalles señalados en el acta de agosto 23 de 2024

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 19 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm $\phi$3/8" $\int$25 cm $\phi$3/8", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, FORMALETA, METALICA; DISCO CORTE, AGUA, GRAVILLA $\phi$3/4, ARENA RIO, RAJON, ACPM, RECEBO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CICLOPEO, CONCRETO 3000 PSI HUELLAS, BORDILLO Y PLACA TRANSICION. SE CONTINUA TAREAS DE SUBSANAR REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, RELLENOS DETRAS DEL BORDILLO. KO+000 + KO+507,50, LIMPIEZA ALCANTARILLAS NUEVAS

La interventoria solicita al contratista hacer limpieza a la caja de anclaje de la alcantarilla existente en la abscisa K00+520 final.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 20 DE 2024

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, PROFESIONALES, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO $\phi$3/8" PDR-60, FLEJES 15X20 cm $\phi$3/8" ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA, MADERA, AGUA, GRAVILLA $\phi$3/4", ARENA RIO, RECEBO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR, VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: TERMINACION CONCRETOS 3000 PSI PLACA HUELLA, LOSA DE TRANSICION, TERMINA LA HUELLA EN EL KO+507,50, ASEO, RESANE CONCRETOS, RELLENOS DETRAS DEL BORDILLO, LIMPIEZA ALCANTARILLA ANTIGUA EXISTENTE

NIKA EDITORIAL S.A.

IMPLETA GENERAL DE LA OBRA, SUBSANAR REQUERIMIENTO
Y OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA DEL KO+000 A KO+507.50

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SEPTIEMBRE 21 Y 22 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA.

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SISO, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES.

MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL, ARENA RIO, GRAVILLA Φ3/4", AGUA,
SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES, RECEBO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, CAMIONETA

ACTIVIDADES: RELLENOS DETRAS BORDILLO, LIMPIEZA ALCANTARILLAS
EXISTENTE, LOCALIZACION E INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO
VERTICALES (SE INSTALARON 10 SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES).

CONTRATISTA

INTERVENTOR.

SEPTIEMBRE 23 DE 2024.

CHIQUINQUIRA, BOYACA - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA LA MESA, SECTOR CABEZA DE PIÑA

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE, PROFESIONAL SST, INSPECTOR

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, INSPECTOR, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE1

MATERIALES: RECEBO MATERIAL DE RELLENO.

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, CAMIONETA.

ACTIVIDADES: RELLENO DETRAS DEL BORDILLO

CONTRATISTA.

INTERVENTOR.

Septiembre 23- 2024
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Vereda
personal: interventoria, residente, SST, profesional social, inspector, Contratista
Material
Actividad: al realizar la correspondiente revisión y seguimiento del proyecto de placa huella lameso Sector cabeza de piña se da el cierre a satisfaccion por parte de los componentes Tecnico, Social y ambiental sin ninguna novedad dando por terminado el proyecto de la placa huella y se da el cierre de la presente bitacora.

Contratista

Interventor: