Libro #1

BITÁCORA DE OBRA

VEREDA SUCRE ORIENTAL

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL MR-6

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 2023- 215

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA, HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 1664 DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ

MARIA ANGELICA NORATO WILCHES

SUPERVISORA

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2023

Antoliano López

Ing. Residente Interventoría
Antoliano López Ramirez.

04 DE MARZO DEL 2024 LUNES
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: Soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes
Material: H_2O, Arena de río, gravilla, recebo, Cemento estructural
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: Excavación y retiro de la cobertura del suelo
para realización de alcantarillado.
* Se realizo Ampliación de la vía del k00 + 410 A k00 + 460
en ambos costados de la vía (Izquierda y Derecha)
* Registro Fotografico de la ejecución durante el día
La interventoria requiere al contratista señalizar el tramo en intervención y la entre
de dotación al personal.

Contratista

Interventoria

05 DE Marzo DEL 2024 MARTES
Chiquinquira – Boyacá – Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: Soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros, y ayudantes
Material: H2o, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se realizo ampliación de la vía del k00 + 380 A k00 + 470
realizando cortes en ambos costados de la vía (Izquierda y derecha)
* Se realizo concreto de 14 MPa para caja y cuerpo de la alcantarilla #
k00 + k ~~460~~ 448
* Registro Fotografico de la ejecución durante el día
* Se realizo descole para la alcantarilla # 4 tramo k00 + k448
* Se señalizo la vía y se realizo cierre con polisombra

Contratista

~~Interventoria~~

06 DE Marzo del 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: Soleado Personal: Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes
Material: H2O, Arena de río, grevilla 3/4, recebo, cemento estructural
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: se realizo ampliación de la vía del k00 + 280 A k00 + 380 realizando cortes en ambos costados de la vía (Izquierda y derecha)
* Excavación de la alcantarilla # 3 k00 + k 290 y retiro de la cobertura del suelo para realización de alcantarillado
* Registro fotografico de la ejecución durante el día
- La interventoría solicita al contratista la topografia para ubicar ejes y niveles de norte de descoles y descoles de las alcantarillas.

Contratista

Interventoría

07 de Marzo del 2024 - Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: Soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes
Actividades: Se realizo ampliación de la vía del k00 + 196 A k00 + 280 realizando cortes en ambos costados de la vía (Izquierda y derecha)
* Excavación para el descoles de la alcantarilla # 3 k00 + k 290
* Registro fotografico de la ejecución durante el día
* Se realiza atraque de tubería de 36" y asi mismo se baja tubería alcantarilla #4
* Se señaliza la vía y se realiza cierre con polisombra
- La interventoria solicita al contratista la toma de cilindros de los concretos de las alcantarillas

Contratista

Interventoría

08 de marzo del 2024 - viernes
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima : soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal : Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes
Material : H2O, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural
Maquinaria : Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades : se realizo relleno de la tubería con tierra de la excavación y recebo, se compacto con rana y pisador manual
* se realizo retiro de cerca de predios (Izquierda y derecha) para ampliación de la vía
* Registro fotografico de la ejecución durante el día
* Se realizo recepción de 200 bultos de cemento estructural
* se realizo recepción de 12 tubos de 35 para Alcantarilla # 2 y #
k00 + k 120 - Hay se recibio : 11 m³ de arena de rio para Alcantarilla # 3 y #2
* Registro fotografico

Contratista

Interventoria

09 de marzo del 2024 - sabado
chiquinquirá - Boyacá - colombia
Tramo: Vereda sucre oriental
clima : soleado Personal de Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obr
Personal : Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes
Maquinaria : Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto,
Actividades : se realizo retiro de material de excavación con la retro a predio cercano
* se realizo concreto de 14 MPa para caja y cuerpo de la Alcantarilla # 3 k00 + k 290
* se realizo recepción de 5.5 m³ de Arena de pescadero
* Registro fotografico
• se Interventoria solicito al contratista la toma de cilindr

de los cunetas de los alcantarillas.

Contratista

Interventoría

11 de marzo del 2024 - Lunes
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes
Material: H2O, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, tubería de 36", cemento estructural
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se realizo ampliación de la vía del k00+126 A k00+196 realizando cortes en ambos costados de la vía (Izquierda y derecha)
- se bajo tubería de 36", para alcantarilla # 3 en k00+k290
- se realizo cunetas de la alcantarilla # 3
- se realizo relleno de la tubería con material de la excavación y recebo se compacto con rana y pisador manual
- se Figuro acero para Alcantarilla # 4 k00+k460 para encole y alcantarilla # 3 k00+k290 para encole

- la Interventoría solicita al Contratista la topografía para ubicar ejes de alcantarillas y niveles de los cunetas de los encoles y descoles

Contratista

Interventoría

12 de marzo del 2024 - Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, tubería de 36", cemento estructural, madera
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de cemento
Actividades: Se realizo Excavación y retiro de la cobertera del suelo para alcantarilla # 2 k00+k126
- Se amarro acero y se realizó el proceso de formaletear para

alcantarilla #3 k00 + k290
* se realizo concreto de 14 MPa para cuna y cuerpo de la
Alcantarilla #2 k00 + k126
* se bajo tuberia de 36" (6 tubos) para alcantarilla #2
* Registro fotografico

Contratista

Interventoria

13 de marzo del 2024 - miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: Soleado Personal de Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de ob
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H_2O, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, acero
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se Fundio encole para Alcantarilla #3 k00 + k290, concreto 21 MPa
* Se realizo atraque de alcantarilla #2 k00 + k126
* se amarro acero y se Formaleteo encole para alcantarilla #2
k00 + k460 y se Fundio con concreto de 21 MPa (14 de marzo)
* se realiza concreto de 14 MPa para salida (descole) de alcantarilla #3
(14 de marzo)
* Registro fotografico

Contratista

Interventoria

14 de marzo del 2024 - jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: Soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H_2O, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, acero
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: Se amarro acero y se fundio encole para alcantarilla # 4 k00 + k460 con concreto 21 Mpa

* Se realizo ampliación de vía del k00 A K126 realizando cortes en ambos costados de la vía (Izquierda y derecha)
* Se realizo relleno con material de excavación en cuneta que existia en el tramo de la alcantarilla # 2 k00 + k126
* se realizo concreto de 14 Mpa para salida (descole) de alcantarilla #3
* Registro fotografico

Contratista

Interventoria

15 de marzo del 2024 - viernes
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Suere oriental
clima: Soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: #20, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, acero, madera
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se amarro acero y se fundio zapata con concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla #2 k00 + k126

* se realizo recepción de 7 m3 de gravilla 3/4 para alcantarilla #1
* Se hizo excavación y retiro de la cobertura del suelo para realización de alcantarilla #1 k00
* Se realizo perfilamiento con la motoniveladora
* Se hizo concreto de 14 Mpa para caja, cuerpo y dos salida aletas para alcantarilla # 1
* Registro fotografico

contratista

Interventoria

16 de marzo del 2024 – sabado
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se realizo solado para Alcantarilla # 4 k00+k400
y para alcantarilla #3 k00+k220 en aletas de salida
x Se Fundio muros del encole para alcantarilla # 4 k00+k400
x Se formaleteo caja de entrada (encole) para alcantarilla #2 k00+k220
x Se realizo atraque con concreto de 21 Mpa para Alcantarilla #1
k00 y se realizo placa de concreto
x Se bajo tuberia de 36 (6 tubos) para alcantarilla # 1 k00+00
x Se realizo descole para alcantarilla #1 k00+00
x Registro Fotografico
Material: H2o, Arena de rio, grailla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, tuberia, varilla

Contratista

Interventoria

20 de marzo del 2024 – Lunes
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: soleado Personal Interventoria: Director, Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, ...
Actividades: Se realizo zapata para caja de entrada (encole) alcantarilla # 1
k00+00 de 21 Mpa
x Se Fundio muros de caja de entrada (encole) alcantarilla # 2 k00+k220
x se formaleteo caja de entrada (encole) alcantarilla # 1 k00+00 y se Fundio
x Se armo varilla acero para aletas de salida y se fundio zapata con concreto
de 21 Mpa
x Material: H2o, Arena de rio, grailla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

contratista

Interventoria

19 de marzo del 2024 - Martes
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: Soleado Personal Interventoría: Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto,
Actividades: Se quito formaletas de alcantarilla #1 k00+k00
* Se figuro y se armo varilla (acero) de aletas de salida para alcantarilla #3 k00+k290
* Se realizo concreto de 21 Mpa para zapata aletas de salida en alcantarilla #3 k00+k290
* Se Fundio muros de salida aletas para alcantarilla #1 k00+k00 de 21 Mpa
* Registro fotografico
Material: H2O, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Contratista

Antoliano hij
Interventoría

20 de marzo del 2024 - Miercoles
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: Soleado Personal Interventoría: Director, Residente, Profesional SST e Inspector.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto,
Actividades: Se realizo concreto 21 Mpa para alcantarilla #3 k00+k290
* Se quito formaleta para alcantarilla #1 k00+k00
* Se armo y Figuro varilla (acero) para aletas de salida alcantarilla #4 k00+k250
* Se Fundio zapata de concreto de 21 Mpa para alcantarilla #2 k00+k125
* Registro fotografico
Material: H2O, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Contratista

Antoliano hij
Interventoría

21 de marzo del 2024 - jueves
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, madera, varilla
Actividades: se realizo concreto de 21 MPa para alcantarilla #3
k00 + k240 para muro de aletas de salida
* Registro fotografico
* transporte de material excavado
* se quito formaletas
* se formaleteo aletas de salida para alcantarilla # 4 y #2
Material: H2O, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla
la interventoría solicita al contratista realizar limpieza, aseo y recolección de basura del tramo, cumpliendo con lo referente al PAGA.

Contratista

Interventoría

22 de marzo del 2024 - viernes
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: soleado Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto,
Actividades: se fundio muros de aletas de salida, para alcantarilla # 4
k00 + k460 y para alcantarilla #2 k00 + k726
* se quito formaleta de muros de salida de alcantarilla # 3 k00 + k24
* Registro fotografico
Material: H2o, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla
• La Interventoria Solicita al Contratista que inicie la ac
limpieza de recomportación del sobrante y nivelació
para proceder a Colocar lo Sobrante Granular

Contratista

Interventoría

23 de marzo del 2024 - sabado
chiquinquira, - Boyacá - colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: Soleado Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, madera, varilla (acero)
Actividades: se quitaron formaletas de la alcantarilla # 4 y # 2
* se realizo recolección y osco de bolsas de cemento y demas elementos en obra
* se organizo la herramienta para posterior transporte a sucre occidental
Material: H_2O, Arena de rio, grevilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla
la interventoria reitera el llamado de atención por la falta de Señalización.

Contratista

Interventoria

Del 25 al 31 de Marzo del 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia.
Tramo: Vereda Sucre oriental.
Clima: Soleado.

El contratista no desarrolla ningún tipo de actividad por ser dias correspondientes a Semana Santa.

Contratista.

Interventoria

9 de abril del 2024 - Martes
chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo : vereda Sucre Oriental
clima : soleado
personal : Residente de obra, inspector de obra, Maquinistas.
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra
Material : H2O, sub-base
Maquinaria : Retroexcavadora, motoniveladora y vibrocompactador
Actividades : Se realizo recepción de 10 viajes de sub-base, con un volumen de 7m³ cada uno para conformación de via,
* Se realizo conformación de calzada existente y subcompactación de via
* La Retroexcavadora realizo relleno de alcantarillas y perfilamiento de via
La interventoria solicita al Contratista garantizar el orden y aseo en el tramo ya que hay bastante bolsa de cemento regada.

Contratista

Interventoria

10 de abril del 2024 - Miercoles
chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo : vereda Sucre oriental
clima : soleado
personal : Residente de obra, inspector de obra, maquinistas
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
Material : H2o, sub-base, recebo
Maquinaria : Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, volquetas,
Actividades : se realizo recepción de 18 viajes de sub-base para conformación de via
* Se realizo extension de material con motoniveladora, con carrotanque se humedecio el material extendido y finalmente se compacto con el vibrocompactador
* Se realizo cierre de via y registro fotografico de la misma

Contratista

Interventoria

11 de abril del 2024 - jueves
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental
clima: Soleado
personal: Residente de obra, inspector de obra, Maquinistas
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: H2O, sub-base
Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, volquetas
Actividades: se realizo extensión de material (sub-base) hasta el kxxx+k100 y conformación de calzada existente
* Con el vibrocompactador se realizo compactación
* se señalizo con polisombra k00+k00 y con cinta k460
* Registro fotográfico
* Con el carrotanque se realizo humedecimiento de vía
* Ingresaron 10 Viaje * 7 m³ + 2 viajes * 14 m³ de sub-base
La interventoría solicita al contratista garantizar orden y aseo en el tramo.
* La interventoría Solicita al Contratista cumplir con los cotas del diseño geometrico para la nivelación de la Subrasante.

Contratista

Interventoría

12 de abril del 2024 - viernes
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: Soleado
Personal: Residente de obra, inspector de obra, operadores de maquinaria
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: H2O, sub-base
Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, volquetas sencilla y dobletroque
Actividades: Ingresaron 20 viajes de 7 m³ + 3 viajes * 14 m³ de sub-base
* Se realizo extensión de material (sub-base) de k00+00 A k00+k120
* con el vibrocompactador se realizo compactación
* Motoniveladora realizo conformación de calzada

- La interventoria solicita al contratista dar cumplimiento a la nivelación de la subrasante de acuerdo al diseño geométrico.

Contratista

Interventoria

12 de abril del 2024 - Sabado
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: soleado
Personal: Residente de obra, inspector de obra, operadores de maquinaria
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Material: H2O, sub-base
Maquinaria: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador
Actividades:
- vibrocompactador compactando vía
- carrotanque humedeciendo la vía en su totalidad
- Motoniveladora conformando curvas en el km 460.

- La interventoria solicita al contratista el cumplimiento del diseño geométrico para la ~~to~~ nivelación de la subrasante.

Contratista

Interventoria

15 de abril del 2024 - Lunes
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: Soleado
personal: Residente de obra, inspector de obra, operadores de maquinaria
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: H2O, sub-base
Maquinaria: NPR(turbo), motoniveladora, vibrocompactador
Actividades:
- vibrocompactador compactando la vía
- carrotanque humedeciendo la vía en su totalidad
- Motoniveladora conformando vía

* Se realiza recepción de 5 viajes de 7 m³ de sub-base
* La Interventoría solicita al Contratista aplicar el diseño geométrico a la nivelación de la Subrasante y de la Subbase granular siguiendo los ejes del diseño geometrico

Contratista

Interventoría

16 de abril del 2024 - Martes
Chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
clima: Soleado
personal: Residente de obra, inspector de obra, operadores de maquinaria
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: Hzo, Sub-base
Maquinaria: Ret Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque
Actividades: Se realiza recepción de 10 viajes de material (sub-base) con un volumen de 7 m³
* Motoniveladora conformando vía
* carrotanque humedeciendo la vía en su totalidad
* vibrocompactador compactando la vía

la interventoría solicita al contratista garantizar el orden y aseo en el tramo.

* La interventoría le informa al contratista que la Subbase Granular será recibida con el cumplimiento de los ejes del diseño geometrico

Contratista

Interventoría

17 de abril del 2024 - Miercoles
Chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre Occidental
clima: Soleado
personal: Residente de obra, inspector de obra, operadores de maquinaria
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: Hzo, Sub-base
Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque

Actividades: se realizo recepción de 2 viges de 7m³ de sub-base
* motoniveladora extendio y compormo
* carrotanque humedecio via
* vibrocompactador realizo trabajo de compactación
la interventoria llama al contratista a mantener y garantizar el tramo aseado y limpio.
- la interventoria solicita al contratista corregir los irregularidades de los anchos de los alcantarillos construidos

Contratista

Interventoria

18 de abril del 2024 - jueves
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
clima: lluvioso
personal: Residente de obra, inspector de obra, operador de maquinaria
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: H2o, sub-base
Maquinaria: vibrocompactador - carrotanque
Actividades: compactación y humectación de via
* Registro fotografico
* medición de espesor de via
- la interventoria solicita al contratista chequear los niveles de la subbase granular de acuerdo a los cotas del diseño geometrico

Contratista

Interventoria

19 de abril del 2024 - viernes
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
clima: lluvioso
personal: Residente de obra, inspector de obra, operador de maquinaria
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: H2o - sub-base
Maquinaria: vibrocompactador - carrotanque

Actividades: compactación y humectación de vía para terminar el proceso de la sub-base
* medición de espesor de vía, toma densidades (10 tomas).

- la interventoría hace el llamado al contratista a dejar el tramo en adecuado orden y aseo.

Contratista

Antolínez
Interventoría

Nota: Entre el 20 y 22 de abril el Contratista no ejecutó ninguna actividad en el tramo de placa huella de Sucre Oriental.

Antolínez
Interventoría

Mayo 23-2024
Chiquinquirá-Boyaca-Colombia
Tramo: Sucre oriental
clima: Soleado
Personal InterVentoria: Residente de Interventoría, Inspector SST
personal: Residente de obra, Ispector de obra, Maestro de obra- y ayudantes
Material: H2O, arena, Gravilla, cemento estructural, acero, Madera, piedra, rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, palas, pica, Valdes, Volquetas, Formaleta.
actividades: Se inicia trabajos de construcción de placa Huella entre las abscisas K00+297.20 A K00+442.20 m
Incluyendo las siguientes actividades:
- localización y Replanteo
- Excavaciones Manuales para riostra y cuneta
- Concretos 21mpa para Huella (placa, cuneta, bordillo y Riostras)

Concreto ciclopeo para placa huella.
- Acero de refuerzo
La interventoría requiere al contratista señalizar adecuadamente el tramo, la toter vertimio Solicita al Contratista tener formaleteria nueva para mejor alineamiento.

Contratista

Interventoría

Mayo 24 - 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal Interventoria: Residente, Inspector SST e inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes.
Materiales: H2O, Gravilla, Arena, Cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: herramienta menor mezcladora, Vibrador de concreto, palas, baldes, formaleta
Actividades: Se continua con la construcción de la placa huella entre las abscisas, K00+297.20 A K00+447.20, incluyendo las siguientes actividades
- localización y Replanteo
- Escavaciones manuales para riostra y cunetas
- concretos 21Mpa para huella (placa, cuneta, bordillo y riostras.
- concreto ciclopeo para huella
- Acero refuerzo.
- La Interventoria Solicita al Contratista cambio de formaletas que presenten torceduras para que la placa huella presenten mejor alineamiento

contratista

Interventoría

Mayo 25 - 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
personal de Interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes.
Materiales: H20, gravilla, arena, Cemento estructural acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: herramienta menor: Mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas, Formaleta
Actividades: Escavaciones manuales para riostras y cunetas
- se continua con la construccion de la placa huella entre abscisas K00+297.20 A K00+447.20
- Se continua con los concretos de 21 MPa para huella (placa, cuneta, bordillo, y riostras)
- concreto ciclopeo para huella
- Acero reverzo.

La interventoria recuerda al contratista la responsabilidad de entregar y exigir EPP al personal en obra.

Contratista

Interventoria

Mayo 26 - 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: soleado
personal de Interventoria: Residente, Inspectora SST e Insp. de obra
personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Maestro de obra, y ayudantes.
Materiales: H20, gravilla, arena, Cemento estructural acero, madera. piedra rajon

Maquinaria: herramienta menor: Mezcladora, Volqueta, Vibrador de Concreto
Actividades: Se Continua la construcción de Placa huella entre abscisas K00+297.20 A K00+447.20
- Concretos de 21mpa para huella (placa, concreto bordillo y muestras)
- Concreto ciclopeo para huella
- acero y reverzas.

la interventoria reitera al contratista la responsabilidad y deber de señalizar el tramo en intervención.

Contratista

Interventoria

Mayo 27- 2024
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Suare Oriental
clima: Soleado
Personal de Interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de ob
Personal de obra: Residente, Inspector de obra, Maestro de obra, ayudantes.
Materiales: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural madera, piedra rajon, acero
Maquinaria: herramienta menor: Mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta
actividades: Se continua con la construccion de la Placa huella entre abscisas K00+297.2 A K00+447.20
- Se Continuan los concretos de 21mpa para huella (placa concreto, bordillo, muestras).
- concreto ciclopeo para huella
- acero y reverzos.

- La interventoria solicita al contratista que se utilice el Vibrador de Concreto

Contratista

Interventoría

Mayo 28 - 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Suce Oriental
Clima: Soleado
personal de Interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra,
personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra,
Maestro de obra y ayudantes.
Materiales: H2O, gravilla, arena, madera, picadra rojo'n
Cemento estructural, acero.
Maquinaria: herramienta menor: Mezcladora, vibrador
de concreto, volquetas.
Actividades: se continua con la construcción de la
placa huella entre abscisas K001+297.20 A K001+447.20
Se continuan los concretos de zampa para huella
(placa de concreto, bordillos, riostra).
- concreto ciclopeo para huella
- acero y refuerzos.
La interventoría evidencia que a fecha de hoy No se ha señalizado, ni se
ha hecho entrega de EPP, haciendole un llamado al cumplimiento de
estas obligaciones contractuales.

Contratista

Interventoría

Mayo 29 - 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Suce Oriental

Clima: Soleado
personal de Interventoria: Residente, Inspector SST e Inspector de obra
personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra
Maestro de obra y ayudantes.
Materiales: agua, Cemento estructural, arena, gravilla
piedra rajon acero
Maquinaria Menor: Mezcladora, Vibrador de concreto
Formaleta, Volqueta.
Actividad: Se continua Construcción de la placa huella entre las abscisas K00+297.20 A K00+447.20
Se continuan los concretos de 21 mpa para huella placa de concreto, bordillos, filostros
concreto ciclopeo para huella
Acero y refuerzos.
La Interventoria Solicita al Contratista presentar los resultados de los ensayos de los Concretos

Contratista

Interventoria

Mayo 30 - 2024
Chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: soleado
personal de interventoria:
personal de obra: Residente de obra, Maestro de obra y ayudant
Materiales: Agua, Cemento, arena, Gravilla, piedra Rajon y ace
Maquinaria menor: Mezcladora, vibrador de concreto, formaleta.
Actividad: se suspenden actividades en el frente de obra teniendo en cuenta la suspensión del contrato.

Contratista

Interventoría

Junio 24 - 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
tramo Sucre Oriental
Clima: Nublado - Lluvioso
personal de interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector.
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes
Materiales: Agua, Cemento, arena, Gravilla, piedra Rajon y acero
Maquinaria y herramienta: Mezcladora, pulidora, vibrador de concreto, Volquetas.
Actividades: Excavación, armada de hierro, fundida de concreto de 21 MPA y concreto para ciclopeo, con el fin de construir la placa huella entre las abscisas 297,2 a 291,4.
La interventoría hace la observación frente a la sensibilización frente al uso de EPP
- La interventoría solicita al contratista ajustar los niveles de la sobrebase de acuerdo al informe entrega de K00+000 / K00+294

Contratista

Interventoría

Junio 25 - 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
tramo: Sucre oriental
Clima: Nublado - Lluvioso
personal de interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector.
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes
Materiales: Agua, cemento, arena, Gravilla, acero, piedra Rajon
Maquinaria y herramienta menor: Mezcladora, vibrador de concreto Volquetas, pulidora, formaleta.

Actividades: fundida de concreto para viga riostra, cuneta y Bordillo para los tramos comprendidos entre las abscisas 297.2 A 291.4.

- La interventoría hace el llamado a mantener el frente en intervención ordenado y aseado lo mejor posible con el fin de minimizar los riesgos.

Contratista

Interventoría

Junio 26 - 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
frente: vía oriental
Clima: Nublado - lluvioso
personal de interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector.
personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes
Materiales: Agua, arena, Gravilla, hierro, cemento, piedra Rajón
Maquinaria Menor: Mezcladora, vibradores, vibrador de cemento, volqueta.
Actividad: fundida cuneta, con su respectivo drenaje a manual, amarrada de hierro, formaleteado con tabla y detallado de forma acorde Talud izquierdo y derecho de la placa huella.

- La Interventoría Solicita al contratista construcción del tramo en concreto al bordillo del lado que no existe talud.
- La Interventoría Solicita al Contratista el uso del Vibrador de Concreto

Contratista

Interventoría

Junio 27 - 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
frente: vía oriental
Clima: Nublado - lluvioso
personal de interventoría: Residente, Inspectora SST e inspector.

personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes.
Materiales: Arena, cemento, Gravilla, agua, hierro.
Maquinaria Menor: vibrador de concreto, formaletas, pulidora, Mezcladora, motosierra.
Actividad: se formaletas el tramo derecho e izquierdo de bordillo para ser realizado la fundición de concreto para el mismo.

- La interventoría recuerda la necesidad de realizar acopio adecuado de las bolsas de cemento para su respectivo proceso de destinación final.

Contratista

Interventor

Junio 28 - 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
tramo: sector oriental
clima: Nublado - lluvioso
personal de interventoría: Residente, Inspectora SST e Inspector.
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes
Materiales: arena, agua, Gravilla, cemento, hierro
Maquinaria Menor: Mezcladora, vibrador de concreto, pulidora.
Actividad: Excavación, armado de hierro, fundida cuneta y pabellones en V para pasivo.

- La Interventoría Solicita al Contratista ajustar las medidas de la Sección granular de acuerdo al informe entregado entre las abscisas K001000 / K001274

Contratista

Interventoría

Junio 29 - 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
tramo: sector oriental

clima: Nublado - Humano
personal de interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector.
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, Maestro de obra y ayudantes.
Materiales: hierro, arena, Gravilla, agua, cemento.
herramienta y maquinaria: pulidora, Mezcladora, vibrador de concreto.
Actividad: Excavación manual, armada de hierro, fundido concreto para tramos descubiertos y abiertos, con sus respectivos remates en puntos para curados de las placa huella.

- La interventoria recuerda la necesidad de garantizar la Señalización en el tramo.

Contratista

Interventoria

Junio 20 - 2024
Chigüiragüisá - Boyacá - Colombia
tramo: zona oriental
Clima: Nublado - Humano
personal de interventoria: Residente, Inspectora SST e Inspector.
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra Maestro de obra y ayudantes
Materiales: hierro, arena, Gravilla, agua, cemento
herramienta y maquinaria: Mezcladora, pulidora, vibrador de concreto y Vibrapisón.
Actividades: Acopio de Materiales, Informe de pasos placa huella obra 291,4 - 276,4 se realizado, para iniciar labores el mes de Julio.

- La Interventoria Solicita al Contratista la entrega de los resultados de los Cilindros de Concreto entregados.

Contratista.

Interventoria

Julio - 01 - 2024 Lunes
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, Residente de Interventoria Inspector SST
Personal de obra: Residente de obra inspector de obra, Maestro ayudantes.
Materiales: arena, gravilla, Cemento, formaleta, agua.
Herramienta: Mezcladora, polidora, Vibrador herramienta menor: palas picas Valdes.
Actividad: ingreso de Material a la obra, excavación la interventoria Solicita al contratista garantizar uso de EPP durante la jornada laboral.

Contratista

Interventoria

Julio 02 - 2024 Martes
Chiquinquira - Boyaca. Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
personal: Interventoria, Residente de interventoria, inspector SST
personal: Residente de obra, inspector de obra, Maestro, ayudantes
Materiales: arena, Cemento, gravilla, agua, piedra.
Herramienta: Mezcladora, polidora, Vibrador, pala, pica
Actividad: excavación e instalación de formaleta para concreto en las abscisas 276.4 a 309.4
- la interventoria solicita al contratista humectar el suelo de subbase antes de colocar el concreto de placa huella

Contratista

Interventoria

Julio 03 - 2024 Miercoles
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental.

Clima: Soleado
Personal: InterVentoria, Residente de InterVentoria, inspector SST
personal: Residente de obra, inspector de obra, Maestro, ayudante
Herramienta Mezcladora, Vibrador, formaleta, cortes
Materiales: arena Cemento gravilla, piedra, agua
hierro,
Actividad: amarre hierro longitudinal, Transversal
y Placa desde abscisa 276-4 a 309-4.

Contratista

Interventoria

Julio 04-2024 Jueves
Chiquinquira - Boyaca - colombia
Tramo: Suarez oriental
Clima: Soleado
personal: InterVentoria, Residente de InterVentoria
inspector SST.
personal: Residente de obra, Maestro, ayudantes
Materiales: hierro, arena, Cemento, gravilla, agua
Actividad: Amarre de hierro e instalacion de
formaleta para cuneta y bordillo
• La Interventoria Solicita al Contratista tomar
todos los detalles de los alcantarillas Construid

Contratista

Interventoria

Julio 05-2024 Viernes
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Suarez oriental
Clima soleado
personal: InterVentoria, Residente de InterVentoria,

Inspector SST
Personal: InterVentoria, Residente de InterVentoria, Inspector SST.
Personal de obra: Residente de obra, Maestro, ayudantes.
Materiales: hierro, arena, Cemento, gravilla, piedra, agua.
Maquinaria: Mezcladora, Vibrador, cortadora. formaleta
Actividad: Fundida de concreto 3000psi, para Vigas y cuneta desde la abscisa 276.4 a 309.4.
la interventora hace llamado al contratista a exigir uso de EPP.

Contratista

Interventoria

Julio 06-2024 Sabado
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo- Sure Oriental
Clima: Soleado
personal: InterVentoria, Residente de InterVentoria, Inspector, SST
personal de obra: Residente de obra, Inspector de obra
Maestro, ayudantes
Materiales: hierro, arena, Cemento, gravilla, agua
Herramientas: Vibrador, Mezcladora, Cortadora,
Actividad: Instalación formaleta y fundida de concreto 3000 psi para bordillo desde la abscisa 276.4 a 307.8 excavación e instalación de formaleta y fundida de concreto 3000psi para cuneta y Vigas desde la abscisa 309.4 a 324.4

Contratista

Interventoria

Julio 08-2024 Lunes
Chiquinquira- Boyaca- Colombia

Tramo: Sector Sobre Oriental
Clima: Soleado
personal: InterVentoria, Residente de InterVentoria
SST inspector.
personal de obra: Residente de obra Maestro ayudante
Materiales: hierro, gravilla arena, agua preobra,
Herramientas: Mezcladora, Cortadora, Vibrador
Picas, palas Valdes, formaleta.
Actividad: Escavacion, instalacion de formaleta
amarre hierro y fundida Concretos 3000 psi para
Cunetas, Vigas y sobre anchos entrada al predio
desde la abscisa 324.4 a 345.4
La Interventoria Solicita al Contratista dotar
a los trabajadores con los EPP.

Contratista

Interventoria

Julio 09-2024 — Martes
Chiquinquira-Boyaca-Colombia
Tramo: Sobre Oriental.
Clima: Soleado
personal: InterVentora, Residente de InterVentoria
inspector SST
personal de obra: Residente de obra, Maestro, ayudante
Materiales: gravilla, arena, Cemento, agua preobra
hierro.
Herramienta: Mezcladora, Vibrador, Cortadora,
pulidora, formaleta.
Actividad: instalacion Formaleta y fundida de
Concreto 3000psi para bordillo desde la abscisa 340+
a 345.4 escavacion, instalacion formaleta y fundi
de concreto de 3000 psi para cuneta y Vigas
desde la abscisa 345.4 a 360.3

Contratista

Interventoría

Julio 10-2024-Miércoles
Chiquinquirá Boyacá-Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
personal: Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector SST
personal de obra: Residente de obra, Maestro, ayudantes
Materiales: hierro, arena, gravilla, Cemento, agua, piedra
Herramientas: Mezcladora, Vibrador, Cortadora, Pulidora
Menor: picas palas Valdes.
Actividad: Excavación, amarre de hierro, instalación de formaleta y fundida de concreto 3000 psi para bordillo desde la abscisa 345.4 a 360.3
la interventoría solicita al Profesional SST garantizar el uso de EPP del personal en obra.

Contratista

Interventoría

Julio 11-2024-Jueves
Chiquinquirá Boyacá-colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima Soleado
personal: Interventoría, Residente de Interventoría inspector SST
personal de obra: Residente de obra Maestro, ayudantes.
Materiales: hierro, gravilla, Cemento, arena agua, piedra
Herramientas: Mezcladora, Vibrador, pulidora
Menor: picas palas Valdes, pomeletas.
Actividad: instalación formaleta y fundida de Concreto 3000 psi para bordillo desde la abscisa 360.39

372.2
- Fe Interventoria Solicita al Contratista humectar el Suelo de Subbase antes de colocar el Concreto de la placa huella

Contratista

Interventoria

Julio 12- 2024 — Viernes
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal: interventor, Residente de interventoria, profesional SST
personal de obra: Residente de obra, Maestro, ayudantes
Materiales: Agua, Cemento, arena, gravilla, hierro
Herramientas: Mezcladora, Formaleta, Vibrador, Cortadora, palas, picas, barras, Varios
Actividad: instalacion de formaleta y Fundido de Concreto 3000 psi para bordillo desde la abscisa 372.2 a 408.2
- Fe Interventoria Solicita al Contratista de mo ler el Concreto que sobre posa el nivel de la cuneta en los muros de la alcantarilla Nº 3

contratista

Interventoria

Julio 13- 2024 Sabado
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria Residente de interventoria profesional de SST
Personal de obra: Residente, Maestro y ayudantes
Materiales: agua, Cemento, Arena gravilla piedra
Herramientas: Mezcladora formaleta, Vibrador Cortadora

Actividad: Escavacion amano de hierro, instalacion Formaleta y fundida de concreto 3000psi para cuneta. Vigas desde la abscisa 444.2 a 447.2 instalacion Formaleta y fundida de concreto 3000psi para bordillo desde la abscisa 408.2 a 444.2

Contratista

Interventoria

Julio 15-2024-Lunes
Chiquinquira boyaca-colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, residente de Interventoria profesional SST
personal de obra: Residente de obra, Inspector, Maestro ayudantes
Materiales: piedra, gravilla, arena, Cemento, agua
Herramientas: mezcladora, Vibrador de concreto, Cortadora palas picas Moldes
Actividad: instalacion de formaleta fundido de Concreto de 3000psi para bordillo desde la abscisa 444.2 a 447.2
la interventoria hace llamado al contratista a realizar jornadas de orden y Aseo constante en obra.

Contratista

Interventoria

Julio 16-2024-Martes
Chiquinquira. Boyaca-Colombia
Tramo Sucre oriental
Clima Soleada

Personal: Interventoria, residente de Interventoria
pro Residencial de SST Inspector.
personal de obra: Residente, Maestro, ayudantes.
Materiales: Agua, arena, Cemento, gravilla, piedra
Herramientas: formaleta, Mezcladora, compactadora
picas, palas, Moldes formaletas
Actividad: instalación de formaleta y fundida de concreto 2000 psi para ciclopeo desde la abscisa 1.70 a 25.5
- La Interventoria Solicita al Contratista retirar los pedazos de madera que se han quedado adherido al concreto fundido

Contratista

Interventoria

Julio 17- 2024 Miercoles
Chiquinquira Boyaca. Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima soleado
personal: interventoria, SST residente de Int
personal de obra, inspector de obra maestro, ayudante
- Herramienta: formaleta, Mezcladora, Vibrador
- Materiales hierro, agua, gravilla, Cemento, arena
Actividad: Escalación Armado de hierro, instalación de formaleta y fundida de concreto 3000 psi para losas y placa de transición, vigas ubicadas de la abscisa 000 a 28.5

Contratista

Interventoria

Julio 18- 2024- Jueves.
Tramo: Sucre Oriental
Clima: soleado

-personal: Interventoria, residente de Interventoria profesional de SST, inspector.
-personal: Maestro ayudantes.
Materiales: agua, hierro, gravilla, arena, piedra
Herramienta: Mezcladora, Formaleta, Vibrador-
Actividad: Escavacion para vigas amarre de hierro instalacion de formaleta para losas de concreto desde la abscisa 28+5 a 46+5

Contratista

Interventoria

Julio 19-2024 - Viernes
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Suroriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, Residente de Interventoria profesional de SST, inspector, Residente de obra
personal: Maestro y ayudantes
Materiales: hierro, agua gravilla cemento, arena piedra
- Herramienta: formaleta, Mezcladora, Vibrador
Actividad: fundida de concreto de 3000 psi desde la abscisa 46+5 a 55+5.
la interventoria hace llamado al contratista a implementar la señalizacion.

Contratista

Interventoria

Julio 20-2024 - Sabado
Chiquinquira. Boyaca, Colombia
Tramo Suroriental

Clima : soleado
personal: Interventor, residente de interventoria
pro Personal SST, Inspector.
personal de obra, Residente, Maestro, ayudantes
Materiales : agua Cemento, arena, gravilla, piedra
hierro.
Herramienta : Mezcladora, Vibrador, Cortadora
pulidora. Palas, picas, barra. Volds.
Actividad : Escavacion, armare de hierro instalacion
de formaleta y fundido del concreto 3000 psi para
cuneta desde la abscisa 000 a 40+5, Escavacion
instalacion de formaleta armare de hierro y
fundido de concreto 3000 psi para losas y Vigas
desde la abscisa 46+5 a 55+5
La interventoria solicita al contratista ter
aquino el empalme de la placa huella a
la abscisa K00+460

Contratista

Interventoria

Julio 22-2024-Lunes
Chiquinquira - Boyaca - colombia
Tramo: Sucre oriental
Clima: soleado
personal: interventoria, residente de interventoria
pro personal SST
personal de obra: Residente, Inspector, Maestro y
ayudantes.
Materiales: hierro, arena cemento, gravilla, piedra
Herramienta: formaleta, Mezcladora Vibrador
Actividad: instalacion formaleta y fundida de
Concreto 3000 psi para bordillo desde la abscisa
000 a 40+5, fundida de concreto 2000 psi
para ciclopeo desde la abscisa 25+5 a 55+5

Contratista

Interventoria

Julio 23- 2024- Martes
Chiquinquira - Boyaca- Colombia
Tramo: Suere Oriental
Clima soleado
personal: interventoria. Residente de interventoria.
pro Pesuonal SST
Personal de obra: residente, Maestro, ayudantes
Materiales: Formaleta, agua, piedra, gravilla, cemento
arena, piedra. hierro.
Herramienta: Mezcladora. Vibrador, Formaleta
Cortadora.
Actividad instalacion, Fundido de Concreto. 3000
psi para bordillo desde la abscisa 40.5 a 55.5
la interventoria hace llamado al contratista a exigir uso responsable
de EPP.

Contratista

Interventoria

JULIO 24- 2024 Miercoles
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Suere Oriental
Clima: soleado
personal: Interventoria, residente de Interventoria
pro personal SST
personal de Obra: residente, inspector, Maestro.
ayudantes.
Materiales: arena. cemento. gravilla, piedra agua
hierro
Herramienta: formaleta, Mezcladora, Vibrador, perforadora

Actividad: instalación de formaleta y fundida de concreto de 2000 psi para ciclopeo desde la abscisa 55+5a 85-5.
La interventoria solicita al Contratista terminar el empalme de la placa huella en la abscisa K00+460

Contratista

Interventoria

Julio 25- 2024- Jueves
Chiquinquira - Boyaca- Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, residente de interventoria SST
Personal obra: Residente, inspector, maestro, ayudantes
Materiales: hierro agua, arena, cemento, gravilla piedra
Herramienta: Mezcladora, Vibrador, carretilla palas picas barras Voltis.
Actividad: Excavación, instalación formaleta cambre hierro y fundida de concreto 3000 psi para losas y vigas desde la abscisa 55-5 a 85-5
La interventoria solicita garantizar el orden en obra al Contratista.

Contratista

Interventoria

Julio 26- 2024 Viernes
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, residente de Interventoria

profesional SST, inspector.
personal de obra: maestro, ayudantes
Materiales: hierro, agua, cemento, arena piedra gravilla, formaleta

Herramienta: Mezcladora, Vibrador, pulidora cortadora.
Actividad: Excavación, amarre de hierro, instalación de formaleta y fundida de concreto de 3000 psi para cuneta desde la abscisa 40.5 a 85.5

Contratista

Interventoria

Julio 27- 2024- sabado
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Sucre Oriental
Clima soleado
personal: Interventoria, Residente de interventoria
profesional SST, inspector.
personal de obra: Residente, maestro, ayudantes
Materiales: hierro, agra Cemento, gravilla arena, piedra
Herramientas: Formaleta, Mezcladora, Vibrador, pulidor
Actividad: instalacion y fundida de concreto 3000 psi para bordillo desde la abscisa 55.5 a 85.5
la interventora hace llamado a garantizar uso constante y responsable de EPP.

Contratista

Interventoria

los dias 28, 29, 30 y 31 de julio las actividades en este tramo estan suspendidas por recurso económicos

Agosto 01 de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre Oriental.
Clima: Soleado
Personal intervención:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, Gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, Formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+00m a K00+072m.
Donde se realizan las siguientes actividades:
- localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado de limpia (huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeos
- Corte figurado y armare de acero.
- La interventoría solicite al contratista humedecer el suelo antes de colocar el concreto fresco.

Contratista

Cristiano bj
Interventoría

Agosto 02 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo - Vereda Sucre oriental.
Clima: Nublado
Personal intervención:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, Gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+00m a K00+072m.
donde se realizan las siguientes actividades:
- localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas.
- concreto retorzado de 21MPa (huellas, cunetas, riostras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero.

la interventoría insiste al Contratista garantizar la señalización y cierre de vías necesarias para garantizar el buen desarrollo constructivo del tramo.

Contratista

Interventoría

Agosto 03 de 2024 Soleado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: soleado
personal interventoría:
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, Gravilla 3/4" H_2O, cemento estructural, formaleta de madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+00m a K00+72m.

donde se realizaran las siguientes actividades:
- localizacion y replanteo
- excavacion manual para riostras, cunetas,
- concreto reforzado de 21 MPa, Chuelles, cunetas riostras, bordillo)
- concreto para ciclopeo.
- corte figurado y amarre de acero.
- La interventoria solicita al contratista el uso del vibrador de concreto para evitar hormigueos en las caras de la placa huella y piedra pegada

CONTRATISTA

Cristoliano Rojas
INTERVENTORIA

Agosto 05 de 2024 lunes
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Clima: lluvioso
Tramo: Vereda suroriental
Personal interventoria:
Personal de obra: residente de obra, inspector de obra profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de rio, Gravilla 3/4", H2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajon.
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construccion de placa huella entre las abscisas K00 +00m a K00 +072m.
Donde se realizeun las siguientes actividades:
- localizacion y replanteo
- excavacion manual para riostras y cunetas.
- concreto reforzado de 21 MPa Chuellas - Cunetas, riostras, bordillo)
- concreto para ciclopeo

- Corte figurado y amarre de acero.

- La interventoría llama al Contratista a realizar las charlas Socio-educativas con el fin de propiciar el buen trato entre los trabajadores y con la Comunidad en general.

Contratista

Interventoría

Agosto 06 de 2024 Martes
Chiquinquirá – Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda sobre oriental
Clima: nublado
Personal interventoría:
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, Gravilla 3/4", H2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: Se continuan actividades de construccion de placa huella entre las abscisas K00+00m a K00+0.7Em.
Donde se realizan las siguientes actividades:
- localizacion y replanteo
- excavacion manual para rostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21mpa (huellas - cunetas rostras, bordillo)
- concreto para ciclopeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría solicita Documentación pendiente dentro del desarrollo del Comité de obra #26.

Contratista

Interventoría.

Agosto de 2024 Miercoles
Chiquinquira – Boyacá – Colombia
Tramo: Vereda sacre oriental
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional sst, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de rio, Gravilla de 3/4", H2O Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella, entre las abscisas K00 + 000m a K00 + 072m.
Donde se realizan las siguientes actividades:
- localizacion – replanteo
- excavación manual para riostras y cunetas.
- Concreto reforzado de zampa (huellas, cunetas riostras, bordillo)
- concreto para ciclopeo
- cote fogorado y amarre de acero

Personal interventoria:
El interventorio solicita al Contratista recompactar en razon en las areas de cunetas en donde el terreno fue perdido Compactación

Contratista

Interventoria

Agosto 8 de 2024 Jueves
Chiquinquira – Boyaca – Colombia
Tramo: Vereda sacre oriental.
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra inspector de obra, profesional sst, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, Gravilla de 3/4" H2O, Cemento estructural, Formaleta en madera acero, piedra rajon.
Maquinaria: Herramientas menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00 +00m a K00+072m.
Donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización - replanteo
- Excavación manual para cunetas y cunetas
- Concreto reforzado de 21 Mpa (huellas, cunetas, rioAras y bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Acero figurado y amarre de acero

- personal interventoria:
La interventoria solicita a la profesional SST a exigir y garantizar uso de EPP por parte de los trabajadores

Contratista

Interventoria

Agosto 09 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
tramo: Vereda Sector Oriental
Clima: nublado
personal interventoria:
personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, Gravilla de 3/4", H2O
Cemento estructural, formaleta de madera, acero
Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+072 a K00+153m

Donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización - replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (huellas, cunetas rostros y bordillos)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicita al contratista ir fundiendo tramos de placa huellas completas, incluyendo bordillos

Contratista

Interventoría

Agosto 10 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+092 m Al K00+753 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- Acopio de materiales (Arena de río, gravilla 3/4", acero, piedra rajón, concreto estructural)
- La interventoría solicita al contratista presentar la metodología y producto para sellar las juntas entre

placa huella y piedra pegada entre las abscisas K00+235 y K00+400

contratista

Autotizado Ó/ interventoría

Agosto 12 2024 lunes
Chiquinquirá – Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda suroe oriental
clima: lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4" H2O Cemento Arcoral, formaleta de madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador de concreto
Actividades: Se continuan actividades de construcción de placa huella, entre las abscisas K00+0.72m al K00 + 153m donde se ejecutan las siguientes actividades
- localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y coretas
- concreto reforzado de 21 Mpa Chuellas, coretas, riostras bordillos)
- Concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero

la interventoría recuerda al Contratista la importancia de mantener en obra el Orden y Aseo en el tramo.

Contratista

Autotizado Ó/ interventoría

Agosto 13 de 2024 Martes
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: Vereda suroe oriental.

clima: Nublado
personal intervención:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Actividades: Se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00 + K072m al K00 + 153m donde se ejecutan las siguientes actividades.
- Localización y replanteo
- Excavación manual para cunetas y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (huellas, cunetas rústicas, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

La interventoria solicita al contratista presentar la metodología y productos para la reparación de juntas entre placa huella y piedra pegada entre las abscisas K00+275 a K00+400

Contratista

Interventoría

Agosto 14 2024 Miercoles
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: vereda sooze oriental.
clima: Seco
Personal intervención:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O
Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajon.
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas

K00 + K07.2m al K00 + 153m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21Mpa (huellas, Cunetas, rostros, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

La interventoría recuerda el adecuado proceso de destinación final de bolsas de Cemento que No tengan consecuencias Socio-Ambientales.

Contratista

Interventoría

Agosto 15 de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de Construcción de placa huella entre las abscisas K00+072m Al K00+153m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21 Mpa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicita al Contratista dotar a todos los trabajadores vinculados a la obra con los EPP

Contratista

Interventoría

Agosto 16 de 2024 Viernes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre oriental

Clima: Soleado

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón

-Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K0+153 m Al K0+215 m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para rasantes y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rasantes, bordillo)
- Concreto para anclajes
- Corte figurado y amarre de acero

• La interventoría solicita al contratista tomar todos los detalles pendientes dejados en los alcantarillos

Contratista

Interventoría

Agosto 17 de 2024 Sabado

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda sucre oriental

Clima: Nublado

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H2o, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra región
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+753m Al K00+765m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoria solicita al contratista el suministro oportuno de materiales para la obra puesto que se viene viendo escasez y poco rendimiento en la obra

contratista

Antoliano R/
interventoria

Agosto 19 de 2024 lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
clima: Nublado
Personal interventoria:
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y estudiantes.
Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra región.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+753 m Al K00+225m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo).
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

Antoliano R/

Agosto 20 de 2024 SÁBADO
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sacre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre los abscisas K0+153 m A/ K0+225 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo).
- Concreto para ciclópeos
- Corte figurado y amarre de acero

La interventoría solicita al contratista suministro oportuno de materiales para la obra puesto que por esta vez de esto no se viene avanzando con buenos rendimientos

contratista

Interventoría

Agosto 21 de 2024 Miércoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sacre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+153m AL K00+225m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, muestras, bordillo)
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría insiste a la profesional SST referente a la existencia de estrategias que garanticen el uso de EPP.

Contratista

Interventoría

Agosto 22 de 2024 Jueves

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda sucre oriental

Clima: Soleado

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4, H2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rejón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+225m AL K00+296,47m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, muestras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- Se interventorie solicita al Contratista ir fundiendo y terminando tramos de placa huella completos.

Contratista

Interventoría

Agosto 23 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra razón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+225 m Al K00+236,47 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para vastas y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, Cunetas, vastas, bordillo)
- Concreto para ciclópeos
- corte figurado y amarre de acero
- Acopio de materiales (Arena de río, gravilla 3/4', acero, Concreto estructural)

• La Interventoría Solicita al Contratista dotar de los EPP a todos los trabajadores de la obra

Contratista

Interventoría

Agosto 24 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
clima: Soleado
Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de Concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Km0+225m AL Km0+276,47m donde se ejecutan los siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, muestras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- Se Interventor Solicite al Contratista presentar metodología y producto a utilizar para sellar los juntas entre placa huella y piedra pegada entre abscisas Km0+275 - Km0+400

Contratista

Interventoría

Agosto 26 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Secre oriental
clima: LLUVIOSO
Personal Interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan labores de construcción de Placa huella entre las abscisas Km0+225m AL Km0+276,47m donde se ejecutan los siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, muestras, bordillo)

- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado + armare de acero
- La Interventoría Solicita al Contratista humectar el Suelo antes de colocar el ~~[illegible]~~ Concreto fresco

Contratista

Interventoría

Agosto 27 de 2024 Martes

Chiquinquirá – Boyacá – Colombia

Tramo: vereda Sucre Oriental

Clima: Nublado

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro + ayudantes.

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+205 m al K00+276,47 m donde se realizan las siguientes actividades:

- Localización + replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, muestras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicita al Contratista el suministro oportuno de materiales para que se pueda avanzar y finalizar las obras el próximo 23/09/2024

Contratista

Interventoría

Agosto 28 de 2024 Miercoles

Chiquinquirá – Boyacá – Colombia

Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra bajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+225 m AL K00+276,47 m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, Cunetas, muestras, bordillo)
- Concreto para cimientos
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría insiste al Contratista mantener y garantizar el Orden y Aseo en el tramo.

Contratista

Interventoría

Agosto 29 de 2024 Jueves
Chiquinquirá — Boyacá — Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra maestros y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra Bajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continuan actividades de construcción placa huella entre las abscisas K00+225m a K00+276,47m

donde se realizan las siguientes actividades:
- localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y conetas
- Concreto reforzado 21 MPa Chocllas, conetas riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicitue al contratista recompactar en zona las áreas de cuneta que han perdido compactación

Contratista

Auxiliar de Interventoría

Agosto 30 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sobre Oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: arena de río, gravilla 3/4", H20, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+225m y K00+276,47m donde se realizan las siguientes actividades.
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y conetas
- Concreto reforzado 21 MPa Chocllas, conetas riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

- La interventoria solicito al contratista tomar los detalles dejados en los alcantarillos construidos en este tramo

Contratista

Contratista
INTERVENTORIA

Agosto 31 de 2024 Soleado
Chiquinquira – Boyaca – Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Soleado
Personal INTERVENTORIA:
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
materiales: arena de río, gravilla 3/4", H2O
Cemento estructural, formaleta en madera, acero
piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora,
vibrador de concreto.
Actividades: Se continuan actividades de
reinstalacion de placa huella entre las abscisas
K00+225m a K00+276,47m donde se realizan
las siguientes actividades:
- Localizacion y replanteo
- Concreto reforzado 21mpa. (Huellas, conetas
rostros, bordillo)
- Concreto para ciclopeo
- Excavacion manual para rostros y conetas
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoria solicito al contratista presentar la metodologia y producto a utilizar para sellar los juntas entre piedra pegada y placa huella entre las abscisas K00+275 – K00+400

Contratista

Contratista
INTERVENTORIA

Septiembre 01 de 2024 Domingo
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: Vereda sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
materiales: arena de río, gravilla 3/4", H20 Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: Se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00 + 225m a K00 + 276,47m donde se realizan las siguientes actividades:
- localización y replanteo
- Excavación manual para cunetas y cunetas
- Concreto reforzado 21Mpa. Chuellas, Cunetas rústicas, bordillos
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicita al contratista mantener y garantizar la señalización en el tramo.

Contratista

Cristoliano M
Interventoría.

Septiembre 02 de 2024 Lunes
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, Profesional SST, maestro y ayudantes

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Km0+215 - Km0+276,47 donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicita al contratista dilatar las bordillos de las placa huella.
- La interventoría solicita al contratista hacer rellenos con material de subbase y compactar con rana en donde haga falta

Contratista

Interventoría

Septiembre 03 y 04 de 2024 (Martes y Miércoles)
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúa la construcción de la placa huella entre las abscisas Km0+215 - Km0+276,47 donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría solicita al contratista el suministro oportuno de materiales para poder avanzar y terminar las obras el 23/09/2024.
- La interventoría solicita al contratista ir terminado detalles en donde se ha terminado la placa huella

Contratista

Interventoría

Septiembre 05 y 06 de 2024 (Jueves y viernes)
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Diurno: Vereda sobre cantera
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continua la construcción de la placa huella entre las abscisas K00+225 - K00+276,47 donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para vasos y anclajes
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría solicita al contratista rellenar y compactar con material de subbase en donde haya falta por arrastre de las lluvias

Contratista

Interventoría

Septiembre 07 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, volquetas
Actividades: Se continua construcción de Placa huella entre las abscisas K00+225 - K00+276,47 donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muertos y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y armado de acero
- Acopio de materiales (Arena de río, gravilla 3/4", Concreto estructural, acero)

- Se Interventoría solicita al contratista ir formando los detalles señalados por la interventoría en los sitios en donde se han terminado la placa huella.
- Se Interventoría solicita al contratista levantar el acero a la mitad del espesor de la placa huella

Contratista

Interventoría

Septiembre 09 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Nublado / Lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continua construcción de Placa huella entre las abscisas K00+225 - K00+276,47 donde se ejecutan las

siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para vigas y columnas
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

• Se inicia construcción del sobreancho en la intersección de la carretera con la placa huella en la abscisa K00+460
• Se interventoría solicita al contratista el suministro oportuno de materiales para obtener un mejor avance y lograr terminar la obra el 23/09/2024.

Contratista

Interventoría

Septiembre 10 y 11 de 2024 (Martes y Miércoles)
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sacre oriental
Clima: Nublado / Lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúa construcción de sobre ancho en la intersección de la carretera con la placa huella en la abscisa K00+460
• Se interventoría solicita al contratista dotar de los EPP a todos los trabajadores vinculados al proyecto.

Contratista

Interventoría

Septiembre 12 de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
Clima: Nublado/Lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra razón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúa construcción de sobrecancho en la intersección de la carretera con la placa huella en la abscisa K00+460

- La interventoría solicitó al Contratista ir tomando los detalles en los sitios en donde se ha terminado la placa huella
- La interventoría solicito al Contratista dilatar los bordillos de la placa huella

Contratista

Interventoría

Septiembre 13 y 14 de 2024 (viernes y sábado)
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre oriental
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra razón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúa construcción de sobrecancho en la intersección de la carretera con la placa huella en la abscisa K00+460

- La interventoría solicito al Contratista transportar al laboratorio los cilindros que se encuentran en la obra.

Contratista

Interventoría

Septiembre 16 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Recebo, H_2O
Maquinaria: Herramienta menor, volquetas
Actividades: -Relleno detrás bordillo K00+460
-Limpieza de placa huella K00+00 - K00+460
- La interventoría solicita al contratista dilatar los bordillos de la placa huella.
- La interventoría solicita al contratista el transporte de los cilindros de la obra al laboratorio.

Contratista

Interventoría

Septiembre 17 y 18 de 2024 (Martes y Miércoles)
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, inspector, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Recebo, H_2O
Maquinaria: Herramienta menor, volquetas
Actividades: -Relleno detrás bordillos K00+000 - K00+460
- Retiro de varillas sobresalientes en concreto de muros de alcantarillas, bordillos, placa huella y todo concreto fundido K00+006, K00+125, K00+309, K00+445
-Limpieza interior, descole y caja colectora de alcantarillas K00+006, K00+125, K00+309, K00+445
-Retiro de varillas embebidas en concreto en todo el tramo K00+00 - K00+460

- La interventoria solicita al contratista la toma de los detalles señalados por la interventoria.
- La interventoria solicita al contratista hacer limpieza general a toda la placa huella

contratista

Interventoria

Septiembre 19 y 20 de 2024 (Jueves y Viernes)
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Trama: Vereda Sucre oriental
Clima: Nublado / Lluvioso
Personal interventoria:
Personal obra: Residente, inspector, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: H_2O, Sikaflex 1A Plus, Resina epoxica baja viscosidad, (Acrilcor 50), cemento estructural, arena de río, recebo.
Maquinaria: volquetes, herramienta menor
Actividades: - Relleno detrás bordillo K00+00 - K00+460
- Retiro de pedazos de madera de formaleta dejados en los concretos fundidos K00+00 - K00+460
- Reparación de fisuras presentadas en bordillos y placa huella K00+00 - K00+460
Se presentan 2 clases de fisuras o microfisuras; una de construcción o junta o prolongación de la junta, las cuales sellan con sikaflex 1A Plus, componente plástico de poliuretano que permite el movimiento de la dilatación. La segunda, son microfisuras de carácter superficial, no mayores a 1,5 mm y de profundidad menor a 3mm, no generan falla estructural, son microfisuras pasivas de acuerdo a la observación y seguimiento desde el mes de marzo de 2024, se puede inferir que la aparición de microfisuras en ciertos puntos de la placa huella construida se pudo causar por efectos de la contracción plástica, asentamiento plástico y/o contracción térmica inicial del concreto instalado. Para solucionar el tema de las microfisuras se usará una resina epoxica de baja viscosidad (Acrilcor 50), es una emulsión acrilica - estirenada con altas propiedades de adherencia y cuando seca es resistente al agua,

Se adiciona al agua de mezclado con la adición de cemento estructural tipo Cemex + adición de arena lavada de río fina; esta mezcla diluida (acrilcar 80 + H2O + cemento estructural Cemex + arena de río) se riega o aplica sobre la microfisura (previamente limpia) con rodillo o brocha hasta lograr que penetre por gravedad; se debe repetir la operación hasta que la microfisura selle en su totalidad.

- Detalles de muros de alcantarillas K00+006, K00+125, K00+309, K00+445
- Limpieza de excoje y descole de alcantarillas K00+006, K00+125, K00+309, K00+445
- Corte de varillas sobresalientes en barandas, alcantarillas y placa huella K00+00 - K00+460
- Recolección de todo tipo de basuras, escombros y material producto de construcción de la obra K00+00 - K00+460
- Embocadillamiento de las tuberías de 36" de las 4 alcantarillas K00+006, K00+125, K00+309, K00+445

- La interventoría solicita al Contratista hacer limpieza general en toda la obra de todo material, sea escombro, basura, pedazos de madera, etc producto de construcción de la obra.
- La interventoría solicita al Contratista transportar al laboratorio los cilindros que se encuentren en la obra

Contratista

Interventoría

Septiembre 23 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Nublado / Lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente, Inspector profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Recebo, H20
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta
Actividades: Relleno detrás bordillo K00+000 - K00+460
- Suministro e instalación de señales de tránsito verticales así:
K00+000 → 1-SR30 + 1-SR37
K00+460 → 1-SR30 + 1-SR37
Para un total de 4 señales de tránsito verticales instaladas
• De intervenirse solicito al contratista dilatar los bordillos de la placa huella.

Contratista _____ Interventoria

Septiembre 23 - 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Sucre oriental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, Residente, inspector, profesional social SST.
materiales:
Actividad: al realizar la correspondiente revisión y seguimiento del proyecto de Placa huella en la vereda Sucre oriental se da el cierre al satisfacción de los componentes Tecnico, Social, y ambiental Sin novedad alguna se da por terminada la intervención del proyecto y el cierre de la bitacora

Contratista Interventor