546 Sucre Occidental Sector 1-2 1

LIBRO # 1

BITÁCORA DE OBRA

VEREDA SUCRE OCCIDENTAL

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL MR-6

OBJETO: " MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 2023-215

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 1064 DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ

MARIA ANGELICA NORATO WILCHES

SUPERVISORA

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2023

Antoliano López

Ing. Residente Interventoría

Antoliano López Ramírez.

22 de Marzo del 2024 - Viernes

Chiquinquirá - Boyacá - colombia

Tramo: Vereda SUERE OCCIDENTAL

clima: Soleado Personal interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.

PERSonal: No Aplica

Material: gravilla 3/4

Maquinaria: No aplica

Actividades: Se Realizo recepción de 23 m³ de gravilla 3/4 para las 3 alcantarillas de los 2 tramos de placa huella

Contratista

Interventoría

26 de Marzo del 2024 - Martes

chiquinquira - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Suere Occidental

clima: Soleado Personal interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.

Personal: No aplica

Material: Arena de río, gravilla 3/4

Maquinaria: herramienta menor, mezcladora

Actividades: Se realizo recepción de 14 m³ de arena de río las cuales fueron divididas para las 3 alcantarillas de los 2 tramos de placa huella

la interventoría solicita al contratista señalizar las excavaciones y trabajos realizados en obra.

Contratista

Interventoría

1 de abril del 2024 - Lunes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Sucre Occidental

clima: lluvioso Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra

Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, Arena de rio, gravilla 3/4, cemento estructural

Maquinaria: retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora

Actividades: Se realizo demolición de la alcantarilla #1 en el kxx+xx de la placa huella de kxx+K337, para ega entrada (encole)

- se transporto y retiro material de excavación
- se realizo demolición de aletas de salida alcantarilla #1 kxx+xx y su tubería
- se realizo descole para alcantarilla #1 en el kxx+xx de la placa huella del kxx+K337
- La interventoria solicito al contratista que la ejecución de las de las alcantarillas se realice completa y se dejen terminadas en su totalidad

Contratista

Interventoría

2 de abril del 2024 - Martes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Sucre Occidental

clima: lluvioso Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector

personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, Arena de rio, gravilla 3/4, cemento estructural

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrado de concreto

Actividades: se realizo concreto de 14 Mpa (solado) para ega de entrada (encole) y cuerpo de alcantarilla #1 kxx+xx de placa huella 337 metros

- se bajo tubería para alcantarilla #1 en el kxx+xx

contratista

Interventoría

3 de abril del 2024 - Miércoles

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre Occidental

clima: lluvioso

Personal: Residente de obra, inpecter de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, Arena de río, gravilla, receba, cemento estructural, madera

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto

Actividades: Se realizo atraque de 21 Mpa para alcantarilla #1 en el k00 + k00 de primera placa huella tramo 337

* se realizo solado de 14 Mpa para aletas de salida de alcantarilla #1 Tramo 337
* se formaleteo cuerpo de alcantarilla para el atraque
* Registro fotografico

La interventoria informa al Contratista que los concretos de solado y atraque de las tuberías de 36" es de 14 Mpa y no de 21 Mpa como lo expresa el Contratista

Contratista

Interventoria

4 de abril del 2024 - Jueves

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre occidental

clima: lluvioso

Personal: Residente de obra, inpecter de obra, maestro y ayudantes

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto

Actividades: Se realizo demolición de la alcantarilla #2 de k00 + k337 de placa huella #1 y excavación para caja de entrada y aletas de salida

* se realizo solado de 14 Mpa para para caja de entrada (cancela) alcantarilla #2 de k00 + k337 y cuerpo
* se hizo tubería de 36" (6 tubos) para alcantarilla #2
* Se realizo atraque de 21 Mpa para alcantarilla #2 k00 + k337
*

Contratista

Interventoria

5 de abril del 2024 - Viernes

chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre Occidental

clima: lluvioso

Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H_2O, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera

Actividades: Se realizo relleno para alcantarilla # 2 k00 + k337 de material de excavación y recebo

* Se realizo excavación y demolición de alcantarilla #1 para tramo placa huella 125 metros k00 + k086 y soludo 14 Mpa caja, cuerpo
* Se realizo señalización y cierre de vía con polisombra
* se hizo atraque para alcantarilla #1 para k00 + k086 de bamo de 125 de concreto 21 Mpa

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto

Contratista

Interventoría

6 de abril del 2024 - Sabado

chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Sucre occidental

clima: lluvioso

Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro, y ayudantes

Material: H_2O, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Actividades: Se realizo relleno para alcantarilla # 1 tramo 125 k00 + k086

* Se figuro y amarro varilla para caja de entrada (encole) Alcantarilla #1 k00 + k086 y se Fundio soludo 14 Mpa tanto en caja, cuerpo y aletas
* se hicieron zapatas de 21 Mpa para caja y aletas de alcantarilla #1

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto

- La interventoria recuerda al Contratista señalizar las excavaciones y los tuberos de concreto de 36" dejados al lado de la vía

Contratista

Interventoría

8 de abril del 2024 - Lunes

chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre Occidental

clima: lluioso

Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: Hzo, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto

Actividades: se realizo zampeo concreto de 21 Mpa para alcantarilla #1 y #2 del tramo placa huella 337 metros para caja de entrada (encole) y aletas de salida

* se figuro y se amaro varilla (acero) para caja de entrada (encole) y aletas de salida de alcantarilla #1 y #2 tramo 337

• La interventoría solicita al contratista la toma de cilindros en los concretos de los zampeos y piso de los encoles y los descoles

Contratista

Interventoría

9 de abril del 2024 - Martes

chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre occidental

clima: soleado

Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes, maquinista

Personal Interventoría - Residente, Profesional SST e Inspector de obra.

Material: Hzo, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto

Actividades: se realizo instalación de lagrimales y tubería de 6" para que ingrese la tubería del filtro a la caja

* se formaletea caja de entrada (encole) y aletas de salida y se fundieron

* Registro Fotografico

la interventoria recuerda el deber de señalizar cada excavación con cinta con el fin de mitigar posibles accidentes.

- La interventoria solicita al Contratista que forme la nivelación y Confirmación de Subrasante tenga el cumplido los ejes del diseño geométrico

Contratista

Interventoria

10 de abril del 2024 - Miercoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo : vereda sucre occidental
clima : soleado
personal : Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Personal Interventoria : Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Maquinaria : herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades : se quito formaletas de Alcantarilla k00+k00 tramo 125 metros y se realizo formaleta para alcantarilla k00+k00 tramo 337
* Se realizo recepción de arena de rio
* Registro Fotografico de las actividades

Material : H2O, Arena de rio, grauilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Contratista

Interventoria

11 de abril del 2024 - sueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo : vereda sucre occidental
personal : Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
clima : soleado
personal interventoria : Residente, profesional SST e Inspector de obra.
Material : H2O, Arena de rio, grauilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera, varilla

Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: Se Fundio caja de entrada (encole) y aletas de salida para alcantarilla # 1 k00 + k00 tramo 337 metros

* Se realizo señalización en la obra
* Registro Fotografico de actividades

La interventoria solicita al contratista señalizar y mantener en orden y adecuado aseo.

* La interventoria solicita comprovar los acabados de los muros de los descoles y encoles de las alcantarillas

Contratista

Interventoria

12 de abril del 2024 - viernes
chiquinquira - Boyaca - Colombia
Tramo: vereda Suere occidental
clima: Soleado
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes, operarios de maquina (retro)
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: Hzo, Arena de rio, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural, madera varilla
Maquinaria: Retroexcavadora, herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se Fundio caja de entrada (encole) y aletas de salida para alcantarilla # 2 k00 + k337 tramo 337 metros

* Se realizo señalización en la obra
* Registro fotografico de actividades
* Se dejo Formaleta alcantarilla # 2 k00 + k337

• La interventoria solicita al Contratista que revise los niveles de fundidos de muros de los encoles y descoles de alcantarillas para no dejar varillas por fuera y posteriormente se corten dejando esta exposición para un daño de oxido.

Contratista

Interventoría

13 de abril del 2024 - Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Socre occidental
clima: soleado
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Material: Hzo, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural madera y varilla
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se recogio cinta de peligro, bultos de cemento x se realiza traslado de formaletas a centro de acopio (Finca) x Registro fotografico
- La Interventoría solicita al Contratista que para la nivelación, Conformación y compactación de Subrasante se tengan en cuenta los cotas de los diseños geometrico

Contratista

Interventoría

15 de abril del 2024 - Lunes
chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo: vereda Socre occidental
clima: soleado
personal: Residente de obra, inspector
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
Material: Hzo, Arena de río, gravilla 3/4, recebo, cemento estructural madera y varilla
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se estuvo realizando trabajo en alcantarillas para entrada de agua (corte lateral con inclinación) en tramo 125 placa huella

NKA EDITORIAL S.A.

* Señalización en lugar de trabajo
* Registro Fotográfico

la interventoria solicita al contratista garantizar orden y aseo en el tramo.

contratista

Interventoria

16 de Abril de 2024 - Martes.

Chiquinquira - Boyacá - colombia

Tramo: Vereda sucre occidental

clima: Soleado

personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes, operadores de maquinaria

Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.

Material: H2O, cemento estructural, gravilla 3/4, arena de rio

Maquinaria: Retroexcavadora, motoniveladora, mezcladora.

Actividades: Se realizo Terminaciones en alcantarillas tanto en el tramo #1 como en el #2

* Se Inicio proceso de excavación para cortes de talud (Ampliación calzada)
* Se realizo excavación para cortes de conformación de la subrasante) tramo #1
* se realizo conformación de la calzada existente y compactación

• La interventoria solicita al contratista tomar detalles de las alcantarillas de la tramo

contratista

Interventoria

17 de abril del 2024 - Miercoles
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental
clima: soleado
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes, operadores de maquinaria
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Material: H2o, cemento estructural, grauilla 3/4, arena de rio, recebo
Maquinaria: retroexcavadora, motoniveladora, mezcladora
Actividades: se realizo terminaciones en alcantarillas tramo #1 y #2
* Se Inicio proceso de excavación para cortes de talud, concretos. (Ampliacion calzada)
* Se realizo excavación para cortes de conformación de la sobrasante tramo #1
* se realizo conformación de la calzada existente y compactación
* Se intervinieron con el Contratista definen los sitios de los filtros a construir en Sucre occidental 2

Contratista

Interventoría

18 de Abril del 2024 - jueves
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental
clima: soleado medio dia - lluvioso medio dia (tarde)
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes, operadores de maquinaria
Personal de Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspectores de Obra.
Material: H2o, cemento estructural, grauilla 3/4, arena de rio, recebo
Maquinaria: retroexcavadora, motoniveladora, mezcladora,
Actividades: se realizo terminaciones en alcantarillas en el tramo #1 y #2
* Se inicio proceso de excavación para cortes de talud

NIKA EDITORIAL S.A.

(Ampliación calzada)

* Se realizo excavación para cortes de conformación de la subrasante tramo #2
* Conformación de la calzada existente y Compactación
* Suministro, instalación, y compactación de apirmado para estabilizar la subrasante
* conformación para Sub-base granular

La interventoria hace acompañamiento al levantamiento de permisos socioprediales para la ampliación dela via en los sectores 1 y 2.
La interventoría solicita al Contratista tomar los detalles en los el cantonillos de estos tramos

Contratista

Interventoria

19 de abril del 2024 - viernes
chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sacre occidental
clima: lluvioso
personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes, operadores de maquinaria
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e inspector de obra.
Material: Hza, grailla 3/4, arena de rio, recebo
Maquinaria: retroexcavadora, motoniveladora
Actividades: Excavaciones para cortes de talud (Ampliación calzada vial)
* Excavaciones para cortes de conformacion de la subrasantes tramo #2
* conformacion de la calzada existente y compactación
* suministro, instalación y compactación de apirmado para estabilizar la subrasante
* conformación para sub-base granular

Contratista

Interventoría

20 de abril del 2024 - sabado

chiquinquira - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre occidental

clima: lluvioso

personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes, operadores de maquinaria

Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.

Material: Hzo, gravilla 3/4, arena de río, recebo

Maquinaria: retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador

Actividades: conformación de la calzada existente y compactación subrasante sector 2, toma de densidades (7) sector ① y ②

* Suministro, instalación y compactación de apirmado para estabilizar la subrasante
* conformación para sub-base granular
* compactación apirmado y sub-base
* excavación para filtros sector en el tramo 125
* Suministro e instalación de geotextil para filtro
* Suministro e instalación de tubo para filtro diametro 4"
* Suministro e instalación de material granular para filtro
* Limpieza y mantenimiento de alcantarilla existente ϕ 36"
* tubo ϕ 36" para complementar alcantarilla existente

La interventoría hace el llamado al Contratista a garantizar la señalización del tramo.

Contratista

Interventoría

22 de abril del 2024 - Lunes

chiquinquira - Boyacá - colombia

Tramo: Vereda sucre occidental

clima: lluvioso

personal: Residente de obra, inspector de obra, maestros y ayudantes, operadores de maquinaria

Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.

NIKA EDITORIAL S.A.

Material: H2O, grailla 3/4, arena de rio, recebo

Maquinaria: retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador

Actividades: conformacion calzada existente y compactación subrasante

* Suministro, instalación, y compactación de apirmado para estabilizar la subrasante
* conformacion para sub-base granular
* compactación apirmado y sub-base
* Excavacion para filtros tramo 125m
* Suministro e instalación de geotextil para filtro
* Suministro e instalación de tubo para filtro diametro ϕ 4"
* Suministro e instalación de material granular para filtro
* Limpieza y mantenimiento de alcantarilla existente ϕ 36" tramo 125 m

@ La Interventoria Solicita al contratista que en la nivelación y compactación de la Subrasante cumpla con los niveles establecidos en el diseño geometrico de Sucre Occidental 1 y 2

Contratista

Interventoria

Mayo 23 de 2024.

Chiquinquira, Boyaca, Colombia.

Tramo: Vereda Sucre Occidental, Sectores 1 y 2.

Clima: Soleado

Personal interventoria: Residente, Profesional siso, inspector

Personal Obra: Residente, inspector, maestro, oficial, ayudante profesionales.

Equipo y/o Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador Volquetas

Actividades: Construccion placa huella sector 2 desde el Km 00+00 A Km 00+113,30 m, localizacion y replanteo, Excavacion manuales, muros, cunetas, conformacion de concreto s, armare hierro, formaleteado

Acopio de Materiales: Arena rio, gravilla, cemento estructural Acero ϕ3/8", flejes 15x20 cm ϕ3/8" Sisa ϕ 3/8", Rajon.

Contratista

Interventoria

Mayo 24 de 2024.
Chugenguevi, Boyaca, Colombia.
Tramo: Vereda Sucre Occidental Sectores 1 y 2.
Clima: Soleado - Nublado (tarde)
Personal Interventoria: Residente, Profesional Siso, Inspector.
Personal Obra: Residente, Inspector, Maestro, Oficial, Ayudantes, profesionales, topografo.
Materiales: Arena rio, gravilla, cemento estructural, Hierro ϕ3/8", flejes 15x20cm ϕ3/8" ∫25cm ϕ3/8", Agua, Papel, formaleta, Madera.
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador
Actividades: Construccion placa huella sector 2. K00+00 a K00+113,30m, formaleta, Amarre hierro fundicion concreto huellas, cunetas.
La interventoria solicita al contratista garantizar la señalización completa y adecuada del tramo.

Contratista

Interventoria

Mayo 25/2024.
Chugenguevi, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Sucre Occidental Sectores 1 y 2.
Clima: Soleado.
Personal Interventeria: Residente, Profesional Siso, Inspector
Personal Obra: Residente, Inspector, Maestro, Oficial, Ayudantes, profesionales, topografo
Materiales: Arena rio, gravilla ϕ3/4", cemento Estructural, Hierro ϕ3/8", flejes 15x20cm ∫25 — Agua,

Madera, formaleteo, Rejon, Agua
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador
Actividades: Construcción placa huella sector 2 entre K00+000 A K0+113,30 m. formaleteado, fundicion placas de Concreto, ciclopeo, cuneta, bordillo Amarre de hierro.

Contratista

Interventoria

Mayo 26/2024.
Chiquinquira, Boyaca, Colombia.
Tramo: Vereda Sucre Occidental sector 172.
Clima: Soleado/nublado/lluvioso
Personal Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector
Personal Obra: Residente, Inspector, Maestro, Ayudante, profesionales.
Materiales: Arena rio, gravilla ϕ3/4", Cemento Estructural, Acero ϕ3/8", flejes 15x20 cm ϕ3/8" ∫25cm, Alambre, puntillas, formaleta, Madera, Agua
Maquinaria: Herramienta Menor, Mezcladora, Vibrador
Actividades: Construccion placa huella sector 2, entre K00+000 a K0+113,30 m, formaleta, concreto para losas, cunetas, ciclopeo, Cunetas, bordillo, Amarre de acero.
La interventoria requiere al contratista reperente a la entrega y uso de EPP del personal en el tramo.

Contratista

Interventoria

Mayo 27/2024.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Sucre Occidental Sector 1 y 2.
Clima: Soleado/nublado.
Personal Interventoría: Residente, profesional siso, Inspector
Personal Obra: Residente, Inspector, Maestro, Ayudantes.
Oficial, profesionales.
Materiales: Arena rio, gravilla ϕ3/4"; Cemento estructural Acero ϕ3/8"; flejes 15x20cm ϕ3/8" S25cm ϕ3/8"; Alambres, puntillas, formaleta, Madera, Agua.
Actividades: construccion placa huella sector 2. K00+000 a K00+113,30m, Concreto huella, ciclopeo, cunetas, amarre hierros.

Contratista

Interventoría

Mayo 28/2024.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Sucre Occidental Sector 1 y 2.
Clima: Nublado/lluvioso.
Personal Interventoría: Residente, profesional siso, Inspector.
Personal Obra: Residente, Inspector, Maestro, Ayudante, Profesionales
Materiales: Arena rio, gravilla ϕ3/4", Cemento Estructural acero ϕ3/8", flejes, Alambre, formaleta, Madera, Agua
Actividades: Contruccion placa huella sector 2 K0+00 - K0+113,3
Concreto, ciclopeo, Amarre hierros.
La interventoría reitera al contratista la obligación de señalizar el tramo adecuadamente.

Contratista

Interventoría

Mayo 29 | 2024
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Sucre Occidental Sector 1 y 2.
Clima: Soleado.
Personal Interventoría: Residente, profesional SISO, Inspector
Personal. Obra: Residente, Inspector, Maestro, Oficial.
Ayudantes, Profesional
Materiales: Arena Rio, gravilla ϕ3/4", Cemento Estructural,
Acero ϕ3/8", formaleta, Madera, Agua
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador
Actividades: Construccion placa huella Sector 2.
entre K00+000 & K00+113,30 m, Amarre hierro,
Concreto huellas, cuneta, bordillo y ciclopeo
la interventoría solicita al contratista el uso adecuado y
responsable de EPP por parte del personal de obra.

Contratista

Interventoría

MAYO 30 DE 2024 JUEVES
SE SUSPENDE EL CONTRATO HASTA NUEVA ORDEN

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JUNIO 24 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SOCHE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA ENTRE EL K00+00 m AL K00+113,32 M
- SE INICIA EL AMARRE DE ACERO PARA PLACA HUELLA ENTRE EL K00+113,32 M AL K00+126 M
- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+113,32 M AL K00+126 M.
- SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIALES (ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, MADERA) EN EL K00+000 M.

- La interventoría reitera el orden y aseo en tramo, igualmente uso de EPP.
- La Interventoría Solicita al Contratista el uso del Vibrador para el Concreto

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JUNIO 25 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SOCHE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspector SST e Inspector
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO y AYUDANTES

MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H2O
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+773,30 M AL K00+726 M.
-SE INICIA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+773,30 M AL K00+726 M.
- La Interventoría Solicita al Contratista atender las recomendaciones de ajustes a la berbora generados en muchos puntos por el desgaste de las lluvias entre las abscisas K00+000 y K00+337 de fecha anid. 1

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JUNIO 26 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SOCHE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e inspector.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE REALIZA EL AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+773,30 M AL K00+726 M.
-SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+773,30 M AL K00+726 M.

la interventoría reitera la necesidad de mantener en orden el tramo.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JUNIO 27 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H2O
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA EL AMARRE DE ACERO PARA PLACA HUELLA EN EL K00+773,30 M AL K00+726 m.
-SE CONTINÚA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+773,30 M AL K00+726 M

- La interventoría recuerda que una vez terminada obra deben dejar tramo en orden y adecuadas condiciones
- La interventoría solicita al Contratista construir el tacón en concreto en el brodillo donde no hay talud

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JUNIO 28 DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+713,30m AL K00+726 M.

- La Interventoría Solicita al Contratista Lavado del Concreto de las caps de cuneta y muro de estructura de Salida que quedan por encima del nivel de la cuneta para que las aguas entren

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JUNIO 29 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE CONTINUA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+713,30 AL K00+726 M.

- La Interventoría Solicita al Contratista que vaya enviando los resultados de los Concretos ensayados
- La Interventoría Solicita al Contratista el uso del vibrador de Concreto.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 01 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 1
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDADES: - LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA SE INICIARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DE SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2, DEBIDO A QUE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DEL SECTOR 1, SE DEBEN INGRESAR POR EL SECTOR 2. POR ESTA RAZÓN, PRIMERO HAY QUE FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL SECTOR 2.
La interventoría hace el llamado al contratista para que exija y garantice uso EPP.
La interventoría solicita al contratista el inicio de la placa huella en el sector 1

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 02 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: - SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+773 m AL K00+726m
- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+773 m AL K00+726 m
• La interventoría solicita al Contratista dar prioridad a la fundida de los dos restantes para evitar desplazamiento de las placa huella

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 03 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, VOLQUETAS.
ACTIVIDADES: -SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETAS EN EL K00+773 m AL K00+726 m
- SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIALES (ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO) EN EL K00+726m
• La inter

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 04 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+713 m AL K00+726m.
La interventoria solicita al contratista garantizar y exigir USO constante y Responsable de EPP.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 05 DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA, ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+713 m AL K00+726 m

- La interventoría solicita al contratista dar prioridad a la construcción de la caja colectora de la alcantarilla abscisa K00+133.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 06 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, VOLQUETAS.
ACTIVIDADES: - SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIALES (ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, MADERA) EN EL K00+00 m.
- SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+113 m AL K00+126m.
La interventoría solicita al contratista a realizar jornadas de orden y aseo constante en la obra.

- La interventoría solicita al contratista la formaleta de los muros del sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 08 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO, AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE INICIAN EXCAVACIONES MANUALES PARA RIOSTRAS K00+00m AL K00+726m.
- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA PLACA HUELLA EN EL K00+773m AL K00+726m.
La interventoría solicita al contratista el uso constante y responsable de EPP del personal de Obra.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 09 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspector de Obra e Inspectora SST.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES MANUALES PARA RIOSTRAS EN EL K00+00m AL K00+726m.
- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA PLACA HUELLA EN EL K00+773m AL K00+726m.

NIKA EDITORIAL S.A.

- La Interventoría Solicita al Contratista dar inicio a la Construcción de la placa huella en el Sector 1.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 10 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VIBRADOR DE CONCRETO, MEZCLADORA.
ACTIVIDADES: -SE CONTINUA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K0O+113 m AL K0O+226 m.

- La Interventoría Solicita al Contratista dar inicio a placa huella del Sector 1

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 11 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Ob

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES MANUALES PARA RIOSTRAS EN EL K00+000m AL K00+726 m.
- SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIALES (ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4") EN EL K00+726 m
- La interventoria solicita al contratista agilizar la terminación de las obras del Sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 12 DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: -SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA K00+773 m AL K00+726 m.
-SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+773 m AL K00+726 m.

- La interventoría solicita al Contratista agilizar la terminación de las obras en el sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 13 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+713m AL K00+726 m.
La interventoría solicita al contratista garantizar y exigir el uso constante y responsable de EPP.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 15 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA,

PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA CON LAS EXCAVACIONES MANUALES PARA RIOSTRAS EN EL K00+00m AL K00+726m.
- SE REALIZAN EXCAVACIONES MANUALES PARA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090 m AL K00+726 m.
- La interventoria solicita al contratista que al momento de la fundida de las riostras en el sector 2 se levante el acero de las vigas para que no quede en contacto con el suelo

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 16 DE 2014 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090m AL K00+726 m.
- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090 m A K00+726 m.

- La interventoría solicita al contratista dar inicio a la placa huella del sector 1

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 17 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obr
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE INICIA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090m AL K00+726m.
La interventoría hace llamado al contratista a realizar brigadas de Orden y Aseo en tramo de manera frecuente.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 18 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST, Inspector de Obra
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA,

PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090m AL K00+726m.
-SE CONTINÚA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090m AL K00+726m.
- La interventoría solicita al Contratista agilizar los trabajos de placa huella y construir la caja colectora de la alcantarilla abscisa K00+133 en el sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 19 DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090m AL K00+726m.
- La interventoría Solicita al Contratista que agilice los trabajos de la placa huella del sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 20 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ — BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE FINALIZA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+090 m AL K00+726 m.
- La interventoría solicita al Contratista retirar todos los agers embebidos en los Concretos de la placa huella del Sector 2.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 22 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO,

CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: - SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE LA RAACA DE ACCESO EN EL K00+00 m CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa
- LA INTERVENTORÍA AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LA LONGITUD DE LA PLACA HUELLA A UNOS 8m MÁS, PARA CONECTAR LA PLACA HUELLA CON LA ALCANTARILLA EXISTENTE UBICADA EN LA ABSCISA K00+733m.
La interventoría solicita al contratista garantizar el uso responsable de EPP.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 23 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 7
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST.
MATERIALES: MADERA, SUBBASE GRANULAR
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
ACTIVIDADES: - SE INICIA EL TRABAJO DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA INICIAR EL TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.
La interventoría solicita al contratista que al momento de la fundida de los muros frontales deben ser vibrados para que no quede en contacto con el suelo

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 23 DE 2024 MARTES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO + AYUDANTES.

MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: -SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIAL (ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", CEMENTO ESTRUCTURAL, MADERA, ACERO) EN EL K00+733m.

-SE REALIZA EL CORTE FIGURADO + AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+733m AL K00+733,7m.

- La interventoria solicita al contratista agilizar los trabajos faltantes en la placa huella del Sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 24 DE 2024 MIÉRCOLES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA,

NKB

PROFESIONAL SST, MAESTRO y AYUDANTES.
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES MANUALES PARA RIOSTRAS EN EL K00+000m AL K00+733,7m.
- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA LA PLACA HUELLA EN EL K00+726 m AL K00+733,7m.
La interventoría solicita al contratista construir la caja colectora de la alcantarilla K00+133 Sector 2.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 25 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 7
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST
MATERIALES: MADERA, SUBBASE GRANULAR
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL TRABAJO DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA INICIAR EL TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.
La interventoría solicita al contratista iniciar la construcción de la placa huella del Sector 1

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 25 DE 2024 JUEVES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO y AYUDANTES.

MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: - SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+726 m AL K00+733 m.

- La interventoria solicita al Contratista agilizar las obras de la placa huella y la construcción de la caja colectora en el Sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 26 DE 2024 VIERNES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO y AYUDANTES.

MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+726 m AL K00+733 m.

La interventoría hace llamado al contratista a que exija y garantice el uso de EPP al personal de Obra.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 27 DE 2024 SÁBADO

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 7

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, inspectora SST, inspector de obra

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST.

ACTIVIDADES: - EL TRAMO SE ENCUENTRA EN OBSERVACIÓN DE LA SUBBASE PARA INICIAR LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.

- La interventoría solicita al Contratista el inicio de la placa huella en el Sector 1

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 27 DE 2024 SÁBADO

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SETOR 2

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de obra.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.

MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO

ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA RIOSTRAS EN EL K00+00m AL K00+133 m,

- La Interventoría solicita al Contratista dar inicio a la Construcción de los brocales del box coulvert y el retiro de los costales rellenados en los concretos del Sector 2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 29 DE 2024 LUNES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: - SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE RIOSTRAS EN EL K00+00m AL K00+133,7m, CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa.

- La Interventoría solicita al Contratista llenar los vacíos de las riostras en la medida que se haga la fundida

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 29 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 7
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST.
ACTIVIDADES: - EL TRAMO SE ENCUENTRA EN OBSERVACIÓN DE LA SUBBASE PARA INICIAR LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.
La interventoría hace el llamado al Contratista a realizar jornada de Aseo y Orden en tramo.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 30 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 7
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.
PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST
MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4"
MAQUINARIA: VOLQUETAS
ACTIVIDADES: - SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIALES PÉTREOS (ARENA DE RÍO, GRAVILLA 3/4") EN EL K00+00m.
La interventoría Solicita al Contratista inicio la Construcción de la placa huella del Sector 1.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 30 DE 2024 MARTES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspectora SST e Inspector.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES.

MATERIALES: ARENA DE RÍO, GRANILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE RIOSTRAS EN EL K000+000m AL K000+733,17m, CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa.

- La interventoría solicita al contratista agilizar los trabajos de placa huella y la construcción de la caja colectora de la abscisa K004+133 en tramo 2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JULIO 37 DE 2024 MIÉRCOLES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 7

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspector de obra

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST.

MATERIALES: ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: VOLQUETAS

ACTIVIDADES: -SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIALES (ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA) EN EL K00+00 m

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JULIO 31 DE 2024 MIÉRCOLES

CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA

TRAMO: VEREDA SUCRE OCCIDENTAL SECTOR 2

CLIMA: NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Inspectora SST e Inspector de Obra.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIALES: ARENA DE RIO, GRAVILLA 3/4", ACERO, CEMENTO ESTRUCTURAL, FORMALETA EN MADERA, H_2O.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: -SE CONTINUA LA FUNDICIÓN DE RIOSTRAS EN EL K00+00 m AL K00+133,~~7m~~, CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa.

La interventoria realiza llamado al contratista dado que reincide en el NO USO adecuado y responsable de EPP.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Agosto 01 de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental Sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, Gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, Acero, Piedra ratón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: -Se inician actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+00 m al K00+054 m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, rostras, bordillo)
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
La interventoría llama al Contratista a garantizar la Señalización completa y adecuada para el tramo.

Contratista

Interventoría

Agosto 02 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental sector 1
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural,

Formaleta en madera, acero, piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+00m A1 K00+054m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, rostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría solicita y recuerda cumplir con actividades sociales dando cumplimiento a lo estipulado en el PAGA
- La interventoría Solicita al Contratista el uso del Vibrador de concreto

Contratista

Interventoría

Agosto 03 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá, - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental sector 7
clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Acero de ro, gravilla 3/4", A2O, Cemento estructural, formaleta en madera, piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+00m A K00+054m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, rostras

bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

• La interventoria Solicita al Contratista humedecer el terreno antes de colocar el Concreto fresco

Contratista

Interventoria

Agosto 05 de 2014 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda sucre occidental sector 7
clima: Lluvioso
Personal interventoria:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa Huella entre las abscisas K0+000 A K0+054m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para vigas y cunetas
- concreto reforzado de 21 MPa (Vigas, cunetas, muestras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

• La interventoria solicita al Contratista dotar de gafas de seguridad al personal que pica la piedra ciclópea

contratista

Interventoria

Agosto 06 de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental sector 1
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, motobomba, vibrador de concreto.
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas Rootaam A Roo to 54m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, muestras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría durante el dllo del Comité de obra #26 relaciona y solicita al Contratista la entrega de Documentación pendiente.
- La interventoría Solicita al Contratista ir fundiendo frentes de placa huella completos

Contratista

Interventoría

Agosto 07 de 2024 Miércoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental sector 1
clima: Soleado
Personal Interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento

estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas Rootoom al Koot054m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La Interventoría solicita al Contratista el Suministro oportuno de materiales para obtener buenos rendimientos

contratista

Interventoría

Agosto 08 de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda sucre occidental sector 1
Clima: soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Kootoom al Koot054m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas,

riostras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

- La Interventoría solicita al contratista humedecer el suelo antes de colocar el concreto fresco
- La interventoría solicita al contratista el uso del vibrador de concreto

Contratista

Interventoría

Agosto 09 de 2024 viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental sector 7
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, motobomba, vibrador de concreto, volquetas
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+00m al K00+054m donde se realizan las siguientes actividades:
- Acopio de materiales (Arena, gravilla, cemento estructural, varilla 3/8")
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

La interventoría solicita al contratista ir tapando tramos de placa huella terminada en su totalidad

Contratista

Interventoría

Agosto 10 de 2024 sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, Concreto estructural, formaleta en madera, Acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K0+000m A1 K0+054m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización + replanteo
- Excavación manual para muretes + cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, muretes, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado + amarre de acero

La interventoría solicita al contratista dotar de los EPP a todo personal vinculado a los labores de la placa huella

contratista

Interventoría

Agosto 12 de 2024 lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental sector 1

Clima: Lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+054m Al K00+729 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, riostras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero

- La interventoría solicita a la Profesional SST solicitar y ser más exigente con el USO de EPP por parte del personal de Obra.

Contratista

Interventoría

Agosto 13 de 2024 Martes
Chiguinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental sector 1
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: se continúan las actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+054m Al K00+129m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para rasantes y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, rasantes, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

• La interventoría solicita al contratista bronter el acero de la placa huella a la cota del espesor.

Contratista

Autoliquidación
Interventoría

Agosto 14 de 2024 Miércoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continuan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+054 m Al K00+129 m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para rasantes y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, rasantes, bordillo)
- concreto para ciclópeo.

- Corte figurado y amarre de acero.

La interventoría solicita ampliar requerimiento a la ejecución de orte placa huella puerto que el contrato de obra finaliza el 23/09/2024

Contratista

Interventoría

Agosto 15 de 2024 Jueves

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre occidental sector 7

Clima: Lluvioso

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, Gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador del concreto

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K0+054 m AL K0+729 m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado de 21 MPa (Huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo

La interventoría solicita al Contratista a realizar la entrega de Documentación pendiente.

Contratista

Interventoría

Agosto 16 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental sector 1
clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+054m Al K00+229m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización + replanteo
- Excavación manual para riostras + cunetas
- Concreto reforzado de 27 MPa (huellas, cunetas, riostras, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado + anclaje de acero
- El Contratista debe incrementar más personal en este tramo para avanzar la construcción de la placa huella.

Contratista

Autorización
Interventoría

Agosto 17 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental sector 1
clima: Nublado
Personal Interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento

Estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de Construcción de placa huella entre las abscisas Km0+054m Al Km0+129m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rasantes y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa (Huellas, cunetas, rasantes, bordillo)
- Concreto para alópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La interventoría solicita al Contratista colocar otra cuadrilla independiente y tener un suministro oportuno de materiales para lograr terminar el 23/09/2024

Contratista

Interventoría

Agosto 19 de 2024 Lunes
Chaquinguirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental sector 7
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Km0+054m Al Km0+129m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rasantes y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa (Huellas, cunetas, rasantes, bordillo)
- Concreto para alópeo

- Corte figurado y amarre de acero

La Interventoria Solicita al Contratista incluir otra cuadrilla independiente para lograr terminar este tramo el 23/09/2024.

Contratista

Interventoria

Agosto 20 de 2024 Martes

Chiguinguirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Sucre occidental sector 1

clima: soleado

Personal Interventoria:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes

Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+054m Al K00+129m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para vastas y cunetas
- Concreto reforzado 27 Mpa (Huellas, cunetas, vastas, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero

La Interventoria Solicita al Contratista incluir otra Cuadrilla independiente para lograr terminar esta placa huella el 23/09/2024

contratista

Interventoria

Agosto 21 de 2024 Miércoles
Chiguingurá - Boyacá - Colombia
Tramo: sucre occidental sector 1
Clima: soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de Construcción de Placa huella entre las abscisas Km1+179 m AL Km1+271,52 m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual rasqueo y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rasqueo, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

• La interventoría solicita al Contratista sensibilizar y exigir el uso constante y Responsable de Uso de EPP.

Contratista

Interventoría

Agosto 22 de 2024 Jueves
Chiguingurá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental sector 1
Clima: soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+129 m Al K00+277,52m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa (Aceras, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La Interventoría solicita al Contratista utilizar el Vibrador de Concreto.

Contratista

Interventoría

Agosto 23 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental Sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", K_2O, concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+129 m Al K00+277,52m donde se realizan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa (Aceras, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

La interventoría solicita al contratista incluir otra cuadrilla independiente para la construcción de este tramo de placa huella

Contratista

Interventoría

Agosto 24 de 2024 SÁBADO

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda sucre occidental sector 1

clima: soleado

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.

maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+729 m AL K00+771,52 m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa (Huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- Acopio de materiales (Arena de río, gravilla 3/4", varilla 3/8", cemento estructural)

La interventoría solicita al contratista dotar de los EPP a todos los trabajadores

Contratista

Interventoría

Agosto 26 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental Sector 1
clima: Lluvioso
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra razón.
Maquinaria: Herramienta menor, motobomba, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+179m AL K00+217,52m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostras y cunetas
- concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

La interventoría llama al contratista a que continue el proceso de Charlas Socio-educativas con el personal y así den cumplimiento al PAGA.

contratista

Interventoría

Agosto 27 de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental Sector 1
Clima: Nublado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra razón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúa con actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+129 m Al K00+211,52 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- Se interventoría al contratista incluir otra cuadrilla independiente para obtener mejores avances en la construcción de esta placa huella

Contratista

Interventoría

Agosto 28 de 2024 Miércoles
Chiguaquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+129 m Al K00+211,52 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para rostros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rostros, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte y amarre de acero

- La interventoría solicita al contratista el suministro oportuno de materiales para que no se pierda tiempo.

Contratista

Interventoría

Agosto 29 de 2024 Jueves

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Suere occidental sector 7

Clima: Soleado

Personal interventoría:

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+729 m al K00+271,52m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para rasantes y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa (Huellas, cunetas, rasantes, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La interventoría solicita al contratista incluir otra cuadrilla independiente para lograr mejor rendimiento

Contratista

Interventoría

Agosto 30 de 2024 Viernes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Sucre occidental Sector 7
Clima: Soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+159 m Al K00+211,52 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización + replanteo
- Excavación manual para muros y cunetas.
- concreto reforzado 21 MPa (Huellas, Cunetas, muros, bordillo).
- Concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero

- La interventoría llama al Contratista a garantizar el Orden y Aseo en el tramo con el fin de minimizar riesgos de incidentes y accidentes.

Contratista

Interventoría

Agosto 31 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental Sector 7
Clima: soleado
Personal interventoría:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4', H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Kco+129m Al Kco+271,52m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- concreto reforzado 27 MPa (Huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero

* La interventoría solicita al contratista humedecer el suelo antes de colocar el concreto fresco

Contratista

Interventoría

Septiembre 02 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental sector 1
Clima: soleado
Personal interventoría: Ing Resid / insp Seso / insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, grawilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: - se inician actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Kco+271,52m al Kco+337m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa (Huellas, cunetas, riostras, bordillo)
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero.

- La interventoria solicita al contratista iniciar la toma de detalles en Sucre Occidental 2.

Contratista

Interventora

Septiembre 03 de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sucre occidental sector 7
Clima: soleado
Personal interventoria: Ingeniero residente / insp Seso / insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", 1420, Concreto estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: - Se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+277,52m al K00+337m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para vigas y cuneta
- Concreto reforzado 27 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y armare de acero
- La Interventoria solicita al contratista suministrar oportunamente y la inclusión de personal en el tramo de Sucre occidental 1

Contratista

Interventora

Septiembre 04 de 2024 Miércoles
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Sucre occidental sector 7
Clima: Nublado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp. Siso / Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, Inspector de obra
Profesional SST, maestro y oficiales
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, cemento
estructural, formaleta en madera, acero, prefabricados
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: - Se continúan actividades de construcción de placa
huella entre los abscisas K000+777,5 m al K000+337m donde
se ejecutan los siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y anclaje de acero
- Se interventoría solicita el contratista el suministro oportuno y la inclusión de más personal para lograr terminar las obras el 28 de septiembre de 2024 en Sucre Occidental 1

Contratista

Interventoría

Septiembre 05 de 2024 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Sucre occidental Sector 7
Clima: Nublado
Personal interventoría: Ing Resid / insp siso / insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra,
Profesional SST, maestro y oficiales
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, Cemento

estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: - Se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+277,52m al K00+337 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muertos y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- La Interventoría. Solicita al Contratista Suministro oportuno y la inclusión de otro personal en este turno para lograr terminar las obras el 23 de Septiembre 2024

Contratista

Interventoría

Septiembre 06 de 2024 Viernes
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: Sucre occidental sector 1
Clima: Nublado
personal Interventoría: Ing Resid / insp Sist / insp de obra.
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: - Se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+277,52m al K00+337m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muertos y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa

- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

• Se Interventoría hace llamado de atención al Contratista por la serie de detalles que dejan en la fundida de los brodillos en Sucre Occidental 2. No hay derecho a que se sigan cometiendo estos errores.

Contratista

Interventoría

Septiembre 07 de 2024 Sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Sucre occidental sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría: Ing. Resid / Insp. Siso / Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, concreto estructural, formaleta en madera, acero, Piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+277,52 m al K00+337 m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para riostras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

• Se Interventoría solicita al contratista inicio la toma de detalles señalados en Sucre Occidental 2.
• Se Interventoría Solicita al Contratista el Suministro oportuno y la inclusión de mas personal para terminar las obras el 23 de Septiembre de 2024

Contratista

Interventoría

Septiembre 09 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Sucre occidental sector 1
Clima: Nublado / Lluvioso
Personal interventoría: Luis Resid/insp Sitio/Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades: Se inician actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K0+337m al K0+387m (Tramo adicional) donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

La Interventoría solicita al contratista tomar los detalles señalados en el acta de 23 de agosto/24 en Sucre Occidental 2

contratista

Interventoría

Septiembre 10 de 2024 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - colombia
Tramo: Sucre occidental sector 1
Clima: Nublado / Lluvioso

Personal interventoria:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H_2O, Concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Km+337m al Km+387m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para muros y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

La interventoria solicita al contratista incrementar el personal puesto que este tramo de Sucre Occidental 1 se le adicionan 44 metros de placa huella

Contratista

Interventoria

Septiembre 11 de 2024 Miércoles
Chaguinguá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda sucre occidental Sector 1
Clima: Nublado/Lluvioso
Personal interventoria: Ing Resid / insp Seg / insp de obra.
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H_2O, concreto estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas Km+337m al Km+387m

donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- Concreto reforzado 27 MPa
- Concreto para ciclopeo
- Corte figurado y amarre de acero

- La Interventoría Solicita al Contratista aumentar el personal en Sucre Occidental 1 debido a que se le adicionaron 44 metros más de placa huella
- La Interventoría Solicita al contratista instalar las señales Verticales en Sucre occidental 2

Contratista

Interventoría

Septiembre 12 de 2024 Jueves

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda sucre occidental sector 1

Clima: Nublado / Lluvioso

Personal interventoría: Ing Residente / Insp Siso / Insp de obra

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, motobomba, vibrador de concreto

Actividades: Se continúan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas km0+337m al km0+387m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para muestras y cunetas
- concreto reforzado 27 MPa
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero

Contratista

Interventoría

Septiembre 13 de 2024 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - colombia
Tramo: Vereda sucre occidental sector 1
clima: Nublado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Seso / Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, motobomba, vibrador de concreto
Actividades: Se continúan actividades de construcción de Placa huella entre las abscisas K00+337m al K00+381m donde se ejecutan las siguientes actividades:
- Localización y replanteo
- Excavación manual para zapatas y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- concreto para ciclópeo
- corte figurado y amarre de acero

Se interventoría le solicita al contratista mayor Control de calidad en cuanto alineamientos, colocación del acero en el centro del espesor, en la fabricación de la mezcla de Concreto

Contratista

Interventoría

Septiembre 14 de 2024 sábado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Sucre occidental sector 1

Clima: Soleado

Personal interventoria: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: se continuan actividades de construcción de placa huella entre las abscisas K00+337m al K00+381m donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación para viguetas y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- concreto para ciclópeo
- Corte figurado y armere de acero

• La Interventoria Solicita al Contratista iniciar la toma de detalles señalados en Sucre Occidental 1 y 2

Contratista

Interventoria

Septiembre 16 de 2024 Lunes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: vereda Sucre occidental sector 2

Clima: Nublado

Personal interventoria: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Arena de rio, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

Actividades:- Rellenos detrás del bordillo K00+00 - K00+133,7
- Retiro de varillas de acero dejadas embebidas en placa huella y bordillos K00+00 - K00+133,7
- Recogidas de pedazos de madera K00+00 - K00+133,7
- Retiro de maderas de formaletas dejadas pegadas al concreto K00+00 - K00+133,7
- Limpieza de caja colectora y estructura de salida alcantarilla K00+102,4
- Recogida de todo tipo de residuos producto de la construcción de la obra K00+00 - K00+133,7
- Paisajear el material producto de excavación depositado en lotes al lado de la placa huella K00+099

• La Interventoría solicita al Contratista iniciar la forma de detalles en Sucre Occidental 1 y 2
• La Interventoría solicita al Contratista el Suministro oportuno en el tramo Sucre Occid. 1

Contratista

Interventoría

Septiembre 16, 17 y 18 de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Sucre occidental sector 7
Clima: Nublado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, formaleta en madera, acero, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto
Actividades: - Rellenos detrás del bordillo K00+000m - K00+237m
- Se continúan actividades de construcción de placa huella

entre las abscisas K00+337 – K00+387 donde se excavan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para registros y cunetas
- Concreto reforzado 21 MPa
- Concreto para ciclópeo
- Corte figurado y amarre de acero
- Realizar embaquillamiento de tuberías K00+000

La interventoría solicita al contratista incrementar el personal debido a que el tramo de Sucre Occidental 1 se adicionaron 44 mts

Contratista

Antioquia hoy

Interventoría

Septiembre 19 y 20 de 2024

Chiquinquirá – Boyacá – Colombia

Tramo: sucre occidental sector 7

Clima: Nublado / Lluvioso

Personal interventoría: Ing Residente / Insp de obra

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes

Materiales: Arena de río, gravilla 3/4", H_2O, Cemento estructural, Formaleta en madera, acero, Piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto.

Actividades: - Rellenos detrás del bordillo K00+000 – K00+337

- Se continúan actividades de construcción de obras nuevas entre las abscisas K00+337 – K00+387 donde se ejecutan las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavación manual para registros y cunetas

- Concreto reforzado 27 MPa
- Concreto para ciclopeo
- Corte figurado y amarre de acero
- Detallar muros de caras de cabezote y muros de descole Kao+00
- Retirar formaleta dejada en concreto Kao+00
- Realizar cordoguillamento de tubería Kao+337
- Retirar tubería que se sacó para ser reemplazada por tubería nueva Kao+760
- La interventoría solicita al contratista iniciar la toma de detalles señalados en el acta de agosto 23 en Suroe Occidental 1 y 2

Contratista

Interventoría

Septiembre 21 + 22 de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Suroe occidental Sector 2
clima: Soleado
Personal interventoría: Ing Residente / Insp Siso / Insp de Obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes.
Materiales: H_2O, recebo
Maquinaria: Herramienta menor, equipo topográfico, volquetas.
Actividades: - Relleno detrás del bordillo Kao+00 - Kao+733.7
- Se realiza el levantamiento de planos récord.

Contratista

Interventoría

Septiembre 21 y 22 de 2024
Chiquinquirá – Boyacá – Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental Sector 1
Clima: Soleado
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro y ayudantes
Materiales: Hto, recebo
Maquinaria: Herramienta menor, equipo de topografía, volquetas
Actividades: - Relleno detrás del bordillo K00+00 – K00+387
- Se realiza levantamiento de planos récord

Contratista

Interventoría

Septiembre 23 de 2024 Lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: vereda Sucre occidental sector 2
Clima: Nublado / Lluvioso
Personal interventoría: Ing Resid / Insp Siso / Insp de obra
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, profesional SST, maestro y ayudantes.

Materiales: Recebo, señales de tránsito verticales

Maquinaria: Herramienta menor, volquetas

Actividades: Rellenos detrás del bordillo K00+00 – K00+733,7

- Suministro e instalación de señales de tránsito verticales así:

K00+000 → 1 - SR30 + 1 - SR37

K00+733 → 1 - SR30 + 1 - SR37

Para un total de 4 señales de tránsito verticales instaladas

Contratista

Interventoría

Septiembre 23 de 2024 Lunes

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tramo: Vereda Sucre occidental sector 1

Clima: Nublado / Lluvioso

Personal interventoría: 1 my Resid / 1 insp Seso / 1 insp de obra

Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, Profesional SST, maestro + ayudantes.

Materiales: Recebo, Señales de tránsito Verticales
Maquinaria: Herramienta menor, volqueta
Actividades: Rellenos dentro bordillos K00+00 - K00+387
- Suministro e instalación de señales de tránsito verticales así:
K00+000 → 7-SR30 + 7-SR37
K00+337 → 7-SR30 + 7-SR37
Para un total de 4 señales de tránsito verticales instaladas

Contratista

Autoliquidación Interventoría

Septiembre 23- 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramos 1-2 Vereda Suroccidental
Clima: Soleado
Personal: Interventoria, Residente, Inspector de obra, SST profesional social.
Materiales
Actividad: Una vez realizada la revisión y el seguimiento del proyecto de placahuella en el Sector 1,2 de la vereda Suroccidental se cierra a satisfacción por los componentes tecnico, social y ambiental sin novedad alguna dando por terminado el proyecto y por ende el cierre de la presente bitacora

Contratista

Interventoria