BITACORA DE OBRA

VEREDA SASA ALTO

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL MR-6

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA Nº 2023-215

INTERVENTORIA: CONSORCIO VT BOYACA.
CONTRATO Nº 1664 DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO CHIQUINQUIRA
SUPERVISOR : ING MARIA ANGELICA NORATO

CONVENIO Nº 1305 : MUNICIPIO CHIQUINQUIRA/ INVIAS

INICIO CONTRATO 13/07/2023

Libro N° 1
Bitacora de obra
Vereda Sasa

Contratista de obra: Union temporal HR-6
Objeto: "mantenimiento y mejoramiento de las Vias rurales mediante la construcción de Placa huellas en el municipio de Chiquinquirá. Boyacá, en el marco del Programa de Colombia rural."
Contrato de obra publica N° 2023-215

Contratista de interventoria: Consorcio UT Boyacá
Objeto: interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de las Vias rurales mediante la construcción de placa huellas, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa Colombia rural."

Contratante: municipio de Chiquinquirá
Maria Angelica Maroto Wilches
Supervisora

Fecha de inicio:

Antoliano López Ramirez
Ing. Residente interventoria

Jueves, 23 de mayo del 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda SoSa, Sector:
Clima: Soleado
Personal interventoria: Residente, profesional SST, e inspector de obra
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, topografo, Cadenero.
material de obra: N/A
Maquinaria de obra: Equipos topograficos
Actividades: Se realiza replanteo topografico de la via, para iniciar trabajos en la misma.
observaciones: N/A

Contratista

Interventoria

Viernes, 24 de mayo de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda SoSa, Sector:
Clima: Soleado
Personal de interventoria: Residente, profesional SST e' inspector de obra
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro, ayudantes operario.
material de obra: N/A
maquinaria de obra: Retroexcavadora, equipo y herramienta menor
Actividades: Se avanza con la excavación con maquinaria para la Construcción de filtros.
observaciones: Ninguna

Contratista

Interventoria

Sabado, 25 de mayo del 2024
Chiquinquira - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda SoSa, Sector
Clima: Nublado
Personal de interventoria: Residente, profesional SST, e inspector de obra
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro, ayudante
material de obra: Piedra para filtro, Geotextil Según normas invias

tubo para filtro de 4".
maquinaria de obra: Retroexcavadora, herramienta y equipo menor
Actividades: Se avanza con la excavación con maquinaria retro-excavadora, Se avanza con la instalación de geotextil Según normas invias, Se avanza con la instalación de piedra para filtro de diametro de 2", Se avanza con la instalación de tubo drenante de 4" para filtro.
observaciones: ninguna

Contratista

Interventoria

Lunes, 27 de mayo del 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo Vereda Sasa, Sector:
clima: Nublado
personal de interventoria: Residente, profesional SST, e inspector
personal de obra: Residente de obra, inspectos de obra, maestro, ayudantes
material de obra: Retroexcavadora, herramienta y equipo menor
maquinaria de obra: piedra filtro, Geotextil Según normas invias, tubo para filtro de 4"
Actividades: Se avanza con la excavación con maquinaria tipo retroexcavadora, Se avanza con la instalación de Geotextil Según normas invias, Se avanza con la instalación de piedra para filtro de diametro de 2", Se avanza con la instalación de tubo drenante de 4" para filtro.
observaciones: ninguna
La interventoria solicita al Contratista el uso de los EPP para todos los trabajadores

Contratista

Interventoria

martes, 28 de mayo de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tiempo: Vereda Sasa Sector:
Clima: Soleado
Personal de interventoria: Residente de interventoria, profesional SST, e inspector de interventoria
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra maestro ayudantes y operario.
material de obra: piedra para filtro, Geotextil según normas invias tubo para filtro de 4".
maquinaria de obra Retroexcavadora, herramienta y equipo menor
Actividades: se avanza con la excavación con maquinaria tipo retroexcavadora, se avanza con la instalación de geotextil según normas invias, se avanza con la instalación de piedra para filtro de diametro 2", se avanza con la instalación de tubo drenante de 4" para filtro
observaciones: Ninguna

Contratista

Interventoria

miercoles, 29 de mayo de 2024
chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tiempo: Vereda Sasa Sector:
Clima: Nublado
Personal de interventoria: Residente de interventoria, profesional SST, inspector de interventoria.
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro ayudantes, operaciones
material de obra: Retroexcavadora, Piedra filtro, Geotextil según normas invias, tubo para filtro de 4".
maquinaria de obra: Retroexcavadora, herramienta y equipo menor
Actividades: Se avanza con la excavación con maquinaria tipo retroexcavadora, se avanza con la instalación de Geot Geotextil según normas invias, se avanza con la ins talación de piedra para filtro de diametro de 2'

Se avanza con la instalación de tubo drenante de 4" para filtros.

observaciones: ninguna

Contratista

Interventoría

Jueves, 30 mayo de 2024

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia

Tiempo: Vereda Sasa Sector:

Clima: Soleado

Personal de interventoría: Residente de interventoría, Profesional SST, inspector de interventoría

Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro, ayudantes, operario

material de obra: Piedra para filtro, Geotextil según normas invias, tubo para filtro de 4"

maquinaria de obra: Retroexcavadora, herramienta y equipo menor

Actividades: Se avanza con la excavación con maquinaria tipo retroexcavadora, Se avanza con la instalación de Geotextil Según normas invias, Se avanza con la instalación de piedra para filtro de diametro de 2" Se avanza con la instalación de tubo drenante de 4" para filtro

observaciones: ninguna

Contratista

Interventoría

Viernes, 31 de mayo de 2024

Chiquinquirá Boyacá - Colombia

Tiempo: Vereda sasa, Sector

Clima: Soleado

Actividades: ninguna

observaciones: Se suspende el contrato por un termino de Veintitres (23) dias.

Contratista

Interventoría

Lunes, 24 de Junio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Soso, Sector:
Clima: Soleado
Personal de interventoría: Residente de obra, Profesional SST, e inspector
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro, Ayudantes, operario.
material de obra: Cemento, arena, gravilla, tubo de concreto de 36", maquinaria de obra: Retroexcavadora, herramienta y equipo menor, Vibrador de concreto, mezcladora.
Actividades: Se avanza con la excavación para la construcción de la primera alcantarilla, se avanza con la instalación de concreto de limpieza, Se avanza con la instalación de tubo de concreto de 36", Se avanza con la instalación de capa en concreto sobre tubería de 36"
observaciones:

Contratista

Interventoría

Martes, 25 de Junio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Soso, Sector:
Clima: Nublado
Personal interventoría: Residente de interventoría, Profesional SST, e inspector de interventoría
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro ayudantes, operario.
material de obra: acero de 1/2", acero de 3/4", Cemento, arena, gravilla
maquinaria de obra: Retroexcavadora, herramienta y equipo menor, Vibrador de concreto, mezcladora
Actividades: Se avanza con la instalación y compactación de material de relleno, Se avanza con el figurado y amarre de acero de refuerzo para alcantarillas.

Se avanco con la fundida de concreto para elevaciones solados, y bases, para la caja recolector y el cabezal del alcantarillado, se avanco con la excavación para la segunda alcantarilla

observaciones:

Contratista

Interventoria

Miercoles, 26 de junio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tiempo: Vereda Soso, Sector
Clima: nublado
Personal de interventoria: Residente de interventoria, Profesional SST inspector de obra
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro, ayudantes, operario.
material de obra: Cemento, arena, gravilla, tuberia de 36"
maquinaria de obra: Retroexcavadora, mezcladora, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanco con la instalación de concreto de solados se avanco con la instalación de tuberia de 36", para alcantarilla, se avanco con la instalación de capa de concreto sobre tuberia de alcantarillado.
observaciones:

Contratista

Interventoria

Jueves, 27 de junio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tiempo Vereda Soso, Sector:
Clima: Nublado
Personal interventoria: Residente de interventoria, Profesional SST, inspector de obra
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro ayudantes,
Materiales de obra: acero 1/2", Acero de 3/4", Cemento, arena gravilla.

maquinaria de obra: herramienta y equipo menor, Vibrador de concreto, mezcladora.
Actividades: se avanza con la instalación y compactación de material de relleno, se avanza con el suministro, figurado y amarre de acero de refuerzo de 1/2" y 3/4", para la caja y el cabezal de la segunda alcantarilla.
observaciones:

Contratista — Interventoría

Viernes, 28 de Junio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sasa, Sector:
Clima: Soleado
Personal de interventoría: Residente de interventoría, profesional SST inspector de interventoría.
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro ayudantes, operario.
material de obra: material granular Sub-base
Maquinaria de obra: Retroexcavadora, Vibrocompactador, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con la extendida y compactación de material granular sub-base.
observaciones:

Contratista — Interventoría

Sabado, 29 de Junio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Sasa, Sector:
Clima: Soleado
Personal de interventoría: Residente de obra, profesional SST, inspector
Personal de obra: Residente de obra, inspector de obra, maestros, ayudantes.
Material de obra: material granular Sub-base
Maquinaria de obra: Retroexcavadora, Vibrocompactador, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con la extendida y compactacion de material

subbase.
Observaciones: Se realiza ensayos de densidad para el suelo.

Contratista

Antoliano Hij
Interventoria

Junes 1 de Julio de 2024
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Trano: Vereda Sasa
Clima: Soleado.

Personal Interventoria: Residente, Profesional SST, e inspector de Obra.
Personal de Obra: Residente de Obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Materual de Obra: Retroexcavadora). materual granular Subsase
Maquinaria de Obra: Retroexcavadora, Vibrocompactado herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanzo con la extendida y compactacion de material granular Sub-base.
Observaciones: Ninguna.

Contratista.

Antoliano Hij
Interventoria

Martes 2 de Julio de 2024
Chiquinquira - Boyaca - Colombia
Vereda Sasa sector
Clima Soleado.
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST o inspector de Obra.
Personal Obra: Residente de Obra, inspector de Obra ayudantes
Materual de Obra: materual granular Sub-base.
Maquinaria de Obra: Retroexcavadora, Vibro compactado

herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con la extendida y compactación de material granular subbase.
Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista Interventoría

Miercoles: 03 de Julio de 2024
Chiquinquirá, Boyacá - colombia.
Trano: Vereda Sasa. sector:
clima: Soleado
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e inspector de obra.
Personal de Obra: Residente de obra, inspector de Obra, maestro y ayudantes.
material de Obra: material granular Sub base.
Maquinaria de Obra. Retroexcavadora, Vibro compactador. herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con la extendida y compactación de material granular sub-base.
Observaciones: Ninguna.

Contratista Interventoría.

Jueves 4 de Julio 2024.
Chiquinquira, Boyacá, Colombia. vereda sasa.
Personal Trano vereda sasa:
Clima soleado.
personal Interventoria: Residente, Profesional SST. e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de Obra, Inspector de obra maestro y ayudantes.
Material de Obra: material granular sub-base.
Maquinaria de Obra: Retroexcavadora, Vibro compactador. herramienta y equipo menor

Actividades: Se avanza con la extendida y compactación de material granular Sub-base.

Observaciones: Ninguna.

Contratista

Antoliano Hij
Interventoria.

Viernes 5 de Julio de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda sasa.
Clima Soleado.
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de Obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material de obra: Concreto, Piedra, ciclópeo, acero tablones de madera, agua, arena, grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero de 60000 PSI para la viga riostra de 0,20 metros y rampa de inicio de placa huellas de 1,80 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclópeo de 0.45 metros. y 0.90 metros. de ancho y 2,80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+020. 0+0.20

Observaciones: Ninguna

Contratista

Antoliano Hij
Interventoria.

Sabado 6 de Julio de 2024
Chiquinquirá, Boyacá Colombia.
tramo vereda Sasa.
Clima Soleado
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra maestro y ayudantes.
Material de Obra: concreto, acero, tablones de madera, agua, arena, grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado para placas de concreto rigido, cunetas, y bordillos. Se avanza con la fundida de placas en concreto rigido de 0.90 metros, y 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho desde la abscisa 0+0000 hasta la abscisa 0+020.
Observaciones: Se realiza toma de cilindro de concreto pare fallardo en laboratorio.

Contratista

Interventoria

Lunes 8 Julio de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
tramo: Vereda Sasa.
Clima Soleado
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e inspector de Obra.
Personal de Obra: Residente de Obra, inspector de obra, maestro y ayudantes
Material de Obra: Concreto, piedra, ciclópeo, acero tablones de madera, agua, arena y grava.

Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero 60000 PSI para la viga riostra de 0.20 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclópeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación desde la abscisa 0+020 hasta la abcisa 0+040.
Observaciones: Ninguna.

Contratista

Interventoria.

Miercoles 9 de Julio de 2024
Chiquinquirá, Boyacá, colombia.
Tramo: Iberda Sasa.
Clima: Soleado
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material de Obra: concreto, acero, tablones de madera, agua, arena y grava.
Maquinaria de obra: vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado para placas de concreto rígido, de 0.90 metros y 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cunetas de metros y bordillo, se avanza con la fundida de vigas riostras de 0,20 metros de ancho desde la abscisa 0+020 hasta la abscisa 0+40.

Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista

Interventoria

Miércoles 10 de julio de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Sasa:
clima soleado.
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra maestro y ayudantes.
material obra: Concreto, Piedra, ciclópeo, acero, tablones en madera, agua, arena y grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero de 60000 PSI, para la viga riostra de 0.20 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclópeo, de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación de la cuneta desde la abscisa 0+040 hasta la abscisa 0+060.
Observaciones: Ninguna.

Contratista

Interventoria

Jueves 11 julio de 2024.
chiquinquirá Boyacá Colombia
tramo vereda Sasa.
clima soleado

Personal Interventoria. Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material de obra: Concreto, acero, Tableros en madera, agua, arena, grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado de placas de concreto rigido, cunetas y bordillo, Se avanza con la fundida de placas en concreto rigido de 0.90 metros X 2,80 de longitud, se avanza con la fundida de cunetas de metro y bordillos, se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho desde la abscisa 0+040 hasta la abscisa 0+60.
Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista

Interventoria.

Viernes 12 de Julio de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
tramo: Vereda Sasa.
Clima Soleado.
Personal Interventoria: Residente, profesional SST e Inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material de Obra: Concreto, piedra, ciclópeo, acero, arena, Tableros en madera agua y grava
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.

Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero de 60000 PSI para la viga riostra de 0.20 metros, Se avanza con la fundida de placa en concreto ciclopeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación de la cuneta, desde la abscisa 0+060 hasta la abscisa 0+080.

Observaciones: Ninguna

Contratista

Interventoria.

Sábado 13 de julio de 2024
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo vereda sasa.
clima soleado
Personal Interventoria: Residente, profesional SST o inspector de obra.
Personal Obra: Residente de Obra, inspector de obra maestro y ayudantes.
Material de obra: Concreto, acero, tablones en madera agua, arena y grava
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado de placas de concreto rigido, cunetas y bordillo Se avanza con la fundida de placas en concreto rigido de 0.90 metros x 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cunetas metros, y bordillos, Se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho, desde la abscisa 0+060 hasta la abscisa 0+0.80.
Observaciones: Se realiza toma de cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista Antoliano Hj Interventoria

Lunes 15 Julio de 2024.
Chiquinquira, Boyaca - Colombia.
Tramo: Vereda Sasa.
Clima: Soleado
Personal Interventoria: Residente y Profesional SST & inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector obra, maestro y ayudantes.
Material Obra: Concreto, piedra, ciclopeo, acero Tablones en madera, agua, arena y grava
Maquinario de obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero de 60000 PSI para la viga riostra de 0.20 metros se avanza con la fundida de placa en concreto ciclopeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 mts de longitud, se avanza con excavaciones, manuales para ampliacion de la cuneta desde la abscisa 0+080 hasta la abscisa 0+100.
Observaciones: Ninguna.

Contratista Antoliano Hj Interventoria

Martes 16 de julio de 2024
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo Vereda sasa.
Clima. Soleado.
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.

Personal Obra: Residente de obra, inspector de Obra. maestro y ayudantes.
material Obra: Concreto, acero, tablones de madera agua, arena, grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado de placas de concreto rígido, cunetas y bordillo Se avanza con la fundida de placas en concreto rígido de 0.90 metros de x 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cunetas de metros y bordillo Se avanza con la fundida de vigas riostras de 0,20 metros de ancho desde la abscisa 0+080 hasta la abscisa 0+100.
Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista

Interventoria.

Miercoles 17 de Julio de 2024.
chiquinquira Boyaca.
Tramo: Sasa.
elima Soleado
personal Interventoria: Residente, Profesional SST
Personal Obra: Residente de obra, inspector de Obra, maestro y ayudantes.
Material de obra: Concreto, piedra, ciclópeo, acero tablones de madera, agua, arena y grava.
Maquinaria de obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero de 60000 PSI para la viga riostra de 0.20 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclopeo de 0.45 metros y

0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación de la cuneta, desde la abscisa 0+100 hasta la abscisa 0+120.
Observaciones: Ninguna

Contratista

Antolinez SAS
Interventoria

Jueves 18 de Julio de 2024
Chaguanguira Boyacá
Tramo: Vereda Sasa.
clima Soleado.
Personal Interventoria: Residente, profesional SST e Inspector de obra:
Personal obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro, oyudantes.
Material de obra: concreto, acero, tablones de madera, agua, arena, grava
Maquinaria de obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor
Actividades: Se avanza con el armado de placas de concreto rigido, cunetas y bordillo, se avanza con la fundida de placas de concreto rigido de 0.90 metros x 2.80 de longitud Se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho, desde la abscisa 0+100 hasta la absusa 0+120.
Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio

Contratista

Antolinez SAS
interventoria

Viernes 19 de julio de 2024
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo Vereda sasa.
Clima Soleado.
Personal interventoría: Residente, profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material de Obra concreto piedra, ciclopeo, acero tablones en madera, arena, grava, agua.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero 60000 PSI para la viga riostra de 0.20 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclopeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación de la cuneta desde la abscisa D+120 hasta la abscisa D+140.
Observaciones: Ninguna

Contratista

Interventoría.

Sabado 20 de julio 2024
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Sasa.
Clima: Soleado.
Personal interventoría: Residente, profesional SST e inspector de obra
Personal Obra: Residente de Obra, inspector de Obra maestro y ayudantes.
Material de Obra: Concreto, acero, tablones de madera agua, arena, grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramientas

y equipo menor.

Actividades: Se avanza con el armado para placas de concreto rígido cunetas y bordillo, se avanza con la fundida de concreto rígido de 0.90 metros y 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cunetas de metros y bordillos, se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho desde la abscisa 0+120 hasta la abcisa 0+140.

Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista

Interventoria

Lunes 22 Julio 2024
Chiquinquirá, Boyacá, colombia
Tramo - vereda Sasa.
Clima: Soleado.
Personal Interventoria: Residente, personal SST e inspector de obra.
Personal de Obra: concreto, piedra, eclopeo, acero, tablones de madera, agua arena, grava
Material de Obra: arena, acero, grava
personal Obra: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado de placa de 0.90 metros y 2.80 metros, se avanza con el armado de vigas riostras Se avanza con la fundida de placas en concreto rigido de 0.98 y 2.80, se avanza con la fundida de cuneta y viga riostra desde la abscisa 0+140

hasta la abscisa 0+150.
Observaciones: Ninguna.

Contratista

Contratista
Interventoria.

Martes 23 de Julio / 2024.
Chiquinquirá, Boyacá.
Tramo Vereda Sasa.
Clima Soleado.
Personal Interventoria: Residente, profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra: inspector de obra maestro y ayudantes.
Material de obra: concreto, piedra, ciclopeo, agua tablones de madera, agua arena, grava.
Maquinaria de Obra: Vibrador d concreto herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado de placas de 0.90 metros x 2.80 metros, se avanza con el armado para vigas. riostras Se avanza con la fundida de placa en concreto ecclopeo de 0.45, se avanza con la fundida de placas en concreto rigido de 0.98 x 2.80 Se avanza con la fundida de cuneta y viga riostra desde la abscisa de 0+150 hasta la abscisa 0+159.
Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto. para fallado en laboratorio.

Contratista

Contratista
Interventoria.

Miercoles 24 de Julio / 2024
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo Sasa

Clima Soleado
Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra maestro y ayudantes.
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero 60000 PSI para la viga riostra de 0.20 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclópeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación de cuneta desde la abscisa 0+159 hasta abscisa 0+179.
Observaciones - Ninguna.

Contratista

Interventoria

Jueves 25 de Julio
Chiquinquirá, Boyacá. colombia
Trano Sasa.
Clima Soleado
Personal Interventoria: Residente, profesional SST e Inspector de Obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material de Obra: concreto, acero, tablones en madera agua, arena, grava
Maquinaria Obra: Vibrador de concreto, herramientas y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado para placas de concreto rígido cunetas y bordillo. Se avanza con la fundida de placas

en concreto rígido de 0.90 metros x 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cuneta de metros de bordillo, se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho, desde la abscisa 0+159 hasta la abscisa 0+179.
Observaciones: Se realiza cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista

Interventoria

Viernes 26 de Julio 2024.
Chiquinquira, Boyacá
Tramo: Vereda Sasa.
Clima Soleado.
personal interventoria: Residente, profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de obra, inspector obra maestro y ayudantes.
Material de Obra: concreto, piedra, ciclopeo, acero, Tablones en madera, agua, arena, grava
Maquinaria de obra: Vibrador de concreto, herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero 60000 PSI, para la viga riostra de 0.20 metros, se avanza con la fundida de placa en concreto ciclópeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho x 2.80 metros de longitud, se avanza con las excavaciones manuales para ampliacion de la cuneta desde la abscisa 0+179. hasta la abscisa 0+200.
Observaciones: Ninguna.

Contratista

Interventoria

Sabado 27 Julio /2024
Chiquinquirá, Boyacá.
Tramo: Vereda Sasa.
Clima Soleado.
Personal interventoria: Residente, profesional SST e inspector de Obra.
Personal Obra: Residente de Obra, inspector de Obra, maestro y ayudantes.
Material de Obra: concreto, acero, tablones en madera, agua, arena, grava
Maquinaria de Obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado para placas de concreto rígido, cunetas y bordillo, se avanza con la fundida de placas en concreto rígido de 0.90 metros y 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cuneta de metros de bordillos, se avanza con la fundida de vigas riostras. de 0.20 metros de ancho desde la abscisa 0+179 hasta la abscisa 0+200.
Observaciones: Se realiza toma cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio.

Contratista

Antolinez
Interventoria

Lunes 29 de Julio - 2024
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo Vereda Sasa.
Clima soleado
Personal interventoria: Residente, profesional SST e inspector de Obra
Personal Obra: Residente Obra, inspector de Obra maestro y ayudantes.

Material de Obra: concreto, piedra, ciclópeo, acero, tablones en madera, agua, arena grava.
Maquinaria de obra: Vibrador de concreto herramienta y equipo menor.
Actividades: Se realiza replanteo y se inicia con el armado de acero de 6000 PSI, para la viga riostra de 0.20 metros. Se avanza con la fundida de placa en concreto ciclopeo de 0.45 metros y 0.90 metros de ancho y 2.80 metros de longitud, se avanza con excavaciones manuales para ampliación de la cuneta, desde la abscisa 0+200 hasta la abscisa 0+222.
Observaciones: Ninguna.

Contratista

Interventoria.

Martes 30 de julio 2024.
Chiquinquirá, Boyacá.
Tramo: Vereda Susa.
Clima soleado.
personal interventoria: Residente, profesional SST e inspector de obra.
Personal Obra: Residente de Obra, inspector de Obra maestro y ayudantes.
material de Obra: concreto, acero, tablones de madera, agua, arena, grava
Maquinaria de Obra: vibrador de concreto herramienta equipo menor.
Actividades: Se avanza con el armado para placas de concreto rigido, cunetas y bordillo, se avanza con la fundida de placas en concreto rigido de 0.20 metros x 2.80 de longitud, se avanza con la fundida de cunetas de

metros de bordillo. Se avanza con la fundida de vigas riostras de 0.20 metros de ancho desde la abscisa 0+199 hasta la abscisa 0+222.

Observaciones: Se realiza toma de cilindro de concreto para fallarlo en laboratorio

Contratista

Interventoria.

Miercoles 31 de Julio
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo Vereda Sasa.
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, maestros aprendices. profesional SST y

Se realizan actividades de limpieza de Obra señalizacion del cierre vial y se cita a la comunidad del sector para informar la entrega de la Obra y hacer recomendaciones del buen uso de la placa huella, resaltando que no deben transitar vehiculos durante los próximos 28 dias. para la buena conservacion y estabilidad de la Obra.

Contratista

Interventoria

Lunes 26 a Sabado 31 de Agosto / 2024.
Chiquinquirá - Boyacá.
Tramo: Vereda Sasa.
Personal Interventoria: Residente, profesional sig, Inspector
Personal Obra: Residente, profesionales, Inspector, maestro, Ayudantes.
Actividades: se ejecuta los trabajos de subsanar los requerimientos y observaciones de Interventoria (Aseo, quitar madera, Alambre negro, Resanes, limpieza alcantarillas, Embogevillas tuberias.).

Contratista

Interventoria

Lunes 16 a 23 (Lunes) de septiembre de 2024.
Chiquinquirá - Boyacá
Tramo: Vereda Sasa.
Personal Interventoría: Residente, profesional siso, inspector
Personal Obra: Residente, Inspector, maestro, ayudante.
Actividades: - Suministro e instalación de seis (06) señales de transito metalica Verticales.
- Relleno con material de recebo detras de los bordillos y el talud.

Contratista. Interventoría

Septiembre 23-2024
Chiquinquirá - Boyacá Colombia
Tramo: Vereda sasa alto
Clima: Soleado
Personal: interventor, Residente, SST, profesional social inspector
Materiales:
Actividad: al realizar la revisión y el seguimiento del proyecto de placa huella de la vereda Sasa alto se da el cierre de este tramo a satisfacción de los componentes Técnico, social, y ambiental sin ninguna novedad dando terminación y cierre de bitacora.

Contratista Interventor.