LIBRO #7
BITÁCORA DE OBRA
VEREDA CÓRDOBA SECTOR TANQUES

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL MR-6
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 2023-215

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO VT BOYACÁ
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1664 DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
MARIA ANGELICA NORATO WILCHES
SUPERVISORA

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2023

Ing. Residente Interventoría
Antoliano López Ramirez.

12 DE MARZO DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, SUBBASE GRANULAR, ESTACAS
MAQUINARIA: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: - LOCALIZACIÓN y REPLANTEO TOPOGRÁFICO EN EL K00 +000 A K00 + 752 m
- CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE K00 +000 A K00 + 752 m
- RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA CON SUBBASE GRANULAR K000 +000 A K00 + 752 m
- CONFORMACIÓN DE LA CAPA SUBBASE GRANULAR K00 +000 A K00 + 752 m
- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CÓRDOBA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

13 DE MARZO DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, SUBBASE GRANULAR, ESTACAS
MAQUINARIA: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: - TOPOGRAFÍA K00 +000 A K00 + 752 m
- SE CONTINÚA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR (RIEGO y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR) K00 +000 A K00 + 752 m
- La interventoria solicita que para adelantar los trabajos primero se socialice el tramo

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

14 DE MARZO DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA - MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, SUBBASE GRANULAR, ESTACAS
MAQUINARIA: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: - TOPOGRAFÍA K00+000 A K00+152 m
- SE CONTINÚA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR (RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR) K00+000 A K00+152 m
- La Interventoría solicita al Contratista que la subbase se nivele de tal manera que al colocar la subbase esta tenga 15 cms en todos los puntos

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

15 DE MARZO DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: ARENA DE RÍO, H_2O, SUBBASE GRANULAR, ESTACAS
MAQUINARIA: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE, VOLQUETAS, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: - TOPOGRAFÍA K00+000 A K00+152 m
- SE FINALIZA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR K00+000 A K00+152 m
- SE INICIA A ACOPIAR MATERIAL (ARENA DE RÍO 73,5 m^3) EN EL K00+152 m
- La Interventoría en reunión con el Contratista en obra le hace observaciones sobre ondulaciones que se observan en la subbase granular

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

16 DE MARZO DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector,
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES
MATERIAL: GRAVILLA 3/4"
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETAS
ACTIVIDADES: - ACOPIO DE MATERIAL (GRAVILLA 3/4" 27 m^3) EN EL
K00 + 152 m
la interventoria recomienda y solicita al Contratista señalizar tramo y hacer entrega de EPP.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

18 DE MARZO DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoria: Director, Residente, Profesional SST e Inspecto
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES
MATERIAL: ACERO, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETAS
ACTIVIDADES: - ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA RAJÓN 9 m^3 PARA CICLÓPEO)
EN EL K00 + 152 m
- CORTE FIGURADO y AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA
(250 VARILLAS 3/8", 15 VARILLAS 7/2", 30 kg ALAMBRE NEGRO, 400 FIEJES)

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

19 DE MARZO DE 2024 MARTES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO Personal Interventoría: Inspector de obra.

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES

MATERIAL: ACERO, ARENA DE RÍO

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: - ACOPIO DE MATERIAL (ARENA DE RÍO 19 m^3) EN EL K00 + 152 m

- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO y AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

20 DE MARZO DE 2024 MIÉRCOLES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO Personal de Interventoría: Director, Residente, Profesional SST.

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES

MATERIAL: ACERO

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO y AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA

- SE INICIA EL REPLANTEO DE LA VÍA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DE FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA K00+000 A K00+152m

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

21 DE MARZO DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CORDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de C
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO y AYUDANTES
MATERIAL: CEMENTO ESTRUCTURAL, MADERA, ACERO
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA
- SE ACOPIA MATERIAL (CEMENTO ESTRUCTURAL 200 BULTOS, MADERA) EN EL K00 + 752 m
La Interventoría solicita al contratista exigir la ejecución de las obras incluyendo más personal en este frente de obra

CONTRATISTA

Interventoría

22 DE MARZO DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: MADERA, ACERO
MAQUINARIA: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA CON EL REPLANTEO DE LA VÍA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DE FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA K00+000 A K00+15
- SE CONTINÚA CON EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA
- SE INICIA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN K00 + 752m A K00 + 700 m
- SE REALIZA LA TOMA DE DENSIDADES DEL SUELO (MUESTRA 1 K00 + 737 m, MUESTRA 2 K00 + 96 m, MUESTRA 3 K00 + 50 m, MUESTRA 4 K00 + 10 m)

CONTRATISTA

Interventoría

23 DE MARZO DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN K00 + 152m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00 + 152m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m)
- Debido a que el tramo de Cordoba no tiene via alterna, la Interventoria solicita al Contratista trabajar de manera continua y Con personal suficiente para agilizar la ejecución de este tramo

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

25 DE MARZO DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoria: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN K00 + 152m A K00 + 100 m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00 + 152 m A K00 + 100m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 6 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa MÁS 1 CICLÓPEO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m)

- La interventoría solicita al Contratista incluir mayor personal en este frente de obra para agilizar la construcción de esta franja de placa huella

CONTRATISTA

INTERVENSORÍA

MARZO 26 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RA
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN K00+752m A K00+700m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00+752m A K00+700m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00+752m A K00+700m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 6 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa MAS 3 CICLÓPEOS DE 27 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m)

- La comunidad muestra su preocupación a la interventoría puesto que el Contratista trabaja con poco personal y ora se retrasa gran avance

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MARZO 27 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO Personal Interventoría: Residente, Profesional SST e Inspector de
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN, CAMISAS PARA TOMA DE CILINDROS
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN K00 + 752 m A K00 + 700 m

- SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00 + 752 m A K00 + 700 m

-SE CONTINÚA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00 + 752 m A K00 + 700 m

-SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 7 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa MÁS 3 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90m x 0,75m)

- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #1 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 08:10 AM EN EL K00 + 752 m A K00 + 700 m

-SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #2 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 10:30 AM EN EL K00 + 752 m A K00 + 700 m

La interventoría solicita al Contratista inclusión de mayor personal para agilizar la ejecución de este tramo de placa huella

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Marzo 28/29/30/31 de 2024.

Durante los días 28, 29, 30 y 31 de Marzo el Contratista no desarrolla ningún tipo de actividad por ser días correspondientes a la Semana Santa.

Se trabajo en este frente se retorna el próximo 01 de abril

Contratista

Interventoría

ABRIL 01 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN, CAMISAS PARA TOMA DE CILINDROS
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN K00+152 m A K00+100 m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00+152 m A K00+100 m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00+152 m A K00+100 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 7 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa MÁS 2 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m)
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #3 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 11:40 AM EN EL K00+152 m A K00+100 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #4 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 04:00 PM EN EL K00+152 m A K00+100 m

- La interventoría solicita al contratista incluir más personal en la ejecución de la placa huella toma que su tiempo de construcción sea el mínimo como se acordó en la reunión de socialización

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 02 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA,

PIEDRA RAJÓN

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN EL K00+152 m A K00+100 m

- SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00+152 m A K00+100 m

- SE CONTINÚA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00+152 m A K00+100 m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 4 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa MÁS 3 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,75m)

• la interventoría solicita al contratista señalizar, crear y demarcar el sendero peatonal y paso de motos; igualmente se ha reiterado el uso completo y responsable de EPP por parte del contratista.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 03 DE 2024 MIÉRCOLES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, MADERA, PIEDRA RAJÓN

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00+152 m A K00+100 m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 3 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90 m x 0,75 m)

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 10 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,45 m x 0,75 m)

- SE ACOPIA MATERIAL (MADERA) EN EL K00+152 m

- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #5 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 10:50 AM EN EL K00+152 m A K00+100 m

- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #16 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 03:00 PM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m
- La interventoría hace llamado al contratista a señalizar y mantener adecuadamente el tramo con el fin de prevenir y mitigar incidente y riesgos.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 04 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, MADERA, PIEDRA RAJÓN, ACRO
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE ACOPIA MATERIAL (200 VARILLAS 3/8", 12 Kg ALAMBRE NEGRO, 400 FLEJES EN S) EN EL K00 + 152 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 17 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,45 m x 0,15 m) K00 + 152 m A K00 + 100 m
- La interventoría solicita al contratista ingresar más personal a la ejecución de la placa huella debido a que hay muchas quejas de la comunidad con respecto al poco personal

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 05 DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST, inspector de obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00+152m A K00+100m
- SE CONTINÚA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA K00+152m A K00+100m
- SE ACOPIA MATERIAL (ARENA DE RÍO 24,5 m^3) EN EL K00+062m PARA CONTINUAR CON LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00+100m A K00+050m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m) K00+152m A K00+100m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 5 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,45m x 0,15m) EN K00+152m A K00+100m
- SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA DE LA MARGEN IZQUIERDA EN K00+152m A K00+100m.
- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN IZQUIERDA EN K00+152m A K00+100m

• La Interventoría solicita al contratista disponer de seis (6) cascos para toma de cilindros en obra

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 06 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRA – BOYACÁ – COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA – SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Profesional SST, inspector de obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA,

PIEDRA RAJÓN, CAMISA PARA TOMA DE CILINDROS
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA DE LA MARGEN IZQUIERDA EN K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN IZQUIERDA EN K00 + 152 m A K00 + 100
- SE ACOPIA MATERIAL (GRAVILLA 3/4" 9 m^3) EN EL K00 + 062 m PARA CONTINUAR CON LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 7 CICLÓPEO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,45 m x 0,75 m) K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA DE ENTRADA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 3,60 m x 2 m x 0,75 m) K00 + 152 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #7 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 10:05 AM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m
La interventoría solicita a mantener la demarcación hecha con l lona y cinta el día anterior como medida inicial al proceso d señalización el cual debe realizarse lo antes posible.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 08 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST, Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, CAMISAS PARA TOMA DE CILINDROS
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA REALIZANDO EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN IZQUIERDA EN K00 + 152 m A K00 + 100 m

-SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050 m
-SE REALIZA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m) EN K00 + 100m A K00 + 050m
-SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #8 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 03:20 PM EN EL K00 + 100 m A K00 + 050 m
-SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #9 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 03:50 PM EN EL K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #10 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 04:00 PM EN EL K00 + 100 m A K00 + 050 m

- La interventoría solicito al contratista incluir mas personal para trabajo en la construcción de la placa huella ejecutando trabajos redundantes

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 09 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA REALIZANDO LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN IZQUIERDA EN K00 + 752 m A K00 + 100m
- SE ACOPIA MATERIAL (GRAVILLA 3/4" 7m^3) EN EL K00 + 062 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m) EN K00 + 100 m A K00 + 050 m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE LA RIOSTRA #7 CON CONCRETO DE 21 MPa
- SE INICIA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA IZQUIERDA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa EN K00 + 152 m A K00 + 100 m

La interventoria solicita al contratista a allegar la información y soportes respectivos a afiliación del personal de obra.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ABRIL 10 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Profesional SST e Inspector de O
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTE
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE ACOPIA MATERIAL (CEMENTO ESTRUCTURAL 400 BULTOS) EN EL K00 + 062 m
- SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA IZQUIERDA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa EN K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZÁ LA FORMALETA EN MADERA PARA EL BORDILLO MARGEN IZQUIERDA EN K00 + 152 m A K00 + 100 m

- La interventoria Solicita al Contratista ingresar más personal de la Construcción de la placa huella para generar mayores rendimientos

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ABRIL 11 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de obra
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, CAMISAS PARA TOMA DE CILINDROS
ACTIVIDADES: - SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN IZQUIERDA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE UN CICLÓPEO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,75 m) K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #11 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 11:30 AM EN K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #12 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 12:30 PM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #13 CON CONCRETO DE 21 MPa A LA 01:30 PM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
La interventoria solicita al contratista a señalizar el tramo y demarcar el sendero peatonal.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 12 DE 2024 VIERNES
CHIQUNQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORIA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE ACOPIA MATERIAL (ARENA DE RÍO 13 m^3, GRAVILLA 3/4" 9 m^3) EN EL K00 + 062 m
- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 50 m
- SE REALIZA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 M A K00 + 050 M
- SE INICIA LA FUNDICIÓN DEL BORDILLO MARGEN IZQUIERDA EN K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE INICIA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 4 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m) K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 1 CICLÓPEO (VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m K00 + 100 m A K00 + 050 m

La interventoría solicita al Contratista incluir más personal en la ejecución de la placa huella, para avanzar y reducir el tiempo de entrega puesto que la comunidad se está quejando porque se han quedado sin vías

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 13 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTE
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO
MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE MATERIAL (ARENA, GRAVILLA) POR MEDIO DE UNA RETROEXCAVADORA K00 + 062 m

- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA K00 + 152 m A K00 + 100m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m) K00 + 100 m A K00 + 050m

La interventoría solicita al contratista mantener el tramo en adecuado orden y limpieza.

La interventoría recomienda al contratista el uso de acelerante y/o plastificante para acelerar la resistencia del concreto.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 15 DE 2024 LUNES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA EN K00 + 152 m A K00 + 100m
- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050m
- SE REALIZA LA FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA EN K00 + 100 m A K00 + 050m
- SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE ACERO PARA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 4 PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa MÁS 2 CICLÓPEOS (VOLUMEN 2,80 m x 0,90m x 0,15m) EN K00 + 100 m A K00 + 050m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #74 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 02:20 PM EN EL K00 + 100 m A K00 + 050 m

-SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #15 CON CONCRETO DE 21 MP
A LAS 02:40 PM EN EL K00+100m A K00+050m
-SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #16 CON CONCRETO DE 21 MPA
A LAS 04:30 PM EN EL K00+100m A K00+050m
- SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD, ALCALDÍA, INTERVENTORÍA Y
CONTRATISTAS EN EL K00+135 m
• El día 15 de Abril la residente de la obra convocó una reunión con el Contratista, la Interventoría y la administración por los retrasos que se tienen en la ejecución de la placa huella.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 16 DE 2024 MARTES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDAN
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MAC
PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, 2 MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCR
ACTIVIDADES: -SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACER
PARA TRASLAPO DE VIGAS K00+152 m A K00+100m
- ACOPIO DE MATERIAL (ACERO, 200 VARILLAS 3/8") EN EL K00+062m
- SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA MARGEN
DERECHA K00+152 m A K00+100 m
- SE REALIZA FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE RIOSTRAS K00+152
A K00+100m
- SE REALIZA FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA K00+
A K00+050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 8 RIOSTRAS CON CONCRETO REFO
DE 21 MPa EN EL K00+152 m A K00+100m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 3 CICLÓPEOS DE 21 MPa
(VOLUMEN 2,80 m x 0,90 m x 0,15 m) K00+100m A K00+050m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 5 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,45 m x 0,75m) K00+100m A K00+050m
- La interventoría solicita al contratista agilizar la ejecución de la placa huella incluyendo EPP personal para trabajo.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 17 DE 2024 MIÉRCOLES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA K00+152m A K00+100m
- ACOPIO DE MATERIAL (GRAVILLA 3/4" 7m^3) K00+050 m
- SE REALIZA LA FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA K00+152m + K00+100m
- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA FUNDICIÓN DE RIOSTRAS K00+152 m A K00 + 100m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m) K00+100m A K00+050m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,45m x 0,75m) K00+100 m A K00+050 m

La interventoría solicita al contratista reforzar en trabajadores lo respectivo a Orden y aseo.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 18 DE 2024 JUEVES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: NUBLADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obr
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRANILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA CUNETA MARGEN DERECHA K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA RIOSTRAS K00 + 100 m A K00 + 050 m
- SE INICIA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #77 CON CONCRETO DE 21 M A LAS 10:30 AM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #78 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 10:45 AM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #79 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 11:10 AM EN EL K00 + 152 m A K00 + 100 m

• La interventoría le comunica al contratista que la m quín, con la comunidad el día 15 de abril es q reflejo de la lentitud con que se viene trabajando en la ejecución de la placa huella

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 19 DE 2024 VIERNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: NUBLADO EN LA MAÑANA Y LLUVIOSO EN LA TARDE
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: -SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA DERECHA K00+152m A K00+100m
- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA EN K00+100 m A K00+050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 1 CICLÓPEO DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m) K00+100 m A K00+050m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 5 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80 m x 0,45m x 0,15m) K00+100 m A K00+050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 RIOSTRAS CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa K00+152 m A K00+100 m
- SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa K00+152m A K00+100 m
La interventoría reitera la importancia de mantener el tramo en adecuado orden y aseo con el fin de minimizar el riesgo de incidentes y/o accidentes.
- La Interventoría solicita al Contratista resultados de ensayos de cilindros de concreto

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 20 DE 2024 SÁBADO
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA K00+752 m A K00+700m
- SE CONTINÚA REALIZANDO FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA DERECHA K00+752m A K00+700m
-SE REALIZA FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA EN EL K00+700 m A K00+650 m
- SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa K00+752m A K00+700m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 7 RIOSTRAS CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa K00+752 m A K00+700 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 3 CICLÓPEOS DE 21 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,45m x 0,15m) K00+700m A K00+650m
- La Interventoría solicita al Contratista la inclusión de más personal para agilizar la ejecución de la placa huella puesto que la comunidad se viene perjudicando por la lentitud de los trabajos

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

ABRIL 22 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA K00+752 m A K00+700m
-SE CONTINÚA REALIZANDO FORMALETA EN MADERA PARA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA K00+752m A K00+700m
- SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS CILINDROS #2, 4, 6 Y 8 A INTERVENTORÍA A LAS 03:00 PM

- ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA RAJÓN 7m³) EN EL K00+050m
- SE CONTINÚA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa K00+152 m A K00+100m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 4 PLACAS CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa (VOLUMEN 2,80m x 0,90m x 0,15m) K00+100m A K00+050m HACIENDO USO DE ACELERANTE PARA EL CONCRETO

- La Interventoría solicita al Contratista tener en obra seis (6) cemisas para toma de muestras de cilindros de Concreto.
- La Interventoría solicita al Contratista revisar los alineamientos de los rieles, rieles antes de fundir las placas.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MAYO 23 DE 2024 JUEVES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: LLUVIOSO EN LA MAÑANA Y NUBLADO EN LA TARDE

PERSONAL INTERVENTORÍA:

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: - SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA EN EL K00+100 m A K00+050 m

- SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LAS RIOSTRAS EN EL K00+100 m A K00+050m
- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA RIOSTRAS EN EL K00+100 m A K00+050 m
- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CUNETA MARGEN DERECHA K00+100 m A K00+050 m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa EN EL K00+100m A K00+050m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 4 RIOSTRAS CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa EN EL K00+100 m A K00+050 m
- SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #20 CON CONCRETO DE 27 MPa A LAS 04:70 PM EN EL K00+100 m A K00+050 m

-SE REALIZA LA TOMA DEL CILINDRO #27 CON CONCRETO DE 21 MPa A LAS 04:30 PM EN K00+700 m A K00+050 m

- La interventoría solicita al Contratista la entrega de los ensayos de los Concretos.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MAYO 24 DE 2024 VIERNES

CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA:

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: - SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA CUNETA MARGEN DERECHA EN K00+700 m A K00+050 m

- SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA PLACA HUELLA EN EL K00+700 m A K00+050 m

- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA EN EL K00+700 m A K00+050 m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 4 DIENTES CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa EN EL K00+700 m A K00+050 m

- SE CONTINUA LA FUNDICIÓN DE LA CUNETA MARGEN DERECHA EN K00+700 m A K00+050 m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 3 CICLÓPEOS (VOLUMEN 2,80m x 0,45m x EN EL K00+700 m A K00+050 m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE 2 PLACAS CON CONCRETO REFORZADO DE 27 MPa EN EL K00+700m A K00+050 m

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MAYO 25 DE 2024 SÁBADO

CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ – COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CÓRDOBA – SECTOR TANQUES

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de obra

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, MAESTRO Y AYUDANTES

MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, PIEDRA RAJÓN

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO, VOLQUETAS

ACTIVIDADES: -SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA PLACA HUELLA EN EL K00+050m AL K00+00m

-SE REALIZA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA CUNETAS Y BORDILLOS EN EL K00+050m AL K00+00m

- SE INICIA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA HUELLA ENTRE EL K00+050m AL K00+00m

- SE REALIZA FORMALETA EN MADERA PARA PLACA HUELLA K00+050m A K00+00m

- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa ENTRE EL K00+050m AL K00+00m

- SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETAS EN EL K00+050m AL K00+00m

- SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA RIOSTRAS EN EL K00+050m AL K00+00m

- INGRESO DE MATERIALES PÉTREOS PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA POR MEDIO DE VOLQUETAS (7m^3 ARENA DE RÍO, 7m^3 GRAVILLA 3/4") Y SE ACOPIA EN EL K00+050m AL K00+00m.

- SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIAL (CEMENTO ESTRUCTURAL 200 BULTOS) EN EL K00+050m A K00+00m

*La interventoría solicita al contratista garantizar el orden y aseo del tramo.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MAYO 26 DE 2024 DOMINGO
CHIQUINQUIRA - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA : SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra
PERSONAL : RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST
MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL : H2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO,
FORMALETA EN MADERA, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRE
VOLQUETAS
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA RIOSTRAS
EN EL K00+050 m AL K00+00m
- SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETAS EN EL
K00+050m AL K00+00m
- SE CONTINÚA REALIZANDO FORMALETA EN MADERA PARA PLACA
HUELLA EN EL K00+050m A K00+00m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE CICLÓPEOS PARA HUELLA EN EL
K00+050 m AL K00+00m
- INGRESO DE MATERIALES PÉTREOS PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA
POR MEDIO DE VOLQUETAS (18 m^3 ARENA DE RÍO) Y SE ACOPIA
EN EL K00+050m AL K00+00m
- ACOPIO DE MATERIAL (430 VARILLAS 3/8") EN EL K00+050m
AL K00+00m
- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO
PARA CUNETAS Y BORDILLOS EN EL K00+050m AL K00+00m
- La Interventoría solicita al contratista la entrega de los resultados de los ensayos de los concretos de la placa huella.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MAYO 27 DE 2024 LUNES
CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA

TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de Obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, FORMALETA EN MADERA, PIEDRA RAJÓN
MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORAS, VIBRADOR DE CONCRETO, VOLQUETAS
ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA RIOSTRAS EN EL K00+050m AL K00+00m
- SE CONTINÚA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETAS EN EL K00+050m AL K00+00m
- SE REALIZA LA FUNDICIÓN DE RIOSTRAS CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa EN EL K00+050m AL K00+00m
- INGRESO DE MATERIALES PÉTREOS PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA POR MEDIO DE VOLQUETAS ($7m^3$ ARENA DE RÍO, $7m^3$ GRAVILLA 3/4") Y SE ACOPIA EN EL K00+00
- SE CONTINÚA EL CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA CUNETAS Y BORDILLOS EN EL K00+050m AL K00+00m
- La Interventoría Solicita al Contratista postegar bien los Concretos frescos para que no posen los Vehículos.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MAYO 28 DE 2024 MARTES
CIDIQUINQUIRÁ - BOYACÁ - COLOMBIA
TRAMO: VEREDA CÓRDOBA - SECTOR TANQUES
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Profesional SST e Inspector de obra.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SST, MAESTRO Y AYUDANTES
MATERIAL: H_2O, ARENA, GRAVILLA, CEMENTO ESTRUCTURAL, ACERO, FORMALETA