ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 004
CONTRATO Nº SA-EDU-010-2024

CONTRATO No:	SA-EDU-010-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUBAR 2024 NIT 901.816.700-9
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS NIT 901.819.892-8
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)
VALOR INICIAL:	$ 8.350.568.804,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.350.568.804,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,89%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,45%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 004		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES															
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	22.139,12	$ 2.533,00	$	56.078.391,00	11.116,80	$ 28.158.854,00	9.267,66	$ 23.474.989,00	1.540,00	$ 3.900.820,00	10.807,66	$ 27.375.809,00	309,14	$ 783.052,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.466,35	$ 25.075,00	$	212.293.726,00	12.253,00	$ 307.243.975,00	4.119,47	$ 103.295.710,00	1.237,99	$ 31.042.599,00	5.357,46	$ 134.338.309,00	6.895,54	$ 172.905.666,00
	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO		-	$ -												
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0,20 METROS	M2	17.806,22	$ 36.872,00	$	656.550.944,00	4.964,80	$ 183.062.106,00	2.351,91	$ 86.719.626,00	-	$ -	2.351,91	$ 86.719.626,00	2.612,89	$ 96.342.480,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4.647,54	$ 70.002,00	$	325.337.095,00	2.356,96	$ 164.991.214,00	457,48	$ 32.024.514,00	149,66	$ 10.476.499,00	607,14	$ 42.501.013,00	1.749,81	$ 122.490.200,00
6755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	13.837,32	$ 151.136,00	$	2.091.317.196,00	4.529,80	$ 684.615.853,00	1.779,42	$ 268.934.421,00	418,00	$ 63.174.848,00	2.197,42	$ 332.109.269,00	2.332,38	$ 352.506.584,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 213.527,00	$	213.527,00	3.908,00	$ 834.036.482,00	500,00	$ 106.763.500,00	902,70	$ 192.750.823,00	1.402,70	$ 299.514.323,00	2.503,30	$ 534.522.139,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.961,00	$ 197.145,00	$	583.746.345,00	3.005,65	$ 592.548.869,00	465,65	$ 91.800.569,00		$ -	465,65	$ 91.800.569,00	2.540,00	$ 500.748.300,00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 233.307,00	$	233.307,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 227.955,00	$	227.955,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.332,80	$ 37.088,00	$	197.782.886,00	2.168,00	$ 80.406.784,00	748,43	$ 27.757.772,00		$ -	748,43	$ 27.757.772,00	1.419,57	$ 52.649.012,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	$ 49.526,00	$	49.526,00	1.540,00	$ 76.270.040,00	168,80	$ 8.359.989,00		$ -	168,80	$ 8.359.989,00	1.371,20	$ 67.910.051,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.332,80	$ 70.342,00	$	375.119.818,00	4.864,80	$ 342.185.693,00	909,97	$ 64.009.109,00		$ -	909,97	$ 64.009.109,00	3.954,83	$ 278.176.583,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5.546,11	$ 7.236,00	$	40.131.652,00	12.359,89	$ 89.436.164,00	3.223,01	$ 23.321.701,00	806,92	$ 5.835.979,00	4.029,53	$ 29.157.680,00	8.330,36	$ 60.278.485,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		-	$ -												
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	276,75	$ 94.598,00	$	26.180.257,00	3.390,72	$ 320.765.419,00	495,32	$ 46.856.281,00	326,46	$ 30.882.483,00	821,78	$ 77.738.744,00	2.568,94	$ 243.016.586,00

Escaneado con CamScanner

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 004
CONTRATO Nº SA-EDU-010-2024

CONTRATO No:	SA-EDU-010-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUBAR 2024 NIT 901.814.700-9
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS NIT 901.819.893-3
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)
VALOR INICIAL:	$ 8.350.583.604,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.350.583.604,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,89%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,45%

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 004		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	130,51	$ 30.015,00	$	4.187.363,00	1.459,20	$ 43.797.888,00	750,12	$ 22.514.852,00	133,73	$ 4.013.906,00	883,85	$ 26.528.758,00	575,35	$ 17.269.130,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL INT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	276,75	$ 105.338,00	$	29.152.292,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA.	M3	76,64	$ 928.163,00	$	71.134.412,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	10.729,50	$ 7.351,00	$	78.873.290,00	9.783,94	$ 71.921.743,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9.783,94	$ 71.921.743,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO: 60X60 CM.	UN	4,00	$ 602.901,00	$	2.411.604,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	40,00	$ 35.285,00	$	1.411.400,00	296,00	$ 10.444.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -	296,00	$ 10.444.360,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	194,00	$ 346.510,00	$	67.222.940,00	268,00	$ 92.864.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -	268,00	$ 92.864.680,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	4,00	$ 528.103,00	$	2.112.412,00	32,00	$ 16.899.296,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 16.899.296,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	27,00	$ 71.502,00	$	1.930.554,00	278,00	$ 19.877.556,00	198,00	$ 14.157.396,00	73,00	$ 5.219.648,00	271,00	$ 19.377.042,00	7,00	$ 500.514,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS. INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	8,00	$ 178.454,00	$	1.427.632,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGUN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 3.050.793,00	$	3.050.793,00	1,00	$ 3.050.793,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.050.793,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 15 X 60 ANGULO DE 1 1/2" Y VARILLA CUADRADA DE 1"	UN	1,00	$ 186.189,00	$	186.189,00	2,00	$ 372.378,00	1,00	$ 186.189,00		$ -	1,00	$ 186.189,00	1,00	$ 186.189,00
	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL															
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	49,00	$ 421.870,00	$	20.671.630,00	49,00	$ 20.671.630,00	-	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 20.671.630,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	49,00	$ 234.860,00	$	11.508.140,00	49,00	$ 11.508.140,00	4,00	$ 939.440,00		$ -	4,00	$ 939.440,00	45,00	$ 10.568.700,00
9826	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	606,00	$ 36.466,00	$	29.466.144,00	606,00	$ 29.466.144,00	90,00	$ 3.282.120,00	16,00	$ 583.488,00	106,00	$ 3.865.608,00	702,00	$ 25.600.536,00
	FRENTE DE SEGURIDAD							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	533,00	$ 36.647,00	$	19.539.451,00	533,00	$ 19.539.451,00	-	$ -		$ -	-	$ -	533,00	$ 19.539.451,00
	PROVISIONES															
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 32.592.000,00	$	32.592.000,00	1,00	$ 32.592.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.592.000,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 32.592.000,00	$	32.592.000,00	1,00	$ 32.592.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.592.000,00
	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS															
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	221,00	$ 91.816,00	$	20.291.336,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	225,00	$ 167.430,00	$	37.671.750,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

Escaneado con CamScanner

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 004
CONTRATO Nº SA-EDU-010-2024

CONTRATO No:	SA-EDU-010-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUBAR 2024 NIT 901.816.700-9
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS NIT 901.810.892-5
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)
VALOR INICIAL:	$ 8.359.568.884,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.359.568.884,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,89%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,45%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 004		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.471,10	$ 61.315,00	$ 90.200.467,00	330,00	$ 20.233.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -	330,00	$ 20.233.950,00
6767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1.298,03	$ 17.042,00	$ 22.121.027,00	1.730,00	$ 29.482.660,00	882,00	$ 15.031.044,00	613,00	$ 10.446.746,00	1.495,00	$ 25.477.790,00	235,00	$ 4.004.870,00
6770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	130,00	$ 202.418,00	$ 26.314.340,00	40,00	$ 8.096.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 8.096.720,00
6772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	9,00	$ 652.346,00	$ 5.871.114,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	165,00	$ 209.219,00	$ 34.521.135,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.298,03	$ 190.400,00	$ 247.144.912,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.299,00	$ 224.526,00	$ 291.659.274,00	90,00	$ 20.207.340,00	11,00	$ 2.469.786,00	1,00	$ 224.526,00	12,00	$ 2.694.312,00	78,00	$ 17.513.028,00
6781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1.298,03	$ 56.916,00	$ 73.878.675,00	1.462,00	$ 82.642.032,00	511,87	$ 29.133.593,00	54,30	$ 3.090.538,00	566,17	$ 32.224.132,00	895,83	$ 50.417.900,00
6784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.298,03	$ 75.661,00	$ 98.210.248,00	510,00	$ 38.587.110,00	295,20	$ 22.335.128,00		$ -	295,20	$ 22.335.128,00	214,80	$ 16.251.983,00
6786	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	46,92	$ 41.031,00	$ 1.925.175,00	46,92	$ 1.925.175,00	-	$ -		$ -	-	$ -	46,92	$ 1.925.175,00
6790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M<H<= 1.60 M	UN	16,00	$ 3.704.693,00	$ 66.684.474,00	12,00	$ 44.456.316,00	3,00	$ 11.114.079,00	1,00	$ 3.704.693,00	4,00	$ 14.818.772,00	8,00	$ 29.637.544,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	116,82	$ 119.463,00	$ 13.955.668,00	116,82	$ 13.955.668,00	115,30	$ 13.774.084,00		$ -	115,30	$ 13.774.084,00	1,52	$ 181.584,00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	970,93	$ 29.612,00	$ 28.751.179,00	9.165,02	$ 271.394.572,00	1.126,30	$ 33.351.996,00	203,48	$ 6.025.450,00	1.329,78	$ 39.377.446,00	7.835,24	$ 232.017.127,00
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.029,77	$ 6.500,00	$ 6.693.505,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.296,03	$ 94.620,00	$ 122.619.599,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.296,03	$ 129.240,00	$ 167.757.397,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL INT 2500	M2	1.296,04	$ 13.797,00	$ 17.909.058,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	139,51	$ 30.015,00	$ 4.187.393,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	16,00	$ 526.103,00	$ 9.505.854,00	17,00	$ 8.977.751,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 8.977.751,00
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	450,00	$ 134.684,00	$ 60.607.800,00	27,00	$ 3.636.468,00	1,00	$ 134.684,00		$ -	1,00	$ 134.684,00	26,00	$ 3.501.784,00
	ITEM NO PREVISTOS														
NP-1-2153	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2		$ 82.303,00	$ -	6.715,00	$ 552.864.645,00	2.087,61	$ 172.631.366,00	455,00	$ 37.447.885,00	2.552,51	$ 210.079.231,00	4.162,49	$ 342.585.414,00
NP-2-2153	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 29.858,00	$ -	3.520,72	$ 105.121.688,00	2.410,80	$ 71.981.667,00	1.073,98	$ 32.054.354,00	3.484,36	$ 104.036.021,00	36,36	$ 1.085.637,00
NP-3-1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 15.338,00	$ -	977,00	$ 14.985.226,00	264,71	$ 4.060.122,00		$ -	264,71	$ 4.060.122,00	712,29	$ 10.925.104,00
NP-4-0557	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML		$ 10.663,00	$ -	482,00	$ 5.139.566,00	105,84	$ 1.128.439,00		$ -	105,84	$ 1.128.439,00	376,36	$ 4.013.127,00

Escaneado con CamScanner

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 004
CONTRATO Nº SA-EDU-810-2024

CONTRATO No:	SA-EDU-810-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUBAR 2024 NIT 901.816.700-8
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS NIT 901.819.853-3
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓCULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)
VALOR INICIAL:	$ 8.350.568.604,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.350.568.604,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,89%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,45%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 004		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-5	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULAR	M3		$ 211.348,00	$ -	669,58	$ 147.854.834,00	222,44	$ 47.012.249,00	28,23	$ 5.966.354,00	250,67	$ 52.978.603,00	448,91	$ 94.876.231,00
NP-6	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3		$ 113.359,00	$ -	106,00	$ 12.016.054,00	-	$ -		$ -	-	$ -	106,00	$ 12.016.054,00
NP-7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML		$ 57.370,00	$ -	1.000,00	$ 57.370.000,00	593,00	$ 34.020.410,00	259,33	$ 14.877.762,00	852,33	$ 48.898.172,00	147,67	$ 8.471.828,00
NP-8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN		$ 180.077,00	$ -	660,00	$ 131.153.130,00	125,00	$ 23.759.625,00	81,00	$ 15.396.237,00	206,00	$ 39.155.862,00	454,00	$ 91.997.268,00
NP-9	REINVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .	UND		$ 593.479,00	$ -	70,00	$ 41.543.530,00	11,00	$ 6.528.269,00	2,00	$ 1.186.958,00	13,00	$ 7.715.227,00	57,00	$ 33.828.303,00
NP-10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN		$ 170.629,00	$ -	95,00	$ 16.209.755,00	5,00	$ 853.145,00		$ -	5,00	$ 853.145,00	90,00	$ 15.356.610,00
NP-11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN		$ 142.351,00	$ -	20,00	$ 2.847.020,00	1,00	$ 142.351,00		$ -	1,00	$ 142.351,00	19,00	$ 2.704.669,00
NP-12	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN		$ 289.587,00	$ -	15,00	$ 4.343.805,00	2,00	$ 579.174,00		$ -	2,00	$ 579.174,00	13,00	$ 3.764.631,00
NP-13	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN		$ 234.025,00	$ -	15,00	$ 3.510.375,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 3.510.375,00
NP-14	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN		$ 141.353,00	$ -	66,00	$ 9.329.298,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 9.329.298,00
NP-15	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN		$ 148.199,00	$ -	66,00	$ 9.781.134,00	4,00	$ 592.796,00		$ -	4,00	$ 592.796,00	62,00	$ 9.188.338,00
NP-16	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN		$ 157.670,00	$ -	20,00	$ 3.153.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 3.153.400,00
NP-17	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0, 70 X 0, 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN		$ 701.515,00	$ -	693,00	$ 486.149.895,00	169,00	$ 118.556.035,00	34,00	$ 23.851.510,00	203,00	$ 142.407.545,00	490,00	$ 343.742.350,00
NP-18	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN		$ 298.630,00	$ -	25,00	$ 7.465.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 7.465.750,00
NP-19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN		$ 164.821,00	$ -	15,00	$ 2.472.315,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 2.472.315,00
NP-20	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN		$ 163.856,00	$ -	30,00	$ 4.915.680,00	4,00	$ 655.424,00		$ -	4,00	$ 655.424,00	26,00	$ 4.260.256,00
NP-21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN		$ 180.516,00	$ -	30,00	$ 5.415.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 5.415.480,00
NP-22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN		$ 155.438,00	$ -	15,00	$ 2.331.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 2.331.540,00
NP-23	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN		$ 1.654.628,00	$ -	10,00	$ 16.546.280,00	1,00	$ 1.654.628,00		$ -	1,00	$ 1.654.628,00	9,00	$ 14.891.652,00
NP-24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN		$ 155.350,00	$ -	15,00	$ 2.330.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 2.330.250,00
NP-25	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN		$ 237.428,00	$ -	100,00	$ 23.742.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 23.742.800,00
NP-26	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN		$ 209.049,00	$ -	15,00	$ 3.135.735,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 3.135.735,00
NP-27	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2		$ 3.501,00	$ -	800,00	$ 2.800.800,00	500,00	$ 1.750.500,00	298,16	$ 1.043.958,00	798,16	$ 2.794.358,00	1,84	$ 6.442,00
NP-28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN		$ 170.502,00	$ -	223,00	$ 38.021.946,00	169,00	$ 28.814.838,00	22,00	$ 3.751.044,00	191,00	$ 32.565.882,00	32,00	$ 5.456.064,00
NP-29	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA.	M2		$ 28.828,00	$ -	100,00	$ 2.882.800,00	98,08	$ 2.827.450,00		$ -	98,08	$ 2.827.450,00	1,92	$ 55.350,00
NP-30	CONSTRUCCION ENROCADO ESTAMPILLADO CONCRETO FC= 3000 PSI E=0,10	M2		$ 108.146,00	$ -	146,00	$ 15.789.316,00	-	$ -		$ -	-	$ -	146,00	$ 15.789.316,00
NP-31	BORDILLO RECTO DE 20 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	-	$ 70.509,00	$ -	560,00	$ 39.485.040,00	117,13	$ 8.258.719,00		$ -	117,13	$ 8.258.719,00	442,87	$ 31.226.321,00
	COSTO DIRECTO COMPONENTE OBRA CIVIL				$ 6.423.514.311,00		$ 6.423.514.311,00		$ 1.577.547.779,00		$ 506.948.967,00		$ 2.084.496.746,00		$ 4.339.017.565,00
	ADMINISTRACIÓN (22%)				$ 1.413.173.148,00		$ 1.413.173.148,00		$ 347.060.911,00		$ 111.528.773,00		$ 458.589.284,00		$ 954.583.864,00
	IMPREVISTO (3%)				$ 192.705.429,00		$ 192.705.429,00		$ 47.326.434,00		$ 15.208.469,00		$ 62.534.903,00		$ 130.170.526,00
	UTILIDAD (5%)				$ 321.175.716,00		$ 321.175.716,00		$ 78.877.380,00		$ 25.347.448,00		$ 104.224.828,00		$ 216.950.876,00
	COSTO TOTAL				$ 8.350.568.604,00		$ 8.350.568.604,00		$ 2.050.812.114,00		$ 659.033.657,00		$ 2.709.845.771,00		$ 5.640.722.833,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con el que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 05 días del mes de diciembre de 2024.

CONSORCIO EDUBAR 2024
CONTRATISTA

ANGELA MELISSA CRIALES ARIAS
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR

ARMANDO MOLINA
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SEC. DE OBRAS PUBLICAS

ALEJANDRO ABBA QUINTERO
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Escaneado con CamScanner