REINPR SAS
CONSULTORIA Y OBRA CIVIL
NIT: 800.245854-7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Versión 001	
Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO No.	61	DEL	11/7/2024	AL	11/13/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	48026	PLAZO ACTUALIZADO:	48026
PLAZO TRANSCURRIDO:	426 EQUIVALE AL 0.89%	PLAZO TRANSCURRIDO:	426 EQUIVALE AL 0.89%
VALOR INICIAL :	$ 2,463,185,760.00	VALOR INICIAL :	$ 27,220,819,943.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	$ 9,767,979,973.76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2,463,185,760.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36,988,799,916.76
VALOR PAGADO:	$ 655,739,348.00	VALOR PAGADO:	$ 6,734,393,060.00
VALOR POR PAGAR:	$ 1,807,446,412.00	VALOR POR PAGAR:	$ 30,254,406,856.76
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	9/14/2023	9/14/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**9/14/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**1/9/2024**	**1/30/2024**	**-21.00**
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**6/1/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	6/1/2026	2/13/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	5/1/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**5/1/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	4/2/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	5/1/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	5/1/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	3/4/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	2/4/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	4/2/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	4/2/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	4/2/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	3/4/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	4/2/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	4/2/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	3/4/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**8/26/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	5/1/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	6/1/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	6/29/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	5/1/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	7/28/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	6/1/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	8/26/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	6/15/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	5/1/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	3/4/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	4/8/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**6/26/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	6/26/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**9/14/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	9/14/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	9/11/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	8/26/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	8/26/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	3/20/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**9/14/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**3/12/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	10/13/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	3/12/2024	2/2/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**9/16/2024**	**5/17/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	9/16/2024	5/17/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	9/16/2024	5/17/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**2/28/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	2/28/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**9/14/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**5/9/2024**	**3/6/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	5/9/2024	3/6/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**4/19/2025**	**4/24/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	4/19/2025	4/24/2024	
1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**1/15/2025**	**2/29/2024**	
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	1/15/2025	2/29/2024	
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**9/14/2026**		
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	9/14/2026		

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024	**PERIODO No.**	61	DEL	**11/7/2024**	AL	**11/13/2024**
2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**			**6/27/2031**			
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**			**6/27/2031**			
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce			6/27/2031			
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas			6/27/2031			
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos			6/27/2031			
2.1.4	Pago de derechos de botadero			6/27/2031			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)			9/14/2026			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)			6/27/2031			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)			6/27/2031			

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 7,654,655,771.19	20.69%	21.54%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 15,623,784,590.00	42.24%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo
3.3 Se presentan fuertes lluvias en el área del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	11/7/2024
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras por presencia de lluvias ocurridas durante la semana.	Contratista e Interventoría	11/7/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se presentaron 1 día de lluvias durante la noche. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en los afluentes No. 2 y No. 3. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista tubo buen desempeño en relación a los avances de obra.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: excavación del lecho del arroyo, estabilización con piedra ciclópea, suministro de geotextil, suministro de concreto para solado, y manejo de aguas; se lleva controles topograficos y técnicos correspondientes asociados a las cantidades de obra ejecutadas, teniendo en cuenta los planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 07 de noviembre, Se llevó a cabo la revisión de las actividades de excavación ejecutadas con retroexcavadora en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+220 a la K0+210, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 3, desde la abscisa K0+020 a la K0+030. Inspección de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+220 a la K0+210 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+020 a la K0+030 en el Afluente No. 3, con dimensiones de 10m x 4.1m x 1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m en el tramo comprendido entre la abscisas K0+220 a la K0+210 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+020 a la K0+030 en el Afluente No. 3. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+230 a la K0+220 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+010 a la K0+020 en el Afluente No. 3. Se realizó el acompañamiento al contratista de obra en las actividades de manejo de aguas, evidenciándose el uso de diques temporales y sacos , así como la implementación de motobombas para controlar las aguas presentes tanto de escorrentias como servidas. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

Viernes 08 de noviembre, Se llevó a cabo la revisión de las actividades de excavación ejecutadas con retroexcavadora en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+210 a la K0+200, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 3, desde la abscisa K0+030 a la K0+040. Inspección de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+210 a la K0+200 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+030 a la K0+040 en el Afluente No. 3, con dimensiones de 10m x 4.1m x 1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m en el tramo comprendido entre la abscisas K0+210 a la K0+200 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+030 a la K0+040 en el Afluente No. 3. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+220 a la K0+210 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+020 a la K0+030 en el Afluente No. 3. Inspección de las actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para losa de fondo en el tramo comprendido entre las abscisas K0+240 a la K0+210 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+000 a la K0+030 en el Afluente No. 3. Inspección de las actividades de suministro de concreto hidráulico de 4000 PSI para muros en el tramo comprendido entre las abscisas K1+893 a la K1+918, tanto del lado derecho como izquierdo del tramo principal del arroyo. Se realizó la inspección de las actividades de manejo de aguas, evidenciándose instalación de barreras y bloqueos por medio de sacos, el uso de motobombas y diques temporales, que permiten realizar el manejo de agua en los tramos comprendidos entre las abscisas K1+893 a la K1+918, entre la K0+240 - K0+200 para el Afluente No. 2 y K0+000 - K0+040, para el afluente No. 3. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. Se presentaron lluvias en la noche, las cuales arrastraron grandes cantidades de residuos sólidos y sedimentos.

Sábado 09 de noviembre, Acompañamiento al contratista de obra en las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos y sediemntos resultantes de la escorrentia producto de las lluvias de la noche del viernes 8 de noviembre, se realizó la limpieza de acero y geotextil dispuestos en el afluente No. 2 y No. 3. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+210 a la K0+200 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+030 a la K0+040 en el Afluente No. 3. Supervisión de las actividades de corte y sello de juntas en los muros del tramo principal entre las abscisas K1+893 a la K1+918, tanto del lado derecho como izquierdo. Se realizó la inspección de las actividades de manejo de aguas, evidenciándose instalación de barreras y bloqueos por medio de sacos, el uso de motobombas y diques temporales, que permiten realizar el control de agua en los tramos comprendidos entre las abscisas K1+893 a la K1+918, entre la K0+240 - K0+200 para el Afluente No. 2 y K0+000 - K0+040, para el afluente No. 3. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. Se presentaron lluvias en la noche, las cuales arrastraron grandes cantidades de residuos sólidos y

Domingo 10 de noviembre, no se programaron actividades constructivas para este dia.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO No.	61	DEL	11/7/2024	AL	11/13/2024

Lunes 11 de noviembre, Se llevó a cabo la revisión de las actividades de excavación ejecutadas con retroexcavadora en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+200 a la K0+190, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 3, desde la abscisa K0+040 a la K0+050. Inspección de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+200 a la K0+190 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+040 a la K0+050 en el Afluente No. 3, con dimensiones de 10m x 4.1m x 1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m en el tramo comprendido entre la abscisas K0+200 a la K0+190 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+040 a la K0+050 en el Afluente No. 3. Se continuó con las actividades de limpieza de acero para losas en los afluentes No. 2 y No. 3. Se realizó el acompañamiento al contratista de obra en las actividades de manejo de aguas, evidenciándose el uso de diques temporales y sacos , así como la implementación de motobombas para controlar las aguas presentes tanto de escorrentias como servidas. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5 km, como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

Martes 12 de noviembre, Se llevó a cabo el acompañamiento y verificación de las actividades de excavación ejecutadas con retroexcavadora en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+190 a la K0+1800, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 3, desde la abscisa K0+050 a la K0+060. Inspección de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+190 a la K0+180 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+050 a la K0+060 en el Afluente No. 3, con dimensiones de 10m x 4.1m x 1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m en el tramo comprendido entre la abscisas K0+190 a la K0+180 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+050 a la K0+060 en el Afluente No. 3. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+200 a la K0+190 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+040 a la K0+050 en el Afluente No. 3. Inspección de las actividades de suministro de concreto hidráulico de 4000 PSI para losa en el tramo comprendido entre las abscisas K0+240 a la K0+210 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+000 a la K0+030 en el Afluente No. 3. Chequeo de las actividades de corte y sello de juntas para la losa de concreto entre las abscisas K0+240 a la K0+210 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+000 a la K0+030 en el Afluente No. 3. Se realizó la inspección de las actividades de manejo de aguas, evidenciándose instalación de barreras y bloqueos por medio de sacos, el uso de motobombas y diques temporales, que permiten realizar el manejo de agua en los tramos comprendidos entre las abscisas K0+240 - K0+180 para el Afluente No. 2 y K0+000 - K0+060, para el afluente No. 3. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

Miércoles 13 de noviembre, Se llevó a cabo la revisión de las actividades de excavación ejecutadas con retroexcavadora en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+180 a la K0+170, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 3, desde la abscisa K0+060 a la K0+070. Inspección de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+180 a la K0+170 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+060 a la K0+070 en el Afluente No. 3, con dimensiones de 10m x 4.1m x 1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m en el tramo comprendido entre la abscisas K0+180 a la K0+170 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+060 a la K0+070 en el Afluente No. 3. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+190 a la K0+180 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+050 a la K0+060 en el Afluente No. 3. Inspección de las actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para muro en el tramo comprendido entre las abscisas K0+240 a la K0+210 en el Afluente No. 2 en el ladao derecho e izquierdo, y entre las abscisas K0+000 a la K0+030 en el Afluente No. 3, en el lado derecho e izquierdo. Se realizó la inspección de las actividades de manejo de aguas, evidenciándose instalación de barreras y bloqueos por medio de sacos, el uso de motobombas y diques temporales, que permiten realizar el manejo de agua en los tramos comprendidos entre las abscisas K0+240 - K0+170 para el Afluente No. 2 y K0+000 - K0+070, para el afluente No. 3. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 42,24%, realizando actividades de excavación del lecho del arroyo, estabilización con piedra ciclópea, suministro de geotextil, suministro de solado, armado y figurado de acero, concreto de 4000 psi para losas y muros, repaleo, transporte de material y disposición final de material RCD.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Excavación Afluente 2 K0+220 - K0+200



Excavación Afluente 2 K0+220 - K0+200



Geotextil en Afluente 2 K0+220 - K0+200



Piedra ciclópea Afluente 2 K0+220 - K0+200



Excavación Afluente 3 K0+020 - K0+040



Excavación Afluente 3 K0+020 - K0+040



Piedra ciclópea afluente 3 K0+020 - K0+040



Piedra ciclópea afluente 3 K0+020 - K0+040



Geotextil Afluente 3 K0+020 - K0+040

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO No.	61	DEL	11/7/2024	AL	11/13/2024



Geotextil Afluente 3 K0+020 - K0+040



Solado Afluente 2 K0+190 - K0+180



Repaleo interno con minicargador

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA