REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2024	PERIODO No.	64	DEL	28/11/2024	AL	4/12/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	48026	PLAZO ACTUALIZADO:	48026
PLAZO TRANSCURRIDO:	447 EQUIVALE AL 0,93%	PLAZO TRANSCURRIDO:	447 EQUIVALE AL 0,93%
VALOR INICIAL :	$ 2.463.185.760,00	VALOR INICIAL :	$ 27.220.819.943,00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	$ 9.767.979.973,76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.463.185.760,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36.988.799.916,76
VALOR PAGADO:	$ 655.739.348,00	VALOR PAGADO:	$ 6.734.393.060,00
VALOR POR PAGAR:	$ 1.807.446.412,00	VALOR POR PAGAR:	$ 30.254.406.856,76
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	14/09/2023	14/09/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**14/09/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**9/01/2024**	**30/01/2024**	**-21,00**
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**1/06/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	1/06/2026	13/02/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	1/05/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**1/05/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	2/04/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	1/05/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	1/05/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	4/03/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	4/02/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	2/04/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	4/03/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	2/04/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	2/04/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	4/03/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**26/08/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	1/05/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	1/06/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	29/06/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	1/05/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	28/07/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	1/06/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	26/08/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	15/06/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	1/05/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	4/03/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	8/04/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**26/06/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	26/06/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**14/09/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	14/09/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	11/09/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	26/08/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	26/08/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	20/03/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**12/03/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	13/10/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	12/03/2024	2/02/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**16/09/2024**	**17/05/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**28/02/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	28/02/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**9/05/2024**	**6/03/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	9/05/2024	6/03/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**19/04/2025**	**24/04/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	19/04/2025	24/04/2024	
1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**15/01/2025**	**29/02/2024**	
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	15/01/2025	29/02/2024	
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**14/09/2026**		
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	14/09/2026		

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2024	**PERIODO No.**	64	DEL	**28/11/2024**	AL	**4/12/2024**

2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**		
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**		
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	27/06/2031		
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas	27/06/2031		
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	27/06/2031		
2.1.4	Pago de derechos de botadero	27/06/2031		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)	14/09/2026		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031		

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 8.709.548.314,65	23,55%	23,77%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 17.502.309.800,00	47,32%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	4/12/2024
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras por presencia de lluvias ocurridas durante la semana anterior.	Contratista e Interventoría	4/12/2024
Reposición de Concreto hidráulico de 2000 psi arrastrados por las lluvias en la semana anterior	Constratista	24/12/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en los afluentes No.1, No. 2 y No. 3. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista tubo buen desempeño en relación a los avances de obra.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: excavación del lecho del arroyo, estabilización con piedra ciclópea, suministro de geotextil, suministro de concreto para solado, armado y figurado de acero de refurezo, suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para losas y muros, y manejo de aguas; se lleva controles topograficos y técnicos correspondientes asociados a las cantidades de obra ejecutadas, teniendo en cuenta los planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 28 de noviembre, Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos, sedimentos arrastrados por las lluvias de la semana anterior. Se realizó la inspección de las actividades de excavación ejecutadas con retroexcavadora en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+070 a la K0+060, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 1, desde la abscisa K0+140 a la K0+130, con dimensiones de 10x4.1x2 m. Supervisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+090 a la K0+080 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+160 a la K0+150 en el Afluente No. 1, con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m y 10mx4.1mx2m respectivamente. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+090 a la K0+080 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+160 a la K0+150 en el Afluente No. 1. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+120 a la K0+110 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+115 a la K0+120 en el Afluente No. 3, reponiendo la capa de solado afectada por las lluvias de la semana anterior. Revisión d ela instalación y armado de acero de refurzo para muros, en el lado derecho e izquierdo, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+180 a la K0+150 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+060 a la K0+090 en el Afluente No. 3. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+180 - K0+060 en el Afluente No. 2, K0+060 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+140 - K0+130 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. Se continúa con la identificación y mejoramiento de fallo debido a la saturación excesiva del material por efecto de las lluvias en días anteriores, por lo que al contratista le toco excavar, hasta encontrar suelo firme y reemplazar el material de estabilización entre las abscisas K0+100 a K0+090 del afluente 2.

Viernes 29 de noviembre, Monitoreo de las actividades de excavación del lecho del arroyo con maquinaria adelantadas en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+060 a la K0+050, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m.; así mismo se inspecionaron las actividades de excavación adelantadas en el Afluente No. 1, desde la abscisa K0+130 a la K0+120, con dimensiones de 10x4.1x2 m. Revisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+080 a la K0+070 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+150 a la K0+140 en el Afluente No. 1, con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m y 10mx4.1mx2m respectivamente. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+080 a la K0+070 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+150 a la K0+140 en el Afluente No. 1. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+110 a la K0+090 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+180 a la K0+160 en el Afluente No. 1. Inspección de las actividades de suministro de concreto hidráulico para muros, en el lado derecho e izquierdo, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+180 a la K0+150 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+060 a la K0+090 en el Afluente No. 3. Chequeo de la actividad de armado y figurado de acero de refuerzo para losa de fondo en el tramo comprendido entre las abscisas K0+150 a la K0+130 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+090 a la K0+120 en el Afluente No. 3. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+180 - K0+050 en el Afluente No. 2, K0+060 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+180 - K0+120 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. Se continúa con la identificación y mejoramiento de fallo debido a la saturación excesiva del material por efecto de las lluvias en días anteriores, por lo que al contratista le toco excavar, hasta encontrar suelo firme y reemplazar el material de estabilización entre las abscisas K0+090 a K0+070 del afluente 2.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2024	**PERIODO No.**	64	DEL	**28/11/2024**	AL	**4/12/2024**

Sábado 30 de noviembre, Seguimiento a las actividades de excavación del lecho del arroyo con maquinaria adelantadas en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+050 a la K0+040, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m. Revisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+070 a la K0+060 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+140 a la K0+130 en el Afluente No. 1, con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m y 10mx4.1mx2m respectivamente. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+070 a la K0+060 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+140 a la K0+130 en el Afluente No. 1. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+090 a la K0+070 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+160 a la K0+140 en el Afluente No. 1. Inspección de las actividades corte y sello de juntas de muros, en el lado izquierdo y derecho, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+180 a la K0+150 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+060 a la K0+090 en el Afluente No. 3. Chequeo de la actividad de armado y figurado de acero de refuerzo para losa de fondo en el tramo comprendido entre las abscisas K0+130 a la K0+100 en el Afluente No. 2. Inspección dlas actividades de suministro de concreto hidráulico para losa de fono en el tramo comprendido entre las abscisas K0+150 a la 130 en el Afluente 2, y desde la K0+090 a la K0+120 en el Afluente No. 3; se realizó el corte y sello de juntas en estros mismos tramos. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+180 - K0+040 en el Afluente No. 2, K0+060 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+140 - K0+120 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

Domingo 01 de diciembre, verificaación de las actividades de excavación del lecho del arroyo con maquinaria adelantadas en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+040 a la K0+030, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m. Revisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+060 a la K0+050 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+130 a la K0+120 en el Afluente No. 1, con dimensiones de 10mx4.1mx1.6m y 10mx4.1mx2m respectivamente. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+060 a la K0+050 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+130 a la K0+120 en el Afluente No. 1. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+070 a la K0+060 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+140 a la K0+130 en el Afluente No. 1. Inspección de las actividades armado y figurado de acero de refurezo para muros, en el lado izquierdo y derecho, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+150 a la K0+130 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+090 a la K0+120 en el Afluente No. 3. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+150 - K0+030 en el Afluente No. 2, K0+090 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+130 - K0+120 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

Lunes 02 de diciembree, Inspección de las actividades de excavación del lecho del arroyo con maquinaria adelantadas en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+030 a la K0+020, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m. Revisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+050 a la K0+030 en el Afluente No. 2, 20mx4.1mx1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+050 a la K0+030 en el Afluente No. 2. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 a la K0+050 en el Afluente No. 2, y entre las abscisas K0+130 a la K0+120 en el Afluente No. 1. Inspección de las actividades armado y figurado de acero de refurezo para losa de fondo en el tramo comprendido entre las abscisas K0+100 a la K0+070 en el Afluente No. 2. Monitoreo de las actividades de suministro de concreto hidráulico para losa de fondo entre las abscisas K0+130 a la K0+100 en el Afluente No. 2; se realizó el corte y sello de juntas de la losa de fondo en este mismo tramo. De igual manera se supervisó el suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para muros, tanto del lado derecho como izquierdo, entre las abscisas k0+150 a la K0+130 del Afluente No. 2 y de la K0+090 a la K0+120 del Afluente No. 3. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+100 - K0+020 en el Afluente No. 2, K0+090 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+130 - K0+120 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

Martes 03 de diciembre, Se realizaron los controles correspondientes para las actividades de excavación del lecho del arroyo con maquinaria adelantadas en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+020 a la K0+010, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m. Revisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+030 a la K0+010 en el Afluente No. 2, 20mx4.1mx1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+030 a la K0+010 en el Afluente No. 2. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+050 a la K0+030 en el Afluente No. 2. Inspección de las actividades de suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para losa de fondo en el tramo comprendido entre las abscisas K0+100 a la K0+070 en el Afluente No. 2; se realizó el corte y sello de juntas de la losa de fondo en este mismo tramo. Revisión del figurado y armado de acero de refuerzo para muros, tanto del lado derecho como izquierdo, en el tramo comprendido entre la abscisa K0+130 a la K0+100 en el Afluente No. 2. Revisión de las actividades de corte y sello de juntas de muros, en ambos lados, entre la abscisa K0+150 a la K0+130 del Afluente No. 2 y de la K0+090 a la K0+120 del Afluente No. 3. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+100 - K0+010 en el Afluente No. 2, K0+090 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+130 - K0+120 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. Durante este día se evidencio el incicio de la colocación de formaletas para la construcción de losa superior en el Afluente No. 2, en la abscisa K0+186, y en la abscisa K0+360 del tramo principal.

Miércoles 04 de diciembre, Se realizó la inspección de las actividades de excavación del lecho del arroyo con maquinaria adelantadas en el Afluente No. 2 entre las abscisas K0+010 a la K0+000, manejando unas dimensiones de 10mx4.1mx1.6m. Revisión de las actividades de suministro y colocación de piedra ciclópea en el lecho entre las abscisas K0+010 a la K0+000 en el Afluente No. 2, 10mx4.1mx1.6m. Se inspecciono la colocación del geotextil cubriendo la piedra instalada en el tramo comprendido entre la abscisas K0+010 a la K0+000 en el Afluente No. 2. Se revisó la actividad de suministro de concreto de 2000 PSI para solado, aplicando una capa de 15 centímetros de espesor, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+030 a la K0+010 en el Afluente No. 2. Revisión del figurado y armado de acero de refuerzo para muros, tanto del lado derecho como izquierdo, en el tramo comprendido entre la abscisa K0+100 a la K0+070 en el Afluente No. 2; así mismo se revisó el armado del acero de refuerzo para losa de fondo en el tramo comprendido entre las abscisas K0+070 a la K0+050. Revisión de las actividades de suministro de concreto hidráulico de 4000 psi, en ambos lados, entre la abscisa K0+130 a la K0+100 del Afluente No. 2. Seguimiento a las actividades de manejo de aguas, evidenciandose la construcción de diques temporales, barreras construidas con sacos y el uso de motobombas entre las abscisas K0+130 - K0+000 en el Afluente No. 2, K0+090 - K0+120 en el Afluente No. 3, y entre las abscisas K0+130 - K0+120 en el Afluente No. 1. Se verificó la actividad de repaleo y transporte de material menor a 5km. como también el transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. Se continuó con las actividades de revisión de la colocación de formaletas para la construcción de losa superior en el Afluente No. 2, en la abscisa K0+186, y en la abscisa K0+360 del tramo principal.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 47,32%, realizando actividades de excavación del lecho del arroyo, estabilización con piedra ciclópea, suministro de geotextil, suministro de solado, armado de acero de refurezo, suministro de concreto de 4000 psis para losas y muros, repaleo, transporte de material y disposición final de material RCD.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2024	PERIODO No.	64	DEL	28/11/2024	AL	4/12/2024

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Excavación del lecho en K0+050 a K0+040 en afluente 2



Excavación en fondo en afluente 1 en K0+160 a K1+150



Se realizó colocación de geotextil en afluente 1 K0+160 a K0+150



Colocación del geotextil el lecho en K0+050 a K0+030 AF 2



Piedra ciclópea afluente 2 K0+050 - K0+040



Se colocó piedra ciclópea en afluente 2 K0+090 a K0+080



Fundida de solado en afluente 1 en K0+180 a K0+170



Se fundió la losa fondo en afluente 3 en K0+090 a K0+120



Se fundió muros del canal en afluente 3 en K0+090 - K0+120



Se fundió el muro del canal afluente 2 en K0+150 - K0+130

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA