Santiago de Cali, diciembre 29 de 2024

Señora.
MARCELA SANTAMARIA SANCHEZ
Supervisora.

Asunto:
Solicitud de prorroga al contrato de **OBRAS CIVILES DE MATENIMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA (VALLE) Y CALOTO (CAUCA) SEGÚN DESCRIPCION DEL OBJETO**

Cordial saludo,

Yo, NESTOR BERNARDO MEZA GONGORA identificado con cedula de ciudadanía número 1.088.313.298 de Pereira – Risaralda en calidad de representante legal de la empresa, **MEZA ARQUITECTOS SAS.** Con NIT. 901.635.011-5, solicito a la entidad una PRORROGA AL CONTRATO CMINC-11-2024 con objeto de. **OBRAS CIVILES DE MATENIMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA (VALLE) Y CALOTO (CAUCA) SEGÚN DESCRIPCION DEL OBJETO.**

1. Por coordinación de proveedor y entrega de suministro de materiales al sitio de obra, esto nos ha retrasado en la programación diaria de actividades por realizar.
2. Por las condiciones climáticas se tuvo retraso en trabajos de cubierta, esto nos impidió el ingreso por el tipo de material que posee el tejado y su estado actual no garantiza al estar en contacto con el agua para el personal.
3. Esta prórroga no genera ningún costo adicional al contrato establecido por la entidad.

Dicho lo anterior se hace la solicitud de prórroga por trece (13) días calendario para poder organizar, gestionar y acopiar material. Ya presentado se continua con las actividades de instalación y revisión de cubierta, este tiempo estando del 01 al 13 de enero del 2025.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali a los veintinueve (29) días de mes de diciembre del 2024.

NESTOR BERNARDO MEZA GONGORA
R.L. MEZA ARQUITECTOS SAS
NIT. 901.635.011-5.