CONTRATO:	Contrato De Interventoría No.2367 DE 2024
FECHA:	16 de noviembre de 2024
HORA DE INICIO:	9:00 am
HORA DE TERMINACIÓN:	10:00 am
SITIO DE REUNIÓN:	Virtual – Plataforma Teams

TEMAS TRATADOS:

Requerimiento de Documentación contractual: Se llevará a cabo una reunión de seguimiento de obra para evaluar el progreso de los frentes de trabajo en las ORIP de Santander de Quilichao (Cauca), Bolívar (Cauca), Quibdó (Choco), La Cruz (Nariño), Ipiales (Nariño), Roldanillo (Valle de Cauca), Leticia (Amazonas) y Puerto López (Meta). Durante esta reunión se hará la revisión de la documentación contractual necesaria para el inicio de las actividades operativas con el objetivo de identificar los aspectos a mejorar, se establecerán compromisos para así llevar un control más óptimo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:00 am se da inicio a la reunión de seguimiento virtual entre la firma contratista **EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. – SIGLA: EIDELCA** con la participación de la Ing. Verónica Payares Berrio, por parte de la supervisión SNR Ing. Bayardo Bustos Linares También asisten los apoyos a la supervisión los ingenieros Guido García y Ceiler Salazar, interventoría **JVM INGENIERA SAS BIC** con la participación del Arq. Fabian Rada director de interventoría y la Arq. Otilia Betancur D´Ambrosio en la coordinación del proyecto.

Inicia la intervención el Ing. Bayardo Bustos manifestando que a los comités de seguimiento deben asistir el personal contractual plasmado en las respectivas propuestas tanto de obra como de interventoría, se procede a realizar un análisis general del estado actual del proyecto.

La interventoría realiza una trazabilidad e informa que luego de emitir la primera alerta de incumplimiento a la firma contratista el pasado 12 de noviembre ante la negativa de la entrega oportuna de las obligaciones estipuladas en el contrato y la no asistencia a la visita diagnostica en la sede de la ORIP DE IPIALES, afectando en el desarrollo óptimo del proyecto, teniendo en cuenta los tiempos tan ajustados con los que contamos.

El día 13 de noviembre se recibe por parte de la firma contratista la documentación correspondiente a las

- Hojas de vida contrato de obra.
- Cronograma De Obra
- Componentes SST Y Ambiental
- Plan De Manejo Ambiental

Revisión de Observaciones de Interventoría

La interventoría, tras revisar la documentación presentada, ha emitido observaciones relevantes. Se ha identificado que en las hojas de vida faltan anexos que respalden la dedicación de los profesionales y el cumplimiento de sus funciones. Además, se ha corregido el cronograma, ya que los tiempos establecidos actualmente no se alinean con los plazos de finalización del contrato, lo que podría comprometer su cumplimiento. Por lo tanto, solicitamos con carácter urgente la revisión y ajuste de los tiempos de inicio para cada frente de trabajo. Sugerimos también que se inicie simultáneamente en cada casa ORIP. Adicionalmente, requerimos un desglose detallado de cada actividad por frente, con el fin de facilitar un mejor control sobre las acciones a realizar. En este comité de seguimiento contamos con la participación del profesional SST de la interventoría, quien está realizando observaciones sobre la documentación entregada por la firma contratista y aclarará que la entrega formal se llevará a cabo a través de correspondencia electrónica durante el transcurso del día.

La firma contratista se compromete a realizar el envió de la documentación faltante el día martes 19 de noviembre, para que pueda ser revisado y posteriormente avalado por la interventoría.

Por otra parte, la supervisión e interventoría solicitan al contratista el pronto inicio de todos los frentes y advierten que si no se toman medidas pronto se estarían incurriendo en presuntos incumplimientos, teniendo en cuento que la fecha máxima de finalización del contrato que nos ocupa es el próximo 31 de diciembre del 2024 y para este momento ya se debe terminar culminadas cada una de las sedes. Además, se le recuerda a la firma contratista que la entrega de los informes semanales se debe realizar desde la firma del acta de inicio fechada desde el 28 de octubre y aun no se reciben reportes de ninguna sede.

ACTIVIDADES PENDIENTES:	**RESPONSABLE:**
RADICACION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CONTRATISTA
RADICACION DE DOCUMENTACION SST Y AMBIENTAL	CONTRATISTA
ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE CADA FRENTE	CONTRATISTA
RADICACION DE SUBSANACION DE CRONOGRAMA DE OBRA	CONTRATISTA
RADICACION DE POLIZAS CONTRA ACTA DE INICIO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA
RADICACION DE INFORMES SEMANALES	CONTRATISTA

ASISTENTES	**REPRESENTANTE DE:**	**FIRMA**

Asistentes:

Ing. Veronica Payares, EIDELCA

Ing.Bayardo Bustos Linares, Supervisior SNR

Ing. Guido García, Apoyo a la supervisión, SNR

Arq. Fabián Rada Segura, director de Interventoría, JVM INGENIERÍA SAS BIC

Arq. Otilia Betancur D'Ambrosio, Coordinadora de Proyectos, JVM INGENIERÍA SAS

Ing. Ceiler Salazar, Apoyo a la supervisión, SNR