Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	4		
FECHA DEL ACTA	13/12/2024		
No. DE CONTRATO Y FECHA	341 - 30/11/2023		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS S.A.S.	
	C.C./NIT	900602753	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES	
	C.C./NIT	91080211	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura	
	C.C.	63337510	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	
	C.C./NIT:	13716434	
VALOR DEL CONTRATO	$ 81.160.261,00		
VALOR ADICIONADO	$ 121.740.391,50		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00		
CDP	NÚMERO:	7477, 703	
	FECHA:	18/09/2023, 26/01/2024	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	7167	
	FECHA:	19/09/2024	
RP	NÚMERO:	14436, 493	
	FECHA:	01/12/2023, 26/01/2024	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	9753	
	FECHA:	30/09/2024	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	15/04/2024	
	Fecha de Finalización	14/06/2024	
	Nueva Fecha Terminación	31/12/2024	
	Duración	(5) CINCO MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	58 dias	13/06/2024	10/08/2024
	2	49 dias	11/08/2024	29/09/2024
Prórrogas	1	3 meses	01/10/2024	30/12/2024

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	30/09/2024	$ 121.740.391,50	$ 202.900.652,50

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
CESCE SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	CUMPLIMIENTO	157322-2	15/04/2024	15/10/2024	$ 16.232.052,20
		157322-4110100399	15/04/2024	30/04/2025	$ 40.580.130,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14406-2	11/04/2024	11/06/2024	$ 260.000.000,00
		14406-3	15/04/2024	15/06/2024	$ 260.000.000,00
		15663-4110101553	11/10/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	157322	30/11/2023	31/12/2026	$ 8.116.026,10
		157322-2	15/04/2024	15/06/2027	$ 8.116.026,10
		157322-4110100399	15/04/2024	31/12/2027	$ 20.290.065,30

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 2 de 3

		LABORALES				
		CALIDAD DE SERVICIO	157322	31/12/2023	31/12/2028	$ 16.232.052,20
			157322-2	15/06/2024	15/06/2029	$ 16.232.052,20
			157322-4110100399	31/12/2024	31/12/2029	$ 40.580.130,60
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	157322	30/11/2023	30/04/2024	$ 16.232.052,20

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	11/12/2023, 12/04/2024, 26/04/2024, 26/04/2024, 22/11/2024, 22/11/2024

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/11/2024
	HASTA: 30/11/2024
VALOR A COBRAR	$ 39.991.978,54
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Noviembre	04/12/2024	31805287	$ 3.900.000,00
Noviembre	04/12/2024	31804962	$ 6.800.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 428.000,00	VR PAGADO $ 1.712.000,00	VR PAGADO $ 744.800,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS quien actúa en nombre y representación de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CARLOS AUGUSTO REYES MORALES quien actúa en nombre y representación de HCR INGENIEROS S.A.S., con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 4	$ 39.991.978,54
Valor IVA:	$ 6.385.273,88
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 33.606.704,66

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400650153	$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400650153	$ 430,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 13

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 3 de 3

de Diciembre de 2024.

Supervisor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Contratista

Elaboró: ING. NELVYS GUTIERREZ PINZON CPS 2403
Revisó: ING. EDWIN FERNANDO AYALA CADENA CPS 2467
Revisó: ING. RICARDO GONZALEZ CPS 2512

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 17-12-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO. ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL No 4	Código F-GDI-5000-238.37-065 Version 1.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página 1 de 1

ANEXO. ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL No 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 341 de 2023

OBJETO : "INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

VALOR INICIAL :	$ 81.160.261,00	VALOR ADICIONAL:	$ 121.740.391,50	VALOR TOTAL:	$ 202.900.652,50	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	71,85%
PLAZO INICIAL :	DOS (02) MESES	PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES	PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES	Fecha presente Acta:	13/12/2024

		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA No 01 - del 15/04/2024 al 14/05/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL No 1 (30/09/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No 02 - del 15/05/2024 al 11/06/2024 y del		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No 03 - del 01/10/2024 al 31/10/2024		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No 04 - del 01/11/2024 al 30/11/2024		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	PLAZO	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.1	PERSONAL PROFESIONAL																	
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	5,00	$ 10.000.000,00	0,93	$ 1.866.666,67	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	2,93	$ 5.866.666,67
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	2,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 15.000.000,00	0,93	$ 2.800.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	2,93	$ 8.800.000,00
1.1.3	PROFESIONAL HSEQ	1	100%	2,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 15.000.000,00	0,93	$ 2.800.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	2,93	$ 8.800.000,00
1.2	PERSONAL TECNICO, TECNOLOGO Y AUXILIAR																	
1.2.1	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1	100%	2,00	$ 1.900.000,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 1.900.000,00	5,00	$ 9.500.000,00	0,93	$ 1.773.333,33	1,00	$ 1.900.000,00	1,00	$ 1.900.000,00	2,93	$ 5.573.333,33
					SUBTOTAL	$ 19.800.000,00		$ 9.900.000,00		$ 49.500.000,00		$ 9.240.000,00		$ 9.900.000,00		$ 9.900.000,00		$ 29.040.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	1,97		1,97		1,97		1,97		1,97		1,97		1,97
					A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 39.006.000,00		$ 19.503.000,00		$ 97.515.000,00		$ 18.202.800,00		$ 19.503.000,00		$ 19.503.000,00		$ 57.208.800,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
					$	1.500.000,00		$ 738.400,00		$ 3.750.000,00		$ 750.000,00		$ 750.000,00		$ 750.000,00		$ 2.238.400,00
2.1	OFICINA																	
2.1.1	ARRIENDO OFICINA	MES	1,00	2	$ 400.000,00	$ 800.000,00	1,00	$ 400.000,00	5,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
2.1.2	PAPELERIA	MES	1,00	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00	0,94	$ 188.400,00	5,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	2,94	$ 588.400,00
2.1.3	SERVICIOS PUBLICOS	MES	1,00	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00	1,00	$ 150.000,00	5,00	$ 750.000,00	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00	3,00	$ 450.000,00
					$	18.800.000,00		$ 9.400.000,00		$ 47.000.000,00		$ 9.040.000,00		$ 9.400.000,00		$ 9.400.000,00		$ 37.240.000,00
2.2	EQUIPOS Y VEHICULOS																	
2.2.1	Vehiculo Campero y/o camioneta 4x4, minimo Modelo 2.010 (Incluye conductor + combustible)	MES	1,00	2	$ 3.800.000,00	$ 7.600.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	5,00	$ 19.000.000,00	0,93	$ 3.546.666,67	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	3,93	$ 14.946.666,67
2.2.2	Motocicleta 125 cm3	MES	2,00	2	$ 800.000,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	5,00	$ 8.000.000,00	0,93	$ 1.493.333,33	1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	3,93	$ 6.293.333,33
2.2.3	EQUIPOS DE MEDICION	MES	1,00	2	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	5,00	$ 20.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	4,00	$ 16.000.000,00
					$	20.300.000,00		$ 10.138.400,00		$ 50.750.000,00		$ 9.790.000,00		$ 10.150.000,00		$ 10.150.000,00		$ 39.478.400,00
	B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 59.306.000,00		$ 29.641.400,00		$ 148.265.000,00		$ 27.992.800,00		$ 29.653.000,00		$ 29.653.000,00		$ 96.687.200,00
	C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA					$ 98.995.900,00		$ 49.446.210,00		$ 245.239.750,00		$ 46.198.920,00		$ 49.447.950,00		$ 49.447.950,00		$ 160.503.080,00
	D= FACTOR ADMINISTRACIÓN				15%	$ 68.201.900,00		$ 34.087.610,00		$ 170.504.750,00		$ 32.191.720,00		$ 34.100.950,00		$ 34.100.950,00		$ 111.190.280,00
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)					$ 167.197.800,00		$ 83.533.820,00		$ 415.744.500,00		$ 78.390.640,00		$ 83.548.900,00		$ 83.548.900,00		$ 271.693.360,00
	IVA				19%	$ 12.958.361,00		$ 6.476.645,90		$ 32.395.902,50		$ 6.116.426,80		$ 6.479.180,50		$ 6.479.180,50		$ 21.126.153,20
	Costo Total Ejecutado					$ 81.160.261,00		$ 40.564.255,90		$ 202.900.652,50		$ 38.308.146,80		$ 40.580.130,50		$ 40.580.130,50		$ 160.032.663,70

	[2] VCF (60%) = Valor del componente fijo = [1]x60%		60%			$ 24.338.554,00				$ 22.984.888,00		$ 24.348.078,00		$ 24.348.078,00		$ 96.019.598,00
	COMPONENTE VARIABLE (40%)	[3] POE = Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada				5,117%				2,416%		37,726%		74,176%		
		[4] POP = Porcentaje de la Programación de Obra Programada				1,751%				9,181%		41,746%		71,488%		
		RELACIÓN AVANCE DE OBRA EJECUTADO / AVANCE DE OBRA PROGRAMADO				0,3422				3,7996		1,1066		0,9638		
		[5] VCV (40%) = Valor del componente Variable = [1]x40%x([3]/[4])	40%			$ 5.552.317,00				$ 15.323.258,72		$ 16.232.052,20		$ 15.643.900,54		52.751.528,46
	[1] VMA = Valor Mensual del Acta de Pago					$ 29.890.871,00				$ 38.308.146,72		$ 40.580.130,20		$ 39.991.978,54		$ 148.771.126,46
	[6] VCL (10%) = Valor del componente de Liquidación = [[[2]+[5]]x10%]		10%			$ 2.989.087,00				$ 3.830.815,00		$ 4.058.013,00		$ 3.999.198,00		$ 14.877.113,00
	[7] VTA = Valor Total del Acta = [2]+[5]					$ 26.901.784,00				$ 38.308.146,80		$ 40.580.130,50		$ 39.991.978,54		$ 145.782.039,84
	VALOR TOTAL DEL ACTA (VALOR A PAGAR)					**$ 26.901.784,00**				**$ 38.308.146,80**		**$ 40.580.130,50**		**$ 39.991.978,54**		**$ 145.782.039,84**
	IVA SOBRE VALOR A FACTURAR		19%			$ 4.295.242,82				$ 6.116.426,80		$ 6.479.180,50		$ 6.385.273,88		$ 23.276.124,01

NOTA:
1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejeculadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS SAS
Contratista

Vo.Bo. Ing. Edwin Ayala - CPS Oficina Alumbrado Publico

ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO
Supervisor

Vo.Bo. Ing. Ricardo Gonzalez - CPS Oficina Alumbrado Publico

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 12-12-24