	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:	**REGIONAL CENTRO SUR**	**FECHA:**	18/11/2024

Semana 3 frecuencia 2

Semana del : **11/11/2024** **AL:** **17/11/2024**

Fecha de inicio contrato	14/05/2024			
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024	211	días	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		188	días	89,10%
Tiempo restante del contrato:		23	dias	

Nombre del Supervisor : Yamith Andrés Fernando Niño Wilches

CONTRATO No. 24000357 H4 2024 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, CERRAMIENTO Y CANALES DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, INCLUYE MANEJO DE RETAMO.

OBRA EJECUTADA ACUMULADA

(%) Programado	**66,55%**	**(%) Ejecutado**	**62,74%**
Valor programado ($)	**$ 274.769.629,00**	**Valor ejecutado($)**	**$ 259.038.977,00**
		Evaluación	**Porcentaje mayor o menor del programado** **-3,81%**
			Valor mayor o menor del programado **-$ 15.730.652,00**

El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista y supervisión, hasta fecha de terminación del contrato el 10 de diciembre de 2024.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	ARGAL INGENIERIA LTDA	**Contratista:**	N.A
Contrato No:	24000357 H4 2024	**Contrato No:**	N.A
Valor Inicial:	$ 412.866.886,00	**Valor total contrato:**	N.A
Valor actualizado:	$ 412.866.886,00	**Valor actualizado:**	N.A
Plazo inicial:	Hasta el 10 de diciembre de 2024	**Plazo inicial:**	N.A
Plazo actualizado:	Hasta el 10 de diciembre de 2024	**Plazo actualizado:**	N.A
Fecha de iniciación:	Mayo 14 de 2024	**Fecha de iniciación:**	N.A
Fecha de vencimiento:	10 de diciembre de 2024	**Fecha de vencimiento:**	N.A
OTRO SI No. 001	N.A	**OTRO SI No. 001**	N.A
Nueva fecha de terminación	10 de diciembre de 2024	**Nueva fecha de terminación**	N.A
Valor adición No. 01	$ -	**Valor adición No. 01**	N.A
Valor total contrato	$ 412.866.886,00	**Valor total contrato**	N.A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA AEROPUERTO GUAYMARAL BOGOTA

1. 1 Rocería y limpieza manual y/o con equipo: 3 Ha


1.2 Limpieza manual de cerramiento: 200 ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO









1.1 Roceria Aeropuerto Guaymaral





1.2 Limpieza de cerramiento

RESUMEN EJECUTIVO

Durante la semana 3 de la frecuencia 2 se realizarón trabajos de roceria en el costado occidental centro entre pista y paralela y en el costado sur del aeropuerto sector central de la franja, entre pista malla de cerramiento avanzando en sentido occidente oriente. Elementos y equipos usados: Tractor para corte, minicargador, volqueta, guadañas, sopladora, planta y elementos de iluminacion nocturna, vehículo de apoyo y herramienta menor . Las actividades se realizan en horario nocturno entre las 6 :00 pm y 5:00 a:m. Durante la semana se presentaron lluvias fuertes todos los días, por lo que sólamente fué posible trabajar el día miercoles 13 de noviembre en la noche. Los canales permanecen cubiertos de agua por lo cual no fué posible trabajar en ellos. Esta situación de fuerte invierno ha hecho que se tenga undefecit de obra ejecutada respecto de la programada.


EQUIPO
1 tractor
1 Volqueta
1 Minicargador
1 vehiculo de apoyo
Planta y reflectores para iluminación
Herramienta menor
sopladora
Guadañas

PERSONAL							
INGENIERO DIRECCIÓN Y GERENCIA DE OBRA		Ing. Héctor Hernando Arias Galindo					
INGENIERO		Johann Rene Medina Fagua					
PROFESIONAL SST		Luz Dery Garcia Diaz					
ADMINISTRATIVA		Lina Monsalve Velasco					
EQUIPO OPERATIVO		Marcos Arnulfo Ramírez Ramírez					
		Dubán Felipe Achury Caraballo					
		Pedro Pablo Garzón Murcia					
		Miguel Angel Bocarejo Velasco					
		Andres Felipe Diaz Cardenas					
		Carlos Eduardo Vargas					

AVANCE FINANCIERO OBRA (Acumulado)

Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total	OBSERVACION
1	14 Mayo-22 Junio de 2024	$ 127.134.421,29	
2	23 Junio - 3 Agosto de 2024	$ 107.070.943,09	
Total Acumulado	$ 234.205.364,38		

Valor Total Contrato Obra	
$ 412.866.886,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 234.205.364,38	
% Avance facturado Acumulado	
56,73%	
Pendiente por Facturar	
$ 178.661.521,62	
Avance de Obra	**62,74%**
$ 259.038.977,00	
Programacion de Obra	**66,55%**
$ 274.769.629,00	

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA
	
	HECTOR HERNADO ARIAS GALINDO
	R.L.S ARGAL INGENIERIA LTDA